

CNPJ: 07.468.850/0001-35  
 CASAARTE CONSTRUÇÕES. SERVIÇO  
 DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - ME  
 Rua João Teixeira, 15 Loja E, Centro

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA ARIANO SUASSUNA, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		
	DATA DA EMISSÃO	29/10/2021	
FATOR K	0,9587	VALOR LICITADO	R\$ 284.846,70
	0,9587	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ 273.078,75
CONTRATO Nº	020/2021	SERVIÇO EXTRA	-
PRazo EXECUÇÃO	95	SERVIÇOS SUPRIMIDO	-
TERMINO PREVISTO	10/03/2022	VALOR TOTAL	R\$ 273.078,75
BM - PERÍODO	07/10/2021	SALDO CONTRATUAL	R\$ 191.869,04
BM - Nº	29/10/2021	BM - R\$ MENSAL	R\$ 81.209,71
	1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 81.209,71
			R\$ 29,74%

ITEMS	CODIGO	UN	DESCRICO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDICAO ANTERIOR			MEDICAO NO PERIODO			MEDICAO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
1.0	COMPOSICAO	M2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	6,00			6,00	R\$ 323,95	1,0000	R\$ 1.943,70	0,00%	6,00	1.943,70	100,00%	6,00	1.943,70	100,00%	6,00	1.943,70	100,00%				
1.1	COMPOSICAO	M2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. AF 04/2019	481,89			481,89	R\$ 3,36	1,0000	R\$ 1.619,15	0,00%	481,89	11.383,51	82,03%	481,89	11.383,51	82,03%	481,89	11.383,51	82,03%	481,89	11.383,51	82,03%	17,97%
1.2	COMPOSICAO	M2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO AF 04/2019	903,28			903,28	R\$ 0,79	1,0000	R\$ 713,59	0,00%	903,28	713,59	0,00%	903,28	713,59	0,00%	903,28	713,59	0,00%	903,28	713,59	0,00%	0,00%
1.2.1	SINAPI	M2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. AF 04/2019	481,89			481,89	R\$ 3,36	1,0000	R\$ 1.619,15	0,00%	481,89	11.383,51	82,03%	481,89	11.383,51	82,03%	481,89	11.383,51	82,03%	481,89	11.383,51	82,03%	17,97%
1.2.2	SINAPI	M2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO AF 04/2019	903,28			903,28	R\$ 0,79	1,0000	R\$ 713,59	0,00%	903,28	713,59	0,00%	903,28	713,59	0,00%	903,28	713,59	0,00%	903,28	713,59	0,00%	0,00%
1.2.3	COMPOSICAO	M2	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO	241,59			241,59	R\$ 22,59	1,0000	R\$ 5.457,51	0,00%	241,59	5.457,51	100,00%	241,59	5.457,51	100,00%	241,59	5.457,51	100,00%	241,59	5.457,51	100,00%	0,00%
1.2.4	SINAPI	M3	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	38,64			38,64	R\$ 79,46	1,0000	R\$ 3.070,33	0,00%	38,64	3.070,33	100,00%	38,64	3.070,33	100,00%	38,64	3.070,33	100,00%	38,64	3.070,33	100,00%	0,00%
1.2.5	SINAPI	M3	REATERRO MANUAL APLOADO COM SOQUETE AF 10/2017	16,59			16,59	R\$ 48,18	1,0000	R\$ 799,30	0,00%	16,59	799,30	100,00%	16,59	799,30	100,00%	16,59	799,30	100,00%	16,59	799,30	100,00%	0,00%
1.2.6	SINAPI	M3	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	27,56			27,56	R\$ 7,75	1,0000	R\$ 213,59	0,00%	27,56	213,59	100,00%	27,56	213,59	100,00%	27,56	213,59	100,00%	27,56	213,59	100,00%	0,00%
1.2.7	SINAPI INSUMOS	M3	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSIVE SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) AF 07/2020	188,00			188,00	R\$ 9,78	1,0000	R\$ 1.838,64	0,00%	188,00	1.838,64	100,00%	188,00	1.838,64	100,00%	188,00	1.838,64	100,00%	188,00	1.838,64	100,00%	0,00%
1.2.8	SINAPI	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	12,00			12,00	R\$ 13,42	1,0000	R\$ 161,04	0,00%	12,00	161,04	0,00%	12,00	161,04	0,00%	12,00	161,04	0,00%	12,00	161,04	0,00%	0,00%
1.2.9	SINAPI	UN	REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	3,00			3,00	R\$ 1,38	1,0000	R\$ 4,14	0,00%	3,00	4,14	100,00%	3,00	4,14	100,00%	3,00	4,14	100,00%	3,00	4,14	100,00%	0,00%
2.2	SUPERESTRUTURA	M2	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TEIA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	192,00			192,00	R\$ 177,81	1,0000	R\$ 34.139,52	0,00%	192,00	34.139,52	68,03%	192,00	34.139,52	68,03%	192,00	34.139,52	68,03%	192,00	34.139,52	68,03%	30,97%
2.1.1	SINAPI	M2	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TEIA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	192,00			192,00	R\$ 177,81	1,0000	R\$ 34.139,52	0,00%	192,00	34.139,52	68,03%	192,00	34.139,52	68,03%	192,00	34.139,52	68,03%	192,00	34.139,52	68,03%	30,97%
2.1.2	COMPOSICAO	M2	ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA C/ VIGAS-TREÇA PRATT E TERÇAS EM UDC A 20,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN TELHAS - EXECUTADA.	116,80			116,80	R\$ 180,91	1,0000	R\$ 21.130,28	0,00%	116,80	21.130,28	100,00%	116,80	21.130,28	100,00%	116,80	21.130,28	100,00%	116,80	21.130,28	100,00%	0,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
 Tarcisio Cruz Muniz  
 Secretário Municipal de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
 Francisco Henrique C. L. da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA - P.E. N.º 38.306



CNPJ: 07.408.8307/0001-35  
CASAARTE CONSTRUÇÕES. SERVIÇO

E COMERCIAL LTDA - ME  
Rua João Teixeira, 45, Loja E, Centro  
SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
L CEP: 54.735-320

ORIENTO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA ARIANO SUASSUNA, SRº LOURENÇO DA MATA - PE		DATA DA EMISSÃO	29/10/2021	VALOR LICITADO	R\$ 284.846,70	REP.LAN
SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATO Nº		FATOR K	0,9587	VALOR CONTRATADO	R\$ 273.078,75	0,00%
RUMO AO DESENVOLVIMENTO		PRAZO EXECUÇÃO		DATA DE INÍCIO	07/10/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE	-	0,00%
CONTRATADA		TERMINO PREVISTO		CONTRATO Nº	020/2021	SERVIÇO EXTRA	-	0,00%
PROCESSO Nº		BM - PERÍODO		95	10/01/2022	SERVIÇOS SUPRIMIDO	-	0,00%
MODALIDADE		CARTA CONVITE Nº 005/2021		VALOR TOTAL	07/10/2021	VALOR CONTRATUAL	R\$ 273.078,75	0,00%
		TABELA DE REFERÊNCIA		BM - RS MENSAIS	29/10/2021	BM - RS ACUMULADO	R\$ 81.209,71	29,74%
		BDI = 22,35%		1			R\$ 81.209,71	29,74%

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%				
2.1.3	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCX = 25 MPA, AF_01/2017	M3	0,64			RS 1.328,35	RS 2.075,56	1,0000	RS 1.328,35	0,00%	0,64	1.328,35	100,00%	0,64	RS 1.328,35	100,00%								
2.1.4	SINAPI	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3 M	UN	3,00			RS 664,80	RS 221,60	1,0000	RS 664,80	0,00%			0,00%		RS 0,00	0,00%				3,00	RS 664,80	0,00%		
3.0	PAREDES	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	120,12			RS 8.810,64	RS 72,88	1,0000	RS 8.810,64	0,00%		4.372,80	49,63%		RS 4.372,80	49,63%					60,12	RS 4.372,80	50,37%	
3.1.1	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	0,40			RS 56,30	RS 140,76	1,0000	RS 56,30	0,00%			0,00%		RS 0,00	0,00%					0,40	RS 56,30	100,00%	
3.1.2	SINAPI	VAZADO DE CERÂMICA (CORGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020	M2	166,00			RS 11.787,66	RS 71,01	1,0000	RS 11.787,66	0,00%		11.787,66	100,00%		RS 11.787,66	100,00%					166,00	RS 11.787,66	100,00%	
4.0	COBERTURA E PROTEÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO AF_07/2019	M2	166,00			RS 9.124,45	RS 425,75	1,0000	RS 9.124,45	0,00%			0,00%		RS 0,00	0,00%							RS 9.124,45	100,00%
5.0	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENGRALAR	M2	4,53			RS 1.928,64	RS 425,75	1,0000	RS 1.928,64	0,00%			0,00%		RS 0,00	0,00%						4,53	RS 1.928,64	100,00%
5.1.1	COMPOSICAO	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	3,52			RS 2.004,81	RS 569,55	1,0000	RS 2.004,81	0,00%			0,00%		RS 0,00	0,00%						3,52	RS 2.004,81	100,00%
5.1.2	SINAPI	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019	UN	8,00			RS 1.032,80	RS 129,10	1,0000	RS 1.032,80	0,00%			0,00%		RS 0,00	0,00%						8,00	RS 1.032,80	100,00%
5.1.3	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEANTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	2,40			RS 914,64	RS 381,10	1,0000	RS 914,64	0,00%			0,00%		RS 0,00	0,00%						2,40	RS 914,64	100,00%
5.1.4	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATEANTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	2,84			RS 2.073,56	RS 730,13	1,0000	RS 2.073,56	0,00%			0,00%		RS 0,00	0,00%						2,84	RS 2.073,56	100,00%
5.1.5	SINAPI	JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	0,36			RS 197,30	RS 548,07	1,0000	RS 197,30	0,00%			0,00%		RS 0,00	0,00%						0,36	RS 197,30	100,00%
5.1.6	SINAPI	JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	0,36			RS 197,30	RS 548,07	1,0000	RS 197,30	0,00%			0,00%		RS 0,00	0,00%						0,36	RS 197,30	100,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
Tarcísio Cruz Muniz  
Secretário Municipal de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
Francisco Henrique S. da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA - PE, N.º 38.306

CNPJ: 07.406.856/0001-35  
 CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇO  
 E COMÉRCIO LTDA - ME  
 Rua João Teixeira, 45, Loja E, Ceará

ITEMS	DADOS CONTRATAIS																						
	QUANTIDADES				PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA						
	Nº	CTR	UN	CTR	ADI	TOTAL	SUP	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR
<b>OBJETO</b> Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços complementares para conclusão da reforma da Escola Ariano Suassuna, São Lourenço da Mata - PE													<b>DATA DA EMISSÃO</b> FATOR K 29/10/2021 0,9887		<b>VALOR LICITADO</b> R\$ 284.846,70		<b>REF.LAN</b> R\$ 273.078,75						
<b>CONTRATA</b> <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b> <b>FUNDO AO DESENVOLVIMENTO</b>													<b>DATA DE INÍCIO</b> CONTRATO Nº 07/10/2021 020/2021		<b>SERVIÇOS EXCEDENTE</b> R\$ -		<b>0,00%</b>						
<b>CASAARTE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA</b>													<b>PRAZO EXECUÇÃO</b> 95 SERVIÇOS SUPRIMIDO		<b>R\$ -</b>		<b>0,00%</b>						
<b>PROCESSO Nº</b> MODALIDADE 000137/2021 CARTA CONVITE Nº 005/2021													<b>TERMINO PREVISTO</b> 10/01/2022 VALOR TOTAL		<b>R\$ 273.078,75</b>		<b>0,00%</b>						
<b>TABELA DE REFERÊNCIA</b> BDI = 22,35% SINAPI FE 12/2020 NÃO DESONERAGIÇÃO													<b>BM - PERÍODO</b> 07/10/2021 SALDO CONTRATUAL		<b>R\$ 191.869,04</b>		<b>70,26%</b>						
<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b>													<b>BM - Nº</b> 29/10/2021 BM - R\$ ACUMULADO		<b>R\$ 81.209,71</b>		<b>29,74%</b>						
<b>UN</b>													<b>R\$ 0,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>						
<b>5.1.7 SINAPI</b> CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATÃO MACIO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM AÇO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES.													<b>R\$ 29,11</b> R\$ 29,11		<b>0,00%</b> 0,00%		<b>0,00%</b> 0,00%						
<b>5.1.8 SINAPI</b> VIDRO LISO FUMÊ, ESPESURA 4MM													<b>R\$ 21,08</b> R\$ 21,08		<b>0,00%</b> 0,00%		<b>0,00%</b> 0,00%						
<b>5.1.9 SINAPI</b> ESPelho CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM MODURNA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO													<b>R\$ 922,51</b> R\$ 922,51		<b>0,00%</b> 0,00%		<b>0,00%</b> 0,00%						
<b>6.0</b> <b>FORROS E REVESTIMENTO DE TETOS</b>													<b>R\$ 28.731,68</b> R\$ 28.731,68		<b>0,00%</b> 0,00%		<b>0,00%</b> 0,00%						
<b>6.1.1 SINAPI</b> FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF_05/2017_P													<b>531,70</b> R\$ 24,47		<b>0,00%</b> 0,00%		<b>531,70</b> R\$ 13.010,70						
<b>6.1.2 SINAPI</b> APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014													<b>558,67</b> R\$ 14,68		<b>0,00%</b> 0,00%		<b>558,67</b> R\$ 8.201,28						
<b>6.1.3 SINAPI</b> APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014													<b>558,67</b> R\$ 2,45		<b>0,00%</b> 0,00%		<b>558,67</b> R\$ 1.368,74						
<b>6.1.4 SINAPI</b> APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014													<b>558,67</b> R\$ 11,01		<b>0,00%</b> 0,00%		<b>558,67</b> R\$ 6.150,96						
<b>7.0</b> <b>REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO</b>													<b>R\$ 3.546,81</b> R\$ 688,40		<b>0,00%</b> 0,00%		<b>R\$ 3.546,81</b> R\$ 688,40						
<b>7.1.1 SINAPI</b> CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014													<b>75,40</b> R\$ 9,13		<b>0,00%</b> 0,00%		<b>75,40</b> R\$ 688,40						
<b>7.1.2 SINAPI</b> EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF_06/2014													<b>75,40</b> R\$ 37,91		<b>0,00%</b> 0,00%		<b>75,40</b> R\$ 2.858,41						
<b>8.0</b> <b>PINTURA</b>													<b>R\$ 27.819,14</b> R\$ 3.076,23		<b>0,00%</b> 11,05%		<b>R\$ 27.819,14</b> R\$ 3.076,23						
<b>8.1.1 SINAPI</b> PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS													<b>150,87</b> R\$ 20,39		<b>0,00%</b> 0,00%		<b>150,87</b> R\$ 3.076,23						
<b>8.1.2 SINAPI</b> APLICADOR DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO													<b>24,74</b> R\$ 55,31		<b>0,00%</b> 0,00%		<b>24,74</b> R\$ 1.368,36						
<b>8.1.3 SINAPI</b> APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014													<b>1.645,89</b> R\$ 14,22		<b>0,00%</b> 0,00%		<b>1.645,89</b> R\$ 23.404,55						
<b>9.0</b> <b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>													<b>R\$ 42.537,37</b> R\$ 1.876,24		<b>0,00%</b> 4,41%		<b>R\$ 42.537,37</b> R\$ 1.876,24						
<b>9.1.1 SINAPI</b> LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM, AF_07/2016													<b>103,66</b> R\$ 18,10		<b>0,00%</b> 0,00%		<b>103,66</b> R\$ 1.876,24						
<b>9.1.2 SINAPI</b> EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016													<b>24,41</b> R\$ 579,80		<b>0,00%</b> 0,00%		<b>24,41</b> R\$ 14.152,91						

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
**Tarcísio Cruz Muniz**  
 Secretário Municipal de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
**Francisco Henrique C. I. da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PE, N.º 38.306

CNPJ 07.400.156/0001-35  
 CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇO  
 E COMÉRCIO LTDA - ME  
 Rua João Teixeira, 45 Loja E, Centro

<b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b> MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO	OBJETO Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços complementares para conclusão da reforma da Escola Afonso Suassuna, São Lourenço da Mata - PE	DATA DA EMISSÃO	29/10/2021	VALOR LICITADO	R\$ 284.846,70	REPLAN
		FATOR K	0,9587	VALOR CONTRATADO	R\$ 273.076,75	0,00%
CONTRATAÇÃO	CASARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	DATA DE INÍCIO	07/10/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
		CONTRATO Nº	020/2021	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
		PRAZO EXECUÇÃO	95	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
		TERMINO PREVISTO	10/01/2022	VALOR TOTAL	R\$ 273.076,75	0,00%
PROCESSO Nº	MODALIDADE	BM - PERÍODO	07/10/2021	SALDO CONTRATUAL	R\$ 191.869,04	70,26%
		BM - Nº	1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 81.206,71	29,74%

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR
9.1.3	SINAPI	M2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	233,40			233,40	R\$ 67,40	1,0000	R\$ 15.731,16		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		233,40	R\$ 15.731,16	100,00%	
9.1.4	COMPOSICÃO	M2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	80,30			80,30	R\$ 134,21	1,0000	R\$ 10.777,06		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		80,30	R\$ 10.777,06	100,00%	
10.0	LOUÇOS E METAIS	UD	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	2,00			2,00	R\$ 67,73	1,0000	R\$ 135,46		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		2,00	R\$ 135,46	100,00%	
10.1.1	SINAPI	UN	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00			2,00	R\$ 265,27	1,0000	R\$ 530,54		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		2,00	R\$ 530,54	100,00%	
10.1.2	SINAPI	UN	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	4,00			4,00	R\$ 69,89	1,0000	R\$ 279,56		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		4,00	R\$ 279,56	100,00%	
10.1.3	SINAPI	UN	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00			4,00	R\$ 11,36	1,0000	R\$ 45,44		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		4,00	R\$ 45,44	100,00%	
10.1.4	SINAPI	UN	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,00			5,00	R\$ 11,57	1,0000	R\$ 57,85		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		5,00	R\$ 57,85	0,00%	
10.1.5	SINAPI	UN	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00			4,00	R\$ 62,97	1,0000	R\$ 251,88		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		4,00	R\$ 251,88	0,00%	
10.1.6	SINAPI	UN	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00			2,00	R\$ 7,03	1,0000	R\$ 14,06		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		2,00	R\$ 14,06	0,00%	
10.1.7	SINAPI	UN	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	5,00			5,00	R\$ 76,18	1,0000	R\$ 380,90		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		5,00	R\$ 380,90	0,00%	
10.1.8	SINAPI	UN	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	5,00			5,00	R\$ 73,17	1,0000	R\$ 365,85		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		5,00	R\$ 365,85	100,00%	
10.1.9	SINAPI	UN	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00			4,00	R\$ 332,98	1,0000	R\$ 1.331,92		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		4,00	R\$ 1.331,92	100,00%	
10.1.10	SINAPI	UN	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00			2,00	R\$ 106,15	1,0000	R\$ 212,30		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		2,00	R\$ 212,30	100,00%	
10.1.11	SINAPI	UN	BANCAIDA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00			2,00	R\$ 784,22	1,0000	R\$ 1.568,44		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		2,00	R\$ 1.568,44	100,00%	
10.1.12	SINAPI	UN	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00			2,00	R\$ 216,98	1,0000	R\$ 433,96		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		2,00	R\$ 433,96	0,00%	
10.1.13	SINAPI	UN																			

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
 Tarcisio Cruz Muniz  
 Secretário Municipal de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
 Francisco Henrique C. I. da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PE. N.º 38.306

**CNPJ: 07.408.856/0001-35**  
**CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME**

<b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b> RUA DAS DESERVOLENTES	<b>OBJETO</b>		<b>DATA DA EMISSÃO</b>		<b>VALOR CONTRATADO</b>		<b>REPLAN</b>	
	Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços complementares para conclusão da reforma da Escola Aliano Suassuna, São Lourenço da Mata - PE		29/10/2021		R\$ 284.846,70		R\$ 273.078,75	
<b>CONTRATA</b>	<b>DATA DE INÍCIO</b>		<b>VALOR EXCEDENTE</b>		<b>REPLAN</b>		<b>REPLAN</b>	
	07/10/2021		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>PROCESSO Nº</b>	<b>CONTRATO Nº</b>		<b>SERVIÇO EXTRA</b>		<b>REPLAN</b>		<b>REPLAN</b>	
	00013/2021		020/2021		R\$ -		R\$ -	
<b>MODALIDADE</b>	<b>PRazo EXECUÇÃO</b>		<b>SERVIÇOS SUPRIMIDO</b>		<b>REPLAN</b>		<b>REPLAN</b>	
	10/03/2022		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>TERMINO PREVISTO</b>		<b>VALOR TOTAL</b>		<b>REPLAN</b>		<b>REPLAN</b>		
29/10/2021		R\$ 273.078,75		R\$ -		R\$ -		
<b>BM - PERÍODO</b>		<b>VALOR TOTAL</b>		<b>REPLAN</b>		<b>REPLAN</b>		
1		R\$ 191.869,04		R\$ -		R\$ -		
<b>BM - R\$ MIENSAL</b>		<b>VALOR TOTAL</b>		<b>REPLAN</b>		<b>REPLAN</b>		
1		R\$ 81.209,71		R\$ -		R\$ -		
<b>BM - R\$ ACUMULADO</b>		<b>VALOR TOTAL</b>		<b>REPLAN</b>		<b>REPLAN</b>		
1		R\$ 81.209,71		R\$ -		R\$ -		

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
10.1.14	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/2 X 1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 59,82	1,0000	R\$ 119,64									2,00	R\$ 119,64	0,00%
11.0		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>																			
11.1.1	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	2,00			2,00	R\$ 132,19	1,0000	R\$ 264,38									2,00	R\$ 264,38	0,00%
11.1.2	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1599)	UN	2,00			2,00	R\$ 61,65	1,0000	R\$ 123,30									2,00	R\$ 123,30	0,00%
11.1.3	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 75,36	1,0000	R\$ 150,72									2,00	R\$ 150,72	0,00%
11.1.4	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00			1,00	R\$ 2.243,12	1,0000	R\$ 2.243,12									1,00	R\$ 2.243,12	0,00%
11.1.5	COMPOSIÇÃO	CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UD	2,00			2,00	R\$ 1.467,83	1,0000	R\$ 2.935,66									2,00	R\$ 2.935,66	0,00%
11.1.6	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00			1,00	R\$ 35,02	1,0000	R\$ 35,02									1,00	R\$ 35,02	0,00%
12.0		<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>																			
12.1.1	SINAPI	GREIHA PVC BRANCA QUADRA, 150 X 150 MM	UN	13,00			13,00	R\$ 6,39	1,0000	R\$ 83,07									13,00	R\$ 83,07	0,00%
12.1.2	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00			36,00	R\$ 20,43	1,0000	R\$ 735,48									36,00	R\$ 735,48	0,00%
13.0		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>																			
13.1.1	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERBA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	18,00			18,00	R\$ 142,57	1,0000	R\$ 2.566,26									18,00	R\$ 2.566,26	65,19%
13.1.2	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 200A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERBA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00			5,00	R\$ 177,65	1,0000	R\$ 888,25									5,00	R\$ 888,25	100,00%
13.1.3	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	23,00			23,00	R\$ 22,50	1,0000	R\$ 517,50									23,00	R\$ 517,50	0,00%
13.1.4	SINAPI	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	18,00			18,00	R\$ 78,24	1,0000	R\$ 1.408,32									18,00	R\$ 1.408,32	0,00%
13.1.5	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00			1,00	R\$ 14,97	1,0000	R\$ 14,97									1,00	R\$ 14,97	100,00%

**Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE**  
**Tarcisio Cruz Muniz**  
 Secretário Municipal de Infraestrutura

**Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE**  
**Francisco Heitor da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PE, N.º 38.306

CNPJ: 07.466.887/0001-35  
**CASARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME**  
 Rua João Teixeira, 45 Loja E, Centro  
 SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
13.1.6	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		1,00	R\$ 88,27	1,0000	R\$ 88,27			1,00	88,27	100,00%	1,00	R\$ 88,27	100,00%	1,00	R\$ 88,27	100,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%
13.1.7	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00		1,00	R\$ 42,03	1,0000	R\$ 42,03			1,00	42,03	100,00%	1,00	R\$ 42,03	100,00%	1,00	R\$ 42,03	100,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%
14.0	COMPLEMENTAÇÕES								R\$ 49.782,91					0,00%		R\$ 3.641,40	7,31%		R\$ 3.641,40	7,31%		R\$ 483,41,51	97,69%
14.1.1	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1" 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 P	M	167,50		167,50	R\$ 98,76	1,0000	R\$ 16.542,30					0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	167,50	R\$ 16.542,30	100,00%
14.1.2	COMPOSICÃO	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	189,78		189,78	R\$ 25,04	1,0000	R\$ 4.752,09					0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	189,78	R\$ 4.752,09	100,00%
14.1.3	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	8,00		8,00	R\$ 395,21	1,0000	R\$ 3.161,68					0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 3.161,68	100,00%
14.1.4	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM ÁREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	78,78		78,78	R\$ 121,38	1,0000	R\$ 9.562,31					0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 3.641,40	38,08%
14.1.5	SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00		1,00	R\$ 3.951,80	1,0000	R\$ 3.951,80					0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 3.951,80	100,00%
14.1.6	COMPOSICÃO	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU SIMILAR	UD	1,00		1,00	R\$ 2.772,96	1,0000	R\$ 2.772,96					0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 2.772,96	100,00%
14.1.7	COMPOSICÃO	GANGORRIA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA (SERGIPARK OU SIMILAR)	UD	1,00		1,00	R\$ 2.442,61	1,0000	R\$ 2.442,61					0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 2.442,61	100,00%
14.1.8	COMPOSICÃO	ESCORREGADEIRA EM MADEIRA C/2,50M DE PISTA (SERGIPARK OU SIMILAR)	UD	1,00		1,00	R\$ 2.283,56	1,0000	R\$ 2.283,56					0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 2.283,56	100,00%
TOTALIZAÇÃO =									R\$ 72.078,75					0,00%		R\$ 81.209,71	29,74%		R\$ 81.209,71	29,74%		R\$ 151.869,04	70,26%

**Prefeitura de São Lourenço da Mata**  
**Francisco Henriques C.A. da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 REA Nº 38.306

**Prefeitura de São Lourenço da Mata**  
**Tarcísio Cruz Muniz**  
 Secretário Municipal de Infraestrutura

**Alexandre Aguiar de Miranda**  
 CPF: 669.026.784-04  
 Sócio Administrador

**CASARTE CONST. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME**