

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPOSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.

CONTRATADA
MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº
MODALIDADE

SINAPI PE 06/2021 - DESONERADA

TABELA DE REFERÊNCIA
CARTA CONVITE Nº 004/2021
BOI = 22.35%

ITEMS	Código	UN	Descrição do Serviço	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR	
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	QTDE
1.0	COMPOSICÃO	M2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	4,50			4,50	R\$ 361,33	1,0000	R\$ 1.625,98	100,00%	R\$ 1.625,98	100,00%	R\$ 1.625,98	100,00%	4,50	R\$ 1.625,98		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0	LABORATORIO	M3	DEMOLEÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO. AF_12/2017	5,44			5,44	R\$ 48,58	1,0000	R\$ 264,27	100,00%	R\$ 264,27	100,00%	R\$ 264,27	100,00%	5,44	R\$ 264,27		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1	SINAPI 06-2021	UN	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO. AF_12/2017	3,00			3,00	R\$ 10,42	1,0000	R\$ 31,26	100,00%	R\$ 31,26	100,00%	R\$ 31,26	100,00%	3,00	R\$ 31,26		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1	SINAPI 06-2021	M2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO. AF_12/2017	1,68			1,68	R\$ 7,86	1,0000	R\$ 13,20	100,00%	R\$ 13,20	100,00%	R\$ 13,20	100,00%	1,68	R\$ 13,20		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.2	SINAPI 06-2021	M3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C/CAMBRA DE 0,80 M³ / 111 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	6,53			6,53	R\$ 8,00	1,0000	R\$ 52,24	100,00%	R\$ 52,24	100,00%	R\$ 52,24	100,00%	6,53	R\$ 52,24		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.3	SINAPI 06-2021	M	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	54,40			54,40	R\$ 2,21	1,0000	R\$ 120,22	100,00%	R\$ 120,22	100,00%	R\$ 120,22	100,00%	54,40	R\$ 120,22		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.4	SINAPI 06-2021	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	17,92			17,92	R\$ 82,32	1,0000	R\$ 1.480,61	100,00%	R\$ 1.480,61	100,00%	R\$ 1.480,61	100,00%	21,95	R\$ 1.806,92		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.5	SINAPI 06-2021	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	8,06			8,06	R\$ 4,15	1,0000	R\$ 33,45	100,01%	R\$ 33,45	100,01%	R\$ 33,45	100,01%	26,69	R\$ 110,76		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.6	SINAPI 06-2021	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	7,93			7,93	R\$ 38,09	1,0000	R\$ 302,81	100,00%	R\$ 302,81	100,00%	R\$ 302,81	100,00%	15,99	R\$ 609,05		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.7	SINAPI 06-2021	M2	DIVISÓRIA CEGA (N1) - PAINEL M50/COEIRA E-35MM - PÉRFIS SIMPLIS ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021	46,87			46,87	R\$ 93,51	1,0000	R\$ 4.382,81	100,00%	R\$ 4.382,81	100,00%	R\$ 4.382,81	100,00%	46,87	R\$ 4.382,81		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8	SINAPI 06-2021	M2	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	17,75			17,75	R\$ 41,26	1,0000	R\$ 732,36	100,00%	R\$ 732,36	100,00%	R\$ 732,36	100,00%	17,75	R\$ 732,36		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.9	SINAPI 06-2021	UN	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	2,00			2,00	R\$ 568,80	1,0000	R\$ 1.137,60	100,00%	R\$ 1.137,60	100,00%	R\$ 1.137,60	100,00%	2,00	R\$ 1.137,60		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	ALVENARIA	M2		25-916,69			25-916,69			R\$ 10.703,36	64,55%	R\$ 10.703,36	100,00%	R\$ 10.703,36	100,00%	21,95	R\$ 1.806,92		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.1	SINAPI 06-2021	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	17,92			17,92	R\$ 82,32	1,0000	R\$ 1.480,61	100,00%	R\$ 1.480,61	100,00%	R\$ 1.480,61	100,00%	21,95	R\$ 1.806,92		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.2	SINAPI 06-2021	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	8,06			8,06	R\$ 4,15	1,0000	R\$ 33,45	100,01%	R\$ 33,45	100,01%	R\$ 33,45	100,01%	26,69	R\$ 110,76		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.3	SINAPI 06-2021	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	7,93			7,93	R\$ 38,09	1,0000	R\$ 302,81	100,00%	R\$ 302,81	100,00%	R\$ 302,81	100,00%	15,99	R\$ 609,05		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.4	SINAPI 06-2021	M2	DIVISÓRIA CEGA (N1) - PAINEL M50/COEIRA E-35MM - PÉRFIS SIMPLIS ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021	46,87			46,87	R\$ 93,51	1,0000	R\$ 4.382,81	100,00%	R\$ 4.382,81	100,00%	R\$ 4.382,81	100,00%	46,87	R\$ 4.382,81		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.5	SINAPI 06-2021	M2	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	17,75			17,75	R\$ 41,26	1,0000	R\$ 732,36	100,00%	R\$ 732,36	100,00%	R\$ 732,36	100,00%	17,75	R\$ 732,36		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.6	SINAPI 06-2021	UN	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	2,00			2,00	R\$ 568,80	1,0000	R\$ 1.137,60	100,00%	R\$ 1.137,60	100,00%	R\$ 1.137,60	100,00%	2,00	R\$ 1.137,60		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. L. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE - Nº 38.306

Jose Severino da Silva
Téc. em Engenharia
Tecnólogo em Construção Civil
PEA-PE-150.912



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPOSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		DATA DA EMISSÃO		18/10/2021		VALOR LICITADO		R\$ 117.015,44		REPLAÇ	
CONTRATADA		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		FATOR K		0,8769		VALOR CONTRATADO		R\$ 125.376,07		0,00%	
PROCESSO Nº		2.2.7		DATA DE INÍCIO		01/10/2021		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		0,00%	
MODALIDADE		CARTA CONVITE Nº 004/2021		CONTRATO Nº		019/2021		SERVIÇO EXTRA		R\$		0,00%	
				PRAZO EXECUÇÃO		90		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		0,00%	
				TERMINO PREVISTO		30/11/2021		VALOR TOTAL		R\$ 125.376,07		0,00%	
				BM - PERÍODO		30/11/2021		SALDO CONTRATUAL		R\$ 10.526,20		8,40%	
				BM - Nº		4		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 118.370,63		34,21%	

ITEMS	Nº	CTR	CODIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE
2.2.7	SINAPI 06-2021	90853	M2		CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO, BOMBÁVEL, PCK 20 MPa - E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	3,25			3,25	R\$ 519,81	1,0000	R\$ 1.689,38	3,25	R\$ 1.689,38	100,00%										
2.2.8	SINAPI 06-2021	93358	M3		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_07/2021		1,00		1,00	R\$ 73,50	1,0000	R\$ 73,50	1,00	R\$ 73,50	100,00%										
2.2.9	SINAPI 06-2021	95241	M2		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016		2,01		2,01	R\$ 26,87	1,0000	R\$ 54,00	2,01	R\$ 54,00	100,00%										
2.2.10	SINAPI 06-2021	87747	M2		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014		2,00		2,00	R\$ 53,50	1,0000	R\$ 107,00	2,00	R\$ 107,00	100,00%										
2.3	PISO		M2		ESTRUTURA METÁLICA PARA CONSTRUÇÃO DE ACESSO RAMPAS E ESCADA COM DEGRAUS, INCLUSIVE PINTURA, 01 DEMÃO DE EPOXI FLUNDO ÓXIDO DE FERRO + 02 DEMÃOS DE ESMALTE EPOXI BRANCO.	7,83		-7,83		R\$ 375,46	1,0000	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	1.199,63	100,00%								
2.3.1	COMPOSICÃO	001																							
2.3.2	SINAPI 06-2021	101749	M2		PISO CIMENTADO, TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_09/2020		8,64		8,64	R\$ 67,48	1,0000	R\$ 583,02	8,64	R\$ 583,02	0,00%										
2.3.3	SINAPI 06-2021	101736	M2		PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRILICO AF_09/2020		6,64		6,64	R\$ 92,96	1,0000	R\$ 616,59	6,64	R\$ 616,59	0,00%										
2.4	ESQUADRIAS		M		GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPACIADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	6,62			6,62	R\$ 428,91	1,0000	R\$ 2.839,38	6,62	R\$ 2.839,38	100,00%	1.624,89	7,53%								
2.4.1	SINAPI 06-2021	99839	M																						
2.4.2	SINAPI 06-2021	99861	M2		GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8MM AF_04/2019		14,04		14,04	R\$ 596,43	1,0000	R\$ 8.373,87	14,04	R\$ 8.373,87	100,00%										
2.4.3	SINAPI 06-2021	100697	UN		RECOLHIMENTO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL AF_12/2019		1,00		1,00	R\$ 62,71	1,0000	R\$ 62,71	1,00	R\$ 62,71	100,00%										
2.4.4	COMPOSICÃO	002	M2		PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 820 X 2110 X 35MM, NAVAL OU SIMILAR - REV. 01		11,76		11,76	R\$ 334,51	1,0000	R\$ 3.933,83	11,76	R\$ 3.933,83	100,00%										
2.4.5	SINAPI 06-2021	90844	UN		PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR UMA FOLHA 0,88 X 2,10, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS-REV 01.		1,85		1,85	R\$ 876,32	1,0000	R\$ 1.624,89	1,85	R\$ 1.624,89	100,00%										
2.4.6	COMPOSICÃO	003	M2		PORTÃO DE FERRO DE ABRIR QUADRO EM TUBO DE AÇO GALV. 1" 1/2"; BARRA QUADRADA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 X 3/16" NA HORIZONTAL INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERROLHO.		10,78		10,78	R\$ 335,52	1,0000	R\$ 3.616,90	10,78	R\$ 3.616,90	100,00%										

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE

José Severino da Silva
Téc. em Edificações
Tecnólogo em Construção Civil
CREA/PE: 050.612

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henriques C. L. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE - N.º 38.306

ITEMS Nº	CTR	CODIGO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPÓSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.																						
CONTRATADA MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA																						
PROCESSO Nº MODALIDADE CARTELA CONVITE Nº 004/2021																						
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																						
Processo Administrativo SINAPI PE 06/2021 - DESONERADA																						
BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO																						
2.4.7	SINAPI 06-2021	94569	M2	0,16	0,16	0,000	RS 83,74	1,0000	RS 83,74	0,16	RS 83,74	100,00%	0,00%	0,16	RS 83,74	100,00%	0,00%	0,16	RS 83,74	100,00%	RS 0,00	0,00%
2.4.8	SINAPI 06-2021	90796	UN	2,00	2,00	1,0000	RS 1.047,24	1,0000	RS 1.047,24	2,00	RS 1.047,24	100,00%	0,00%	2,00	RS 1.047,24	100,00%	0,00%	2,00	RS 1.047,24	100,00%	RS 0,00	0,00%
2.5	COBERTURA PORRO		M2	17,93769	17,93769	1,0000	RS 6.928,13	1,0000	RS 6.928,13	83,43	RS 6.157,13	100,00%	0,00%	83,43	RS 6.157,13	100,00%	0,00%	83,43	RS 6.157,13	100,00%	RS 0,00	0,00%
2.5.1	SINAPI 06-2021	96111	M2	81,43	81,43	1,0000	RS 73,80	1,0000	RS 6.000,00	81,43	RS 6.000,00	100,00%	0,00%	81,43	RS 6.000,00	100,00%	0,00%	81,43	RS 6.000,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
2.5.2	SINAPI 06-2021	98556	M2	4,00	4,00	1,0000	RS 48,58	1,0000	RS 194,32	4,00	RS 194,32	100,00%	0,00%	4,00	RS 194,32	100,00%	0,00%	4,00	RS 194,32	100,00%	RS 0,00	0,00%
2.5.3	COMPOSIÇÃO AO	004	M	4,00	4,00	1,0000	RS 117,43	1,0000	RS 469,72	4,00	RS 469,72	100,00%	0,00%	4,00	RS 469,72	100,00%	0,00%	4,00	RS 469,72	100,00%	RS 0,00	0,00%
2.5.4	SINAPI 06-2021	94207	M2	2,00	2,00	1,0000	RS 53,48	1,0000	RS 106,96	2,00	RS 106,96	100,00%	0,00%	2,00	RS 106,96	100,00%	0,00%	2,00	RS 106,96	100,00%	RS 0,00	0,00%
2.6	PINTURA		M2	17,68313	17,68313	1,0000	RS 308,58	1,0000	RS 5.372,00	308,58	RS 4.749,04	100,00%	0,00%	308,58	RS 4.749,04	100,00%	0,00%	308,58	RS 4.749,04	100,00%	RS 0,00	0,00%
2.6.1	SINAPI 06-2021	88489	M2	308,58	308,58	1,0000	RS 15,39	1,0000	RS 4.749,04	308,58	RS 4.749,04	100,00%	0,00%	308,58	RS 4.749,04	100,00%	0,00%	308,58	RS 4.749,04	100,00%	RS 0,00	0,00%
2.6.2	SINAPI 06-2021	100723	M2	49,62	49,62	1,0000	RS 8,98	1,0000	RS 445,58	49,62	RS 445,58	100,00%	0,00%	49,62	RS 445,58	100,00%	0,00%	49,62	RS 445,58	100,00%	RS 0,00	0,00%
2.6.3	SINAPI 06-2021	100772	M2	49,62	49,62	1,0000	RS 20,05	1,0000	RS 994,88	49,62	RS 994,88	100,00%	0,00%	49,62	RS 994,88	100,00%	0,00%	49,62	RS 994,88	100,00%	RS 0,00	0,00%
2.6.4	SINAPI 06-2022	100742	M2	90,34	90,34	1,0000	RS 20,38	1,0000	RS 1.841,12	90,34	RS 1.841,12	100,00%	0,00%	90,34	RS 1.841,12	100,00%	0,00%	90,34	RS 1.841,12	100,00%	RS 0,00	0,00%
2.7	DIVERSOS		M2	15,84200	15,84200	1,0000	RS 17,61	1,0000	RS 277,61	17,61	RS 177,61	100,00%	0,00%	17,61	RS 177,61	100,00%	0,00%	17,61	RS 177,61	100,00%	RS 0,00	0,00%
2.7.1	COMPOSIÇÃO AO	005	M2	9,99	9,99	1,0000	RS 366,40	1,0000	RS 3.645,29	17,61	RS 6.452,29	100,00%	0,00%	17,61	RS 6.452,29	100,00%	0,00%	17,61	RS 6.452,29	100,00%	RS 0,00	0,00%
2.7.2	COMPOSIÇÃO AO	006	M	21,16	21,16	1,0000	RS 122,65	1,0000	RS 2.593,88	24,76	RS 3.037,05	100,00%	0,00%	24,76	RS 3.037,05	100,00%	0,00%	24,76	RS 3.037,05	100,00%	RS 0,00	0,00%
2.7.3	SINAPI 06-2021	100866	UN	4,00	4,00	1,0000	RS 293,88	1,0000	RS 1.175,52	4,00	RS 1.175,52	100,00%	0,00%	4,00	RS 1.175,52	100,00%	0,00%	4,00	RS 1.175,52	100,00%	RS 0,00	0,00%
2.7.4	COMPOSIÇÃO AO	007	M	2,00	2,00	1,0000	RS 31,94	1,0000	RS 63,88	12,00	RS 383,28	100,00%	0,00%	12,00	RS 383,28	100,00%	0,00%	12,00	RS 383,28	100,00%	RS 0,00	0,00%
2.7.5	SINAPI 06-2021	98689	UN	2,00	2,00	1,0000	RS 101,29	1,0000	RS 202,58	2,00	RS 202,58	100,00%	0,00%	2,00	RS 202,58	100,00%	0,00%	2,00	RS 202,58	100,00%	RS 0,00	0,00%



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

CONTRATO Nº 004/2021
MCM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Administrativo Nº 004/2021
MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 004/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA EMISSÃO 18/10/2021
FATOR K 0,8769
VALOR LICITADO R\$ 117.015,44
VALOR CONTRATADO R\$ 125.376,07

DATA DE INÍCIO 01/10/2021
SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ 0,00%

CONTRATO Nº 019/2021
SERVIÇO EXTRA R\$ 0,00%

PRazo EXECUÇÃO 90
SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ 0,00%

TERMINO PREVISTO 30/12/2021
VALOR TOTAL R\$ 125.376,07

BM - PERÍODO 30/11/2021
SALDO CONTRATUAL R\$ 2.627,05

BM - PERÍODO 28/12/2021
BM - R\$ MENSAL R\$ 10.536,20

BM - R\$ ACUMULADO 4
R\$ 118.370,83
96,43%

REPLAN R\$ 117.015,44
R\$ 125.376,07
R\$ 0,00%

ITEMS	CODIGO	UN	DESCRICO DO SERVIÇO	QUANTIDADES				PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR							
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	%				
2.7.6	023	UN	ESTRUTURA METALICA AUXILIAR PARA PLACA DE IDENTIFICACAO, INCLUSIVE PINTURA, 1 DEMAO DE EPOXI (FUNDO OXIDO DE FERRO) + 2 DEMAO DE ESMALTE EPOXI BRANCO	14,85			14,85	R\$ 405,85	1,0000	R\$ 5.026,87	100,00%	14,85	R\$ 6.026,87	100,00%	14,85	R\$ 6.026,87	100,00%	14,85	R\$ 6.026,87	100,00%	14,85	R\$ 6.026,87	100,00%	14,85	R\$ 6.026,87	100,00%	14,85	R\$ 6.026,87	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8		UN	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	4,225,09	1,00	-216,52	4,00	R\$ 190,45	1,0000	R\$ 6.988,77	100,00%	5,00	R\$ 952,25	100,00%	5,00	R\$ 952,25	100,00%	5,00	R\$ 952,25	100,00%	5,00	R\$ 952,25	100,00%	5,00	R\$ 952,25	100,00%	5,00	R\$ 952,25	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8.1	86900	UN	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014	3,00			4,00	R\$ 129,66	1,0000	R\$ 907,62	100,00%	7,00	R\$ 907,62	100,00%	7,00	R\$ 907,62	100,00%	7,00	R\$ 907,62	100,00%	7,00	R\$ 907,62	100,00%	7,00	R\$ 907,62	100,00%	7,00	R\$ 907,62	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8.2	89957	UN	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020			-4,00	4,00	R\$ 54,13	1,0000	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8.3	86911	UN	SIFAO DO TIPO GARRAFAÇO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	1,00			4,00	R\$ 21,22	1,0000	R\$ 106,10	100,00%	5,00	R\$ 106,10	100,00%	5,00	R\$ 106,10	100,00%	5,00	R\$ 106,10	100,00%	5,00	R\$ 106,10	100,00%	5,00	R\$ 106,10	100,00%	5,00	R\$ 106,10	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8.4	86882	UN	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS, SEMIINDUSTRIAL)	4,00			4,00	R\$ 73,75	1,0000	R\$ 295,00	0,00%	4,00	R\$ 295,00	0,00%	4,00	R\$ 295,00	0,00%	4,00	R\$ 295,00	0,00%	4,00	R\$ 295,00	0,00%	4,00	R\$ 295,00	0,00%	4,00	R\$ 295,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8.5	008	UN	CANOA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP 5.000LITROS	1,00			1,00	R\$ 2.860,49	1,0000	R\$ 2.860,49	100,00%	1,00	R\$ 2.860,49	100,00%	1,00	R\$ 2.860,49	100,00%	1,00	R\$ 2.860,49	100,00%	1,00	R\$ 2.860,49	100,00%	1,00	R\$ 2.860,49	100,00%	1,00	R\$ 2.860,49	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8.6	009	UN	SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1X1,1/2 FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	3,00			3,00	R\$ 12,08	1,0000	R\$ 36,24	100,00%	3,00	R\$ 36,24	100,00%	3,00	R\$ 36,24	100,00%	3,00	R\$ 36,24	100,00%	3,00	R\$ 36,24	100,00%	3,00	R\$ 36,24	100,00%	3,00	R\$ 36,24	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8.7	86883	UN	VASO SANITARIO SIFONADO COM CANOA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO 1/2X400MM FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	1,00			1,00	R\$ 433,54	1,0000	R\$ 433,54	100,00%	1,00	R\$ 433,54	100,00%	1,00	R\$ 433,54	100,00%	1,00	R\$ 433,54	100,00%	1,00	R\$ 433,54	100,00%	1,00	R\$ 433,54	100,00%	1,00	R\$ 433,54	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8.8	86931	UN	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5X38CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	1,00			1,00	R\$ 130,29	1,0000	R\$ 130,29	100,00%	1,00	R\$ 130,29	100,00%	1,00	R\$ 130,29	100,00%	1,00	R\$ 130,29	100,00%	1,00	R\$ 130,29	100,00%	1,00	R\$ 130,29	100,00%	1,00	R\$ 130,29	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8.9	86904	UN	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	3,00			3,00	R\$ 63,85	1,0000	R\$ 191,55	100,00%	3,00	R\$ 191,55	100,00%	3,00	R\$ 191,55	100,00%	3,00	R\$ 191,55	100,00%	3,00	R\$ 191,55	100,00%	3,00	R\$ 191,55	100,00%	3,00	R\$ 191,55	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8.10	86906	UN	CHUVEIRO ELTRICO COMUM, CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	1,00			1,00	R\$ 97,57	1,0000	R\$ 97,57	100,00%	1,00	R\$ 97,57	100,00%	1,00	R\$ 97,57	100,00%	1,00	R\$ 97,57	100,00%	1,00	R\$ 97,57	100,00%	1,00	R\$ 97,57	100,00%	1,00	R\$ 97,57	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8.11	100860	UN	REGISTRO DE PRESSAO, BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL 3/4, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF_12/2014	1,00			1,00	R\$ 34,46	1,0000	R\$ 34,46	100,00%	1,00	R\$ 34,46	100,00%	1,00	R\$ 34,46	100,00%	1,00	R\$ 34,46	100,00%	1,00	R\$ 34,46	100,00%	1,00	R\$ 34,46	100,00%	1,00	R\$ 34,46	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8.12	89351	UN	REGISTRO DE GAVETA, BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL 3/4, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF_12/2014	1,00			1,00	R\$ 40,94	1,0000	R\$ 40,94	100,00%	1,00	R\$ 40,94	100,00%	1,00	R\$ 40,94	100,00%	1,00	R\$ 40,94	100,00%	1,00	R\$ 40,94	100,00%	1,00	R\$ 40,94	100,00%	1,00	R\$ 40,94	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8.13	89553	UN	CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA, 35X50CM OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	2,00			2,00	R\$ 131,61	1,0000	R\$ 263,22	100,00%	2,00	R\$ 263,22	100,00%	2,00	R\$ 263,22	100,00%	2,00	R\$ 263,22	100,00%	2,00	R\$ 263,22	100,00%	2,00	R\$ 263,22	100,00%	2,00	R\$ 263,22	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8.14	86901	UN	CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA, 35X50CM OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	2,00			2,00	R\$ 131,61	1,0000	R\$ 263,22	100,00%	2,00	R\$ 263,22	100,00%	2,00	R\$ 263,22	100,00%	2,00	R\$ 263,22	100,00%	2,00	R\$ 263,22	100,00%	2,00	R\$ 263,22	100,00%	2,00	R\$ 263,22	100,00%	R\$ 0,00	0,00%

Tarcísio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura

Jose Severino da Silva
Tecnólogo em Construções Civil
CREA/PE: 050.612

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. L. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE: N° 38.306



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPÓSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPÓSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

PROCESSO Nº 004/2021
MODALIDADE: TABELA DE REFERÊNCIA
BOM - 22.35%

DATA DA EMISSÃO
FATOR K
18/10/2021 0,8769
VALOR LICITADO
R\$ 117.015,44

DATA DE INÍCIO
CONTRATO Nº
01/10/2021
SERVIÇOS EXCEDENTE
R\$ 125.376,07

PRazo EXECUÇÃO
TERMINO PREVISTO
90
SERVIÇOS SUPRIMIDO
R\$ 0,00%

BM - PERÍODO
BM - R\$ MENSAL
30/11/2021
VALOR TOTAL
R\$ 125.376,07

BM - R\$ ACUMULADO
4
R\$ 10.326,20
8,40%

BM - R\$ ACUMULADO
4
R\$ 118.370,83
9,41%

ITEMS	CODIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%		
2.8.15	SINAPI 06-2021	UN	TORNEIRA CROMADA, TUBO MÓVEL DE MESA 1/2 OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,00			5,00	R\$ 127,90	1,0000	R\$ 639,50	100,00%	5,00	R\$ 639,50	100,00%	5,00	R\$ 639,50	100,00%	5,00	R\$ 639,50	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9	ELÉTRICA			1,757,13			1,757,13	R\$ 12,768,29	1,0000	R\$ 22,468,29	70,17%	31,00	R\$ 7,944,68	100,00%	31,00	R\$ 7,944,68	100,00%	31,00	R\$ 12,768,29	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9.1	COMPOSICÃO	UN	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10A, DE USO GERAL, ABNT, C/ CANALETA PLÁSTICA 20X10mm, "SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO				31,00	R\$ 256,28	1,0000	R\$ 7,944,68	100,00%	31,00	R\$ 7,944,68	100,00%	31,00	R\$ 7,944,68	100,00%	31,00	R\$ 12,768,29	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9.2	SINAPI 06-2021	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				1,00	R\$ 663,69	1,0000	R\$ 663,69	100,00%	1,00	R\$ 663,69	100,00%	1,00	R\$ 663,69	100,00%	1,00	R\$ 663,69	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9.3	SINAPI 06-2021	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				7,00	R\$ 26,66	1,0000	R\$ 186,62	0,00%	7,00	R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 186,62	100,00%	7,00	R\$ 186,62	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9.4	SINAPI 06-2021	UN	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	1,00			9,00	R\$ 177,57	1,0000	R\$ 1,598,13	11,11%	1,00	R\$ 177,57	11,11%	9,00	R\$ 1,420,56	88,89%	9,00	R\$ 1,598,13	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9.5	SINAPI 06-2021	UN	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016				1,00	R\$ 195,01	1,0000	R\$ 195,01	0,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 195,01	100,00%	1,00	R\$ 195,01	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9.6	SINAPI 06-2021	UN	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)				1,00	R\$ 19,86	1,0000	R\$ 19,86	0,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 19,86	100,00%	1,00	R\$ 19,86	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9.7	SINAPI 06-2021	UN	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019				3,00	R\$ 34,40	1,0000	R\$ 103,20	0,00%	3,00	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 103,20	100,00%	3,00	R\$ 103,20	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9.8	SINAPI 06-2021	UN	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019				10,00	R\$ 54,20	1,0000	R\$ 542,00	0,00%	10,00	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 542,00	100,00%	10,00	R\$ 542,00	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9.9	COMPOSICÃO	UN	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18 W QUADRADA, 6000 K DA G-LIGHT OU SIMILAR	1,00			9,00	R\$ 73,74	1,0000	R\$ 663,66	11,11%	1,00	R\$ 73,74	11,11%	8,00	R\$ 589,92	88,89%	9,00	R\$ 663,66	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9.10	SINAPI 06-2021	UN	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020				1,00	R\$ 24,91	1,0000	R\$ 24,91	0,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 24,91	100,00%	1,00	R\$ 24,91	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9.11	COMPOSICÃO	UN	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	1,00			2,00	R\$ 99,54	1,0000	R\$ 199,08	0,00%	1,00	R\$ 99,54	50,00%	1,00	R\$ 199,08	100,00%	2,00	R\$ 199,08	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9.12	COMPOSICÃO	UN	REFLETOR LED 50 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				3,00	R\$ 88,01	1,0000	R\$ 264,03	0,00%	3,00	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 264,03	100,00%	3,00	R\$ 264,03	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9.13	SINAPI 06-2021	UN	BASE PARA RELE COM SUPORTE METÁLICO				1,00	R\$ 13,78	1,0000	R\$ 13,78	0,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 13,78	100,00%	1,00	R\$ 13,78	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.9.14	SINAPI 06-2021	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				12,00	R\$ 13,99	1,0000	R\$ 167,88	0,00%	12,00	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 167,88	100,00%	12,00	R\$ 167,88	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. L. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE, N.º 38.306

José Severino da Silva
Téc. em Edificações
Tecnólogo em Construção Civil
CREA/PE - 050.612

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura



SÃO LOURENÇO DA MATA

MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPOSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

CONTRATO Nº: 08769

DATA DA EMISSÃO: 18/10/2021

VALOR LICITADO: R\$ 117.015,44

BEPLAN: 0,00%

DATA DE INÍCIO: 01/10/2021

SERVIÇOS EXCEDENTE: R\$ 125.376,07

CONTRATO Nº: 019/2021

SERVIÇO EXTRA: R\$ 0,00%

PRAZO EXECUÇÃO: 90

SERVIÇOS SUPRIMIDO: R\$ 0,00%

TERMINO PREVISTO: 30/12/2021

VALOR TOTAL: R\$ 125.376,07

BM - PERÍODO: 30/11/2021

SALDO CONTRATUAL: R\$ 2.627,05

2,10%

28/12/2021

BM - R\$ MENSAL: R\$ 10.526,20

8,40%

BM - R\$ ACUMULADO: R\$ 118.370,63

9,71%

Processo Administrativo: SINAPI PE 06/2021 - DESONERADA

Carta Convite Nº 004/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
DADOS CONTRATUAIS																					
2.10	PAISAGISMO																				
2.10.1	COMP.	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	1.406,28	0,77	0,77	R\$ 26,74	1,0000	R\$ 20,58	0,77	R\$ 136,10	100,00%	0,77	R\$ 20,58	100,00%	0,77	R\$ 136,10	100,00%	0,77	R\$ 136,10	100,00%
2.10.2	COMP.	HERBACEAS TI-PO FOLHAGEM - GRUPO 2 (CANA DA INDIA, BRASILEI, RINHO, NUVEM, PANAMA, PAQUEVIRA, PINGO DE OU-RO, ACALPA, CHUMBINHO, IXORA, BEIJO, SAVIA AZUL, TIMBORAO, ETC)	UN	38,00	38,00	38,00	R\$ 3,04	1,0000	R\$ 115,52	38,00	R\$ 115,52	100,00%	38,00	R\$ 115,52	100,00%	38,00	R\$ 115,52	100,00%	38,00	R\$ 115,52	100,00%
2.11	SERVIÇOS FINAIS																				
2.11.1	COMP.	PLACA INDICATIVA EM ACRILICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPONTO, DIM.: 0,30 X 0,12 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	15,00	15,00	R\$ 46,45	1,0000	R\$ 696,75	15,00	R\$ 3.275,34	100,00%	15,00	R\$ 696,75	100,00%	15,00	R\$ 3.275,34	100,00%	15,00	R\$ 696,75	100,00%
2.11.2	COTAÇÃO	LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL COM QUADRO DE METALON 20X20.	M2	9,90	9,90	9,90	R\$ 139,96	1,0000	R\$ 1.385,60	9,90	R\$ 1.385,60	100,00%	9,90	R\$ 1.385,60	100,00%	9,90	R\$ 1.385,60	100,00%	9,90	R\$ 1.385,60	100,00%
2.11.3	COMP.	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE BRONZE *35 X 50*CM	UN	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.192,99	1,0000	R\$ 1.192,99	1,00	R\$ 1.192,99	100,00%	1,00	R\$ 1.192,99	100,00%	1,00	R\$ 1.192,99	100,00%	1,00	R\$ 1.192,99	100,00%
2.12	REVESTIMENTO																				
2.12.1	SINAPI 06-2021	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERIAS COM PLACAS TIPO ESALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M	20,84	20,84	20,84	R\$ 67,48	1,0000	R\$ 1.406,28	20,84	R\$ 1.406,28	100,00%	20,84	R\$ 1.406,28	100,00%	20,84	R\$ 1.406,28	100,00%	20,84	R\$ 1.406,28	100,00%
DEPOSITO DE VACINAS																					
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																				
3.1	SINAPI 06-2021	DEMOLUÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M2	4,25	4,25	4,25	R\$ 2,82	1,0000	R\$ 11,98	4,25	R\$ 211,53	0,00%	4,25	R\$ 11,98	0,00%	4,25	R\$ 211,53	0,00%	4,25	R\$ 11,98	100,00%
3.1.2	SINAPI 06-2021	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M2	7,56	7,56	7,56	R\$ 7,86	1,0000	R\$ 59,42	7,56	R\$ 59,42	0,00%	7,56	R\$ 59,42	0,00%	7,56	R\$ 59,42	0,00%	7,56	R\$ 59,42	0,00%
3.1.3	SINAPI 06-2021	REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	UN	1,00	1,00	1,00	R\$ 10,42	1,0000	R\$ 10,42	1,00	R\$ 10,42	0,00%	1,00	R\$ 10,42	0,00%	1,00	R\$ 10,42	0,00%	1,00	R\$ 10,42	0,00%
3.1.4	SINAPI 06-2021	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M2	0,56	0,56	0,56	R\$ 20,23	1,0000	R\$ 11,32	0,56	R\$ 11,32	0,00%	0,56	R\$ 11,32	0,00%	0,56	R\$ 11,32	0,00%	0,56	R\$ 11,32	0,00%
3.1.5	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA LATAZ (PASPAGEM, E OU LIXAMENTO, E OU ESCOVAÇÃO)	M2	15,87	15,87	15,87	R\$ 7,46	1,0000	R\$ 118,39	15,87	R\$ 118,39	0,00%	15,87	R\$ 118,39	0,00%	15,87	R\$ 118,39	0,00%	15,87	R\$ 118,39	0,00%
3.2	COBERTURA DE PROTEÇÃO																				
3.2.1	SINAPI 06-2021	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.	M	4,50	4,50	4,50	R\$ 97,92	1,0000	R\$ 440,64	4,50	R\$ 1.782,09	100,00%	4,50	R\$ 440,64	100,00%	4,50	R\$ 1.782,09	100,00%	4,50	R\$ 440,64	100,00%
3.2.2	SINAPI 06-2021	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019.	M2	35,90	35,90	35,90	R\$ 25,66	1,0000	R\$ 949,39	35,90	R\$ 949,39	100,00%	35,90	R\$ 949,39	100,00%	35,90	R\$ 949,39	100,00%	35,90	R\$ 949,39	100,00%
3.2.3	SINAPI 06-2021	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019.	M	3,50	3,50	3,50	R\$ 24,81	1,0000	R\$ 86,83	3,50	R\$ 86,83	100,00%	3,50	R\$ 86,83	100,00%	3,50	R\$ 86,83	100,00%	3,50	R\$ 86,83	100,00%
3.2.4	SINAPI 06-2021	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.	M2	7,18	7,18	7,18	R\$ 405,23	1,0000	R\$ 405,23	7,18	R\$ 405,23	0,00%	7,18	R\$ 405,23	0,00%	7,18	R\$ 405,23	0,00%	7,18	R\$ 405,23	0,00%

Tarcísio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura

José Severino da Silva
Téc. em Edificações

José Lourenço da Mata
Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE

Francisco Henrique C. I. da Silva
Engenheiro Civil

CREA/PE: 050.612

CREA/PE: N.º 38.306

FL. 6/8

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPÓSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

DATA DA EMISSÃO	18/10/2021	VALOR LICITADO	R\$ 117.015,44
FATOR K	0,8769	VALOR CONTRATADO	R\$ 125.376,07
DATA DE INÍCIO	01/10/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -
CONTRATO Nº	019/2021	SERVIÇO EXTRA	R\$ -
PRazo EXECUÇÃO	90	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -
TERMINO PREVISTO	30/11/2021	VALOR TOTAL	R\$ 125.376,07
BM - PERÍODO	30/11/2021	SALDO CONTRATUAL	R\$ 2.627,05
BM - Nº	28/12/2021	BM - R\$ MENSAL	R\$ 10.526,20
	4	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 118.370,63

PROCESSO Nº		SINAPI PE 06/2021 - DISSONERADA	
MODALIDADE		CARTA CONVITE Nº 004/2021	
TABELA DE REFERÊNCIA		BOI = 22.35%	

ÍTEM	CTR	CODIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	QTDE
3.3		ESQUADRIAS VIDROS E FERRAGENS																					
3.3.1	SINAPI 06-2021	90791	UN	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELANICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00			1,00	R\$ 707,43	1,0000	R\$ 3.643,13	1,00	R\$ 707,43	99,99%	1,00	R\$ 3.643,87	99,99%	1,00	R\$ 707,43	100,00%	1,00	R\$ 0,25	0,00%
3.3.2	SINAPI 06-2021	90793	UN	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELANICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,00			2,00	R\$ 757,92	1,0000	R\$ 1.515,84	2,00	R\$ 1.515,84	100,00%		R\$ 1.515,84	100,00%					R\$ 0,00	0,00%
3.3.3	SINAPI 06-2021	102218	M2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO Fosco EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	20,48			20,48	R\$ 13,22	1,0000	R\$ 270,74	20,48	R\$ 270,87	99,97%		R\$ 270,87	99,97%	20,48	R\$ 270,67	99,97%	20,48	R\$ 0,06	0,02%
3.3.4	SINAPI 06-2021	100724	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A BOLO OU PINCEL SOBRE FERIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	103,99			103,99	R\$ 11,06	1,0000	R\$ 1.150,12	103,97	R\$ 1.149,93	99,98%		R\$ 1.149,93	99,98%	103,97	R\$ 1.149,93	99,98%	103,97	R\$ 0,19	0,02%
3.4		CORROS E REVESTIMENTO DE TETOS																					
3.4.1	SINAPI 06-2021	88494	M2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	3,75			3,75	R\$ 18,08	1,0000	R\$ 67,80	3,75	R\$ 67,80	100,00%		R\$ 67,80	100,00%	3,75	R\$ 67,80	100,00%	3,75	R\$ 0,00	0,00%
3.4.2	SINAPI 06-2021	88484	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	3,75			3,75	R\$ 2,87	1,0000	R\$ 10,76	3,75	R\$ 10,76	100,00%		R\$ 10,76	100,00%	3,75	R\$ 10,76	100,00%	3,75	R\$ 0,00	0,00%
3.4.3	SINAPI 06-2021	88488	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	5,23			5,23	R\$ 17,16	1,0000	R\$ 89,74	5,23	R\$ 89,74	100,00%		R\$ 89,74	100,00%	5,23	R\$ 89,74	100,00%	5,23	R\$ 0,00	0,00%
3.5		REVESTIMENTO INTERIORS E EXTERIORS																					
3.5.1	SINAPI 06-2021	87530	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE ZOMM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	4,71			4,71	R\$ 38,09	1,0000	R\$ 179,40	4,71	R\$ 179,28	99,99%		R\$ 179,28	99,99%	4,71	R\$ 179,28	99,99%	4,71	R\$ 0,65	0,01%
3.5.2	SINAPI 06-2021	88485	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	51,55			51,55	R\$ 2,49	1,0000	R\$ 128,35	51,55	R\$ 128,34	99,99%		R\$ 128,34	99,99%	51,55	R\$ 128,34	99,99%	51,55	R\$ 0,00	0,00%
3.5.3	COMPOSIÇÃO	019	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	229,11			229,11	R\$ 13,62	1,0000	R\$ 3.120,47	229,11	R\$ 3.120,41	100,00%		R\$ 3.120,41	100,00%	229,11	R\$ 3.120,41	100,00%	229,11	R\$ 0,06	0,00%
3.5.4	COMPOSIÇÃO	020	M²	TINTA ACRILICA, ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (HOSPITALAR)	33,42			33,42	R\$ 90,17	1,0000	R\$ 3.013,48	33,42	R\$ 3.013,48	100,00%		R\$ 3.013,48	100,00%	33,42	R\$ 3.013,48	100,00%	33,42	R\$ 0,00	0,00%
3.5.5	SINAPI 04-2021	43147	KG	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE	51,55			51,55	R\$ 26,80	1,0000	R\$ 1.381,54	51,55	R\$ 1.381,43	99,99%		R\$ 1.381,43	99,99%	51,55	R\$ 1.381,43	99,99%	51,55	R\$ 0,10	0,01%
3.5.6	SINAPI 06-2021	88497	M2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	12,58			12,58	R\$ 13,23	1,0000	R\$ 166,43	12,58	R\$ 166,36	99,96%		R\$ 166,36	99,96%	12,58	R\$ 166,36	99,96%	12,58	R\$ 0,06	0,04%
3.5.7	SINAPI 06-2021	96135	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	16,87			16,87	R\$ 23,54	1,0000	R\$ 397,11	16,86	R\$ 396,90	99,95%		R\$ 396,90	99,95%	16,86	R\$ 396,90	99,95%	16,86	R\$ 0,21	0,05%
3.5.8	SINAPI 06-2021	95626	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	135,54			135,54	R\$ 15,75	1,0000	R\$ 2.134,75	135,53	R\$ 2.134,64	99,99%		R\$ 2.134,64	99,99%	135,53	R\$ 2.134,64	99,99%	135,53	R\$ 0,11	0,01%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. I. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE: N.º 38.306

José Severino da Silva
 Tec. Edificações
 Tecnólogo em Construção Civil
 CREA/PE: 050.612



SÃO LOURENÇO DA MATA

BUREAU DE DESENVOLVIMENTO

CONTRATADA

PROCESSO Nº

MODALIDADE

Processo Administrativo

CARTA CONVITE Nº 004/2021

TABELA DE REFERÊNCIA

BDI = 22,35%

SINAPI PE 06/2021 - DESONERADA

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA EMISSÃO

FATOR K

VALOR LICITADO

VALOR CONTRATADO

SERVIÇOS EXCEDENTE

SERVIÇO EXTRA

SERVIÇOS SUPRIMIDO

VALOR TOTAL

SALDO CONTRATUAL

BM - MENSAL

BM - R\$ ACUMULADO

VALOR

QTDE

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

Main table with columns: ITENS, CODIGO, UN, DESCRICAO DO SERVIÇO, QUANTIDADES (ADI, SUP, TOTAL), PREÇOS (UNITÁRIO, FATOR K, TOTAL), MEDIÇÃO ANTERIOR (QTDE, VALOR, %), MEDIÇÃO NO PERÍODO (QTDE, VALOR, %), MEDIÇÃO ACUMULADA (QTDE, VALOR, %), SALDO A MEDIR (VALOR, %).

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPOSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

CONTRATO Nº: 01/10/2021. SERVIÇOS EXCEDENTE: R\$ 125.376,07. CONTRATO Nº: 019/2021. SERVIÇO EXTRA: R\$ 2.627,05. PRAZO EXECUÇÃO: 90 DIAS. SERVIÇOS SUPRIMIDO: R\$ 125.376,07. TERMO PREVISTO: 30/12/2021. VALOR TOTAL: R\$ 125.376,07. BM - PERÍODO: R\$ 2.627,05. 2,10%. BM - MENSAL: R\$ 10.516,20. 8,40%. BM - R\$ ACUMULADO: R\$ 118.370,83. 94,11%.

FL. 819

Engenheiro Civil
CREA/PE Nº 38.306

Tecnólogo em Construção Civil
CREA/PE: 050.612

José Severino da Silva
Téc. em Edificações

Francisco Henrique C. I. da Silva
Engenheiro Civil

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Tarcisio Cruz Múiz
Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. I. da Silva

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPOSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.		18/10/2021		VALOR LICITADO		R\$ 117.015,44	
CONTRATADA		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$ 125.376,07	
PROCESSO Nº		Processo Administrativo		DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -	
MODALIDADE		CARTA CONVITE Nº 004/2021		CONTRATO Nº		SERVIÇOS EXTRA		R\$ -	
		TABELA DE REFERÊNCIA		PRazo EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -	
		BDI = 22,35%		TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$ 125.376,07	
				SIMAPI PE 06/2021 - DESONERADA		SALDO CONTRATUAL		R\$ 2.627,05	
						BM - R\$ MENSAL		R\$ 10.526,20	
						BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 118.370,63	

ITEMS	Nº	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
						ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
3.10.3	COMPOSIC OES	021	UN	PONTO DE TOMADA 2P+1, ABNT, APARENTE, 10 A, COM ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4", CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5mm2, INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UN	20,00		20,00	R\$ 197,11	1,00000	R\$ 3.942,20	100,00%	20,00	R\$ 3.942,20	100,00%	20,00	R\$ 3.942,20	100,00%	20,00	R\$ 3.942,20	100,00%	0,00%	0,00%
3.10.4	COMPOSIC OES	022	UN	PONTO DE TOMADA 2P+1, ABNT, APARENTE, 20 A, COM ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4", CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5mm2, INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UN	10,00		10,00	R\$ 205,70	1,00000	R\$ 2.057,00	100,00%	10,00	R\$ 2.057,00	100,00%	10,00	R\$ 2.057,00	100,00%	10,00	R\$ 2.057,00	100,00%	0,00%	0,00%
3.10.5	SINAPI 06-2021	91990	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00		100,00	R\$ 10,04	1,00000	R\$ 1.004,00	100,00%	100,00	R\$ 1.004,00	100,00%	100,00	R\$ 1.004,00	100,00%	100,00	R\$ 1.004,00	100,00%	0,00%	0,00%
3.10.6	SINAPI 06-2021	97610	UN	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00		20,00	R\$ 20,22	1,00000	R\$ 404,40	100,00%	20,00	R\$ 404,40	100,00%	20,00	R\$ 404,40	100,00%	20,00	R\$ 404,40	100,00%	0,00%	0,00%
3.10.7	SINAPI 06-2021	98656	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00		7,00	R\$ 13,99	1,00000	R\$ 97,93	100,00%	7,00	R\$ 97,93	100,00%	7,00	R\$ 97,93	100,00%	7,00	R\$ 97,93	100,00%	0,00%	0,00%
3.10.8	SINAPI 06-2021	91872	M	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00		50,00	R\$ 16,12	1,00000	R\$ 806,00	100,00%	50,00	R\$ 806,00	100,00%	50,00	R\$ 806,00	100,00%	50,00	R\$ 806,00	100,00%	0,00%	0,00%
3.10.9	COMPOSIC OES	023	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00		1,00	R\$ 415,97	1,00000	R\$ 415,97	100,00%	1,00	R\$ 415,97	100,00%	1,00	R\$ 415,97	100,00%	1,00	R\$ 415,97	100,00%	0,00%	0,00%
3.10.10	SINAPI 06-2021	89272	CHP	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	6,00		6,00	R\$ 165,41	1,00000	R\$ 992,46	100,00%	6,00	R\$ 992,46	100,00%	6,00	R\$ 992,46	100,00%	6,00	R\$ 992,46	100,00%	0,00%	0,00%
3.11	DIVERSOS																						
3.11.1	SINAPI 06-2021	10851	UN	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESVIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	10,00		10,00	R\$ 62,39	1,00000	R\$ 623,90	100,00%	10,00	R\$ 623,90	100,00%	10,00	R\$ 623,90	100,00%	10,00	R\$ 623,90	100,00%	0,00%	0,00%
3.11.2	COMPOSIC OES	017	UN	PLACA DE INAUGURACAO DE BRONZE *35 X 50*CM	UN	1,00		1,00	R\$ 1.192,99	1,00000	R\$ 1.192,99	100,00%	1,00	R\$ 1.192,99	100,00%	1,00	R\$ 1.192,99	100,00%	1,00	R\$ 1.192,99	100,00%	0,00%	0,00%
3.11.3	COTACAO	1	M2	DIGITAL INCLUSIVE ESTRUTURANEM/ METALON 20 X 20 CM INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	3,77		3,77	R\$ 139,96	1,00000	R\$ 527,64	100,00%	3,77	R\$ 527,64	100,00%	3,77	R\$ 527,64	100,00%	3,77	R\$ 527,64	100,00%	0,00%	0,00%
TOTALIZACAO =											R\$ 125.376,07			R\$ 104.050,59			R\$ 118.370,63			R\$ 2.627,05			
											82,99%			10,526,20			94,41%			2,10%			

Observações:

José Severino da Silva
Tecnólogo em Engenharia Civil
Rep. CREA/PE Nº 38.306

Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PE Nº 38.306

Tarcisio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura