



SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
 MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIELAS, NO BAIRRO DE PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.																					
CONTRATADA SENITRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA																					
PROCESSO Nº Modalidade: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021																					
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 27,85%																					
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº TP001 SINAPI PE 04/2021 - DESONERADA																					
BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA																				
1.1	COMPOSIÇÃO	001	1,50			RS 343,07	1,0000	RS 514,60	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 514,60	100,00%	1,50	RS 514,60	100,00%	RS 514,60	100,00%	RS 514,60	100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																				
2.0	1ª TRAV. NAPOLEÃO LAURENÇO - EP # E4+15,65 - PENEDO																				
2.1	SINAPI 04-2021	90777	138,00			RS 102,53	1,0000	RS 14.149,14	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 14.149,14	100,00%	138,00	RS 14.149,14	100,00%	RS 14.149,14	100,00%	RS 14.149,14	100,00%
2.2	SINAPI 04-2021	90776	300,00			RS 41,64	1,0000	RS 12.492,00	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 12.492,00	100,00%	300,00	RS 12.492,00	100,00%	RS 12.492,00	100,00%	RS 12.492,00	100,00%
2.3	SINAPI 04-2021	98324	114,78			RS 2,90	1,0000	RS 332,86	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 332,86	100,00%	114,78	RS 332,86	100,00%	RS 332,86	100,00%	RS 332,86	100,00%
2.4	SINAPI 04-2021	98324	16,00			RS 86,33	1,0000	RS 1.381,28	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1.381,28	100,00%	16,00	RS 1.381,28	100,00%	RS 1.381,28	100,00%	RS 1.381,28	100,00%
2.5	SINAPI 04-2021	95875	277,39			RS 4,61	1,0000	RS 1.278,76	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1.278,76	100,00%	277,39	RS 1.278,76	100,00%	RS 1.278,76	100,00%	RS 1.278,76	100,00%
2.6	SINAPI 04-2021	95875	27,74			RS 129,70	1,0000	RS 3.597,87	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 3.597,87	100,00%	27,74	RS 3.597,87	100,00%	RS 3.597,87	100,00%	RS 3.597,87	100,00%
2.7	SINAPI 04-2021	95875	1.165,07			RS 2,10	1,0000	RS 2.446,64	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 2.446,64	100,00%	1.165,07	RS 2.446,64	100,00%	RS 2.446,64	100,00%	RS 2.446,64	100,00%
2.8	SINAPI 04-2021	97902	191,30			RS 32,32	1,0000	RS 6.182,81	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 6.182,81	100,00%	191,30	RS 6.182,81	100,00%	RS 6.182,81	100,00%	RS 6.182,81	100,00%
2.9	SINAPI 04-2021	92398	229,56			RS 76,32	1,0000	RS 17.520,01	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 17.520,01	100,00%	229,56	RS 17.520,01	100,00%	RS 17.520,01	100,00%	RS 17.520,01	100,00%
2.10	SINAPI 04-2021	97902	10,00			RS 583,43	1,0000	RS 5.834,30	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 5.834,30	100,00%	10,00	RS 5.834,30	100,00%	RS 5.834,30	100,00%	RS 5.834,30	100,00%
2.11	SINAPI 04-2021	95875	95,65			RS 39,53	1,0000	RS 3.781,04	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 3.781,04	100,00%	95,65	RS 3.781,04	100,00%	RS 3.781,04	100,00%	RS 3.781,04	100,00%
2.12	SINAPI 04-2021	13521	2,00			RS 87,38	1,0000	RS 174,76	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 174,76	100,00%	2,00	RS 174,76	100,00%	RS 174,76	100,00%	RS 174,76	100,00%
3.0	VEIA DA PAPOEIRA - EP # E2+12,00 - PENEDO																				
3.1	SINAPI 04-2021	98324	68,40			RS 2,90	1,0000	RS 198,36	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 198,36	100,00%	68,40	RS 198,36	100,00%	RS 198,36	100,00%	RS 198,36	100,00%
3.2	SINAPI 04-2021	98324	10,00			RS 86,33	1,0000	RS 863,30	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 863,30	100,00%	10,00	RS 863,30	100,00%	RS 863,30	100,00%	RS 863,30	100,00%
3.3	SINAPI 04-2021	95875	165,30			RS 4,61	1,0000	RS 762,03	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 762,03	100,00%	165,30	RS 762,03	100,00%	RS 762,03	100,00%	RS 762,03	100,00%
3.4	SINAPI 04-2021	96396	16,53			RS 129,70	1,0000	RS 2.143,94	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 2.143,94	100,00%	16,53	RS 2.143,94	100,00%	RS 2.143,94	100,00%	RS 2.143,94	100,00%
3.5	SINAPI 04-2021	95875	694,26			RS 2,10	1,0000	RS 1.457,94	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1.457,94	100,00%	694,26	RS 1.457,94	100,00%	RS 1.457,94	100,00%	RS 1.457,94	100,00%
3.6	SINAPI 04-2021	98324	114,00			RS 32,32	1,0000	RS 3.684,48	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 3.684,48	100,00%	114,00	RS 3.684,48	100,00%	RS 3.684,48	100,00%	RS 3.684,48	100,00%
3.7	SINAPI 04-2021	92398	136,80			RS 76,32	1,0000	RS 10.440,57	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 10.440,57	100,00%	136,80	RS 10.440,57	100,00%	RS 10.440,57	100,00%	RS 10.440,57	100,00%
3.8	SINAPI 04-2021	97902	6,00			RS 583,43	1,0000	RS 3.500,58	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 3.500,58	100,00%	6,00	RS 3.500,58	100,00%	RS 3.500,58	100,00%	RS 3.500,58	100,00%
3.9	SINAPI 04-2021	95875	57,00			RS 39,53	1,0000	RS 2.253,21	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 2.253,21	100,00%	57,00	RS 2.253,21	100,00%	RS 2.253,21	100,00%	RS 2.253,21	100,00%
4.0	SINAPI 04-2021	13521	1,00			RS 87,38	1,0000	RS 87,38	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 87,38	100,00%	1,00	RS 87,38	100,00%	RS 87,38	100,00%	RS 87,38	100,00%
4.1	SINAPI 04-2021	98324	120,00			RS 3,00	1,0000	RS 348,00	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 348,00	100,00%	120,00	RS 348,00	100,00%	RS 348,00	100,00%	RS 348,00	100,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
 Secretário de Infraestrutura

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
 CREA Nº PE 058703
 CPF 881 670 544 20

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. L. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE. N.º 38.306



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIELAS, NO BAIRRO DE PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.									
PROCESSO Nº MODALIDADE		SINAPI PE 04/2021 - DESONERADA									
CONTRATADA		SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA									
TABELA DE REFERÊNCIA		BDI = 27,85%									
DATA DA EMISSÃO		14/09/2021									
VALOR LICITADO		R\$ 564.298,12									
FATOR K		R\$ 536.026,60									
DATA DE INÍCIO		09/09/2021									
SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -									
CONTRATO Nº		0013/2021									
SERVIÇO EXTRA		R\$ -									
PRAZO EXECUÇÃO		180									
SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -									
TERMINO PREVISTO		27/02/2022									
VALOR TOTAL		R\$ 536.026,60									
BM - PERÍODO		01/09/2021									
BALDO CONTRATUAL		R\$ 489.755,89									
BM - R\$ MENSAL		14/09/2021									
R\$ 86.270,69		16,09%									
BM - R\$ ACUMULADO		1									
R\$ 86.270,69		16,09%									

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE
4.1.2	002	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	17,00			17,00	R\$ 86,33	1,0000	R\$ 1.467,61	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.467,61	17,00	100,00%	100,00%
4.2.1	004	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA.	250,00			250,00	R\$ 4,61	1,0000	R\$ 1.152,50	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.152,50	250,00	100,00%	100,00%
4.2.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM); AF_07/2020	300,00			300,00	R\$ 2,10	1,0000	R\$ 630,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 630,00	300,00	100,00%	100,00%
4.3		FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE MIOLO DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	200,00			200,00	R\$ 32,32	1,0000	R\$ 6.464,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.464,00	200,00	100,00%	100,00%
4.3.1	003	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO; AF_07/2016	14,00			14,00	R\$ 739,58	1,0000	R\$ 10.354,12	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.354,12	14,00	100,00%	100,00%
4.4		DRENAGEM															
4.4.1	97902	CANAL ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60,6 M PARA REDE DE ESGOTO; AF_12/2020	10,00			10,00	R\$ 583,43	1,0000	R\$ 5.834,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.834,30	10,00	100,00%	100,00%
4.4.2	008	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	100,00			100,00	R\$ 39,53	1,0000	R\$ 3.953,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.953,00	100,00	100,00%	100,00%
4.5		DIÁRIOS															
4.5.1	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	1,00			1,00	R\$ 87,38	1,0000	R\$ 87,38	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 87,38	1,00	100,00%	100,00%
5.0		3ª TRAVESSIA ALDRITTA EVANGELISTA - ED # 04-10 - PERÍODO															
5.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADRA AF_05/2018	24,10			24,10	R\$ 2,90	1,0000	R\$ 69,89	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 69,89	24,10	100,00%	100,00%
5.1.1	002	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	4,00			4,00	R\$ 86,33	1,0000	R\$ 345,32	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 345,32	4,00	100,00%	100,00%
5.2		REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA.	60,25			60,25	R\$ 4,61	1,0000	R\$ 277,75	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 277,75	60,25	100,00%	100,00%
5.2.1	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM); AF_07/2020	72,30			72,30	R\$ 2,10	1,0000	R\$ 151,83	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 151,83	72,30	100,00%	100,00%
5.2.2	95875	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE MIOLO DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	48,20			48,20	R\$ 32,32	1,0000	R\$ 1.557,82	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.557,82	48,20	100,00%	100,00%
5.3		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO; AF_07/2016	3,37			3,37	R\$ 739,58	1,0000	R\$ 2.492,38	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.492,38	3,37	100,00%	100,00%
5.4		MURO DE CONTENÇÃO - SERVIÇOS PRELIMINARES															
5.4.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADRA AF_05/2018	60,00			60,00	R\$ 2,90	1,0000	R\$ 174,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 174,00	60,00	100,00%	100,00%
5.4.2	004	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA.	60,00			60,00	R\$ 4,61	1,0000	R\$ 276,60	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 276,60	60,00	100,00%	100,00%
5.5		MODIFICADO DE TERRENO															
5.5.1	93358	EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M; AF_02/2021	44,46			44,46	R\$ 73,07	1,0000	R\$ 3.248,69	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.248,69	44,46	100,00%	100,00%
5.5.2	96995	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE; AF_10/2017	30,00			30,00	R\$ 44,30	1,0000	R\$ 1.329,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.329,00	30,00	100,00%	100,00%
5.5.3	100982	CARGA MANOBRADA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (C/CAMBRIA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3); AF_07/2020	33,08			33,08	R\$ 7,59	1,0000	R\$ 251,07	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 251,07	33,08	100,00%	100,00%
5.5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM); AF_07/2020	198,48			198,48	R\$ 2,10	1,0000	R\$ 416,80	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 416,80	198,48	100,00%	100,00%
5.6		MURO DE ARRIMO															
5.6.1	73883/2	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	75,96			75,96	R\$ 556,14	1,0000	R\$ 42.244,39	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 42.244,39	75,96	100,00%	100,00%
5.6.2	006	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100 M.	91,15			91,15	R\$ 84,24	1,0000	R\$ 7.678,47	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.678,47	91,15	100,00%	100,00%
5.7		DRENAGEM															
5.7.1	005	TUBO PVC 6"X6" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENAGEM/ABRIGADA - UNIDADE E	36,00			36,00	R\$ 27,00	1,0000	R\$ 972,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 972,00	36,00	100,00%	100,00%
5.7.2	73883/2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,02			1,02	R\$ 123,60	1,0000	R\$ 123,60	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 123,60	1,02	100,00%	100,00%
5.7.3	97902	CAUSA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60,6 M PARA REDE DE ESGOTO; AF_12/2020	2,00			2,00	R\$ 583,43	1,0000	R\$ 1.166,86	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.166,86	2,00	100,00%	100,00%
5.7.4	009	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	24,10			24,10	R\$ 39,53	1,0000	R\$ 952,67	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 952,67	24,10	100,00%	100,00%
5.8		DIÁRIOS															
5.8.1	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	1,00			1,00	R\$ 87,38	1,0000	R\$ 87,38	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 87,38	1,00	100,00%	100,00%
6.0		3ª TRAVESSIA ALDRITTA EVANGELISTA - ED # 04-10 - PERÍODO															
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES															
									R\$ 18.993,04	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 18.993,04			
									R\$ 1.188,03	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.188,03			

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henriques C. L. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE, N.º 38.306

Senra Serviços e Empreendimentos
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA N.º PE 058703
CPF Nº 1.670.544.20

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura



ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
NR	CTR	NR	CTR	UN	UN	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	
<p>OBJETO</p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIELAS, NO BAIRRO DE PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.</p> <p>CONTRATADA</p> <p>SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA</p> <p>PROCESSO Nº SINAPI PE 04/2021 - DESONERADA</p> <p>MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021</p> <p>TABELA DE REFERÊNCIA</p> <p>BDI = 27,85%</p>																									
6.1.1	SINAPI 04-2021	98524		M2		52,44			52,44	R\$ 2,90	1,0000	R\$ 152,07	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 152,07	52,44	100,00%	
6.1.2	COMPOSIÇÃO	002		UND		12,00			12,00	R\$ 86,33	1,0000	R\$ 1.035,96	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.035,96	12,00	100,00%	
6.2.1	COMPOSIÇÃO	004		M2		138,00			138,00	R\$ 4,61	1,0000	R\$ 636,18	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 636,18	138,00	100,00%	
6.2.2	SINAPI 04-2021	95875		M3XXXM		165,60			165,60	R\$ 2,10	1,0000	R\$ 347,76	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 347,76	165,60	100,00%	
6.3									R\$ 9.822,11			R\$ 9.822,11	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 9.822,11	138,00	100,00%	
6.3.1	COMPOSIÇÃO	003		M		138,00			138,00	R\$ 32,32	1,0000	R\$ 4.460,16	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 4.460,16	138,00	100,00%	
6.3.2	SINAPI 04-2021	94990		M3		7,25			7,25	R\$ 739,58	1,0000	R\$ 5.361,95	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 5.361,95	7,25	100,00%	
6.4									R\$ 6.811,58			R\$ 6.811,58	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 6.811,58	7,25	100,00%	
6.4.1	SINAPI 04-2021	97902		UN		7,00			7,00	R\$ 583,43	1,0000	R\$ 4.084,01	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 4.084,01	7,00	100,00%	
6.4.2	COMPOSIÇÃO	009		M		69,00			69,00	R\$ 39,53	1,0000	R\$ 2.727,57	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 2.727,57	69,00	100,00%	
6.5									R\$ 87,38			R\$ 87,38	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 87,38	1,00	100,00%	
6.5.1	SINAPI 04-2021	13521		UN		1,00			1,00	R\$ 87,38	1,0000	R\$ 87,38	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 87,38	1,00	100,00%	
7.0									R\$ 13.512,85			R\$ 13.512,85	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 13.512,85			
7.1									R\$ 870,93			R\$ 870,93	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 870,93			
7.1.1	SINAPI 04-2021	98524		M2		32,40			32,40	R\$ 2,90	1,0000	R\$ 93,96	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 93,96	32,40	100,00%	
7.1.2	COMPOSIÇÃO	002		UND		9,00			9,00	R\$ 86,33	1,0000	R\$ 776,97	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 776,97	9,00	100,00%	
7.2									R\$ 654,52			R\$ 654,52	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 654,52			
7.2.1	COMPOSIÇÃO	004		M2		91,80			91,80	R\$ 4,61	1,0000	R\$ 423,19	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 423,19	91,80	100,00%	
7.2.2	SINAPI 04-2021	95875		M3XXXM		110,16			110,16	R\$ 2,10	1,0000	R\$ 231,33	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 231,33	110,16	100,00%	
7.3									R\$ 6.848,25			R\$ 6.848,25	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 6.848,25			
7.3.1	COMPOSIÇÃO	003		M		108,00			108,00	R\$ 32,32	1,0000	R\$ 3.490,56	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 3.490,56	108,00	100,00%	
7.3.2	SINAPI 04-2021	94990		M3		4,54			4,54	R\$ 739,58	1,0000	R\$ 3.357,69	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 3.357,69	4,54	100,00%	
7.4									R\$ 5.051,77			R\$ 5.051,77	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 5.051,77			
7.4.1	SINAPI 04-2021	97902		UN		5,00			5,00	R\$ 583,43	1,0000	R\$ 2.917,15	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 2.917,15	5,00	100,00%	
7.4.2	COMPOSIÇÃO	009		M		54,00			54,00	R\$ 39,53	1,0000	R\$ 2.134,62	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 2.134,62	54,00	100,00%	
7.5									R\$ 87,38			R\$ 87,38	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 87,38			
7.5.1	SINAPI 04-2021	13521		UN		1,00			1,00	R\$ 87,38	1,0000	R\$ 87,38	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 87,38	1,00	100,00%	
8.0									R\$ 58.433,61			R\$ 58.433,61	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 58.433,61			
8.1									R\$ 2.590,36			R\$ 2.590,36	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 2.590,36			
8.1.1	SINAPI 04-2021	98524		M2		150,84			150,84	R\$ 2,90	1,0000	R\$ 437,43	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 437,43	150,84	100,00%	
8.1.2	COMPOSIÇÃO	002		UND		21,00			21,00	R\$ 86,33	1,0000	R\$ 1.812,93	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.812,93	21,00	100,00%	
8.2									R\$ 2.599,10			R\$ 2.599,10	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 2.599,10			
8.2.1	COMPOSIÇÃO	004		M2		364,53			364,53	R\$ 4,61	1,0000	R\$ 1.680,48	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.680,48	364,53	100,00%	
8.2.2	SINAPI 04-2021	95875		M3XXXM		437,44			437,44	R\$ 2,10	1,0000	R\$ 918,62	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 918,62	437,44	100,00%	
8.3									R\$ 31.496,77			R\$ 31.496,77	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 31.496,77			
8.3.1	COMPOSIÇÃO	003		M		251,40			251,40	R\$ 32,32	1,0000	R\$ 8.125,24	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 8.125,24	251,40	100,00%	
8.3.2	SINAPI 04-2021	94990		M3		21,12			21,12	R\$ 739,58	1,0000	R\$ 15.619,92	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 15.619,92	21,12	100,00%	
8.3.3	COMPOSIÇÃO	007		M		30,00			30,00	R\$ 573,27	1,0000	R\$ 17.198,10	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 17.198,10	30,00	100,00%	

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
 Secretário de Infraestrutura

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. L. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE, N.º 38.306

Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
 CREA N.º PE 058703
 CPF 881 670 544 20



SÃO LOURENÇO DA MATA
 MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VILAS, NO BAIRRO DE PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	REPLA
FATOR K	0,9499	14/09/2021	R\$ 564.295,12	0,00%
VALOR CONTRATADO			R\$ 536.026,60	0,00%
DATA DE INÍCIO	31/08/2021			
SERVIÇOS EXCEDENTE				
CONTRATO Nº	0013/2021			
SERVIÇO EXTRA				
PRazo EXECUÇÃO	180			
SERVIÇOS SUPRIMIDO				
TERMINO PREVISTO	27/02/2022			
VALDO CONTRATUAL				
BM - PERÍODO	01/09/2021		R\$ 536.026,60	83,91%
BM - RS MENSAL	14/09/2021		R\$ 449.755,89	16,09%
BM - RS ACUMULADO	1		R\$ 86.270,69	16,09%

PROCESSO Nº	SINAPI 04/2021 - DESONERADA
MODALIDADE <td>TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021</td>	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021
<td>BDI = 27,85%</td>	BDI = 27,85%

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			UN	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SAÍDA A MEDIR
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	
8.1.4	SINAPI 04-2021	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBULOS CERÂMICOS M30X30, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO AF. 12/2020	13,00			UN	R\$ 583,43	1,0000	R\$ 7.584,59	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1400,00%	R\$ 0,00	13,00	0,00%	R\$ 7.584,59	13,00	100,00%
8.1.5	COMPOSIÇÃO	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	125,70			M	R\$ 39,53	1,0000	R\$ 4.966,92	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1500,00%	R\$ 0,00	125,70	0,00%	R\$ 4.966,92	125,70	100,00%
8.1	SINAPI 04-2021	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	1,00			UN	R\$ 87,38	1,0000	R\$ 87,38	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	0,00%	R\$ 87,38	1,00	100,00%
8.1	SINAPI 04-2021	VILA ADERLATO EVANGELISTA - 18 x 8 m - PERÍODO							R\$ 61.982,24								R\$ 61.982,24		
9.1	SINAPI 04-2021	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.692,58								R\$ 1.692,58		
9.1.1	SINAPI 04-2021	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADRA AF. 05/2018	97,00			M2	R\$ 2,90	1,0000	R\$ 281,30	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1100,00%	R\$ 0,00	97,00	0,00%	R\$ 281,30	97,00	100,00%
9.1.2	COMPOSIÇÃO	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERO.	16,00			UN	R\$ 96,33	1,0000	R\$ 1.381,28	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1200,00%	R\$ 0,00	16,00	0,00%	R\$ 1.381,28	16,00	100,00%
9.2	SINAPI 04-2021	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA.	242,50			M2	R\$ 4,61	1,0000	R\$ 1.117,92	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	242,50	0,00%	R\$ 1.117,92	242,50	100,00%
9.2.1	SINAPI 04-2021	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	291,00			M3XKM	R\$ 2,10	1,0000	R\$ 611,10	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1200,00%	R\$ 0,00	291,00	0,00%	R\$ 611,10	291,00	100,00%
9.3	SINAPI 04-2021	PASSEIO							R\$ 16.313,37								R\$ 16.313,37		
9.3.1	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	194,00			M	R\$ 32,32	1,0000	R\$ 6.270,08	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1100,00%	R\$ 0,00	194,00	0,00%	R\$ 6.270,08	194,00	100,00%
9.3.2	SINAPI 04-2021	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2018	13,58			M3	R\$ 739,58	1,0000	R\$ 10.043,49	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1200,00%	R\$ 0,00	13,58	0,00%	R\$ 10.043,49	13,58	100,00%
9.4	SINAPI 04-2021	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 240,32								R\$ 240,32		
9.4.1	SINAPI 04-2021	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADRA AF. 05/2018	32,00			M2	R\$ 2,90	1,0000	R\$ 92,80	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1100,00%	R\$ 0,00	32,00	0,00%	R\$ 92,80	32,00	100,00%
9.4.2	COMPOSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA.	32,00			M2	R\$ 4,61	1,0000	R\$ 147,52	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1200,00%	R\$ 0,00	32,00	0,00%	R\$ 147,52	32,00	100,00%
9.5	SINAPI 04-2021	MOVIMENTOS DE TERRA							R\$ 2.715,79								R\$ 2.715,79		
9.5.1	SINAPI 04-2021	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	22,88			M3	R\$ 73,07	1,0000	R\$ 1.671,84	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1100,00%	R\$ 0,00	22,88	0,00%	R\$ 1.671,84	22,88	100,00%
9.5.2	SINAPI 04-2021	REATERO MANUAL APLICADO COM SOQUETE, AF. 10/2017	16,00			M3	R\$ 44,30	1,0000	R\$ 708,80	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1200,00%	R\$ 0,00	16,00	0,00%	R\$ 708,80	16,00	100,00%
9.5.3	SINAPI 04-2021	CARGA MANOBRAL E DESCARGA DE INTULHUO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	16,60			M3	R\$ 7,59	1,0000	R\$ 125,99	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1300,00%	R\$ 0,00	16,60	0,00%	R\$ 125,99	16,60	100,00%
9.5.4	SINAPI 04-2021	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	99,60			M3XKM	R\$ 2,10	1,0000	R\$ 209,16	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1400,00%	R\$ 0,00	99,60	0,00%	R\$ 209,16	99,60	100,00%
9.6	SINAPI 05/2019	MURO DE ARRIMO							R\$ 25.027,57								R\$ 25.027,57		
9.6.1	SINAPI 05/2019	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	38,08			M3	R\$ 556,14	1,0000	R\$ 21.177,81	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1100,00%	R\$ 0,00	38,08	0,00%	R\$ 21.177,81	38,08	100,00%
9.6.2	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100 M	45,70			M3	R\$ 84,24	1,0000	R\$ 3.849,76	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1200,00%	R\$ 0,00	45,70	0,00%	R\$ 3.849,76	45,70	100,00%
9.7	SINAPI 04-2021	DRENAGEM							R\$ 14.212,01								R\$ 14.212,01		
9.7.1	COMPOSIÇÃO	TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENAGEM/BARBACÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	24,00			M	R\$ 27,00	1,0000	R\$ 648,00	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1100,00%	R\$ 0,00	24,00	0,00%	R\$ 648,00	24,00	100,00%
9.7.2	SINAPI 04-2021	EXECUÇÃO DE DRENO FRANCIS COM BRITA NÚM 2	0,72			M3	R\$ 121,18	1,0000	R\$ 87,24	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1200,00%	R\$ 0,00	0,72	0,00%	R\$ 87,24	0,72	100,00%
9.7.3	SINAPI 04-2021	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE ÁREA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPAO, AF. 12/2020	2,00			UN	R\$ 1.517,98	1,0000	R\$ 3.035,96	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1300,00%	R\$ 0,00	2,00	0,00%	R\$ 3.035,96	2,00	100,00%
9.7.4	SINAPI 04-2021	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO AF. 12/2015	7,00			M	R\$ 110,30	1,0000	R\$ 772,10	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1400,00%	R\$ 0,00	7,00	0,00%	R\$ 772,10	7,00	100,00%
9.7.5	SINAPI 04-2021	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBULOS CERÂMICOS M30X30, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF. 12/2020	10,00			UN	R\$ 583,43	1,0000	R\$ 5.834,30	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1500,00%	R\$ 0,00	10,00	0,00%	R\$ 5.834,30	10,00	100,00%
9.7.6	COMPOSIÇÃO	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	97,00			M	R\$ 39,53	1,0000	R\$ 3.834,41	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1600,00%	R\$ 0,00	97,00	0,00%	R\$ 3.834,41	97,00	100,00%
9.8	SINAPI 04-2021	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	1,00			UN	R\$ 87,38	1,0000	R\$ 87,38	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1100,00%	R\$ 0,00	1,00	0,00%	R\$ 87,38	1,00	100,00%
18.0	SINAPI 04-2021	TRABALHOS PRELIMINARES							R\$ 171.072,13								R\$ 171.072,13		
18.1	SINAPI 04-2021	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 6.091,05								R\$ 6.091,05		
18.1.1	SINAPI 04-2021	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADRA AF. 05/2018	433,30			M2	R\$ 2,90	1,0000	R\$ 1.256,57	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	433,30	0,00%	R\$ 1.256,57	433,30	100,00%
18.1.2	COMPOSIÇÃO	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERO.	56,00			UN	R\$ 86,33	1,0000	R\$ 4.834,48	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1200,00%	R\$ 0,00	56,00	0,00%	R\$ 4.834,48	56,00	100,00%
18.2	SINAPI 04-2021	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA.	1.033,90			M2	R\$ 4,61	1,0000	R\$ 4.766,27	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	1.033,90	0,00%	R\$ 4.766,27	1.033,90	100,00%
18.2.1	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF. 11/2019	93,10			M3	R\$ 129,70	1,0000	R\$ 12.075,07	R\$ 0,00	1,0000	R\$ 0,00	1200,00%	R\$ 0,00	93,10	0,00%	R\$ 12.075,07	93,10	100,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. L. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE - N.º 38.306

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
 CREA N.º PE 058703
 CPF 881 670 544 20

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
 Secretário de Infraestrutura



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIELAS, NO BARRIO DE PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		DATA DA EMISSÃO	14/09/2021	VALOR LICITADO	R\$ 564.299,12	REF: 14/09/2021
CONTRATADA		SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		FATOR K	0,9499	VALOR CONTRATADO	R\$ 536.026,60	0,00%
PROCESSO Nº		Processo Administrativo Nº TP001		DATA DE INÍCIO	31/08/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE	-	0,00%
MODALIDADE		TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021		CONTRATO Nº	0013/2021	SERVIÇO EXTRA	-	0,00%
		TABELA DE REFERÊNCIA		PRAZO EXECUÇÃO	180	SERVIÇOS SUPRIMIDO	-	0,00%
		B01 = 27,85%		TERMINO PREVISTO	27/02/2022	VALOR TOTAL	R\$ 536.026,60	0,00%
				BM - PERÍODO	14/09/2021	BM - RS MENSAL	R\$ 448.755,89	83,91%
				BM - Nº	1	BM - RS ACUMULADO	R\$ 86.270,69	16,09%
							R\$ 86.270,69	15,65%

ÍTEM Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE
10.3	SINAPI 04-2021	95875	CONSTRUÇÃO DE BARRIO CIELEAR	M3X004	4.033,68			4.033,68	R\$ 2,10	1,0000	R\$ 8.470,72	R\$ 0,00	0,00%	8.470,72	4.033,68	100,00%	8.470,72	4.033,68	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.3.1	SINAPI 04-2021	93158	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3	9,30			9,30	R\$ 73,07	1,0000	R\$ 679,55	R\$ 0,00	0,00%	679,55	9,30	100,00%	679,55	9,30	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.3.2	SINAPI 04-2021	96995	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	6,00			6,00	R\$ 44,30	1,0000	R\$ 265,80	R\$ 0,00	0,00%	265,80	6,00	100,00%	265,80	6,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.3.3	SINAPI 04-2021	100982	CARGA MANOBRÁVEL E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, ICACAMBIA DE 0,80 M³ / 111 HP E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	122,86			122,86	R\$ 7,59	1,0000	R\$ 932,50	R\$ 0,00	0,00%	932,50	122,86	100,00%	932,50	122,86	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.3.4	SINAPI 04-2021	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DNIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3X004), AF_07/2020	M3X004	737,16			737,16	R\$ 2,10	1,0000	R\$ 1.548,03	R\$ 0,00	0,00%	1.548,03	737,16	100,00%	1.548,03	737,16	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.3.5	SINAPI 05/2019	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	26,40			26,40	R\$ 556,14	1,0000	R\$ 14.682,09	R\$ 0,00	0,00%	14.682,09	26,40	100,00%	14.682,09	26,40	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.3.6	COMPOSIÇÃO	006	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA BACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100 M.	M3	31,68			31,68	R\$ 84,24	1,0000	R\$ 2.668,72	R\$ 0,00	0,00%	2.668,72	31,68	100,00%	2.668,72	31,68	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.3.7	COMPOSIÇÃO	005	TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,40			5,40	R\$ 27,00	1,0000	R\$ 145,80	R\$ 0,00	0,00%	145,80	5,40	100,00%	145,80	5,40	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.3.8	SINAPI 04-2021	73883/2	EXECUÇÃO DE BARRIO FRANCIS COM BRITA NÚM 2	M3	0,30			0,30	R\$ 121,18	1,0000	R\$ 36,35	R\$ 0,00	0,00%	36,35	0,30	100,00%	36,35	0,30	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.3.9	SINAPI 04-2021	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TIPO (CASAS INDIVIDUAIS), FCC = 25 MPa, AF_01/2017	M3	1,75			1,75	R\$ 3.361,54	1,0000	R\$ 5.882,69	R\$ 0,00	0,00%	5.882,69	1,75	100,00%	5.882,69	1,75	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.4			PAVIMENTAÇÃO/PASSIVO								R\$ 96.015,32	R\$ 0,00	0,00%	96.015,32			96.015,32			R\$ 0,00	-	0,00%
10.4.1	SINAPI 04-2021	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIOS), AF_06/2016	M	532,00			532,00	R\$ 43,40	1,0000	R\$ 23.088,80	R\$ 0,00	0,00%	23.088,80	532,00	100,00%	23.088,80	532,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.4.2	COMPOSIÇÃO	003	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	M	137,20			137,20	R\$ 32,32	1,0000	R\$ 4.434,30	R\$ 0,00	0,00%	4.434,30	137,20	100,00%	4.434,30	137,20	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.4.3	SINAPI 04-2021	101199	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAZO 1:3 CIMENTO E AREIA, AF_09/2020	M2	638,40			638,40	R\$ 71,50	1,0000	R\$ 45.645,60	R\$ 0,00	0,00%	45.645,60	638,40	100,00%	45.645,60	638,40	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.4.4	SINAPI 04-2021	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADELA EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	532,00			532,00	R\$ 36,27	1,0000	R\$ 19.295,64	R\$ 0,00	0,00%	19.295,64	532,00	100,00%	19.295,64	532,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.4.5	SINAPI 04-2021	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADELA EM LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	4,80			4,80	R\$ 739,58	1,0000	R\$ 3.549,98	R\$ 0,00	0,00%	3.549,98	4,80	100,00%	3.549,98	4,80	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.5			DRENAGEM								R\$ 16.638,41	R\$ 0,00	0,00%	16.638,41			16.638,41			R\$ 0,00	-	0,00%
10.5.1	SINAPI 04-2021	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA, RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	UN	17,00			17,00	R\$ 583,43	1,0000	R\$ 9.918,31	R\$ 0,00	0,00%	9.918,31	17,00	100,00%	9.918,31	17,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.5.2	COMPOSIÇÃO	009	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE	M	170,00			170,00	R\$ 39,53	1,0000	R\$ 6.720,10	R\$ 0,00	0,00%	6.720,10	170,00	100,00%	6.720,10	170,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.6			DIVERSOS								R\$ 174,76	R\$ 0,00	0,00%	174,76			174,76			R\$ 0,00	-	0,00%
10.6.1	SINAPI 04-2021	11521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	2,00			2,00	R\$ 87,38	1,0000	R\$ 174,76	R\$ 0,00	0,00%	174,76	2,00	100,00%	174,76	2,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
11.1			SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.730,25	R\$ 0,00	0,00%	1.730,25			1.730,25			R\$ 0,00	-	0,00%
11.1.1	SINAPI 04-2021	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENVADELA, AF_05/2018	M2	92,40			92,40	R\$ 2,90	1,0000	R\$ 267,96	R\$ 0,00	0,00%	267,96	92,40	100,00%	267,96	92,40	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
11.1.2	COMPOSIÇÃO	002	REMANEJO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	13,00			13,00	R\$ 86,33	1,0000	R\$ 1.122,29	R\$ 0,00	0,00%	1.122,29	13,00	100,00%	1.122,29	13,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
11.2			REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA								R\$ 5.895,11	R\$ 0,00	0,00%	5.895,11			5.895,11			R\$ 0,00	-	0,00%
11.2.1	COMPOSIÇÃO	004	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_12/2019	M2	223,30			223,30	R\$ 4,61	1,0000	R\$ 1.029,41	R\$ 0,00	0,00%	1.029,41	223,30	100,00%	1.029,41	223,30	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
11.2.2	SINAPI 04-2021	98396	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DNIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3X004), AF_07/2020	M3X004	937,86			937,86	R\$ 2,10	1,0000	R\$ 1.969,50	R\$ 0,00	0,00%	1.969,50	937,86	100,00%	1.969,50	937,86	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
11.3			DRENAGEM								R\$ 7.711,25	R\$ 0,00	0,00%	7.711,25			7.711,25			R\$ 0,00	-	0,00%
11.3.1	SINAPI 04-2021	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	UN	8,00			8,00	R\$ 583,43	1,0000	R\$ 4.667,44	R\$ 0,00	0,00%	4.667,44	8,00	100,00%	4.667,44	8,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
11.3.2	COMPOSIÇÃO	009	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE	M	77,00			77,00	R\$ 39,53	1,0000	R\$ 3.043,81	R\$ 0,00	0,00%	3.043,81	77,00	100,00%	3.043,81	77,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
11.4			PASSIVO								R\$ 7.770,07	R\$ 0,00	0,00%	7.770,07			7.770,07			R\$ 0,00	-	0,00%
11.4.1	COMPOSIÇÃO	003	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	M	154,00			154,00	R\$ 32,32	1,0000	R\$ 4.977,28	R\$ 0,00	0,00%	4.977,28	154,00	100,00%	4.977,28	154,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
11.4.2	SINAPI 04-2021	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADELA EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	77,00			77,00	R\$ 36,27	1,0000	R\$ 2.792,79	R\$ 0,00	0,00%	2.792,79	77,00	100,00%	2.792,79	77,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
11.5			DIVERSOS								R\$ 174,76	R\$ 0,00	0,00%	174,76			174,76			R\$ 0,00	-	0,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

Senra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Vermenegido da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881.670.544 20

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. N.º 38.306



PROCESSO Nº	MODALIDADE	CONTRATADA	OBJETO	DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	RS	RS	RS	
11.5.1	SINAPI 04/2021 INSUMOS	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIELAS, NO BARRIO DE PINEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	14/09/2021	564.299,12	564.299,12	564.299,12	564.299,12	
TABELA DE REFERÊNCIA				FATOR K		VALOR CONTRATADO		RS	
BDI = 27,85%				0,9499		536.026,60		536.026,60	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº TP001				DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		RS	
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021				31/08/2021		-		0,00%	
				CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		RS	
				0013/2021		-		0,00%	
				PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		RS	
				180		-		0,00%	
				TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		RS	
				27/02/2022		536.026,60		536.026,60	
				BIM - PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		RS	
				01/09/2021		448.755,89		448.755,89	
				14/09/2021		86.270,69		86.270,69	
				BIM - R\$ ACUMULADO		1		86.270,69	
				1		86.270,69		86.270,69	
				BIM - R\$ ACUMULADO		1		86.270,69	
				1		86.270,69		86.270,69	

ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES	PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR	
Nº	CTR				ADI	TOTAL	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE
11.5.1	INSUMOS	13521	PLACA DE AÇO ENALTAADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20* CM	UN	2,00	RS 87,38	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	1100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 174,76	2,00
TOTAL						RS 174,76	RS 174,76	0,00%	RS 174,76	1100,00%	RS 174,76	2,00	RS 174,76	100,00%

Representante: Responsável da Empresa
 Nome: Sandro Hermenegildo da Silva
 Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
 Nome: Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
 CREA: PE38306
 Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Francisco Hermenegildo da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA PE Nº 38.306

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
 Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
 CREA Nº PE 058703
 CPF 881 670 544 20

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Tarcísio Cruz
 Secretário de Infraestrutura