

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 04 (QUATRO) VIAS ENTRE AS RUAS TOCANTINS E RUA "M" E TRAVESSA DA RUA "D", NO BAIRRO DE NOVA TIJUBÁ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

PROCESSO Nº	CONTRATADA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	TABELA DE REFERÊNCIA	BDM =	DATA DA EMISSÃO	FATOR K	VALOR LICITADO	REPLA
0008	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Nº 0008	SINAPI PE 01/2021 - ONERADA	21,75%	02/06/2021	0,6470	R\$ 83.118,46	53,90%
MODALIDADE		DISPENSA Nº 0008/2021			17/05/2021			

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIDA ANTERIOR			MEDIDA NO PERÍODO			MEDIDA ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR

BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																					
1.1	COMPÓSICÃO	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO EM LUBRIFICADO	M2	6,00	R\$ 273,32	1,0000	R\$ 3.080,98	R\$ 0,00	0,00%	1403,12	46,11%	R\$ 1.403,12	46,11%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.403,12	46,11%	6,00	R\$ 1.639,92	100,00%	R\$ 1.639,92	100,00%
1.2	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERREIRO COM EXCALDA	M2	172,00	R\$ 2,66	1,0000	R\$ 457,52	R\$ 0,00	0,00%	457,52	100,00%	R\$ 457,52	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 457,52	100,00%	172,00	R\$ 457,52	100,00%	R\$ 457,52	100,00%
1.3	COMPÓSICÃO	REBAIXAMENTO DE PEÇA D'ÁGUA INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEJES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	12,00	R\$ 78,80	1,0000	R\$ 945,60	R\$ 0,00	0,00%	945,60	100,00%	R\$ 945,60	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 945,60	100,00%	12,00	R\$ 945,60	100,00%	R\$ 945,60	100,00%
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:																					
2.1	COMPÓSICÃO	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERREIRO NATURAL, COTE OU ATERO ATÉ 30 CM DE PRESSURIA	M2	860,47	R\$ 4,13	1,0000	R\$ 3.570,95	R\$ 0,00	0,00%	2.999,91	84,01%	R\$ 2.999,91	84,01%	R\$ 2.999,91	84,01%	R\$ 2.999,91	84,01%	860,47	R\$ 571,04	13,95%	R\$ 571,04	13,95%
3.0	PASSEROS DAS VIAS																					
3.1	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSIRO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO (IN LOCO, FERRO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	26,52	R\$ 678,59	1,0000	R\$ 17.995,14	R\$ 0,00	0,00%	13.268,53	73,73%	R\$ 13.268,53	73,73%	R\$ 13.268,53	73,73%	R\$ 13.268,53	73,73%	26,52	R\$ 4726,00	26,26%	R\$ 4726,00	26,26%
4.0	PAVIMENTAÇÃO																					
4.1	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X13X90 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	330,70	R\$ 58,93	1,0000	R\$ 19.284,08	R\$ 0,00	0,00%	21.642,82	42,12%	R\$ 21.642,82	42,12%	R\$ 21.642,82	42,12%	R\$ 21.642,82	42,12%	330,70	R\$ 202,00	0,00%	R\$ 202,00	0,00%
4.2	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2021	M2	623,48	R\$ 63,12	1,0000	R\$ 39.354,05	R\$ 0,00	0,00%	15.690,43	39,87%	R\$ 15.690,43	39,87%	R\$ 15.690,43	39,87%	R\$ 15.690,43	39,87%	623,48	R\$ 374,90	0,00%	R\$ 374,90	0,00%
4.3	SINAPI	EXECUÇÃO DE SAIBETA DE CONCRETO USINADO, MOLHADA, IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	172,00	R\$ 32,05	1,0000	R\$ 5.512,60	R\$ 0,00	0,00%	3.954,97	71,74%	R\$ 3.954,97	71,74%	R\$ 3.954,97	71,74%	R\$ 3.954,97	71,74%	172,00	R\$ 48,60	0,00%	R\$ 1.557,63	0,00%
4.4	COMPÓSICÃO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEÇA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	25,00	R\$ 18,44	1,0000	R\$ 461,00	R\$ 0,00	0,00%		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 461,00	0,00%	R\$ 461,00	0,00%
4.5	SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	UN	5,00	R\$ 68,12	1,0000	R\$ 340,60	R\$ 0,00	0,00%		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 340,60	0,00%	R\$ 340,60	0,00%
TOTALIZAÇÃO							R\$ 83.118,46	R\$ 0,00	0,00%	42.314,38	50,91%	R\$ 42.314,38	50,91%	R\$ 42.314,38	50,91%	R\$ 42.314,38	50,91%		R\$ 40.802,85	49,09%	R\$ 40.802,85	49,09%

**Caio Alexandre Medeiros Rocha**  
Engenheiro Civil  
Registro Nacional: 1812934190

Representante: Engenheiro Responsável da Empresa  
Nome: Romilson Paulo de Oliveira

Resp. Técnico pela Realização da Obra/Serviço  
Nome: Francisco Henrique Comandado Inacio da Silva  
CREA: PE38305

**Francisco Henrique C. J. da Silva**  
Engenheiro Civil  
CREA PE 38.306

Terceiro Cruz Munitz  
Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
Secretário de Infraestrutura