



**SÃO LOURENÇO DA MATA**

BUM AO DESENVOLVIMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS

| OBJETO               | CODIGO   | DESCRICO DO SERVIÇO                 | UN | QUANTIDADES |     |     | PREÇOS |          |         | MEDIÇÃO ANTERIOR |      |       | MEDIÇÃO NO PERÍODO |       |   | MEDIÇÃO ACUMULADA |   |      | SALDO A MEDIR |   |  |  |
|----------------------|----------|-------------------------------------|----|-------------|-----|-----|--------|----------|---------|------------------|------|-------|--------------------|-------|---|-------------------|---|------|---------------|---|--|--|
|                      |          |                                     |    | CTR         | ADI | SUP | TOTAL  | UNITÁRIO | FATOR K | TOTAL            | QTDE | VALOR | %                  | VALOR | % | VALOR             | % | QTDE | VALOR         | % |  |  |
| CONTRATADA           |          | VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA |    |             |     |     |        |          |         |                  |      |       |                    |       |   |                   |   |      |               |   |  |  |
| PROCESSO Nº          | 001/2021 | DISPENSA Nº 001/2021                |    |             |     |     |        |          |         |                  |      |       |                    |       |   |                   |   |      |               |   |  |  |
| MODALIDADE           |          |                                     |    |             |     |     |        |          |         |                  |      |       |                    |       |   |                   |   |      |               |   |  |  |
| TABELA DE REFERÊNCIA |          | SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA      |    |             |     |     |        |          |         |                  |      |       |                    |       |   |                   |   |      |               |   |  |  |
| BDI = 25,00%         |          | BOLETIM DE MEDIÇÃO                  |    |             |     |     |        |          |         |                  |      |       |                    |       |   |                   |   |      |               |   |  |  |

| ITEMS      | Nº | CTR    | CODIGO | DESCRICO DO SERVIÇO   | UN     | QUANTIDADES |     |     | PREÇOS     |          |         | MEDIÇÃO ANTERIOR |        |       | MEDIÇÃO NO PERÍODO |       |   | MEDIÇÃO ACUMULADA |   |       | SALDO A MEDIR |       |   |
|------------|----|--------|--------|---|--------|-------------|-----|-----|------------|----------|---------|------------------|--------|-------|--------------------|-------|---|-------------------|---|-------|---------------|-------|---|
|            |    |        |        |   |        | CTR         | ADI | SUP | TOTAL      | UNITÁRIO | FATOR K | TOTAL            | QTDE   | VALOR | %                  | VALOR | % | VALOR             | % | VALOR | %             | VALOR | % |
| 1.0        |    |        |        | ADEQUAÇÃO DE LETOS DE ENFERMARIA PARA USO EMERGENCIAL DO COVID 19   |        |             |     |     |            |          |         |                  |        |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.0      |    |        |        | CANTEIRO DE OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES  |        |             |     |     |            |          |         |                  |        |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.1      |    |        |        | Canteiro de obra:   |        |             |     |     |            |          |         |                  |        |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.1.1    | 5  | 4813   |        | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,25* M   | M2     | 2,88        |     |     | R\$ 357,00 | 1,0000   |         | R\$ 1.028,16     | 2,88   |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.1.1.1  |    |        |        |   |        |             |     |     |            |          |         |                  |        |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.1.2    |    |        |        | Serviços preliminares   |        |             |     |     |            |          |         |                  |        |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.1.2.1  | 5  | 97622  |        | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | M3     | 7,13        |     |     | R\$ 45,82  | 1,0000   |         | R\$ 326,69       | 7,13   |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.1.2.2  | 5  | 001    |        | DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL  | M²     | 27,20       |     |     | R\$ 52,52  | 1,0000   |         | R\$ 1.428,54     | 27,20  |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.1.2.3  | 5  | 97631  |        | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | M2     | 8,80        |     |     | R\$ 2,65   | 1,0000   |         | R\$ 23,32        | 8,80   |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.1.2.4  | 5  | 002    |        | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO  | M²     | 28,80       |     |     | R\$ 25,72  | 1,0000   |         | R\$ 740,73       | 27,84  |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.1.2.5  | 5  | 97644  |        | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | M2     | 37,38       |     |     | R\$ 7,40   | 1,0000   |         | R\$ 276,61       | 31,08  |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.1.2.6  | 5  | 97645  |        | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | M2     | 7,86        |     |     | R\$ 26,12  | 1,0000   |         | R\$ 205,30       | 7,86   |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.1.2.7  | 5  | 97663  |        | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | UN     | 14,00       |     |     | R\$ 9,78   | 1,0000   |         | R\$ 136,92       | 10,00  |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.1.2.8  | 5  | 72178  |        | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS  | M2     | 17,38       |     |     | R\$ 24,70  | 1,0000   |         | R\$ 429,28       | 17,38  |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.1.2.9  | 5  | 97633  |        | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | M2     | 49,14       |     |     | R\$ 18,99  | 1,0000   |         | R\$ 933,16       | 49,14  |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.1.2.10 | 5  | 97635  |        | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | M2     | 93,50       |     |     | R\$ 12,73  | 1,0000   |         | R\$ 1.190,25     | 48,19  |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.1.2.11 | 5  | 003    |        | REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM, E OU LIXAMENTO, E OU ESCOVAÇÃO)   | M²     | 132,00      |     |     | R\$ 7,04   | 1,0000   |         | R\$ 929,28       | 132,00 |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.1.2.12 | 5  | 004    |        | RETIRADA DE GRADE DE FERRO  | M²     | 6,75        |     |     | R\$ 7,87   | 1,0000   |         | R\$ 53,12        | 6,75   |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.1.2.13 | 5  | 005    |        | DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES   | PT     | 6,00        |     |     | R\$ 32,22  | 1,0000   |         | R\$ 193,32       | 6,00   |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.1.2.14 | 5  | 006    |        | DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES  | PT     | 6,00        |     |     | R\$ 30,80  | 1,0000   |         | R\$ 184,80       | 6,00   |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.1.2.15 | 5  | 007    |        | TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 30M.   | M³     | 21,00       |     |     | R\$ 42,09  | 1,0000   |         | R\$ 883,89       | 18,07  |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.1.2.16 | 5  | 97914  |        | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AE_07/2020   | M3XK M | 315,00      |     |     | R\$ 2,29   | 1,0000   |         | R\$ 721,35       | 315,00 |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |
| 1.1.1.2.17 | 5  | 100981 |        | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3     | 21,00       |     |     | R\$ 7,30   | 1,0000   |         | R\$ 153,30       | 21,00  |       |                    |       |   |                   |   |       |               |       |   |

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
**Tarcísio Cruz**  
 Secretário de Infraestrutura

Diego Alves  
 Engº Civil  
 181846316 PE

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA  
 CNPJ: 03.661.951/0001-08

FL: 1/19



**SÃO LOURENÇO DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS

| OBIECTO | DATA DA EMISSÃO | VALOR LICITADO | REPLAN |
|---------|-----------------|----------------|--------|
|         | 22/09/201       | R\$ 766.128,28 |        |
|         | 0.9519          | R\$ 729.312,75 |        |
|         | 18/01/2021      | R\$ -          | 0,00%  |
|         | 001/2021        | R\$ -          | 0,00%  |
|         | 90              | R\$ -          | 0,00%  |
|         | 18/04/2021      | R\$ 729.312,75 | 0,00%  |
|         | 22/03/2021      | R\$ 131.689,39 | 18,06% |
|         | 27/04/2021      | R\$ 19.135,58  | 2,62%  |
|         | 4               | R\$ 597.823,00 | 81,94% |

SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA

TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 25,00%

| ITEMS  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | UN | QUANTIDADES |     |     | PREÇOS       |            |         | MEDIÇÃO ANTERIOR |        |              | MEDIÇÃO NO PERÍODO |          |       | MEDIÇÃO ACUMULADA |              |              | SALDO A MEDIR |              |         |
|--|--------|---|----|-------------|-----|-----|--------------|------------|---------|------------------|--------|--------------|--------------------|----------|-------|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------|
|  |        |   |    | CTR         | ADI | SUP | TOTAL        | UNITÁRIO   | FATOR K | TOTAL            | QTDE   | VALOR        | %                  | VALOR    | %     | VALOR             | %            | VALOR        | QTDE          | VALOR        | %       |
| <b>1.2.0 SUPRAESTRUTURA:</b>                   |        |   |    |             |     |     |              |            |         |                  |        |              |                    |          |       |                   |              |              |               |              |         |
| Pilares/Vigas/Laje:                            |        |   |    |             |     |     |              |            |         |                  |        |              |                    |          |       |                   |              |              |               |              |         |
| 1.2.1.1  | S      | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  | M  | 16,20       |     |     | R\$ 5.770,78 | R\$ 24,94  | 1,0000  | R\$ 404,02       | 7,80   | R\$ 5.555,80 | 96,27%             | 12,96    | 0,22% | R\$ 5.568,77      | 96,50%       | R\$ 202,01   | 8,10          | R\$ 202,01   | 50,00%  |
| 1.2.1.2  | S      | ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUIDOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P                | KG | 250,00      |     |     | R\$ 3.027,50 | R\$ 12,11  | 1,0000  | R\$ 3.027,50     | 250,00 | R\$ 3.027,50 | 100,00%            | -        | 0,00% | R\$ 3.027,50      | ---          | R\$ 0,00     | -             | R\$ 0,00     | 0,00%   |
| 1.2.1.3  | S      | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019  | M2 | 34,10       |     |     | R\$ 2.339,26 | R\$ 68,60  | 1,0000  | R\$ 2.339,26     | 34,02  | R\$ 2.333,77 | 99,77%             | 5,48     | 0,23% | R\$ 2.339,26      | 145,5634,42% | R\$ 0,00     | -             | R\$ 0,00     | 0,00%   |
| <b>1.3.0 PAREDES:</b>                          |        |   |    |             |     |     |              |            |         |                  |        |              |                    |          |       |                   |              |              |               |              |         |
| Alvenaria de embasamento/Alvenaria de vedação: |        |   |    |             |     |     |              |            |         |                  |        |              |                    |          |       |                   |              |              |               |              |         |
| 1.3.1.1  | S      | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X9CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014 | M2 | 51,11       |     |     | R\$ 2.238,10 | R\$ 43,79  | 1,0000  | R\$ 2.238,10     | 51,11  | R\$ 2.238,10 | 100,00%            | -        | 0,00% | R\$ 2.238,10      | 100,00%      | R\$ 0,00     | -             | R\$ 0,00     | 0,00%   |
| <b>1.4.0 COBERTURAS E PROTEÇÃO:</b>            |        |   |    |             |     |     |              |            |         |                  |        |              |                    |          |       |                   |              |              |               |              |         |
| Calhas/ Rufos / impermeabilização:             |        |   |    |             |     |     |              |            |         |                  |        |              |                    |          |       |                   |              |              |               |              |         |
| 1.4.1.1  | S      | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER   | M² | 22,32       |     |     | R\$ 2.078,88 | R\$ 93,14  | 1,0000  | R\$ 2.078,88     | 22,32  | R\$ 2.078,88 | 32,57%             | -        | 0,00% | R\$ 2.078,88      | 32,57%       | R\$ 0,00     | 22,32         | R\$ 2.078,88 | 100,00% |
| 1.4.1.2  | S      | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                | M  | 20,00       |     |     | R\$ 1.004,20 | R\$ 50,21  | 1,0000  | R\$ 1.004,20     | 20,00  | R\$ 1.004,20 | 100,00%            | -        | 0,00% | R\$ 1.004,20      | ---          | R\$ 0,00     | -             | R\$ 0,00     | 0,00%   |
| <b>1.5.0 ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS:</b>   |        |   |    |             |     |     |              |            |         |                  |        |              |                    |          |       |                   |              |              |               |              |         |
| Portas:  |        |   |    |             |     |     |              |            |         |                  |        |              |                    |          |       |                   |              |              |               |              |         |
| 1.5.1.1  | S      | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                | UN | 2,00        |     |     | R\$ 1.315,10 | R\$ 657,55 | 1,0000  | R\$ 1.315,10     | 2,00   | R\$ 1.315,10 | 95,27%             | 1.913,09 | 5,91% | R\$ 29.452,58     | 89,46%       | R\$ 1.315,10 | 2,00          | R\$ 0,00     | 10,54%  |
| 1.5.1.2  | S      | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019              | UN | 7,00        |     |     | R\$ 4.276,58 | R\$ 610,94 | 1,0000  | R\$ 4.276,58     | 7,00   | R\$ 4.276,58 | 100,00%            | -        | 0,00% | R\$ 4.276,58      | ---          | R\$ 0,00     | -             | R\$ 0,00     | 0,00%   |

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE

Tarcísio Cruz Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA CNPJ: 03.661.951/0001-08

Engº Civil CREA - 1818446316 PE

Diogo Alves

FL: 2/19

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS

|                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBJETO                         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATADA                     | VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESSO Nº                    | 001/2021  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODALIDADE                     | DISPENSA Nº 001/2021  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABELA DE REFERÊNCIA           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI = 25,00%                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA DA EMISSÃO                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FATOR K                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,9519                         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR LICITADO                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R\$ 766.128,28                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR CONTRATADO               |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R\$ 729.312,75                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇOS EXCEDENTE             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R\$ -                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇO EXTRA                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R\$ -                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRAZO EXECUÇÃO                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇOS SUPRIMIDO             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R\$ -                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL                    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R\$ 729.312,75                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALDO CONTRATUAL               |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R\$ 131.689,39                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BM - R\$ MENSAL                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R\$ 19.135,58                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,62%                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BM - R\$ ACUMULADO             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R\$ 597.823,00                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81,94%                         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| ITEMS    | CODIGO                              | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | UN | QUANTIDADES |     |     | PREÇOS |              |         | MEDIÇÃO ANTERIOR |         |               | MEDIÇÃO NO PERÍODO |       |           | MEDIÇÃO ACUMULADA |       |              | SALDO A MEDIR |       |         |       |              |         |      |              |        |
|----------|-------------------------------------|---|----|-------------|-----|-----|--------|--------------|---------|------------------|---------|---------------|--------------------|-------|-----------|-------------------|-------|--------------|---------------|-------|---------|-------|--------------|---------|------|--------------|--------|
|          |                                     |   |    | CTR         | ADI | SUP | TOTAL  | UNITÁRIO     | FATOR K | TOTAL            | QTDE    | VALOR         | %                  | VALOR | %         | VALOR             | %     | QTDE         | VALOR         | %     | VALOR   | %     | QTDE         | VALOR   | %    |              |        |
| 1.5.1.3  | S                                   | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6,00        |     |     | 6,00   | R\$ 504,00   | 1,0000  | R\$ 3.024,00     | 83,33%  | 2.520,00      | 5,00               | 1,00  | 504,00    | 16,67%            | 6,00  | R\$ 3.024,00 | 100,00%       | 6,00  | 16,67%  | 6,00  | R\$ 3.024,00 | 100,00% | 6,00 | R\$ 0,00     | 0,00%  |
| 1.5.1.4  | S                                   | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m CORRER   | UN | 2,00        |     |     | 2,00   | R\$ 810,33   | 1,0000  | R\$ 1.620,66     | 50,00%  | R\$ 810,33    | 1,00               |       | -         | 0,00%             | 1,00  | R\$ 810,33   | ---           | 1,00  | 0,00%   | 1,00  | R\$ 810,33   | ---     | 1,00 | R\$ 810,33   | 50,00% |
| 1.5.1.5  | S                                   | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m LISA.FER.VAI-E-VEM   | UN | 5,00        |     |     | 5,00   | R\$ 786,13   | 1,0000  | R\$ 3.930,65     | 100,00% | R\$ 3.930,65  | 5,00               | -1,00 | -786,13   | -20,00%           | 4,00  | R\$ 3.144,52 | 80,0%         | 4,00  | -20,00% | 4,00  | R\$ 3.144,52 | 80,0%   | 4,00 | R\$ 786,13   | 20,00% |
| 1.5.1.6  | S                                   | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | M2 | 9,90        |     |     | 9,90   | R\$ 542,36   | 1,0000  | R\$ 5.369,36     | 95,45%  | R\$ 5.125,30  | 9,45               | -0,90 | -488,12   | -9,09%            | 8,55  | R\$ 4.637,17 | 86,4%         | 8,55  | -9,09%  | 8,55  | R\$ 4.637,17 | 86,4%   | 1,35 | R\$ 732,18   | 13,64% |
| 1.5.1.7  | S                                   | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                | M2 | 1,00        |     |     | 1,00   | R\$ 340,45   | 1,0000  | R\$ 340,45       | 100,00% | R\$ 340,45    | 1,00               |       | -         | 0,00%             | 1,00  | R\$ 340,45   | ---           | 1,00  | 0,00%   | 1,00  | R\$ 340,45   | ---     |      | R\$ 0,00     | 0,00%  |
| 1.5.1.8  | S                                   | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS   | UN | 1,00        |     |     | 1,00   | R\$ 1.565,57 | 1,0000  | R\$ 1.565,57     | 100,00% | R\$ 1.565,57  | 1,00               |       | -         | 0,00%             | 1,00  | R\$ 1.565,57 | ---           | 1,00  | 0,00%   | 1,00  | R\$ 1.565,57 | ---     |      | R\$ 0,00     | 0,00%  |
| 1.5.1.9  | S                                   | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS   | M2 | 20,07       |     |     | 20,07  | R\$ 544,21   | 1,0000  | R\$ 10.922,29    | 100,00% | R\$ 10.922,29 | 20,07              | -2,10 | -1.142,84 | -10,46%           | 17,97 | R\$ 9.779,45 | 89,54%        | 17,97 | -10,46% | 17,97 | R\$ 9.779,45 | 89,54%  | 2,10 | R\$ 1.142,84 | 10,46% |
| 1.5.1.10 | S                                   | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | M2 | 1,50        |     |     | 1,50   | R\$ 372,94   | 1,0000  | R\$ 559,41       | 100,00% | R\$ 559,41    | 1,50               |       | -         | 0,00%             | 1,50  | R\$ 559,41   | ---           | 1,50  | 0,00%   | 1,50  | R\$ 559,41   | ---     |      | R\$ 0,00     | 0,00%  |
| 1.5.2    | Acabamento e Pintura de esquadrias: |   |    |             |     |     |        |              |         |                  |         |               |                    |       |           |                   |       |              |               |       |         |       |              |         |      |              |        |
| 1.5.2.1  | S                                   | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO  | M2 | 20,01       |     |     | 20,01  | R\$ 9,17     | 1,0000  | R\$ 183,49       | 100,00% | R\$ 183,49    | 20,01              | -2,27 | -20,77    | -11,32%           | 17,75 | R\$ 162,72   | 89,54%        | 17,75 | -11,32% | 17,75 | R\$ 162,72   | 89,54%  | 2,27 | R\$ 20,77    | 11,32% |
| 1.5.2.2  | S                                   | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS  | M2 | 20,01       |     |     | 20,01  | R\$ 16,62    | 1,0000  | R\$ 332,56       | 100,00% | R\$ 332,56    | 20,01              |       | -         | 0,00%             | 20,01 | R\$ 332,56   | ---           | 20,01 | 0,00%   | 20,01 | R\$ 332,56   | ---     |      | R\$ 0,00     | 0,00%  |
| 1.5.2.3  | S                                   | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020  | M2 | 61,85       |     |     | 61,85  | R\$ 19,58    | 1,0000  | R\$ 1.211,02     | 100,00% | R\$ 1.211,02  | 61,85              |       | -         | 0,00%             | 61,85 | R\$ 1.211,02 | ---           | 61,85 | 0,00%   | 61,85 | R\$ 1.211,02 | ---     |      | R\$ 0,00     | 0,00%  |
| 1.5.2.4  | S                                   | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020  | M2 | 61,85       |     |     | 61,85  | R\$ 10,86    | 1,0000  | R\$ 671,69       | 100,00% | R\$ 671,69    | 61,85              |       | -         | 0,00%             | 61,85 | R\$ 671,69   | ---           | 61,85 | 0,00%   | 61,85 | R\$ 671,69   | ---     |      | R\$ 0,00     | 0,00%  |



**SÃO LOURENÇO DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

| OBJETO  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS |                     |   |             |        |     |        |          |           |                  | DATA DA EMISSÃO |                    | VALOR LICITADO |                   | REPLAN         |               |               |         |            |       |
|---|---|---------------------|---|-------------|--------|-----|--------|----------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------|------------|-------|
|   |   |                     |   |             |        |     |        |          |           |                  | 22/03/2021      |                    | R\$ 766.128,28 |                   | R\$ 729.312,75 |               |               |         |            |       |
| ITEMS   | CODIGO  | DESCRÇÃO DO SERVIÇO | UN  | QUANTIDADES |        |     | PREÇOS |          |           | MEDIÇÃO ANTERIOR |                 | MEDIÇÃO NO PERÍODO |                | MEDIÇÃO ACUMULADA |                | SALDO A MEDIR |               |         |            |       |
|   |   |                     |   | CTR         | ADI    | SUP | TOTAL  | UNITÁRIO | FATOR K   | TOTAL            | QTDE            | VALOR              | %              | QTDE              | VALOR          | %             | VALOR         | QTDE    | VALOR      | %     |
| <p><b>CONTRATADA</b> VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA</p> <p><b>PROCESSO Nº</b> 001/2021</p> <p><b>MODALIDADE</b> DISPENSA Nº 001/2021</p> <p><b>TABELA DE REFERÊNCIA</b> BDI = 25,00%</p> <p><b>SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA</b></p> <p><b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b></p> |   |                     |   |             |        |     |        |          |           |                  |                 |                    |                |                   |                |               |               |         |            |       |
| <b>1.6.0 FORROS E REVESTIMENTO DE TETOS:</b>  |   |                     |   |             |        |     |        |          |           |                  |                 |                    |                |                   |                |               |               |         |            |       |
| <b>1.6.1 Material específico(gesso, madeira e etc)/Acabamentos:</b>   |   |                     |   |             |        |     |        |          |           |                  |                 |                    |                |                   |                |               |               |         |            |       |
| 1.6.1.1   | S   | 96113               | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P   | M2          | 162,06 |     |        | 162,06   | R\$ 31,34 | 1,0000           | R\$ 5.078,96    | 162,06             | R\$ 5.078,96   | 100,00%           | R\$ 11.603,67  | 162,06        | R\$ 5.078,96  | 100,00% | R\$ 0,00   | 0,00% |
| 1.6.1.2   | S   | 88494               | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014   | M2          | 162,06 |     |        | 162,06   | R\$ 16,87 | 1,0000           | R\$ 2.733,95    | 162,06             | R\$ 2.733,95   | 100,00%           | R\$ 2.733,95   | 162,06        | R\$ 2.733,95  | 100,00% | R\$ 0,00   | 0,00% |
| 1.6.1.3   | S   | 88484               | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014  | M2          | 162,06 |     |        | 162,06   | R\$ 2,78  | 1,0000           | R\$ 450,52      | 162,06             | R\$ 450,52     | 100,00%           | R\$ 450,52     | 162,06        | R\$ 450,52    | 100,00% | R\$ 0,00   | 0,00% |
| 1.6.1.4   | S   | 88488               | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | M2          | 222,98 |     |        | 222,98   | R\$ 14,98 | 1,0000           | R\$ 3.340,24    | 222,98             | R\$ 3.340,24   | 100,00%           | R\$ 3.340,24   | 222,98        | R\$ 3.340,24  | 100,00% | R\$ 0,00   | 0,00% |
| <b>1.7.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS:</b>   |   |                     |   |             |        |     |        |          |           |                  |                 |                    |                |                   |                |               |               |         |            |       |
| <b>1.7.1 Para regularizações de paredes(Chapisco/Emboço/etc):</b>   |   |                     |   |             |        |     |        |          |           |                  |                 |                    |                |                   |                |               |               |         |            |       |
| 1.7.1.1   | S   | 87878               | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014   | M2          | 78,44  |     |        | 78,44    | R\$ 4,20  | 1,0000           | R\$ 329,44      | 78,44              | R\$ 329,44     | 100,00%           | R\$ 3.373,38   | 78,44         | R\$ 329,44    | 100,00% | R\$ 0,00   | 0,00% |
| 1.7.1.2   | S   | 87532               | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2          | 35,95  |     |        | 35,95    | R\$ 35,05 | 1,0000           | R\$ 1.260,04    | 35,95              | R\$ 1.260,04   | 100,00%           | R\$ 1.260,04   | 35,95         | R\$ 1.260,04  | 100,00% | R\$ 0,00   | 0,00% |
| 1.7.1.3   | S   | 87530               | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                      | M2          | 49,32  |     |        | 49,32    | R\$ 36,17 | 1,0000           | R\$ 1.783,90    | 49,32              | R\$ 1.783,90   | 100,00%           | R\$ 1.783,90   | 49,32         | R\$ 1.783,90  | 100,00% | R\$ 0,00   | 0,00% |
| <b>1.7.2 Para acabamentos de paredes(Pintura/Revestimento corâmico):</b>  |   |                     |   |             |        |     |        |          |           |                  |                 |                    |                |                   |                |               |               |         |            |       |
| 1.7.2.1   | S   | 88485               | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014   | M2          | 111,92 |     |        | 111,92   | R\$ 2,41  | 1,0000           | R\$ 269,72      | 111,92             | R\$ 269,72     | 100,00%           | R\$ 35.925,10  | 111,92        | R\$ 269,72    | 98,47%  | R\$ 278,73 | 0,78% |
| 1.7.2.2   | S   | 88497               | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | M2          | 111,92 |     |        | 111,92   | R\$ 12,23 | 1,0000           | R\$ 1.368,78    | 111,92             | R\$ 1.368,78   | 100,00%           | R\$ 1.368,78   | 111,92        | R\$ 1.368,78  | 100,00% | R\$ 0,00   | 0,00% |
| 1.7.2.3   | S   | 96135               | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017  | M2          | 48,00  |     |        | 48,00    | R\$ 21,70 | 1,0000           | R\$ 1.041,60    | 48,00              | R\$ 1.041,60   | 100,00%           | R\$ 1.041,60   | 48,00         | R\$ 1.041,60  | 100,00% | R\$ 0,00   | 0,00% |
| 1.7.2.4   | S   | 015                 | TINTA ACRÍLICA ANTIFORMO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (HOSPITALAR)   | M2          | 468,38 |     |        | 468,38   | R\$ 24,84 | 1,0000           | R\$ 11.634,55   | 468,38             | R\$ 11.633,81  | 99,99%            | R\$ 11.633,81  | 468,35        | R\$ 11.633,81 | 99,99%  | R\$ 0,74   | 0,01% |

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
Tarcísio Cruz  
Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA  
CNPJ: 03.661.951/0001-08

Diego Alves  
Engº Civil  
CREA - 1818446316 PE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS

| OBIEITO     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS | DATA DA EMISSÃO  | 22/03/2021 | VALOR LICITADO     | R\$ 766.128,28 | REFPLAN |
|-------------|--|------------------|------------|--------------------|----------------|---------|
| CONTRATADA  | VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA  | FATOR K          | 0,9519     | VALOR CONTRATADO   | R\$ 729.312,75 | 0,00%   |
| PROCESSO Nº | 001/2021   | DATA DE INÍCIO   | 18/01/2021 | SERVIÇOS EXCEDENTE | R\$ -          | 0,00%   |
| MODALIDADE  | DISPENSA Nº 001/2021   | CONTRATO Nº      | 001/2021   | SERVIÇO EXTRA      | R\$ -          | 0,00%   |
|             |  | PRAZO EXECUÇÃO   | 90         | SERVIÇOS SUPRIMIDO | R\$ -          | 0,00%   |
|             |  | TERMINO PREVISTO | 18/04/2021 | VALOR TOTAL        | R\$ 729.312,75 | 0,00%   |
|             |  | BM - PERÍODO     | 22/03/2021 | SALDO CONTRATUAL   | R\$ 131.689,39 | 18,06%  |
|             |  | BM - Nº          | 27/04/2021 | BM - R\$ MENSAL    | R\$ 19.135,58  | 2,62%   |
|             |  |                  | 4          | BM - R\$ ACUMULADO | R\$ 597.623,00 | 81,94%  |

| ITEMS                        | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN  | QUANTIDADES |        |     | PREÇOS |          |            | MEDIÇÃO ANTERIOR |               |         | MEDIÇÃO NO PERÍODO |        |               | MEDIÇÃO ACUMULADA |   |        | SALDO A MEDIR |        |  |       |            |        |
|------------------------------|--------|----------------------|---|-------------|--------|-----|--------|----------|------------|------------------|---------------|---------|--------------------|--------|---------------|-------------------|---|--------|---------------|--------|--|-------|------------|--------|
|                              |        |                      |   | CTR         | ADI    | SUP | TOTAL  | UNITÁRIO | FATOR K    | TOTAL            | QTDE          | VALOR   | %                  | VALOR  | %             | VALOR             | % | QTDE   | VALOR         | %      |  |       |            |        |
| 1.7.2.5                      | S      | 95622                | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANGOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016   | M2          | 150,00 |     |        | 150,00   | R\$ 13,17  | 1,0000           | R\$ 1.975,50  | 100,00% |                    | 0,00%  | R\$ 1.975,50  | ---               |   | 150,00 | R\$ 1.975,50  | ---    |  | 0,00% | R\$ 0,00   | 0,00%  |
| 1.7.2.6                      | S      | 87263                | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014   | M2          | 92,20  |     |        | 92,20    | R\$ 114,06 | 1,0000           | R\$ 10.516,33 | 100,00% |                    | 0,00%  | R\$ 10.516,33 | ---               |   | 92,20  | R\$ 10.516,33 | ---    |  | 0,00% | R\$ 0,00   | 0,00%  |
| 1.7.2.7                      | S      | 87266                | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014   | M2          | 16,80  |     |        | 16,80    | R\$ 64,65  | 1,0000           | R\$ 1.086,12  | 49,58%  |                    | 24,82% | R\$ 538,53    | 74,40%            |   | 4,17   | 269,59        | 24,82% |  | 4,30  | R\$ 277,99 | 25,59% |
| 1.7.2.8                      | S      | 010                  | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PLATIBANDA/ FORRO EXTERNO EM PAINÉIS DE ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL - ACM - METALBOND, DE FABRICAÇÃO ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO DE 0,5MM DE ESPESSURA CADA E UM NÚCLEO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. | M²          | 15,00  |     |        | 15,00    | R\$ 535,50 | 1,0000           | R\$ 8.032,50  | 100,00% |                    | 0,00%  | R\$ 8.032,50  | ---               |   | 15,00  | R\$ 8.032,50  | ---    |  | 0,00% | R\$ 0,00   | 0,00%  |
| <b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA:</b> |        |                      |   |             |        |     |        |          |            |                  |               |         |                    |        |               |                   |   |        |               |        |  |       |            |        |
| 1.8.1                        | S      | 94319                | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016   | M3          | 10,80  |     |        | 10,80    | R\$ 58,90  | 1,0000           | R\$ 636,12    | 99,99%  |                    | 0,00%  | R\$ 12.883,53 | 99,99%            |   | 10,80  | R\$ 636,12    | ---    |  | 0,00% | R\$ 0,81   | 0,01%  |
| 1.8.1.1                      | S      | 95240                | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016   | M2          | 49,20  |     |        | 49,20    | R\$ 16,71  | 1,0000           | R\$ 822,13    | 100,00% |                    | 0,00%  | R\$ 822,13    | ---               |   | 49,20  | R\$ 822,13    | ---    |  | 0,00% | R\$ 0,00   | 0,00%  |
| 1.8.1.2                      | S      | 94438                | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014                  | M2          | 69,60  |     |        | 69,60    | R\$ 45,73  | 1,0000           | R\$ 3.182,80  | 100,00% |                    | 0,00%  | R\$ 3.182,80  | ---               |   | 69,60  | R\$ 3.182,80  | ---    |  | 0,00% | R\$ 0,00   | 0,00%  |
| 1.8.1.3                      | S      | 87263                | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014   | M2          | 69,60  |     |        | 69,60    | R\$ 114,06 | 1,0000           | R\$ 7.938,57  | 100,00% |                    | 0,00%  | R\$ 7.938,57  | ---               |   | 69,60  | R\$ 7.938,57  | ---    |  | 0,00% | R\$ 0,00   | 0,00%  |
| 1.8.1.4                      | S      | 101752               | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020   | M2          | 7,50   |     |        | 7,50     | R\$ 40,63  | 1,0000           | R\$ 304,72    | 99,73%  |                    | 0,00%  | R\$ 303,91    | ---               |   | 7,48   | R\$ 303,91    | ---    |  | 0,00% | R\$ 0,81   | 0,27%  |
| 1.8.1.5                      | S      | 98689                | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020   | M           | 4,95   |     |        | 4,95     | R\$ 108,70 | 1,0000           | R\$ 538,06    | 18,18%  |                    | 0,00%  | R\$ 97,83     | 18,18%            |   | 0,90   | R\$ 97,83     | ---    |  | 0,00% | R\$ 440,23 | 81,82% |
| 1.8.2                        | S      | 98689                | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020   | M           | 4,95   |     |        | 4,95     | R\$ 108,70 | 1,0000           | R\$ 538,06    | 18,18%  |                    | 0,00%  | R\$ 97,83     | 18,18%            |   | 0,90   | R\$ 97,83     | ---    |  | 0,00% | R\$ 440,23 | 81,82% |
| <b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA:</b> |        |                      |   |             |        |     |        |          |            |                  |               |         |                    |        |               |                   |   |        |               |        |  |       |            |        |
| 1.9.0                        | S      |                      | Pisos de áreas descobertas:   |             |        |     |        |          |            |                  | R\$ 4.328,47  | 100,00% |                    | 0,00%  | R\$ 4.328,47  | 100,00%           |   |        |               |        |  | 0,00% | R\$ 0,00   | 0,00%  |
| 1.9.1                        | S      |                      |   |             |        |     |        |          |            |                  | R\$ 4.328,47  | 100,00% |                    | 0,00%  | R\$ 4.328,47  | 100,00%           |   |        |               |        |  | 0,00% | R\$ 0,00   | 0,00%  |



**SÃO LOURENÇO DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

| OBJETO                         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS |                     |          |                      |                      |       |        |                                |         |                  | DATA DA EMISSÃO |        | VALOR LICITADO     |            | R\$   |                   | REFLIXO |       |               |         |       |            |        |
|--------------------------------|--|---------------------|----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------------------------------|---------|------------------|-----------------|--------|--------------------|------------|-------|-------------------|---------|-------|---------------|---------|-------|------------|--------|
|                                | PROCESSO Nº  | MODALIDADE          | 001/2021 | DISPENSA Nº 001/2021 | TABELA DE REFERÊNCIA | BDI = | 25,00% | SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA |         | 22/03/201        |                 | 0,9519 |                    | 766.128,28 |       | 729.312,75        |         | 0,00% |               |         |       |            |        |
| ITENS                          | CODIGO   | DESCRÇÃO DO SERVIÇO | UN       | QUANTIDADES          |                      |       | PREÇOS |                                |         | MEDIÇÃO ANTERIOR |                 |        | MEDIÇÃO NO PERÍODO |            |       | MEDIÇÃO ACUMULADA |         |       | SALDO A MEDIR |         |       |            |        |
|                                |  |                     |          | CTR                  | ADI                  | SUP   | TOTAL  | UNITÁRIO                       | FATOR K | TOTAL            | QTDE            | VALOR  | %                  | QTDE       | VALOR | %                 | QTDE    | VALOR | %             | QTDE    | VALOR | %          |        |
| 1.9.1.1                        | S  | 92398               | M2       | 58,50                |                      |       | 58,50  | R\$ 64,23                      | 1,0000  | R\$ 3.757,45     | 100,00%         | 58,50  | R\$ 3.757,45       | 100,00%    | 58,50 | R\$ 3.757,45      | 100,00% |       | R\$ 0,00      | 0,00%   |       | R\$ 0,00   | 0,00%  |
| 1.9.1.2                        | S  | 008                 | M        | 31,00                |                      |       | 31,00  | R\$ 18,42                      | 1,0000  | R\$ 571,02       | 93,55%          | 29,00  | R\$ 534,18         | 93,55%     | 2,00  | R\$ 36,84         | 6,45%   | 31,00 | R\$ 571,02    | 100,00% |       | R\$ 0,00   | 0,00%  |
| <b>1.10.0 LOUÇAS E METAIS:</b> |  |                     |          |                      |                      |       |        |                                |         |                  |                 |        |                    |            |       |                   |         |       |               |         |       |            |        |
| 1.10.1                         | S  | 86932               | UN       | 9,00                 |                      |       | 9,00   | R\$ 471,76                     | 1,0000  | R\$ 4.245,84     | 89,12%          | 8,00   | R\$ 3.774,08       | 88,89%     | 1,00  | R\$ 98,59         | 6,61%   | 9,00  | R\$ 4.245,84  | 95,72%  |       | R\$ 620,49 | 4,28%  |
| 1.10.1.1                       | S  | 86932               | UN       | 9,00                 |                      |       | 9,00   | R\$ 471,76                     | 1,0000  | R\$ 4.245,84     | 89,12%          | 8,00   | R\$ 3.774,08       | 88,89%     | 1,00  | R\$ 98,59         | 6,61%   | 9,00  | R\$ 4.245,84  | 95,72%  |       | R\$ 620,49 | 4,28%  |
| 1.10.1.2                       | S  | 377                 | UN       | 9,00                 |                      |       | 9,00   | R\$ 27,25                      | 1,0000  | R\$ 245,25       | 88,89%          | 8,00   | R\$ 218,00         | 88,89%     | 1,00  | R\$ 129,25        | 12,50%  | 9,00  | R\$ 374,25    | 100,00% |       | R\$ 0,00   | 0,00%  |
| 1.10.1.3                       | S  | 1367                | UN       | 5,00                 |                      |       | 5,00   | R\$ 252,43                     | 1,0000  | R\$ 1.262,15     | 100,00%         | 5,00   | R\$ 1.262,15       | 100,00%    | 0,00  | R\$ 0,00          | 0,00%   | 5,00  | R\$ 1.262,15  | 100,00% |       | R\$ 0,00   | 0,00%  |
| 1.10.1.4                       | S  | 86904               | UN       | 8,00                 |                      |       | 8,00   | R\$ 129,25                     | 1,0000  | R\$ 1.034,00     | 87,50%          | 7,00   | R\$ 904,75         | 87,50%     | 1,00  | R\$ 129,25        | 12,50%  | 8,00  | R\$ 1.034,00  | 64,00%  |       | R\$ 0,00   | 0,00%  |
| 1.10.1.5                       | S  | 93396               | UN       | 2,00                 |                      |       | 2,00   | R\$ 598,22                     | 1,0000  | R\$ 1.196,44     | 100,00%         | 2,00   | R\$ 1.196,44       | 100,00%    | 0,00  | R\$ 0,00          | 0,00%   | 2,00  | R\$ 1.196,44  | 100,00% |       | R\$ 0,00   | 0,00%  |
| 1.10.1.6                       | S  | 95544               | UN       | 10,00                |                      |       | 10,00  | R\$ 60,74                      | 1,0000  | R\$ 607,40       | 70,00%          | 7,00   | R\$ 425,18         | 70,00%     | 1,00  | R\$ 60,74         | 10,00%  | 10,00 | R\$ 607,40    | 80,00%  |       | R\$ 121,48 | 20,00% |
| 1.10.1.7                       | S  | 86883               | UN       | 8,00                 |                      |       | 8,00   | R\$ 10,60                      | 1,0000  | R\$ 84,80        | 100,00%         | 8,00   | R\$ 84,80          | 100,00%    | 0,00  | R\$ 0,00          | 0,00%   | 8,00  | R\$ 84,80     | 100,00% |       | R\$ 0,00   | 0,00%  |
| 1.10.1.8                       | S  | 86906               | UN       | 8,00                 |                      |       | 8,00   | R\$ 60,23                      | 1,0000  | R\$ 481,84       | 100,00%         | 8,00   | R\$ 481,84         | 100,00%    | 0,00  | R\$ 0,00          | 0,00%   | 8,00  | R\$ 481,84    | 100,00% |       | R\$ 0,00   | 0,00%  |
| 1.10.1.9                       | S  | 95547               | UN       | 16,00                |                      |       | 16,00  | R\$ 79,62                      | 1,0000  | R\$ 1.273,92     | 68,75%          | 11,00  | R\$ 875,82         | 68,75%     | 5,00  | R\$ 398,10        | 31,25%  | 16,00 | R\$ 1.273,92  | 100,00% |       | R\$ 0,00   | 0,00%  |
| 1.10.1.10                      | S  | 37401               | UN       | 16,00                |                      |       | 16,00  | R\$ 74,10                      | 1,0000  | R\$ 1.185,60     | 68,75%          | 11,00  | R\$ 815,10         | 68,75%     | 1,00  | R\$ 370,50        | 31,25%  | 16,00 | R\$ 1.185,60  | 100,00% |       | R\$ 0,00   | 0,00%  |

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
**Tarcísio Cruz**  
 Secretário de Infraestrutura

**VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**  
 CNPJ: 03.661.951/0001-08

**Diego Alves**  
 Engº Civil  
 CPF: 1.818.446.316-PE



**SÃO LOURENÇO DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS

| OBJETO                         | DATA DA EMISSÃO  |            | VALOR LICITADO     |                    | R\$ | REPLAN |
|--------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------|-----|--------|
|                                | FATOR K          | 0,9519     | VALOR CONTRATADO   | VALOR CONTRATADO   |     |        |
| CONTRATADA                     | DATA DE INÍCIO   |            | SERVIÇOS EXCEDENTE |                    | R\$ | 0,00%  |
|                                | CONTRATO Nº      | 001/2021   | SERVIÇO EXTRA      | SERVIÇO EXTRA      |     |        |
| PROCESSO Nº                    | PRAZO EXECUÇÃO   |            | SERVIÇOS SUPRIMIDO |                    | R\$ | 0,00%  |
|                                | TERMINO PREVISTO | 18/04/2021 | VALOR TOTAL        | VALOR TOTAL        |     |        |
| MODALIDADE                     | BM - PERÍODO     |            | SALDO CONTRATUAL   |                    | R\$ | 18,06% |
|                                | BM - Nº          | 4          | BM - R\$ ACUMULADO | BM - R\$ ACUMULADO |     |        |
| SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA |                  |            |                    |                    |     |        |
| TABELA DE REFERÊNCIA           |                  |            |                    |                    |     |        |
| BDI = 25,00%                   |                  |            |                    |                    |     |        |

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| ITENS                           | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN   | QUANTIDADES |       |     | PREÇOS |            |           | MEDIÇÃO ANTERIOR |            |            | MEDIÇÃO NO PERÍODO |          |          | MEDIÇÃO ACUMULADA |              |        | SALDO A MEDIR |            |            |              |         |            |            |              |         |
|---------------------------------|--------|----------------------|--|-------------|-------|-----|--------|------------|-----------|------------------|------------|------------|--------------------|----------|----------|-------------------|--------------|--------|---------------|------------|------------|--------------|---------|------------|------------|--------------|---------|
|                                 |        |                      |  | CTR         | ADI   | SUP | TOTAL  | UNITÁRIO   | FATOR K   | TOTAL            | QTDE       | VALOR      | %                  | QTDE     | VALOR    | %                 | QTDE         | VALOR  | %             | QTDE       | VALOR      | %            |         |            |            |              |         |
| 1.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: |        |                      |  |             |       |     |        |            |           |                  |            |            |                    |          |          |                   |              |        |               |            |            |              |         |            |            |              |         |
| 1.11.1 Instalações de água:     |        |                      |  |             |       |     |        |            |           |                  |            |            |                    |          |          |                   |              |        |               |            |            |              |         |            |            |              |         |
| 1.11.1.1                        | S      | 011                  | PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | UND         | 23,00 |     |        | 23,00      | R\$ 35,02 | 1,0000           | R\$ 805,46 | R\$ 921,93 | 78,90%             | 4,00     | -116,47  | -9,97%            | R\$ 805,46   | 68,93% | 23,00         | R\$ 805,46 | 100,00%    |              |         | R\$ 363,05 | 31,07%     |              |         |
| 1.11.1.2                        | S      | 89353                | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014  | UN          | 6,00  |     | 6,00   | R\$ 35,50  | 1,0000    | R\$ 213,00       | 106,50     | 50,00%     | -3,00              | -106,50  | -50,00%  | R\$ 213,00        | 0,00%        |        |               | 6,00       | R\$ 213,00 | 100,00%      |         |            | R\$ 213,00 | 100,00%      |         |
| 1.11.1.3                        | S      | 89351                | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014                                       | UN          | 5,00  |     | 5,00   | R\$ 30,01  | 1,0000    | R\$ 150,05       | 150,05     | 100,00%    | -5,00              | -150,05  | -100,00% | R\$ 150,05        | 0,00%        |        |               | 5,00       | R\$ 150,05 | 100,00%      |         |            | R\$ 150,05 | 100,00%      |         |
| 1.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:  |        |                      |  |             |       |     |        |            |           |                  |            |            |                    |          |          |                   |              |        |               |            |            |              |         |            |            |              |         |
| 1.12.1 Instalações de esgoto:   |        |                      |  |             |       |     |        |            |           |                  |            |            |                    |          |          |                   |              |        |               |            |            |              |         |            |            |              |         |
| 1.12.1.1                        | S      | 89709                | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN          | 10,00 |     | 10,00  | R\$ 12,99  | 1,0000    | R\$ 129,90       | R\$ 649,80 | 14,98%     | 7,00               | 1.172,46 | 27,04%   | R\$ 1.822,27      | 42,02%       | 7,00   | R\$ 90,93     | 70,00%     | 3,00       | R\$ 38,97    | 30,00%  |            |            | R\$ 2.514,14 | 57,98%  |
| 1.12.1.2                        | S      | 89865                | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                | M           | 48,00 |     | 48,00  | R\$ 10,97  | 1,0000    | R\$ 526,56       | 235,85     | 44,79%     | 11,40              | 125,05   | 23,75%   | R\$ 360,91        | 68,54%       | 32,90  | R\$ 360,91    | 68,54%     | 15,10      | R\$ 165,64   | 31,46%  |            |            | R\$ 165,64   | 31,46%  |
| 1.12.1.3                        | S      | 89866                | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                     | UN          | 24,00 |     | 24,00  | R\$ 4,24   | 1,0000    | R\$ 101,76       | 42,40      | 41,67%     | 14,00              | 59,36    | 58,33%   | R\$ 101,76        | 100,00%      | 24,00  | R\$ 101,76    | 100,00%    |            |              |         |            | R\$ 0,00   | 0,00%        |         |
| 1.12.1.4                        | S      | 89711                | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014      | M           | 20,00 |     | 20,00  | R\$ 16,08  | 1,0000    | R\$ 321,60       |            | 0,00%      | 12,00              | 192,96   | 60,00%   | R\$ 192,96        | 60,00%       | 12,00  | R\$ 192,96    | 60,00%     | 8,00       | R\$ 128,64   | 40,00%  |            |            | R\$ 128,64   | 40,00%  |
| 1.12.1.5                        | S      | 89714                | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014     | M           | 40,00 |     | 40,00  | R\$ 46,77  | 1,0000    | R\$ 1.870,80     | 280,62     | 15,00%     | 17,00              | 795,09   | 42,50%   | R\$ 1.075,71      | 57,50%       | 23,00  | R\$ 1.075,71  | 57,50%     | 17,00      | R\$ 795,09   | 42,50%  |            |            | R\$ 795,09   | 42,50%  |
| 1.12.1.6                        | S      | 97897                | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_05/2018                              | UN          | 4,00  |     | 4,00   | R\$ 346,45 | 1,0000    | R\$ 1.385,80     |            | 0,00%      |                    |          |          |                   | R\$ 1.385,80 | 0,00%  |               |            | 4,00       | R\$ 1.385,80 | 100,00% |            |            | R\$ 1.385,80 | 100,00% |
| 1.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS:    |        |                      |  |             |       |     |        |            |           |                  |            |            |                    |          |          |                   |              |        |               |            |            |              |         |            |            |              |         |
| 1.13.1 Tubos:                   |        |                      |  |             |       |     |        |            |           |                  |            |            |                    |          |          |                   |              |        |               |            |            |              |         |            |            |              |         |
| R\$ 1.410,06                    |        |                      |  |             |       |     |        |            |           |                  |            |            |                    |          |          |                   |              |        |               |            |            |              |         |            |            |              |         |
| R\$ 997,39                      |        |                      |  |             |       |     |        |            |           |                  |            |            |                    |          |          |                   |              |        |               |            |            |              |         |            |            |              |         |
| 70,33%                          |        |                      |  |             |       |     |        |            |           |                  |            |            |                    |          |          |                   |              |        |               |            |            |              |         |            |            |              |         |
| -574,72                         |        |                      |  |             |       |     |        |            |           |                  |            |            |                    |          |          |                   |              |        |               |            |            |              |         |            |            |              |         |
| -40,76%                         |        |                      |  |             |       |     |        |            |           |                  |            |            |                    |          |          |                   |              |        |               |            |            |              |         |            |            |              |         |
| R\$ 417,67                      |        |                      |  |             |       |     |        |            |           |                  |            |            |                    |          |          |                   |              |        |               |            |            |              |         |            |            |              |         |
| 39,65%                          |        |                      |  |             |       |     |        |            |           |                  |            |            |                    |          |          |                   |              |        |               |            |            |              |         |            |            |              |         |
| R\$ 992,39                      |        |                      |  |             |       |     |        |            |           |                  |            |            |                    |          |          |                   |              |        |               |            |            |              |         |            |            |              |         |
| 70,38%                          |        |                      |  |             |       |     |        |            |           |                  |            |            |                    |          |          |                   |              |        |               |            |            |              |         |            |            |              |         |

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE

Tarcísio Cruz

Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA

CNPJ: 03.661.951/0001-08

Diego Alencar  
Engº Civil

CA - 181844631

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS

|             |   |                  |            |                    |                |         |
|-------------|---|------------------|------------|--------------------|----------------|---------|
| OBJETO      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS | DATA DA EMISSÃO  | 22/03/2021 | VALOR LICITADO     | R\$ 766.128,28 | REFPLAN |
| CONTRATADA  | VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA   | FATOR K          | 0,9519     | VALOR CONTRATADO   | R\$ 729.312,75 | 0,00%   |
| PROCESSO Nº | 001/2021  | DATA DE INÍCIO   | 18/01/2021 | SERVIÇOS EXCEDENTE | R\$ -          | 0,00%   |
| MODALIDADE  | DISPENSA Nº 001/2021  | CONTRATO Nº      | 001/2021   | SERVIÇO EXTRA      | R\$ -          | 0,00%   |
|             |   | PRAZO EXECUÇÃO   | 90         | SERVIÇOS SUPRIMIDO | R\$ -          | 0,00%   |
|             |   | TERMINO PREVISTO | 18/04/2021 | VALOR TOTAL        | R\$ 729.312,75 | 0,00%   |
|             |   | BM - PERÍODO     | 22/03/2021 | SALDO CONTRATUAL   | R\$ 131.689,39 | 18,06%  |
|             |   | BM - Nº          | 27/04/2021 | BM - R\$ MENSAL    | R\$ 19.135,58  | 2,62%   |
|             |   |                  | 4          | BM - R\$ ACUMULADO | R\$ 597.823,05 | 81,94%  |

| ITENS                                | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN   | QUANTIDADES |       |     | PREÇOS |          |            | MEDIÇÃO ANTERIOR |              |       | MEDIÇÃO NO PERÍODO |         |           | MEDIÇÃO ACUMULADA |               |         | SALDO A MEDIR |         |              |        |
|--------------------------------------|--------|----------------------|--|-------------|-------|-----|--------|----------|------------|------------------|--------------|-------|--------------------|---------|-----------|-------------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|--------|
|                                      |        |                      |  | CTR         | ADI   | SUP | TOTAL  | UNITÁRIO | FATOR K    | TOTAL            | QTDE         | VALOR | %                  | VALOR   | %         | VALOR             | %             | QTDE    | VALOR         | %       |              |        |
| <b>1.14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICA:</b>  |        |                      |  |             |       |     |        |          |            |                  |              |       |                    |         |           |                   |               |         |               |         |              |        |
| <b>1.14.1 Instalações elétricas:</b> |        |                      |  |             |       |     |        |          |            |                  |              |       |                    |         |           |                   |               |         |               |         |              |        |
| 1.14.1.1                             | S      | 93128                | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN          | 30,00 |     |        | 30,00    | R\$ 126,91 | 1,0000           | R\$ 3.807,30 | 30,00 | R\$ 3.807,30       | 92,71%  | -4.634,06 | -16,15%           | R\$ 21.961,06 | 76,56%  | R\$ 21.961,06 | 76,56%  | R\$ 6.725,14 | 23,44% |
| 1.14.1.2                             | S      | 93142                | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016                             | UN          | 40,00 |     |        | 40,00    | R\$ 174,52 | 1,0000           | R\$ 6.980,80 | 40,00 | R\$ 6.980,80       | 100,00% |           | 0,00%             | R\$ 6.980,80  | 100,00% | R\$ 6.980,80  | 100,00% | R\$ 0,00     | 0,00%  |
| 1.14.1.3                             | S      | 93143                | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016   | UN          | 10,00 |     |        | 10,00    | R\$ 158,40 | 1,0000           | R\$ 1.584,00 | 10,00 | R\$ 1.584,00       | 100,00% |           | 0,00%             | R\$ 1.584,00  | 100,00% | R\$ 1.584,00  | 100,00% | R\$ 0,00     | 0,00%  |
| 1.14.1.4                             | S      | 93144                | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016         | UN          | 5,00  |     |        | 5,00     | R\$ 206,61 | 1,0000           | R\$ 1.033,05 | 5,00  | R\$ 1.033,05       | 100,00% |           | 0,00%             | R\$ 1.033,05  | 100,00% | R\$ 1.033,05  | 100,00% | R\$ 0,00     | 0,00%  |
| 1.14.1.5                             | S      | 97590                | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                       | UN          | 15,00 |     |        | 15,00    | R\$ 71,45  | 1,0000           | R\$ 1.071,75 | 15,00 | R\$ 1.071,75       | 100,00% |           | 0,00%             | R\$ 1.071,75  | 100,00% | R\$ 1.071,75  | 100,00% | R\$ 0,00     | 0,00%  |
| 1.14.1.6                             | S      | 014                  | LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA  | UN          | 25,00 |     |        | 25,00    | R\$ 235,12 | 1,0000           | R\$ 5.878,00 | 25,00 | R\$ 5.878,00       | 100,00% |           | 0,00%             | R\$ 5.878,00  | 100,00% | R\$ 5.878,00  | 100,00% | R\$ 0,00     | 0,00%  |
| 1.14.1.7                             | S      | 97599                | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020  | UN          | 5,00  |     |        | 5,00     | R\$ 39,76  | 1,0000           | R\$ 198,80   | 5,00  | R\$ 198,80         | 100,00% |           | 0,00%             | R\$ 198,80    | 100,00% | R\$ 198,80    | 100,00% | R\$ 0,00     | 0,00%  |
| 1.14.1.8                             | S      | 39391                | LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W   | UN          | 6,00  |     |        | 6,00     | R\$ 80,70  | 1,0000           | R\$ 484,20   | 6,00  | R\$ 484,20         | 100,00% |           | 0,00%             | R\$ 484,20    | 100,00% | R\$ 484,20    | 100,00% | R\$ 0,00     | 0,00%  |
| 1.14.1.9                             | S      | 93654                | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN          | 4,00  |     |        | 4,00     | R\$ 13,06  | 1,0000           | R\$ 52,24    | 4,00  | R\$ 52,24          | 100,00% |           | 0,00%             | R\$ 52,24     | 100,00% | R\$ 52,24     | 100,00% | R\$ 0,00     | 0,00%  |

  
**Tarcísio Cruz**  
 Secretário de Infraestrutura

**Diego Alves**  
 Engº Civil  
 CREA - 1818446316 PE





|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBJETO                         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATADA                     | VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESSO Nº                    | 001/2021   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODALIDADE                     | DISPENSA Nº 001/2021   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABELA DE REFERÊNCIA           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI = 25,00%                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEMS  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UN   | QUANTIDADES |     |     | PREÇOS   |           |         | MEDIÇÃO ANTERIOR |               |         | MEDIÇÃO NO PERÍODO |               |            | MEDIÇÃO ACUMULADA |            |               | SALDO A MEDIR |              |              |         |
|--|--------|--|------|-------------|-----|-----|----------|-----------|---------|------------------|---------------|---------|--------------------|---------------|------------|-------------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|
|  |        |  |      | CTR         | ADI | SUP | TOTAL    | UNITÁRIO  | FATOR K | TOTAL            | QTDE          | VALOR   | %                  | VALOR         | %          | VALOR             | %          | QTDE          | VALOR         | %            |              |         |
| 2.1.1.3  | S      | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | M2   | 52,50       |     |     | 52,50    | R\$ 18,99 | 1,0000  | R\$ 996,97       | 52,50         | 100,00% |                    | 0,00%         | R\$ 996,97 | 100,00%           | 52,50      | R\$ 996,97    | 100,00%       |              | R\$ 0,00     | 0,00%   |
| 2.1.1.4  | S      | RETRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS  | M2   | 36,00       |     |     | 36,00    | R\$ 24,70 | 1,0000  | 225,07           | 9,11          | 25,31%  | 8,04               | 22,33%        | 198,58     | 47,65%            | 17,15      | R\$ 423,66    | 47,65%        | 18,85        | R\$ 465,53   | 52,35%  |
| 2.1.1.5  | S      | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | M2   | 129,23      |     |     | 129,23   | R\$ 7,40  | 1,0000  | 956,33           | 129,23        | 100,00% |                    | 0,00%         | 956,33     | 100,00%           | 129,23     | R\$ 956,33    | 100,00%       |              | R\$ 0,00     | 0,00%   |
| 2.1.1.6  | S      | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | M2   | 55,20       |     |     | 55,20    | R\$ 26,12 | 1,0000  | R\$ 1.441,82     |               | 0,00%   |                    | 0,00%         |            |                   |            | R\$ 0,00      |               |              | R\$ 1.441,82 | 100,00% |
| 2.1.1.7  | S      | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | UN   | 28,00       |     |     | 28,00    | R\$ 9,78  | 1,0000  | 273,84           | 28,00         | 100,00% | -2,00              | -7,14%        | -19,56     | 92,86%            | 26,00      | R\$ 254,28    | 92,86%        | 2,00         | R\$ 19,56    | 7,14%   |
| 2.1.1.8  | S      | REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM, E OU LIXAMENTO, E OU ESCOVAÇÃO)  | M²   | 273,00      |     |     | 273,00   | R\$ 7,04  | 1,0000  | 288,64           | 41,00         | 15,02%  | 190,54             | 69,80%        | 1.341,42   | 84,81%            | 231,54     | R\$ 1.630,06  | 84,81%        | 41,46        | R\$ 291,85   | 15,19%  |
| 2.1.1.9  | S      | TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 30M.  | M³   | 30,73       |     |     | 30,73    | R\$ 42,09 | 1,0000  | 918,68           | 21,83         | 71,03%  | -1,64              | -5,35%        | -69,20     | 65,68%            | 20,18      | R\$ 849,47    | 65,68%        | 10,55        | R\$ 443,95   | 34,32%  |
| 2.1.1.10   | S      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | M3XK | 184,38      |     |     | 184,38   | R\$ 2,29  | 1,0000  | R\$ 422,23       |               | 0,00%   |                    | 0,00%         |            |                   |            | R\$ 0,00      |               | 184,38       | R\$ 422,23   | 100,00% |
| 2.1.1.11   | S      | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020       | M3   | 30,73       |     |     | 30,73    | R\$ 7,30  | 1,0000  | R\$ 224,32       |               | 0,00%   |                    | 0,00%         |            |                   |            | R\$ 0,00      |               | 30,73        | R\$ 224,32   | 100,00% |
| <b>2.2.0 COBERTURAS E PROTEÇÃO:</b>              |        |  |      |             |     |     |          |           |         |                  | R\$ 24.241,59 |         |                    |               |            |                   |            |               |               |              |              |         |
| <b>2.2.1 Calhas / Rifos / Impermeabilização:</b> |        |  |      |             |     |     |          |           |         |                  | R\$ 31.962,04 |         |                    | R\$ 23.977,60 |            |                   | R\$ 263,99 |               |               | R\$ 7.720,42 |              |         |
| 2.2.1.1  | S      | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER  | M²   | 48,00       |     |     | 48,00    | R\$ 93,14 | 1,0000  | 2.226,79         | 23,91         | 49,81%  | 2,83               | 5,90%         | 263,99     | 55,71%            | 26,74      | R\$ 2.490,78  | 55,71%        | 21,26        | R\$ 1.979,93 | 44,29%  |
| 2.2.1.2  | S      | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M    | 44,00       |     |     | 44,00    | R\$ 50,21 | 1,0000  | R\$ 2.209,24     |               | 0,00%   |                    | 0,00%         |            |                   |            | R\$ 0,00      |               | 44,00        | R\$ 2.209,24 | 100,00% |
| 2.2.1.3  | S      | RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019   | M2   | 1.217,91    |     |     | 1.217,91 | R\$ 12,92 | 1,0000  | R\$ 15.735,39    | 1.214,93      | 99,76%  |                    | 0,00%         |            |                   |            | R\$ 15.696,94 | 99,76%        | 2,98         | R\$ 38,44    | 0,24%   |
| 2.2.1.4  | S      | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019   | M    | 124,00      |     |     | 124,00   | R\$ 23,34 | 1,0000  | 490,14           | 21,00         | 16,94%  |                    | 0,00%         |            |                   |            | R\$ 490,14    | 16,94%        | 103,00       | R\$ 2.404,02 | 83,06%  |
| 2.2.1.5  | S      | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | M2   | 100,00      |     |     | 100,00   | R\$ 55,76 | 1,0000  | 5.563,73         | 99,78         | 99,78%  |                    | 0,00%         |            |                   |            | R\$ 5.563,73  | 99,78%        | 0,22         | R\$ 12,26    | 0,22%   |

|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |               |  |  |              |  |  |             |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|--------------|--|--|-------------|--|--|
| R\$ 24.241,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 24.241,59 |  |  | R\$ 7.720,42  |  |  | R\$ 24,16%   |  |  |             |  |  |
| R\$ 31.962,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 23.977,60 |  |  | R\$ 263,99    |  |  | R\$ 7.720,42 |  |  | R\$ 24,16%  |  |  |
| R\$ 4.470,72  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 4.470,72  |  |  | R\$ 263,99    |  |  | R\$ 1.979,93 |  |  | R\$ 44,29%  |  |  |
| R\$ 2.209,24  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.209,24  |  |  | R\$ 0,00      |  |  | R\$ 2.209,24 |  |  | R\$ 100,00% |  |  |
| R\$ 15.735,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 15.696,94 |  |  | R\$ 15.696,94 |  |  | R\$ 38,44    |  |  | R\$ 0,24%   |  |  |
| R\$ 2.894,16  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.894,16  |  |  | R\$ 490,14    |  |  | R\$ 2.404,02 |  |  | R\$ 83,06%  |  |  |
| R\$ 5.576,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 5.563,73  |  |  | R\$ 5.563,73  |  |  | R\$ 12,26    |  |  | R\$ 0,22%   |  |  |





**SÃO LOURENÇO DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

| OBJETO   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILIA CAMPOS |            |          |   |                      |             |        |                                |        |            | DATA DA EMISSÃO |                  | VALOR LICITADO |            | R\$                |            | R\$      |                   |        |              |               |        |              |         |      |
|----------|---|------------|----------|---|----------------------|-------------|--------|--------------------------------|--------|------------|-----------------|------------------|----------------|------------|--------------------|------------|----------|-------------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|---------|------|
|          | PROCESSO Nº   | MODALIDADE | 001/2021 | DISPENSA Nº 001/2021  | TABELA DE REFERÊNCIA | BDI =       | 25,00% | SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA |        | 22/03/2021 |                 | 0,9519           |                | 766.128,28 |                    | 729.312,75 |          |                   |        |              |               |        |              |         |      |
| ITENS    | Nº  | CTR        | CODIGO   | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | UN                   | QUANTIDADES |        |                                | PREÇOS |            |                 | MEDIÇÃO ANTERIOR |                |            | MEDIÇÃO NO PERÍODO |            |          | MEDIÇÃO ACUMULADA |        |              | SALDO A MEDIR |        |              |         |      |
|          |   |            |          |   |                      | CTR         | ADI    | SUP                            | TOTAL  | UNITÁRIO   | FATOR K         | TOTAL            | QTDE           | VALOR      | %                  | VALOR      | %        | VALOR             | %      | QTDE         | VALOR         | %      | VALOR        | %       | QTDE |
| 2.3.1.9  | S   | 94573      | M2       | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019          | M2                   | 13,80       |        |                                | 13,80  | R\$ 391,91 | 1,0000          | R\$ 5.408,35     | 5,25           | 2.857,10   | 47,04%             | 5,91       | 3.213,56 | 52,91%            | 11,16  | R\$ 6.070,66 | 99,96%        | 13,80  | R\$ 5.408,35 | 100,00% |      |
| 2.3.1.10 | S   | 37562      | M2       | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS   | M2                   | 11,16       |        |                                | 11,16  | R\$ 544,21 | 1,0000          | R\$ 6.073,38     | 67,20          | 473,76     | 33,60%             | -47,20     | -332,76  | -23,60%           | 20,00  | R\$ 141,00   | 10,00%        | 180,00 | R\$ 1.269,00 | 90,00%  |      |
| 2.3.1.11 | S   | 100659     | M        | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | M                    | 200,00      |        |                                | 200,00 | R\$ 7,05   | 1,0000          | R\$ 1.410,00     | 5,00           | 775,45     | 83,33%             | 1,00       | 155,09   | 16,67%            | 6,00   | R\$ 930,54   | 100,00%       | -      | R\$ 0,00     | 0,00%   |      |
| 2.3.1.12 | S   | 181        | JG       | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACIÇO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCAUPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZABEEL | JG                   | 6,00        |        |                                | 6,00   | R\$ 155,09 | 1,0000          | R\$ 930,54       | 10,00          | 424,50     | 100,00%            |            |          |                   | 10,00  | R\$ 424,50   | 100,00%       |        | R\$ 0,00     | 0,00%   |      |
| 2.3.1.13 | S   | 100709     | UN       | DOBRADEIRA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019   | UN                   | 10,00       |        |                                | 10,00  | R\$ 42,45  | 1,0000          | R\$ 424,50       |                |            |                    |            |          |                   |        |              |               |        |              |         |      |
| 2.3.2    | Acabamento e Pintura de esquadrias:   |            |          |   |                      |             |        |                                |        |            |                 |                  |                |            |                    |            |          |                   |        |              |               |        |              |         |      |
| 2.3.2.1  | S   | 84657      | M2       | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO  | M2                   | 71,15       |        |                                | 71,15  | R\$ 9,17   | 1,0000          | R\$ 652,44       | 71,13          | 652,23     | 83,24%             |            | 1.531,00 | 15,29%            | 71,13  | R\$ 9.866,27 | 98,52%        |        | R\$ 1.531,00 | 1,48%   |      |
| 2.3.2.2  | S   | 84659      | M2       | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOES  | M2                   | 6,51        |        |                                | 6,51   | R\$ 16,62  | 1,0000          | R\$ 108,19       | 6,51           | 108,19     | 99,97%             |            |          |                   | 6,51   | R\$ 108,19   | 100,00%       |        | R\$ 0,00     | 0,03%   |      |
| 2.3.2.3  | S   | 100717     | M2       | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020   | M2                   | 167,15      |        |                                | 167,15 | R\$ 7,53   | 1,0000          | R\$ 1.258,63     | 98,76          | 743,66     | 100,00%            |            |          |                   | 153,03 | R\$ 1.152,27 | 91,5%         | 14,13  | R\$ 106,36   | 8,45%   |      |
| 2.3.2.4  | S   | 100720     | M2       | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020   | M2                   | 167,15      |        |                                | 167,15 | R\$ 8,79   | 1,0000          | R\$ 1.469,24     | 38,34          | 337,00     | 22,94%             |            |          |                   | 127,69 | R\$ 1.459,40 | 99,3%         | 1,12   | R\$ 9,84     | 0,67%   |      |
| 2.3.2.5  | S   | 100762     | M2       | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOES). AF_01/2020                        | M2                   | 167,15      |        |                                | 167,15 | R\$ 39,04  | 1,0000          | R\$ 6.525,53     | 166,35         | 6.494,18   | 99,52%             |            |          |                   | 166,35 | R\$ 6.494,18 | 99,5%         | 0,80   | R\$ 31,34    | 0,48%   |      |
| 2.4.0    | PAREDES E ESTRUTURAS:   |            |          |   |                      |             |        |                                |        |            |                 |                  |                |            |                    |            |          |                   |        |              |               |        |              |         |      |
| 2.4.1    | Alvenaria de embasamento/Cinta com bloco canalata:  |            |          |   |                      |             |        |                                |        |            |                 |                  |                |            |                    |            |          |                   |        |              |               |        |              |         |      |
| 2.4.1.1  | S   | 87476      | M2       | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014   | M2                   | 40,48       |        |                                | 40,48  | R\$ 79,14  | 1,0000          | R\$ 3.203,58     | 40,35          | 3.193,29   | 47,59%             |            | 400,38   | 20,87%            | 40,35  | R\$ 4.593,87 | 68,46%        |        | R\$ 2.116,32 | 31,54%  |      |



Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE

Diego Alves

|                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBJETO                         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATADA                     | VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESSO Nº                    | 001/2021  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODALIDADE                     | DISPENSA Nº 001/2021  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABELA DE REFERÊNCIA           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI = 25,00%                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITENS   | CODIGO   | DESCRICO DO SERVIÇO | UN   | QUANTIDADES |     |     | PREÇOS   |           |         | MEDIÇÃO ANTERIOR |          |               | MEDIÇÃO NO PERÍODO |           |        | MEDIÇÃO ACUMULADA |         |               | SALDO A MEDIR |        |               |        |
|---------|--|---------------------|--|-------------|-----|-----|----------|-----------|---------|------------------|----------|---------------|--------------------|-----------|--------|-------------------|---------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
|         |  |                     |  | CTR         | ADI | SUP | TOTAL    | UNITÁRIO  | FATOR K | TOTAL            | QTDE     | VALOR         | %                  | VALOR     | %      | VALOR             | %       | QTDE          | VALOR         | %      | QTDE          | VALOR  |
| 2.5.0   | <b>FORROS E REVESTIMENTO DE TETOS:</b>                       |                     |  |             |     |     |          |           |         |                  |          |               |                    |           |        |                   |         |               |               |        |               |        |
| 2.5.1   | Material especifico(gesso, madeira e etc)/Acabamentos:       |                     |  |             |     |     |          |           |         |                  |          |               |                    |           |        |                   |         |               |               |        |               |        |
| 2.5.1.1 | S  | 96113               | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P  | M2          |     |     | 200,00   | R\$ 31,34 | 1,0000  | R\$ 6.268,00     | 30,00    | R\$ 27.804,43 | 60,41%             | 10.004,90 | 21,78% | R\$ 37.829,34     | 82,19%  | R\$ 8.197,95  | 17,81%        | 170,00 | R\$ 5.327,80  | 85,00% |
| 2.5.1.2 | S  | 88494               | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014  | M2          |     |     | 200,00   | R\$ 16,87 | 1,0000  | R\$ 3.374,00     | 30,00    | 506,10        | 15,00%             | -         | 0,00%  | R\$ 506,10        | 15,00%  | R\$ 2.867,90  | 85,00%        | 170,00 | R\$ 2.867,90  | 85,00% |
| 2.5.1.3 | S  | 88484               | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014   | M2          |     |     | 200,00   | R\$ 2,78  | 1,0000  | R\$ 556,00       | 30,00    | 83,40         | 15,00%             | 472,58    | 85,00% | R\$ 555,98        | 100,00% | R\$ 0,01      | 0,00%         | 0,00   | R\$ 0,01      | 0,00%  |
| 2.5.1.4 | S  | 88488               | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | M2          |     |     | 2.391,81 | R\$ 14,98 | 1,0000  | R\$ 35.829,31    | 1.753,99 | 26.274,73     | 73,33%             | 9.552,32  | 26,66% | R\$ 35.827,06     | 99,99%  | R\$ 2,24      | 0,01%         | 0,15   | R\$ 2,24      | 0,01%  |
| 2.6.0   | <b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS:</b>                    |                     |  |             |     |     |          |           |         |                  |          |               |                    |           |        |                   |         |               |               |        |               |        |
| 2.6.1   | Para regularizações de paredes (Chapisco/Emboço/etç):        |                     |  |             |     |     |          |           |         |                  |          |               |                    |           |        |                   |         |               |               |        |               |        |
| 2.6.1.1 | S  | 87878               | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014  | M2          |     |     | 60,00    | R\$ 4,20  | 1,0000  | R\$ 252,00       | 59,98    | 251,91        | 99,96%             | -         | 0,00%  | R\$ 251,91        | 99,96%  | R\$ 0,08      | 0,03%         | 0,02   | R\$ 0,08      | 0,03%  |
| 2.6.1.2 | S  | 87530               | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2          |     |     | 100,00   | R\$ 36,17 | 1,0000  | R\$ 3.617,00     | 89,98    | 3.254,57      | 89,98%             | 26,04     | 0,72%  | R\$ 3.280,61      | 90,70%  | R\$ 336,38    | 9,30%         | 9,30   | R\$ 336,38    | 9,30%  |
| 2.6.2   | Para acabamentos de paredes (Pintura/Revestimento cerâmico): |                     |  |             |     |     |          |           |         |                  |          |               |                    |           |        |                   |         |               |               |        |               |        |
| 2.6.2.1 | S  | 88485               | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  | M2          |     |     | 100,00   | R\$ 2,41  | 1,0000  | R\$ 241,00       | 100,00   | 241,00        | 100,00%            | 3.617,49  | 1,93%  | R\$ 165.861,94    | 88,44%  | R\$ 16.062,16 | 9,63%         | -      | R\$ 0,00      | 0,00%  |
| 2.6.2.2 | S  | 88497               | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | M2          |     |     | 100,00   | R\$ 12,23 | 1,0000  | R\$ 1.223,00     | 100,00   | 1.223,00      | 100,00%            | -         | 0,00%  | R\$ 1.223,00      | 100,00% | R\$ 0,00      | 0,00%         | -      | R\$ 0,00      | 0,00%  |
| 2.6.2.3 | S  | 96135               | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017   | M2          |     |     | 210,00   | R\$ 21,70 | 1,0000  | R\$ 4.557,00     | 82,00    | 1.779,40      | 39,05%             | 2.777,60  | 60,95% | R\$ 4.557,00      | 100,00% | R\$ 0,00      | 0,00%         | -      | R\$ 0,00      | 0,00%  |
| 2.6.2.4 | S  | 015                 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (HOSPITALAR)   | M²          |     |     | 5.810,95 | R\$ 24,84 | 1,0000  | R\$ 144.343,99   | 5.810,95 | 144.344,07    | 100,00%            | -2.484,00 | -1,72% | R\$ 141.860,07    | 98,28%  | R\$ 2.483,92  | 1,72%         | 100,00 | R\$ 2.483,92  | 1,72%  |
| 2.6.2.5 | S  | 95622               | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016   | M2          |     |     | 2.410,48 | R\$ 13,17 | 1,0000  | R\$ 31.746,02    | 1.228,83 | 16.183,69     | 50,98%             | 3.323,89  | 10,47% | R\$ 19.507,58     | 61,45%  | R\$ 12.238,43 | 38,55%        | 929,27 | R\$ 12.238,43 | 38,55% |

|                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBJETO                         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATADA                     | VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESSO Nº                    | 001/2021  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODALIDADE                     | DISPENSA Nº 001/2021  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABELA DE REFERÊNCIA           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI = 25,00%                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITENS   | CODIGO | DESCRICO DO SERVIÇO | UN  | QUANTIDADES |        |     | PREÇOS |            |         | MEDIÇÃO ANTERIOR |   |       | MEDIÇÃO NO PERÍODO |         |       | MEDIÇÃO ACUMULADA |         |       | SALDO A MEDIR |         |        |               |         |
|---|--------|---------------------|---|-------------|--------|-----|--------|------------|---------|------------------|---|-------|--------------------|---------|-------|-------------------|---------|-------|---------------|---------|--------|---------------|---------|
|   |        |                     |   | CTR         | ADI    | SUP | TOTAL  | UNITÁRIO   | FATOR K | TOTAL            | QTD   | VALOR | %                  | QTD     | VALOR | %                 | QTD     | VALOR | %             | QTD     | VALOR  | %             |         |
| <b>2.7.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA:</b>                          |        |                     |   |             |        |     |        |            |         |                  |   |       |                    |         |       |                   |         |       |               |         |        |               |         |
| Látex/Contrapisos/Pisos:                                    |        |                     |   |             |        |     |        |            |         |                  |   |       |                    |         |       |                   |         |       |               |         |        |               |         |
| 2.7.1.1   | S      | 94319               | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016  | M3          | 62,40  |     | 62,40  | R\$ 58,90  | 1,0000  | R\$ 3.675,36     | 96,87%  | 62,40 | R\$ 10.663,18      | 98,80%  | 62,40 | R\$ 10.876,39     | 98,80%  | 62,40 | R\$ 3.675,36  | 100,00% | 62,40  | R\$ 131,84    | 1,20%   |
| 2.7.1.2   | S      | 95240               | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016   | M2          | 48,00  |     | 48,00  | R\$ 16,71  | 1,0000  | R\$ 802,08       | 100,00%   | 48,00 | R\$ 802,08         | 100,00% | 48,00 | R\$ 802,08        | 100,00% | 48,00 | R\$ 802,08    | 100,00% | 48,00  | R\$ 0,00      | 0,00%   |
| 2.7.1.3   | S      | 94438               | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/1M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2          | 48,00  |     | 48,00  | R\$ 45,73  | 1,0000  | R\$ 2.195,04     | 100,00%   | 48,00 | R\$ 2.195,04       | 100,00% | 48,00 | R\$ 2.195,04      | 100,00% | 48,00 | R\$ 2.195,04  | 100,00% | 48,00  | R\$ 0,00      | 0,00%   |
| 2.7.1.4   | S      | 87249               | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014  | M2          | 48,00  |     | 48,00  | R\$ 56,47  | 1,0000  | R\$ 2.710,56     | 100,00%   | 48,00 | R\$ 2.710,56       | 100,00% | 48,00 | R\$ 2.710,56      | 100,00% | 48,00 | R\$ 2.710,56  | 100,00% | 48,00  | R\$ 0,00      | 0,00%   |
| 2.7.1.5   | S      | 101752              | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020   | M2          | 40,00  |     | 40,00  | R\$ 40,63  | 1,0000  | R\$ 1.625,20     | 78,77%  | 31,51 | R\$ 1.280,14       | 78,77%  | 5,25  | R\$ 213,20        | 13,12%  | 36,76 | R\$ 1.493,35  | 91,89%  | 36,76  | R\$ 131,84    | 8,11%   |
| 2.7.2 Soleiras/Rodapés:                                     |        |                     |   |             |        |     |        |            |         |                  |   |       |                    |         |       |                   |         |       |               |         |        |               |         |
| 2.7.2.1   |        | 98689               | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020   | M           | 108,70 |     | 108,70 | R\$ 7,20   | 1,0000  | R\$ 782,64       | 0,00%   |       | R\$ 0,00           | 0,00%   |       | R\$ 0,00          | 0,00%   |       | R\$ 0,00      | 0,00%   | 108,70 | R\$ 782,64    | 100,00% |
| <b>2.8.0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>                           |        |                     |   |             |        |     |        |            |         |                  |   |       |                    |         |       |                   |         |       |               |         |        |               |         |
| Pisos de áreas descobertas:                                 |        |                     |   |             |        |     |        |            |         |                  |   |       |                    |         |       |                   |         |       |               |         |        |               |         |
| 2.8.1.1   | S      | 92398               | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015   | M2          | 60,00  |     | 60,00  | R\$ 64,23  | 1,0000  | R\$ 3.853,80     | 5,38%   | 4,00  | R\$ 256,92         | 6,67%   | 0,50  | R\$ 32,11         | 0,83%   | 4,50  | R\$ 289,03    | 0,07    | 55,50  | R\$ 3.564,76  | 92,50%  |
| 2.8.1.2   | S      | 008                 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.  | M           | 50,00  |     | 50,00  | R\$ 18,42  | 1,0000  | R\$ 921,00       | 0,00%   |       |                    | 0,00%   |       |                   | 0,00%   |       | R\$ 0,00      |         | 50,00  | R\$ 921,00    | 100,00% |
| <b>2.9.0 LOUÇAS E METAIS:</b>                               |        |                     |   |             |        |     |        |            |         |                  |   |       |                    |         |       |                   |         |       |               |         |        |               |         |
| Vasos sanitários / Lavatório / Cuba / Chuveiro / Torneiras: |        |                     |   |             |        |     |        |            |         |                  |   |       |                    |         |       |                   |         |       |               |         |        |               |         |
| 2.9.1.1   | S      | 86932               | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN          | 28,00  |     | 28,00  | R\$ 471,76 | 1,0000  | R\$ 13.209,28    | 24,20%  | 6,00  | R\$ 2.830,56       | 21,43%  |       |                   |         | 6,00  | R\$ 2.830,56  | 0,21    | 22,00  | R\$ 10.378,72 | 78,57%  |
|   |        |                     |   |             |        |     |        |            |         |                  | <p style="text-align: right;"> <br/> <b>Tarcísio Cruz</b><br/>             Secretário de Infraestrutura           </p> |       |                    |         |       |                   |         |       |               |         |        |               |         |
|   |        |                     |   |             |        |     |        |            |         |                  | <p style="text-align: right;"> <br/> <b>Diego Alves</b><br/>             Engº Civil           </p>                       |       |                    |         |       |                   |         |       |               |         |        |               |         |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS

| OBJETO | DATA DA EMISSÃO  | VALOR LICITADO     | R\$ | REF/PLAN   |
|--------|------------------|--------------------|-----|------------|
|        | FATOR K          | VALOR CONTRATADO   | R\$ | 766.128,28 |
|        | DATA DE INÍCIO   | SERVIÇOS EXCEDENTE | R\$ | 729.312,75 |
|        | CONTRATO Nº      | SERVIÇO EXTRA      | R\$ | 0,00%      |
|        | PRazo EXECUÇÃO   | SERVIÇOS SUPRIMIDO | R\$ | 0,00%      |
|        | TERMINO PREVISTO | VALOR TOTAL        | R\$ | 729.312,75 |
|        | BM - PERÍODO     | SALDO CONTRATUAL   | R\$ | 131.689,39 |
|        | BM - Nº          | BM - R\$ MENSAL    | R\$ | 19.135,58  |
|        |                  | BM - R\$ ACUMULADO | R\$ | 587.623,00 |
|        |                  |                    |     | 81,94%     |

| ITEMS                                  | CODIGO                       | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN   | QUANTIDADES |       |     | PREÇOS |          |            | MEDIÇÃO ANTERIOR |              |       | MEDIÇÃO NO PERÍODO |         |         | MEDIÇÃO ACUMULADA |               |         | SALDO A MEDIR |         |       |   |
|--|------------------------------|----------------------|--|-------------|-------|-----|--------|----------|------------|------------------|--------------|-------|--------------------|---------|---------|-------------------|---------------|---------|---------------|---------|-------|---|
|  |                              |                      |  | CTR         | ADI   | SUP | TOTAL  | UNITÁRIO | FATOR K    | TOTAL            | QTD          | VALOR | %                  | QTD     | VALOR   | %                 | QTD           | VALOR   | %             | QTD     | VALOR | % |
| <b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b>              |                              |                      |  |             |       |     |        |          |            |                  |              |       |                    |         |         |                   |               |         |               |         |       |   |
| <b>DADOS CONTRATUAIS</b>               |                              |                      |  |             |       |     |        |          |            |                  |              |       |                    |         |         |                   |               |         |               |         |       |   |
| SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA         |                              |                      |  |             |       |     |        |          |            |                  |              |       |                    |         |         |                   |               |         |               |         |       |   |
| TABELA DE REFERÊNCIA                   |                              |                      |  |             |       |     |        |          |            |                  |              |       |                    |         |         |                   |               |         |               |         |       |   |
| BDI = 25,00%                           |                              |                      |  |             |       |     |        |          |            |                  |              |       |                    |         |         |                   |               |         |               |         |       |   |
| <b>2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:</b> |                              |                      |  |             |       |     |        |          |            |                  |              |       |                    |         |         |                   |               |         |               |         |       |   |
| <b>2.10.1 Instalações de água:</b>     |                              |                      |  |             |       |     |        |          |            |                  |              |       |                    |         |         |                   |               |         |               |         |       |   |
| 2.10.1.1                               | S                            | 011                  | PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULACÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.                               | PT          | 10,00 |     |        |          | R\$ 35,02  | 1,0000           | R\$ 350,20   | 10,00 | R\$ 855,25         | 85,07%  | -202,02 | -20,10%           | R\$ 653,23    | 64,98%  | R\$ 352,07    | 35,02%  |       |   |
| 2.10.1.2                               | S                            | 89353                | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014  | UN          | 10,00 |     |        |          | R\$ 35,50  | 1,0000           | R\$ 355,00   | 10,00 | 355,00             | 100,00% | -142,00 | -40,00%           | R\$ 213,00    | 60,00%  | R\$ 142,00    | 40,00%  |       |   |
| 2.10.1.3                               | S                            | 89351                | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014   | UN          | 10,00 |     |        |          | R\$ 30,01  | 1,0000           | R\$ 300,10   | 5,00  | 150,05             | 50,00%  | -60,02  | -20,00%           | R\$ 90,03     | 30,00%  | R\$ 210,07    | 70,00%  |       |   |
| <b>2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:</b>  |                              |                      |  |             |       |     |        |          |            |                  |              |       |                    |         |         |                   |               |         |               |         |       |   |
| <b>2.11.1 Instalações de esgoto:</b>   |                              |                      |  |             |       |     |        |          |            |                  |              |       |                    |         |         |                   |               |         |               |         |       |   |
| 2.11.1.1                               | S                            | 89709                | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                               | UN          | 10,00 |     |        |          | R\$ 12,99  | 1,0000           | R\$ 129,90   | 2,00  | 25,98              | 20,00%  |         | 0,00%             | R\$ 25,98     | 20,00%  | R\$ 103,92    | 80,00%  |       |   |
| 2.12.0                                 | <b>INSTALAÇÕES PLUVIAIS:</b> |                      |  |             |       |     |        |          |            |                  |              |       |                    |         |         |                   |               |         |               |         |       |   |
| <b>2.12.1 Tubos:</b>                   |                              |                      |  |             |       |     |        |          |            |                  |              |       |                    |         |         |                   |               |         |               |         |       |   |
| 2.12.1.1                               | S                            | 89578                | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014  | M           | 70,00 |     |        |          | R\$ 35,92  | 1,0000           | R\$ 2.514,40 | 12,00 | 431,04             | 17,14%  |         | 0,00%             | R\$ 431,04    | 11,90%  | R\$ 3.191,56  | 88,10%  |       |   |
| 2.12.1.2                               | S                            | 95695                | CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014                       | UN          | 20,00 |     |        |          | R\$ 55,41  | 1,0000           | R\$ 1.108,20 | 2,00  | 110,82             | 10,00%  | -110,82 | -10,00%           | R\$ 0,00      | -       | R\$ 1.108,20  | 100,00% |       |   |
| <b>2.13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:</b>   |                              |                      |  |             |       |     |        |          |            |                  |              |       |                    |         |         |                   |               |         |               |         |       |   |
| <b>2.13.1 Instalações elétricas:</b>   |                              |                      |  |             |       |     |        |          |            |                  |              |       |                    |         |         |                   |               |         |               |         |       |   |
| 2.13.1.1                               | S                            | 95128                | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN          | 30,00 |     |        |          | R\$ 126,91 | 1,0000           | R\$ 3.807,30 | 30,00 | 3.807,30           | 100,00% |         | 0,00%             | R\$ 69.491,25 | 90,59%  | R\$ 7.219,06  | 9,41%   |       |   |
| 2.13.1.2                               | S                            | 91996                | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN          | 30,00 |     |        |          | R\$ 28,82  | 1,0000           | R\$ 864,60   | 30,00 | 864,60             | 100,00% |         | 0,00%             | R\$ 864,60    | 100,00% | R\$ 0,00      | 0,00%   |       |   |



**SÃO LOURENÇO DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

| OBJETO                         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS |                      |                                     |   |                     |        |             |     |        |               | DATA DA EMISSÃO |               | VALOR LICITADO |           | REPLAN           |       |       |                    |       |       |                   |       |   |               |  |  |
|--------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--------|-------------|-----|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------------------|-------|---|---------------|--|--|
|                                | PROCESSO Nº  | MODALIDADE           | CONTRATADA                          | UN  | DESCRÇÃO DO SERVIÇO | CODIGO | CTR         | ADI | SUP    | TOTAL         | UNITÁRIO        | FATOR K       | TOTAL          | QTDE      | VALOR            | %     | VALOR | QTDE               | VALOR | %     |                   |       |   |               |  |  |
|                                | 001/2021   | DISPENSA Nº 001/2021 | VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA |   |                     |        |             |     |        |               |                 |               |                |           |                  |       |       |                    |       |       |                   |       |   |               |  |  |
| TABELA DE REFERÊNCIA           |  |                      |                                     |   |                     |        |             |     |        |               |                 |               |                |           |                  |       |       |                    |       |       |                   |       |   |               |  |  |
| BDI = 25,00%                   |  |                      |                                     |   |                     |        |             |     |        |               |                 |               |                |           |                  |       |       |                    |       |       |                   |       |   |               |  |  |
| SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA |  |                      |                                     |   |                     |        |             |     |        |               |                 |               |                |           |                  |       |       |                    |       |       |                   |       |   |               |  |  |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO             |  |                      |                                     |   |                     |        |             |     |        |               |                 |               |                |           |                  |       |       |                    |       |       |                   |       |   |               |  |  |
| DADOS CONTRATUAIS              |  |                      |                                     |   |                     |        | QUANTIDADES |     |        |               | PREÇOS          |               |                |           | MEDIÇÃO ANTERIOR |       |       | MEDIÇÃO NO PERÍODO |       |       | MEDIÇÃO ACUMULADA |       |   | SALDO A MEDIR |  |  |
| ITENS                          | CTR  | CODIGO               | UN                                  | DESCRÇÃO DO SERVIÇO   | CODIGO              | CTR    | ADI         | SUP | TOTAL  | UNITÁRIO      | FATOR K         | TOTAL         | QTDE           | VALOR     | %                | VALOR | QTDE  | VALOR              | %     | VALOR | QTDE              | VALOR | % |               |  |  |
| 2.13.1.3                       | S  | 92004                | UN                                  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   |                     | 30,00  |             |     | 30,00  | R\$ 47,46     | 1,0000          | R\$ 1.423,80  | 30,00          | 1.423,80  | 100,00%          |       |       |                    |       |       |                   |       |   |               |  |  |
| 2.13.1.4                       | S  | 91993                | UN                                  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   |                     | 45,00  |             |     | 45,00  | R\$ 38,68     | 1,0000          | R\$ 1.740,60  | 37,00          | 1.431,16  | 82,22%           |       |       |                    |       |       |                   |       |   |               |  |  |
| 2.13.1.5                       | S  | 97592                | UN                                  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020  |                     | 96,00  |             |     | 96,00  | R\$ 47,15     | 1,0000          | R\$ 4.526,40  | 40,00          | 1.886,00  | 41,67%           |       |       |                    |       |       |                   |       |   |               |  |  |
| 2.13.1.6                       | S  | 014                  | UN                                  | LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA   |                     | 208,00 |             |     | 208,00 | R\$ 235,12    | 1,0000          | R\$ 48.904,96 | 197,00         | 46.318,64 | 94,71%           |       |       |                    |       |       |                   |       |   |               |  |  |
| 2.13.1.7                       | S  | 97599                | UN                                  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020   |                     | 20,00  |             |     | 20,00  | R\$ 39,76     | 1,0000          | R\$ 795,20    |                |           | 0,00%            |       |       |                    |       |       |                   |       |   |               |  |  |
| 2.13.1.8                       | S  | 39391                | UN                                  | LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W  |                     | 15,00  |             |     | 15,00  | R\$ 80,70     | 1,0000          | R\$ 1.210,50  | 4,00           | 322,80    | 26,67%           |       |       |                    |       |       |                   |       |   |               |  |  |
| 2.13.1.9                       | S  | 020                  | UN                                  | QGBT - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X1700X600MM. |                     | 1,00   |             |     | 1,00   | R\$ 11.575,73 | 1,0000          | R\$ 11.575,73 | 1,00           | 11.575,73 | 100,00%          |       |       |                    |       |       |                   |       |   |               |  |  |
| 2.13.1.10                      | S  | 021                  | UN                                  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA   |                     | 1,00   |             |     | 1,00   | R\$ 644,92    | 1,0000          | R\$ 644,92    | 1,00           | 644,92    | 100,00%          |       |       |                    |       |       |                   |       |   |               |  |  |
| 2.13.1.11                      | S  | 91929                | M                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  |                     | 50,00  |             |     | 50,00  | R\$ 6,71      | 1,0000          | R\$ 335,50    | 50,00          | 335,50    | 100,00%          |       |       |                    |       |       |                   |       |   |               |  |  |
| 2.13.1.12                      | S  | 91931                | M                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  |                     | 50,00  |             |     | 50,00  | R\$ 9,06      | 1,0000          | R\$ 453,00    | 50,00          | 453,00    | 100,00%          |       |       |                    |       |       |                   |       |   |               |  |  |
| 2.13.1.13                      | S  | 91933                | M                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   |                     | 30,00  |             |     | 30,00  | R\$ 14,26     | 1,0000          | R\$ 427,80    | 30,00          | 427,80    | 100,00%          |       |       |                    |       |       |                   |       |   |               |  |  |
| COMPLEMENTAÇÕES:               |  |                      |                                     |   |                     |        |             |     |        |               |                 |               |                |           |                  |       |       |                    |       |       |                   |       |   |               |  |  |
| 2.14.0                         |  |                      |                                     |   |                     |        |             |     |        |               |                 | R\$ 31.563,60 |                |           | R\$ 13.265,94    |       |       | R\$ 18.616,44      |       |       | R\$ 12.947,14     |       |   | R\$ 1.02%     |  |  |
| 2.14.1                         |  |                      |                                     |   |                     |        |             |     |        |               |                 | R\$ 3.350,50  |                |           | 16,95%           |       |       | 58,98%             |       |       | 41,02%            |       |   |               |  |  |

**VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**  
 CNPJ: 03.661.951/0001-08

**Diego Alves**  
 Engº Civil  
 CREA - 1818446316 PE

**Tarcísio Cruz**  
 Secretário de Infraestrutura



|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBJETO                         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATADA                     | VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESSO Nº                    | 001/2021   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODALIDADE                     | DISPENSA Nº 001/2021   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABELA DE REFERÊNCIA           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI = 25,00%                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEMS   | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | UN | QUANTIDADES |     |     | PREÇOS   |            |         | MEDIÇÃO ANTERIOR |            |         | MEDIÇÃO NO PERÍODO |        |        | MEDIÇÃO ACUMULADA |        |         | SALDO A MEDIR |        |         |
|---|--------|---|----|-------------|-----|-----|----------|------------|---------|------------------|------------|---------|--------------------|--------|--------|-------------------|--------|---------|---------------|--------|---------|
|   |        |   |    | CTR         | ADI | SUP | TOTAL    | UNITÁRIO   | FATOR K | TOTAL            | VALOR      | QTDE    | %                  | VALOR  | QTDE   | %                 | VALOR  | QTDE    | %             | VALOR  | QTDE    |
| 2.14.1.1  | S      | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M  | 40,00       |     |     | 40,00    | R\$ 395,35 | 1,0000  | R\$ 15.814,00    | 7.907,00   | 50,00%  | 4.348,85           | 11,00  | 27,50% | R\$ 12.255,85     | 31,00  | 77,50%  | R\$ 3.558,15  | 9,00   | 22,50%  |
| 2.14.1.2  | S      | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)   | UN | 65,00       |     |     | 65,00    | R\$ 53,64  | 1,0000  | R\$ 3.486,60     | 3.486,60   | 100,00% | -                  | 65,00  | 0,00%  | R\$ 3.486,60      | 65,00  | 100,00% | R\$ 0,00      | -      | 0,00%   |
| 2.14.1.3  | S      | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019   | M2 | 500,00      |     |     | 500,00   | R\$ 2,96   | 1,0000  | R\$ 1.480,00     | 41,44      | 2,80%   | 504,91             | 170,58 | 34,12% | R\$ 546,35        | 184,58 | 36,92%  | R\$ 933,64    | 315,42 | 63,08%  |
| 2.14.1.4  | S      | POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA   | M² | 1.000,00    |     |     | 1.000,00 | R\$ 7,18   | 1,0000  | R\$ 7.180,00     | 1.830,90   | 25,50%  | 496,74             | 69,18  | 6,92%  | R\$ 2.327,64      | 324,18 | 32,42%  | R\$ 4.852,35  | 675,82 | 67,58%  |
| 2.14.1.5  | S      | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM  | UN | 20,00       |     |     | 20,00    | R\$ 180,15 | 1,0000  | R\$ 3.603,00     | -          | 0,00%   | -                  | -      | 0,00%  | R\$ 0,00          | -      | 0,00%   | R\$ 3.603,00  | 20,00  | 100,00% |
| <b>3.0 RECUPERAÇÃO DA TORRE DA CAIXA D'ÁGUA</b> |        |   |    |             |     |     |          |            |         |                  |            |         |                    |        |        |                   |        |         |               |        |         |
| <b>3.1.0 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO:</b>           |        |   |    |             |     |     |          |            |         |                  |            |         |                    |        |        |                   |        |         |               |        |         |
| <b>3.1.1 HIDRÁULICA:</b>                        |        |   |    |             |     |     |          |            |         |                  |            |         |                    |        |        |                   |        |         |               |        |         |
| 3.1.1.1   | S      | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | M  | 36,00       |     |     | 36,00    | R\$ 0,38   | 1,0000  | R\$ 13,68        | R\$ 593,38 | 26,31%  | 580,51             | 12,00  | 25,74% | R\$ 1.173,89      | 12,00  | 32,04%  | R\$ 1.081,77  | 24,00  | 47,96%  |
| 3.1.1.2   | S      | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | UN | 3,00        |     |     | 3,00     | R\$ 7,14   | 1,0000  | R\$ 21,42        | -          | 0,00%   | 14,28              | 2,00   | 66,67% | R\$ 14,28         | 2,00   | 3,00    | R\$ 7,14      | 1,00   | 33,33%  |
| 3.1.1.3   | S      | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | M  | 12,00       |     |     | 12,00    | R\$ 9,11   | 1,0000  | R\$ 109,32       | -          | 0,00%   | -                  | -      | 0,00%  | R\$ 0,00          | -      | 0,00%   | R\$ 109,32    | 12,00  | 100,00% |
| 3.1.1.4   | S      | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014  | M  | 12,00       |     |     | 12,00    | R\$ 20,81  | 1,0000  | R\$ 249,72       | -          | 0,00%   | -                  | -      | 0,00%  | R\$ 0,00          | -      | 0,00%   | R\$ 249,72    | 12,00  | 100,00% |
| 3.1.1.5   | S      | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014   | M  | 12,00       |     |     | 12,00    | R\$ 35,92  | 1,0000  | R\$ 431,04       | -          | 0,00%   | 215,52             | 6,00   | 50,00% | R\$ 215,52        | 6,00   | 12,00   | R\$ 215,52    | 6,00   | 50,00%  |
| 3.1.1.6   | S      | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015  | UN | 3,00        |     |     | 3,00     | R\$ 26,37  | 1,0000  | R\$ 79,11        | -          | 0,00%   | -                  | -      | 0,00%  | R\$ 0,00          | -      | 0,00%   | R\$ 79,11     | 3,00   | 100,00% |
| 3.1.1.7   | S      | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 3,00        |     |     | 3,00     | R\$ 4,86   | 1,0000  | R\$ 14,58        | -          | 0,00%   | -                  | -      | 0,00%  | R\$ 0,00          | -      | 0,00%   | R\$ 14,58     | 3,00   | 100,00% |
| 3.1.1.8   | S      | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014  | UN | 3,00        |     |     | 3,00     | R\$ 16,12  | 1,0000  | R\$ 48,36        | -          | 0,00%   | -                  | -      | 0,00%  | R\$ 0,00          | -      | 0,00%   | R\$ 48,36     | 3,00   | 100,00% |



**SÃO LOURENÇO DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS

| OBJETO | DATA DA EMISSÃO | VALOR LICITADO     | R\$ | REPLAN     |
|--------|-----------------|--------------------|-----|------------|
|        | FATOR K         | VALOR CONTRATADO   | R\$ | 766.128,28 |
|        | 0,9519          | SERVIÇOS EXCEDENTE | R\$ | 729.312,75 |
|        | 18/01/2021      | SERVIÇO EXTRA      | R\$ | 0,00%      |
|        | 001/2021        | SERVIÇOS SUPRIMIDO | R\$ | 0,00%      |
|        | 90              | VALOR TOTAL        | R\$ | 729.312,75 |
|        | 18/04/2021      | SALDO CONTRATUAL   | R\$ | 131.689,99 |
|        | 22/03/2021      | BM - R\$ MENSAL    | R\$ | 19.135,58  |
|        | 27/04/2021      | BM - R\$ ACUMULADO | R\$ | 397.623,00 |
|        | 4               |                    |     | 81,94%     |

| ITEMS    | CODIGO     | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UN | QUANTIDADES |     |     | PREÇOS |              |         | MEDIÇÃO ANTERIOR |     |       | MEDIÇÃO NO PERÍODO |      |        | MEDIÇÃO ACUMULADA |       |           | SALDO A MEDIR |       |              |         |        |
|----------|------------|--|----|-------------|-----|-----|--------|--------------|---------|------------------|-----|-------|--------------------|------|--------|-------------------|-------|-----------|---------------|-------|--------------|---------|--------|
|          |            |  |    | CTR         | ADI | SUP | TOTAL  | UNITÁRIO     | FATOR K | TOTAL            | QTD | VALOR | %                  | QTD  | VALOR  | %                 | QTD   | VALOR     | %             | QTD   | VALOR        | %       |        |
| 3.1.1.9  | S          | LUBA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014   | UN | 3,00        |     |     | 3,00   | R\$ 19,83    | 1,00000 | R\$ 59,49        |     |       |                    | 2,00 | 39,66  | 66,67%            | 2,00  | R\$ 39,66 | 3,00          | 1,00  | R\$ 19,83    | 33,33%  |        |
| 3.1.1.10 | S          | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014  | UN | 1,00        |     |     | 1,00   | R\$ 10,11    | 1,00000 | R\$ 10,11        |     |       |                    |      |        | 0,00%             |       | R\$ 0,00  | ---           | 1,00  | R\$ 10,11    | 100,00% |        |
| 3.1.1.11 | S          | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.AF_12/2014                              | UN | 1,00        |     |     | 1,00   | R\$ 22,27    | 1,00000 | R\$ 22,27        |     |       |                    |      |        | 0,00%             |       | R\$ 0,00  | ---           | 1,00  | R\$ 22,27    | 100,00% |        |
| 3.1.1.12 | S          | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014              | UN | 1,00        |     |     | 1,00   | R\$ 20,56    | 1,00000 | R\$ 20,56        |     |       |                    | 1,00 | 20,56  | 100,00%           | 1,00  | R\$ 20,56 | 1,00          |       | R\$ 0,00     | 0,00%   |        |
| 3.1.1.13 | S          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016 | UN | 2,00        |     |     | 2,00   | R\$ 296,69   | 1,00000 | R\$ 593,38       |     |       |                    | 2,00 | 593,38 | 100,00%           | -1,00 | -296,69   | -50,00%       | 1,00  | R\$ 296,69   | -2,00   | 50,00% |
| 3.1.1.14 | S          | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016 | UN | 1,00        |     |     | 1,00   | R\$ 582,62   | 1,00000 | R\$ 582,62       |     |       |                    |      |        | 0,00%             | 1,00  | 582,62    | 100,00%       | 1,00  | R\$ 582,62   | 1,00    | 0,00%  |
| 3.1.2    | ELETRICA:  |  |    |             |     |     |        | R\$ 215,99   |         | R\$ 215,99       |     |       |                    |      |        | 0,00%             |       | R\$ 0,00  | 0,00%         |       | R\$ 215,99   | 100,00% |        |
| 3.1.2.1  | S          | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015  | M  | 12,00       |     |     | 12,00  | R\$ 13,30    | 1,00000 | R\$ 159,60       |     |       |                    |      |        | 0,00%             |       | R\$ 0,00  | ---           | 12,00 | R\$ 159,60   | 100,00% |        |
| 3.1.2.2  | S          | LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015  | UN | 3,00        |     |     | 3,00   | R\$ 7,19     | 1,00000 | R\$ 21,57        |     |       |                    |      |        | 0,00%             |       | R\$ 0,00  | ---           | 3,00  | R\$ 21,57    | 100,00% |        |
| 3.1.2.3  | S          | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015                              | UN | 1,00        |     |     | 1,00   | R\$ 12,61    | 1,00000 | R\$ 12,61        |     |       |                    |      |        | 0,00%             |       | R\$ 0,00  | ---           | 1,00  | R\$ 12,61    | 100,00% |        |
| 3.1.2.4  | S          | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015   | UN | 1,00        |     |     | 1,00   | R\$ 22,21    | 1,00000 | R\$ 22,21        |     |       |                    |      |        | 0,00%             |       | R\$ 0,00  | ---           | 1,00  | R\$ 22,21    | 100,00% |        |
| 3.1.3    | ESTRUTURA: |  |    |             |     |     |        | R\$ 4.281,49 |         | R\$ 4.281,49     |     |       |                    |      |        | 0,00%             |       | R\$ 0,00  | 74,13%        |       | R\$ 1.107,56 | 25,87%  |        |

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
**Tarcísio Cruz**  
 Secretário de Infraestrutura

**Diego Alves**  
 Engº Civil  
 CPF: 018446316 PE

**VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**  
 CNPJ: 03.661.951/0001-08

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS

|             |  |  |                  |            |                    |                |         |
|-------------|--|--|------------------|------------|--------------------|----------------|---------|
| OBJETO      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS |  | DATA DA EMISSÃO  | 22/03/2021 | VALOR LICITADO     | R\$ 766.128,28 | REFINAN |
| CONTRATADA  | VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA  |  | FATOR K          | 0,9519     | VALOR CONTRATADO   | R\$ 729.312,75 | 0,00%   |
| PROCESSO Nº | 001/2021   |  | DATA DE INÍCIO   | 18/01/2021 | SERVIÇOS EXCEDENTE | R\$ -          | 0,00%   |
| MODALIDADE  | DISPENSA Nº 001/2021   |  | CONTRATO Nº      | 001/2021   | SERVIÇO EXTRA      | R\$ -          | 0,00%   |
|             | TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 25,00%  |  | PRAZO EXECUÇÃO   | 90         | SERVIÇOS SUPRIMIDO | R\$ -          | 0,00%   |
|             |  |  | TERMINO PREVISTO | 18/04/2021 | VALOR TOTAL        | R\$ 729.312,75 | 0,00%   |
|             |  |  | BM - PERÍODO     | 22/03/2021 | SALDO CONTRATUAL   | R\$ 131.689,39 | 18,06%  |
|             |  |  | BM - Nº          | 27/04/2021 | BM - R\$ MENSAL    | R\$ 19.135,58  | 2,62%   |
|             |  |  |                  | 4          | BM - R\$ ACUMULADO | R\$ 597.623,00 | 81,94%  |

| ITENS                | CODIGO    | UN | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | QUANTIDADES |     |     | PREÇOS                |            |         | MEDIÇÃO ANTERIOR |       |                       | MEDIÇÃO NO PERÍODO |         |                      | MEDIÇÃO ACUMULADA |        |       | SALDO A MEDIR         |               |        |                       |               |
|----------------------|-----------|----|--|-------------|-----|-----|-----------------------|------------|---------|------------------|-------|-----------------------|--------------------|---------|----------------------|-------------------|--------|-------|-----------------------|---------------|--------|-----------------------|---------------|
|                      |           |    |  | CTR         | ADI | SUP | TOTAL                 | UNITÁRIO   | FATOR K | TOTAL            | VALOR | QTDE                  | %                  | VALOR   | QTDE                 | %                 | VALOR  | QTDE  | %                     | VALOR         | QTDE   | %                     |               |
| 3.1.3.1              | 100717    | M2 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020  | 31,42       |     |     | R\$ 236,59            | R\$ 7,53   | 1,0000  |                  |       | 31,42                 | 236,56             | 99,99%  | 31,42                | 236,56            | 31,42  | 0,00% | 31,42                 | 236,56        | 31,42  | 0,01%                 |               |
| 3.1.3.2              | 97626     | M3 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                   | 0,27        |     |     | R\$ 131,96            | R\$ 488,75 | 1,0000  |                  |       | 0,27                  | 131,96             | 100,00% | 0,27                 | 131,96            | 0,27   | 0,00% | 0,27                  | 131,96        | 0,27   | 0,00%                 |               |
| 3.1.3.3              | 98562     | M2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | 5,42        |     |     | R\$ 217,50            | R\$ 40,13  | 1,0000  |                  |       | 5,42                  |                    | 0,00%   |                      | R\$ 0,00          |        | 0,00% |                       | R\$ 0,00      | 5,42   | 100,00%               |               |
| 3.1.3.4              | 37411     | M2 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM   | 5,42        |     |     | R\$ 88,07             | R\$ 16,25  | 1,0000  |                  |       | 5,42                  |                    | 0,00%   |                      | R\$ 0,00          |        | 0,00% |                       | R\$ 0,00      | 5,42   | 100,00%               |               |
| 3.1.3.5              | 94966     | M3 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016             | 1,63        |     |     | R\$ 801,97            | R\$ 492,01 | 1,0000  |                  |       | 1,63                  |                    | 0,00%   |                      | R\$ 0,00          |        | 0,00% |                       | R\$ 0,00      | 1,63   | 100,00%               |               |
| 3.1.3.6              | 021       | M2 | GRADE PROTEÇÃO C/ BARRA CHATA 1/8" X 5/8   | 4,35        |     |     | R\$ 2.805,40          | R\$ 644,92 | 1,0000  |                  |       | 4,35                  | 2.805,40           | 100,00% | 4,35                 | 2.805,40          | 4,35   | 0,00% | 4,35                  | 2.805,40      | 4,35   | 0,00%                 |               |
| 3.1.4                | PINTURA:  |    |  |             |     |     | R\$ 7.872,38          |            |         |                  |       | R\$ 0,00              |                    | 0,00%   |                      | R\$ 0,00          |        | 0,00% |                       | R\$ 0,00      |        | 0,00%                 |               |
| 3.1.4.1              | S 023     | M2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMÃOIS   | 151,25      |     |     | R\$ 5.097,12          | R\$ 33,70  | 1,0000  |                  |       | 151,25                |                    | 0,00%   |                      | R\$ 0,00          |        | 0,00% |                       | R\$ 0,00      | 151,25 | 49,41%                |               |
| 3.1.4.2              | S 100719  | M2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃOIS. AF 01/2020   | 31,42       |     |     | R\$ 284,03            | R\$ 9,04   | 1,0000  |                  |       | 31,42                 |                    | 0,00%   |                      | R\$ 0,00          |        | 0,00% |                       | R\$ 0,00      | 31,42  | 62,16%                |               |
| 3.1.4.3              | S 88489   | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014  | 151,25      |     |     | R\$ 2.014,65          | R\$ 13,32  | 1,0000  |                  |       | 151,25                | 2.014,60           | 100,00% | 151,25               | 2.014,60          | 151,25 | 0,00% | 151,25                | 2.014,60      | 151,25 | 86,16%                |               |
| 3.1.4.4              | S 73739/1 | M2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS   | 26,00       |     |     | R\$ 476,58            | R\$ 18,33  | 1,0000  |                  |       | 26,00                 |                    | 0,00%   |                      | R\$ 0,00          |        | 0,00% |                       | R\$ 0,00      | 26,00  | 100,00%               |               |
| <b>TOTALIZAÇÃO =</b> |           |    |  |             |     |     | <b>R\$ 729.312,75</b> |            |         |                  |       | <b>R\$ 578.487,36</b> | <b>79,32%</b>      |         | <b>R\$ 19.135,58</b> | <b>2,62%</b>      |        |       | <b>R\$ 597.623,00</b> | <b>81,94%</b> |        | <b>R\$ 131.689,39</b> | <b>18,06%</b> |

Observações:

**Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE**  
**Tarcísio Cruz**  
Secretário de Infraestrutura

Nome: Maria Francisca Linhares Wamderley Alves de Lima  
Resposta: Engenheiro Responsável da Empresa  
CREA: 1818446316PE

Nome: Diego Antônio de Almeida Alves e Silva Bezerra  
Resposta: Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço  
CREA: 1818446316PE

Tarcísio Cruz Muniz  
Secretário de Infraestrutura

**VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**  
CNPJ: 03.661.951/0001-08