





SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	FATOR K	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR
<p>OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE - SMICETILDO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE</p> <p>CONTRATADA CONSTRUTORA J.M DE MORAIS EMPREENDIMENTO</p> <p>PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 008/2022</p> <p>MODALIDADE DISPENSA Nº DV 008/2022</p> <p>DATA DA EMISSÃO 17/10/2022</p> <p>VALOR LICITADO R\$ 27.990,19</p> <p>REPLAN R\$ 24.211,53</p> <p>FATOR K 0,8650</p> <p>VALOR CONTRATADO R\$ -</p> <p>DATA DE INÍCIO 30/09/2022</p> <p>SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ 0,00%</p> <p>CONTRATO Nº 0032/2022</p> <p>SERVIÇO EXTRA R\$ -</p> <p>PRAZO EXECUÇÃO 30</p> <p>SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ -</p> <p>0,00%</p> <p>TERMINO PREVISTO 30/10/2022</p> <p>VALOR TOTAL R\$ 24.211,53</p> <p>0,00%</p> <p>BM - PERÍODO 30/09/2022</p> <p>SALDO CONTRATUAL R\$ 6.419,56</p> <p>26,51%</p> <p>BM - Nº 1</p> <p>BM - R\$ ACUMULADO R\$ 17.791,97</p> <p>73,49%</p>																					
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
1.0	SINAPI	1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES:																		
1.1	SINAPI	1,00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES																		
1.1.1	SINAPI	138,39	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2	138,39	3,01	1,0000	RS 416,56	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 416,56	100,00%
1.2	SINAPI	1,00	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA																		
1.2.1	SINAPI	1,00	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 100L	1,00	69,30	1,0000	RS 69,30	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 69,30	100,00%
2.0	SINAPI	1,00	CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECÂNICO																		
2.1	SINAPI	2,77	TRANSPORTE	2,77	16,30	1,0000	RS 45,11	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 45,11	100,00%
3.0	SINAPI	2,77	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO																		
3.1	SINAPI	2,77	PAREDES, PAINES E DIVISÓRIAS	2,77	16,30	1,0000	RS 45,11	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 45,11	100,00%
3.1.1	SINAPI	1,50	ALVENARIA	1,50	51,92	1,0000	RS 77,88	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 77,88	100,00%
4.0	SINAPI	1,50	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF. 05/2020	1,50	51,92	1,0000	RS 77,88	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
4.1	SINAPI	1,50	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO																		
4.1.1	SINAPI	1,50	RECORRIMENTO	1,50	10,85	1,0000	RS 1.501,56	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1.501,56	100,00%
4.1.2	ORSE	138,39	RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCEMTO ONDULADA ESP = 6MM, INCLUSIVE PARAFOSO, EXCLUSIVE TELHA - REV. 01	138,39	10,85	1,0000	RS 1.501,56	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1.501,56	100,00%
4.2	SINAPI	9,16	CAIXA																		
4.2.1	SINAPI	9,16	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	9,16	73,34	1,0000	RS 671,79	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 671,79	100,00%
4.3	SINAPI	36,04	IMPERMEABILIZAÇÃO																		
4.3.1	SINAPI	36,04	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANITA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E-3MM. AF. 06/2018	36,04	97,01	1,0000	RS 3.496,24	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 3.496,24	100,00%
5.0	SINAPI	1,00	ESQUADRIAS DE MADEIRA																		
5.1	SINAPI	1,00	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	1,00	830,16	1,0000	RS 830,16	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
6.0	SINAPI	32,03	REMOÇÃO DE PINTURA																		
6.1	ORSE	32,03	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LUXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	32,03	2,98	1,0000	RS 95,44	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 95,44	100,00%
6.2	SINAPI	167,60	CAIXÃO																		
6.2.1	SINAPI	167,60	CAIXÃO COM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	167,60	5,27	1,0000	RS 883,25	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 883,25	100,00%
6.3	SINAPI	33,53	CAIXÃO COM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	33,53	10,45	1,0000	RS 350,36	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 350,36	100,00%
6.3.1	SINAPI	33,53	CAIXÃO COM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	33,53	10,45	1,0000	RS 350,36	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 350,36	100,00%
6.3.2	SINAPI	128,33	CAIXÃO COM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	128,33	18,18	1,0000	RS 2.332,99	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 2.332,99	100,00%
6.3.3	SINAPI	269,37	CAIXÃO COM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	269,37	16,37	1,0000	RS 4.409,61	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 4.409,61	100,00%
6.3.4	SINAPI	139,44	CAIXÃO COM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	139,44	16,53	1,0000	RS 2.304,94	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 2.304,94	100,00%
6.4	SINAPI	4,20	CAIXÃO COM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	4,20	9,53	1,0000	RS 1.124,52	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1.124,52	100,00%
6.4.1	SINAPI	4,20	CAIXÃO COM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	4,20	9,53	1,0000	RS 1.124,52	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1.124,52	100,00%
6.4.2	SINAPI	50,33	CAIXÃO COM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	50,33	21,55	1,0000	RS 1.084,50	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1.084,50	100,00%
7.0	SINAPI	6,00	CAIXÃO COM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	6,00	75,65	1,0000	RS 453,90	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 453,90	100,00%
7.1	SINAPI	6,00	CAIXÃO COM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	6,00	75,65	1,0000	RS 453,90	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 453,90	100,00%
7.2	SINAPI	6,00	CAIXÃO COM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	6,00	85,83	1,0000	RS 80,06	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 80,06	100,00%


Tarcisio Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura


Glauco Kelly Ferreira Campos
 Responsável Técnica
 CREA-PE 050226

Johnson Marques de Moraes
 Eng. CIVIL
 CREA-PE 181624931F FL.: 1/



OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JOVENTUDE - SMCTEL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		DATA DA EMISSÃO 17/10/2022 VALOR LICITADO R\$ 27.990,19 FATOR K VALOR CONTRATADO R\$ 24.211,53 DATA DE INÍCIO 30/09/2022 SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ - 0,00% CONTRATO Nº 0032/2022 SERVIÇO EXTRA R\$ - 0,00% PRAZO EXECUÇÃO 30 SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ - 0,00% TERMINO PREVISTO 30/10/2022 VALOR TOTAL R\$ 24.211,53 BIM - PERÍODO 30/09/2022 SALDO CONTRATUAL R\$ 6.419,56 17/10/2022 BIM - R\$ MENSAL R\$ 17.791,97 BIM - R\$ ACUMULADO 1 R\$ 17.791,97	
CONTRATADA CONSTRUTORA J M DE MORAIS EMPREENDIMENTO		REPLAN R\$ 27.990,19 R\$ 24.211,53 R\$ - 0,00% R\$ - 0,00% R\$ - 0,00% R\$ 24.211,53 R\$ 6.419,56 R\$ 17.791,97 R\$ 17.791,97 R\$ 73,49% R\$ 73,49%	
PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 008/2022		VALOR LICITADO R\$ 27.990,19	
MODALIDADE DISPENSA Nº DV 008/2022		VALOR CONTRATADO R\$ 24.211,53	
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%		SALDO CONTRATUAL R\$ 6.419,56	

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			FATOR K	PREÇOS TOTAL	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP			VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR
7.2.1	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	1,00			1,0000	R\$ 80,06	R\$ 0,00			1,00	80,06	100,00%	R\$ 80,06	1,00	100,00%	R\$ 80,06	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.3		PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERAMENTO	UN	6,00			1,0000	R\$ 2.072,88	R\$ 0,00			6,00	R\$ 2.072,88	100,00%	R\$ 2.072,88	6,00	100,00%	R\$ 2.072,88	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.4		LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	12,00			1,0000	R\$ 219,00	R\$ 0,00				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 219,00	100,00%
8.0	SINAPI-INSUMOS	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS HIDRAULICA	UN	1,00			1,0000	R\$ 2.158,86	R\$ 0,00				R\$ 2.158,86	100,00%	R\$ 2.158,86			R\$ 2.158,86	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1		PIA DE COZINHA COM BANCADEA EM AÇO INOX, DIM 2.00X0,60M, C/ 02 CUBAS, VALVULAS CROMADA, TORNEIRAS CROMADA E SIFÃO CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA - REV 03	UN	1,00			1,0000	R\$ 1.695,53	R\$ 0,00			1,00	R\$ 1.695,53	100,00%	R\$ 1.695,53	1,00	100,00%	R\$ 1.695,53	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.2		LOUÇA SANITÁRIA	UN	1,00			1,0000	R\$ 483,33	R\$ 0,00				R\$ 483,33	100,00%	R\$ 483,33			R\$ 483,33	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.2.1	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	1,00			1,0000	R\$ 463,33	R\$ 0,00			1,00	463,33	100,00%	R\$ 463,33	1,00	100,00%	R\$ 463,33	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.2.2	SINAPI	ENGATE ELEVAVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	1,00			1,0000	R\$ 8,54	R\$ 0,00			1,00	8,54	100,00%	R\$ 8,54	1,00	100,00%	R\$ 8,54	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.0		DIVERSOS	UN					R\$ 552,06	R\$ 0,00				R\$ 552,06	100,00%	R\$ 552,06			R\$ 552,06	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1		PLACAS	UN					R\$ 552,06	R\$ 0,00				R\$ 552,06	100,00%	R\$ 552,06			R\$ 552,06	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.1	SINAPI-INSUMOS	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO)	UN	9,00			1,0000	R\$ 61,34	R\$ 0,00			9,00	552,06	100,00%	R\$ 552,06	9,00	100,00%	R\$ 552,06	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.0		LIMPEZA	UN					R\$ 65,06	R\$ 0,00				R\$ 65,06	100,00%	R\$ 65,06			R\$ 65,06	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.1	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA SECO, AF 04/2019	M2	138,39			1,0000	R\$ 65,06	R\$ 0,00			138,39	65,06	100,00%	R\$ 65,06	138,39	100,00%	R\$ 65,06	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL								R\$ 24.211,53	R\$ 0,00			R\$ 17.791,97	R\$ 17.791,97	100,00%	R\$ 17.791,97	R\$ 17.791,97	100,00%	R\$ 17.791,97	100,00%	R\$ 6.419,56	0,00%

Graucy Kelly Ferreira Campos
 Responsável Técnica
 Engenheira Civil
 CREA-PE 050226

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Tarcisio Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura

Johnson Marques de Morais
 Eng. Civil
 CREA-PE 1816749310