

Nº	ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR		REPLAN		
					QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR			
OBJETO													
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BAIRROS DE PARQUE CAPIBARIBE, CAPIBARIBE, CONSTANTINO, MURIBARA E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.													
CONTRATADA													
HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP													
Processo Administrativo N° 020/2021-SMI													
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0010/2021-SMI													
BOLETIM DE MEDIÇÃO													
1.0 INSTALAÇÃO DA OBRA													
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA												
1.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORN. E INSTAL. NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO.	M2	6,00			R\$ 0,00	0,00%			R\$ 2.141,94	100,00%
2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
2.1	SINAPI 09-2021	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	82,50			R\$ 21.872,98	55,41%			R\$ 17.601,62	44,59%
2.2	SINAPI 09-2021	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660,00			R\$ 5.192,48	55,76%			R\$ 4.120,12	44,24%
3.0 2ª TRAVESSA PALMARES - ED a E4H8.40 - CAPIBARIBE													
SERVIÇOS PRELIMINARES													
3.0								R\$ 1.371,00				R\$ 13.481,50	44,70%
3.1								R\$ 1.371,00				R\$ 10.450,42	
3.1.1	SINAPI 09-2021	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	221,00			R\$ 727,09	100,00%			R\$ 0,17	0,01%
3.1.2	COMPOSIÇÃO	002	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	14,00			R\$ 1.375,08	100,00%			R\$ 0,09	0,01%
3.2 MOVIMENTO DE TERRA													
3.2								R\$ 20.337,01	100,00%			R\$ 0,08	0,00%
3.2.1	SINAPI 09-2021	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	486,20			R\$ 1.288,43	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
3.2.2	SINAPI 09-2021	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	170,17			R\$ 1.424,32	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
3.2.3	SINAPI 09-2021	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	72,93			R\$ 10.008,91	100,00%			R\$ 0,91	0,01%
3.2.4	SINAPI 09-2021	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.354,78			R\$ 7.615,35	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
3.3 PAVIMENTAÇÃO/ PASSIVO													
3.3								R\$ 51.220,43	92,67%			R\$ 4.049,14	7,33%
3.3.1	SINAPI 09-2021	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	176,80			R\$ 10.150,08	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
3.3.2	SINAPI 09-2021	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	388,96			R\$ 30.117,17	100,00%			R\$ 0,00	0,00%

HPS - Construtora EIRELI
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
CPF 881.670.544-20

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henriques da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE, N° 38.306



SÃO LOURENÇO DA MATA
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Nº	ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	OS CONTRAT		MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	QUANTIDADES	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BAIROS DE PARQUE CAPIBARIBE, CAPIBARIBE, CONSTANTINO, MURIBARA E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.															
DATA DA EMISSÃO 19/05/2022 VALOR LICITADO R\$ 1.047.207,47 REPLAN 1.025.926,72															
CONTRATAÇÃO FATOR K 0,9797 VALOR CONTRATADO R\$ 1.025.926,72 DATA DE INÍCIO 13/01/2022 SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ - CONTRATO Nº 0004/2022 SERVIÇO EXTRA R\$ - PRAZO EXECUÇÃO 180 SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ - TERMÍNIO PREVISTO 12/07/2022 VALOR TOTAL R\$ 1.025.926,72 BM - PERÍODO 03/05/2022 SALDO CONTRATUAL R\$ 552.995,16 19/05/2022 BM - R\$ MENSAL R\$ 30.194,39 BM - Nº 6 BM - R\$ ACUMULADO R\$ 472.932,62 46,10%															
BOLETIM DE MEDIÇÃO															
3.3.3	SINAPI 09-2021	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	CTR	176,80	0,00%	176,80	R\$ 6.904,04	100,00%	-	-	R\$ 0,00	0,00%	
3.3.4	SINAPI 09-2021	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	CTR	10,60	0,00%	5,30	R\$ 4.049,14	50,00%	5,30	R\$ 4.049,14	50,00%	50,00%	
3.4			DRENAGEM				0,00%		R\$ 1.130,28	64,13%			R\$ 6.224,80	35,87%	
3.4.1	SINAPI 04-2021	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	CTR	15,00	0,00%	5,00	R\$ 3.112,40	33,33%			R\$ 6.224,80	66,67%	
3.4.2	COMPOSIÇÃO	009	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	M	CTR	176,80	0,00%	176,80	R\$ 8.017,88	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	
3.4.3			PONTILHÃO				0,00%		R\$ 24.692,94	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	
3.4.3.1	SINAPI 09-2021	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	CTR	18,40	0,00%	18,40	R\$ 1.523,33	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	
3.4.3.2	SINAPI 09-2021	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	CTR	10,00	0,00%	10,00	R\$ 501,90	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	
3.4.3.3	SINAPI 09-2021	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	CTR	10,50	0,00%	10,50	R\$ 87,88	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	
3.4.3.4	SINAPI 09-2021	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	CTR	63,00	0,00%	63,00	R\$ 143,01	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	
3.4.3.5	COMPOSIÇÃO	004	MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA NO TRAÇO 1:6, CIMENTO-AREIA.	M3	CTR	18,40	0,00%	18,40	R\$ 12.159,27	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	
3.4.3.6	COMPOSIÇÃO	005	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100 M.	M3	CTR	22,08	0,00%	22,08	R\$ 2.106,87	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	
3.4.3.7	SINAPI 09-2021	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	CTR	10,00	0,00%	10,00	R\$ 311,10	100,00%			R\$ 0,00	0,00%	

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. R. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE, N.º 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura

HPS - Construtora EIRELI
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
CPF 881.670 544-20

Nº	ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		VALOR CONTRATADO		REPLAN
					CTR	FATOR K	VALOR	%	VALOR	%	
3.4.3.8	SINAPI 09-2021	95955	M3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK= 25 MPa. AF_01/2017	2,10	19/05/2022	0,9797	R\$ 7.859,58	100,00%	R\$ 7.859,58	0,00%
3.5	DIVERSOS										
3.5.1	SINAPI 09-2021 INSUMOS	13521	UN	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	2,00	19/05/2022	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
4.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENVADE. AF_05/2018										
4.1.1	SINAPI 09-2021	98524	M2	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	105,75	19/05/2022	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.1.2	COMPOSIÇÃO	002	UND	MOVIMENTO DE TERRA	10,00	19/05/2022	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019										
4.2.1	SINAPI 09-2021	100576	M2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	246,75	19/05/2022	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2.2	SINAPI 09-2021	100982	M3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	86,36	19/05/2022	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2.3	SINAPI 09-2021	96396	M3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	37,01	19/05/2022	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2.4	SINAPI 09-2021	95875	M3XXM	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FOI) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1.702,48	19/05/2022	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020										
4.3.1	SINAPI 09-2021	94273	M	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LUGO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	141,00	19/05/2022	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.3.2	SINAPI 09-2021	101169	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	169,20	19/05/2022	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.3.3	SINAPI 09-2021	94287	M	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LUGO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	141,00	19/05/2022	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº	ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR		
					QTDE	VALOR	VALOR	%	VALOR	VALOR	QTDE
3.4.3.8	SINAPI 09-2021	95955	M3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK= 25 MPa. AF_01/2017	2,10	R\$ 7.859,58	2,10	100,00%	R\$ 7.859,58	0,00%	
3.5	DIVERSOS										
3.5.1	SINAPI 09-2021 INSUMOS	13521	UN	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	2,00	R\$ 0,00	2,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
4.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENVADE. AF_05/2018										
4.1.1	SINAPI 09-2021	98524	M2	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	105,75	R\$ 0,00	105,75	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.1.2	COMPOSIÇÃO	002	UND	MOVIMENTO DE TERRA	10,00	R\$ 0,00	10,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019										
4.2.1	SINAPI 09-2021	100576	M2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	246,75	R\$ 0,00	246,75	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.2.2	SINAPI 09-2021	100982	M3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	86,36	R\$ 0,00	86,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.2.3	SINAPI 09-2021	96396	M3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	37,01	R\$ 0,00	37,01	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.2.4	SINAPI 09-2021	95875	M3XXM	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FOI) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1.702,48	R\$ 0,00	1.702,48	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020										
4.3.1	SINAPI 09-2021	94273	M	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LUGO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	141,00	R\$ 0,00	141,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.3.2	SINAPI 09-2021	101169	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	169,20	R\$ 0,00	169,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.3.3	SINAPI 09-2021	94287	M	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LUGO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	141,00	R\$ 0,00	141,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	

HPS - Construtora EIRELI
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
CPF 881.670.544-20

Prefeitura de São Lourenço da Mata - P:
Tarcísio Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Hermenegildo da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE: N.º 38.306



OBJETO	DATA DA EMISSÃO	19/05/2022	VALOR LICITADO	R\$	1.047.207,47	REPLAN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BAIRROS DE PARQUE CAPIBARIBE, CAPIBARIBE, CONSTANTINO, MURIBARA E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	FATOR K	0,9797	VALOR CONTRATADO	R\$	1.025.926,72	
	DATA DE INÍCIO	13/01/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
	CONTRATO Nº	0004/2022	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
	PRAZO EXECUÇÃO	180	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP	TERMINO PREVISTO	12/07/2022	VALOR TOTAL	R\$	1.025.926,72	0,00%
Processo Administrativo N° 020/2021-SMI	BM - PERÍODO	03/05/2022	SALDO CONTRATUAL	R\$	552.995,16	53,90%
TOMADA DE PREÇO Nº 0010/2021-SMI	BM - Nº	6	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	30.194,39	2,94%
				R\$	472.932,62	46,10%

Nº	ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	VALOR	QTDE
4.3.4	SINAPI 09-2021	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	5,64	-	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	5,64	R\$ 4.308,90	100,00%	
4.4			DRENAGEM				0,00%	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 68.263,66	100,00%	
4.4.1	SINAPI 09-2021	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUIOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5,00	-	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	5,00	R\$ 3.112,40	100,00%	
4.4.2	COMPOSIÇÃO	003	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	M	70,50	-	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	70,50	R\$ 3.197,17	100,00%	
4.4.3	SINAPI 09-2021	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIDO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	16,00	-	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	16,00	R\$ 4.712,00	100,00%	
4.4.4	COMPOSIÇÃO	006	CANAILETA NAS DIMENSÕES INTERNAS (0,40 x 0,40)m, SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES ESP.= 0,10m COM 01 (UM) DISSIPADOR ALT.= 0,18m, PAREDES EM ALVENARIA DE TUIOLOS CERÂMICOS DE FUROS - 1VEZ, REVESTIDA INTERNAMENTE COM CHAPISCO E MASSA ÚNICA COM CAPIAÇO, INCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.	M	67,00	-	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	67,00	R\$ 42.445,84	100,00%	
4.4.5	SINAPI 09-2021	101802	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	4,00	-	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	4,00	R\$ 6.450,12	100,00%	
4.4.6	SINAPI 09-2021	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2,23	-	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	2,23	R\$ 8.346,13	100,00%	
4.5			DIVERSOS				0,00%	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 87,70	100,00%	
4.5.1	SINAPI 09-2021 INSUMOS	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	-	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	1,00	R\$ 87,70	100,00%	
5.0			TRAVESSA DA RUA 23 - ED # E3#5-90 - PARQUE CAPIBARIBE				0,00%	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 48.730,55	100,00%	
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00%	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 1.329,09	100,00%	
5.1.1	SINAPI 09-2021	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	105,44	-	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	105,44	R\$ 346,89	100,00%	
5.1.2	COMPOSIÇÃO	002	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	10,00	-	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	10,00	R\$ 982,20	100,00%	
5.2			MOVIMENTO DE TERRA				0,00%	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 10.197,84	100,00%	
5.2.1	SINAPI 09-2021	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	243,83	-	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	243,83	R\$ 646,14	100,00%	

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Francisco Henrique C. L. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE. N.º 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura

HPS - Construtora EIRELI
 Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 881.670.544-20

FL. 4/9



OBJETO	DATA DA EMISSÃO	19/05/2022	VALOR LICITADO	R\$	1.047.207,47	REPLAN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BAIRROS DE PARQUE CAPIBARIBE, CAPIBARIBE, CONSTANTINO, MURIBARA E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	FATOR K	0,9797	VALOR CONTRATADO	R\$	1.025.926,72	
	DATA DE INÍCIO	13/01/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
	CONTRATO Nº	0004/2022	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
	PRAZO EXECUÇÃO	180	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP	TERMINO PREVISTO	12/07/2022	VALOR TOTAL	R\$	1.025.926,72	0,00%
Processo Administrativo Nº 020/2021-SMI	BM - PERÍODO	03/05/2022	SALDO CONTRATUAL	R\$	552.995,16	59,90%
TOMADA DE PREÇO Nº 0010/2021-SMI	BM - Nº	6	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	30.194,39	2,94%
				R\$	472.932,62	46,10%

BOLETIM DE MEDIÇÃO														
ITENS	Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
						QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
5.2.2	SINAPI 09-2021		100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	85,33	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	85,33	R\$ 714,21	100,00%	
5.2.3	SINAPI 09-2021		96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	36,57	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	36,57	R\$ 5.018,86	100,00%	
5.2.4	SINAPI 09-2021		95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.682,22	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1.682,22	R\$ 3.818,63	100,00%	
5.3				DRENAGEM				0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 6.100,96	100,00%	
5.3.1	SINAPI 09-2021		97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5,00	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 3.112,40	100,00%	
5.3.2	COMPOSIÇÃO		003	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	M	65,90	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	65,90	R\$ 2.988,56	100,00%	
5.4				PAVIMENTAÇÃO/PASSEIO				0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 31.014,96	100,00%	
5.4.1	SINAPI 09-2021		94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	131,80	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	131,80	R\$ 7.566,63	100,00%	
5.4.2	SINAPI 09-2021		101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	171,34	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	171,34	R\$ 13.266,85	100,00%	
5.4.3	SINAPI 09-2021		94287	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	131,80	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	131,80	R\$ 5.146,79	100,00%	
5.4.4	SINAPI 09-2021		94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,59	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	6,59	R\$ 5.034,69	100,00%	
5.5				DIVERSOS				0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 87,70	100,00%	
5.5.1	SINAPI 09-2021 INSUMOS		13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 87,70	100,00%	
6.0				TRECHO DA LADEIRA DE CONSTANTINO - E0 a E23+13,35 - CONSTANTINO					R\$ 341.576,81			R\$ 67.501,65		
6.1				SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 10.931,53	100,00%		R\$ 0,01	0,00%	
6.1.1	SINAPI 09-2021		98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada. AF_05/2018	M2	994,04	-	0,00%	R\$ 3.270,37	100,00%	0,00	R\$ 0,01	0,00%	

HPS - Construtora EIRELI
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
CPF 881.670.544-20

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henriques C. L. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE, Nº 38.306



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

OBJETO	DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	REPLAN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BAIRROS DE PARQUE CAPIBARIBE, CAPIBARIBE, CONSTANTINO, MURIBARA E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	19/05/2022	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.047.207,47	
	FATOR K	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.025.926,72	0,00%
	DATA DE INÍCIO	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
	CONTRATO Nº	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
	PRAZO EXECUÇÃO	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
	TERMINO PREVISTO	VALOR TOTAL	R\$ 1.025.926,72	0,00%
	BM - PERÍODO	SALDO CONTRATUAL	R\$ 552.995,16	53,90%
	BM - Nº	BM - R\$ MENSAL	R\$ 30.194,39	2,94%
		6 BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 472.932,62	46,10%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR		
				CTR	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	%
6.1.2	002	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	78,00	-	0,00%	R\$ 7.661,16	78,00	R\$ 0,00	0,00%
6.2		MOVIMENTO DE TERRA				0,00%	R\$ 85.482,01		R\$ 0,01	0,00%
6.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.224,75	-	0,00%	R\$ 5.895,57	2.224,75	R\$ 0,01	0,00%
6.2.2	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	778,65	-	0,00%	R\$ 6.517,30	778,65	R\$ 0,00	0,00%
6.2.3	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	333,71	-	0,00%	R\$ 45.798,36	333,71	R\$ 0,00	0,00%
6.2.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.013,56	-	0,00%	R\$ 27.270,78	12.013,56	R\$ 0,00	0,00%
6.3		DRENAGEM				0,00%	R\$ 2.741,51		R\$ 43.001,63	94,01%
6.3.1	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETÂNGULAR EM ALVENARIA COM TÍPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	39,00	-	0,00%	R\$ 1.244,96	2,00	R\$ 23.031,76	94,87%
6.3.2	003	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	M	473,35	-	0,00%	R\$ 1.496,55	33,00	R\$ 19.969,87	93,03%
6.4		PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO				10,81%	R\$ 242.421,76		R\$ 24.236,90	9,09%
6.4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	946,70	-	0,00%	R\$ 54.350,04	946,70	R\$ 0,00	0,00%
6.4.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.704,06	26.558,49	20,13%	R\$ 131.939,17	1.703,98	R\$ 6,19	0,00%
6.4.3	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	946,70	2.264,90	6,13%	R\$ 28.690,03	734,70	R\$ 8.278,60	22,39%
6.4.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	56,80	-	0,00%	R\$ 27.442,52	35,92	R\$ 15.952,11	36,76%
6.5		DIVERSOS				0,00%	R\$ 0,00		R\$ 263,10	100,00%
6.5.1	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	3,00	-	0,00%	R\$ 0,00	3,00	R\$ 263,10	100,00%

HPS - Construtora EIRELI
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
CPF 881.670.544-20

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. L. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE-119-38.306

OBJETO	DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	REPLAN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BAIRROS DE PARQUE CAPIBARIBE, CAPIBARIBE, CONSTANTINO, MURIBARA E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	19/05/2022	VALOR CONTRATADO	R\$	1.047.207,47
		FATOR K	R\$	1.025.926,72
		DATA DE INÍCIO	R\$	0,00%
		CONTRATO Nº	R\$	0,00%
		PRazo EXECUÇÃO	R\$	0,00%
		180 SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	0,00%
HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP	12/07/2022	VALOR TOTAL	R\$	1.025.926,72
Processo Administrativo Nº 020/2021-SMI	03/05/2022	SALDO CONTRATUAL	R\$	552.995,16
TOMADA DE PREÇO Nº 0010/2021-SMI	19/05/2022	BM - R\$ MENSAL	R\$	30.194,39
		6 BM - R\$ ACUMULADO	R\$	472.932,62
				46,10%

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR		
				QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	%
7.0				CTR						
7.1										
7.1.1	SINAPI 09-2021	98524	M2	523,80	-	0,00%	R\$ 0,00	523,80	R\$ 5.848,54	100,00%
7.1.2	COMPOSIÇÃO	002	UND	42,00	-	0,00%	R\$ 0,00	42,00	R\$ 1.723,30	100,00%
7.2										
7.2.1	SINAPI 09-2021	100576	M2	1.178,55	-	0,00%	R\$ 0,00	1.178,55	R\$ 49.296,40	100,00%
7.2.2	SINAPI 09-2021	100982	M3	412,49	-	0,00%	R\$ 0,00	412,49	R\$ 3.123,15	100,00%
7.2.3	SINAPI 09-2021	96396	M3	176,78	-	0,00%	R\$ 0,00	176,78	R\$ 3.452,54	100,00%
7.2.4	SINAPI 09-2021	95875	M3XKM	8.131,91	-	0,00%	R\$ 0,00	8.131,91	R\$ 4.125,24	100,00%
7.3										
7.3.1	SINAPI 09-2021	97902	UN	21,00	-	0,00%	R\$ 0,00	21,00	R\$ 49.296,40	100,00%
7.3.2	COMPOSIÇÃO	003	M	261,90	-	0,00%	R\$ 0,00	261,90	R\$ 3.123,15	100,00%
7.4										
7.4.1	SINAPI 09-2021	94273	M	523,80	-	0,00%	R\$ 0,00	523,80	R\$ 24.949,24	100,00%
7.4.2	SINAPI 09-2021	101169	M2	890,46	-	0,00%	R\$ 0,00	890,46	R\$ 13.072,08	100,00%
7.4.3	SINAPI 09-2021	94287	M	523,80	-	0,00%	R\$ 0,00	523,80	R\$ 30.071,35	100,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

HPS - Construtora EIRELI
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
CPF 881.670.544-20

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henriques L. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE, N.º 38.306



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

Nº	ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		REPLAN
					DS CONTRAT	QUANTIDADES	CTR	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	VALOR	%	
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BAIRROS DE PARQUE CAPIBARIBE, CAPIBARIBE, CONSTANTINO, MURIBARA E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.															
CONTRATADA HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP															
PROCESSO Nº Processo Administrativo Nº 020/2021-SMI															
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0010/2021-SMI															
7.4.4	SINAPI 09-2021	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	CTR	31,42	-	0,00%	R\$ 0,00	31,42	R\$ 24.004,56	100,00%	1.047.207,47	0,00%	
7.5			DIVERSOS					0,00%	R\$ 0,00			100,00%		0,00%	
7.5.1	SINAPI 09-2021 INSUMOS	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN		2,00	-	0,00%	R\$ 0,00	2,00	R\$ 175,40	100,00%		0,00%	
8.0			RUA RODRIGUES DE SÁ - ED a EA-19,70 - PENEDO					0,00%	R\$ 0,00		R\$ 71.807,83	100,00%		0,00%	
8.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00%	R\$ 0,00		R\$ 2.063,53	100,00%		0,00%	
8.1.1	SINAPI 09-2021	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2		149,55	-	0,00%	R\$ 0,00	149,55	R\$ 492,01	100,00%		0,00%	
8.1.2	COMPOSIÇÃO	002	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND		16,00	-	0,00%	R\$ 0,00	16,00	R\$ 1.571,52	100,00%		0,00%	
8.2			MOVIMENTO DE TERRA					0,00%	R\$ 0,00		R\$ 12.215,93	100,00%		0,00%	
8.2.1	SINAPI 09-2021	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2		348,95	-	0,00%	R\$ 0,00	348,95	R\$ 924,71	100,00%		0,00%	
8.2.2	SINAPI 09-2021	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3		111,66	-	0,00%	R\$ 0,00	111,66	R\$ 934,59	100,00%		0,00%	
8.2.3	SINAPI 09-2021	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3		41,87	-	0,00%	R\$ 0,00	41,87	R\$ 5.746,23	100,00%		0,00%	
8.2.4	SINAPI 09-2021	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		2.030,75	-	0,00%	R\$ 0,00	2.030,75	R\$ 4.609,80	100,00%		0,00%	
8.3			DRENAGEM					0,00%	R\$ 0,00		R\$ 14.266,99	100,00%		0,00%	
8.3.1	SINAPI 09-2021	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN		8,00	-	0,00%	R\$ 0,00	8,00	R\$ 4.979,84	100,00%		0,00%	
8.3.2	COMPOSIÇÃO	003	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	M		38,00	-	0,00%	R\$ 0,00	38,00	R\$ 1.723,30	100,00%		0,00%	
8.3.3	SINAPI 09-2021	101802	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020	UN		3,00	-	0,00%	R\$ 0,00	3,00	R\$ 4.837,59	100,00%		0,00%	
8.3.4	SINAPI 09-2021	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M		11,00	-	0,00%	R\$ 0,00	11,00	R\$ 1.395,46	100,00%		0,00%	

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Francisco Henrique L. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE Nº 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Tarcisio Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura

HPS - Construtora EIRELI
 Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 CPF 881.670.544-20

Fl.: 8/9



OBJETO	DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	REPLAN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BAIRROS DE PARQUE CAPIBARIBE, CAPIBARIBE, CONSTANTINO, MURIBARA E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	FATOR K	0,9797	R\$	1.047.207,47
	DATA DE INÍCIO	13/01/2022	R\$	1.025.926,72
	CONTRATO Nº	0004/2022	R\$	0,00%
	PRazo EXECUÇÃO	180	R\$	0,00%
HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP	TERMINO PREVISTO	12/07/2022	R\$	1.025.926,72
Processo Administrativo Nº 020/2021-SMI	BM - PERÍODO	03/05/2022	R\$	552.995,16
TOMADA DE PREÇO Nº 0010/2021-SMI	BM - Nº	19/05/2022	R\$	30.194,39
		6	R\$	472.932,62
			R\$	46,10%

Nº	ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
8.3.5	SINAPI 09-2021	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	8,00	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 1.330,80	100,00%
8.4			PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO				0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 43.086,58	100,00%
8.4.1	SINAPI 09-2021	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	199,40	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	199,40	R\$ 11.447,55	100,00%
8.4.2	SINAPI 09-2021	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	239,28	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	239,28	R\$ 18.527,45	100,00%
8.4.3	SINAPI 09-2021	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	199,40	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	199,40	R\$ 7.786,57	100,00%
8.4.4	SINAPI 09-2021	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,97	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,97	R\$ 5.325,01	100,00%
8.5.1			DIVERSOS				0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 175,40	100,00%
8.5.1	SINAPI 09-2021 INSUMOS	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA. *45 CM X 20* CM	UN	2,00	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 175,40	100,00%
TOTAL									R\$ 30.194,39			R\$ 472.932,62	

Representante: Responsável da Empresa
 Nome: Sandro Hermenegildo da Silva

HPS - Construtora EIRELI
 Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 881.670.544-20

Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Tarcísio Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Francisco Henriques S. L. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE - Nº 38.306