

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				TOTAL	PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SAÍDA A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	QTD		FATOR K	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	
6.0	EQ304	ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDROS E ELEMENTOS METÁLICOS (SMALTE SIMETRICAMENTE ACIONADO A RODA OU PRINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OUBRA (DE DEMAIS); AF_20/2020	M2				4,29	R\$ 213,69	1,00	R\$ 916,73	R\$ 916,73	R\$ 916,73	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.1	EQ1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2				4,29	R\$ 213,69	1,00	R\$ 916,73	R\$ 916,73	R\$ 916,73	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2	EQ1426	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OUBRA; AF_01/2020	M2				6,27	R\$ 7,47	1,00	R\$ 46,83	R\$ 46,83	R\$ 46,83	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.2.3	SINAPI	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (SMALTE SIMETRICAMENTE ACIONADO A RODA OU PRINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OUBRA (DE DEMAIS); AF_20/2020	M2				9,42	R\$ 46,94	1,00	R\$ 442,17	R\$ 442,17	R\$ 442,17	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.2.7	ORSE	PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA, OU BRONZE DE ABRIR OU CORREIA COMPLETA, INCLUSIVE CAVILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDAÑAS E FECHADURA	M2				2,86	R\$ 611,91	1,00	R\$ 1.778,66	R\$ 1.778,66	R\$ 1.778,66	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	F0703	FORROS / COBERTAS / TUBERIAS	M2				17,00	R\$ 3.920,44	1,00	R\$ 66.246,80	R\$ 66.246,80	R\$ 66.246,80	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.4	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REFORÇO, AF_12/2015	M2				140,00	R\$ 3,00	1,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.5	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REFORÇO, AF_12/2015	M2				140,00	R\$ 98,62	1,00	R\$ 13.806,80	R\$ 13.806,80	R\$ 13.806,80	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.1.6	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIESTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2				3,00	R\$ 108,85	1,00	R\$ 326,55	R\$ 326,55	R\$ 326,55	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.1.7	ORSE	LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO	M2				10,00	R\$ 16,22	1,00	R\$ 162,20	R\$ 162,20	R\$ 162,20	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2.2	COMPOSIÇÃO	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE FERRO EM REGUAS DE PVC	M2				140,00	R\$ 17,01	1,00	R\$ 2.381,40	R\$ 2.381,40	R\$ 2.381,40	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.0	ELETRICA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M2				3,920,44	R\$ 3.920,44	1,00	R\$ 3.920,44	R\$ 3.920,44	R\$ 3.920,44	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.1	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M				90,00	R\$ 5,83	1,00	R\$ 524,70	R\$ 524,70	R\$ 524,70	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.4	COMPOSIÇÃO	TOMADA DE SOBREFOR (01 MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN				1,00	R\$ 25,24	1,00	R\$ 25,24	R\$ 25,24	R\$ 25,24	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.5	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN				1,00	R\$ 15,72	1,00	R\$ 15,72	R\$ 15,72	R\$ 15,72	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.6	ORSE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FERRO, REF.CE-2485, TECNOLUA O SIMILAR, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA Z&W	UN				4,00	R\$ 188,37	1,00	R\$ 773,48	R\$ 773,48	R\$ 773,48	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.13	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN				1,00	R\$ 721,70	1,00	R\$ 721,70	R\$ 721,70	R\$ 721,70	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.14	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PIC DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN				1,00	R\$ 87,41	1,00	R\$ 87,41	R\$ 87,41	R\$ 87,41	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.15	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREFOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 8 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN				5,00	R\$ 8,03	1,00	R\$ 40,15	R\$ 40,15	R\$ 40,15	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infraestrutura

Arthur Felipe Melo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA/PE 1819351564

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.798.833/0001-04

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	CTR	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ANEXO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E FISIOTERAPIA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.																							
PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI																							
Processo Administrativo Nº 066/2022 DISPENSA DE VALOR Nº 066/2022																							
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35																							
1 - BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO																							
7.16	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	2,00	2,00	R\$ 38,04	1,00	R\$ 76,08	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	2,00	76,08	100,00%	2,00	76,08	100,00%	2,00	76,08	100,00%	0,00%	60.497,99
7.17	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	1,00	R\$ 161,80	1,00	R\$ 161,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	161,80	100,00%	1,00	161,80	100,00%	1,00	161,80	100,00%	0,00%	52.051,06
7.18	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	5,00	5,00	R\$ 15,53	1,00	R\$ 77,65	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	5,00	77,65	100,00%	5,00	77,65	100,00%	5,00	77,65	100,00%	0,00%	52.051,06
7.19	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,20	2,20	2,20	R\$ 9,15	1,00	R\$ 20,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	2,20	20,13	100,00%	2,20	20,13	100,00%	2,20	20,13	100,00%	0,00%	24.240,72
7.20	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PRISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	2,00	R\$ 14,06	1,00	R\$ 28,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	2,00	28,12	100,00%	2,00	28,12	100,00%	2,00	28,12	100,00%	0,00%	24.240,72
7.21	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,42	14,42	14,42	R\$ 12,88	1,00	R\$ 187,17	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	14,42	187,17	100,00%	14,42	187,17	100,00%	14,42	187,17	100,00%	0,00%	24.240,72
7.22	ORSE	ABRACADERA METÁLICA, TIPO "D" DE 3/4"	UN	1,00	1,00	1,00	R\$ 4,90	1,00	R\$ 4,90	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	4,90	100,00%	1,00	4,90	100,00%	1,00	4,90	100,00%	0,00%	52.051,06
7.23	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	196,00	196,00	196,00	R\$ 7,08	1,00	R\$ 1.387,68	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	196,00	1.387,68	100,00%	196,00	1.387,68	100,00%	196,00	1.387,68	100,00%	0,00%	52.051,06
7.24	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	3,00	3,00	R\$ 21,35	1,00	R\$ 64,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	3,00	64,05	100,00%	3,00	64,05	100,00%	3,00	64,05	100,00%	0,00%	52.051,06
7.25	ORSE	ABRACADERA METÁLICA, TIPO "D" DE 1 1/4"	UN	1,00	1,00	1,00	R\$ 6,12	1,00	R\$ 6,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	6,12	100,00%	1,00	6,12	100,00%	1,00	6,12	100,00%	0,00%	52.051,06
7.26	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ ACIONAMENTO NA PORTA DO QUATRE BSA	UN	1,00	1,00	1,00	R\$ 107,00	1,00	R\$ 107,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	107,00	100,00%	1,00	107,00	100,00%	1,00	107,00	100,00%	0,00%	52.051,06
7.27	ORSE	PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM RABUCHO DE CABO PP 3X1,5MM², COM 1,0M	UN	4,00	4,00	4,00	R\$ 14,76	1,00	R\$ 59,04	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	4,00	59,04	100,00%	4,00	59,04	100,00%	4,00	59,04	100,00%	0,00%	52.051,06
7.28	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	3,00	3,00	R\$ 12,14	1,00	R\$ 36,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	3,00	36,42	100,00%	3,00	36,42	100,00%	3,00	36,42	100,00%	0,00%	52.051,06
7.29	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	1,00	1,00	R\$ 21,95	1,00	R\$ 21,95	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	21,95	100,00%	1,00	21,95	100,00%	1,00	21,95	100,00%	0,00%	52.051,06
7.30	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 200V/250V, CORDA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, ROSGO, QUERRA E ENCHIMENTO. AF_09/2016	UN	6,00	6,00	6,00	R\$ 178,42	1,00	R\$ 1.070,52	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	6,00	1.070,52	100,00%	6,00	1.070,52	100,00%	6,00	1.070,52	100,00%	0,00%	52.051,06
7.31	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	1,00	1,00	R\$ 19,25	1,00	R\$ 19,25	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	19,25	100,00%	1,00	19,25	100,00%	1,00	19,25	100,00%	0,00%	52.051,06
7.32	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00	4,00	R\$ 8,30	1,00	R\$ 33,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	4,00	33,20	100,00%	4,00	33,20	100,00%	4,00	33,20	100,00%	0,00%	52.051,06

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura

Arthur Felipe Melo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREAPE 1819351564

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.198.833/0001-04

ITEMS	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
				CTR	ADI				SUP	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%
7.33	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELECTRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P	3,00	3,00	RS 114,36	1,00	1,00	RS 0,0000	0,00%	3,00	114,36	100,00%	3,00	114,36	100,00%	RS 114,36	3,00	100,00%	RS 0,0000	0,00%			
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																							
8.2	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	2,00	1,00	RS 38,94	1,00	1,00	RS 0,0000	0,00%	1,00	38,94	100,00%	1,00	38,94	100,00%	RS 38,94	1,00	100,00%	RS 0,0000	0,00%			
8.14	SINAPI	86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	2,00	2,00	RS 14,50	1,00	1,00	RS 0,0000	0,00%	2,00	14,50	100,00%	2,00	14,50	100,00%	RS 14,50	2,00	100,00%	RS 0,0000	0,00%			
8.15	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RÔMULO DE DESCARGA OU RÔMULO DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	1,00	1,00	RS 11,84	1,00	1,00	RS 0,0000	0,00%	1,00	11,84	100,00%	1,00	11,84	100,00%	RS 11,84	1,00	100,00%	RS 0,0000	0,00%			
TOTAL																				24.240,72		24.240,72		RS 0,00

1 - BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35

SINAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI

Arthur Felipe Melo de Almeida
 Representante Legal da Empresa
 Nome: Arthur Felipe Melo de Almeida
 CPF: 098449851564

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.198.833/0001-04

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 Tarcisio Cruz Muniz