

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 02**

MUNICÍPIO: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADE: PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		ADITIVO DE VALOR:		% ADITIVO		% SUPRIMIDO		% TOTAL	
TERMINO PREVISTO: 15/12/2022		MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO		ATIVO DE SUPRESSÃO:		0,00%		0,00%		0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS		CONTRATO: 011/2022		VALOR DO CONTRATO ADITADO R\$		64.275,08				0,00%	
DATA DE EMISSÃO: 04/08/2022		PROCESSO: 17002/2022		% ACUMULADO		14,35%					
PERÍODO: 21/07/2022		VALOR DO CONTRATO: R\$		% ESTE BDI		6,47%					
TABELA DE REFERÊNCIA: SNAPI 12/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		MEDIDA NO PERÍODO: 41.015,13									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO		FÍSICO		FINANCEIRO		MÉDIA ACUMULADA	SALDO
				PREVISTO	MEDIÇÃO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO PERÍODO		
3.0	COMPOSIÇÃO	023	PROJETOS					R\$ 28.933,30	R\$	28.933,30	R\$
3.1	COMPOSIÇÃO	024	PROJETO ESTRUTURAL BÁSICO PARA PREDIOS ESCOLARES (C/O ADMINISTRAÇÃO TRIBUTOS ATÉ 500M2 APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA CONTRATADE ACORDO COM A RBT	329,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 14.091,07	R\$	14.091,07	R\$
3.2	COMPOSIÇÃO	025	PROJETO HIDROSANITÁRIO (ÁREA <= 1000 M2)	329,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 7.909,16	R\$	7.909,16	R\$
3.3	COMPOSIÇÃO	026	PROJETO DE INSTALAÇÃO INCENDIO	329,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.523,27	R\$	1.523,27	R\$
3.4	COTAÇÃO	003	PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	329,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.395,60	R\$	5.395,60	R\$
3.5	COMPOSIÇÃO	004	INSTALAÇÃO DE OBRA					R\$ 4.891,90	R\$	4.891,90	R\$
3.6	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	6,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.320,93	R\$	2.320,93	R\$
3.7	COMPOSIÇÃO	002	LEGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CANTIER DE OBRA	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.449,80	R\$	2.449,80	R\$
3.8	COMPOSIÇÃO	003	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.420,78	R\$	2.420,78	R\$
3.9	SNAPI 12/2021	98375	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_03/2018	778,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 326,76	R\$	326,76	R\$
3.10	SNAPI 12/2021	93389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE MÁXIMA) AF_07/2020	466,80	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.073,64	R\$	1.073,64	R\$
3.11	SNAPI 12/2021	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,49	6,26	82,51	14,00%	R\$ 28.896,52	R\$	1.883,27	R\$
3.12	SNAPI 12/2021	90776	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	25,07	54,02	329,98	6,00%	R\$ 10.946,96	R\$	715,26	R\$
4.0	SNAPI 12/2021	93384	SUPRÓS PRELIMINARES	12,00	25,07	54,02	14,00%	R\$ 17.890,56	R\$	1.168,01	R\$
5.0	SNAPI 12/2021	10117	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTIER DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO, 4,50/2016	225,60	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 11.927,16	R\$	11.927,16	R\$
5.1	SNAPI 12/2021	93378	MOVIMENTO DE TERRA	225,60	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 26.484,65	R\$	1.498,89	R\$
5.2	SNAPI 12/2021	93378	ESCALVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (847HP/LAMINKA 8,70M3) AF_07/2020	225,60	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 701,61	R\$	701,61	R\$
5.3	SNAPI 12/2021	96959	REATERO MEGALZADO DE VALA COM RETENÇÃO/VAZIEIRA (CAPACIDADE DA C/ÇAMBIA DA RETENÇÃO 0,16 M <sup>3</sup> ) AF_07/2020	222,38	0,00%	22,18	89,00%	R\$ 6.940,47	R\$	6.940,47	R\$
5.4	SNAPI 12/2021	96959	REATERO MEGALZADO DE VALA COM RETENÇÃO/VAZIEIRA (CAPACIDADE DA C/ÇAMBIA DA RETENÇÃO 0,16 M <sup>3</sup> ) AF_07/2020	88,45	0,00%	5,45	6,00%	R\$ 5.245,96	R\$	5.245,96	R\$
5.5	SNAPI 12/2021	96959	REATERO MEGALZADO DE VALA COM RETENÇÃO/VAZIEIRA (CAPACIDADE DA C/ÇAMBIA DA RETENÇÃO 0,16 M <sup>3</sup> ) AF_07/2020	81,15	0,00%	46,00	56,00%	R\$ 7.056,80	R\$	7.056,80	R\$
5.6	SNAPI 12/2021	101016	LOCACÃO CONFECCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GUARDIÃO DE TÁBUAS CORRIAS PONTALEIADAS A CADA 2,00M-2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	35,15	0,00%	46,00	43,00%	R\$ 3.096,54	R\$	3.096,54	R\$
5.7	SNAPI 12/2021	96616	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 1,50M AF_02/2021	58,77	0,00%	58,77	100,00%	R\$ 3.948,33	R\$	3.948,33	R\$
6.0	SNAPI 12/2021	96616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020	54,09	0,00%	19,29	35,00%	R\$ 3.046,34	R\$	3.046,34	R\$
6.1	SNAPI 12/2021	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS AF_08/2017	4,86	2,39	2,47	49,00%	R\$ 74.953,61	R\$	37.437,77	R\$
6.2	SNAPI 12/2021	95952	FUNDACÃO					R\$ 37.437,77	R\$	37.437,77	R\$
6.3	SNAPI 12/2021	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO) FCC - 25 MPA AF_01/2017	13,51	8,27	62,00%	62,00%	R\$ 60.677,33	R\$	37.437,77	R\$
6.4	SNAPI 12/2021	021	ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO FURADO (20x30cm) COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIBRIDADA ESP-20 cm AF_02/2018	112,99	0,00%	112,99	100,00%	R\$ 14.276,28	R\$	14.276,28	R\$
7.0	SNAPI 12/2021	98522	RECAMBOS					R\$ 18.539,88	R\$	18.539,88	R\$
7.1	SNAPI 12/2021	98522	PAINELADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUIRE MURETA EM CONCRETO) AF_03/2018	93,32	0,00%	93,32	100,00%	R\$ 18.539,88	R\$	18.539,88	R\$
8.0	SNAPI 12/2021	95952	SUPERESTRUTURA					R\$ 34.228,95	R\$	34.228,95	R\$
8.1	SNAPI 12/2021	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO) FCC - 25 MPA AF_01/2017	12,29	0,00%	12,29	100,00%	R\$ 34.228,95	R\$	34.228,95	R\$
9.0	SNAPI 12/2021	93183	DIVISÓRIAS					R\$ 34.228,95	R\$	34.228,95	R\$
9.1	SNAPI 12/2021	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	25,00	0,00%	25,00	100,00%	R\$ 16.707,75	R\$	16.707,75	R\$
9.2	SNAPI 12/2021	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	25,00	0,00%	25,00	100,00%	R\$ 15.157,75	R\$	15.157,75	R\$
9.3	SNAPI 12/2021	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	7,20	0,00%	7,20	100,00%	R\$ 371,59	R\$	371,59	R\$
9.4	SNAPI 12/2021	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	7,20	0,00%	7,20	100,00%	R\$ 371,59	R\$	371,59	R\$
9.5	SNAPI 12/2021	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	6,10	0,00%	6,10	100,00%	R\$ 232,16	R\$	232,16	R\$





**BOLETIM DE MEDIÇÃO 02**

INÍCIO DA OBRA:		20/04/2022		MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATA DA:		PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		ADITIVO DE VALOR:		0,00%				
TÉRMINO PREVISTO:		15/12/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇO		% SUPRIMIDO		0,00%				
PRAZO DE EXECUÇÃO:		240 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		011/2022		% TOTAL		0,00%				
DATA DE EMISSÃO:		04/08/2022		CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA ROLANDO SIQUEIRA FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE OUTEIRO DE FERRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		17001/2022		VALOR DO CONTRATO ADITIVO:		R\$				
PERÍODO:		21/07/2022		04/08/2022		VALOR DO CONTRATO:		R\$		% ACUMULADO		34,35%				
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPIFE 12/2021 E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS				EMPREENDIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)		MÉDIA DO PERÍODO:		R\$		% DESTE IM		6,47%				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	BDI	ZL 35%	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO			
							PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	SALDO
9.6	SNAP112/2021	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM FIBRA EM BOLONHA AF_12/2021	M2	R\$	85,91	360,59	-	360,59	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	303.795,28	R\$	303.795,28
9.7	SNAP112/2021	91815	(COMPOSIÇÃO PRELIMINAR) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALUETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL AF_10/2015	M2	R\$	81,92	13,00	-	13,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	1.064,96	R\$	1.064,96
10.0	SNAP112/2021	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCONCRETO, METALICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	R\$	21,61	357,88	-	357,88	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	7.735,78	R\$	7.735,78
10.2	SNAP112/2021	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCONCRETO E 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM 2 ÁGUAS, INCLUSIVE JUMENTO AF_07/2019	M2	R\$	73,23	357,88	-	357,88	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	26.207,55	R\$	26.207,55
10.3	SNAP112/2021	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCONCRETO ONDULADA E 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FRAÇÃO E AÇAMENTO AF_07/2019	M	R\$	118,47	30,81	-	30,81	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	3.650,06	R\$	3.650,06
10.4	SNAP112/2021	102333	PLINTA IMPUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO AF_01/2021	M2	R\$	12,07	357,88	-	357,88	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	4.319,61	R\$	4.319,61
10.5	SNAP112/2021	101964	LATE PRE-MOLDADA, UNIDIRECCIONAL, RAPOSA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL ALTA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO-CAPA) - B3-11 AF_11/2020	M2	R\$	190,56	336,80	-	336,80	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	64.180,60	R\$	64.180,60
11.1	SNAP112/2021	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAÍZES AF_08/2017	M3	R\$	602,00	17,04	-	17,04	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	47.465,60	R\$	47.465,60
11.2	SNAP112/2021	015	TLA DE AÇO MALHA 15X15, 4,2MM REE, ENCAIXE DA TELEON - FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	R\$	20,45	281,55	-	281,55	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	10.241,04	R\$	10.241,04
11.3	SNAP112/2021	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADESIÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA SEM AF_07/2021	M2	R\$	40,06	284,25	-	284,25	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	5.757,69	R\$	5.757,69
11.4	SNAP112/2021	94991	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF_07/2016	M3	R\$	670,85	2,35	-	2,35	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	11.387,05	R\$	11.387,05
11.5	SNAP112/2021	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_09/2014	M2	R\$	61,48	284,25	-	284,25	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	15.761,49	R\$	15.761,49
11.6	SNAP112/2021	96889	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM AF_09/2020	M	R\$	112,96	9,10	-	9,10	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	1.747,69	R\$	1.747,69
12.0	SNAP112/2021	87879	REVESTIMENTO	M2	R\$	4,33	593,34	-	593,34	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	1.027,93	R\$	1.027,93
12.1	SNAP112/2021	87529	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM COQUE DE PEDREIRO, ARGAMASSA TIPO 1:3 COMPRENDO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	R\$	4,28	321,42	-	321,42	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	59.859,29	R\$	59.859,29
12.2	SNAP112/2021	87531	REVESTIMENTO PARA REFORÇO DE PAREDES, EM ARGAMASSA TIPO 1:3 COM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATERE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DE TALUSAS AF_06/2014	M2	R\$	41,28	321,42	-	321,42	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	2.569,16	R\$	2.569,16
12.3	SNAP112/2021	027	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS AF_09/2014	M2	R\$	39,88	274,04	-	274,04	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	13.248,21	R\$	13.248,21
12.4	SNAP112/2021	026	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PE-4, CETIM BRANCO, PORTOBLEU OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULADORAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	R\$	75,25	249,73	-	249,73	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	10.928,71	R\$	10.928,71
12.5	SNAP112/2021	96109	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 30 X 10 CM, BRANCO, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULADORAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REVOL	M2	R\$	92,65	201,9	-	201,9	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	18.792,18	R\$	18.792,18
13.0	SNAP112/2021	90844	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS AF_05/2017_P	M2	R\$	44,15	281,55	-	281,55	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	1.249,43	R\$	1.249,43
13.1	SNAP112/2021	94559	ESQUADRIA, VIDROS E FERREJERIAS	UN	R\$	113,38	8,00	-	8,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	42.898,08	R\$	42.898,08
13.2	SNAP112/2021	102162	MT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMACLA (LITE OUMALUM PARABOL MÉDIO, INCLUSIVE OCLUSÃO, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATERE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	R\$	774,03	25,80	-	25,80	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	9.067,04	R\$	9.067,04
13.3	SNAP112/2021	100701	MADELA DE AÇO TIPO BACULANTE PARA VIDROS, COM BATERE, FERREJERIAS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, AGRAMENTO, ALZAR E CONTRAPANICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	R\$	329,70	25,80	-	25,80	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	19.969,97	R\$	19.969,97
13.4	SNAP112/2021	91341	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE AF_01/2021_P	M2	R\$	678,58	1,89	-	1,89	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	8.506,26	R\$	8.506,26
13.5	SNAP112/2021	005	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FRAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	R\$	796,77	4,86	-	4,86	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	3.872,30	R\$	3.872,30
14.0	SNAP112/2021	93141	INSTALAÇÃO DE BATERE RESIDENCIAL, ELÉTRICO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	R\$	116,73	36,00	-	36,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	27.370,51	R\$	27.370,51
14.1	SNAP112/2021	93141	PUNTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUSIVE TOMADA 10MA/250VA, GAMA ELÉTRICA, ELÉTRICO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	R\$	203,35	18,00	-	18,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	4.202,28	R\$	4.202,28
14.2	SNAP112/2021	93141	PUNTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUSIVE TOMADA 10MA/250VA, GAMA ELÉTRICA, ELÉTRICO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	R\$	203,35	18,00	-	18,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	3.660,30	R\$	3.660,30

Secretário de Infraestrutura  
Tarcísio Cruz Muniz

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI  
CNPJ: 23.198.833/0001-04  
Responsável ou Responsável Técnico  
Empresa Contratada

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
Felipe Augusto de Santana Macêdo  
Engenheiro Civil  
CREA-PE: 18167622-0





BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

Table with columns: ITEM, FONTE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UNID., PREÇO UNITÁRIO, QUANTITATIVO, MEDIÇÃO PERÍODO, SALDO, FÍSICO, MATEMÁTICO, PREVISTO, SALDO, MATEMÁTICO, PREVISTO, % ADIADO, % SUPRIMIDO, % TOTAL. Includes sub-headers for QUANTITATIVO and FINANCEIRO.

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.833/0001-04
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Felipe Augusto de Santana Macêdo
Engenheiro Civil
CREA-PE 16.167622-0





BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

INÍCIO DA OBRA:		20/04/2022		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA: PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		ATIVO DE VALOR:		0,00%				
TÉRMINO PREVISTO:		15/12/2022		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO		ATIVO DE SUPRIMENTO:		0,00%				
PRAZO DE EXECUÇÃO:		240 DIAS		GESTÃO / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO: 0117/2022		VALOR DO CONTRATO ADITADO:		R\$ 684.275,03				
DATA DE EMISSÃO:		04/08/2022		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ROLÃO SQUIFFARI FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE OUTEIRO DE PEDRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO: TR001/2022		% ACUMULADO:		14,35%				
PERÍODO:		21/07/2022		ENDEÇO: OUTEIRO DE PEDRO, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		VALOR DO CONTRATO:		% DESTA BM:		6,47%				
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 12/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS.		06/08/2022		EMPREENHAMENTO: Construção de Edifícios (também para Refeições)		MEDIDA NO PERÍODO:		R\$		41.018,13				
ITEM	FORTE	CÓDIGO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAUDO	MEDIÇÃO ACUMULADA	%	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAUDO	MEDIÇÃO ACUMULADA	%
15.10	SINAPI 12/2021	100855	UN	R\$ 64,25	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 128,50	R\$	R\$ 128,50	R\$	0,00%
15.11	COMPOSIÇÃO	009	UN	R\$ 64,13	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 128,26	R\$	R\$ 128,26	R\$	0,00%
15.12	SINAPI 12/2021	100849	UN	R\$ 47,25	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 94,50	R\$	R\$ 94,50	R\$	0,00%
15.13	COMPOSIÇÃO	010	UN	R\$ 1.676,26	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	R\$ 1.676,26	R\$	R\$ 1.676,26	R\$	0,00%
15.14	SINAPI 12/2021 INSUMOS	39364	UN	R\$ 11.936,25	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	R\$ 11.936,25	R\$	R\$ 11.936,25	R\$	0,00%
15.15	SINAPI 12/2021	90081	UN	R\$ 15.147,54	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	R\$ 15.147,54	R\$	R\$ 15.147,54	R\$	0,00%
15.16	SINAPI 12/2021	90080	UN	R\$ 5.793,40	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	R\$ 5.793,40	R\$	R\$ 5.793,40	R\$	0,00%
15.17	SINAPI 12/2021	100434	M	R\$ 82,26	62,00	-	62,00	100,00%	0,00%	R\$ 5.118,72	R\$	R\$ 5.118,72	R\$	0,00%
15.18	SINAPI 12/2021	89578	M	R\$ 66,08	6,00	-	6,00	100,00%	0,00%	R\$ 396,48	R\$	R\$ 396,48	R\$	0,00%
15.19	SINAPI 12/2021	89584	UN	R\$ 60,30	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 120,60	R\$	R\$ 120,60	R\$	0,00%
15.20	SINAPI 12/2021	100377	M	R\$ 74,96	3,60	-	3,60	100,00%	0,00%	R\$ 268,84	R\$	R\$ 268,84	R\$	0,00%
15.21	SINAPI 12/2021	90104	UN	R\$ 423,80	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	R\$ 423,80	R\$	R\$ 423,80	R\$	0,00%
15.22	SINAPI 12/2021	100648	UN	R\$ 384,53	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 769,06	R\$	R\$ 769,06	R\$	0,00%
15.23	SINAPI 12/2021	95546	UN	R\$ 205,08	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 410,16	R\$	R\$ 410,16	R\$	0,00%
15.24	SINAPI 12/2021	100875	UN	R\$ 1.169,10	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 2.338,20	R\$	R\$ 2.338,20	R\$	0,00%
16.01	PINTURA		M2	R\$ 11,61	321,42	-	321,42	0,00%	0,00%	R\$ 3.731,68	R\$	R\$ 3.731,68	R\$	0,00%
16.11	SINAPI 12/2021	88495	M2	R\$ 3,18	321,42	-	321,42	0,00%	0,00%	R\$ 1.022,11	R\$	R\$ 1.022,11	R\$	0,00%
16.21	SINAPI 12/2021	88485	M2	R\$ 17,33	321,42	-	321,42	0,00%	0,00%	R\$ 5.570,20	R\$	R\$ 5.570,20	R\$	0,00%
16.31	SINAPI 12/2021	88489	M2	R\$ 48,01	10,22	-	10,22	0,00%	0,00%	R\$ 490,66	R\$	R\$ 490,66	R\$	0,00%
16.41	SINAPI 12/2021	98557	M2	R\$ 56,61	17,00	-	17,00	0,00%	0,00%	R\$ 962,37	R\$	R\$ 962,37	R\$	0,00%
16.51	SINAPI 12/2021	98556	M2	R\$ 16,49	75,60	-	75,60	0,00%	0,00%	R\$ 1.246,64	R\$	R\$ 1.246,64	R\$	0,00%
16.61	SINAPI 12/2021	102219	M2	R\$ 26,97	51,60	-	51,60	0,00%	0,00%	R\$ 1.391,65	R\$	R\$ 1.391,65	R\$	0,00%
16.71	SINAPI 12/2021	100726	UN	R\$ 208,85	6,00	-	6,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.253,10	R\$	R\$ 1.253,10	R\$	0,00%
16.81	SINAPI 12/2021 INSUMOS	366	M3	R\$ 117,38	11,18	-	11,18	0,00%	0,00%	R\$ 1.310,07	R\$	R\$ 1.310,07	R\$	0,00%
17.31	SINAPI 12/2021	94279	M	R\$ 46,98	32,50	-	32,50	0,00%	0,00%	R\$ 1.526,85	R\$	R\$ 1.526,85	R\$	0,00%
17.41	SINAPI 12/2021	93889	M3XMM	R\$ 2,30	67,08	-	67,08	0,00%	0,00%	R\$ 154,28	R\$	R\$ 154,28	R\$	0,00%
18.01	COTAÇÃO	001	UN	R\$ 9.174,49	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	R\$ 9.174,49	R\$	R\$ 9.174,49	R\$	0,00%
18.11	SINAPI 12/2021	103910	UN	R\$ 330,62	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	R\$ 661,24	R\$	R\$ 661,24	R\$	0,00%
18.21	SINAPI 12/2021	103507	M	R\$ 6,28	20,00	-	20,00	0,00%	0,00%	R\$ 125,20	R\$	R\$ 125,20	R\$	0,00%
18.31	ORSE/12/21	12118	UN	R\$ 23,33	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	R\$ 46,66	R\$	R\$ 46,66	R\$	0,00%



**BOLETIM DE MEDIÇÃO 02**

INÍCIO DA OBRA:	20/04/2022	MUNICÍPIO/SÃO LOURENÇO DA MATA	CONTRATADA:	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP	AUTIVO DE VALOR:	% ADIADO	0,00%											
TÉRMINO PREVISTO:	15/12/2022	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO	AUTIVO DE SUPRESSÃO:	% SUPRIMIDO	0,00%											
PRAZO DE EXECUÇÃO:	240 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	011/2022	VALOR DO CONTRATO ADIADO	% TOTAL	0,00%											
DATA DE EMISSÃO:	04/08/2022	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ROLANDOS SIQUEIRA FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE OUTEIRO DE PEDRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	PROCESSO:	19001/2022	R\$	634.275,03												
PERÍODO:	21/07/2022	ENDEREÇO: OUTEIRO DE PEDRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$	14,35%													
TABELA DE REFERÊNCIA: SMAPI PE 12/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	04/08/2022	EMPREENHIMENTO: Construção de Edifícios (também para Referem)	MÉDIO NO PERÍODO:	R\$	6,47%													
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	FINANCEIRO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO					
18.4	SMAPI 12/2021	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	10,00	10,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	327,40	R\$	327,40					
19.0	COMPOSIÇÃO	011	SERVIÇOS BENS	UM	1,00	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	1.453,97	R\$	1.453,97					
19.2	SMAPI 12/2021 INSUMOS	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE 75 X 87, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FRACAO)	UN	4,00	4,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	1.108,69	R\$	1.108,69					
<b>TOTAL DA MEDIÇÃO</b>											R\$	634.275,03	R\$	41.019,13	R\$	90.981,52	R\$	543.293,50

quarenta e um mil e dezenove reais e treze centavos