



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA:		20/04/2022		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		PAULRASI CONSTRUTORA EIRELI - EPP		ATIVO DE VALOR:		0,00%	
TÉRMINO PREVISTO:		15/12/2022		PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇO		ATIVO DE SUPRESSÃO:		0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		240 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		011/2022		VALOR DO CONTRATO ADITADO:		R\$ 684.278,00	
DATA DE EMISSÃO:		27/09/2022		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ROLÃO SOUZA FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE OUTEIRO DE PEDRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		17001/2022		% TOTAL:		0,00%	
PERÍODO:		30/09/2022 - 27/09/2022		MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 614.275,03		% ACUMULADO:		18,47%	
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 12/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				ENDEREÇO: OUTEIRO DE PEDRO, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		MEDIDA NO PERÍODO:		R\$ 28.653,46		% DESTE BM:		4,52%	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FINANCEIRO						
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO		
1.0													
1.1	COMPOSIÇÃO	033	PROJETO ESTRUTURAL BÁSICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATÉ 500M2 APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA CONTRATANTE DE ACORDO COM A ABNT	M2	R\$ 42,83	329,00	329,00	329,00	0,00%	R\$ 14.091,07	R\$ 14.091,07	R\$ -	R\$ -
1.2	COMPOSIÇÃO	024	PROJETO HIDROSSANITÁRIO ÁREA <= 1000 M2	M2	R\$ 24,04	329,00	329,00	329,00	0,00%	R\$ 7.909,16	R\$ 7.909,16	R\$ -	R\$ -
1.3	COMPOSIÇÃO	025	PROJETO INSTALAÇÃO INCENDDO	M2	R\$ 4,63	329,00	329,00	329,00	0,00%	R\$ 1.523,27	R\$ 1.523,27	R\$ -	R\$ -
1.4	COTAÇÃO	003	PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	R\$ 16,40	329,00	329,00	329,00	0,00%	R\$ 5.395,60	R\$ 5.395,60	R\$ -	R\$ -
2.0			INSTALAÇÃO DE OBRA							R\$ 8.721,12	R\$ 8.721,12	R\$ -	R\$ -
2.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	R\$ 386,82	6,00	6,00	6,00	0,00%	R\$ 2.320,92	R\$ 2.320,92	R\$ -	R\$ -
2.2	COMPOSIÇÃO	002	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CANTEIRO DE OBRA	UN	R\$ 2.420,80	1,00	1,00	1,00	0,00%	R\$ 2.420,80	R\$ 2.420,80	R\$ -	R\$ -
2.3	COMPOSIÇÃO	003	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	R\$ 2.420,78	1,00	1,00	1,00	0,00%	R\$ 2.420,78	R\$ 2.420,78	R\$ -	R\$ -
2.4	SINAPI 12/2021	98525	MIXEZA MECANIZADA DE CANADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEDUELAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERILIDADE 90 CV	M2	R\$ 0,42	778,00	778,00	778,00	0,00%	R\$ 326,76	R\$ 326,76	R\$ -	R\$ -
2.5	SINAPI 12/2021	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: MÁXIMA), AF 07/2020	M3XMM	R\$ 2,30	466,80	466,80	466,80	0,00%	R\$ 1.073,64	R\$ 1.073,64	R\$ -	R\$ -
3.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 28.899,52	R\$ 28.899,52	R\$ 1.272,07	R\$ 7.006,09
3.1	SINAPI 12/2021	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 114,26	96,00	4,23	23,29	4,00%	R\$ 533,11	R\$ 2.661,11	R\$ 2.128,00	R\$ 8.307,84
3.2	SINAPI 12/2021	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 46,59	384,00	16,93	93,26	4,00%	R\$ 800,74	R\$ 4.344,98	R\$ 3.544,24	R\$ 13.545,57
4.0			SERVIÇOS PRELIMINARES MOBILIÁRIO AF 04/2016							R\$ 11.927,16	R\$ 11.927,16	R\$ -	R\$ -
4.1	SINAPI 12/2021	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENHADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF 04/2016	M2	R\$ 993,93	12,00			0,00%	R\$ 11.927,16	R\$ 11.927,16	R\$ -	R\$ -
5.0			MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 26.648,45	R\$ 26.648,45	R\$ -	R\$ -
5.1	SINAPI 12/2021	101117	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERILIDADE (147HP/14MINA - 8,70M3) AF 07/2020	M3	R\$ 3,11	225,60			0,00%	R\$ 701,61	R\$ 701,61	R\$ -	R\$ -
5.2	SINAPI 12/2021	93378	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 04/2016	M3	R\$ 31,21	222,38			0,00%	R\$ 6.960,47	R\$ 6.960,47	R\$ -	R\$ -
5.3	SINAPI 12/2021	99059	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF 30/2018	M	R\$ 59,31	86,45			0,00%	R\$ 5.105,96	R\$ 5.105,96	R\$ -	R\$ -
5.4	SINAPI 12/2021	93338	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M3	R\$ 86,96	81,15			0,00%	R\$ 7.058,80	R\$ 7.058,80	R\$ -	R\$ -
5.5	SINAPI 12/2021	96995	REATERO MANUAL APLICADO COM SOQUETE, AF -10/2017	M3	R\$ 52,73	58,77			0,00%	R\$ 3.098,94	R\$ 3.098,94	R\$ -	R\$ -
5.6	SINAPI 12/2021	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF -08/2020	M2	R\$ 6,44	54,09			0,00%	R\$ 348,33	R\$ 348,33	R\$ -	R\$ -
5.7	SINAPI 12/2021	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM RIGOS DE CORDONAMENTO OU SAPATAS, AF -08/2017	M3	R\$ 626,92	4,86			0,00%	R\$ 3.046,34	R\$ 3.046,34	R\$ -	R\$ -
6.0			FUNDADO							R\$ 74.859,81	R\$ 74.859,81	R\$ -	R\$ -
6.1	SINAPI 12/2021	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREÇO), FCC - 25 MPA, AF 02/2017	M3	R\$ 2.785,92	21,78			0,00%	R\$ 60.677,33	R\$ 60.677,33	R\$ -	R\$ -
6.2	COMPOSIÇÃO	021	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL, HIBRIDADA ESP-20 cm - M3	M2	R\$ 126,35	112,99			0,00%	R\$ 14.276,28	R\$ 14.276,28	R\$ -	R\$ -
7.0			RECHAMAMENTOS							R\$ 18.539,88	R\$ 18.539,88	R\$ -	R\$ -
7.1	SINAPI 12/2021	98522	ALAMBRADO EM MOURES DE CONCRETO, COM TEIA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO), AF 05/2018	M	R\$ 198,67	93,32			0,00%	R\$ 18.539,88	R\$ 18.539,88	R\$ -	R\$ -
8.0			SUBESTRUTURA							R\$ 34.236,95	R\$ 34.236,95	R\$ -	R\$ -
8.1	SINAPI 12/2021	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREÇO), FCC - 25 MPA, AF 02/2017	M3	R\$ 2.785,92	12,29			0,00%	R\$ 34.236,95	R\$ 34.236,95	R\$ -	R\$ -
9.0			DIVISÓRIAS							R\$ 36.205,08	R\$ 36.205,08	R\$ -	R\$ -
9.1	SINAPI 12/2021	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	R\$ 66,83	25,00			0,00%	R\$ 1.670,75	R\$ 1.670,75	R\$ -	R\$ -
9.2	SINAPI 12/2021	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF 03/2016	M	R\$ 69,63	25,00			0,00%	R\$ 1.740,75	R\$ 1.740,75	R\$ -	R\$ -
9.3	SINAPI 12/2021	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	R\$ 51,61	7,20			0,00%	R\$ 371,59	R\$ 371,59	R\$ -	R\$ -
9.4	SINAPI 12/2021	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	R\$ 51,61	7,20			0,00%	R\$ 371,59	R\$ 371,59	R\$ -	R\$ -
9.5	SINAPI 12/2021	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	R\$ 38,06	6,10			0,00%	R\$ 232,16	R\$ 232,16	R\$ -	R\$ -

PAULRASI CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 09.390.893/0001-04
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Felipe Augusto de Santana Macedo
Engenheiro Civil
CREA-PE: 48.187/622-0



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

Table with columns: ITEM, FONTE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UNID., PREÇO UNITÁRIO, QUANTITATIVO (PREVISTO, MEDIÇÃO NO PERÍODO, ACUMULADA), SALDO, MEDIÇÃO NO PERÍODO, ACUMULADA, % DESTE BM, % ACUMULADO, FÍSICO, FINANCEIRO (PREVISTO, MEDIÇÃO NO PERÍODO, ACUMULADA), SALDO, % ADIADO, % SUPRIMIDO, % TOTAL.

Responsável Técnico Pela Fiscalização Felipe Augusto de Santana Macedo Engenheiro Civil CREA-PE: 181677622-0

Secretaria de Infraestrutura Tarcísio Cruz Muniz

PAUDRANH CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 09.893.000/0001-04 Responsável ou Responsável Técnico Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO		
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	% DESTE EM % ACUMULADO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA
<p>MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA</p> <p>CONTRATADA: PAUBRASI CONSTRUTORA EIRELI - EPP</p> <p>MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO</p> <p>CONTRATO: 011/2022</p> <p>PROCESSO: 634.275.03</p> <p>VALOR DO CONTRATO: R\$ 18.47%</p> <p>MÉDIO NO PERÍODO: R\$ 28.688,46</p> <p>BDI: 22,35%</p>														
14.3	SINAPI 12/2021	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS), 10A/250V, CAVA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, BISCO, QUEBRA E CHUBREAMENTO. AF. 01/2020	UN	R\$ 276,02	12,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.712,24	R\$	R\$ 2.712,24
14.4	SINAPI 12/2021	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. AF. 12/2015	UN	R\$ 94,88	2,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 189,76	R\$	R\$ 189,76
14.5	SINAPI 12/2021	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	R\$ 47,03	5,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 235,15	R\$	R\$ 235,15
14.6	SINAPI 12/2021	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	R\$ 29,68	5,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 148,40	R\$	R\$ 148,40
14.7	SINAPI 12/2021	101631	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE LUMINÂNCIA EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	R\$ 39,97	2,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 59,94	R\$	R\$ 59,94
14.8	SINAPI 12/2021	93980	BASE PARA RELE COM SUPORTE METÁLICO	UN	R\$ 16,60	2,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 33,20	R\$	R\$ 33,20
14.9	SINAPI 12/2021	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREFOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR ELETRODUTO FLEXÍVEL COIBIDO, PVC DN 25 MM (Ø 41), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE. AF. 01/2020	UN	R\$ 127,03	27,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.429,81	R\$	R\$ 3.429,81
14.10	SINAPI 12/2021	97592	LUMINÁRIA TIPO PAFION, DE SOBREFOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	R\$ 43,49	9,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 391,41	R\$	R\$ 391,41
14.11	COMPOSIÇÃO	006	REFLETOR LED 90 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 90,25	4,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 361,00	R\$	R\$ 361,00
14.12	SINAPI 12/2021	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	R\$ 17,43	17,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 296,31	R\$	R\$ 296,31
14.13	SINAPI 12/2021	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	R\$ 123,83	1,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 123,83	R\$	R\$ 123,83
14.14	SINAPI 12/2021	101883	GRUPO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHUVA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUITIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	R\$ 750,75	1,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 750,75	R\$	R\$ 750,75
14.15	SINAPI 12/2021	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	R\$ 109,42	3,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 328,26	R\$	R\$ 328,26
14.16	SINAPI 12/2021	97981	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETÂNGULAR, EM ALUMÍNIO COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, REFORÇO DE 10 CM DE CIMENTO PORTLAND, 100 X 100 X 100 CM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE. AF. 01/2020	UN	R\$ 217,46	1,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 217,46	R\$	R\$ 217,46
14.17	SINAPI 12/2021	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL COIBIDO, PVC DN 25 MM (Ø 41), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	R\$ 7,74	10,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 77,40	R\$	R\$ 77,40
14.18	SINAPI 12/2021	91930	CABO DE CORRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	R\$ 11,74	30,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 352,20	R\$	R\$ 352,20
14.19	SINAPI 12/2021	101656	BRANCO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	R\$ 153,98	1,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 153,98	R\$	R\$ 153,98
14.20	SINAPI 12/2021	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	R\$ 972,26	1,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 972,26	R\$	R\$ 972,26
14.21	ORSE/12/21	11138	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 26,6 E 38,1 kW	UN	R\$ 3.468,42	1,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.468,42	R\$	R\$ 3.468,42
14.22	SINAPI 12/2021	102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 0,8 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	R\$ 1.578,95	1,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.578,95	R\$	R\$ 1.578,95
14.23	ORSE/12/21	817	BOIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, MARCA AQUATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 155,99	2,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 311,98	R\$	R\$ 311,98
14.24	ORSE/12/21	12910	POSTE DECORATIVO PFT 120 W EM AÇO GALVANIZADO COM DISSOLVER EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM TUBO INCLUIVA LÂMPADA DE LED 50W	UN	R\$ 3.115,22	1,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.115,22	R\$	R\$ 3.115,22
15.0	Instalações Interiores													
15.1	SINAPI 12/2021	89957	PONTO DE COMANDO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO SOB O FORRO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE Ø 40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, BALÇOS, SIFONADOS, ETC.)	UN	R\$ 147,02	11,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.617,22	R\$	R\$ 1.617,22
15.2	COMPOSIÇÃO	007	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE Ø 40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, BALÇOS, SIFONADOS, ETC.)	UN	R\$ 94,94	9,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 854,46	R\$	R\$ 854,46
15.3	COMPOSIÇÃO	008	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE Ø 100MM	UN	R\$ 176,97	2,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 353,94	R\$	R\$ 353,94
15.4	SINAPI 12/2021	86931	VASO SANITÁRIO FORMADO COM PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE Ø 100MM	UN	R\$ 488,99	2,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 977,98	R\$	R\$ 977,98
15.5	SINAPI 12/2021	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO POPULAR. AF. 01/2020	UN	R\$ 260,69	3,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 782,07	R\$	R\$ 782,07
15.6	SINAPI 12/2021	86934	PLACA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE. PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	R\$ 448,16	2,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 896,32	R\$	R\$ 896,32
15.7	SINAPI 12/2021	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	R\$ 106,56	4,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 426,24	R\$	R\$ 426,24
15.8	SINAPI 12/2021	89709	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	R\$ 15,84	4,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 63,36	R\$	R\$ 63,36
15.9	SINAPI 12/2021	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FRAÇÃO. AF. 01/2020	UN	R\$ 65,64	2,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 131,28	R\$	R\$ 131,28
15.10	SINAPI 12/2021	100855	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRÍLICO, INCLUSO FRAÇÃO. AF. 01/2020	UN	R\$ 64,25	2,00			0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 128,50	R\$	R\$ 128,50

PAUBRASI CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº 06.893.000/04

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muntz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Felipe Augusto de Santana Macêdo
Engenheiro Civil
CREA-PE: 181677622-0



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

RÍMICO DA OBRA:		20/04/2022	CONTRATADA:	PAUBRASIL CONSTRUCTORA EIRELI - EPP	ATIVO DE VALOR:	% ADIANTADO	0,00%					
TERMINO PREVISTO:		17/12/2022	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO	ATIVO DE SUPRESSÃO:	% SUPRIMIDO	0,00%					
DATA DE EXECUÇÃO:		240 DIAS	CONTRATO:	TP0017/2022	VALOR DO CONTRATO ADIANTADO	% TOTAL	0,00%					
PROJETO:		27/09/2022	PROCESSO:	170017/2022								
PERÍODO:		30/08/2022	VALOR DO CONTRATO:	634.275,03	% ACUMULADO	18,47%						
TABELA DE REFERÊNCIA SINAP PE 17/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			MÉDIO DO PERÍODO:	28.683,64	% DESTE B.M.	4,52%						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO				FINANCEIRO				
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	
15.11	SINAP 12/2021	009	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO	UN	64,13	2,00	-	100,00%	RS	128,26	RS	128,26
15.12	SINAP 12/2021	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	47,23	2,00	-	100,00%	RS	94,46	RS	94,50
15.13	SINAP 12/2021	010	CAIXA D'ÁGUA POLETILENO CAPACIDADE 2000 L-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.676,26	1,00	-	100,00%	RS	1.676,26	RS	1.676,26
15.14	SINAP 12/2021	39364	FOLHA SEPTICA SEM FILTRO PARA 40 A 53 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7228)	UN	11.936,25	1,00	-	100,00%	RS	11.936,25	RS	11.936,25
15.15	SINAP 12/2021	90681	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALUMINIA COM TUDOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ARELA DE IMEDIÇÃO 30 CM (PARA 20 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UN	15.147,54	1,00	-	100,00%	RS	15.147,54	RS	15.147,54
15.16	SINAP 12/2021	90690	PLATEAU DE CONCRETO EM CONCRETO PREMOLDADO, DIMENSÃO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,35 M, VOLUME UTIL-32926 (TUBA 24 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UN	5.793,40	1,00	-	100,00%	RS	5.793,40	RS	5.793,40
15.17	SINAP 12/2021	100434	CAIXA DE BERAL, SEMICILINDRICAL DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	82,56	62,00	-	100,00%	RS	5.118,72	RS	5.118,72
15.18	SINAP 12/2021	89378	TUBO PVC, SÉRIE N, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	M	66,08	6,00	-	100,00%	RS	396,48	RS	396,48
15.19	SINAP 12/2021	89384	KOLEHO 30 GRAUS, PVC, SÉRIE N, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	M	60,30	2,00	-	100,00%	RS	120,60	RS	120,60
15.20	SINAP 12/2021	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO, AF_07/2019	M	74,96	3,80	-	100,00%	RS	284,84	RS	284,84
15.21	SINAP 12/2021	98104	CANELONAS (CAPACIDADE 36L), RETANGULAR, EM ALUMINIA COM TUDOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 400 X 200 X 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_07/2020	UN	423,80	1,00	-	100,00%	RS	423,80	RS	423,80
15.22	SINAP 12/2021	100888	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX-POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIBADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	384,53	2,00	-	100,00%	RS	769,06	RS	769,06
15.23	SINAP 12/2021	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSIVE FIAÇÃO, AF_01/2020	UN	205,08	2,00	-	100,00%	RS	410,16	RS	410,16
15.24	SINAP 12/2021	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1.199,10	2,00	-	100,00%	RS	2.398,20	RS	2.398,20
16.0	SINAP 12/2021	88495	PINTURA APLICAÇÃO E UARNIMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	11,61	321,42	-	100,00%	RS	344,15,1	RS	344,15,1
16.1	SINAP 12/2021	88485	APLICAÇÃO DE FUNDOS LATEX ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	3,18	321,42	-	100,00%	RS	9,94	RS	9,94
16.3	SINAP 12/2021	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	17,33	321,42	-	100,00%	RS	5,79,20	RS	5,79,20
16.4	SINAP 12/2021	98357	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	48,01	10,22	-	100,00%	RS	490,66	RS	490,66
16.5	SINAP 12/2021	98356	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIESTER (M.V), AF_06/2018	M2	56,61	17,00	-	100,00%	RS	962,37	RS	962,37
16.6	SINAP 12/2021	102319	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	16,49	75,60	-	100,00%	RS	1.246,64	RS	1.246,64
16.7	SINAP 12/2021	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO ESMALTE BRANCO (GRANITE) APLICADA A BOLD OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLCAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM CIBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	26,97	51,60	-	100,00%	RS	1.391,65	RS	1.391,65
17.0	SINAP 12/2021	98311	URBANIZAÇÃO PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, AF_05/2018	UN	208,85	6,00	-	100,00%	RS	1.253,10	RS	1.253,10
17.1	SINAP 12/2021	366	ÁREA FINA - POSTO JARDIM/FORNECEDOR (RETRADO NA LADIA, SEM TRANSPORTE)	M3	117,18	11,18	-	100,00%	RS	1.310,07	RS	1.310,07
17.3	SINAP 12/2021	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEGRO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 306,5X6,5X6 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSADOS, AF_05/2016	M	46,98	32,50	-	100,00%	RS	1.526,65	RS	1.526,65
17.4	SINAP 12/2021	93289	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA, EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE, MÉXICO), AF_07/2020	MEXXIM	2,30	67,08	-	100,00%	RS	154,28	RS	154,28
17.5	SINAP 12/2021	001	PLAY GROUND INFANTIL DE MADEIRA "Casa do Taran Simplex"	UN	9.374,49	1,00	-	100,00%	RS	9.374,49	RS	9.374,49
18.0	SINAP 12/2021	102510	COMBATE INCÊNDIO EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTI, COM CARGA DE 2 KG DE 8 ES, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 P	UN	330,62	2,00	-	100,00%	RS	661,24	RS	661,24
18.2	SINAP 12/2021	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E - 10 CM, APLICADO MANUAL, AF_06/2021	M	6,26	20,00	-	100,00%	RS	125,20	RS	125,20
18.3	ORSE/12/21	12138	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	23,33	2,00	-	100,00%	RS	46,66	RS	46,66
18.4	SINAP 12/2021	97539	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 80 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	32,74	10,00	-	100,00%	RS	327,40	RS	327,40
18.0	SINAP 12/2021		SERVÍÇOS FINAIS						RS	1.851,97	RS	1.851,97



Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Felipe Augusto de Santana Macêdo
Engenheiro Civil
CREA/PE: 181577622-0



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA:	20/04/2022	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA	CONTRATADA:	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP	ADITIVO DE VALOR:	% ADITADO	0,00%
TÉRMINO PREVISTO:	15/12/2022	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO	ADITIVO DE SUPRESSÃO:	% SUPRIMIDO	0,00%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	240 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	011/2022	VALOR DO CONTRATO ADITADO	% TOTAL	0,00%
DATA DE EMISSÃO:	27/09/2022	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ROLDÃO SIQUEIRA FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE OUTEIRO DE PEDRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	PROCESSO:	TP901/2022	R\$	634.275,03	
PERÍODO:	30/09/2022	ENDEREÇO: OUTEIRO DE PEDRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$	% ACUMULADO	18,47%	
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 12/2021 E COMPOSIÇÕES DE CURTOS	27/09/2022	EMPREENHIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reforços)	MÉDIO NO PERÍODO:	R\$	% DESTE BEM	4,52%	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO	FÍSICO	FINANCEIRO	
19.1	COMPOSIÇÃO	011	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE BRZE *35 X 50*CM	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO
19.2	SINAPI 12/2021 INSUMOS	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADEQUADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8* E *6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIMACAO)	UNID. R\$ 1.306,69	1,00	R\$ 1.306,69	R\$ 1.306,69
				UN R\$ 67,91	8,00	R\$ 543,28	R\$ 543,28
TOTAL DA MEDIÇÃO					TOTAL GERAL		
					R\$	634.275,03	R\$ 158.165,27
						R\$ 28.653,46	R\$ 476.109,76

Vinte e oito mil , seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Felipe Augusto de Santana Macedo
Engenheiro Civil
CREA-PE/131677622-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Múntiz

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 07.000.000/0001-07

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada