

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA:		19/09/2023	CONTRATADA:		HPS CONSTRUTORA EIRELI	ADITIVO DE VALOR:		R\$ 193.985,96	% ADITADO	14,16%
TÉRMINO PREVISTO:		17/03/2024	MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 002/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$ 168.716,14	% SUPRIMIDO	-12,86%
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	CONTRATO:		Nº 011/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO:		R\$ 1.389.961,08	% TOTAL	1,00%
DATA DE EMISSÃO:		04/12/2023	PROCESSO:		Nº 003/2023					
PERÍODO:		18/11/2023	VALOR DO CONTRATO:		R\$ 1.386.292,06	% ACUMULADO		65,87%		
SINAPI PE 12/2022 - NÃO USADA		04/12/2023	MEDIO NO PERÍODO:		R\$ 244.071,11	% DESTE BIM		16,41%		
EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)										
ITEM	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO	FÍSICO		FINANCEIRO				
1	UN	R\$	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	SALDO
1.0	UN	R\$	15,00	0,00%	0,00%	R\$ 190.093,30	R\$ 55.062,16	R\$ 109.516,09	R\$ 90.177,20	R\$ 90.177,20
1.1	UN	R\$	15,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.623,30	R\$ 1.623,30	R\$ 1.623,30	R\$ 1.623,30	R\$ 1.623,30
1.1.1	UN	R\$	108,22	0,00%	0,00%	R\$ 1.623,30	R\$ 1.623,30	R\$ 1.623,30	R\$ 1.623,30	R\$ 1.623,30
1.2	M2	R\$	3,13	80,05%	80,05%	R\$ 24.411,96	R\$ 24.411,96	R\$ 19.596,68	R\$ 4.775,28	R\$ 4.775,28
1.2.1	M2	R\$	1.044,30	0,00%	0,00%	R\$ 3.268,65	R\$ 3.268,65	R\$ 2.529,20	R\$ 639,45	R\$ 639,45
1.2.2	M3	R\$	164,70	78,32	78,32	R\$ 12.899,30	R\$ 12.899,30	R\$ 10.376,10	R\$ 2.523,20	R\$ 2.523,20
1.2.3	M3XMM	R\$	2,77	2,976,18	2,976,18	R\$ 8.244,01	R\$ 8.244,01	R\$ 6.331,38	R\$ 1.612,63	R\$ 1.612,63
1.3	M3	R\$	117,28	83,54	83,54	R\$ 48.682,95	R\$ 22.563,11	R\$ 44.237,79	R\$ 4.445,15	R\$ 4.445,15
1.3.1	M3	R\$	82,104	19,88	19,88	R\$ 16.322,27	R\$ 16.322,27	R\$ 13.799,47	R\$ 2.528,80	R\$ 2.528,80
1.3.2	M3	R\$	82,104	19,88	19,88	R\$ 16.322,27	R\$ 16.322,27	R\$ 13.799,47	R\$ 2.528,80	R\$ 2.528,80
1.3.3	UN	R\$	821,04	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.4	M2	R\$	143,53	131,44	131,44	R\$ 18.471,26	R\$ 18.471,26	R\$ 18.471,26	R\$ -	R\$ -
1.3.5	M2	R\$	5,13	75,44	75,44	R\$ 387,00	R\$ 387,00	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -
1.3.6	M2	R\$	49,11	75,44	75,44	R\$ 3.704,85	R\$ 3.704,85	R\$ 3.704,85	R\$ -	R\$ -
1.4	M2	R\$	0,45	783,22	783,22	R\$ 110.033,06	R\$ 110.033,06	R\$ 31.519,27	R\$ 78.513,79	R\$ 78.513,79
1.4.1	M	R\$	67,98	348,10	348,10	R\$ 23.663,83	R\$ 23.663,83	R\$ 18.456,57	R\$ 5.207,26	R\$ 5.207,26
1.4.2	M2	R\$	89,54	783,22	783,22	R\$ 70.129,51	R\$ 70.129,51	R\$ -	R\$ 70.129,51	R\$ 70.129,51
1.4.3	M	R\$	45,64	348,10	348,10	R\$ 15.887,28	R\$ 15.887,28	R\$ -	R\$ 3.108,08	R\$ 3.108,08
1.4.4	M	R\$	27,10	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.5	M	R\$	27,10	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	UN	R\$	114,37	2,00	2,00	R\$ 248,74	R\$ 248,74	R\$ -	R\$ 248,74	R\$ 248,74
1.5.1	UN	R\$	204,99	8,00	8,00	R\$ 1.639,92	R\$ 1.639,92	R\$ -	R\$ 1.639,92	R\$ 1.639,92
1.5.2	M2	R\$	441,79	1,30	1,30	R\$ 574,32	R\$ 574,32	R\$ -	R\$ 574,32	R\$ 574,32
1.5.3	M2	R\$	441,79	1,30	1,30	R\$ 574,32	R\$ 574,32	R\$ -	R\$ 574,32	R\$ 574,32

HPS - Construtora LTDA
Sócio Administrador
CPF 881.670.544-20

Secretaria de Infraestrutura
Tarcisio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		ADITIVO DE VALOR:										
TERMINO PREVISTO: 17/03/2024		MODALIDADE: CONCORRÊNCIA: 002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO: R\$ 193.385,96 % ADITADO 14,16%		ADITIVO DE SUPRESSÃO: R\$ 168.716,14 % SUPRIMIDO -12,36%										
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS		CONTRATO: Nº 011/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO: R\$ 1.380.961,08		% TOTAL: 1,80%										
DATA DE EMISSÃO: 04/12/2023		PROCESSO: Nº 001/2023														
PERÍODO: 18/11/2023		VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.385.492,06														
SINAPI PE 12/2022 - NÃO DESONERADA - SICRO 07/2022 - NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE JUSTOS		MEDIDA DO PERÍODO: R\$ 246.027,11														
EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Pragas)		BDI: 21,75%														
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO ACUMULADA	
2.4	SINAPI 12/2022	94287	VILA DOURADA EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM T RECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 45,64	312,40	0,00%	4,40	98,00%	1,00%	R\$ 14.357,12	R\$ 14.257,93	R\$ -	R\$ 200,81	R\$ -	
2.5	COMPOSIÇÃO	011	SINALIZAÇÃO PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	R\$ 114,37	2,00	0,00%	2,00	0,00%	100,00%	R\$ 257,85	R\$ 257,85	R\$ -	R\$ 257,85	R\$ -	
2.5.1	COMPOSIÇÃO	012	CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	R\$ 204,99	8,00	0,00%	8,00	0,00%	100,00%	R\$ 1.639,92	R\$ 1.639,92	R\$ -	R\$ 1.639,92	R\$ -	
2.5.2	SICRO 07/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFEÇÃO.	M2	R\$ 441,79	1,56	0,00%	1,56	0,00%	100,00%	R\$ 689,19	R\$ 689,19	R\$ -	R\$ 689,19	R\$ -	
2.5.3	COMPOSIÇÃO	013	CAVACO EM MEC FIO	M2	R\$ 5,51	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5.4	COMPOSIÇÃO	016	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	R\$ 2,38	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6	COMPOSIÇÃO	016	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	R\$ 2,38	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6	COMPOSIÇÃO	016	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	R\$ 2,38	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6.1	SINAPI 12/2022	41629	CAIVA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UND	R\$ 403,86	8,00	100,00%	8,00	100,00%	0,00%	R\$ 3.230,88	R\$ 3.230,88	R\$ -	R\$ 3.230,88	R\$ -	
2.6.2	SINAPI 12/2022	89714	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	R\$ 43,55	45,90	100,00%	45,90	100,00%	0,00%	R\$ 1.993,04	R\$ 1.993,04	R\$ -	R\$ 1.993,04	R\$ -	
2.6.3	SINAPI 12/2022	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,33 M. AF_07/2021	M3	R\$ 89,86	6,89	100,00%	6,89	100,00%	0,00%	R\$ 619,13	R\$ 619,13	R\$ -	R\$ 619,13	R\$ -	
2.6.4	SINAPI 12/2022	96995	REATERO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	R\$ 54,47	6,53	100,00%	6,53	100,00%	0,00%	R\$ 355,68	R\$ 355,68	R\$ -	R\$ 355,68	R\$ -	
3.0	COMPOSIÇÃO	002	SERVIÇOS PRELIMINARES REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULIAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACAO E REATERO.	UN	R\$ 103,22	24,00	0,00%	24,00	0,00%	0,00%	R\$ 2.477,28	R\$ 2.477,28	R\$ -	R\$ 2.477,28	R\$ -	
3.1	COMPOSIÇÃO	002	SERVIÇOS PRELIMINARES REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULIAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACAO E REATERO.	UN	R\$ 103,22	24,00	0,00%	24,00	0,00%	0,00%	R\$ 2.477,28	R\$ 2.477,28	R\$ -	R\$ 2.477,28	R\$ -	
3.2	SINAPI 12/2022	100576	MOVIMENTO DE TERRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 3,13	1.856,38	0,00%	1.856,38	0,00%	94,00%	R\$ 5.810,46	R\$ 5.810,46	R\$ -	R\$ 5.810,46	R\$ -	
3.2.1	SINAPI 12/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 164,70	33,28	0,00%	33,28	0,00%	8,00%	R\$ 21.951,21	R\$ 21.951,21	R\$ -	R\$ 21.951,21	R\$ -	
3.2.2	SINAPI 12/2022	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,77	5.487,84	13,00%	718,44	99,00%	0,00%	R\$ 15.201,31	R\$ 15.201,31	R\$ -	R\$ 15.201,31	R\$ -	
3.2.3	SINAPI 12/2022	CP-41047-PRMSM	DEMOLIÇÃO DE ROCHA A FRIO, ATÉ ALTURA DE 3,0M, COM ARGAMASSA EXPANSIVA, INCLUSIVE REINOÇÃO COM RETROESCALADEIRA	M3	R\$ 338,85	26,35	100,00%	26,35	100,00%	0,00%	R\$ 8.928,69	R\$ 8.928,69	R\$ -	R\$ 8.928,69	R\$ -	
3.2.4	COMPOSIÇÃO	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E J-SANTEZ/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	R\$ 9,06	327,71	97,00%	327,71	97,00%	2,00%	R\$ 1.157,05	R\$ 1.157,05	R\$ -	R\$ 1.157,05	R\$ -	
3.2.5	SINAPI 12/2022	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCALADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM ÁREA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	R\$ 127,59	327,71	97,00%	327,71	97,00%	2,00%	R\$ 16.294,51	R\$ 16.294,51	R\$ -	R\$ 16.294,51	R\$ -	
3.2.6	SINAPI 12/2022	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCALADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM ÁREA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	R\$ 127,59	327,71	97,00%	327,71	97,00%	2,00%	R\$ 16.294,51	R\$ 16.294,51	R\$ -	R\$ 16.294,51	R\$ -	
3.3	COMPOSIÇÃO	014	PASSEIO / ACESSIBILIDADE	UN	R\$ 1.896,06	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.1	SINAPI 12/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	R\$ 117,28	344,04	77,00%	318,87	77,00%	22,00%	R\$ 16.893,01	R\$ 16.893,01	R\$ -	R\$ 16.893,01	R\$ -	
3.3.2	SINAPI 12/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALçada) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_09/2022	M3	R\$ 821,04	36,01	16,00%	28,00	77,00%	22,00%	R\$ 29.585,65	R\$ 29.585,65	R\$ -	R\$ 29.585,65	R\$ -	
3.3.3	COMPOSIÇÃO	014	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	R\$ 1.896,06	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
												R\$ 55.089,08		R\$ 14.543,78	R\$ 42.748,83	R\$ 16.544,24
												R\$ 16.893,01		R\$ 2.888,60	R\$ 13.155,29	R\$ 3.737,71
												R\$ 29.585,65		R\$ 5.024,76	R\$ 22.989,12	R\$ 6.576,53
												R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -

HPS - Construtora LTDA
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
CPF 88.1.670.544-20

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA:		19/09/2023	CONTRATADA:		HPS CONSTRUTORA EIRELI	ADITIVO DE VALOR:		R\$ 193.985,96	% ADITIVO	14,16%			
TÉRMINO PREVISTO:		17/03/2024	MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 002/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$ 168.716,14	% SUPRIMIDO	-12,36%			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	CONTRATO:		Nº 011/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO:		R\$ 1.385.961,08	% TOTAL	1,00%			
DATA DE EMISSÃO:		04/12/2023	PROCESSO:		Nº 003/2023								
PERÍODO:		18/11/2023	VALOR DO CONTRATO:		R\$ 1.385.292,06	% ACUMULADO:		65,87%					
SINAPI 12/2022 - NÃO CONSIDERADA - SIGO 07/2021 - NÃO DESONERADA - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		04/12/2023	MEDICHO NO PERÍODO:		R\$ 244.671,11	% DESTE BDI:		16,41%					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO			
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAUDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAUDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAUDO	
3.3.4	SINAPI 12/2022	103335	VILA DOURADA	M2	38,15	38,15	0,00%	100,00%	R\$ 5.361,21	R\$ 5.361,21	R\$ 5.361,21	R\$ 5.361,21	R\$ -
3.3.5	SINAPI 12/2022	87878	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREÇO MANUAL AF_12/2021	M2	23,40	23,40	100,00%	100,00%	R\$ 120,04	R\$ 120,04	R\$ 120,04	R\$ 120,04	R\$ -
3.3.6	SINAPI 12/2022	87794	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUVER D: PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	M2	23,40	23,40	100,00%	100,00%	R\$ 1.149,17	R\$ 1.149,17	R\$ 1.149,17	R\$ 1.149,17	R\$ -
3.4	COMPOSIÇÃO	009	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS, CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS); ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	0,45	0,45	100,00%	100,00%	R\$ 599,82	R\$ 599,82	R\$ 599,82	R\$ 599,82	R\$ -
3.4.1	COMPOSIÇÃO	009	PAVIMENTAÇÃO	M	637,72	637,72	82,00%	17,00%	R\$ 43.352,20	R\$ 43.352,20	R\$ 43.352,20	R\$ 43.352,20	R\$ 7.624,63
3.4.2	SINAPI 12/2022	94273	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRFO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, TEODOLITO - NÍVEL ÓPTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREIDE, ETC.	M	1,00	1,00	100,00%	100,00%	R\$ 323,64	R\$ 323,64	R\$ 323,64	R\$ 323,64	R\$ 26.978,72
3.4.3	SINAPI 12/2022	101149	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M2	89,54	89,54	75,00%	24,00%	R\$ 119.351,44	R\$ 119.351,44	R\$ 119.351,44	R\$ 119.351,44	R\$ -
3.4.4	SINAPI 12/2022	94287	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2022	M	45,64	45,64	100,00%	100,00%	R\$ 29.105,54	R\$ 29.105,54	R\$ 29.105,54	R\$ 29.105,54	R\$ -
3.5	COMPOSIÇÃO	011	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADELA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2,00	2,00	100,00%	100,00%	R\$ 4.362,11	R\$ 4.362,11	R\$ 4.362,11	R\$ 4.362,11	R\$ -
3.5.1	COMPOSIÇÃO	011	SINALIZAÇÃO	UN	114,37	114,37	100,00%	100,00%	R\$ 228,74	R\$ 228,74	R\$ 228,74	R\$ 228,74	R\$ -
3.5.2	COMPOSIÇÃO	012	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES: 45X25CM	UN	204,99	204,99	100,00%	100,00%	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ -
3.5.3	SICRO 07/2022	5213417	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	441,79	441,79	100,00%	100,00%	R\$ 2,86	R\$ 2,86	R\$ 2,86	R\$ 2,86	R\$ -
3.5.4	COMPOSIÇÃO	013	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO.	M2	5,51	5,51	100,00%	100,00%	R\$ 1.263,51	R\$ 1.263,51	R\$ 1.263,51	R\$ 1.263,51	R\$ -
3.5.5	COMPOSIÇÃO	016	CAVACAO EM MEC FIO	M2	2,38	2,38	100,00%	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6	COMPOSIÇÃO	016	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M3	164,70	164,70	100,00%	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.1	SINAPI 12/2022	41629	DRENAGEM	UND	403,86	403,86	100,00%	100,00%	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ -
3.6.2	SINAPI 12/2022	89714	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,50 X 0,60 X 0,50 M	M	124,40	124,40	100,00%	100,00%	R\$ 5.293,22	R\$ 5.293,22	R\$ 5.293,22	R\$ 5.293,22	R\$ -
3.6.3	SINAPI 12/2022	93358	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PNEUMÁTICO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M3	89,86	89,86	100,00%	100,00%	R\$ 18,66	R\$ 18,66	R\$ 18,66	R\$ 18,66	R\$ -
3.6.4	SINAPI 12/2022	96995	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA-COM PROFUNDIDADE VEJONR OU IGUAL A 1,33 M. AF_02/2021	M3	54,47	54,47	100,00%	100,00%	R\$ 17,68	R\$ 17,68	R\$ 17,68	R\$ 17,68	R\$ -
4.0	COMPOSIÇÃO	002	REATEIRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE AF_10/2017	UN	103,22	103,22	100,00%	100,00%	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ -
4.1	COMPOSIÇÃO	002	RIUA C/ÁUDIA NOTA	M2	3,13	3,13	100,00%	100,00%	R\$ 1.255,72	R\$ 1.255,72	R\$ 1.255,72	R\$ 1.255,72	R\$ -
4.1.1	COMPOSIÇÃO	002	SERVIÇOS PRELIMINARES	M3	164,70	164,70	100,00%	100,00%	R\$ 84,68	R\$ 84,68	R\$ 84,68	R\$ 84,68	R\$ -
4.1.2	COMPOSIÇÃO	002	REBARBAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO, CONEXÕES, ESCAVACAO E REATEIRO.	M2	1.255,72	1.255,72	100,00%	100,00%	R\$ 3.313,40	R\$ 3.313,40	R\$ 3.313,40	R\$ 3.313,40	R\$ -
4.2	COMPOSIÇÃO	100576	MOVIMENTO DE TERRA	M3	164,70	164,70	100,00%	100,00%	R\$ 15.946,79	R\$ 15.946,79	R\$ 15.946,79	R\$ 15.946,79	R\$ -
4.2.1	SINAPI 12/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE S/LO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.255,72	1.255,72	100,00%	100,00%	R\$ 3.313,40	R\$ 3.313,40	R\$ 3.313,40	R\$ 3.313,40	R\$ -
4.2.2	SINAPI 12/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	164,70	164,70	100,00%	100,00%	R\$ 13.946,79	R\$ 13.946,79	R\$ 13.946,79	R\$ 13.946,79	R\$ -

(Assinatura)
 Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz

(Assinatura)
 Responsável Técnico
 Djalison Pereira de Oliveira
 CRT-PE: 181613657-3

HPS - Construtora LTDA
 Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 CPF 881.670.544-20

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO			
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA
<p>INÍCIO DA OBRA: 19/09/2023 MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE</p> <p>TERMINO PREVISTO: 17/03/2024 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA</p> <p>PRazo DE EXECUÇÃO: 180 DIAS GESTÃO / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS</p> <p>DATA DE EMISSÃO: 04/12/2023 PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO DE VILA DOURADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.</p> <p>PERÍODO: 18/11/2023 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.365.292,06</p> <p>SINAPI PE 12/2022 - NÃO DESONERADA, SICRO 07/2022 MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 224.627,11</p> <p>NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS: 16,41%</p>															
<p>CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA EIRELI</p> <p>MODALIDADE: CONCORRÊNCIA: 002/2023</p> <p>CONTRATO: Nº 013/2023</p> <p>PROCESSO: Nº 001/2023</p>															
<p>ATIVO DE VALOR: R\$ 139.385,96 % ADITADO 14,16%</p> <p>ADITIVO DE SUPRESSÃO: R\$ 168.716,14 % SUPRIMIDO -12,36%</p> <p>VALOR DO CONTRATO ADITADO: R\$ 1.380.961,88 % TOTAL 1,80%</p>															
<p>VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.365.292,06</p> <p>MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 224.627,11</p>															
<p>BDI 21,75%</p>															
4.2	SINAPI 12/2022	98875	VILA DOURADA	M3XKM	R\$ 2,77	3.293,83	-	3.293,83	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 9.123,90	R\$ 9.123,90	R\$ -	R\$ 9.123,90
4.2	COMPOSIÇÃO	CP-41047-PMIS/1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DNMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM), AF_07/2020	M3	R\$ 333,85	24,53	-	24,53	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 8.311,99	R\$ 8.311,99	R\$ 8.311,99	R\$ -
4.3	SINAPI 12/2022	94319	PASSEIO / ACESSIBILIDADE	M3	R\$ 117,28	87,08	-	86,99	99,00%	99,00%	99,00%	R\$ 28.859,10	R\$ 28.782,85	R\$ 8.662,23	R\$ 76,23
4.3	COMPOSIÇÃO	014	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO AF-GLIO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M3	R\$ 821,04	20,57	-	20,49	23,00%	23,00%	23,00%	R\$ 16.888,79	R\$ 16.888,79	R\$ 4.031,30	R\$ 65,68
4.3	SINAPI 12/2022	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FIBRADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM) BLOCO DETIPIADO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREFAZIO MANUAL, AF_12/2021	M2	R\$ 5,13	6,21	-	6,21	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 31,85	R\$ 31,85	R\$ -	R\$ -
4.3	SINAPI 12/2022	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	M2	R\$ 49,11	6,21	-	6,21	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 304,97	R\$ 304,97	R\$ 304,97	R\$ -
4.3	SINAPI 12/2022	87794	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESURA DE 25 MM, AF_09/2022	M2	R\$ 0,45	837,25	-	837,25	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 376,76	R\$ 376,76	R\$ -	R\$ -
4.4	COMPOSIÇÃO	009	PAVIMENTAÇÃO	M	R\$ 67,98	342,90	-	314,90	91,00%	91,00%	91,00%	R\$ 25.310,34	R\$ 25.310,34	R\$ -	R\$ 1.903,44
4.4	SINAPI 12/2022	101169	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, TEODOLITO, NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREDE, ETC.	M	R\$ 89,54	837,25	-	757,20	90,00%	90,00%	90,00%	R\$ 74.967,36	R\$ 74.967,36	R\$ -	R\$ 7.167,67
4.4	SINAPI 12/2022	94287	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	R\$ 45,64	342,90	-	314,90	91,00%	91,00%	91,00%	R\$ 15.649,95	R\$ 15.649,95	R\$ -	R\$ 1.777,92
4.4	SINAPI 12/2022	103880	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_02/2020	M3	R\$ 537,67	9,90	-	9,90	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 5.322,93	R\$ 5.322,93	R\$ -	R\$ 5.322,93
4.5	COMPOSIÇÃO	011	PLACA ESALTADA, PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES: 45X25CM	UN	R\$ 114,37	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 228,74	R\$ 228,74	R\$ -	R\$ 228,74
4.5	COMPOSIÇÃO	012	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	R\$ 204,99	8,00	-	8,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.639,92	R\$ 1.639,92	R\$ -	R\$ 1.639,92
4.5	SICRO 07/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECCÃO.	M2	R\$ 441,79	1,56	-	1,56	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 689,19	R\$ 689,19	R\$ -	R\$ 689,19
4.5	COMPOSIÇÃO	013	CAIXAÇÃO EM MEC FIO	M2	R\$ 5,51	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5	COMPOSIÇÃO	016	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	R\$ 2,38	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6	SINAPI 12/2022	41629	DRENAGEM	UND	R\$ 403,86	21,00	-	21,00	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 8.481,06	R\$ 8.481,06	R\$ 8.481,06	R\$ -
4.6	SINAPI 12/2022	89714	CAIXA DE CONCRETO ARMADO -PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRECISAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM BANHAL DE DESCARGA OU BANHAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	R\$ 42,55	202,50	-	202,50	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 8.616,37	R\$ 8.616,37	R\$ 8.616,37	R\$ -

HPS - Construtora LTDA
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
CPF 881.670.544-20

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalton Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA:		19/09/2023	CONTRATADA:		HPS CONSTRUTORA EIRELI	ADITIVO DE VALOR:		R\$ 193.985,96	% ADITADO	14,16%				
TÉRMINO PREVISTO:		17/03/2024	MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 002/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:		-R\$ 168.716,14	% SUPRIMIDO	-12,86%				
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	CONTRATO:		Nº 013/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO:		R\$ 1.389.961,88	% TOTAL	1,80%				
DATA DE EMISSÃO:		04/12/2023	PROCESSO:		Nº 003/2023									
PERÍODO:		18/11/2023												
SINAPI PE/12/2022 - NÃO DESONERADA. SICRO 07/2022.			VALOR DO CONTRATO:		R\$ 1.386.292,06	% ACUMULADO:			69,87%					
NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			MEDICHO PERÍODO:		R\$ 244.027,11	% DESTE BOM:			16,41%					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO				FINANCEIRO						
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO		
4.6.3	SINAPI 12/2022	93358	VILA DOURADA	M3	89,86	30,38	30,38	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.729,94	R\$ 2.729,94	R\$ 2.729,94	R\$ -
4.6.4	SINAPI 12/2022	96995	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	54,47	28,79	28,79	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 1.568,19	R\$ 1.568,19	R\$ 1.568,19	R\$ -
5.0			REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	UN	104,22	15,00	15,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.723,89	R\$ 25.741,78	R\$ 78.766,31	R\$ 98.557,56
5.1			TRAVESSA DA RUA JOSEFA DA SILVA CUNHA								R\$ 1.623,30	R\$ -	R\$ 1.623,30	R\$ -
5.1.1	COMPOSIÇÃO	002	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 30.935,33	R\$ 7.820,65	R\$ 25.316,22	R\$ 5.619,10
5.1.2	COMPOSIÇÃO	002	READVANTAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO.								R\$ 3.525,16	R\$ -	R\$ 2.567,98	R\$ 857,18
5.2			MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 11.776,05	R\$ -	R\$ 8.313,56	R\$ 2.862,48
5.2.1	SINAPI 12/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SULEITO DE SOLO PREDO VIMINAMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	3,13	1,26	1,26	75,00%	75,00%	75,00%	R\$ 23,08	R\$ -	R\$ 23,08	R\$ -
5.2.2	SINAPI 12/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	164,70	71,50	71,50	75,00%	75,00%	75,00%	R\$ 685,72	R\$ -	R\$ 685,72	R\$ -
5.2.3	SINAPI 12/2022	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,77	2,82	2,82	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 23,08	R\$ -	R\$ 23,08	R\$ -
5.2.4	COMPOSIÇÃO	CP-41047-PMSIM	DEMOLIÇÃO DE ROCHA A FRIO, ATÉ ALTURA DE 3,0M, COM ARGAMASSA EXPANSIVA, INCLUSIVE REHIOÇÃO COM RETROSCAVADORA	M3	338,85	23,08	23,08	7,11%	7,11%	7,11%	R\$ 50,63	R\$ 21,31	R\$ 29,00%	R\$ 2.754,28
5.3			PASSEIO / ACESIBILIDADE								R\$ 4,39	R\$ -	R\$ 4,39	R\$ -
5.3.1	SINAPI 12/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	117,28	71,94	71,94	32,00%	32,00%	32,00%	R\$ 22.378,37	R\$ 7.550,94	R\$ 16.374,77	R\$ 6.103,59
5.3.2	SINAPI 12/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 09/2022	M3	821,04	16,98	12,59	34,00%	34,00%	34,00%	R\$ 13.941,25	R\$ 4.786,66	R\$ 10.336,89	R\$ 3.604,36
5.3.3	COMPOSIÇÃO	014	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSARELO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	1.896,06	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4			PAVIMENTAÇÃO								R\$ 104.973,72	R\$ -	R\$ 25.181,83	R\$ 79.791,89
5.4.1	COMPOSIÇÃO	009	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO. DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRFO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, TEODOLITO, NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREIDE, ETC.	M2	0,45	715,08	715,08	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 321,78	R\$ -	R\$ 321,78	R\$ -
5.4.2	SINAPI 12/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉDIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	67,98	357,54	357,54	61,00%	61,00%	61,00%	R\$ 24.305,56	R\$ -	R\$ 14.874,02	R\$ 9.431,54
5.4.3	SINAPI 12/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF. 05/2022	M2	89,54	715,08	715,08	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 64.028,26	R\$ -	R\$ 64.028,26	R\$ -
5.4.4	SINAPI 12/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM T RECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	45,64	357,54	357,54	61,00%	61,00%	61,00%	R\$ 16.318,12	R\$ -	R\$ 9.386,03	R\$ 6.332,09
5.5			SINALIZAÇÃO								R\$ 2.442,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.442,98
5.5.1	COMPOSIÇÃO	011	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	114,37	2,00	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 228,74	R\$ -	R\$ 228,74	R\$ -
5.5.2	COMPOSIÇÃO	012	CONEXÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	204,99	8,00	8,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.639,92	R\$ -	R\$ 1.639,92	R\$ -
5.5.3	SICRO 07/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + III - CONFECCÃO.	M2	441,79	1,30	1,30	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 574,32	R\$ -	R\$ 574,32	R\$ -
5.5.4	COMPOSIÇÃO	013	CAIXÃO EM M.E.C. FIO	M2	5,51	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5.5	COMPOSIÇÃO	016	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,38	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

HPS - Construtora LTDA
Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 CPF 881.670.544-20

Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
 Djailson Pereira de Oliveira
 CRT-PE: 181613657-3

Responsável ou Responsável Técnico
 Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA:		19/09/2023		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		HPS CONSTRUTORA EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		193.985,96		% ADITADO		14,16%				
TÉRMINO PREVISTO:		17/03/2024		PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		-R\$		108.716,14		-12,86%				
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS		GESTÃO / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 011/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO:		R\$		1.380.961,08		1,00%				
DATA DE EMISSÃO:		04/12/2023		PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO DE VILA DOURADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		Nº 003/2023		VALOR DO CONTRATO:		R\$		1.385.292,06						
PERÍODO:		18/11/2023		04/12/2023		ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		MEDIDA NO PERÍODO:		R\$		1.385.292,06		69,87%						
SINAPI PE 12/2022 - NÃO DESONERADA - SICRO 07/2022 - NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE JUSTOS								21,75%		R\$		224.427,11		16,41%						
ITEM	ITEM	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO		
				PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO		
5.6	VILA DOURADA DRENAGEM																			
5.6.1	SINAPI 12/2022	UND	R\$ 403,86	9,00	9,00	9,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 10.370,19	R\$ 10.370,19	R\$ 10.370,19	R\$ 10.370,19	R\$ 10.370,19	R\$ 10.370,19	R\$ 10.370,19	R\$ 10.370,19	R\$ 10.370,19	
5.6.2	SINAPI 12/2022	M	R\$ 43,55	101,60	101,60	101,60	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 3.634,74	R\$ 3.634,74	R\$ 3.634,74	R\$ 3.634,74	R\$ 3.634,74	R\$ 3.634,74	R\$ 3.634,74	R\$ 3.634,74	R\$ 3.634,74	
5.6.3	SINAPI 12/2022	M3	R\$ 89,86	15,24	15,24	15,24	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 4.323,08	R\$ 4.323,08	R\$ 4.323,08	R\$ 4.323,08	R\$ 4.323,08	R\$ 4.323,08	R\$ 4.323,08	R\$ 4.323,08	R\$ 4.323,08	
5.6.4	SINAPI 12/2022	M3	R\$ 54,47	14,44	14,44	14,44	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.369,46	R\$ 1.369,46	R\$ 1.369,46	R\$ 1.369,46	R\$ 1.369,46	R\$ 1.369,46	R\$ 1.369,46	R\$ 1.369,46	R\$ 1.369,46	
5.6.5	SINAPI 12/2022	M3	R\$ 53,11	0,48	0,48	0,48	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 786,54	R\$ 786,54	R\$ 786,54	R\$ 786,54	R\$ 786,54	R\$ 786,54	R\$ 786,54	R\$ 786,54	R\$ 786,54	
6.0	COMPLEMENTO DA AVENIDA LUÍZ GONZÁGUA (Entre casa nº17 e Rua Josefa da Silva Cunha)																			
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																			
6.1.1	REPARAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCANVAÇO E REATERRO.	UN	R\$ 103,22	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.623,30	R\$ 1.623,30	R\$ 1.623,30	R\$ 1.623,30	R\$ 1.623,30	R\$ 1.623,30	R\$ 1.623,30	R\$ 1.623,30	R\$ 1.623,30	
6.2	MOVIMENTO DE TERRA																			
6.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	R\$ 3,13	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.827,92	R\$ 1.827,92	R\$ 1.827,92	R\$ 1.827,92	R\$ 1.827,92	R\$ 1.827,92	R\$ 1.827,92	R\$ 1.827,92	R\$ 1.827,92	
6.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	R\$ 164,70	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 6.588,00	R\$ 6.588,00	R\$ 6.588,00	R\$ 6.588,00	R\$ 6.588,00	R\$ 6.588,00	R\$ 6.588,00	R\$ 6.588,00	R\$ 6.588,00	
6.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	R\$ 2,77	1.550,40	1.550,40	1.550,40	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.294,60	R\$ 4.294,60	R\$ 4.294,60	R\$ 4.294,60	R\$ 4.294,60	R\$ 4.294,60	R\$ 4.294,60	R\$ 4.294,60	R\$ 4.294,60	
6.3	PASSEIO / ACESSIBILIDADE																			
6.3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO A-GILO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	R\$ 117,28	24,00	24,00	24,00	8,00	0,00%	0,00%	33,00%	R\$ 2.814,72	R\$ 2.814,72	R\$ 2.814,72	R\$ 2.814,72	R\$ 2.814,72	R\$ 2.814,72	R\$ 2.814,72	R\$ 2.814,72	R\$ 2.814,72	
6.3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	M3	R\$ 821,04	5,60	5,60	5,60	1,60	0,00%	0,00%	23,00%	R\$ 4.597,82	R\$ 4.597,82	R\$ 4.597,82	R\$ 4.597,82	R\$ 4.597,82	R\$ 4.597,82	R\$ 4.597,82	R\$ 4.597,82	R\$ 4.597,82	
6.3.3	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	R\$ 1.896,06	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.4	PAVIMENTAÇÃO																			
6.4.1	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, TEODOLITO, NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREDE, ETC.	M2	R\$ 0,45	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	
6.4.2	ASSENTAMENTO DE GUA (INTERIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	R\$ 67,98	133,60	133,60	133,60	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 9.082,12	R\$ 9.082,12	R\$ 9.082,12	R\$ 9.082,12	R\$ 9.082,12	R\$ 9.082,12	R\$ 9.082,12	R\$ 9.082,12	R\$ 9.082,12	
6.4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF. 05/2023	M2	R\$ 89,54	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00%	0,00%	10,00%	R\$ 33.487,96	R\$ 33.487,96	R\$ 33.487,96	R\$ 33.487,96	R\$ 33.487,96	R\$ 33.487,96	R\$ 33.487,96	R\$ 33.487,96	R\$ 33.487,96	
6.4.4	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	R\$ 45,64	133,60	133,60	133,60	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 6.097,50	R\$ 6.097,50	R\$ 6.097,50	R\$ 6.097,50	R\$ 6.097,50	R\$ 6.097,50	R\$ 6.097,50	R\$ 6.097,50	R\$ 6.097,50	

HPS - Construtora LTDA
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
CPF 881.670.544-20

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA:		19/09/2023		MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		CONTRATADA:		HPS CONSTRUTORA EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		193.385,96		% ADITADO		14,16%	
TÉRMINO PREVISTO:		17/03/2024		PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		168.716,14		% SUPRIMIDO		-12,76%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS		GESTÃO / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 013/2023		VALOR DO CONTRATO ADITIVO:		1.386.961,88		% TOTAL		1,80%	
DATA DE EMISSÃO:		04/12/2023		PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO DE VILA DOURADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.		PROCESSO:		Nº 001/2023		VALOR DO CONTRATO:		1.365.292,06		% ACUMULADO		69,87%	
PERÍODO:		18/11/2023		ENFEREJO: SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 21,75%		VALOR DO CONTRATO:		2244,27111		% DESTA EM		16,31%	
NÃO DESONERADA SICRO 07/2022.		NÃO DESONERADA COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (Incluído para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		BDI		21,75%		QUANTITATIVO		FÍSICO		FINANCEIRO			
ITEM	ITEM	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO ACUMULADA	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO ACUMULADA			
6.5	6.5	SINALIZAÇÃO															
6.5.1	011	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NIR DE RUA, DIMENSÕES: 45X25CM	R\$ 114,37	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	-	0,00%	R\$ 1.393,29	R\$ 2,00	R\$ 1.393,29	R\$ 2,00	R\$ 1.393,29		
6.5.2	012	CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	R\$ 204,99	4,00	-	4,00	0,00%	0,00%	-	0,00%	R\$ 819,96	R\$ 4,00	R\$ 819,96	R\$ 4,00	R\$ 819,96		
6.5.3	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFEÇÃO.	R\$ 441,79	0,78	-	0,78	0,00%	0,00%	-	0,00%	R\$ 344,59	R\$ 0,78	R\$ 344,59	R\$ 0,78	R\$ 344,59		
6.5.4	013	CAÇAMBA EM MEC FIO	R\$ 5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.5	016	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 2,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0		TRECHO DA RUA BUENOS AIRES, ENTRE A AV. BEIRA CANAL E AV. LUIZ GONZAGA									R\$ 417.853,10	R\$ 62.147,67	R\$ 108.837,14	R\$ 62.147,67	R\$ 108.837,14		
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 1.190,42	R\$ -	R\$ 1.190,42	R\$ -	R\$ 1.190,42		
7.1.1	002	REBENTAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACAO E REATERRO.	R\$ 108,22	11,00	-	11,00	100,00%	0,00%	-	0,00%	R\$ 1.190,42	R\$ -	R\$ 1.190,42	R\$ -	R\$ 1.190,42		
7.2		MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 30.279,55	R\$ 13.858,66	R\$ 34.270,21	R\$ 13.858,66	R\$ 34.270,21		
7.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	R\$ 3,13	957,75	-	957,75	100,00%	0,00%	-	0,00%	R\$ 2.997,75	R\$ -	R\$ 2.997,75	R\$ -	R\$ 2.997,75		
7.2.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTES. AF_11/2019	R\$ 164,70	63,85	-	63,85	100,00%	0,00%	-	0,00%	R\$ 10.516,09	R\$ -	R\$ 10.516,09	R\$ -	R\$ 10.516,09		
7.2.3	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 2,77	3.035,04	542,52	3.032,67	99,00%	3,700%	3,37	3,700%	R\$ 8.409,83	R\$ 1.502,78	R\$ 8.400,49	R\$ 1.502,78	R\$ 8.400,49		
7.2.4	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	R\$ 9,06	90,42	90,42	90,42	100,00%	100,00%	-	100,00%	R\$ 819,20	R\$ 819,20	R\$ 819,20	R\$ 819,20	R\$ 819,20		
7.2.5	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM ÁREA PARA ATERRO. AF_05/2016	R\$ 127,59	90,42	90,42	90,42	100,00%	100,00%	-	100,00%	R\$ 11.536,68	R\$ 11.536,68	R\$ 11.536,68	R\$ 11.536,68	R\$ 11.536,68		
7.3		PASSO / ACESSIBILIDADE									R\$ 24.121,85	R\$ 16.933,76	R\$ 24.121,85	R\$ 16.933,76	R\$ 24.121,85		
7.3.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	R\$ 117,28	61,29	-	61,29	100,00%	0,00%	-	0,00%	R\$ 7.188,09	R\$ -	R\$ 7.188,09	R\$ -	R\$ 7.188,09		
7.3.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSIEIRO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	R\$ 821,04	15,32	15,32	15,32	100,00%	100,00%	-	100,00%	R\$ 12.578,33	R\$ 12.578,33	R\$ 12.578,33	R\$ 12.578,33	R\$ 12.578,33		
7.3.3	014	RAMPA: PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSIEIRO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	R\$ 1.896,06	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7.3.4	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X90X19 CM (ESPESURA 14 CM). BLOCO DETIPIADO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	R\$ 140,53	24,20	24,20	24,20	100,00%	100,00%	-	100,00%	R\$ 3.400,82	R\$ 3.400,82	R\$ 3.400,82	R\$ 3.400,82	R\$ 3.400,82		
7.3.5	87878	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER D' PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	R\$ 5,13	17,60	17,60	17,60	100,00%	100,00%	-	100,00%	R\$ 90,28	R\$ 90,28	R\$ 90,28	R\$ 90,28	R\$ 90,28		
7.3.6	87794	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIS, ESPESURA DE 25 MM). AF_09/2022	R\$ 49,11	17,60	17,60	17,60	100,00%	100,00%	-	100,00%	R\$ 864,33	R\$ 864,33	R\$ 864,33	R\$ 864,33	R\$ 864,33		

HPS - Construtora LTDA
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
CPF 881.670.544-20

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA:		19/09/2023		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		HPS CONSTRUTORA EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		ADITIVO DE VALOR:					
TÉRMINO PREVISTO:		17/03/2024		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 002/2023		R\$ 193.385,96		% ADITADO					
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS		GESTÃO / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 003/2023		R\$ 168.716,14		% SUPRIMIDO					
DATA DE EMISSÃO:		04/12/2023		PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO DE VILA DOURADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		Nº 001/2023		R\$ 1.389.961,88		% TOTAL					
PERÍODO:		18/11/2023		ENDREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 1.385.292,06		% ACUMULADO							
NÃO DESONERADA, SICRO 07/2022:				EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Pré-pa).		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 224.627,11		% DESTA BM							
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO		
7.4			VILA DOURADA														
7.4.1	COMPOSIÇÃO	009	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, TEODOLITO, NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREIDE, ETC.	M2	R\$ 0,45	638,60	-	638,50	99,00%	0,00%	99,00%	R\$ 287,37	R\$ 31.355,25	R\$ 49.304,66	R\$ 37.146,01		
7.4.2	SINAPI 12/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	M	R\$ 67,98	255,44	-	255,40	99,00%	0,00%	99,00%	R\$ 17.364,81	R\$ -	R\$ 17.362,09	R\$ 2,71		
7.4.3	SINAPI 12/2022	10169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF. 05/2022	M2	R\$ 89,54	338,60	220,00	418,60	34,00%	34,00%	34,00%	R\$ 57.180,24	R\$ 19.698,80	R\$ 19.398,80	R\$ 37.481,44		
7.4.4	SINAPI 12/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	R\$ 45,64	255,44	255,40	0,04	99,00%	99,00%	99,00%	R\$ 11.658,28	R\$ 11.656,45	R\$ 11.356,45	R\$ 1,82		
7.5			SINALIZAÇÃO														
7.5.1	COMPOSIÇÃO	011	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO N° DE RUA, DIMENSÕES: 45X25CM	UN	R\$ 114,37	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 228,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,74		
7.5.2	COMPOSIÇÃO	012	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	R\$ 204,99	5,00	-	5,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.024,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.024,95		
7.5.3	SICRO 07/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+III - CONFECCÃO.	M2	R\$ 441,79	1,17	-	1,17	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 516,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 516,89		
7.5.4	COMPOSIÇÃO	013	CAMICAO EM MEC FIO	M2	R\$ 5,51	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7.5.5	COMPOSIÇÃO	016	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	R\$ 2,38	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
8.1			ADMINISTRAÇÃO														
8.1.1	SINAPI 12/2022	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 128,77	420,00	41,00	196,00	46,00%	9,00%	46,00%	R\$ 54.083,40	R\$ 5.279,57	R\$ 25.338,92	R\$ 28.844,48		
8.1.2	SINAPI 12/2022	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 46,31	1.450,00	164,00	784,00	54,00%	11,00%	54,00%	R\$ 67.149,50	R\$ 7.594,84	R\$ 36.307,04	R\$ 30.842,46		
TOTAL DA MEDIÇÃO														R\$ 1.389.961,88	R\$ 224.627,11	R\$ 971.196,61	R\$ 418.775,27

duzentos e vinte e quatro mil e vinte e sete reais e onze centavos

HPS - Construtora LTDA
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
CPF 881.670.544-20

Djalilson Pereira de Oliveira
Responsável Técnico Pela Fiscalização
CRT-PE: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada