



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BAIROS DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		DATA DA EMISSÃO		20/01/2023		VALOR LICITADO		R\$ 1.211.792,02		REFILAN	
CONTRATA		HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP		FATOR K		0,9496		VALOR CONTRATADO		R\$ 1.130.608,25		R\$ 0,00%	
PROCESSO Nº		Processo Administrativo Nº 021/2021-SMI		DATA DE INÍCIO		10/10/2022		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		R\$ 0,00%	
MODALIDADE		TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021-SMI		CONTRATO Nº		0890/2022		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		R\$ 0,00%	
		BDI = 21,75%		PRazo EXECUÇÃO		720		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		R\$ 0,00%	
				TERMINO PREVISTO		07/07/2023		VALOR TOTAL		R\$ 1.130.608,25		R\$ 0,00%	
				TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI PE 02/2022 - NÃO DESONERARÇÃO, SICRO 07/2021 - NÃO DESONERARÇÃO E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS		VALOR MENSAIS		R\$ 594.053,48		R\$ 51,63%	
				TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021-SMI				SINAPI PE 02/2022 - NÃO DESONERARÇÃO, SICRO 07/2021 - NÃO DESONERARÇÃO E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS		R\$ 61.875,33		R\$ 5,38%	
								SINAPI PE 02/2022 - NÃO DESONERARÇÃO, SICRO 07/2021 - NÃO DESONERARÇÃO E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS		R\$ 595.554,77		R\$ 48,37%	

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%
2.2	9696	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	51,04			51,04	R\$ 146,70	1,0000	R\$ 7.487,56	100,00%	51,04	R\$ 7.487,56	100,00%	51,04	R\$ 7.487,56	100,00%	51,04	R\$ 7.487,56	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.2.3	100978	REVESTIMENTO DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRAULICA (CARGA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	138,04			138,04	R\$ 6,51	1,0000	R\$ 898,64	100,00%	138,04	R\$ 898,64	100,00%	138,04	R\$ 898,64	100,00%	138,04	R\$ 898,64	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.2.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMV ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.948,80			1.948,80	R\$ 2,13	1,0000	R\$ 4.150,94	100,00%	1.948,80	R\$ 4.150,94	100,00%	1.948,80	R\$ 4.150,94	100,00%	1.948,80	R\$ 4.150,94	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.3		CADA COLTEIRA EM ALVENARIA COM TIGILOS, CERÂMICOS, MACIÇOS, REVESTIDA INTERAMENTE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA COM 2 CM DE ESPESURA, DIMENSÕES INTERNAS: 1,20x1,20x1,5 M, COM SOBRETAMPA DE CONCRETO ARMADO.	UN	4,00			4,00	R\$ 2.010,45	1,0000	R\$ 8.041,80	100,00%	4,00	R\$ 8.041,80	100,00%	4,00	R\$ 8.041,80	100,00%	4,00	R\$ 8.041,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.3.1	006	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SÂNTIAGO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNIMENTO E ASENTAMENTO. AF. 12/2015	M	72,00			72,00	R\$ 508,03	1,0000	R\$ 36.578,16	100,00%	72,00	R\$ 36.578,16	100,00%	72,00	R\$ 36.578,16	100,00%	72,00	R\$ 36.578,16	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.4		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	46,40			46,40	R\$ 92,79	1,0000	R\$ 4.305,45	100,00%	46,40	R\$ 4.305,45	100,00%	46,40	R\$ 4.305,45	100,00%	46,40	R\$ 4.305,45	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.4.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU POÇO DE CONCRETO COM CONCRETO ARMADO EM LOCO, TETO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	11,60			11,60	R\$ 790,98	1,0000	R\$ 9.175,36	100,00%	11,60	R\$ 9.175,36	100,00%	11,60	R\$ 9.175,36	100,00%	11,60	R\$ 9.175,36	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.5		MANUA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSO PÚBLICO, EM CONCRETO USIMADO, DESMOLDADO.	UN	4,00			4,00	R\$ 1.811,74	1,0000	R\$ 7.246,96	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.246,96	100,00%
2.6		SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁMETRO DE UMA EQUIPE COM TOPOGRÁFO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, EQUIPAMENTO, NÍVEL ÓPTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, ASSUNTAMENTO DE GUIA (MÉDIO) EM TRILHO RETO, CONEXIONADA COM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES: 10X0,30X0,30 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M2	510,40			510,40	R\$ 0,43	1,0000	R\$ 219,47	100,00%	510,40	R\$ 219,47	100,00%	510,40	R\$ 219,47	100,00%	510,40	R\$ 219,47	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.6.1	007	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TÍPICO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	332,00			332,00	R\$ 57,64	1,0000	R\$ 13.972,48	100,00%	332,00	R\$ 13.972,48	100,00%	332,00	R\$ 13.972,48	100,00%	332,00	R\$ 13.972,48	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.6.3	101169	FORNIMENTO E ASENTAMENTO DE MIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	13,20			13,20	R\$ 23,40	1,0000	R\$ 308,88	100,00%	13,20	R\$ 308,88	100,00%	13,20	R\$ 308,88	100,00%	13,20	R\$ 308,88	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.6.5	94387	EXECUÇÃO DE SAIBETA DE CONCRETO USIMADO, VIGADA EM LOCO EM PREÇO RETO, 30 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	232,00			232,00	R\$ 42,50	1,0000	R\$ 9.860,00	100,00%	232,00	R\$ 9.860,00	100,00%	232,00	R\$ 9.860,00	100,00%	232,00	R\$ 9.860,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	9,00			9,00	R\$ 118,81	1,0000	R\$ 1.069,29	100,00%	9,00	R\$ 1.069,29	100,00%	9,00	R\$ 1.069,29	100,00%	9,00	R\$ 1.069,29	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.1.1	002	REBAMAMENTO DE PEDA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONDIÇÕES ESCAVADO E REATADO.	UN	9,00			9,00	R\$ 100,97	1,0000	R\$ 908,73	100,00%	9,00	R\$ 908,73	100,00%	9,00	R\$ 908,73	100,00%	9,00	R\$ 908,73	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M3	645,72			645,72	R\$ 2,89	1,0000	R\$ 1.866,13	100,00%	645,72	R\$ 1.866,13	100,00%	645,72	R\$ 1.866,13	100,00%	645,72	R\$ 1.866,13	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M3	47,35			47,35	R\$ 146,70	1,0000	R\$ 6.946,24	100,00%	47,35	R\$ 6.946,24	100,00%	47,35	R\$ 6.946,24	100,00%	47,35	R\$ 6.946,24	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.2.2	96996	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	128,06			128,06	R\$ 6,51	1,0000	R\$ 833,67	100,00%	128,06	R\$ 833,67	100,00%	128,06	R\$ 833,67	100,00%	128,06	R\$ 833,67	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRAULICA (CARGA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	1.807,93			1.807,93	R\$ 3.850,89	1,0000	R\$ 3.850,89	100,00%	1.807,93	R\$ 3.850,89	100,00%	1.807,93	R\$ 3.850,89	100,00%	1.807,93	R\$ 3.850,89	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.2.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMV ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	43,04			43,04	R\$ 92,79	1,0000	R\$ 3.993,68	100,00%	43,04	R\$ 3.993,68	100,00%	43,04	R\$ 3.993,68	100,00%	43,04	R\$ 3.993,68	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.3		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	43,04			43,04	R\$ 2.504,62	1,0000	R\$ 10.791,63	100,00%	43,04	R\$ 10.791,63	100,00%	43,04	R\$ 10.791,63	100,00%	43,04	R\$ 10.791,63	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.3.1	94119	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	43,04			43,04	R\$ 2.504,62	1,0000	R\$ 10.791,63	100,00%	43,04	R\$ 10.791,63	100,00%	43,04	R\$ 10.791,63	100,00%	43,04	R\$ 10.791,63	100,00%	R\$ 0,00	0,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Francisco Henriq... da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE Nº 38.306

HPS - CONSTRUTORA EIRELI
 Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 CPF 861.070.544-20

Miguel F. da Silva Neto
 Eng. Civil
 CREA-PE Nº 18.062.9418-2

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Tarcísio Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DADOS CONTRATUAIS

QUANTIDADES

PREÇOS

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO NO PERÍODO

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO A MEDIR

UN

CTR

ADI

SUP

TOTAL

UNITÁRIO

FATOR K

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BARRIOS DE RIBEIRO TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021-SMI

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021-SMI

BDI = 21,75%

TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI PE 02/2022 - NÃO DESONERARÇÃO, SICRO 07/2021 - NÃO DESONERARÇÃO E COMPOSIÇÃO DE

CUSTOS

PROCESSO Nº

MODALIDADE

CONTRATO Nº

DATA DA EMISSÃO

FATOR K

VALOR LICITADO

REPLAN

DATA DE INÍCIO

SERVIÇOS EXCENTE

CONTRATO Nº

SERVIÇOS SUPRIMIDO

PRazo EXECUÇÃO

VALOR TOTAL

BM - PERÍODO

BM - MENSAL

BM - ANUAL

BM - ACUMULADO

VALOR ACUMULADO

VALOR

QTD

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

3.3.2

SMAP102/2022

94990

M3

10,76

RS 8.510,94

100,00%

10,76

RS 8.510,94

100,00%

RS 1.110,67

11,00%

11,00

RS 1.110,67

100,00%

RS 7.246,96

100,00%

RS 7.246,96

100,00%

RS 60.961,55

100,00%

RS 203,61

473,52

RS 203,61

100,00%

RS 12.406,43

215,24

RS 12.406,43

100,00%

RS 38.894,93

473,52

RS 38.894,93

100,00%

RS 308,88

13,20

RS 308,88

100,00%

RS 9.147,70

215,24

RS 9.147,70

100,00%

RS 131.132,61

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 1.110,67

11,00

RS 1.110,67

100,00%

RS 7.246,96



SÃO LOURENÇO
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO
CONTRATAÇÃO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
<p>OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BAIROS DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.</p> <p>PROCESSO Nº 006/2021-SMI MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021-SMI</p> <p>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021-SMI MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021-SMI</p> <p>TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI PE 02/2022 - NÃO DESENERAÇÃO, SIGRO 07/2021 - NÃO DESENERAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS BDI = 21,75%</p> <p>BOLETIM DE MEDIÇÃO</p> <p>DADOS CONTRATUAIS</p>																						
4.6.2	94733	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF_06/2016	263,16			M	263,16	RS 57,64	1,0000	RS 15.168,54	0,00%	RS 0,00	0,00%	263,16	RS 15.168,54	100,00%	263,16	RS 15.168,54	100,00%	263,16	RS 15.168,54	100,00%
4.6.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACAO 1:3 (CIMENTO E ÁREA). AF_05/2020	447,37			M2	447,37	RS 82,14	1,0000	RS 36.746,97	0,00%	RS 0,00	0,00%	447,37	RS 36.746,97	100,00%	447,37	RS 36.746,97	100,00%	447,37	RS 36.746,97	100,00%
4.6.4	006	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1:2.	10,20			M	10,20	RS 23,40	1,0000	RS 238,68	0,00%	RS 0,00	0,00%	10,20	RS 238,68	100,00%	10,20	RS 238,68	100,00%	10,20	RS 238,68	100,00%
4.6.5	94087	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADEIRA EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	263,16			M	263,16	RS 42,50	1,0000	RS 11.184,30	0,00%	RS 0,00	0,00%	263,16	RS 11.184,30	100,00%	263,16	RS 11.184,30	100,00%	263,16	RS 11.184,30	100,00%
5.0		SERVIÇOS PRELIMINARES																				
5.1	002	REARMADEIRO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	12,00			UN	12,00	RS 100,97	1,0000	RS 1.211,64	0,00%	RS 0,00	0,00%	12,00	RS 1.211,64	100,00%	12,00	RS 1.211,64	100,00%	12,00	RS 1.211,64	100,00%
5.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SURTELO DE SOLO PREVIAMENTE ANILISADO. AF_11/2019	700,00			M2	700,00	RS 2,89	1,0000	RS 2.033,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	700,00	RS 2.033,00	100,00%	700,00	RS 2.033,00	100,00%	700,00	RS 2.033,00	100,00%
5.2.1	96996	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	47,60			M3	47,60	RS 146,70	1,0000	RS 6.982,92	0,00%	RS 0,00	0,00%	47,60	RS 6.982,92	100,00%	47,60	RS 6.982,92	100,00%	47,60	RS 6.982,92	100,00%
5.2.2	100978	CARGA, DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CARGA, DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA EM CARGA, DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA (CARGABA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	135,10			M3	135,10	RS 679,50	1,0000	RS 91.795,50	0,00%	RS 0,00	0,00%	135,10	RS 91.795,50	100,00%	135,10	RS 91.795,50	100,00%	135,10	RS 91.795,50	100,00%
5.2.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.848,00			M3XKM	1.848,00	RS 2,13	1,0000	RS 3.936,24	0,00%	RS 0,00	0,00%	1.848,00	RS 3.936,24	100,00%	1.848,00	RS 3.936,24	100,00%	1.848,00	RS 3.936,24	100,00%
5.3		DRENAGEM																				
5.3.1	006	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS COLADOS INTERAMENTE COM ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA COM 2 CM DE ESPESURA, DIMENSÕES INTERNAS: 120X120X15 M, COM SOBRETAMPA DE CONCRETO ARMADO.	4,00			UN	4,00	RS 2.010,45	1,0000	RS 8.041,80	0,00%	RS 0,00	0,00%	4,00	RS 8.041,80	100,00%	4,00	RS 8.041,80	100,00%	4,00	RS 8.041,80	100,00%
5.3.2	92885	TUBO DE CONCRETO PARA REBES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNOCIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	38,00			M	38,00	RS 508,03	1,0000	RS 19.305,14	0,00%	RS 0,00	0,00%	38,00	RS 19.305,14	100,00%	38,00	RS 19.305,14	100,00%	38,00	RS 19.305,14	100,00%
5.4		PASSIVO																				
5.4.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	56,00			M3	56,00	RS 92,79	1,0000	RS 5.196,24	0,00%	RS 0,00	0,00%	56,00	RS 5.196,24	100,00%	56,00	RS 5.196,24	100,00%	56,00	RS 5.196,24	100,00%
5.4.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSIVO (GALDADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADEIRA EM LOCO, TETO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	14,00			M3	14,00	RS 790,98	1,0000	RS 11.073,72	0,00%	RS 0,00	0,00%	14,00	RS 11.073,72	100,00%	14,00	RS 11.073,72	100,00%	14,00	RS 11.073,72	100,00%
5.5		ACESSIBILIDADE																				
5.5.1	011	RAMPAS PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSIVO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DISPERIOLADO.	6,00			UN	6,00	RS 1.811,74	1,0000	RS 10.870,44	0,00%	RS 0,00	0,00%	6,00	RS 10.870,44	100,00%	6,00	RS 10.870,44	100,00%	6,00	RS 10.870,44	100,00%
5.6		PAVIMENTAÇÃO																				
5.6.1	007	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE REQUERER PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRÁFO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, FOLHETO - NÍVEL ÚTIL, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO.	476,00			M2	476,00	RS 0,43	1,0000	RS 204,68	0,00%	RS 0,00	0,00%	476,00	RS 204,68	100,00%	476,00	RS 204,68	100,00%	476,00	RS 204,68	100,00%
5.6.2	94073	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF_06/2016	280,00			M	280,00	RS 57,64	1,0000	RS 16.139,20	0,00%	RS 0,00	0,00%	280,00	RS 16.139,20	100,00%	280,00	RS 16.139,20	100,00%	280,00	RS 16.139,20	100,00%
5.6.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACAO 1:3 (CIMENTO E ÁREA). AF_05/2020	476,00			M2	476,00	RS 82,14	1,0000	RS 39.096,64	0,00%	RS 0,00	0,00%	476,00	RS 39.096,64	100,00%	476,00	RS 39.096,64	100,00%	476,00	RS 39.096,64	100,00%
5.6.4	008	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1:2.	10,20			M	10,20	RS 23,40	1,0000	RS 238,68	0,00%	RS 0,00	0,00%	10,20	RS 238,68	100,00%	10,20	RS 238,68	100,00%	10,20	RS 238,68	100,00%
5.6.5	94087	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADEIRA EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	280,00			M	280,00	RS 42,50	1,0000	RS 11.900,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	280,00	RS 11.900,00	100,00%	280,00	RS 11.900,00	100,00%	280,00	RS 11.900,00	100,00%
5.0		SERVIÇOS PRELIMINARES																				
6.1		TRAFEGO DA RUA OSBEA SEVERINA DE AQUINO	RS 89.273,11				RS 89.273,11				0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 89.273,11		100,00%	RS 89.273,11		100,00%	RS 89.273,11		100,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique da Silva
 Engenheiro Civil
 Nº 10.28.306

HPS - Consultoria EIRELI
Sandro Henrique da Silva
 Sócio Administrador
 CPF 661.970.544-20

Miguel F. da Silva Neto
 Eng. Civil
 CREA-PE Nº 186625419-2

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Farcício Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura

FL-4/5

Nº	ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR			
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	%
6.1	SMAP/02/2022	9824	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada.AE.05/2018	M2	219,66			219,66	R\$ 3,28	1,0000		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		219,66	R\$ 720,48	100,00%
6.1.2	COMPOSIÇÃO	002	REBAMAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONSÓRTO, ESCAVAÇÃO E HATERNO.	UN	10,00			10,00	R\$ 100,97	1,0000		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		10,00	R\$ 1.009,70	100,00%
6.2	SMAP/02/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO DE BARRIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRTA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF.11/2019	M3	37,34			37,34	R\$ 146,70	1,0000		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		37,34	R\$ 5.477,77	100,00%
6.2.2	COMPOSIÇÃO	96396	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAVINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HORALUICA (CACABRA DE 1,20 M³ / 155 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF.07/2020	M3	105,98			105,98	R\$ 689,92	1,0000		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		105,98	R\$ 689,92	100,00%
6.2.3	SMAP/02/2022	100978	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMF ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).AF.07/2020	M3XKM	1.449,69			1.449,69	R\$ 3.087,83	1,0000		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		1.449,69	R\$ 3.087,83	100,00%
6.2.4	SMAP/02/2022	99875	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF.05/2016	M3	43,93			43,93	R\$ 92,79	1,0000		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		43,93	R\$ 4.076,26	100,00%
6.3	SMAP/02/2022	94319	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, RETO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF.07/2018	M3	10,98			10,98	R\$ 790,98	1,0000		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		10,98	R\$ 8.684,96	100,00%
6.4	SMAP/02/2022	94990	PANFA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSO PÚBLICO, EM CONCRETO USUADO, DESMOLDADO.	UN	6,00			6,00	R\$ 1.811,74	1,0000		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		6,00	R\$ 10.870,44	100,00%
6.4.1	COMPOSIÇÃO	011	SERVIÇO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, TENDIMENTO , NIVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GRUBER, ETC.	M2	373,42			373,42	R\$ 0,43	1,0000		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		373,42	R\$ 160,57	100,00%
6.4.2	COMPOSIÇÃO	007	ASSISTENTE DE GUIA (MECHÃO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA COM OBRAS DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, INCLUIENDO OBRAS DE COMPROMISSO E BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USU VARIO). AF.06/2016	M	219,66			219,66	R\$ 57,64	1,0000		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		219,66	R\$ 12.661,20	100,00%
6.5	SMAP/02/2022	94773	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF.05/2020	M2	373,42			373,42	R\$ 82,14	1,0000		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		373,42	R\$ 30.672,71	100,00%
6.5.1	COMPOSIÇÃO	10166	PONECAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEO FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	10,20			10,20	R\$ 23,40	1,0000		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		10,20	R\$ 238,68	100,00%
6.5.2	SMAP/02/2022	10166	EXECUÇÃO DE SAMIETA DE CONCRETO USUADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF.06/2016	M	219,66			219,66	R\$ 42,50	1,0000		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		219,66	R\$ 9.335,55	100,00%
6.5.3	SMAP/02/2022	10166	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	340,00			340,00	R\$ 113,64	1,0000		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		340,00	R\$ 64.605,60	100,00%
6.5.4	SMAP/02/2022	90777	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	600,00			600,00	R\$ 43,28	1,0000		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		600,00	R\$ 25.968,00	100,00%
6.5.5	SMAP/02/2022	4083	INSUMOS	H	600,00			600,00	R\$ 43,28	1,0000		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		600,00	R\$ 25.968,00	100,00%
7.0	TOTAL																			
7.1	TOTAL																			

Representante: Responsável da Empresa
Nome: Sandro Hermenegildo da Silva

HPS - Consultoria EIRELI
Socio Administrador
CPF 861.070.544-20

Miguel F. da Silva Neto
Eng. Civil
CREA-PE Nº 18062510-2

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
Nome: Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
CREA: PE3936

Prefeitura de São Lourenço da Matã - PE
Francisco Henrique Inacio da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE: Nº 38.306

Res. 61.825,33
R\$ 1.150.608,25
R\$ 494.679,04
R\$ 556.554,37

Sociedade Municipal de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Secretário de Infraestrutura

R\$ 64.605,60
R\$ 64.605,60
R\$ 38.637,60
R\$ 25.968,00

R\$ 64.605,60
R\$ 64.605,60
R\$ 38.637,60
R\$ 25.968,00

R\$ 64.605,60
R\$ 64.605,60
R\$ 38.637,60
R\$ 25.968,00