



ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			UN	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BARRIOS DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.																					
PROCESSO Nº MODALIDADE HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP																					
TABELA DE REFERÊNCIA CUSTOS SINAPI 02/2022 - NÃO DESONERAR, SICRO 07/2021 - NÃO DESONERAR E COMPOSIÇÃO DE																					
BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
1.0		RUA CAROLINA DORRER DE LIMA																			
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1.1.1	001	COMPOSIÇÃO	6,00			M2	R\$ 360,08	1,0000	R\$ 216,048												
1.1.2	002	COMPOSIÇÃO	64,00			UN	R\$ 100,97	1,0000	R\$ 6.462,08												
1.1.3	001	COTAÇÃO	9,00			MES	R\$ 623,77	1,0000	R\$ 5.613,93												
1.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																			
1.2.1	10076	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF. 11/2019	2.280,00			M2	R\$ 2,89	1,0000	R\$ 6.589,20												
1.2.2	96396	EXECUÇÃO DE BIRTA GRADUADA, SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	190,00			M3	R\$ 146,70	1,0000	R\$ 27.873,00												
1.2.3	100978	REMOÇÃO E DESCARGA DE COQUE E MATÉRIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACHARRA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3), AF. 07/2020	475,00			M3	R\$ 6,51	1,0000	R\$ 3.092,25												
1.2.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMF ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	7.068,00			M3XKM	R\$ 2,13	1,0000	R\$ 15.054,84												
1.3		DRENAGEM																			
1.3.1	006	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS, MACIÇOS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA ENCRUSTADO E ÁREA COM 2 CM DE ESPESURA, DIMENSÕES INTERNAS: 1,20X1,20X1,5 M, COM SOBRESLAPA DE CONCRETO ARMADO.	15,00			UN	R\$ 2.010,45	1,0000	R\$ 30.156,75												
1.3.2	92855	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNHECIMENTO E ASENTAMENTO, AF. 12/2015	147,00			M	R\$ 508,03	1,0000	R\$ 74.680,41												
1.3.3	92835	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNHECIMENTO E ASENTAMENTO, AF. 12/2015	35,00			M	R\$ 229,36	1,0000	R\$ 8.027,60												
1.4		PASSADÃO																			
1.4.1	94319	ATERRO MANUAL DE VIALS COM SOLO AREILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 06/2016	152,00			M3	R\$ 92,79	1,0000	R\$ 14.104,08												
1.4.2	94990	MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	38,00			M3	R\$ 790,98	1,0000	R\$ 30.057,24												
1.5		ACESSIBILIDADE																			
1.5.1	011	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESNIVELADO.	16,00			UN	R\$ 1.811,74	1,0000	R\$ 28.987,84												
1.6		PAVIMENTAÇÃO																			
1.6.1	007	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PROJEÇÃO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIBRIM DE UMA EQUIPE COM TOPOGRÁFA, NIVELADOR, DESNIVELISTA E AUXILIARES, TEOCÓUTO, NÍVEL ÓPTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREDE, ETC.	1.900,00			M2	R\$ 6,43	1,0000	R\$ 12.217,00												
1.6.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	760,00			M	R\$ 57,64	1,0000	R\$ 43.806,40												
1.6.3	10169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRIPLO (CONCRETO, AREIA, AF. 09/2020)	1.900,00			M2	R\$ 82,14	1,0000	R\$ 156.066,00												
1.6.4	008	REJUNTAMENTO DE PISA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1:1.	40,00			M	R\$ 23,40	1,0000	R\$ 936,00												
1.6.5	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	760,00			M	R\$ 42,50	1,0000	R\$ 32.300,00												
2.0		TRAVESSA DA RUA CAROLINA DORRER DE LIMA																			
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES																			
2.1.1	002	REBAMAMENTO DE PISA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONDIÇÃO, ESCAVACÃO E REATERO.	10,00			UN	R\$ 1.009,70	1,0000	R\$ 10.097,00												
2.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																			
2.2.1	10076	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF. 11/2019	696,00			M2	R\$ 2,89	1,0000	R\$ 2.011,44												

HPS - Construtora EIRELI
 Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 CPF 881.670.544-20

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Francisco Hermenegildo da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE - N.º 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Tarcisio Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura

ITEMS	CTM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	QTD	VALOR	%	
<p>OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BARRIOS DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.</p> <p>CONTRATADA HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP</p> <p>PROCESSO Nº 008/2021-SMI</p> <p>MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 086/2021-SMI</p> <p>BOLETIM DE MEDIÇÃO BDI = 21,75%</p>																							
2.2.2	SMAP/02/2022	96396	REGIÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_12/2019	M3	51,04		51,04	R\$ 146,70	1,0000	R\$ 7.487,56	100,00%	51,04	R\$ 7.487,56	100,00%	51,04	R\$ 7.487,56	100,00%	51,04	R\$ 7.487,56	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.2.3	SMAP/02/2022	100978	CARGA, MANDRIBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACHARRA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	138,04		138,04	R\$ 898,64	1,0000	R\$ 898,64	100,00%	138,04	R\$ 898,64	100,00%	138,04	R\$ 898,64	100,00%	138,04	R\$ 898,64	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.2.4	SMAP/02/2022	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMV ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.948,80		1.948,80	R\$ 4.150,94	1,0000	R\$ 4.150,94	100,00%	1.948,80	R\$ 4.150,94	100,00%	1.948,80	R\$ 4.150,94	100,00%	1.948,80	R\$ 4.150,94	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.3	DRENAGEM																						
2.3.1	COMPOSIÇÃO	006	CARRA COLETOIRA EM ALUMINIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, REVESTIDA INTERAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 2 CM DE ESPESURA, DIMENSÕES INTERNAS 1,20X1,20X1,5 M, COM SOBRETAMPA DE CONCRETO ARMADO.	UN	4,00		4,00	R\$ 2.010,45	1,0000	R\$ 8.041,80	100,00%	4,00	R\$ 8.041,80	100,00%	4,00	R\$ 8.041,80	100,00%	4,00	R\$ 8.041,80	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.3.2	SMAP/02/2022	92855	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORTIFICADO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	72,00		72,00	R\$ 36.578,16	1,0000	R\$ 36.578,16	100,00%	72,00	R\$ 36.578,16	100,00%	72,00	R\$ 36.578,16	100,00%	72,00	R\$ 36.578,16	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.4	PASSIÇO																						
2.4.1	SMAP/02/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	46,40		46,40	R\$ 4.305,45	1,0000	R\$ 4.305,45	100,00%	46,40	R\$ 4.305,45	100,00%	46,40	R\$ 4.305,45	100,00%	46,40	R\$ 4.305,45	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.4.2	SMAP/02/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSIÇO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	11,60		11,60	R\$ 9.175,36	1,0000	R\$ 9.175,36	100,00%	11,60	R\$ 9.175,36	100,00%	11,60	R\$ 9.175,36	100,00%	11,60	R\$ 9.175,36	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.5	ACESSIBILIDADE																						
2.5.1	COMPOSIÇÃO	011	MANEIRA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSIÇO PÚBLICO, EM CONCRETO USIMADO, DESEMPOLVADO.	UN	4,00		4,00	R\$ 1.811,74	1,0000	R\$ 7.246,96	100,00%	4,00	R\$ 7.246,96	100,00%	4,00	R\$ 7.246,96	100,00%	4,00	R\$ 7.246,96	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.6	PAVIMENTAÇÃO																						
2.6.1	COMPOSIÇÃO	007	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRADO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, TENDIDO , NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREDIÃO, ETC.	M2	510,40		510,40	R\$ 219,47	1,0000	R\$ 219,47	100,00%	510,40	R\$ 219,47	100,00%	510,40	R\$ 219,47	100,00%	510,40	R\$ 219,47	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.6.2	SMAP/02/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEDIDO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM REVESTIMENTO DE CONCRETO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	M	232,00		232,00	R\$ 13.372,48	1,0000	R\$ 13.372,48	100,00%	232,00	R\$ 13.372,48	100,00%	232,00	R\$ 13.372,48	100,00%	232,00	R\$ 13.372,48	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.6.3	SMAP/02/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	510,40		510,40	R\$ 41.924,25	1,0000	R\$ 41.924,25	100,00%	510,40	R\$ 41.924,25	100,00%	510,40	R\$ 41.924,25	100,00%	510,40	R\$ 41.924,25	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.6.4	COMPOSIÇÃO	008	FORTIFICADO E ASSENTAMENTO DE MEO PISO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	13,20		13,20	R\$ 308,88	1,0000	R\$ 308,88	100,00%	13,20	R\$ 308,88	100,00%	13,20	R\$ 308,88	100,00%	13,20	R\$ 308,88	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.6.5	SMAP/02/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USIMADO, MOLDOADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_20/2016	M	232,00		232,00	R\$ 9.860,00	1,0000	R\$ 9.860,00	100,00%	232,00	R\$ 9.860,00	100,00%	232,00	R\$ 9.860,00	100,00%	232,00	R\$ 9.860,00	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.7	SERVIÇOS PRELIMINARES																						
3.1.1	COMPOSIÇÃO	002	REBENTAMENTO DE PENA PÁVULA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETOS, ESCAVACÃO E REATERRO.	UN	9,00		9,00	R\$ 100,97	1,0000	R\$ 908,73	100,00%	9,00	R\$ 908,73	100,00%	9,00	R\$ 908,73	100,00%	9,00	R\$ 908,73	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																						
3.2.1	SMAP/02/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SURELITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	645,72		645,72	R\$ 1.866,13	1,0000	R\$ 1.866,13	100,00%	645,72	R\$ 1.866,13	100,00%	645,72	R\$ 1.866,13	100,00%	645,72	R\$ 1.866,13	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.2.2	SMAP/02/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	47,35		47,35	R\$ 6.946,24	1,0000	R\$ 6.946,24	100,00%	47,35	R\$ 6.946,24	100,00%	47,35	R\$ 6.946,24	100,00%	47,35	R\$ 6.946,24	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3	SMAP/02/2022	100978	CARGA, MANDRIBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACHARRA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	128,06		128,06	R\$ 833,67	1,0000	R\$ 833,67	100,00%	128,06	R\$ 833,67	100,00%	128,06	R\$ 833,67	100,00%	128,06	R\$ 833,67	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.2.4	SMAP/02/2022	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMV ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.807,93		1.807,93	R\$ 3.850,89	1,0000	R\$ 3.850,89	100,00%	1.807,93	R\$ 3.850,89	100,00%	1.807,93	R\$ 3.850,89	100,00%	1.807,93	R\$ 3.850,89	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.3	PASSIÇO																						
3.3.1	SMAP/02/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	43,04		43,04	R\$ 3.993,68	1,0000	R\$ 3.993,68	100,00%	43,04	R\$ 3.993,68	100,00%	43,04	R\$ 3.993,68	100,00%	43,04	R\$ 3.993,68	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

Nº	ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
					10,76			10,76	R\$ 790,98	1,0000	R\$ 8.510,94	100,00%	10,76	R\$ 8.510,94	100,00%	10,76	R\$ 8.510,94	100,00%	10,76	R\$ 8.510,94	100,00%	10,76	R\$ 8.510,94	100,00%	10,76	R\$ 8.510,94
<p>OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BARRIOS DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.</p> <p>CONTRATA HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP</p> <p>PROCESSO Nº 001/2021-SM</p> <p>MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021-SM</p>																										
<p>TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI PE 02/2022 - NÃO DESONERAÇÃO, SIGRO 07/2021 - NÃO DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS</p> <p>BDI = 21,75%</p>																										
BOLETIM DE MEDIÇÃO																										
3.3.2	SINAPI 02/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADO) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	10,76		10,76	R\$ 790,98	1,0000	R\$ 8.510,94	100,00%	10,76	R\$ 8.510,94	100,00%	10,76	R\$ 8.510,94	100,00%	10,76	R\$ 8.510,94	100,00%	10,76	R\$ 8.510,94	100,00%	10,76	R\$ 8.510,94	100,00%
3.4.1	COMPOSIÇÃO	011	PANCA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSO PÚBLICO, EM CONCRETO USIMADO, DESMOLDADO.	UN	4,00		4,00	R\$ 1.811,74	1,0000	R\$ 7.246,96	0,00%	4,00	R\$ 7.246,96	0,00%	4,00	R\$ 7.246,96	0,00%	4,00	R\$ 7.246,96	0,00%	4,00	R\$ 7.246,96	0,00%	4,00	R\$ 7.246,96	0,00%
3.5.1	COMPOSIÇÃO	005	SERVIÇO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, INVIADOR, DESENHISTA E AUXILIAR, TODOTRUI, NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GRIE, ETC.	M2	473,52		473,52	R\$ 205,61	1,0000	R\$ 96.961,55	100,00%	473,52	R\$ 96.961,55	100,00%	473,52	R\$ 96.961,55	100,00%	473,52	R\$ 96.961,55	100,00%	473,52	R\$ 96.961,55	100,00%	473,52	R\$ 96.961,55	100,00%
3.5.2	SINAPI 02/2022	94273	ASSENTAMENTO DE CUIA (MECADO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130X CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VAS URBANAS (USO VARIADO). AF_06/2016	M	215,24		215,24	R\$ 57,64	1,0000	R\$ 12.406,43	100,00%	215,24	R\$ 12.406,43	100,00%	215,24	R\$ 12.406,43	100,00%	215,24	R\$ 12.406,43	100,00%	215,24	R\$ 12.406,43	100,00%	215,24	R\$ 12.406,43	100,00%
3.5.3	SINAPI 02/2022	103169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REUNTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAFICO 13 (CEMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	473,52		473,52	R\$ 82,14	1,0000	R\$ 38.894,93	100,00%	473,52	R\$ 38.894,93	100,00%	473,52	R\$ 38.894,93	100,00%	473,52	R\$ 38.894,93	100,00%	473,52	R\$ 38.894,93	100,00%	473,52	R\$ 38.894,93	100,00%
3.5.4	COMPOSIÇÃO	008	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO DE PEDRA GRANÍTICA, PAVIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	13,20		13,20	R\$ 306,88	1,0000	R\$ 3.951,89	100,00%	13,20	R\$ 3.951,89	100,00%	13,20	R\$ 3.951,89	100,00%	13,20	R\$ 3.951,89	100,00%	13,20	R\$ 3.951,89	100,00%	13,20	R\$ 3.951,89	100,00%
3.5.5	SINAPI 02/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USIMADO, MOLDAADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	215,24		215,24	R\$ 42,50	1,0000	R\$ 9.147,70	100,00%	215,24	R\$ 9.147,70	100,00%	215,24	R\$ 9.147,70	100,00%	215,24	R\$ 9.147,70	100,00%	215,24	R\$ 9.147,70	100,00%	215,24	R\$ 9.147,70	100,00%
4.3	SERVIÇOS PRELIMINARES		DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS PRELIMINARES																							
4.1	COMPOSIÇÃO	002	REABASTECIMENTO DE PNEU, DÁGUÁ, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES ESCAVACÃO E REATERRO.	UN	11,00		11,00	R\$ 1.100,67	1,0000	R\$ 12.107,37	100,00%	11,00	R\$ 12.107,37	100,00%	11,00	R\$ 12.107,37	100,00%	11,00	R\$ 12.107,37	100,00%	11,00	R\$ 12.107,37	100,00%	11,00	R\$ 12.107,37	100,00%
4.2	COMPOSIÇÃO	100976	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	657,90		657,90	R\$ 1.901,33	1,0000	R\$ 1.250.698,61	100,00%	657,90	R\$ 1.250.698,61	100,00%	657,90	R\$ 1.250.698,61	100,00%	657,90	R\$ 1.250.698,61	100,00%	657,90	R\$ 1.250.698,61	100,00%	657,90	R\$ 1.250.698,61	100,00%
4.2.2	SINAPI 02/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	44,73		44,73	R\$ 1.467,70	1,0000	R\$ 6.561,89	100,00%	44,73	R\$ 6.561,89	100,00%	44,73	R\$ 6.561,89	100,00%	44,73	R\$ 6.561,89	100,00%	44,73	R\$ 6.561,89	100,00%	44,73	R\$ 6.561,89	100,00%
4.2.3	SINAPI 02/2022	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	126,96		126,96	R\$ 6,51	1,0000	R\$ 826,50	100,00%	126,96	R\$ 826,50	100,00%	126,96	R\$ 826,50	100,00%	126,96	R\$ 826,50	100,00%	126,96	R\$ 826,50	100,00%	126,96	R\$ 826,50	100,00%
4.2.4	SINAPI 02/2022	98875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, UM (ATE 30 KM) (UNIDADE: VASORR), AF_07/2020	M300KM	1,736,64		1,736,64	R\$ 3,13	1,0000	R\$ 5.355,75	100,00%	1,736,64	R\$ 5.355,75	100,00%	1,736,64	R\$ 5.355,75	100,00%	1,736,64	R\$ 5.355,75	100,00%	1,736,64	R\$ 5.355,75	100,00%	1,736,64	R\$ 5.355,75	100,00%
4.3	DRENAGEM		DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM																							
4.3.1	COMPOSIÇÃO	006	CANAL COLETORE EM ALVENARIA COM TUBOS CERÁMICOS MACIÇOS, REVESTIDA INTERNOAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 2% DE FIBRA DE POLIÉSTER, INTERIORS 1,20X1,20X0,15 N°, COM SOBRECARGA DE CONCRETO ARMADO.	UN	4,00		4,00	R\$ 2.010,45	1,0000	R\$ 8.041,80	100,00%	4,00	R\$ 8.041,80	100,00%	4,00	R\$ 8.041,80	100,00%	4,00	R\$ 8.041,80	100,00%	4,00	R\$ 8.041,80	100,00%	4,00	R\$ 8.041,80	100,00%
4.3.2	SINAPI 02/2022	92855	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	36,00		36,00	R\$ 508,03	1,0000	R\$ 18.289,08	100,00%	36,00	R\$ 18.289,08	100,00%	36,00	R\$ 18.289,08	100,00%	36,00	R\$ 18.289,08	100,00%	36,00	R\$ 18.289,08	100,00%	36,00	R\$ 18.289,08	100,00%
4.4	COMPOSIÇÃO	94219	ATERRO MANUAL DE VAIAS COM SOLO ARGILA ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	52,63		52,63	R\$ 92,79	1,0000	R\$ 4.889,53	100,00%	52,63	R\$ 4.889,53	100,00%	52,63	R\$ 4.889,53	100,00%	52,63	R\$ 4.889,53	100,00%	52,63	R\$ 4.889,53	100,00%	52,63	R\$ 4.889,53	100,00%
4.4.2	SINAPI 02/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADO) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	13,15		13,15	R\$ 790,98	1,0000	R\$ 10.401,38	100,00%	13,15	R\$ 10.401,38	100,00%	13,15	R\$ 10.401,38	100,00%	13,15	R\$ 10.401,38	100,00%	13,15	R\$ 10.401,38	100,00%	13,15	R\$ 10.401,38	100,00%
4.5	COMPOSIÇÃO	011	PANCA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSO PÚBLICO, EM CONCRETO USIMADO, DESMOLDADO.	UN	6,00		6,00	R\$ 1.811,74	1,0000	R\$ 10.870,44	100,00%	6,00	R\$ 10.870,44	100,00%	6,00	R\$ 10.870,44	100,00%	6,00	R\$ 10.870,44	100,00%	6,00	R\$ 10.870,44	100,00%	6,00	R\$ 10.870,44	100,00%
4.6	COMPOSIÇÃO	007	SERVIÇO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, INVIADOR, DESENHISTA E AUXILIAR, TODOTRUI, NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GRIE, ETC.	M2	447,37		447,37	R\$ 6,93	1,0000	R\$ 3.098,07	100,00%	447,37	R\$ 3.098,07	100,00%	447,37	R\$ 3.098,07	100,00%	447,37	R\$ 3.098,07	100,00%	447,37	R\$ 3.098,07	100,00%	447,37	R\$ 3.098,07	100,00%

HPS - Construtora EIRELI
Sandrio Herenegildo da Silva
Sócio Administrador
CPF 881.670.544-20

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique L. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. N.º 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infraestrutura

ITEM	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
<p>OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BARRIOS DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.</p> <p>CONTRATA HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP</p> <p>PROCESSO Nº Processo Administrativo Nº 021/2021-SMI</p> <p>MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021-SMI</p> <p>DATA DE EMISSÃO 14/02/2023</p> <p>VALOR LICITADO R\$ 1.211.732,62</p> <p>VALOR CONTRATADO R\$ 1.150.008,25</p> <p>DATA DE INÍCIO 10/10/2022</p> <p>SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ -</p> <p>CONTRATO Nº 0098/2022</p> <p>SERVIÇO EXTRA R\$ -</p> <p>PRazo EXECUÇÃO 270</p> <p>SERVIÇOS SUPRIMIDOS R\$ -</p> <p>TERMINO PREVISTO 07/07/2023</p> <p>VALOR TOTAL R\$ 1.150.008,25</p> <p>BM - PERÍODO 21/01/2022</p> <p>SALDO CONTRATUAL R\$ 497.791,98</p> <p>14/02/2023 BM - R\$ MENSAL</p> <p>R\$ 96.261,89</p> <p>8,37%</p> <p>6</p> <p>BM - R\$ ACUMULADO R\$ 839.258,58</p> <p>96,74%</p>																	
<p>TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI PE 02/2022 - NÃO DESONERARÇÃO, SICRO 07/2021 - NÃO DESONERARÇÃO E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS BDI = 21,75%</p>																	
4.6.2	SINAPI 02/2022	9473	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉDIO) EM TRECHO RETO, COMECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X125X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_06/2016	M	263,16		263,16	R\$ 57,64	1,0000	R\$ 15.168,54	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	263,16	R\$ 15.168,54	100,00%	R\$ 0,00
4.6.3	SINAPI 02/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	447,37		447,37	R\$ 82,14	1,0000	R\$ 36.746,97	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	447,37	R\$ 36.746,97	100,00%	R\$ 0,00
4.6.4	COMPOSIÇÃO	006	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE MÉDIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	10,20		10,20	R\$ 23,40	1,0000	R\$ 238,68	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	10,20	R\$ 238,68	100,00%	R\$ 0,00
4.6.5	SINAPI 02/2022	94887	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	263,16		263,16	R\$ 11.184,30	1,0000	R\$ 11.184,30	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	263,16	R\$ 11.184,30	100,00%	R\$ 0,00
5.0			SERVIÇOS PRELIMINARES														
5.1	COMPOSIÇÃO	002	REBAMAMENTO DE PEDA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONDIÇÕES, ESCAVAÇÃO E MATERNO.	UN	12,00		12,00	R\$ 100,97	1,0000	R\$ 1.211,64	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	12,00	R\$ 1.211,64	100,00%	R\$ 0,00
5.2	SINAPI 02/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PRESSIONAMENTE ARGILOSO, AF_31/2019	M2	700,00		700,00	R\$ 2,89	1,0000	R\$ 2.023,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	700,00	R\$ 2.023,00	100,00%	R\$ 0,00
5.2.1	SINAPI 02/2022	96396	DECORAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CARGA GRANULADA SIMPLES - EXCLUSÃO CARGA E TRANSPORTE, AF_07/2016	M3	47,60		47,60	R\$ 146,70	1,0000	R\$ 6.982,92	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	47,60	R\$ 6.982,92	100,00%	R\$ 0,00
5.2.2	SINAPI 02/2022	100978	CARGA MANOBRADA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CARRINHO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRAULICA (CAMARÁ DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	135,10		135,10	R\$ 875,50	1,0000	R\$ 875,50	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	135,10	R\$ 875,50	100,00%	R\$ 0,00
5.2.3	SINAPI 02/2022	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMF ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.848,00		1.848,00	R\$ 2,13	1,0000	R\$ 3.936,24	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	1.848,00	R\$ 3.936,24	100,00%	R\$ 0,00
5.3			DRENAGEM														
5.3.1	COMPOSIÇÃO	006	CAVA COLETOIRA EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MAGIÇOS, REVESTIDA INTERAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 2 CM DE ESPESURA, DIMENSÕES INTERNAS: 1,20X1,20X1,5 M, COM SOBRETAMPA DE CONCRETO ARMADO.	UN	4,00		4,00	R\$ 2.010,45	1,0000	R\$ 8.041,80	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	4,00	R\$ 8.041,80	100,00%	R\$ 0,00
5.3.2	SINAPI 02/2022	92855	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO, AF_12/2015	M	38,00		38,00	R\$ 19.305,14	1,0000	R\$ 19.305,14	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	38,00	R\$ 19.305,14	100,00%	R\$ 0,00
5.4			PASSIVO														
5.4.1	SINAPI 02/2022	94319	ABERTO MANUAL DE VAJAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO DE MANTA DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO, AF_12/2015	M3	56,00		56,00	R\$ 92,79	1,0000	R\$ 5.196,24	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	56,00	R\$ 5.196,24	100,00%	R\$ 0,00
5.4.2	SINAPI 02/2022	94980	RECELIAMENTO DE CIMENTAÇÃO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONCRETADO, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	14,00		14,00	R\$ 790,98	1,0000	R\$ 11.073,72	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	14,00	R\$ 11.073,72	100,00%	R\$ 0,00
5.5			ACESSIBILIDADE														
5.5.1	COMPOSIÇÃO	011	MANTA PARADA PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSIVO PÚBLICO, EM CONCRETO USADO, DESAPROVADO.	UN	6,00		6,00	R\$ 1.811,74	1,0000	R\$ 10.870,44	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	6,00	R\$ 10.870,44	100,00%	R\$ 0,00
5.6			PAVIMENTAÇÃO														
5.6.1	COMPOSIÇÃO	007	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PROFILO PONTE PARA PAVIMENTAÇÃO, PARA DE UMA EQUIPE COM TORÇÃO, NIVELADOR, DESNIVELADOR, ALIQUILAS, TEOLOITO, NÍVEL ÓPTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREBE, ETC.	M2	476,00		476,00	R\$ 204,68	1,0000	R\$ 204,68	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	476,00	R\$ 204,68	100,00%	R\$ 0,00
5.6.2	SINAPI 02/2022	94773	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉDIO) EM TRECHO RETO, COMECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X125X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_06/2016	M	280,00		280,00	R\$ 57,64	1,0000	R\$ 16.139,20	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	280,00	R\$ 16.139,20	100,00%	R\$ 0,00
5.6.3	SINAPI 02/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	476,00		476,00	R\$ 82,14	1,0000	R\$ 39.098,64	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	476,00	R\$ 39.098,64	100,00%	R\$ 0,00
5.6.4	COMPOSIÇÃO	008	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE MÉDIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	10,20		10,20	R\$ 23,40	1,0000	R\$ 238,68	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	10,20	R\$ 238,68	100,00%	R\$ 0,00
5.6.5	SINAPI 02/2022	94887	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	280,00		280,00	R\$ 42,50	1,0000	R\$ 11.900,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	280,00	R\$ 11.900,00	100,00%	R\$ 0,00
6.0			SERVIÇOS PRELIMINARES														
6.1			17 TRAVESSA DA RUA JOSÉFA ARRUDA DE AQUINO														

HPS - CONSTRUTORA EIRELI
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
CPF 881.670.544-20

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. I. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE - N.º 38.306

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BARRIOS DE RIBEIRO TEXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.

CONTRATADA HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP


PROCESSO Nº Processo Administrativo Nº 021/2021-SMI

MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021-SMI


TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI PE 02/2022 - NÃO DISONERAÇÃO, SICRO 07/2021 - NÃO DISONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

BOLÍTIMO DE MEDIÇÃO BDI = 21,75%

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP	TOTAI	UNITARIO	FATOR K	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%
6.1.1	9824	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENVADEIA AF_05/2018	219,66			219,66	R\$ 3,28	1,0000	R\$ 720,48		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	219,66	0,00%	R\$ 720,48	100,00%			
6.1.2	002	REBAIXAMENTO DE PEVA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONDIÇÕES ESCAVAZÃO E REATERRO.	10,00			10,00	R\$ 100,97	1,0000	R\$ 1.009,70		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00	0,00%	R\$ 1.009,70	100,00%			
6.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 10.842,60		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	549,15	0,00%	R\$ 10.842,60	100,00%			
6.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO RESCINDIMENTO EM ANELAS AF_11/2019	549,15			549,15	R\$ 2,89	1,0000	R\$ 1.587,04		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	549,15	0,00%	R\$ 1.587,04	100,00%			
6.2.2	98386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E CUBRIM. PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	37,34			37,34	R\$ 146,70	1,0000	R\$ 5.477,77		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	37,34	0,00%	R\$ 5.477,77	100,00%			
6.2.3	100978	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAMAMBRA DE 1,20 M³ / 135 IPT) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	105,98			105,98	R\$ 6,51	1,0000	R\$ 689,92		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	105,98	0,00%	R\$ 689,92	100,00%			
6.2.4	98975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DIFERTE DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	1.449,69			1.449,69	R\$ 2,13	1,0000	R\$ 3.087,83		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	1.449,69	0,00%	R\$ 3.087,83	100,00%			
6.3		PASECICO							R\$ 4.076,26		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	43,93	0,00%	R\$ 4.076,26	100,00%			
6.3.1	94319	ATERRO MANUAL DE VAZAS COM SOLDO ARGILDO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_06/2016	43,93			43,93	R\$ 92,79	1,0000	R\$ 4.076,26		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	43,93	0,00%	R\$ 4.076,26	100,00%			
6.3.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO EM LOCO, FEITO EM ORBA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, IMD ARMADO AF_07/2016	10,98			10,98	R\$ 790,98	1,0000	R\$ 8.684,96		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,98	0,00%	R\$ 8.684,96	100,00%			
6.4		ACESSIBILIDADE							R\$ 10.870,44		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	6,00	0,00%	R\$ 10.870,44	100,00%			
6.4.1	011	PAINHA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESPRECOLADO.	6,00			6,00	R\$ 1.811,74	1,0000	R\$ 10.870,44		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	6,00	0,00%	R\$ 10.870,44	100,00%			
6.5		PAVIMENTAÇÃO							R\$ 23.668,72		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	373,42	0,00%	R\$ 23.668,72	100,00%			
6.5.1	007	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, NIVELADOR, DRENHISTA E AUXILIARES, CUBRIMENTO, NIVEL ONTO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, DESMONTAGEM DE GUA (MEDIÇÃO) EM TRECHO RETO, CONEXIONADA	373,42			373,42	R\$ 63,12	1,0000	R\$ 23.668,72		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	373,42	0,00%	R\$ 23.668,72	100,00%			
6.5.2	94773	ASSLANTAMENTO DE GUA (MEDIÇÃO) EM TRECHO RETO, CONEXIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 10X0,5X30,0 CM (COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO) AF_06/2016	219,66			219,66	R\$ 57,64	1,0000	R\$ 12.661,20		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	219,66	0,00%	R\$ 12.661,20	100,00%			
6.5.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELELOS; REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) AF_05/2020	373,42			373,42	R\$ 28,14	1,0000	R\$ 10.516,20		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	373,42	0,00%	R\$ 10.516,20	100,00%			
6.5.4	008	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEO FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	10,20			10,20	R\$ 23,40	1,0000	R\$ 238,68		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,20	0,00%	R\$ 238,68	100,00%			
6.5.5	94387	EXECUÇÃO DE SARETELA DE CONCRETO USINADO, MOLHADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2016	219,66			219,66	R\$ 42,50	1,0000	R\$ 9.335,55		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	219,66	0,00%	R\$ 9.335,55	100,00%			
7		PORCENTO RESERVA DE SEGURANCA							R\$ 64.605,60		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			R\$ 64.605,60				
7.1		ADMINISTRACAO SOCIAL							R\$ 38.637,60		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			R\$ 38.637,60				
7.1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE ORBA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	340,00			340,00	R\$ 113,64	1,0000	R\$ 38.637,60		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	340,00	0,00%	R\$ 38.637,60	100,00%			
7.1.2	4083	ENCARGADO GERAL DE OBRAS	600,00			600,00	R\$ 43,28	1,0000	R\$ 25.968,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	600,00	0,00%	R\$ 25.968,00	100,00%			
TOTAL									R\$ 1.130.868,25		R\$ 556.554,37		R\$ 574.313,88			R\$ 556.554,37				R\$ 574.313,88
									R\$ 652.816,26		R\$ 96.261,98		R\$ 749.078,24			R\$ 652.816,26				R\$ 96.261,98



Representante: Responsável da Empresa **HPS - OBRAS E RECONSTRUCOES EIRELI**
Nome: Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
CPF 881.670.544-20



Secretário de Infraestrutura
Tarcisio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura