



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
CONTRATADA		CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELLI									
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2022									
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022									
5º TERMO ADITIVO		EMPREENDIMENTO : QUADRA ESCOLA MUNICIPAL PAULO GOMES DE ARAÚJO									
TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA									
BDI = 22,35%											

Nº	CTR	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
SERVIÇOS PRELIMINARES:																					
SERVIÇOS PRELIMINARES:																					
1.1																					
1.1.26	ORSE	7725	M2	3.520,19	702,00		702,00	R\$ 7,26	1,00000	R\$ 5.096,52	298,86	R\$ 2.169,72	0,43	R\$ 0,00	0,00%	298,86	R\$ 2.169,72	42,57%	403,14	R\$ 2.926,79	57,43%
1.1.35	ORSE	278	M2		1.849,98		1.849,98	R\$ 4,84	1,00000	R\$ 8.953,90	1.729,98	R\$ 8.373,10	0,94	R\$ -	0,00%	1.729,98	R\$ 8.373,10	93,51%	120,00	R\$ 5.800,80	6,49%
1.1.36	ORSE	04942	M2		3,79		3,79	R\$ 18,04	1,00000	R\$ 68,37	3,79	R\$ 68,37	1,00	R\$ -	0,00%	3,79	R\$ 68,37	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.1.37	ORSE	03261	UN		1,00		1,00	R\$ 119,69	1,00000	R\$ 119,69	1,00	R\$ 119,69	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 119,69	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.1.41	SEINFRA	C2535	M3		6,46		6,46	R\$ 83,85	1,00000	R\$ 541,67	6,46	R\$ 541,67	1,00	R\$ -	0,00%	6,46	R\$ 541,67	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.1.42	SINAPI	97064	M		86,00		86,00	R\$ 24,80	1,00000	R\$ 2.132,80	74,00	R\$ 1.835,20	0,86	R\$ -	0,00%	74,00	R\$ 1.835,20	86,05%	12,00	R\$ 297,60	13,95%
1.1.43	SINAPI	12119	M2		1.049,57		1.049,57	R\$ 0,89	1,00000	R\$ 934,11	1.049,57	R\$ 934,11	1,00	R\$ -	0,00%	1.049,57	R\$ 934,11	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.1.44	SEINFRA	C1046	M2		66,78		66,78	R\$ 5,80	1,00000	R\$ 387,32	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	66,78	R\$ 387,32	100,00%
1.1.45	SEINFRA	C1627	M2		45,32		45,32	R\$ 12,89	1,00000	R\$ 584,17	45,32	R\$ 584,17	1,00	R\$ -	0,00%	45,32	R\$ 584,17	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.0																					
2.1																					
2.1.1	SINAPI	93358	M3	23,88	12,37		12,37	R\$ 85,83	1,00000	R\$ 1.061,71	11,32	R\$ 971,59	0,92	R\$ -	0,00%	11,32	R\$ 971,59	91,51%	1,05	R\$ 90,12	8,49%
2.1.3	SINAPI	96995	M3	7,14	0,53		0,53	R\$ 52,05	1,00000	R\$ 27,58	0,53	R\$ 27,58	1,00	R\$ -	0,00%	0,53	R\$ 27,58	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.1.4	SINAPI	100981	M3	9,81				R\$ 10,31	1,00000	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.2																					
2.2.1																					
2.2.2	SINAPI	92263	M2	162,12	0,38		0,38	R\$ 218,38	1,00000	R\$ 82,98	0,38	R\$ 82,98	1,00	R\$ -	0,00%	0,38	R\$ 82,98	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.2.4	SINAPI	94964	M3	19,06	4,85		4,85	R\$ 475,21	1,00000	R\$ 2.304,76	4,07	R\$ 1.934,10	0,84	R\$ -	0,00%	4,07	R\$ 1.934,10	83,92%	0,78	R\$ 370,66	16,08%
2.2.5	SINAPI	101792	M3	0,99	12,50		12,50	R\$ 20,26	1,00000	R\$ 253,25	12,50	R\$ 253,25	1,00	R\$ -	0,00%	12,50	R\$ 253,25	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.2.6	SINAPI	103670	M3	19,31	4,88		4,88	R\$ 293,93	1,00000	R\$ 1.434,37	4,10	R\$ 1.205,11	0,84	R\$ -	0,00%	4,10	R\$ 1.205,11	84,02%	0,78	R\$ 229,26	15,98%
2.2.7	SEINFRA	C4151	KG	196,89	169,63		169,63	R\$ 16,57	1,00000	R\$ 2.810,76	159,97	R\$ 2.650,70	0,94	R\$ -	0,00%	159,97	R\$ 2.650,70	94,31%	9,66	R\$ 160,06	5,69%
2.2.10	SINAPI	100775	KG		2.345,14		2.345,14	R\$ 18,55	1,00000	R\$ 43.502,34	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2.345,14	R\$ 43.502,34	100,00%
2.2.12	SEINFRA	C4757	KG		21,52		21,52	R\$ 380,37	1,00000	R\$ 8.185,56	21,52	R\$ 8.185,56	1,00	R\$ -	0,00%	21,52	R\$ 8.185,56	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.2.13	ORSE	2656	KG		4,56		4,56	R\$ 135,66	1,00000	R\$ 618,60	4,56	R\$ 618,60	1,00	R\$ -	0,00%	4,56	R\$ 618,60	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.2.14	SINAPI	92265	M2		0,72		0,72	R\$ 156,66	1,00000	R\$ 112,79	0,72	R\$ 112,79	1,00	R\$ -	0,00%	0,72	R\$ 112,79	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.2.15	SINAPI	93184	M		2,60		2,60	R\$ 40,17	1,00000	R\$ 104,44	1,30	R\$ 52,22	0,50	R\$ -	0,00%	1,30	R\$ 52,22	50,00%	1,30	R\$ 52,22	50,00%
2.2.16	ORSE	84	M		11,52		11,52	R\$ 180,45	1,00000	R\$ 2.078,78	11,52	R\$ 2.078,78	1,00	R\$ -	0,00%	11,52	R\$ 2.078,78	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
3.0																					
3.1																					
3.1.3	SINAPI	103329	M2	669,22	130,23		130,23	R\$ 84,72	1,00000	R\$ 11.035,08	114,01	R\$ 9.658,92	0,88	R\$ -	0,00%	114,01	R\$ 9.658,92	87,55%	16,22	R\$ 1.374,15	12,45%

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
CONTRATADA	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI									
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2022									
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022									
<p>5º TERMO ADITIVO</p> <p>TABELA DE REFERÊNCIA</p> <p>BDI = 22,35%</p>										
<p>DATA DA EMISSÃO: 10/05/2023</p> <p>FATOR K: 0,9750</p> <p>VALOR LICITADO: R\$ 6.412.533,89</p> <p>DATA DE INÍCIO: 23/09/2022</p> <p>SERVIÇOS EXCEDENTE: R\$ 6.254.420,69</p> <p>CONTRATO Nº: 0024/2021</p> <p>SERVIÇOS EXTRA: R\$ 692.470,46</p> <p>PRAZO EXECUÇÃO: 360</p> <p>SERVIÇOS SUPRIMIDO: R\$ 1.562.124,46</p> <p>TERMINO PREVISTO: 18/09/2023</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 8.509.015,61</p> <p>BM - PERÍODO: 04/04/2023</p> <p>SALDO CONTRATUAL: R\$ 294.621,16</p> <p>BM - R\$ MENSAL: 04/05/2023</p> <p>R\$ 18.771,16</p> <p>BM - R\$ ACUMULADO: 16</p> <p>R\$ 490.054,40</p> <p>5,76%</p>										

ITENS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	
3.1.4	SCINFRA C_0074	M2	24,03	24,03		24,03	R\$ 132,84	1,0000	R\$ 3.192,14	24,03	3.192,14	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	24,03	0,00%	R\$ 3.192,14	24,03	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.1.5	SINAPI 103339	M2	25,61	25,61		25,61	R\$ 108,21	1,0000	R\$ 2.771,25	25,61	2.771,25	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,61	0,00%	R\$ 2.771,25	25,61	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.0									R\$ 95.084,16				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			R\$ 95.084,16			R\$ 0,00	0,00%
4.2									R\$ 27.688,69				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			R\$ 27.688,69			R\$ 0,00	0,00%
4.2.1	SINAPI 95241	M2	183,74	183,74		183,74	R\$ 31,29	1,0000	R\$ 5.749,22	181,11	5.666,93	0,99	R\$ -	0,00%	R\$ -	181,11	0,00%	R\$ 5.666,93	181,11	98,57%	R\$ 82,29	1,43%
4.2.2	SINAPI 98679	M2	30,17	30,17		30,17	R\$ 37,53	1,0000	R\$ 1.132,28	30,17	1.132,28	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,17	0,00%	R\$ 1.132,28	30,17	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2.3	COMPOSIÇÃO C_003	M2	145,18	145,18		145,18	R\$ 143,32	1,0000	R\$ 20.807,19	9,00	1.289,88	0,06	R\$ -	0,00%	R\$ -	9,00	0,00%	R\$ 1.289,88	9,00	6,20%	R\$ 19.517,31	93,80%
4.3									R\$ 67.395,47				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			R\$ 67.395,47			R\$ 0,00	0,00%
4.3.5	ORSE INSUMO 1294	M2	69,59	69,59		69,59	R\$ 63,95	1,0000	R\$ 4.450,28	69,59	4.450,28	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	69,59	0,00%	R\$ 4.450,28	69,59	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.3.6	SINAPI 7353	M2	748,24	748,24		748,24	R\$ 34,14	1,0000	R\$ 25.544,91	326,98	11.163,09	0,44	R\$ -	0,00%	R\$ -	326,98	0,00%	R\$ 11.163,09	326,98	43,70%	R\$ 14.381,81	56,30%
4.3.8	SINAPI 102494	M2	558,23	558,23		558,23	R\$ 64,15	1,0000	R\$ 35.810,45				R\$ -	0,00%	R\$ -			R\$ -		0,00%	R\$ 35.810,45	100,00%
4.3.9	SINAPI 102506	M	158,35	158,35		158,35	R\$ 10,04	1,0000	R\$ 1.589,83				R\$ -	0,00%	R\$ -			R\$ -		0,00%	R\$ 1.589,83	100,00%
5.0									R\$ 64.870,73				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			R\$ 64.870,73			R\$ 0,00	0,00%
5.1									R\$ 64.870,73				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			R\$ 64.870,73			R\$ 0,00	0,00%
5.1.7	ORSE 8506	M2	11,29	11,29		11,29	R\$ 835,75	1,0000	R\$ 9.435,61	11,29	9.435,61	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	11,29	0,00%	R\$ 9.435,61	11,29	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.8	SINAPI 94570	M2	8,50	8,50		8,50	R\$ 366,91	1,0000	R\$ 3.118,73				R\$ -	0,00%	R\$ -			R\$ -		0,00%	R\$ 3.118,73	100,00%
5.1.10	ORSE 01841	M2	8,00	8,00		8,00	R\$ 118,74	1,0000	R\$ 949,92	8,00	949,92	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	8,00	0,00%	R\$ 949,92	8,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.14	ORSE 12105	M2	5,30	5,30		5,30	R\$ 476,32	1,0000	R\$ 2.524,49	5,30	2.524,49	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	5,30	0,00%	R\$ 2.524,49	5,30	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.15	SINAPI 87273	M2	10,66	10,66		10,66	R\$ 583,86	1,0000	R\$ 6.223,94				R\$ -	0,00%	R\$ -			R\$ -		0,00%	R\$ 6.223,94	100,00%
5.1.16	SINAPI 73970/1-A	KG	1.093,16	1.093,16		1.093,16	R\$ 21,45	1,0000	R\$ 23.448,28	1.093,16	23.448,28	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	1.093,16	0,00%	R\$ 23.448,28	1.093,16	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.17	SINAPI 73970/1-B	KG	450,00	450,00		450,00	R\$ 22,38	1,0000	R\$ 10.071,00	450,00	10.071,00	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	450,00	0,00%	R\$ 10.071,00	450,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.18	ORSE 13049	M2	7,20	7,20		7,20	R\$ 704,55	1,0000	R\$ 5.072,76	5,76	4.058,20	0,80	R\$ -	0,00%	R\$ -	5,76	0,00%	R\$ 4.058,20	5,76	80,00%	R\$ 1.014,55	20,00%
5.1.19	ORSE 1859	M2	22,66	22,66		22,66	R\$ 177,67	1,0000	R\$ 4.026,00	22,66	4.026,00	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	22,66	0,00%	R\$ 4.026,00	22,66	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.0									R\$ 43.631,58				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			R\$ 43.631,58			R\$ 0,00	0,00%
6.1									R\$ 42.928,58				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			R\$ 42.928,58			R\$ 0,00	0,00%
6.1.1	SINAPI 87273	M2	238,33	238,33		238,33	R\$ 80,07	1,0000	R\$ 19.083,08	180,20	14.428,61	0,76	R\$ -	0,00%	R\$ -	180,20	0,00%	R\$ 14.428,61	180,20	75,61%	R\$ 4.654,46	24,39%
6.1.2	SINAPI 87878	M2	330,56	330,56		330,56	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 1.560,24	260,40	1.229,08	0,79	R\$ -	0,00%	R\$ -	260,40	0,00%	R\$ 1.229,08	260,40	78,78%	R\$ 331,15	21,22%

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR				
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%			
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																											
CONTRATADA CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELLI																											
PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 022/2022																											
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																											
5º TERMO ADITIVO EMPREENDIMENTO : QUADRA ESCOLA MUNICIPAL PAULO GOMES DE ARAÚJO																											
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA																											
BOLETIM DE MEDIÇÃO BDI = 22,35%																											
6.1.3	SINAPI	M2	1.737,04	183,50		183,50	R\$ 45,06	1,0000	R\$ 8.268,51	173,34	7.810,70	0,94	R\$ -	0,00%	173,34	0,00%	R\$ 7.810,70	173,34	94,46%	R\$ 7.810,70	10,16	5,54%	R\$ 6.412.533,89	0,9750	11,07%	R\$ 6.254.420,69	REF:AN
6.1.4	SINAPI	M2	511,99	187,64		187,64	R\$ 43,70	1,0000	R\$ 8.199,86	127,64	5.577,86	0,68	R\$ -	0,00%	127,64	0,00%	R\$ 5.577,86	60,0000	68,02%	R\$ 2.622,00		31,98%	R\$ 1.562.124,46	0,00%	24,98%	R\$ 1.562.124,46	
6.1.10	SINAPI	M2		162,20		162,20	R\$ 16,67	1,0000	R\$ 2.703,87	162,20	2.703,87	1,00	R\$ -	0,00%	162,20	0,00%	R\$ 2.703,87		100,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 8.509.015,61	0,00%	36,05%	R\$ 8.509.015,61	
6.1.11	COMPOSIÇÃO	M2					R\$ 146,21	1,0000	R\$ -				R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 294.621,16	0,00%	3,46%	R\$ 294.621,16	
6.1.12	SINAPI	M2		194,20		194,20	R\$ 16,03	1,0000	R\$ 3.113,02	194,20	3.113,02	1,00	R\$ -	0,00%	194,20	0,00%	R\$ 3.113,02		100,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 18.771,16	0,00%	0,22%	R\$ 18.771,16	
6.3									R\$ 703,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 490.054,40	0,00%	5,76%	R\$ 490.054,40	
6.3.1	88484	SINAPI	913,91	194,20		194,20	R\$ 3,62	1,0000	R\$ 703,00				R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	194,20	100,00%	R\$ 703,00	0,00%	100,00%	R\$ 703,00	
6.3.2	SINAPI	M2	12.618,75				R\$ 20,48	1,0000	R\$ -				R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	
6.3.3	SINAPI	M2	2.200,40				R\$ 21,54	1,0000	R\$ -				R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	
7.0									R\$ 159.093,11		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 75.997,72	0,00%	12,79%	R\$ 75.997,72	
7.1									R\$ 38.208,64		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 5.601,67	0,00%	12,79%	R\$ 5.601,67	
7.1.19	SEINFRA	M	7,35			7,35	R\$ 67,16	1,0000	R\$ 493,62	7,35	493,62	1,00	R\$ -	0,00%	7,35	0,00%	R\$ 493,62		100,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	
7.1.20	SINAPI	M2	115,40			115,40	R\$ 326,82	1,0000	R\$ 37.715,02	115,40	37.715,02	1,00	R\$ -	0,00%	115,40	0,00%	R\$ 37.715,02		100,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	
7.1.21	ORSE	M2	41,50			41,50	R\$ 134,98	1,0000	R\$ 5.601,67				R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	41,50	100,00%	R\$ 5.601,67	0,00%	100,00%	R\$ 5.601,67	
7.2									R\$ 115.282,80		R\$ 46.886,74	0,41	R\$ 0,00	0,00%		0,00%	R\$ 46.886,74		40,67%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 68.396,05	0,00%	59,33%	R\$ 68.396,05	
7.2.2	SINAPI	M2	1.673,38	1.164,12		1.164,12	R\$ 99,03	1,0000	R\$ 115.282,80	473,46	46.886,74	0,41	R\$ -	0,00%	473,46	0,00%	R\$ 46.886,74		40,67%	R\$ 0,00	690,66	100,00%	R\$ 68.396,05	0,00%	59,33%	R\$ 68.396,05	
8.0									R\$ 152.806,20		R\$ 100.964,95	0,66	R\$ 0,00	0,00%		0,00%	R\$ 100.964,95		66,07%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 51.841,25	0,00%	33,93%	R\$ 51.841,25	
8.1									R\$ 152.806,20		R\$ 100.964,95	0,66	R\$ 0,00	0,00%		0,00%	R\$ 100.964,95		66,07%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 51.841,25	0,00%	33,93%	R\$ 51.841,25	
8.1.4	SINAPI	UN	214,00	38,00		38,00	R\$ 9,38	1,0000	R\$ 356,44	38,00	356,44	1,00	R\$ -	0,00%	38,00	0,00%	R\$ 356,44		100,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	
8.1.41	COMPOSIÇÃO	UN	187,00			187,00	R\$ 74,73	1,0000	R\$ 13.974,51	57,00	4.259,61	0,30	R\$ -	0,00%	57,00	0,00%	R\$ 4.259,61		30,48%	R\$ 0,00	130,00	100,00%	R\$ 9.714,90	0,00%	69,52%	R\$ 9.714,90	
8.1.42	SINAPI	UN	8,00			8,00	R\$ 19,34	1,0000	R\$ 154,72	8,00	154,72	1,00	R\$ -	0,00%	8,00	0,00%	R\$ 154,72		100,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	
8.1.43	COMPOSIÇÃO	UN	25,00			25,00	R\$ 336,02	1,0000	R\$ 8.400,50	18,00	6.048,36	0,72	R\$ -	0,00%	18,00	0,00%	R\$ 6.048,36		72,00%	R\$ 0,00	7,00	100,00%	R\$ 2.352,14	0,00%	28,00%	R\$ 2.352,14	
8.1.44	COMPOSIÇÃO	UN	28,00			28,00	R\$ 344,85	1,0000	R\$ 9.655,80	20,00	6.897,00	0,71	R\$ -	0,00%	20,00	0,00%	R\$ 6.897,00		71,43%	R\$ 0,00	8,00	100,00%	R\$ 2.758,80	0,00%	28,57%	R\$ 2.758,80	
8.1.45	COMPOSIÇÃO	UN	2,00			2,00	R\$ 353,68	1,0000	R\$ 707,36	2,00	707,36	1,00	R\$ -	0,00%	2,00	0,00%	R\$ 707,36		100,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	
8.1.46	COMPOSIÇÃO	UN	129,00			129,00	R\$ 358,95	1,0000	R\$ 46.304,55	81,00	29.074,95	0,63	R\$ -	0,00%	81,00	0,00%	R\$ 29.074,95		62,79%	R\$ 0,00	48,00	100,00%	R\$ 17.229,60	0,00%	37,21%	R\$ 17.229,60	
8.1.47	COMPOSIÇÃO	UN	74,00			74,00	R\$ 355,78	1,0000	R\$ 26.327,72	32,00	11.384,96	0,43	R\$ -	0,00%	32,00	0,00%	R\$ 11.384,96		43,24%	R\$ 0,00	42,00	100,00%	R\$ 14.942,76	0,00%	56,76%	R\$ 14.942,76	
8.1.48	COMPOSIÇÃO	UN	68,00			68,00	R\$ 365,82	1,0000	R\$ 24.875,76	68,00	24.875,76	1,00	R\$ -	0,00%	68,00	0,00%	R\$ 24.875,76		100,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	
CONTRATADA		CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2022	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022	
DATA DA EMISSÃO		10/05/2023	
FATOR K		0,9750	
VALOR LICITADO		R\$ 6.412.533,89	
VALOR CONTRATADO		R\$ 6.254.420,69	
SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ 692.470,46	
SERVIÇO EXTRA		R\$ 1.562.124,46	
SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -	
VALOR TOTAL		R\$ 8.509.015,61	
36,05%		36,05%	
SALDO CONTRATUAL		R\$ 294.621,16	
3,46%		3,46%	
BM - R\$ MENSAL		R\$ 18.771,16	
0,22%		0,22%	
BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 490.054,40	
5,75%		5,75%	

ITENS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR	
				QUANTIDADES		PREÇOS		VALOR		%		VALOR		%		VALOR		%		VALOR	%
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE		
9.1.53	SINAPI	UN	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	1,00	1,00	1,0000	R\$ 85,87	85,87	1,00	1,00	0,00%	R\$ -	1,00	85,87	100,00%	R\$ 85,87	1,00	85,87	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.57	SINAPI	UN	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	7,00	7,00	1,0000	R\$ 115,39	807,73	7,00	807,73	1,00%	R\$ -	7,00	807,73	100,00%	R\$ 807,73	7,00	807,73	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.58	SINAPI	UN	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	24,00	24,00	1,0000	R\$ 148,96	3.575,04	17,00	2.532,32	0,71	R\$ -	17,00	2.532,32	70,83%	R\$ 2.532,32	17,00	2.532,32	70,83%	R\$ 1.042,72	29,17%
9.1.59	SINAPI	UN	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	2,00	1,0000	R\$ 80,99	161,98	2,00	161,98	1,00	R\$ -	2,00	161,98	100,00%	R\$ 161,98	2,00	161,98	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.61	ORSE	UN	BACIA SANITÁRIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZ/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 01	4,00	4,00	1,0000	R\$ 766,24	3.064,96	-	-	-	R\$ -	-	-	0,00%	R\$ -	-	-	0,00%	R\$ 3.064,96	100,00%
9.1.62	SINAPI	UN	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	1,00	1,0000	R\$ 13,06	13,06	1,00	13,06	1,00	R\$ -	1,00	13,06	100,00%	R\$ 13,06	1,00	13,06	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.63	SINAPI	UN	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	2,00	1,0000	R\$ 12,79	25,58	2,00	25,58	1,00	R\$ -	2,00	25,58	100,00%	R\$ 25,58	2,00	25,58	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.64	SINAPI	UN	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	1,00	1,0000	R\$ 25,99	25,99	1,00	25,99	1,00	R\$ -	1,00	25,99	100,00%	R\$ 25,99	1,00	25,99	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.65	ORSE	UN	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 32MM	1,00	1,00	1,0000	R\$ 22,07	22,07	1,00	22,07	1,00	R\$ -	1,00	22,07	100,00%	R\$ 22,07	1,00	22,07	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.66	SINAPI	UN	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	2,00	1,0000	R\$ 59,60	119,20	2,00	119,20	1,00	R\$ -	2,00	119,20	100,00%	R\$ 119,20	2,00	119,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.67	SINAPI	UN	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	2,00	1,0000	R\$ 9,84	19,68	2,00	19,68	1,00	R\$ -	2,00	19,68	100,00%	R\$ 19,68	2,00	19,68	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.68	SINAPI	UN	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	1,00	1,0000	R\$ 19,10	19,10	1,00	19,10	1,00	R\$ -	1,00	19,10	100,00%	R\$ 19,10	1,00	19,10	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.69	SINAPI	UN	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	1,00	1,0000	R\$ 28,87	28,87	1,00	28,87	1,00	R\$ -	1,00	28,87	100,00%	R\$ 28,87	1,00	28,87	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.70	SINAPI	UN	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	1,00	1,0000	R\$ 11,33	11,33	1,00	11,33	1,00	R\$ -	1,00	11,33	100,00%	R\$ 11,33	1,00	11,33	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.71	SINAPI INSUMC	UN	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1,00	1,00	1,0000	R\$ 2,93	2,93	1,00	2,93	1,00	R\$ -	1,00	2,93	100,00%	R\$ 2,93	1,00	2,93	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.72	SINAPI	UN	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	7,00	7,00	1,0000	R\$ 28,31	198,17	7,00	198,17	1,00	R\$ -	7,00	198,17	100,00%	R\$ 198,17	7,00	198,17	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.72a	SINAPI	M	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	17,60	17,60	1,0000	R\$ 106,63	1.876,68	17,60	1.876,68	1,00	R\$ -	17,60	1.876,68	100,00%	R\$ 1.876,68	17,60	1.876,68	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.74	SINAPI	UN	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	2,00	2,00	1,0000	R\$ 69,97	139,94	2,00	139,94	1,00	R\$ -	2,00	139,94	100,00%	R\$ 139,94	2,00	139,94	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.75	SINAPI INSUMC	UN	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,00	2,00	1,0000	R\$ 61,99	123,98	2,00	123,98	1,00	R\$ -	2,00	123,98	100,00%	R\$ 123,98	2,00	123,98	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1001	DIVERSOS							R\$ 146.370,38													
1002	ACESSÓRIOS							R\$ 146.370,38													
110158	ORSE	M2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	9,95	9,95	1,0000	R\$ 464,11	4.617,89	8,45	3.921,72	0,85	R\$ -	8,45	3.921,72	84,92%	R\$ 3.921,72	8,45	3.921,72	84,92%	R\$ 696,16	15,08%
110159	ORSE	M2	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALA MBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	94,92	94,92	1,0000	R\$ 75,89	7.203,47	94,92	7.203,47	1,00	R\$ -	94,92	7.203,47	100,00%	R\$ 7.203,47	94,92	7.203,47	100,00%	R\$ 0,00	0,00%

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			TOTAL	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ADI	SUP		FATOR K	UNITÁRIO	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%
10.1.10	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00			6,00	R\$ 441,18	1,0000	R\$ 2.647,08	2,00	882,36	0,33	R\$ -	0,00%	R\$ 882,36	2,00	33,33%	R\$ 1.764,72	4,00	66,67%	R\$ 6.412.533,89
10.1.11	SEINFRA	C5193	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" - INCLUSIVE PINTURA	M2	420,39			420,39	R\$ 219,80	1,0000	R\$ 92.401,72	420,39	92.401,72	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 92.401,72	420,39	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 6.254.420,69
10.1.12	ORSE	01900	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON	M2	1.161,23			1.161,23	R\$ 23,86	1,0000	R\$ 27.706,94	-	-	-	R\$ 13.319,36	48,07%	R\$ 13.319,36	558,23	48,07%	R\$ 14.387,58	603,00	51,93%	R\$ 692.470,46
10.1.13	ORSE	03848	MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	M	180,00			180,00	R\$ 55,95	1,0000	R\$ 10.071,00	-	-	-	R\$ 5.035,50	50,00%	R\$ 5.035,50	90,00	50,00%	R\$ 5.035,50	90,00	50,00%	R\$ 1.562.124,46
10.1.14	ORSE	10899	CABO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (TENSOR)	UN	20,00			20,00	R\$ 41,63	1,0000	R\$ 832,60	-	-	-	R\$ 416,30	50,00%	R\$ 416,30	10,00	50,00%	R\$ 416,30	10,00	50,00%	R\$ 294.621,16
10.1.15	ORSE	3921	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 5/8"	UN	18,31			18,31	R\$ 48,59	1,0000	R\$ 889,68	-	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	18,31	100,00%	R\$ 18.771,16
TOTAL											R\$ 784.675,65		R\$ 471.283,24		R\$ 18.771,16		R\$ 490.054,40		R\$ 294.621,16		R\$ 490.054,40	R\$ 294.621,16	

5º TERMO ADITIVO
EMPREENDIMENTO : QUADRA ESCOLA MUNICIPAL PAULO GOMES DE ARAÚJO
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS CONTRATUAIS

DATA DA EMISSÃO: 10/05/2023
FATOR K: 0,9750
VALOR LICITADO: R\$ 6.412.533,89
VALOR CONTRATADO: R\$ 6.254.420,69
SERVIÇOS EXCEDENTE: R\$ 692.470,46 (11,07%)
CONTRATO Nº: 0024/2021
SERVIÇO EXTRA: R\$ 1.562.124,46 (24,98%)
PRAZO EXECUÇÃO: 360
SERVIÇOS SUPRIMIDO: R\$ - (0,00%)
TERMINO PREVISTO: 18/09/2023
VALOR TOTAL: R\$ 8.509.015,61 (36,05%)
BM - PERÍODO: 04/04/2023
SALDO CONTRATUAL: R\$ 294.621,16 (3,46%)
BM - R\$ MENSAL: 04/05/2023
R\$ 18.771,16 (0,22%)
BM - R\$ ACUMULADO: 16
R\$ 490.054,40 (5,75%)