

BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

INÍCIO DA OBRA:		20/04/2022		MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATA: PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		R\$ 55.793,35		% ADITADO		R\$ 8,00%	
TÉRMINO PREVISTO:		15/12/2022		PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO		R\$ 18.219,44		% SUPRIMIDO		R\$ -2,87%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		240 DIAS		GESTÃO / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO: 01/17/2022		R\$ 671.889,54		% TOTAL		R\$ 5,93%	
DATA DE EMISSÃO:		23/01/2023		CONSTITUIÇÃO DA ESCOLA RIBOLDO SOUZA FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE OUTEIRO DE PEDRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO: 17001/2022		R\$ 634.275,03		% ACUMULADO		R\$ 68,32%	
PERÍODO:		20/12/2022		TABELA DE REFERÊNCIAS SINAPI 12/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		VALOR DO CONTRATO: 634.275,03		R\$ 36.346,77		% DESTA B.M.		R\$ 5,73%	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO			
				PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO
1.0			PROJETOS										
1.1	COMPOSIÇÃO	03	PROJETO ESTRUTURAL BANCOS PARA PREDIOS ESCOLARES (OU ADMINISTRATIVOS ATÉ 500M²) APRESENTADO EM AUTOCAD INSTA PADRÃO DA CONTABILIDADE, ACORDO COM A ABNT										
1.2	COMPOSIÇÃO	04	PROJETO HIDROSSANITÁRIO ÁREA <= 1000 M2										
1.3	COMPOSIÇÃO	05	PROJETO INSTALAÇÃO INTERNO										
1.4	COTAÇÃO	03	PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
2.0			INSTALAÇÃO DE OBRA										
2.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA										
2.2	COMPOSIÇÃO	002	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CANTEIRO DE OBRA										
2.3	COMPOSIÇÃO	003	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA										
2.4	SINAPI 12/2021	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERBAS AF_05/2018										
2.5	SINAPI 12/2021	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (LIMPEZA MÍNIMA) AF_07/2020										
3.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
3.1	SINAPI 12/2021	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA (INCLUIR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES)										
3.2	SINAPI 12/2021	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										
4.0			SERVIÇOS PRELIMINARES										
4.1	SINAPI 12/2021	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUIDO MOBILIÁRIO AF_04/2016										
4.2	COTAÇÃO	006	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER										
4.3	COTAÇÃO	007	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER										
4.4	COTAÇÃO	008	ALUGUEL DE CONTAINER										
5.0			MOVIMENTO DE TERRA										
5.1	SINAPI 12/2021	101117	REGATAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERBAS (4x4HP) LÍMITE 8,70M3										
5.2	SINAPI 12/2021	93378	TRATOR MECANIZADO DE VALE COM RETROSCAVADURA CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,25 M³ / POTÊNCIA 88 HP, LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAS COM BOM NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016										
5.3	SINAPI 12/2021	90959	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PORTALEITADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018										
5.4	SINAPI 12/2021	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALE COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021										
5.5	SINAPI 12/2021	90995	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE AF_10/2017										
5.6	SINAPI 12/2021	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALE COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020										
5.7	SINAPI 12/2021	98616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOADO OU SAPATAS AF_08/2017										
5.8	SINAPI 12/2021	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ANGOLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016										
6.0			FUNDAÇÃO										
6.1	SINAPI 12/2021	99952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCX - 25 MPa AF_01/2017										
6.2	COMPOSIÇÃO	021	ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO FURADO (PA19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-20 - M2										
7.0			FERRAMENTAS										
7.1	SINAPI 12/2021	98522	ALAMBRADO EM MOJURES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) AF_05/2018										
8.0			SUPERESTRUTURA										
8.1	SINAPI 12/2021	99952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCX - 25 MPa AF_01/2017										
9.0			DIVISÓRIAS										
9.1	SINAPI 12/2021	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAZ AF_03/2016										
9.2	SINAPI 12/2021	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VIGAS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016										

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 17.233.198.833/0001-04
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico e/ou Fiscalização
Felipe Augusto de Santana Macedo
Engenheiro Civil
CREA-PE: 14.167/7622-0

BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

INÍCIO DA OBRA:		MUNICÍPIO/SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		PAUBRAIL CONSTRUTORA ERELI-EP		ADITIVO DE VALOR:		R\$		55.793,93		% ADITIVO		8,80%	
TÉRMINO PREVISTO:		15/12/2022		PROPORÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$		18.219,44		% SUPRIMIDO		-2,87%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		240 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		VALOR DO CONTRATO ADITADO:		R\$		971.849,54		% TOTAL		5,9%	
DATA DE EMISSÃO:		23/07/2023		PROFESSOR:		TIPO/DI/2022		VALOR DO CONTRATO ADITADO:		R\$		634.275,03		% ACUMULADO		68,32%	
PERÍODO:		20/12/2022		MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		36.446,77		5,73%		% DESTE BM			
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 12/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		EMPREENHIMENTO: Construção de edifícios (também para Reforma)															
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FINANCEIRO										
				PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO							
UNID.	PREÇO UNITÁRIO																
9.3	SINAPI 12/2021	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_09/2016	M	R\$ 51,61	10,20	10,20	335,45	22,43	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 516,42	R\$	516,42	R\$	-
9.4	SINAPI 12/2021	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_09/2016	M	R\$ 51,61	9,20	9,20	335,45	22,43	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 474,81	R\$	474,81	R\$	-
9.5	SINAPI 12/2021	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_09/2016	M	R\$ 30,06	11,00	11,00	335,45	22,43	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 418,66	R\$	418,66	R\$	-
9.6	SINAPI 12/2021	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X90X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREMIO EM BARRAS AF_12/2021	M2	R\$ 85,91	346,59	45,77	346,76	13,83	12,00%	96,00%	0,00%	R\$ 30.978,28	R\$	3.932,10	R\$	29.763,93
9.7	SINAPI 12/2021	93185	ALVENARIA REPRESENTATIVA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM), RBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	M2	R\$ 81,92	13,00	13,00	335,45	22,43	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.064,96	R\$	-	R\$	1.064,96
10.0			COBERTURA										R\$ 106.991,60	R\$	106.991,60	R\$	100.928,41
10.1	SINAPI 12/2021	93543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 21,61	357,88	357,88	335,45	22,43	0,00%	93,00%	0,00%	R\$ 7.733,78	R\$	-	R\$	7.249,07
10.2	SINAPI 12/2021	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMTO E = 6 MPA, COM RECORBIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉZ ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTADO. AF_07/2019	M2	R\$ 70,23	357,88	357,88	335,45	22,43	0,00%	93,00%	0,00%	R\$ 26.207,55	R\$	-	R\$	24.476,39
10.3	SINAPI 12/2021	94223	CUMBEIRA PARA TELHA DE FIBROCEMTO ONDULADA E = 6 MPA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FRAÇÃO E CIMENTADO. AF_07/2019	M	R\$ 118,47	30,81	30,20	335,45	22,43	0,00%	96,00%	0,00%	R\$ 3.650,06	R\$	-	R\$	3.577,79
10.4	SINAPI 12/2021	102233	PINTURA MANUANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	R\$ 12,07	357,88	335,45	335,45	22,43	0,00%	93,00%	0,00%	R\$ 4.119,61	R\$	-	R\$	4.034,27
10.5	SINAPI 12/2021	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA, UNIDIRECIONAL, BIPANONAL, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL (ENCHIMENTO+COVA) = 18,31. AF_11/2020	M2	R\$ 190,56	336,80	332,21	332,21	13,59	0,00%	95,00%	0,00%	R\$ 64.180,60	R\$	-	R\$	61.990,89
11.0			PRO										R\$ 48.204,14	R\$	11.139,88	R\$	26.224,40
11.1	SINAPI 12/2021	98620	LATRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	R\$ 60,00	17,04	14,61	14,61	2,43	0,00%	85,00%	0,00%	R\$ 10.241,04	R\$	-	R\$	8.780,61
11.2	COMPOSIÇÃO	015	TELHA DE AÇO MALHA ISOLAS, 4,2MM REF. EQ.92 DA TELCON - FORNHECIMENTO E COLOCACAO	M2	R\$ 20,45	308,26	308,26	308,26	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 6.303,91	R\$	-	R\$	6.303,91
11.3	SINAPI 12/2021	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, 400 L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFINADO, ESPESURA 3,0 CM. AF_07/2021	M2	R\$ 40,06	284,25	278,08	278,08	6,17	97,00%	97,00%	0,00%	R\$ 11.387,05	R\$	11.139,88	R\$	11.139,88
11.4	SINAPI 12/2021	94991	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CIMENTO MOLHADO IN LOCO, USUANDO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ANARDO. AF_07/2021	M3	R\$ 670,85	2,35	2,35	2,35	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.576,49	R\$	-	R\$	1.576,49
11.5	SINAPI 12/2021	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	R\$ 61,48	284,25	284,25	284,25	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 17.475,69	R\$	-	R\$	17.475,69
11.6	SINAPI 12/2021	98689	SOBEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	R\$ 112,96	10,80	10,80	10,80	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.219,96	R\$	-	R\$	1.219,96
12.0			REVESTIMENTO										R\$ 64.554,05	R\$	7.944,79	R\$	30.405,63
12.1	SINAPI 12/2021	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	R\$ 4,33	681,83	681,83	681,83	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.952,32	R\$	-	R\$	2.952,32
12.2	SINAPI 12/2021	87929	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 41,28	417,25	417,25	417,25	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 17.224,08	R\$	-	R\$	17.224,08
12.3	SINAPI 12/2021	87531	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 39,88	382,36	382,36	382,36	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 11.284,44	R\$	-	R\$	11.284,44
12.4	COMPOSIÇÃO	027	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO DO PAREDE, 40 X 45 CM, PEI-4, CETIM BRANCO, PORTOBELO OU SIMILAR, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ACI, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULADORA DE BASE OU EMBOÇO	KG	R\$ 75,25	249,73	249,73	249,73	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 18.792,18	R\$	-	R\$	18.792,18
12.5	COMPOSIÇÃO	026	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, BRANCO, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACI, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULADORA DE BASE OU EMBOÇO	M2	R\$ 92,65	20,19	20,19	20,19	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.870,60	R\$	-	R\$	1.870,60
12.6	SINAPI 12/2021	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_7	M2	R\$ 44,15	281,55	179,95	179,95	101,60	63,00%	63,00%	0,00%	R\$ 12.404,43	R\$	7.944,79	R\$	4.459,64
13.0			ESQUADRIA, VIDROS E FERREJAS										R\$ 45.899,32	R\$	3.408,73	R\$	15.744,01
13.1	SINAPI 12/2021	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATELTO, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO-FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 1.133,38	9,00	9,00	9,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 10.200,42	R\$	-	R\$	10.200,42
13.2	SINAPI 12/2021	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATELTO, FERREJAS E PINTURA ANTI-ORÇOSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	R\$ 774,03	25,80	4,40	4,40	21,40	17,00%	17,00%	0,00%	R\$ 19.969,97	R\$	3.405,73	R\$	16.564,24
13.3	SINAPI 12/2021	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, TRILHO COM BAGLETE. AF_01/2021_7	M2	R\$ 329,70	25,80	-	-	25,80	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 8.506,26	R\$	-	R\$	8.506,26
13.4	SINAPI 12/2021	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	R\$ 678,98	1,89	-	-	1,89	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.282,51	R\$	-	R\$	1.282,51

PAUBRAIL CONSTRUTORA ERELI-EP
CNPJ nº 23.198.833/0001-04
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Felipe Augusto de Santana Macêdo
Engenheiro Civil
CREA-PE 181677622-0

BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

INÍCIO DA OBRA:		20/04/2022		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADE: PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		ADITIVO DE VALOR:		R\$ 55.793,93		% ADITIVO		R\$ 8,80K	
TERMINO PREVISTO:		15/12/2022		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE: R\$		TOMADA DE PREÇO		R\$ 38.219,44		% SUPRIMIDO		R\$ 2,87%	
PRazo DE EXECUÇÃO:		240 DIAS		GESTOR/AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO: 012/2022		VALOR DO CONTRATO ADITIVO		R\$ 671.849,54		% TOTAL		R\$ 5,93%	
DATA DE EMISSÃO:		23/01/2023		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ROLDÃO SOUTEIRA FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE OUTEIRO DE PEDRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO: TPO01/2022		VALOR DO CONTRATO		R\$ 684.275,03		% ACUMULADO		R\$ 68,32%	
PERÍODO:		20/01/2022		ENGENHEIRO: OUTEIRO DE PEDRO, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		MEDIDA NO PERÍODO:		R\$ 36.346,77		R\$ 5,73%		% DESTA BM			
TABELA DE RESERVAÇÃO: SNAPI 12/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS:				EMPREENDIMENTO: Construção de edifícios (também para Reforma)											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO		FÍSICO		FINANCEIRO		MEDIDA ACUMULADA	MEDIDA NO PERÍODO	SALDO	
						PREVISTO	MEDIDA NO PERÍODO	MEDIDA ACUMULADA	MEDIDA NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIDA NO PERÍODO				SALDO
13.5	SNAPI 12/2021	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FRACÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	M2	R\$ 796,77	4,86	4,86	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.872,30	R\$	R\$	R\$ 3.872,30	
13.6	SNAPI 12/2021	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMICOLA (LEVE OU MÉDIA), PÁRÃO MÉDIO, BORDO LISO, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DORNAÇÃOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATERE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UNID.	R\$ 1.068,93	2,00	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.137,86	R\$	R\$	R\$ 2.137,86	
14.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
14.1	COMPOSIÇÃO	005	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUERBA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	R\$ 116,73	36,00	36,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.202,28	R\$	R\$	R\$ 4.202,28	
14.2	SNAPI 12/2021	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CABA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUERBA E CHUMBAMENTO. AF. 07/2016	UN	R\$ 203,35	20,00	20,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.067,00	R\$	R\$	R\$ 4.067,00	
14.3	SNAPI 12/2021	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS), 10A/250V, CABA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUERBA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	R\$ 236,02	12,00	12,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.712,24	R\$	R\$	R\$ 2.712,24	
14.4	SNAPI 12/2021	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E FACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	R\$ 94,88	2,00	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 189,76	R\$	R\$	R\$ 189,76	
14.5	SNAPI 12/2021	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	R\$ 47,03	5,00	5,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 235,15	R\$	R\$	R\$ 235,15	
14.6	SNAPI 12/2021	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	R\$ 29,68	7,00	7,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 207,76	R\$	R\$	R\$ 207,76	
14.7	SNAPI 12/2021	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	R\$ 29,97	2,00	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 59,94	R\$	R\$	R\$ 59,94	
14.8	SNAPI 12/2021	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METÁLICO	UN	R\$ 16,60	2,00	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 33,20	R\$	R\$	R\$ 33,20	
14.9	SNAPI 12/2021	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	R\$ 127,03	27,00	27,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.429,81	R\$	R\$	R\$ 3.429,81	
14.10	SNAPI 12/2021	97592	LUMINÁRIA TIPO PLACON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	R\$ 43,49	11,00	11,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 478,39	R\$	R\$	R\$ 478,39	
14.11	COMPOSIÇÃO	006	REFLETOR LED 50 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 90,25	4,00	4,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 361,00	R\$	R\$	R\$ 361,00	
14.12	SNAPI 12/2021	91655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	R\$ 17,43	17,00	17,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 296,31	R\$	R\$	R\$ 296,31	
14.13	SNAPI 12/2021	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	R\$ 123,83	1,00	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 123,83	R\$	R\$	R\$ 123,83	
14.14	SNAPI 12/2021	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBRUI, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	R\$ 750,75	1,00	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 750,75	R\$	R\$	R\$ 750,75	
14.15	SNAPI 12/2021	96865	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA 90DA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	R\$ 109,42	3,00	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 328,26	R\$	R\$	R\$ 328,26	
14.16	SNAPI 12/2021	97891	CABA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,40X0,40 X 0,40 M. AF. 12/2020	UN	R\$ 217,46	1,00	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 217,46	R\$	R\$	R\$ 217,46	
14.17	SNAPI 12/2021	91844	ELÉTRICIDADE PARA CONCRETO CORRUGADO, PVC DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	R\$ 7,74	10,00	10,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 77,40	R\$	R\$	R\$ 77,40	
14.18	SNAPI 12/2021	91930	CABO DE COBRE FLEXIVELADO, 6MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	R\$ 11,74	30,00	30,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 352,20	R\$	R\$	R\$ 352,20	
14.19	SNAPI 12/2021	101636	FAIXA DE COBRE FLEXIVELADO, 6MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	R\$ 153,98	1,00	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 153,98	R\$	R\$	R\$ 153,98	
14.20	SNAPI 12/2021	101638	FAIXA DE COBRE FLEXIVELADO, 6MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	R\$ 972,26	1,00	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 972,26	R\$	R\$	R\$ 972,26	
14.21	ORSE/12/21	11138	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	R\$ 3.468,42	1,00	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.468,42	R\$	R\$	R\$ 3.468,42	
14.22	SNAPI 12/2021	102113	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 26,6 E 38,1 kW	UN	R\$ 1.578,95	1,00	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.578,95	R\$	R\$	R\$ 1.578,95	
14.23	ORSE/12/21	817	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM: 14 A 40 M, Q. 0,6 A 0,4 M ³ /H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	R\$ 1.578,95	1,00	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.578,95	R\$	R\$	R\$ 1.578,95	
14.24	ORSE/12/21	12910	BOMBA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, MARCA AQUATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 90 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	R\$ 355,99	2,00	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 711,98	R\$	R\$	R\$ 711,98	
14.24	ORSE/12/21	12910	POSTE DECORATIVO 2 PÉTAAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DISSIPADOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3W/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W	UN	R\$ 3.115,22	1,00	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.115,22	R\$	R\$	R\$ 3.115,22	
15.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA												
15.1	SNAPI 12/2021	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	R\$ 147,02	13,00	7,00	53,00%	53,00%	46,00%	R\$ 1.025,14	R\$	R\$	R\$ 1.025,14	
15.2	COMPOSIÇÃO	007	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE Ø 40MM (LAVATORIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UN	R\$ 94,94	11,00	3,00	27,00%	27,00%	72,00%	R\$ 284,82	R\$	R\$	R\$ 284,82	
15.3	COMPOSIÇÃO	008	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE Ø 100MM	UN	R\$ 176,97	3,00	2,00	66,00%	66,00%	33,00%	R\$ 353,94	R\$	R\$	R\$ 353,94	
15.4	SNAPI 12/2021	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO, COM CABA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 112 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	R\$ 488,99	3,00	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.466,97	R\$	R\$	R\$ 1.466,97	
15.5	SNAPI 12/2021	86943	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL BOM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	R\$ 260,69	4,00	4,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.042,76	R\$	R\$	R\$ 1.042,76	



SÃO LOURENÇO DA MATA
RIO DE JANEIRO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

INÍCIO DA OBRA:	20/07/2022	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA	CONTRATADE:	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP	ADITIVO DE VALOR:	R\$	55.793,93	% ADITIVO	8,80%			
TERMINO PREVISTO:	15/12/2022	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP	ADITIVO DE SUPRESSÃO:	R\$	18.219,44	% SUPRIMIDO	-2,87%			
PRAZO DE EXECUÇÃO:	240 DIAS	GESTOR/ ACÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	01/12/2022	VALOR DO CONTRATO ADITADO:	R\$	671.849,54	% TOTAL	5,33%			
DATA DE EMISSÃO:	23/07/2023	MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	PROGRESSO:	10/02/2022	VALOR DO CONTRATO:	R\$	634.275,03	% ACUMULADO	68,32%			
PERÍODO:	20/12/2022	EMPRESAMENTO: Construção de edifícios (tabelas para Referência)	MEIO DO CONTRATO:	R\$	36.446,77	R\$	5,73%	% DESTA EM	5,73%			
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS	23/07/2023		BDI	22,35%								
UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACRÉDITO	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACRÉDITO	SALDO
15.6	SHAPI 12/2021	86934	UN	R\$ 448,16	2,00	-	2,00	0,00%	100,00%	R\$ 896,32	R\$	R\$ 896,32
15.7	SHAPI 12/2021	89984	UN	R\$ 106,56	5,00	-	5,00	0,00%	100,00%	R\$ 532,80	R\$	R\$ 532,80
15.8	SHAPI 12/2021	89709	UN	R\$ 15,84	5,00	-	5,00	0,00%	100,00%	R\$ 79,20	R\$	R\$ 79,20
15.9	SHAPI 12/2021	95544	UN	R\$ 65,64	3,00	-	3,00	0,00%	100,00%	R\$ 196,92	R\$	R\$ 196,92
15.10	SHAPI 12/2021	100855	UN	R\$ 64,25	3,00	-	3,00	0,00%	100,00%	R\$ 192,75	R\$	R\$ 192,75
15.11	COMPOSIÇÃO	009	UN	R\$ 64,13	3,00	-	3,00	0,00%	100,00%	R\$ 192,39	R\$	R\$ 192,39
15.12	SHAPI 12/2021	100849	UN	R\$ 47,25	3,00	-	3,00	0,00%	100,00%	R\$ 141,75	R\$	R\$ 141,75
15.13	COMPOSIÇÃO	010	UN	R\$ 1.676,26	1,00	1,00	-	100,00%	0,00%	R\$ 1.676,26	R\$	R\$ 1.676,26
15.14	SHAPI 12/2021	39384	UN	R\$ 11.936,25	1,00	-	1,00	0,00%	100,00%	R\$ 11.936,25	R\$	R\$ 11.936,25
15.15	SHAPI 12/2021	98061	UN	R\$ 15.147,54	1,00	-	1,00	0,00%	100,00%	R\$ 15.147,54	R\$	R\$ 15.147,54
15.16	SHAPI 12/2021	98060	UN	R\$ 5.793,40	1,00	-	1,00	0,00%	100,00%	R\$ 5.793,40	R\$	R\$ 5.793,40
15.17	SHAPI 12/2021	100434	M	R\$ 82,56	62,00	-	62,00	0,00%	100,00%	R\$ 5.118,72	R\$	R\$ 5.118,72
15.18	SHAPI 12/2021	89578	M	R\$ 66,08	6,00	-	6,00	0,00%	100,00%	R\$ 396,48	R\$	R\$ 396,48
15.19	SHAPI 12/2021	89584	UN	R\$ 60,30	2,00	-	2,00	0,00%	100,00%	R\$ 120,60	R\$	R\$ 120,60
15.20	SHAPI 12/2021	100327	M	R\$ 74,96	3,80	-	3,80	0,00%	100,00%	R\$ 284,84	R\$	R\$ 284,84
15.21	SHAPI 12/2021	98104	UN	R\$ 423,80	1,00	-	1,00	0,00%	100,00%	R\$ 423,80	R\$	R\$ 423,80
15.22	SHAPI 12/2021	100668	UN	R\$ 384,53	2,00	-	2,00	0,00%	100,00%	R\$ 769,06	R\$	R\$ 769,06
15.23	SHAPI 12/2021	95546	UN	R\$ 205,08	3,00	-	3,00	0,00%	100,00%	R\$ 615,24	R\$	R\$ 615,24
15.24	SHAPI 12/2021	100875	UN	R\$ 1.149,10	2,00	-	2,00	0,00%	100,00%	R\$ 2.298,20	R\$	R\$ 2.298,20
16.0	PINTURA									R\$ 24.184,67	R\$	R\$ 24.184,67
16.1	SHAPI 12/2021	88495	M2	R\$ 11,61	321,42	-	321,42	0,00%	100,00%	R\$ 3.731,68	R\$	R\$ 3.731,68
16.2	SHAPI 12/2021	88485	M2	R\$ 3,18	321,42	-	321,42	0,00%	100,00%	R\$ 1.022,11	R\$	R\$ 1.022,11
16.3	SHAPI 12/2021	88489	M2	R\$ 17,33	321,42	-	321,42	0,00%	100,00%	R\$ 5.570,20	R\$	R\$ 5.570,20
16.4	SHAPI 12/2021	98557	M2	R\$ 48,01	204,69	-	204,69	0,00%	100,00%	R\$ 9.827,16	R\$	R\$ 9.827,16
16.5	SHAPI 12/2021	98556	M2	R\$ 56,63	17,00	-	17,00	0,00%	100,00%	R\$ 962,37	R\$	R\$ 962,37
16.6	SHAPI 12/2021	102219	M2	R\$ 16,49	101,85	-	101,85	0,00%	100,00%	R\$ 1.679,50	R\$	R\$ 1.679,50
16.7	SHAPI 12/2021	100716	M2	R\$ 26,97	51,60	-	51,60	0,00%	100,00%	R\$ 1.391,65	R\$	R\$ 1.391,65
17.0	URBANIZAÇÃO									R\$ 13.618,79	R\$	R\$ 13.618,79
17.1	SHAPI 12/2021	98511	UN	R\$ 208,85	6,00	-	6,00	0,00%	100,00%	R\$ 1.253,10	R\$	R\$ 1.253,10
17.2	SHAPI 12/2021	366	M3	R\$ 117,18	11,18	-	11,18	0,00%	100,00%	R\$ 1.310,07	R\$	R\$ 1.310,07
17.3	SHAPI 12/2021	94279	M	R\$ 46,98	32,50	-	32,50	0,00%	100,00%	R\$ 1.526,85	R\$	R\$ 1.526,85

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 07.488.833/0001-04
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Felipe Augusto de Santana Macêdo
Engenheiro Civil
CREA-PE: 381677622-0

BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

INÍCIO DA OBRA:	20/04/2022	MUNICÍPIO/UF:	SÃO LOURENÇO DA MATA	CONTRATADA:	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP	ADITIVO DE VALOR:	R\$	55.733,83	% ADITIVO	8,80%											
TÉRMINO PREVISTO:	15/12/2022	PROPOSTOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO	ADITIVO DE SUPRESSÃO:	-R\$	18.219,44	% SUPRESSÃO	-2,87%											
PRazo DE EXECUÇÃO:	240 DIAS	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	011/2022	VALOR DO CONTRATO ADITADO	R\$	671.849,54	% TOTAL	5,93%											
DATA DE EMISSÃO:	23/01/2023	CONSTRUIÇÃO DA ESCOLA ROLÓIA SOUZEIRA FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE OUTEIRO DE PEDRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	PROCESSO:	11001/2022	VALOR DO CONTRATO:	R\$	634.275,03	% ACUMULADO	68,37%												
PERÍODO:	2012/2022	ENDEREÇO: OUTEIRO DE PEDRO, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	MÉDIO NO PERÍODO:	R\$	36.346,77	% DESTE BM	5,73%														
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 12/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		EMPENHAMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)																			
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	BDI	22,35%	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	QUANTITATIVO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	FINANCEIRO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO					
17.4	SINAPI 12/2021	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE MEXXMA) AF 07/2020	M3XKM	R\$	2,30	R\$	67,08	67,08				67,08			R\$	154,28				
17.5	COTAÇÃO	001	PLAYGROUND INFANTIL DE MADEIRA "Casa do Turzani Simplex"	UN	R\$	9.374,49	R\$	1,00	1,00				1,00			R\$	9.374,49				
18.0			COMBATE INCÊNDIO													R\$	1.180,20				
18.1	SINAPI 12/2021	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓIS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020, P	UN	R\$	330,62	R\$	2,00	2,00				2,00			R\$	661,24				
18.2	SINAPI 12/2021	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, L = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	R\$	6,46	R\$	20,00	20,00				20,00			R\$	125,20				
18.3	ORSE/12/21	12138	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM P.C. DM4 - 20 x 20 CM	UN	R\$	23,33	R\$	2,00	2,00				2,00			R\$	46,66				
18.4	SINAPI 12/2021	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	R\$	32,74	R\$	10,00	10,00				10,00			R\$	327,40				
19.0			SERVIÇOS FINAIS													R\$	1.851,97				
19.1	COMPOSIÇÃO	011	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE BORDO 35X 50CM	UM	R\$	1.308,69	R\$	1,00	1,00				1,00			R\$	1.308,69				
19.2	SINAPI 12/2021	10851	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADEQUADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE 25 X 87, E = 6 MM (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO)	UN	R\$	67,91	R\$	8,00	8,00				8,00			R\$	543,28				
TOTAL DA MEDIÇÃO														R\$	671.849,54	R\$	36.346,77	R\$	433.277,69	R\$	238.571,85

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Felipe Augusto de Santana Macêdo
Engenheiro CIVIL
CREA-PE: 080677/622-0

Secretaria de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 22.719.883/0001-04
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada