



**OBJETO** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA E GALVÃO DO GALPÃO DO MERCADO PÚBLICO DE TUBAIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

**CONTRATO Nº** 01/2024  
**DATA DA EMISSÃO** 02/07/2024  
**VALOR LICITADO** R\$ 145.897,73  
**DATA DE INÍCIO** 04/03/2024  
**VALOR CONTRATADO** R\$ 135.829,08  
**CONTRATO Nº** 006/2024  
**SERVIÇOS EXECUTADOS** R\$ 0,00%  
**PRazo EXECUÇÃO** 180  
**SERVIÇOS SUPRIMIDOS** R\$ 0,00%  
**TERMINO PREVISTO** 31/06/2024  
**VALOR TOTAL** R\$ 135.829,08  
**BM - PERÍODO** 10/06/2024  
**SALDO CONTRATUAL** R\$ 3.265,54  
**BM - MENSAL** 15/02/2024  
**BM - R\$ MENSUAL** 11,97%  
**BM - R\$ ACUMULADO** 4  
**BM - R\$ ACUMULADO** R\$ 132.563,54  
**97,61%**

**EMPREENHAMENTO:** Construção de edifícios (também para reformas)  
**SHAPY PE 04/2023; SENHARA TABOZZI E CONDIÇÕES DE CUSTOS**  
**SHAPY PE 04/2023; SENHARA TABOZZI E CONDIÇÕES DE CUSTOS**  
**BO = 20,45%**

ITEMS	CTR	Código	Descrição do Serviço	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR	
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QDTE	VALOR	%	QDTE	VALOR	%	QDTE	VALOR	%	QDTE	VALOR	%	
3.0			<b>Serviços e materiais</b>																					
4.0			<b>COBERTURA</b>																					
4.1	SHAPY	94213	RELEVAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO CAVAMENTO. AF. 07/2019	M2				203,25	R\$ 95,87	1,0000	R\$ 19.485,27	203,23	R\$ 2.460,84	0,00%	R\$ 19.483,66	99,99%	203,23	R\$ 19.483,66	100,00%	0,02	R\$ 1,91	0,01%	R\$ 1,91	0,00%
4.2	SHAPY	94229	CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, RELEVAMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE FÉRREO. AF. 07/2019	M				105,00	R\$ 184,09	1,0000	R\$ 19.329,45	105,00	R\$ 19.329,45	100,00%	R\$ 19.329,45	100,00%	105,00	R\$ 19.329,45	100,00%	30,00	R\$ 1.276,81	100,00%	R\$ 5,32	0,18%
4.3	SHAPY	89578	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA, TIPO FINC, COM PREGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERNS METÁLICOS, CHAVAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 DSA	KG				166,80	R\$ 21,07	1,0000	R\$ 3.514,47	166,50	R\$ 14.663,25	100,00%	R\$ 14.663,25	100,00%	166,50	R\$ 3.508,15	99,82%	0,30	R\$ 6,32	0,18%	R\$ 6,32	0,18%
4.4	SHAPY	10075	LANÇAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF. 01/2020	M2				1.575,00	R\$ 9,31	1,0000	R\$ 14.663,25	1.575,00	R\$ 14.663,25	100,00%	R\$ 14.663,25	100,00%	1.575,00	R\$ 14.663,25	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.5	SHAPY	10077	LANÇAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICACAO DE 01 DECAMO DE TINTA ANTICORROSIVA ZARCO - R12	M2				1.575,00	R\$ 8,46	1,0000	R\$ 13.324,50		R\$ 13.324,50	100,00%	R\$ 13.324,50	100,00%	1.575,00	R\$ 13.324,50	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.0			<b>Instalações Elétricas</b>																					
5.1	COMPOSIÇÃO	001	PONTO DE TOMADA 2P+10A 02 SEÇÕES (2 S), COM ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO ABAIXADO Ø 3/4"	UN				20,00	R\$ 370,08	1,0000	R\$ 7.401,60	20,00	R\$ 7.401,60	100,00%	R\$ 7.401,60	100,00%	20,00	R\$ 7.401,60	100,00%	30,00	R\$ 299,40	100,00%	R\$ 299,40	100,00%
5.2	SHAPY	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBRECARGA E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN				1,00	R\$ 198,56	1,0000	R\$ 198,56	1,00	R\$ 198,56	100,00%	R\$ 198,56	100,00%	1,00	R\$ 198,56	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.3	SHAPY	91327	GRÃO DE COBRE ELÉTRICO ISOLADO 2,5 MM², ANT-CORONA 4,0/10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M				400,00	R\$ 5,19	1,0000	R\$ 2.076,00	400,00	R\$ 2.076,00	100,00%	R\$ 2.076,00	100,00%	400,00	R\$ 2.076,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.4	ONSE	12242	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBRECARGA EM HERMA TEMPEROPLÁSTICA PARA DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN				1,00	R\$ 1.106,30	1,0000	R\$ 1.106,30	-	-	0,00%	R\$ 1.106,30	100,00%		R\$ 1.106,30	100,00%	1,00	R\$ 1.106,30	100,00%	R\$ 1.106,30	100,00%
5.5	SHAPY	91646	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN				10,00	R\$ 17,66	1,0000	R\$ 176,60	10,00	R\$ 176,60	100,00%	R\$ 176,60	100,00%	10,00	R\$ 176,60	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.6	ONSE	13187	REFERER SIM T60 S04 DE POTÊNCIA, BARRAÇÃO FMC 5500V, AUTODIUT, BARRAÇÃO GUADEI DO SIMILAR	UN				12,00	R\$ 108,43	1,0000	R\$ 1.301,16	12,00	R\$ 1.301,16	100,00%	R\$ 1.301,16	100,00%	12,00	R\$ 1.301,16	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.7	ONSE	00453	DISJUNTOR TERMOCONTATO TIPO QUA 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - DIN), NOMINAL 63SA	UN				1,00	R\$ 621,44	1,0000	R\$ 621,44	1,00	R\$ 621,44	100,00%	R\$ 621,44	100,00%	1,00	R\$ 621,44	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.0			<b>Instalações de Viação</b>																					
6.1	SHAPY	10267	PINTURA DE REPARAÇÃO DE VÍAS COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, 2P+10A, COM MANUAIS. AF. 05/2021	M				30,00	R\$ 6,98	1,0000	R\$ 209,40	-	-	0,00%	R\$ 209,40	100,00%		R\$ 209,40	100,00%	30,00	R\$ 299,40	100,00%	R\$ 299,40	100,00%
6.2	SHAPY	10074	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO ACRÍLICO, ROL DO PNEUS, SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIF. RELEVADO EM OBRA) (02 DECAFÓS). AF. 01/2020	M2				1.575,00	R\$ 79,50	1,0000	R\$ 125.212,25	1.575,00	R\$ 125.212,25	100,00%	R\$ 125.212,25	100,00%	1.575,00	R\$ 125.212,25	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL																								
											R\$ 135.829,08												R\$ 135.829,08	

MESETERIA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA  
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 38.306

Documento assinado digitalmente  
**PAULO VANDERLEI DE MENDONÇA FILHO**  
 Data: 02/07/2024 12:53:42 -0300  
 Verifique em <https://validar.rfgov.br>

gov.br