



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FINANCEIRO					
						MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO			
MUNICÍPIO/JF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA GESTOR / AGÊNCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS CONTRATO: Nº 014/2023 PROCESSO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE VALOR DO CONTRATO: R\$ 609.224,94 MEDIDA NO PERÍODO: R\$ 51.810,30														
CONTRATA: BARIOS CONSTRUÇÕES LTDA MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 ADITIVO DE VALOR: ADITIVO DE SUPRIMENTO: 0,00% VALOR DO CONTRATO ADITADO: R\$ 609.224,94 % TOTAL: 0,00%														
BDI: 22,35% % ACUMULADO: 8,50% % DESTE BDI: 8,50%														
3.0														
3.1	SINAPI 12/2022	90777	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	R\$ 131,37	29,60	29,60	148,00	16,00%	16,00%	83,00%	R\$ 38.973,87	R\$ 6.162,31	R\$ 30.811,56
3.2	SINAPI 12/2022	90776	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	R\$ 47,37	48,00	48,00	240,00	16,00%	16,00%	83,00%	R\$ 2.273,76	R\$ 2.273,76	R\$ 11.366,80
3.3	COMPOSIÇÃO	003	SERVIÇOS PRELIMINARES/ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	M2	R\$ 476,11	6,00	6,00	6,00	50,00%	50,00%	50,00%	R\$ 2.856,66	R\$ 2.856,66	R\$ 4.621,06
3.4	INSUMOS 12/2022	10527	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	MAMES	R\$ 17,74	40,00	-	40,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 709,60	R\$ -	R\$ 709,60
3.5	SINAPI 12/2022	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE EXCLUSIVAMENTE ANDAIME E LIMPEZA	M	R\$ 26,37	40,00	-	40,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.054,80	R\$ -	R\$ 1.054,80
3.6	COMPOSIÇÃO	001	DEMOIÇÕES E RETRABADOS	M	R\$ 9,23	124,00	124,00	124,00	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 323.996,77	R\$ 42.791,33	R\$ 281.205,43
3.7	COMPOSIÇÃO	006	REMOÇÃO DE TUBO GALVANIZADO, BÍTOLAS DIVERSAS	M2	R\$ 4,99	310,00	310,00	310,00	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.546,90	R\$ 1.546,90	R\$ 1.546,90
3.8	COMPOSIÇÃO	008	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	M2	R\$ 1,24	220,00	220,00	220,00	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 272,80	R\$ 272,80	R\$ 272,80
3.9	COMPOSIÇÃO	97622	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REPROFETAMENTO	M3	R\$ 63,82	3,63	3,63	0,01	99,00%	99,00%	0,00%	R\$ 232,30	R\$ 231,66	R\$ 231,66
3.10	COMPOSIÇÃO	7788	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SINGIPEL (6,00 a 10,00 PH) SEM REAPROFETAMENTO	UN	R\$ 36,16	1,00	1,00	-	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 36,16	R\$ 36,16	R\$ 36,16
3.11	COMPOSIÇÃO	7228	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UN	R\$ 20,32	1,00	1,00	-	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 20,32	R\$ 20,32	R\$ 20,32
3.12	COMPOSIÇÃO	007	DEMOIÇÃO MANUAL DE FISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - Rev 01	M2	R\$ 36,52	15,00	15,00	15,00	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 547,80	R\$ 547,80	R\$ 547,80
3.13	COMPOSIÇÃO	013	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	M3	R\$ 112,35	36,00	36,00	36,00	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 4.044,60	R\$ 4.044,60	R\$ 4.044,60
3.14	SINAPI 12/2022	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HPI E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	R\$ 10,43	44,40	44,40	44,40	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 463,09	R\$ 463,09	R\$ 463,09
3.15	SINAPI 12/2022	93589	TRANSPORT COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, EM REVESTIMENTO PÍRENEO (UNIDADE: M3/M3M). AF_07/2020	M3XMM	R\$ 3,25	266,40	266,40	266,40	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 865,80	R\$ 865,80	R\$ 865,80
3.16	COMPOSIÇÃO	93558	PRANÇA QUADRA: BELA VISTA	M3	R\$ 96,93	3,33	3,33	3,33	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 322,77	R\$ 322,77	R\$ 322,77
3.17	SINAPI 12/2022	93524	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_07/2021	M2	R\$ 3,70	42,00	42,00	42,00	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 155,40	R\$ 155,40	R\$ 155,40
3.18	SINAPI 12/2022	96616	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M3	R\$ 745,22	0,37	0,37	0,37	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 275,73	R\$ 275,73	R\$ 275,73
3.19	COMPOSIÇÃO	014	LASTRO DE CONCRETO MARGO, APICADO EM BLOCOS DE CONDOMÍNIO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	R\$ 143,77	11,10	11,10	11,10	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.595,84	R\$ 1.595,84	R\$ 1.595,84
3.20	SINAPI 12/2022	10328	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (9x19x19cm) COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2	M2	R\$ 93,78	34,80	34,80	34,80	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 3.263,54	R\$ 3.263,54	R\$ 3.263,54
3.21	SINAPI 12/2022	87879	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 5,04	69,60	69,60	69,60	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 350,78	R\$ 350,78	R\$ 350,78
3.22	SINAPI 12/2022	87529	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA ADEL AF_10/2022	M2	R\$ 47,25	69,60	69,60	69,60	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 3.286,60	R\$ 3.286,60	R\$ 3.286,60
3.23	SINAPI 12/2022	102863	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACIS INTERIAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2014	M2	R\$ 237,82	375,70	375,70	375,70	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 89.348,97	R\$ 89.348,97	R\$ 89.348,97
3.24	COMPOSIÇÃO	102863	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1,90", COM TELA DE AMAME GALVANIZADO, HO 12 BWS E TAVELA QUADRA 5X5CM (EXCETO MAUREL). AF_03/2021	M2	R\$ 291,24	342,54	342,54	342,54	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 10.015,86	R\$ 10.015,86	R\$ 10.015,86
3.25	COMPOSIÇÃO	102863	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1,90", COM TELA DE AMAME GALVANIZADO, HO 12 BWS E TAVELA QUADRA 5X5CM (EXCETO MAUREL). AF_03/2021	M2	R\$ 291,24	342,54	342,54	342,54	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 10.015,86	R\$ 10.015,86	R\$ 10.015,86
3.26	COMPOSIÇÃO	102863	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1,90", COM TELA DE AMAME GALVANIZADO, HO 12 BWS E TAVELA QUADRA 5X5CM (EXCETO MAUREL). AF_03/2021	M2	R\$ 291,24	342,54	342,54	342,54	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 10.015,86	R\$ 10.015,86	R\$ 10.015,86
3.27	COMPOSIÇÃO	102863	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1,90", COM TELA DE AMAME GALVANIZADO, HO 12 BWS E TAVELA QUADRA 5X5CM (EXCETO MAUREL). AF_03/2021	M2	R\$ 291,24	342,54	342,54	342,54	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 10.015,86	R\$ 10.015,86	R\$ 10.015,86
3.28	COMPOSIÇÃO	102863	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1,90", COM TELA DE AMAME GALVANIZADO, HO 12 BWS E TAVELA QUADRA 5X5CM (EXCETO MAUREL). AF_03/2021	M2	R\$ 291,24	342,54	342,54	342,54	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 10.015,86	R\$ 10.015,86	R\$ 10.015,86
3.29	COMPOSIÇÃO	102863	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1,90", COM TELA DE AMAME GALVANIZADO, HO 12 BWS E TAVELA QUADRA 5X5CM (EXCETO MAUREL). AF_03/2021	M2	R\$ 291,24	342,54	342,54	342,54	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 10.015,86	R\$ 10.015,86	R\$ 10.015,86

Assinado de forma digital por  
 PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400  
 Dados: 2024.04.10 11:27:57 -03'00'

Responsável Técnico ou Responsável Técnico  
 Empresa Contratada

Assinado de forma digital por  
 DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA:03860295470  
 Dados: 2024.04.10 01:22:53

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
 Djailson Pereira de Oliveira  
 CRT Nº 181613657-3

Secretário de Infraestrutura  
 Tarcísio Cruz Muniz

PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400





BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM DA OBRA:	MUN. CIPIO/JF. SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:	BAIROS CONSTRUÇÕES LTDA	ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO	0,00%
TERMINO PREVISTO:	09/09/2024	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023	ADITIVO DE SUPRIMENTO		% SUPRIMIDO	0,00%
PRazo DE EXECUÇÃO:	180 DIAS	CONTRATO:	Nº 014/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO	R\$ 609.224,94	% TOTAL	0,00%
DATA DE EMISSÃO:	09/04/2024	PROCESSO:	Nº 009/2023				
PERÍODO:	07/03/2024 - 09/04/2024	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 609.224,94	% ACUMULADO			
		MEDIDO NO PERÍODO:	R\$ 51.810,30	% DEST. E.M.			
		BDI	22,35%				

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FINANCEIRO				
						MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO		
3.1.10	COMPOSIÇÃO	002	REFLETOR LED 200 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 368,56	8,00	-	8,00	100,00%	R\$	2.948,48	R\$	2.948,48
3.1.11	SINAPI 12/2022	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2026	M2	R\$ 35,79	52,00	52,00	-	100,00%	R\$	1.861,08	R\$	1.861,08
3.1.12	SINAPI 12/2022	94991	EXCOÇÃO DE PASSARO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, MÃO ARMADA. AF_08/2022	M3	R\$ 739,48	2,60	-	2,60	100,00%	R\$	1.922,64	R\$	1.922,64
3.1.13	COMPESA 07/2022	06.01.06U	PASSARO EM LAJOTA DE CONCRETO 30 CM X 30 CM, APLICADO SOBRE TERRENO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO MESMO.	M2	R\$ 109,90	86,14	-	86,14	100,00%	R\$	9.466,78	R\$	9.466,78
3.2.14	INSUMU 12/2022	366	AREA FVA - POSTO JATADA/FORNECEDOR (REFRIGERADO NA JATADA, SEM TRANSPORTO)	M3	R\$ 159,05	103,74	-	103,74	100,00%	R\$	16.409,84	R\$	16.409,84
3.2.15	SINAPI 12/2022	10196A	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOUNDA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (Ø+3). AF_11/2020	M2	R\$ 215,92	124,12	-	124,12	100,00%	R\$	26.799,99	R\$	26.799,99
3.2.16	COMPOSIÇÃO	012	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	R\$ 826,67	46,40	31,20	15,20	67,00%	R\$	38.355,16	R\$	25.790,54
3.3.0			<b>PINTURA</b>							R\$	9.534,89	R\$	9.534,89
3.3.1	SINAPI 12/2022	100722	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO (TIPO ZANCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFI) EXECUTADO EM OBRA (POR DEVAO). AF_01/2020	M7	R\$ 76,52	51,00	-	51,00	100,00%	R\$	1.372,92	R\$	1.372,92
3.3.2	SINAPI 12/2022	100726	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFI) EXECUTADO EM OBRA (POR DEVAO). AF_01/2020	M2	R\$ 30,40	102,00	-	102,00	100,00%	R\$	3.100,80	R\$	3.100,80
3.3.3	SINAPI 12/2022	102091	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	R\$ 22,63	20,00	-	20,00	100,00%	R\$	452,60	R\$	452,60
3.3.4	SINAPI 12/2022	88485	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	R\$ 18,16	227,60	-	227,60	100,00%	R\$	4.132,21	R\$	4.132,21
3.3.5	SINAPI 12/2022	100726	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFI) EXECUTADO EM OBRA (POR DEVAO). AF_01/2020	M2	R\$ 30,40	3,20	-	3,20	100,00%	R\$	97,28	R\$	97,28
3.3.6	SINAPI 12/2022	102498	PINTURA DE MÍDIO FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAVAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,84	132,00	-	132,00	100,00%	R\$	242,88	R\$	242,88
3.3.7	SINAPI 12/2022	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SEALADOR ACRÍLICO EM PAREDES, LIMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	R\$ 3,38	40,00	-	40,00	100,00%	R\$	135,20	R\$	135,20
3.4.0			<b>CONCRETO</b>							R\$	38.666,43	R\$	38.666,43
3.4.1	SINAPI 12/2022	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	R\$ 3,70	12,00	-	12,00	100,00%	R\$	44,40	R\$	44,40
3.4.2	SINAPI 12/2022	93558	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VELA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 96,93	0,84	-	0,84	100,00%	R\$	81,42	R\$	81,42
3.4.3	SINAPI 12/2022	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONDOMÍNIO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	R\$ 745,22	0,14	-	0,14	100,00%	R\$	104,33	R\$	104,33
3.4.4	SINAPI 12/2022	104485	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA, EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOS PAVIMENTOS (CASAS EMPREENDIMENTOS). FOR X 25 MPa. AF_11/2022	M3	R\$ 3.625,12	1,00	-	1,00	100,00%	R\$	3.625,12	R\$	3.625,12
3.4.5	SINAPI 12/2022	96995	REATERO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	R\$ 58,77	0,28	-	0,28	100,00%	R\$	16,45	R\$	16,45
3.4.6	SINAPI 12/2022	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 93,78	9,80	-	9,80	100,00%	R\$	919,04	R\$	919,04
3.4.7	COMPOSIÇÃO	014	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19) CM COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - MZ	M3	R\$ 143,77	4,20	-	4,20	100,00%	R\$	603,83	R\$	603,83
3.4.8	SINAPI 12/2022	10196A	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOUNDA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (Ø+3). AF_11/2020	M2	R\$ 215,92	9,92	-	9,92	100,00%	R\$	2.141,92	R\$	2.141,92
3.4.9	SINAPI 12/2022	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	R\$ 716,37	9,92	-	9,92	100,00%	R\$	7.106,39	R\$	7.106,39

**DJAILSON PEREIRA** Assinado de forma digital por DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA:03860295470  
**DE** OLIVEIRA:03860295470  
**470** Responsável Técnico Pela Fiscalização 01/23/23 5 - 03/00

**PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400** Assinado de forma digital por PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400  
**SILVA:05842598400** -03/00

**SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA** Tarcísio Cruz Muniz  
**Responsável ou Responsável Técnico** Empresa Contratada

Dados: 2024.04.10 11:28:28



**BOLETIM DE MEDIÇÃO 01**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO			FINANCEIRO			
					PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAÍDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAÍDO
MUN. CÍPIO/JF. SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				CONTRATAÇÃO: BARRIOS CONSTRUÇÕES LTDA				ADITIVO DE VALOR:			
TERMINO PREVISTO: 03/09/2024				MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023				ADITIVO DE SUPRESSÃO:			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS				CONTRATO: Nº 01/2023				% SUPRIMIDO: 0,00%			
DATA DE EMISSÃO: 09/04/2024				PROCESSO: Nº 009/2023				VALOR DO CONTRATO ADITADO R\$ 609.224,94			
PERÍODO: 07/03/2024				VALOR DO CONTRATO: R\$ 609.224,94				% ACUMULADO: 8,50%			
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA				MEDIÇÃO NO PERÍODO: R\$ 51.810,30				% DES' E BM: 8,50%			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAÍDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAÍDO
3.4.10	SINAPI 12/2022	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONERA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOIADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL (MULTIFAMILIAR PRÉDIO). AF. 11/2014	M2	9,92	9,92	9,92	0,00%	R\$ 485,94	R\$ -	R\$ 485,94
3.4.11	SINAPI 12/2022	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	62,45	9,92	9,92	0,00%	R\$ 619,50	R\$ -	R\$ 619,50
3.4.12	SINAPI 12/2022	89799	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUVER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	5,04	14,00	14,00	0,00%	R\$ 70,56	R\$ -	R\$ 70,56
3.4.13	SINAPI 12/2022	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:3.8, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	47,25	14,00	14,00	0,00%	R\$ 661,50	R\$ -	R\$ 661,50
3.4.14	SINAPI 12/2022	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TENCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE PINDIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOPLÁSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	68,56	9,92	9,92	0,00%	R\$ 680,11	R\$ -	R\$ 680,11
3.4.15	SINAPI 12/2022	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E - 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE GABIMENTO. AF. 07/2019	M2	89,00	9,92	9,92	0,00%	R\$ 882,88	R\$ -	R\$ 882,88
3.4.16	SINAPI 12/2022	100726	PINTURA COM TINTA AQUÍDICA DE FUNDOS E ACABAMENTO (SEM LATEX SINTÉTICO GRATE) APLICADA A MOLO OU PINEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERÍU) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAND). AF. 04/2020	M2	30,40	12,00	12,00	0,00%	R\$ 364,80	R\$ -	R\$ 364,80
3.4.17	SINAPI 12/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX MÉDICA LIV PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	18,16	14,00	14,00	0,00%	R\$ 254,24	R\$ -	R\$ 254,24
3.5.0			<b>URBANIZAÇÃO E PISAGISMO</b>								
3.5.1	SINAPI 12/2022	98510	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTEURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	132,07	20,00	20,00	0,00%	R\$ 2.641,40	R\$ -	R\$ 2.641,40
3.5.2	COTAÇÃO	001	PLAY GROUND INFANTIL DE MADEIRA "Casa do Tarzan Simplex"	UND	9.176,25	1,00	1,00	0,00%	R\$ 9.176,25	R\$ -	R\$ 9.176,25
3.5.3	SINAPI 12/2022	103807	INSTALAÇÃO DE LUXIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHUVA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 11/2021	UN	1.515,74	8,00	8,00	0,00%	R\$ 12.125,92	R\$ -	R\$ 12.125,92
3.5.4	SINAPI 12/2022	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTINJO CURVO SIMPLÉS, FIANGFADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	4.487,79	1,00	1,00	0,00%	R\$ 4.487,79	R\$ -	R\$ 4.487,79
3.5.5	SINAPI 12/2022	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTEURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,12 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIM FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019 -P5	M	586,76	55,01	55,01	0,00%	R\$ 32.777,66	R\$ -	R\$ 32.777,66
3.5.6	SINAPI 12/2022	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIQUITO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTEURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016	M	65,84	50,23	50,23	0,00%	R\$ 3.307,14	R\$ -	R\$ 3.307,14
3.5.7	SINAPI 12/2022	92396	EXECUÇÃO DE PASSOIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022	M2	77,87	207,16	207,16	0,00%	R\$ 16.131,54	R\$ -	R\$ 16.131,54
4.0			<b>PRACA FRANCISCA DE PAULA</b>								
4.1			<b>DEMOLIÇÕES E RETRABAS</b>								
4.1.1	COMPOSIÇÃO	001	REMOÇÃO DE TUBO GALVANIZADO, BITOLAS DIVERSAS	M	9,23	269,00	269,00	0,00%	R\$ 2.482,87	R\$ -	R\$ 2.482,87
4.1.2	COMPOSIÇÃO	006	REMOÇÃO DE TELHA GALVANIZADA	M2	4,99	252,00	252,00	0,00%	R\$ 1.257,48	R\$ -	R\$ 1.257,48
4.1.3	SINAPI 12/2022	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	17,77	36,80	36,80	0,00%	R\$ 653,93	R\$ -	R\$ 653,93
4.1.4	SINAPI 12/2022	98574	IMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRO COM ENVADEA AF. 05/2018	M2	3,70	500,00	500,00	0,00%	R\$ 1.850,00	R\$ -	R\$ 1.850,00
4.1.5	COMPOSIÇÃO	009	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UNIDADE	78,74	18,00	18,00	0,00%	R\$ 517,32	R\$ -	R\$ 517,32
4.1.6	COMPOSIÇÃO	011	REMOÇÃO DE MTO DE PIPRA(GNAISS, BASALTO, ETC.) INCLUSIVE CARGA	M2	95,11	160,00	160,00	0,00%	R\$ 5.617,60	R\$ -	R\$ 5.617,60

Assinado de forma digital por  
**DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA-03860295470**  
 Dados: 2024.04.10 01:23:29  
 -03'00'

Assinado de forma digital por  
**PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA-05842598400**  
 Dados: 2024.04.10 11:28:54  
 -03'00'

Secretário de Infraestrutura  
 Tarcísio Cruz Muniz

Responsável ou Responsável Técnico  
 Empresa Contratada



**BOLETIM DE MEDIÇÃO 01**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FINANCEIRO							
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO				
<b>MUNICÍPIO/JF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE</b> <b>PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA</b> <b>CONTRATA: Nº 014/2023</b> <b>MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023</b> <b>CONTRATO: Nº 009/2023</b> <b>PROCESSO: Nº 009/2023</b> <b>VALOR DO CONTRATO: R\$ 609.224,94</b> <b>MÉDIO NO PERÍODO: R\$ 51.810,30</b> <b>BDI: 22,35%</b>																
4.1	SINAPI 12/2022	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 17/2017	M2	R\$ 75,38	30,25	-	-	30,25	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 767,74	R\$	R\$	767,74
4.1.8	SINAPI 12/2022	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CARGA DE 1,7 A 2,8 M³) 128 HP E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	R\$ 10,43	43,91	-	-	43,91	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 457,98	R\$	R\$	457,98
4.1.9	SINAPI 12/2022	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	R\$ 3,25	306,66	-	-	306,66	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 996,64	R\$	R\$	996,64
4.2	<b>PRACA/QUADRA-FRANCA DE PAVIA</b> <b>ALUMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (INCRUSTANTES COM DIÂMETRO 7", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, HD 12 BWS E VÁLVULA QUADRADA S308M (EXCETO MURTEL). AF. 03/2021</b> <b>CONJUNTO PARA FUTSAL: COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REGULADOR EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIÉTFILNO FIO 4 MM</b> <b>REFLETOR LED 200 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b> <b>POSTE DE AÇO CONICO CONTINHO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2019</b> <b>INSTALAÇÃO DE UREIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L EM TUBO DE AÇO CARBONO E CERTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 11/2021</b> <b>ÁREA PVA - POSTO JARDIM/FORNECEDOR (RETRAIÇÃO NA JARDA, SEM TRANSPORTE)</b> <b>TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020</b> <b>JÁSTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIRS. AF. 08/2017</b> <b>EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022</b> <b>ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONHECIDA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30x6,5x6,5x10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEOS. AF. 05/2016</b> <b>TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA</b> <b>COMPOSIÇÃO PARA VÉRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCC - 25 M3/A. AF. 11/2022</b> <b>ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONHECIDA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100x13x13x30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016</b> <b>EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022</b> <b>PINTURA</b> <b>PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFT) APLICADA A BORDO DO PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADA EM OBRA (POR DESMÃO). AF. 01/2020</b> <b>PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A BORDO DO PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADA EM OBRA (POR DESMÃO). AF. 01/2020</b> <b>APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA EM PAREDES, DIVISÓRIOS, AF. 06/2014</b> <b>PINTURA DE MÉIO FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇÃO). AF. 05/2021</b>															
4.3	SINAPI 12/2022	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFT) APLICADA A BORDO DO PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADA EM OBRA (POR DESMÃO). AF. 01/2020	M2	R\$ 30,40	37,80	-	-	37,80	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.149,12	R\$	R\$	1.149,12
4.3.2	SINAPI 12/2022	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A BORDO DO PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADA EM OBRA (POR DESMÃO). AF. 01/2020	M2	R\$ 26,92	37,80	-	-	37,80	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.017,57	R\$	R\$	1.017,57
4.3.3	SINAPI 12/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA EM PAREDES, DIVISÓRIOS, AF. 06/2014	M2	R\$ 18,16	104,70	-	-	104,70	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.901,35	R\$	R\$	1.901,35
4.3.4	SINAPI 12/2022	102498	PINTURA DE MÉIO FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇÃO). AF. 05/2021	M	R\$ 1,84	160,00	-	-	160,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 294,40	R\$	R\$	294,40
<b>TOTAL</b>						22,35%	1.149,12	1.017,57	1.901,35	294,40	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 9.108,40	R\$	R\$ 9.108,40

**DJAILSON PEREIRA** Assinado de forma digital por DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA:03860295470  
**DE OLIVEIRA:03860295** Assinado de forma digital por PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400  
 Dados: 2024.04.10 11:29:11 -03'00'

**PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400** Assinado de forma digital por PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400  
 Dados: 2024.04.10 11:29:11 -03'00'

Secretário de Infraestrutura  
 Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico: o Pelos  
 DJailson Pereira de Oliveira  
 CRT Nº 181613657-3

Responsável ou Responsável Técnico  
 Empresa Contratada





BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

INÍCIO DA OBRA:		MUNICÍPIO/JF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		ADITIVO DE VALOR:					
TERMINO PREVISTO:		PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		ADITIVO DE SUPRESSÃO:					
PRazo DE EXECUÇÃO:		GESTOR/ACÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		VALOR DO CONTRATO ADITADO		% ADITADO			
DATA DE EMISSÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELLA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		PROCESSO:		R\$ 609.224,94		0,00%			
PERÍODO:		07/03/2024 - 09/04/2024		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 609.224,94		0,00%			
		ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA, PE		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 51.810,30		8,50%			
		EMPENHAMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recepimento, Pavimentação e Praças)		BDI		22,35%		8,50%			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FINANCEIRO				
				PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO		
4.3	SINAPI 12/2022	10291	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DRMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	209,72	-	209,72	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.745,96	R\$ 4.745,96
4.4			#PAREDES GINÁSTICA/BRINQUEDOS	TOTAL						R\$ 28.684,32	R\$ 28.684,32
4.1	SINAPI 12/2022	10191	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT, INSTALADO SOBRE SOLO AF_10/2021	1,00	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.694,79	R\$ 2.694,79
4.2	SINAPI 12/2022	10185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_10/2021	1,00	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 6.966,47	R\$ 6.966,47
4.3	SINAPI 12/2022	10269	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_10/2021	1,00	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.203,00	R\$ 3.203,00
4.4	SINAPI 12/2022	10205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_10/2021	1,00	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.643,81	R\$ 4.643,81
4.5	COTAÇÃO	001	PLAY GROUND INFANTIL DE MADEIRA "Casa do Terzan Simplex"	1,00	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 9.176,25	R\$ 9.176,25
4.5			PARAGUISO	TOTAL						R\$ 1.981,05	R\$ 1.981,05
4.5.1	SINAPI 12/2022	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MÚLTA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	15,00	-	15,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.981,05	R\$ 1.981,05
5.0			SERVIÇOS FINAIS	TOTAL						R\$ 3.616,48	R\$ 3.616,48
5.1	COMPOSIÇÃO	004	PLACA DE MAUCURAÇÃO DE BROSSE 35 X 50 CM	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.616,48	R\$ 3.616,48
<b>TOTAL DA MEDIÇÃO</b>										R\$ 609.224,94	R\$ 51.810,30
				<b>TOTAL GERAL</b>						R\$ 51.810,30	R\$ 51.810,30

cinqüenta e um mil, oitocentos e dez reais e trinta centavos

DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA:03860  
 295470  
 Responsável Técnico Pela Fiscalização  
 Dialison Pereira de Oliveira  
 CRT Nº 181613657-3

PATRICK CESAR  
 CIPRIANO DA SILVA:0584259840  
 00  
 Responsável ou Responsável Técnico  
 Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura  
 Tarcísio Cruz Muniz

Assinado de forma digital  
 por PATRICK CESAR  
 CIPRIANO DA SILVA:0584259840  
 Dados: 2024.04.10 11:29:30  
 -03'00"