



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

Main table with columns: INICIO DA OBRA, TERMO PREVISTO, PRAZO DE EXECUÇÃO, DATA DE EMISSÃO, PERÍODO, MUNICÍPIO/UF, CONTRATAÇÃO, MODALIDADE, CONTRATO, PROCESSO, VALOR DO CONTRATO, MEDIDA NO PERÍODO, UNID., PREÇO UNITÁRIO, DESCRIÇÃO, QUANTITATIVO (PREVISTO, MEDIÇÃO NO PERÍODO, SALDO), FÍSICO (MEDIÇÃO NO PERÍODO, SALDO, MEDIÇÃO ACUMULADA), FINANCEIRO (PREVISTO, MEDIÇÃO NO PERÍODO, SALDO, MEDIÇÃO ACUMULADA), and SALDO.

Responsável Técnico Pela Fiscalização: Djailson Pereira de Oliveira, Engenheiro Civil CREA/PE 182250063-0

Secretaria de Infraestrutura: Tarcísio Cruz Muniz, Matrícula: 478163

Responsável ou Responsável Técnico: Viviane M. Maria Rodrigues, Eng. Civil, CREA/PE 033247-0



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

Table with columns: ÍNICO DA OBRA, TÉRMINO PREVISTO, PRAZO DE EXECUÇÃO, DATA DE EMISSÃO, PERÍODO, MUNICÍPIO/UF, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, CONTRATAÇÃO, MODALIDADE, CONTRATO, PROCESSO, VALOR DO CONTRATO, VALOR DO CONTRATO ADITADO, ADITIVO DE VALOR, % SUPRIMIDO, % ADITADO, % TOTAL, UNID., PREÇO UNITÁRIO, BDI, QUANTITATIVO, MEDIÇÃO NO PERÍODO, MEDIÇÃO ACUMULADA, SALDO, MEDIÇÃO NO PERÍODO, MEDIÇÃO ACUMULADA, SALDO, FINANCEIRO, MEDIÇÃO NO PERÍODO, MEDIÇÃO ACUMULADA, SALDO.

Responsável Técnico: Djalison Pereira De Oliveira, Engenheiro Civil CREA/PE 18025063-0

Secretário de Infraestrutura: Tarcísio Cruz Muniz, Matrícula: 478163

Responsável ou Responsável Técnico: Eng. Civil VIVIANI M. MARA RODRIGUES, REA-PE 033247-D, Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

INÍCIO DA OBRA:		07/03/2024		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		BARRIOS CONSTRUÇÕES LTDA		ADITIVO DE VALOR:		R\$		24,12%				
TÉRMINO PREVISTO:		03/09/2024		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$		-9,98%				
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 014/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO:		R\$		14,14%				
DATA DE EMISSÃO:		03/07/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		PROCESSO:		Nº 0099/2023		VALOR DO CONTRATO:		R\$		38,34%				
PERÍODO:		04/06/2024 - 03/07/2024		ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEIO DO CONTRATO:		R\$		% ACUMULADO:		R\$		9,61%				
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA				EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		BDI		22,35%		QUANTITATIVO		FINANCEIRO						
ITEM	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Preço Unitário	Previsão	Medição no Período	Medição Acumulada	Saldo	Medição no Período	Medição Acumulada	Saldo	Previsão	Medição no Período	Medição Acumulada	Saldo		
3.4.2	SINAPI 12/2022	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	96,93	-	-	-	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-		
3.4.3	SINAPI 12/2022	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	745,22	-	-	-	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-		
3.4.4	SINAPI 12/2022	104485	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCX + 25 MPA. AF_11/2022	M3	3.625,12	-	-	-	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-		
3.4.5	SINAPI 12/2022	96995	REATERRO MANUAL, APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	58,77	-	-	-	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-		
3.4.6	SINAPI 12/2022	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	93,78	-	-	-	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-		
3.4.7	COMPOSIÇÃO	014	ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-20 cm M2	M3	143,77	-	-	-	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-		
3.4.8	SINAPI 12/2022	101964	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	215,92	-	-	-	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-		
3.4.9	SINAPI 12/2022	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	716,37	-	-	-	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-		
3.4.10	SINAPI 12/2022	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E ÁREA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS; PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	49,39	-	-	-	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-		
3.4.11	SINAPI 12/2022	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	62,45	-	-	-	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-		
3.4.12	SINAPI 12/2022	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,04	-	-	-	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-		
3.4.13	SINAPI 12/2022	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_05/2014	M2	47,25	-	-	-	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-		
3.4.14	SINAPI 12/2022	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS, DE ATÉ 2 ÁGUAS, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	68,56	-	-	-	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-		
3.4.15	SINAPI 12/2022	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO F=0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ÍCAMENTO. AF_07/2019	M2	89,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-		
3.4.16	SINAPI 12/2022	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXETO PERÍLI) EXECUTADO EM OBRA (POR DEBÃO). AF_01/2020	M2	30,40	-	-	-	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-		
3.4.17	SINAPI 12/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	18,16	-	-	-	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-		
3.5.0			URBANIZAÇÃO E PARGAGISMO										R\$	84.072,76	R\$	23.363,74		
3.5.1	SINAPI 12/2022	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	132,07	20,00	-	-	20,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	2.641,40	R\$	-		
3.5.2	COTAÇÃO	001	PLAY GROUND INFANTIL DE MADEIRA - "Casa do Terrem Simples"	UND	9.176,25	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	9.176,25	R\$	-		
3.5.3	SINAPI 12/2022	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONADO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	1.515,74	8,00	-	-	8,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	12.125,92	R\$	-		
3.5.4	SINAPI 12/2022	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4.487,79	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	4.487,79	R\$	-		
3.5.5	SINAPI 12/2022	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GALVIL-FORMADO POR BARRAS CHAVAS EM FERRO DE 32x48MM, FIADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_09/2019 PS	M	586,76	55,01	-	-	55,01	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	32.277,66	R\$	-		
3.5.6	SINAPI 12/2022	94275	ASSENTAMENTO DE GUAIA (IMPÓFI) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: IDIAXIS 33X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	65,84	108,00	-	-	108,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	7.110,72	R\$	-		
													R\$	84.072,76	R\$	23.363,74	R\$	60.709,02

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil/PE/182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Viviane M. Maria Rodrigues
Eng. Civil
CREAPE 033247-D
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO			
					PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO
MUNICÍPIO/FUN: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				CONTRATADA: BARRIOS CONSTRUTÓRIS LTDA				ADITIVO DE VALOR: R\$				24,12%		
PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA				MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023				ADITIVO DE SUPRESSÃO: R\$				-9,98%		
PRazo DE EXECUÇÃO: 180 DIAS				CONTRATO: Nº 014/2023				VALOR DO CONTRATO ADITADO: R\$				14,14%		
DATA DE EMISSÃO: 03/07/2024				PROCESSO: Nº 009/2023										
PERÍODO: 04/06/2024 a 03/07/2024				VALOR DO CONTRATO: R\$ 609.274,94				% ACUMULADO: 38,34%						
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA				MÉDIO NO PERÍODO: R\$ 58.529,10				% DESTA BM: 9,61%						
EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapamento, Pavimentação e Praças)				BDI: 22,35%										
3.5.7	SINAPI 12/2022	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA EM AF. 10/2022	M2	77,87	208,72	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 16.253,02	R\$ 17.516,70	R\$ 16.253,02	R\$ -
4.0			PRACA FRANCISCA DE PAULA											
4.1	COMPOSIÇÃO	001	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	M	9,23	269,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.482,87	R\$ 2.482,87	R\$ 43.014,49	R\$ 194.145,50
4.1.2	COMPOSIÇÃO	006	REMOÇÃO DE TUBO GALVANIZADO, BITOLAS DIVERSAS	M2	4,99	252,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.257,48	R\$ 1.257,48	R\$ 1.257,48	R\$ -
4.1.3	SINAPI 12/2022	97635	REMOÇÃO DE TUBO GALVANIZADO, BITOLAS DIVERSAS	M2	17,77	36,80	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 653,93	R\$ 653,93	R\$ 653,93	R\$ -
4.1.4	SINAPI 12/2022	98524	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	3,70	500,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	R\$ -
4.1.5	COMPOSIÇÃO	009	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ERVA. AF. 05/2018	UNIDADE	28,74	18,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 517,32	R\$ 517,32	R\$ 517,32	R\$ -
4.1.6	COMPOSIÇÃO	011	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M2	35,11	160,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 5.617,60	R\$ 5.617,60	R\$ 5.617,60	R\$ -
4.1.7	SINAPI 12/2022	97633	REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRAIGNASSE, BASALTO, ETC.) INCLUSIVE CARGA	M2	25,38	30,25	-	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 767,74	R\$ 767,74	R\$ 767,74	R\$ -
4.1.8	SINAPI 12/2022	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	10,43	43,91	-	0,00%	97,00%	2,00%	R\$ 457,98	R\$ 457,98	R\$ 448,49	R\$ 9,38
4.1.9	SINAPI 12/2022	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	3,25	306,66	-	0,00%	98,00%	1,00%	R\$ 996,64	R\$ 996,64	R\$ 978,90	R\$ 17,74
4.2			PRACA/QUADRA-FRANCISCA DE PAULA											
4.2.1	SINAPI 12/2022	102363	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1,5", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021	M2	237,82	252,00	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 59.930,64	R\$ 59.930,64	R\$ 59.930,64	R\$ -
4.2.2	INSUMO 12/2022	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	5,636,02	1,00	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.636,02	R\$ 5.636,02	R\$ 5.636,02	R\$ -
4.2.3	COMPOSIÇÃO	002	REFLETOR LED 200 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	368,56	8,00	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.948,48	R\$ 2.948,48	R\$ 2.948,48	R\$ -
4.2.4	SINAPI 12/2022	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2019	UN	4,487,79	9,00	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 40.390,11	R\$ 40.390,11	R\$ 40.390,11	R\$ -
4.2.5	SINAPI 12/2022	103307	INSTALACAO DE LUBRIFICACAO DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 11/2021	UN	1,515,74	8,00	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 12.125,92	R\$ 12.125,92	R\$ 12.125,92	R\$ -
4.2.6	INSUMO 12/2022	366	AREA FINA - POSTO JAZIDA/CONNECEDOR (RETRAI DO LAJAZO, SEM TRANSPORTE)	M3	159,05	87,22	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 13.872,34	R\$ 13.872,34	R\$ 13.872,34	R\$ -
4.2.7	SINAPI 12/2022	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	3,25	523,32	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.700,79	R\$ 1.700,79	R\$ 1.700,79	R\$ -
4.2.8	SINAPI 12/2022	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF. 08/2017	M3	716,37	1,73	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.239,32	R\$ 1.239,32	R\$ 1.239,32	R\$ -
4.2.9	SINAPI 12/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	M3	878,11	8,65	-	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 7.595,65	R\$ 7.595,65	R\$ 7.595,65	R\$ -
4.2.10	SINAPI 12/2022	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X65X63X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEOS. AF. 05/2016	M	68,17	48,60	-	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 3.313,06	R\$ 3.313,06	R\$ 3.313,06	R\$ -
4.2.11	COMPOSIÇÃO	010	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	14,86	237,50	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.529,25	R\$ 3.529,25	R\$ 3.529,25	R\$ -
4.2.12	SINAPI 12/2022	104485	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCX = 25 MPa, AF. 11/2022	M3	3,625,12	4,13	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 14.971,74	R\$ 14.971,74	R\$ 14.971,74	R\$ -
4.2.13	SINAPI 12/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO). AF. 06/2026	M	73,07	160,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 11.691,20	R\$ 11.691,20	R\$ 11.691,20	R\$ -

Secretaria de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muziz
Matrícula: 478163

Viviane M. Viana Rodrigues
Eng. Civil
CREA-PE 033247-D

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/PE 182250063-0

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03



INÍCIO DA OBRA:	07/03/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:	BARROS CONSTRUÇÕES LTDA	ADITIVO DE VALOR:	R\$ 146.934,21	% ADITADO	24,12%	
TÉRMINO PREVISTO:	03/09/2024	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:	R\$ 60.817,17	% SUPRIMIDO	-9,98%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS	GESTOR/AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	Nº 014/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO	R\$ 695.341,98	% TOTAL	14,14%	
DATA DE EMISSÃO:	03/07/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	PROCESSO:	Nº 009/2023	VALOR DO CONTRATO	R\$ 609.224,94	% ACUMULADO	38,34%	
PERÍODO:	04/06/2024 a 03/07/2024	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 58.529,10	% ACUMULADO	R\$ 58.529,10	% DESTA BM	9,61%	
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA		EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		BDI		22,35%			
ITEM	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
4.1	M2	R\$ 77,87	75,00	75,00	75,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022									
4.3	M2	R\$ 30,40	37,80	-	-	37,80	0,00%	0,00%	37,80
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020									
4.2	M2	R\$ 26,92	37,80	-	-	37,80	0,00%	0,00%	37,80
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020									
4.3	M2	R\$ 18,16	104,70	-	-	104,70	0,00%	0,00%	104,70
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014									
4.3	M	R\$ 1,84	160,00	-	-	160,00	0,00%	0,00%	160,00
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAMAÇÃO). AF_05/2021									
4.3	M2	R\$ 22,63	209,72	-	-	209,72	0,00%	0,00%	209,72
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR AF_05/2021									
4.4	UN	R\$ 2.694,79	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	1,00
APARELHOS GINÁSTICA/BRINQUEDOS									
4.4	UN	R\$ 6.966,47	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	1,00
INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021									
4.4	UN	R\$ 3.203,00	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	1,00
INSTALAÇÃO DE ESQUI TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021									
4.4	UN	R\$ 4.643,81	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	1,00
INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021									
4.4	UN	R\$ 9.176,25	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	1,00
INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021									
4.5	UN	R\$ 132,07	15,00	-	-	15,00	0,00%	0,00%	15,00
PLAY GROUND INFANTIL DE MADEIRA "Casa do Taran Simples"									
4.5	UN	R\$ 1.808,24	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	2,00
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_09/2018									
5.0	UN	R\$ 3.616,48	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
SERVIÇOS FINAIS									
5.1	UN	R\$ 3.616,48	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
PLACA DE INAUGURAÇÃO DE BROZE 35 X 50*CM									
TOTAL DA MEDIÇÃO						R\$ 695.341,98	R\$ 58.529,10	R\$ 266.573,05	R\$ 428.768,70

cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e nove reais e dez centavos

Djalson Pereira de Oliveira
 Responsável Técnico pela Fiscalização
 Engenheiro Civil CREA/PE 182250063-0

Tarcísio Cruz Muniz
 Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163

Viviane M. Viana Rodrigues
 Eng. Civil
 CREA-PE: 033247-D

Responsável ou Responsável Técnico
 Empresa Contratada