


**BOLETIM DE MEDIÇÃO 03**

INÍCIO DA OBRA:		CONTRATA:		ADITIVO DE VALOR:		ADITIVO DE VALOR:						
18/04/2024		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		HPS CONSTRUTORA EIRELI		CONCORDÂNCIA: 0157/2023						
TERMINO PREVISTO:		MODALIDADE:		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO						
18/04/2025		CONTRATO:		Nº 011/2024		3.836.610,18						
PRAZO DE EXECUÇÃO:		PROCESSO:		VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL						
365 DIAS		Nº 095/2023		R\$		0,00%						
DATA DE EMISSÃO:		VALOR DO CONTRATO:		% ACUMULADO								
02/07/2024		R\$		13,11%								
PERÍODO:		MEDIO DO PERÍODO:		% DESTE BM								
04/06/2024		R\$		5,17%								
SINAPI 10/2023 (COM DESONERAÇÃO) E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		BDI		QUANTITATIVO		FINANCEIRO						
ITEM	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	ACUMULADA	SALDO
1.0												
1.1	SINAPI 10/2023	R\$ 366,04	6,00	6,00	0,00%	240.777,68	R\$ 11.825,38	R\$ 240.777,68	R\$ 11.825,38	R\$ 33.827,02	R\$ 206.850,65	R\$ 2.196,24
1.2	COTAÇÃO	R\$ 530,32	12,00	9,00	25,00%	6.363,84	R\$ 1.590,96	R\$ 6.363,84	R\$ 1.590,96	R\$ 1.590,96	R\$ 4.772,88	R\$ 4.772,88
1.3	SINAPI 10/2023	R\$ 26,37	850,00	103,25	12,00%	746,75	R\$ 1.052,16	R\$ 22.414,50	R\$ 1.052,16	R\$ 2.722,70	R\$ 19.691,79	R\$ 19.691,79
1.4	COMPOSIÇÃO	R\$ 109,43	40,00	40,00	0,00%	4.377,20	R\$ -	R\$ 4.377,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.377,20	R\$ 4.377,20
1.5	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,04	9.000,00	1.212,75	13,00%	7.787,25	R\$ 8.289,76	R\$ 189.360,00	R\$ 8.289,76	R\$ 25.516,26	R\$ 163.843,74	R\$ 163.843,74
1.6	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,50	850,00	390,20	45,00%	459,80	R\$ 892,50	R\$ 8.925,00	R\$ 892,50	R\$ 4.097,10	R\$ 4.827,90	R\$ 4.827,90
1.7	COMPOSIÇÃO	R\$ 109,86	65,00	65,00	0,00%	65,00	R\$ -	R\$ 7.140,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.140,90	R\$ 7.140,90
2.0												
2.1	SINAPI 10/2023	R\$ 94,13	540,00	143,60	26,00%	396,40	R\$ 7.824,08	R\$ 50.830,20	R\$ 7.824,08	R\$ 13.517,06	R\$ 37.313,13	R\$ 37.313,13
2.2	SINAPI 10/2023	R\$ 111,31	1.620,00	200,44	12,00%	1.419,56	R\$ 10.368,52	R\$ 180.322,20	R\$ 10.368,52	R\$ 22.310,97	R\$ 158.011,22	R\$ 158.011,22
2.3	SINAPI 10/2023	R\$ 89,65	600,00	27,47	4,00%	572,53	R\$ 2.462,68	R\$ 53.790,00	R\$ 2.462,68	R\$ 2.462,68	R\$ 51.327,31	R\$ 51.327,31
2.4	SINAPI 10/2023	R\$ 136,29	500,00	500,00	0,00%	500,00	R\$ -	R\$ 68.145,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.145,00	R\$ 68.145,00
2.5	SINAPI 10/2023	R\$ 10,52	833,12	435,26	26,00%	387,86	R\$ 2.317,87	R\$ 8.659,22	R\$ 2.317,87	R\$ 4.578,93	R\$ 4.080,28	R\$ 4.080,28
2.6	SINAPI 10/2023	R\$ 3,20	53.538,75	44.786,51	7,00%	44.786,51	R\$ 13.172,86	R\$ 171.324,00	R\$ 13.172,86	R\$ 28.000,76	R\$ 143.323,23	R\$ 143.323,23
3.0												
3.1	SINAPI 10/2023	R\$ 608,50	80,00	14,00	10,00%	66,00	R\$ 4.868,00	R\$ 48.980,00	R\$ 4.868,00	R\$ 8.519,00	R\$ 40.461,00	R\$ 40.461,00
3.2	SINAPI 10/2023	R\$ 3.000,12	40,00	2,00	5,00%	38,00	R\$ 120.004,80	R\$ 120.004,80	R\$ -	R\$ 6.000,24	R\$ 114.004,56	R\$ 114.004,56
3.3	SINAPI 10/2023	R\$ 44,03	1.000,00	141,00	14,00%	859,00	R\$ 6.208,23	R\$ 44.030,00	R\$ 6.208,23	R\$ 6.208,23	R\$ 37.821,77	R\$ 37.821,77
3.4	SINAPI 10/2023	R\$ 93,49	600,00	50,00	8,00%	550,00	R\$ 1.682,82	R\$ 56.094,00	R\$ 1.682,82	R\$ 4.674,50	R\$ 51.419,50	R\$ 51.419,50
3.5	SINAPI 10/2023	R\$ 3.127,64	60,00	15,47	25,00%	44,53	R\$ 187.556,40	R\$ 187.556,40	R\$ -	R\$ 48.384,59	R\$ 139.271,80	R\$ 139.271,80
3.6	SINAPI 10/2023	R\$ 164,82	200,00	200,00	0,00%	200,00	R\$ 32.964,00	R\$ 32.964,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.964,00	R\$ 32.964,00
3.7	SINAPI 10/2023	R\$ 173,43	60,00	44,00	73,00%	16,00	R\$ 10.405,80	R\$ 10.405,80	R\$ -	R\$ 7.630,92	R\$ 2.774,88	R\$ 2.774,88
3.8	COMPOSIÇÃO	R\$ 246,11	100,00	100,00	0,00%	100,00	R\$ 24.611,00	R\$ 24.611,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.611,00	R\$ 24.611,00



Secretaria de Infraestrutura  
Tarciso Cruz Muniz  
Matrícula: 478163

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
Djalison Pereira de Oliveira  
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

Responsável ou Responsável Técnico  
Empresa Contratada



**BOLETIM DE MEDIÇÃO 03**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO				
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	
<p><b>INÍCIO DA OBRA:</b> MUNICÍPIO/JUF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  <b>CONTRATADA:</b> HPS CONSTRUTORA EIRELI  <b>MODALIDADE:</b> CONCORRÊNCIA: 01/2023  <b>PRazo DE EXECUÇÃO:</b> 365 DIAS  <b>CONTRATO:</b> Nº 011/2024  <b>PROCESSO:</b> Nº 085/2023  <b>DATA DE EMISSÃO:</b> 02/07/2024  <b>VALOR DO CONTRATO:</b> R\$ 3.836.610,18  <b>PERÍODO:</b> 04/09/2024  <b>VALOR DO CONTRATO:</b> R\$ 3.836.610,18  <b>MEDIDO NO PERÍODO:</b> R\$ 198.522,90  <b>BDI:</b> 21,75%  <b>% ACUMULADO:</b> 13,11%  <b>% DESTE BDI:</b> 5,17%</p>																
3.9	SINAPI.10/2023	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 304,70	80,00	-	14,00	66,00	0,00%	17,00%	82,00%	R\$ 24.376,00	R\$ -	R\$ 4.265,80	R\$ 20.110,20
3.10	SINAPI.10/2023	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 477,40	80,00	-	-	80,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 38.192,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.192,00
3.11	SINAPI.10/2023	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 576,56	60,00	-	-	60,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 34.593,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.593,60
3.12	SINAPI.10/2023	101963	LALÉ PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_31/2020_PA	M2	R\$ 237,43	200,00	-	-	200,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 47.486,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.486,00
4.0			CONTÊNERES LATERAIS PARA O PAVIMENTO										R\$ 785.155,00	R\$ 9.217,53	R\$ 50.881,28	R\$ 734.273,27
4.1	COMPOSIÇÃO	93	ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO FURADO (94x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2	M2	R\$ 136,94	400,00	-	110,49	289,51	0,00%	27,00%	72,00%	R\$ 54.776,00	R\$ -	R\$ 15.130,50	R\$ 39.645,49
4.2	SINAPI.10/2023	87878	GRABICO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$ 5,40	400,00	-	388,15	11,85	0,00%	97,00%	2,00%	R\$ 2.160,00	R\$ -	R\$ 2.096,01	R\$ 63,99
4.3	SINAPI.10/2023	87550	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 51,38	400,00	-	209,27	190,73	0,00%	52,00%	47,00%	R\$ 20.552,00	R\$ -	R\$ 10.752,29	R\$ 9.799,70
4.4	SINAPI.10/2023	94980	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 900,15	300,00	10,24	22,44	277,56	3,00%	7,00%	92,00%	R\$ 270.045,00	R\$ 9.217,53	R\$ 20.199,36	R\$ 249.845,63
4.5	SINAPI.10/2023	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	R\$ 575,14	300,00	-	0,78	299,22	0,00%	0,00%	99,00%	R\$ 172.542,00	R\$ -	R\$ 448,60	R\$ 172.093,39
4.6	SINAPI.10/2023	103600	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	R\$ 582,72	450,00	-	3,87	446,13	0,00%	0,00%	99,00%	R\$ 262.224,00	R\$ -	R\$ 2.355,12	R\$ 259.868,87
4.7	SINAPI.10/2023	102274	DRENO BARBAÇA, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	R\$ 35,70	80,00	-	-	80,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.856,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.856,00
5.0			REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO										R\$ 1.088.852,00	R\$ 99.194,20	R\$ 201.356,30	R\$ 887.695,66
5.1	SINAPI.10/2023	101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	R\$ 92,57	9.000,00	660,42	1.397,17	7.602,83	7,00%	15,00%	84,00%	R\$ 833.130,00	R\$ 61.135,07	R\$ 129.336,02	R\$ 703.793,97
5.2	SINAPI.10/2023	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 68,96	500,00	128,50	365,00	135,00	25,00%	79,00%	27,00%	R\$ 34.480,00	R\$ 8.861,36	R\$ 25.170,40	R\$ 9.309,60
5.3	SINAPI.10/2023	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X80X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	R\$ 54,66	400,00	32,40	367,60	367,60	8,00%	8,00%	91,00%	R\$ 21.864,00	R\$ 1.770,98	R\$ 1.770,98	R\$ 20.093,01
5.4	SINAPI.10/2023	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 102,53	1.800,00	265,77	385,25	1.415,75	14,00%	21,00%	78,00%	R\$ 184.554,00	R\$ 27.249,39	R\$ 39.294,62	R\$ 145.259,37
5.5	COMPOSIÇÃO	18.02.168	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA OU CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3. [EXCLUSO O MEIO-FIO]	M	R\$ 17,44	850,00	10,00	320,20	529,80	1,00%	37,00%	62,00%	R\$ 14.824,00	R\$ 174,40	R\$ 5.394,28	R\$ 9.239,71

Responsável Técnico pela Fiscalização  
 Djailson Pereira de Oliveira  
 Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

Secretaria de Infraestrutura  
 Tarcísio Cruz Muniz  
 Matrícula: 478163

Responsável ou Responsável Técnico  
 Empresa Contratada



**BOLETIM DE MEDIÇÃO 03**

INÍCIO DA OBRA:		MUNICÍPIO/JF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		HPS CONSTRUTORA BIRELI		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO				
TÉRMINO PREVISTO:		18/04/2024		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 01/12/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		0,00%				
PRAZO DE EXECUÇÃO:		855 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		Nº 011/2024		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 3.836.610,18 % TOTAL				
DATA DE EMISSÃO:		02/07/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRÁNTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		Nº 035/2023		%		13,11%				
PERÍODO:		02/07/2024		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 3.836.610,18		%		5,17%				
SINAPI 10/2023 (COM DESONERAÇÃO) E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDA NO PERÍODO:		R\$ 198.522,90		%		5,17%				
EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Prapas)		BDI		21,75%		QUANTITATIVO		FÍSICO		FINANCEIRO				
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	
6.0			DIVERSOS							R\$ 334.413,84	R\$ 19.922,67	R\$ 36.972,99	R\$ 287.440,84	
6.1	SINAPI 10/2023	5690	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO AF. 06/2014	CHP	R\$ 173,08	750,00	56,00	56,00	694,00	R\$ 129.810,00	R\$ 9.692,48	R\$ 9.692,48	R\$ 120.117,52	
6.2	COMPOSIÇÃO	18.02.169	CAMINHÃO FORD F-4000 OU EQUIV C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP CARGA ATE 5,0T (INCL. MANUT/OPERACAO) (MÊS)	MÊS	R\$ 17.050,32	12,00	0,60	1,60	10,40	R\$ 204.603,84	R\$ 10.230,19	R\$ 27.280,51	R\$ 177.323,32	
7.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 185.245,44	R\$ 9.461,06	R\$ 23.404,06	R\$ 161.841,37	
7.1	SINAPI 10/2023	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 124,51	768,00	28,00	80,00	688,00	R\$ 95.623,68	R\$ 3.486,28	R\$ 9.980,80	R\$ 85.662,88	
7.2	SINAPI 10/2023	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	R\$ 7.468,48	12,00	0,80	1,80	10,20	R\$ 89.621,76	R\$ 5.974,78	R\$ 13.443,26	R\$ 76.178,49	
<b>TOTAL DA MEDIÇÃO</b>											<b>R\$ 3.636.610,18</b>	<b>R\$ 198.522,90</b>	<b>R\$ 502.895,87</b>	<b>R\$ 3.333.714,31</b>

cento e noventa e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa centavos

Secretário de Infraestrutura  
Tarcísio Cruz Muniz  
Matrícula: 478163

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
Djalison Pereira de Oliveira  
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

Responsável ou Responsável Técnico  
Empresa Contratada