



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA:	18/04/2024	MUNICÍPIO/UF:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:	HPS CONSTRUÇÃO EREU	ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO	0,00%						
TERMINO PREVISTO:	18/04/2025	PROPOSTOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA-015/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO	0,00%						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	365 DIAS	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	PROCESSO:	NP 011/2024	VALOR DO CONTRATO ADITADO	R\$ 3.888.610,18	% TOTAL	0,00%						
DATA DE EMISSÃO:	26/07/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO PARA BUREAU), EM PARALELELOS GRANITICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 3.836.610,18	% ACUMULADO	20,01%								
PERÍODO:	03/07/2024	LOURENÇO DA MATA/PE.		MEIO DO PERÍODO:	R\$ 264.726,76	% DESTA RM	6,90%								
SINAPI 10/2023 (COM DESONERAÇÃO) E COMPOSICÕES DE CUSTOS		PROJETO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		BDI	21,75%	FÍSICO		FINANCEIRO							
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITARIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SAUDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SAUDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SAUDO
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	SINAPI 10/2023	001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CIMA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	R\$ 366,04	6,00	-	-	6,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.196,24	R\$ -	R\$ 2.196,24
1.2	SINAPI 10/2023	001	ALUGUE DE MOVEL PARA DEPOSITO E/OU ALOJAMENTO	MES	R\$ 530,32	12,00	-	3,00	9,00	0,00%	25,00%	75,00%	R\$ 6.363,84	R\$ -	R\$ 1.590,96
1.3	SINAPI 10/2023	97636	DEMOIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	R\$ 26,37	850,00	-	103,25	746,75	0,00%	12,00%	87,00%	R\$ 22.414,50	R\$ -	R\$ 2.727,70
1.4	SINAPI 10/2023	117	DEMOIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MANTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	R\$ 109,43	40,00	-	-	40,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.377,20	R\$ -	R\$ 4.377,20
1.5	SINAPI 10/2023	042	DEMOIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELO DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO	M2	R\$ 21,04	9.000,00	-	1.122,75	7.877,25	0,00%	13,00%	86,00%	R\$ 189.360,00	R\$ -	R\$ 25.516,26
1.6	SINAPI 10/2023	048	DEMOIÇÃO DE MEIO-FRANCO DE CONCRETO OU PRE-MOLDADO	M	R\$ 10,50	850,00	-	390,20	459,80	0,00%	45,00%	54,00%	R\$ 8.925,00	R\$ -	R\$ 4.097,10
1.7	SINAPI 10/2023	002	REBAIXAMENTO DE PENA, DÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEDOS, ESCAVACÃO E REATERRO.	UN	R\$ 109,86	65,00	-	-	65,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 7.140,90	R\$ -	R\$ 7.140,90
2.0	SINAPI 10/2023		MOVIMENTO DE TERRA												
2.1	SINAPI 10/2023	93558	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3	R\$ 94,13	540,00	-	143,60	396,40	0,00%	26,00%	73,00%	R\$ 533.070,62	R\$ 264.726,76	R\$ 335.587,17
2.2	SINAPI 10/2023	00004729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FREIO)	M3	R\$ 111,31	1.620,00	-	1.391,16	250,84	0,00%	84,00%	15,00%	R\$ 180.327,20	R\$ 130.090,22	R\$ 152.401,19
2.3	SINAPI 10/2023	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M3	R\$ 89,65	600,00	-	27,47	572,53	0,00%	4,00%	95,00%	R\$ 53.790,00	R\$ -	R\$ 2.462,68
2.4	SINAPI 10/2023	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M3	R\$ 136,29	500,00	-	-	500,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 68.145,00	R\$ -	R\$ 68.145,00
2.5	SINAPI 10/2023	100974	CARGA, MARRONAGEM E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA, CARREGADORA (C/CAÇAUA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	R\$ 10,52	823,12	-	435,26	387,86	0,00%	52,00%	47,00%	R\$ 8.659,22	R\$ -	R\$ 4.578,93
2.6	SINAPI 10/2023	93589	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	53.538,75	-	50.824,16	2.714,59	0,00%	94,00%	5,00%	R\$ 171.324,00	R\$ 134.636,54	R\$ 162.637,31
3.0	SINAPI 10/2023		DRENAEM												
3.1	SINAPI 10/2023	97902	CAIXA ENTERRADA HIBRIDA, RETANGULAR EM ALUMINIA COM TIPOLOS CERAMICOS MACROS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20x0,60x0,15 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	UN	R\$ 608,50	80,00	-	14,00	66,00	0,00%	17,00%	82,00%	R\$ 48.680,00	R\$ -	R\$ 8.519,00
3.2	SINAPI 10/2023	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOTO COMBINADA COM GREIJA RETANGULAR, EM ALUMINIA COM TIPOLOS CERAMICOS MACROS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3x1x1,2 M, AF_12/2020	UN	R\$ 3.000,12	40,00	-	2,00	38,00	0,00%	5,00%	95,00%	R\$ 120.004,80	R\$ -	R\$ 114.004,56
3.3	SINAPI 10/2023	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	M	R\$ 44,03	1.000,00	-	141,00	859,00	0,00%	14,00%	85,00%	R\$ 44.030,00	R\$ -	R\$ 6.208,23
3.4	SINAPI 10/2023	104166	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	R\$ 93,49	600,00	-	50,00	550,00	0,00%	8,00%	91,00%	R\$ 56.094,00	R\$ -	R\$ 4.674,50
3.5	SINAPI 10/2023	104487	COMPOSIÇÃO PARAMENTICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_11/2022	M3	R\$ 3.127,64	60,00	-	15,47	44,53	0,00%	25,00%	74,00%	R\$ 187.658,40	R\$ -	R\$ 48.384,59
3.6	SINAPI 10/2023	95567	TUBO DE CONCRETO (SINAPI) PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	R\$ 154,82	200,00	-	-	200,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 32.964,00	R\$ -	R\$ -
3.7	SINAPI 10/2023	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	R\$ 173,43	60,00	-	44,00	16,00	0,00%	73,00%	26,00%	R\$ 10.405,80	R\$ -	R\$ 7.630,92
3.8	SINAPI 10/2023	53	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADA EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 246,11	100,00	-	-	100,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 24.611,00	R\$ -	R\$ -

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

Secretaria de Infraestrutura
Tarciso Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INICIO DA OBRA:		18/04/2024	MUNICÍPIO/UF:		SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:		HPS CONSTRUTORA EIRELI	ADITIVO DE VALOR:			% ADITIVO				
TERMINO PREVISTO:		18/04/2025	PROPOSTANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA-015/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:			% SUPRIMIDO		0,00%		
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS	GESTOR / AÇÃO:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	Nº 011/2024 <td></td> <th colspan="2">VALOR DO CONTRATO ADITADO</th> <td>R\$ 3.836.610,18</td> <th colspan="2">% TOTAL</th> <td>0,00%</td>			VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 3.836.610,18	% TOTAL		0,00%		
DATA DE EMISSÃO:		26/07/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RIBAS (OBRAS PARA BUAÇO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.			PROCESSO:		Nº 025/2023	VALOR DO CONTRATO:		R\$ 3.836.610,18					
PERÍODO:		03/07/2024	LOCAL DO CONTRATO:		ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	MEDIDA NO PERÍODO:		R\$	QUANTITATIVO		R\$ 264.726,76	FÍSICO		20,01%		
SINAPI 10/2023 (COM DESONERAÇÃO) E COMPROVAÇÕES DE CUSTOS			EMPENHAMENTO:		Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Respeamento, Pavimentação e Praças)	R\$ <td></td> <th colspan="2">FINANCEIRO</th> <td>R\$ 6.90%</td> <th colspan="2"></th> <td></td>			FINANCEIRO		R\$ 6.90%					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SAÍDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SAÍDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SAÍDO
3.9	SINAPI 10/2023	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 304,70	80,00	-	14,00	66,00	0,00%	17,00%	82,00%	R\$ 24.376,00	R\$ -	R\$ 4.265,80	R\$ 20.110,20
3.10	SINAPI 10/2023	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 477,40	80,00	-	-	80,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 38.192,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.192,00
3.11	SINAPI 10/2023	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 576,56	60,00	-	-	60,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 34.593,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.593,60
3.12	SINAPI 10/2023	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPÓDIA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+LAVA) = (8+4). AF_11/2020 PA	M2	R\$ 237,43	200,00	-	-	200,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 47.486,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.486,00
4.0	COMPOSIÇÃO	93	CONTEÚDOS LATERAIS PARA O PAVIMENTO	M2	R\$ 136,94	400,00	-	110,49	289,51	0,00%	27,00%	72,00%	R\$ 54.776,00	R\$ -	R\$ 15.130,50	R\$ 39.645,49
4.1	COMPOSIÇÃO	87878	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$ 5,40	400,00	-	388,15	11,85	0,00%	97,00%	2,00%	R\$ 2.160,00	R\$ -	R\$ 2.096,01	R\$ 63,99
4.3	SINAPI 10/2023	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 51,38	400,00	-	209,27	190,73	0,00%	52,00%	47,00%	R\$ 20.552,00	R\$ -	R\$ 10.752,29	R\$ 9.799,70
4.4	SINAPI 10/2023	94990	EXECUÇÃO DE ASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 900,15	300,00	-	22,44	277,56	0,00%	7,00%	92,00%	R\$ 270.045,00	R\$ -	R\$ 20.299,36	R\$ 249.845,63
4.5	SINAPI 10/2023	94974	CONCRETO MARGO PARA LUSTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	R\$ 575,14	300,00	-	0,78	299,22	0,00%	0,00%	99,00%	R\$ 172.542,00	R\$ -	R\$ 448,60	R\$ 172.093,39
4.6	SINAPI 10/2023	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - ÁREA E PEDRA DE MAÇO COMERCIAIS - HOMOGENEIZADO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	R\$ 582,72	450,00	-	3,87	446,13	0,00%	0,00%	99,00%	R\$ 262.224,00	R\$ -	R\$ 2.235,12	R\$ 259.988,87
4.7	SINAPI 10/2023	102274	DRENO BARBAÇÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	R\$ 35,70	80,00	-	-	80,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.856,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.856,00
5.0	COMPOSIÇÃO		REPOSICÕES DE PAVIMENTO													
5.1	SINAPI 10/2023	101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REARROVETAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	R\$ 92,57	9.000,00	-	1.397,17	7.602,83	0,00%	15,00%	84,00%	R\$ 833.130,00	R\$ -	R\$ 123.336,02	R\$ 709.793,97
5.2	SINAPI 10/2023	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÍRIO). AF_09/2016	M	R\$ 68,96	500,00	-	365,00	135,00	0,00%	73,00%	27,00%	R\$ 34.480,00	R\$ -	R\$ 25.170,40	R\$ 9.309,60
5.3	SINAPI 10/2023	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X82,5 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_09/2016	M	R\$ 54,66	400,00	-	32,40	367,60	0,00%	8,00%	91,00%	R\$ 21.864,00	R\$ -	R\$ 1.770,98	R\$ 20.093,01
5.4	SINAPI 10/2023	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (CEMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 102,53	1.800,00	-	383,25	1.416,75	0,00%	21,00%	78,00%	R\$ 184.554,00	R\$ -	R\$ 39.294,62	R\$ 145.259,37
5.5	COMPOSIÇÃO	18.02.168	REPOSICÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA OU CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA TRAÇO 1:3. (EXCLUSO O MEIO-FIO)	M	R\$ 17,44	850,00	-	320,20	529,80	0,00%	37,00%	62,00%	R\$ 14.824,00	R\$ -	R\$ 5.594,28	R\$ 9.229,71

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0


Secretaria de Infraestrutura
Tarciso Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

INÍCIO DA OBRA:		18/04/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	HPS CONSTRUTORA EIRELI	ADITIVO DE VALOR:													
TÉRMINO PREVISTO:		18/04/2025	PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA: 015/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:													
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 011/2024	VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	3.836.610,18	% SUPRIMIDO	0,00%								
DATA DE EMISSÃO:		26/07/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELO A RUA GARIBOLDI, EM PARALELO A RUA GARIBOLDI, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:	Nº 035/2023	% ACUMULADO			20,01%	% TOTAL	0,00%								
PERÍODO:		03/07/2024	26/07/2024		VALOR DO CONTRATO:	R\$	3.836.610,18	% ACUMULADO		20,01%										
SINAPI 10/2023 (COM DESONERACÃO) E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		ENDEBREGO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		EMPENHAMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Resqueamento, Pavimentação e Praças)		MEDIO DO PERÍODO:		R\$		264.726,76	6,90%		FINANCEIRO							
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRICO	UNID.	PRECO UNITARIO	PREVISTO	MEDICAO NO PERIODO	MEDICAO ACUMULADA	SALDO	MEDICAO NO PERIODO	MEDICAO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDICAO NO PERIODO	MEDICAO ACUMULADA	SALDO				
6.0			DIVERSOS																	
6.1	SINAPI 10/2023	5680	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACAO 4X2, POTENCIA LIO, 79 HP, CAÇAMBA CARGEG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.370 KG, PRODUTIVIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M ³ /HP-DURO, AT-08/2014	CHP	R\$ 173,08	750,00	-	56,00	694,00	0,00%	7,00%	92,00%	R\$ 129.810,00	R\$ -	R\$ 9.692,48	R\$ 120.117,52				
6.2	COMPOSICAO	18.02.169	CAMINHÃO FONDO F-4000 OU EQUIV. C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP. CARGA ATE 5,0T (INCL. MANUT./OPERACAO) (MES)	MES	R\$ 17.050,32	12,00	-	1,60	10,40	0,00%	13,00%	86,00%	R\$ 204.603,84	R\$ -	R\$ 27.280,51	R\$ 177.323,32				
7.0			ADMINISTRACAO LOCAL																	
7.1	SINAPI 10/2023	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 124,51	768,00	-	80,00	688,00	0,00%	10,00%	89,00%	R\$ 95.623,68	R\$ -	R\$ 9.960,80	R\$ 85.662,88				
7.2	SINAPI 10/2023	93572	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	R\$ 7.468,48	12,00	-	1,80	10,20	0,00%	14,00%	84,00%	R\$ 89.621,76	R\$ -	R\$ 13.443,26	R\$ 76.178,49				
TOTAL DA MEDIÇÃO										TOTAL GERAL										
										R\$	3.836.610,18	R\$	264.726,76	R\$	767.622,64	R\$	3.068.987,54			


 Responsável Técnico Pela Fiscalização
 Tarcísio Cruz Muniz
 Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matricula: 478163

Responsável ou Responsável Técnico
 Empresa Contratada