



SÃO LOURENÇO DA MATA
Cidade de Engenheiros

ITEMS	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR	
					CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE
SOLETIM DE MEDIÇÃO																		
DADOS CONTRATAIS																		
OBJETO																		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE																		
CONTRATA																		
CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS																		
Processo Administrativo Nº 001/2024-SMI																		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2024-SMI																		
TABELA DE REFERÊNCIA																		
BDI = 22,12%																		
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES																		
1.1	COMPOSIÇÃO	CP-74209/001-PMSLM	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00		6,00	R\$ 355,67						R\$ 2.134,02	100,00%		R\$ 2.134,02	100,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																	
2.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	144,00		144,00	R\$ 108,15	5,132,21	9,88%				R\$ 8.524,34	15,58%		R\$ 46.174,04	84,42%
2.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.056,00		1.056,00	R\$ 37,05	3.691,66	9,44%				R\$ 6.102,87	15,60%		R\$ 33.021,92	84,40%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
3.1	ORSE	S00008	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	m3	41,20		41,20	R\$ 70,92		0,00%				R\$ 2.916,93	99,83%		R\$ 4,96	0,17%
3.2	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	4.005,89		4.005,89	R\$ 2,96		0,00%				R\$ 11.857,43	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
3.3	ORSE	S00030	DEMOIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	m2	118,65		118,65	R\$ 23,03		0,00%				R\$ 2.611,60	95,58%		R\$ 120,90	4,42%
3.4	SINAPI	97625	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023	M3	13,01		13,01	R\$ 54,82		0,00%				R\$ 353,58	49,58%		R\$ 359,61	50,42%
3.5	COMPOSIÇÃO	CP-503240-PMSLM	DEMOIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m2	750,41		750,41	R\$ 22,80		0,00%				R\$ 17.109,34	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
3.6	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023	M2	646,21		646,21	R\$ 16,35		0,00%				R\$ 10.483,45	99,22%		R\$ 82,07	0,78%
3.6	ORSE	S00022	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	m2	135,07		135,07	R\$ 17,72		0,00%				R\$ 2.393,44	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
4.0	CONSTRUÇÃO/REPARO																	
4.1	COMPOSIÇÃO	CP-800650805094996-PMSLM	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.AF_07/2016	m2	1.162,85		1.162,85	R\$ 115,75	27.380,66	18,05%				R\$ 27.380,66	18,05%		R\$ 124.317,58	81,95%
4.2	ORSE	S02410	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO LARGURA = 45CM	un	5,00		5,00	R\$ 90,49		0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 452,45	100,00%
4.3	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.AF_12/2021	M2	121,48		121,48	R\$ 77,07		0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 9.362,46	100,00%
4.4	COMPOSIÇÃO	CP-503314-PMSLM	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	m2	89,70		89,70	R\$ 35,35		0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 3.170,90	100,00%
4.5	ORSE	S1046125	ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.AF_02/2023-PE	m2	19,71		19,71	R\$ 69,50		0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.369,85	100,00%
4.6	ORSE	I10136	CERÂMICA 60 X 60CM, PISO PORCELANATO, URBANUS NATURAL RET. PEI 5, MARCA INCEPA OU SIMILAR	m2	24,91		24,91	R\$ 54,99		0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.369,80	100,00%
4.7	SINAPI	88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM.AF_02/2023	M	27,10		27,10	R\$ 17,27		0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 468,01	100,00%
4.8	ORSE	I00252	BANCO DE CONCRETO S/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,45M	un	10,00		10,00	R\$ 90,49		0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 904,90	100,00%
5.0	MURO DE CONTENÇÃO TRECHO CANAL																	
									69.697,98					R\$ 105.597,70	99,99%		R\$ 7,04	0,01%
									69.697,98	66,00%				R\$ 105.597,70	99,99%		R\$ 7,04	0,01%

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA
 CREA-PE: 182250063-0

SÓCIO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO
 EMPRESA CONTRATADA

JOHNSON MARQUES DA SILVA
 CREA-PE: 16249319

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
 MATRICULA: 478163

TARSELIO CRUZ MUNIZ



SÃO LOURENÇO DA MATA
Cidade de 112.936 habitantes

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		DATA DA EMISSÃO	07/08/2024	VALOR LICITADO	R\$ 1.863.224,65	REPLAN
	FATOR K			0,7800	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.453.315,23	
	DATA DE INÍCIO			13/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
	CONTRATO Nº			013/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
	PRazo EXECUÇÃO			240	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
CONTRATADA	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS		TERMINO PREVISTO	08/02/2025	VALOR TOTAL	R\$ 1.453.315,23	0,00%
PROCESSO Nº	Processo Administrativo Nº 001/2024-SMI		BM - PERÍODO	13/06/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.227.596,53	84,47%
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2024-SMI		BM - R\$ MENSAL	02/07/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$ 136.566,85	9,40%
	TABELA DE REFERÊNCIA		BM - R\$ ACUMULADO	2	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 225.718,49	15,53%

ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES			PREÇOS		MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR				
Nº	CTR							CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
5.1	SINAPI	93358	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021				215,00			215,00	R\$ 80,20			0,00%	215,00	R\$ 17.243,00	100,00%					R\$ 0,00	0,00%	
5.2	SINAPI	103800	M3	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022				41,20			41,20	R\$ 480,96			100,00%	41,20	R\$ 19.815,55	100,00%					R\$ 0,00	0,00%	
5.3	SINAPI	96399	M3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				272,00			272,00	R\$ 118,35			42,02%	271,94	R\$ 32.184,15	99,98%					R\$ 7,04	0,02%	
5.4	ORSE	S09445	M2	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO. FCK = 21 MPA, E = 10 CM - NÃO INCLUI FORMAS PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM				500,00			500,00	R\$ 72,71			100,00%	500,00	R\$ 36.355,00	100,00%					R\$ 0,00	0,00%	
6.0				PAVIMENTAÇÃO										34.356,00	9,68%		34.356,00	9,68%					R\$ 320.453,08	90,32%	
6.1	SINAPI	94276	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016				100,00			100,00	R\$ 53,11			0,00%		R\$ 0,00	0,00%					100,00	R\$ 5.311,00	100,00%
6.2	SINAPI	94275	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016				1.300,42			1.300,42	R\$ 49,08			53,83%	700,00	R\$ 34.356,00	53,83%					600,42	R\$ 29.468,61	46,17%
6.3	SINAPI	92398	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022				1.216,72			1.216,72	R\$ 72,01			0,00%		R\$ 0,00	0,00%					1.216,72	R\$ 87.616,00	100,00%
6.4	SINAPI	96396	M3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				211,77			211,77	R\$ 171,75			0,00%		R\$ 0,00	0,00%					211,77	R\$ 36.371,49	100,00%
6.5	ORSE	S03212	m3	COLCHÃO DE AREIA				156,15			156,15	R\$ 133,01			0,00%		R\$ 0,00	0,00%					156,15	R\$ 20.769,51	100,00%
6.6	COMPOSIÇÃO	COMP-12	UND	RAMPA DE ACESSIBILIDADE				1,00			1,00	R\$ 627,34			0,00%		R\$ 0,00	0,00%					1,00	R\$ 627,34	100,00%
6.7	SINAPI	92396	M2	EXECUÇÃO DE PASSOIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022				2.072,83			2.072,83	R\$ 67,68			0,00%		R\$ 0,00	0,00%					2.072,83	R\$ 140.289,13	100,00%
7.0				ESTRUTURA METÁLICA										0,00%		R\$ 0,00	0,00%					R\$ 415.450,58	100,00%		
7.1	SINAPI	102364	M2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA. ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1,4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021				1.422,20			1.422,20	R\$ 193,90			0,00%		R\$ 0,00	0,00%					1.422,20	R\$ 275.764,58	100,00%
7.2	ORSE	S12596	M	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO. ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1", INCLUSIVE CURVA DE AÇO CARBONO				600,00			600,00	R\$ 232,81			0,00%		R\$ 0,00	0,00%					600,00	R\$ 139.686,00	100,00%
8.0				COBERTURA										0,00%		R\$ 0,00	0,00%					R\$ 11.337,96	100,00%		
														0,00%		R\$ 0,00	0,00%					R\$ 19.379,96	100,00%		

RESPONSÁVEL TÉCNICO
DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA
CREA-PE: 18250063-0

SÓCIO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO
EMPRESA CONTRATADA

Jailson Manoel de Freitas
Eng. Civil
CREA-PE 1816249319

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
MATRÍCULA: 478163



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS

Processo Administrativo Nº 001/2024-SMI

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2024-SMI

TABELA DE REFERÊNCIA

BDI = 22,12%

DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	VALOR CONTRATADO	VALOR EXCEDENTE	SERVIÇOS SUPRIMIDOS	VALOR TOTAL	VALOR MENSAIS	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	REPLAN
07/08/2024								R\$ 1.863.224,65	
13/06/2024								R\$ 1.453.315,23	0,00%
01/3/2024								R\$ -	0,00%
08/02/2025								R\$ -	0,00%
13/06/2024								R\$ 1.453.315,23	0,00%
02/07/2024								R\$ 1.227.596,53	84,47%
2								R\$ 136.566,85	9,40%
								R\$ 225.718,49	15,55%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
8.1	SINAPI	92542	M2	118,61			118,61	R\$ 105,38	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 118,61	100,00%		
8.2	SINAPI	94448	M2	124,66			124,66	R\$ 54,86	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 124,66	100,00%		
9.0									-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 118.945,58	100,00%		
9.1	SINAPI	97881	UN	41,00			41,00	R\$ 106,78	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 4.377,98	100,00%		
9.2	ORSE	S1016585	un	76,00			76,00	R\$ 543,07	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 41.273,32	100,00%		
9.3	COMPOSIÇÃO	CP-S12808-PMS/SLM	un	28,00			28,00	R\$ 256,99	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 7.195,72	100,00%		
9.4	SINAPI	100523	UN	20,00			20,00	R\$ 2.496,76	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 49.935,20	100,00%		
9.5	ORSE	S04179	m	1.200,00			1.200,00	R\$ 6,56	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 7.872,00	100,00%		
9.6	SINAPI	96985	UN	28,00			28,00	R\$ 97,89	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 2.740,92	100,00%		
9.7	ORSE	S936615	un	2,00			2,00	R\$ 51,66	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 103,32	100,00%		
9.8	ORSE	S12238	un	2,00			2,00	R\$ 56,35	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 112,70	100,00%		
9.9	SINAPI	104474	UN	10,00			10,00	R\$ 332,84	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 3.328,40	100,00%		
9.10	SINAPI	104475	UN	2,00			2,00	R\$ 132,01	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 264,02	100,00%		
9.11	COMPOSIÇÃO	CP-16.85.084-PMS/SLM	M	200,00			200,00	R\$ 8,71	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.742,00	100,00%		
10.0									-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 13.709,77	100,00%		
10.1	SINAPI	104664	UN	2,00			2,00	R\$ 152,76	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 305,52	100,00%		

DADOS CONTRATUAIS

PREÇOS

QUANTIDADES

MEDIÇÃO NO PERÍODO

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO A MEDIR

RESPONSÁVEL TÉCNICO
DIALISON PEREIRA DE OLIVEIRA
CREA-PE: 182250063-0

SÓCIO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO
EMPRESA CONTRATADA

Johnson Martins
ENR 01411
CREA-PE 191624931-9

TARCISO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
MATRÍCULA: 478163



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS

Processo Administrativo Nº 001/2024-SMI
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2024-SMI

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,12%


Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	VALOR	QITDE	%	VALOR	QITDE	%	VALOR
10.2	ORSE	502085	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA POPULAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV.04	un	5,00			5,00	R\$ 407,81	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 2.039,05	5,00	100,00%
10.3	ORSE	502004	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-915) SEM COLUNA, C/VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E TORNEIRA (HERC REF 1994) TODOS DE PLÁSTICO, CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF. SP7) OU SIMILARES	un	7,00			7,00	R\$ 224,47	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 1.571,29	7,00	100,00%
10.4	ORSE	502022	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, C/CX.DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	un	1,00			1,00	R\$ 61,99	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 61,99	1,00	100,00%
10.5	SINAPI	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	160,00			160,00	R\$ 30,04	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 4.806,40	160,00	100,00%
10.6	SINAPI	104676	ESGOTO SANITÁRIO, EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PREDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN	7,00			7,00	R\$ 376,42	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 2.634,94	7,00	100,00%
10.7	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00			4,00	R\$ 382,92	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 1.531,68	4,00	100,00%
10.8	ORSE	507180	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, C/CX.DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	un	2,00			2,00	R\$ 379,45	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 758,90	2,00	100,00%
11.0			ESQUADRIAS								0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 16.955,94		100,00%
11.1	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,20			2,20	R\$ 23,14	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 50,90	2,20	100,00%
11.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	62,37			62,37	R\$ 8,98	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 560,08	62,37	100,00%
11.3	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	2,20			2,20	R\$ 575,81	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 1.266,78	2,20	100,00%
11.4	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	2,73			2,73	R\$ 576,46	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 1.573,73	2,73	100,00%
11.5	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEINTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00			4,00	R\$ 927,07	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 3.708,28	4,00	100,00%
11.6	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEINTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00			5,00	R\$ 919,23	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 4.596,15	5,00	100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO
DIALISON PEREIRA DE OLIVEIRA
CREA-PE: 182250063-0

SÓCIO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO
EMPRESA CONTRATADA

Johnson Marcondes de Menezes
Engenheiro Civil
CREA-PE 161624931-9

MARCÍLIO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
MATRÍCULA: 478163

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA</p>	OBJETO		DATA DA EMISSÃO		07/06/2024		VALOR LICITADO		R\$ 1.863.224,65	REPLAN	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		FATOR K		0,7800		VALOR CONTRATADO		R\$ 1.453.315,23	0,00%	
			DATA DE INÍCIO		13/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -	0,00%	
			CONTRATO Nº		013/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$ -	0,00%	
			PRazo EXECUÇÃO		240		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -	0,00%	
CLs CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS			TERMIÑO PREVISTO		08/02/2025		VALOR TOTAL		R\$ 1.453.315,23	0,00%	
Processo Administrativo Nº 001/2024-SMI			TABELA DE REFERÊNCIA		BDI = 22,12%		SALDO CONTRATUAL		R\$ 1.227.596,53	84,47%	
MODALIDADE			TOMADA DE PREÇO Nº 001/2024-SMI		02/07/2024		BM - R\$ MENSAL		R\$ 136.566,85	9,40%	
			BM - Nº		2		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 225.718,49	15,53%	

Nº	ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
					CTR	ADI	SUP		UNITÁRIO	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%
11.7	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,40		5,40	R\$ 225,32				0,00%	R\$ 0,00			5,40		100,00%	
11.8	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO. 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00		2,00	R\$ 967,41				0,00%	R\$ 0,00			2,00		100,00%	
11.9	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO. 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00		2,00	R\$ 1.024,24				0,00%	R\$ 0,00			2,00		100,00%	
12.0			PINTURA																
12.1	ORSE	S07725	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m2	592,41		592,41	R\$ 6,25				0,00%	R\$ 0,00			592,41		100,00%	
12.2	ORSE	S02290	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	m2	576,65		576,65	R\$ 22,30				0,00%	R\$ 0,00			576,65		100,00%	
12.3	ORSE	S08623	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA - R1	m2	145,20		145,20	R\$ 16,11				0,00%	R\$ 0,00			145,20		100,00%	
12.4	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	72,85		72,85	R\$ 22,57				0,00%	R\$ 0,00			72,85		100,00%	
12.5	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	30,00		30,00	R\$ 9,10				0,00%	R\$ 0,00			30,00		100,00%	
12.6	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	964,38		964,38	R\$ 20,54				0,00%	R\$ 0,00			964,38		100,00%	
13.0			PAISAGISMO																
13.1	ORSE	S09286	PLANTA - PAU BRASIL (CESALPINIA ECHINATA LAW), H=1,80M, FORNECIMENTO E PLANTIO	un	52,00		52,00	R\$ 157,79				0,00%	R\$ 0,00			52,00		100,00%	
13.2	ORSE	S02395	GRAMA ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	m2	707,71		707,71	R\$ 25,52				0,00%	R\$ 0,00			707,71		100,00%	
13.3	ORSE	S07782	PLANTA - PALMEIRA FÊNIX (PHOENIX ROBELENI), FORNECIMENTO E PLANTIO	un	5,00		5,00	R\$ 160,94				0,00%	R\$ 0,00			5,00		100,00%	
13.4	ORSE	S10042	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSIVE COLA, TYPE, ÁREA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	m2	450,00		450,00	R\$ 58,96				0,00%	R\$ 0,00			450,00		100,00%	
14.0			PLAYGROUND																
14.1	ORSE	S09160	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1,12" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIOPARK OU SIMILAR	un	2,00		2,00	R\$ 3.708,17				0,00%	R\$ 0,00			2,00		100,00%	
14.2	ORSE	I11960	BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LUDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	un	1,00		1,00	R\$ 11.239,92				0,00%	R\$ 0,00			1,00		100,00%	

RESPONSÁVEL TÉCNICO
DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA
 CREA-PE: 182250063-0

SÓCIO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO
EMPRESA CONTRATADA

JOHNSON MARQUES DA SILVA
 ENGRº CIVIL
 CREA-PE: 18224931-9

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
MATEUS CUNHA: 478163

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

CLASIFICAÇÃO: CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS

Processo Administrativo Nº 001/2024-SMI
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2024-SMI

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,12%

BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS CONTRATUAIS

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	
14.3	ORSE 1253985	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	un	2,00			2,00	R\$ 4.087,49				0,00%	R\$ 0,00	2,00	0,00%	R\$ 8.174,98	2,00	100,00%
14.4	ORSE 502426	REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:7.5X2,5M	par	1,00			1,00	R\$ 330,33				0,00%	R\$ 0,00	1,00	0,00%	R\$ 330,33	1,00	100,00%
14.5	ORSE 513082	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLA, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	un	2,00			2,00	R\$ 1.970,24				0,00%	R\$ 0,00	2,00	0,00%	R\$ 3.940,48	2,00	100,00%
14.6	ORSE 113849	BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	un	2,00			2,00	R\$ 1.676,46				0,00%	R\$ 0,00	2,00	0,00%	R\$ 3.352,92	2,00	100,00%
14.7	ORSE 102591	ESCORREGADERA EM MADEIRA COM 2,50M DE PISTA, SERGIPIARK OU SIMILAR	un	2,00			2,00	R\$ 2.347,99				0,00%	R\$ 0,00	2,00	0,00%	R\$ 4.695,98	2,00	100,00%
15.0		ACADEMIA										0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 18.297,34		100,00%
15.1	SINAPI 103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	4,00			4,00	R\$ 2.501,93				0,00%	R\$ 0,00	4,00	0,00%	R\$ 10.007,72	4,00	100,00%
15.2	ORSE 509167	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ESCADA HORIZONTAL EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", DIM. 0,80 X 2,00 X 2,00M; SERGIPIARK OU SIMILAR	Un	1,00			1,00	R\$ 1.784,05				0,00%	R\$ 0,00	1,00	0,00%	R\$ 1.784,05	1,00	100,00%
15.3	SINAPI 103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS; EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00			1,00	R\$ 2.282,63				0,00%	R\$ 0,00	1,00	0,00%	R\$ 2.282,63	1,00	100,00%
15.4	ORSE 109437	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR COM 03 ALTURAS - GALVANIZADO	un	1,00			1,00	R\$ 2.458,48				0,00%	R\$ 0,00	1,00	0,00%	R\$ 2.458,48	1,00	100,00%
15.5	ORSE 509168	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", CONJUNTO COM 03 UNIDADES; SERGIPIARK OU SIMILAR	Un	1,00			1,00	R\$ 1.764,46				0,00%	R\$ 0,00	1,00	0,00%	R\$ 1.764,46	1,00	100,00%
TOTAL										R\$ 136.566,85	9,40%	R\$ 225.718,49	15,53%	R\$ 1.227.596,53	84,47%			

RESPONSÁVEL TÉCNICO
DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA
CREA-PE: 182250063-0

Engenheiro Civil
Djalson Pereira de Oliveira
CREA-PE: 182250063-0

SÓCIO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO
EMPRESA CONTRATADA

Jansson Moraes de Barros
Engenheiro Civil
CREA-PE: 181624931-9

TARCÍSIO OLIVEIRA MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
MATRÍCULA: 478163