

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05




ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FINANCEIRO			% SUPRIMIDO	% ADIADO FINAL		
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
1.0			INSTALAÇÃO DA OBRA	M2	R\$ 355,67	6,00	-	6,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.134,02	R\$ 2.134,02	R\$ -	
1.1			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	R\$ 355,67	6,00	-	6,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.134,02	R\$ 2.134,02	R\$ -	
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	R\$ 108,15	144,00	44,00	111,39	32,61	30,00%	77,00%	R\$ 54.698,40	R\$ 11.279,40	R\$ 42.973,19	R\$ 11.725,19
2.1			ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 37,03	1.056,00	176,00	834,72	221,28	16,00%	79,00%	R\$ 15.373,60	R\$ 4.756,60	R\$ 12.046,82	R\$ 3.526,77
2.2			ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 37,03	1.056,00	176,00	834,72	221,28	16,00%	79,00%	R\$ 15.373,60	R\$ 4.756,60	R\$ 12.046,82	R\$ 3.526,77
3.0			SERVIÇOS PRELIMINARES	M3	R\$ 70,92	41,20	0,07	41,13	0,07	0,00%	99,00%	R\$ 109.807,39	R\$ -	R\$ 108.639,82	R\$ 567,38
3.1			DEMOÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	M3	R\$ 70,92	41,20	0,07	41,13	0,07	0,00%	99,00%	R\$ 109.807,39	R\$ -	R\$ 108.639,82	R\$ 567,38
3.2			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENVADEIA AF_05/2018	M2	R\$ 2,96	4.005,89	-	4.005,89	-	0,00%	100,00%	R\$ 11.857,43	R\$ -	R\$ 11.857,43	R\$ -
3.3			DEMOÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	M2	R\$ 23,03	118,65	-	118,40	5,23	0,00%	95,00%	R\$ 2.732,50	R\$ -	R\$ 2.611,60	R\$ 120,90
3.4			DEMOÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	R\$ 54,82	13,01	-	6,45	6,56	0,00%	49,00%	R\$ 713,20	R\$ -	R\$ 355,58	R\$ 359,61
3.5			DEMOÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	R\$ 22,80	966,25	-	966,25	-	0,00%	100,00%	R\$ 22.030,50	R\$ -	R\$ 22.030,50	R\$ -
3.6			REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 16,35	1.273,50	5,01	1.268,48	5,01	0,00%	99,00%	R\$ 20.821,72	R\$ -	R\$ 20.739,64	R\$ 81,91
3.7			DEMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2	R\$ 17,72	135,07	-	135,07	-	0,00%	100,00%	R\$ 2.393,44	R\$ -	R\$ 2.393,44	R\$ -
3.8			REMOÇÃO DE ALAMBRAÇOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 13,25	1.005,08	-	1.005,08	-	0,00%	100,00%	R\$ 13.317,31	R\$ -	R\$ 13.317,31	R\$ -
3.9			TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA	M2	R\$ 26,99	488,00	-	488,00	-	0,00%	100,00%	R\$ 13.171,12	R\$ -	R\$ 13.171,12	R\$ -
3.10			CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	R\$ 8,78	1.306,74	-	1.306,74	-	0,00%	100,00%	R\$ 11.473,17	R\$ -	R\$ 11.473,17	R\$ -
3.11			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATE 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020	M3/KM	R\$ 2,38	3.266,85	-	3.266,85	-	0,00%	100,00%	R\$ 7.773,10	R\$ -	R\$ 7.773,10	R\$ -
4.0			CONCRETO/REPARO	M3	R\$ 115,75	1.162,85	176,42	1.162,85	-	15,00%	100,00%	R\$ 134.999,88	R\$ 20.420,61	R\$ 134.999,88	R\$ -
4.1			EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	R\$ 115,75	1.162,85	176,42	1.162,85	-	15,00%	100,00%	R\$ 134.999,88	R\$ 20.420,61	R\$ 134.999,88	R\$ -
4.2			BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO LARGURA = 45CM	UN	R\$ 90,49	5,00	-	5,00	-	0,00%	100,00%	R\$ 452,45	R\$ -	R\$ 452,45	R\$ -
4.3			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 3X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 77,07	121,48	-	121,48	-	0,00%	100,00%	R\$ 9.362,46	R\$ -	R\$ 9.362,46	R\$ -
4.4			REBOCO OU ENTEDO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRACO 16 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESURA 1,5 CM	M2	R\$ 35,35	89,70	-	89,70	-	0,00%	100,00%	R\$ 3.170,89	R\$ -	R\$ 3.170,89	R\$ -
4.5			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_P2	M2	R\$ 69,50	19,71	-	19,71	-	0,00%	100,00%	R\$ 1.369,84	R\$ -	R\$ 1.369,84	R\$ -
4.6			CERÂMICA 60 X 60CM PISO PORCELANATO, URBANUS NATURAL RET PEI 5, MARCA INCEPA OU SIMILAR	M2	R\$ 54,99	24,91	-	24,91	-	0,00%	100,00%	R\$ 1.369,80	R\$ -	R\$ 1.369,80	R\$ -
4.7			RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	R\$ 17,27	27,10	-	27,10	-	0,00%	100,00%	R\$ 468,01	R\$ -	R\$ 468,01	R\$ -
4.8			BANCO DE CONCRETO S/ ENCOSTO DE 1,30 X 0,45M	UN	R\$ 98,49	10,00	-	10,00	-	0,00%	100,00%	R\$ 984,90	R\$ -	R\$ 984,90	R\$ -
4.9			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 80,20	35,48	-	35,48	-	0,00%	100,00%	R\$ 2.845,49	R\$ -	R\$ 2.845,49	R\$ -
4.10			CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5:4,5 (EM MASSA, SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	R\$ 438,53	4,44	-	4,43	0,01	0,00%	99,00%	R\$ 1.947,07	R\$ -	R\$ 1.942,68	R\$ 4,38
4.11			GRANILHO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$ 4,53	456,38	-	456,38	-	0,00%	43,00%	R\$ 2.067,40	R\$ -	R\$ 894,49	R\$ 1.172,90
4.12			ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO-FURADO (9x19x19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-20 CM	M2	R\$ 112,52	251,07	-	240,82	10,25	0,00%	95,00%	R\$ 28.250,39	R\$ -	R\$ 27.097,06	R\$ 1.153,33

Assinado de forma digital por JOSE ARAUJO E SILVA:09303656407  
 JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA:09303656407  
 6407  
 Sócio ou Responsável Técnico  
 Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura  
 Tarcísio Cruz Muniz  
 Matrícula nº 478163

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
 Djailson Pereira de Oliveira  
 Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05



INÍCIO DA OBRA:	13/06/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	1º ACRESCIMO DE VALOR	R\$ 367.939,32	% ACRESCIDO	25,26%	% SUPRIMIDO	% ADIOTADO FINAL
TERMINO PREVISTO:	08/02/2025	PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024	1º SUPRESSÃO DE VALOR	R\$ -	18,97%	-18,97%	-	6,29%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	240 DIAS	GESTOR / AGÇO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	Nº 013/2024	1º ADITIVO	R\$ 1.820.354,55	25,06%	-18,97%	-	6,29%
DATA DE EMISSÃO:	16/10/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	PROCESSO:	Nº 001/2024	TOTALS	R\$ 0,780000	25,06%	-18,97%	-	6,29%
PERÍODO:	13/09/2024 - 12/10/2024	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.453.315,23	FATOR "M":	83,14%				
	10/2023 - NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Resapeamento, Pavimentação e Praças)	MEDIO NO PERÍODO:	R\$ 309.137,60	% ACUMULADO	16,98%				

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FINANCEIRO							
						PREVISTO	MEDIÇÃO ACUMULADA A	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	
4.13	SINAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	R\$ 67,88	464,00	1.047,05	1.511,05	1.047,05	225,00%	325,00%	-225,00%	R\$ 31.496,32	R\$ 71.073,75	R\$ 102.570,07	R\$ 71.073,75
4.14	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	R\$ 111,31	192,56	-	192,56	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 21.439,83	R\$ -	R\$ 21.439,83	R\$ -
4.15	SINAPI	10488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA. FCK = 25 MPa. AF_11/2022.	M3	R\$ 2.483,24	15,98	-	7,52	-	0,00%	47,00%	52,00%	R\$ 38.683,17	R\$ -	R\$ 18.297,96	R\$ 20.585,21
4.16	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_08/2022.	M3	R\$ 739,23	45,72	-	-	45,72	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 33.797,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.797,59
5.0			MURO DE CONTENÇÃO TRECHO CAMEL										R\$ 131.615,06	R\$ -	R\$ 131.607,95	R\$ 7,10
5.1	SINAPI	93338	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 80,20	215,00	-	215,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 17.249,00	R\$ -	R\$ 17.249,00	R\$ -
5.2	SINAPI	10380	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E ÁREA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME -ÁREA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	R\$ 480,96	95,28	-	95,28	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 45.823,86	R\$ -	R\$ 45.823,86	R\$ -
5.3	SINAPI	98399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA BACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 118,35	272,00	-	271,94	0,06	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 32.191,20	R\$ -	R\$ 32.184,09	R\$ 7,10
5.4	ORSE	50945	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLO, FCK = 21 MPa, E = 10 CM - NÃO INCLUI FORMAS PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM	M2	R\$ 72,71	500,00	-	500,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 36.355,00	R\$ -	R\$ 36.355,00	R\$ -
6.0			PAVIMENTAÇÃO										R\$ 354.809,08	R\$ 84.115,06	R\$ 165.161,98	R\$ 189.646,59
6.1	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X131X120 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_05/2016	M	R\$ 59,11	100,00	-	-	100,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.911,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.911,00
6.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X131X120 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_05/2016	M	R\$ 49,08	1.300,42	-	1.300,40	0,01	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 63.924,61	R\$ -	R\$ 63.823,63	R\$ 0,49
6.3	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	R\$ 72,01	1.216,72	103,20	192,00	1.024,72	8,00%	15,00%	84,00%	R\$ 87.616,00	R\$ 7.431,43	R\$ 13.825,92	R\$ 73.790,08
6.4	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 171,75	211,77	-	-	211,77	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 36.371,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.371,49
6.5	ORSE	503212	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UMD	R\$ 627,94	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 627,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 627,94
6.6	COMPOSIÇÃO	COMP-12	EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	R\$ 67,68	2.072,83	884,70	1.044,70	1.028,13	42,00%	50,00%	49,00%	R\$ 140.289,13	R\$ 59.876,49	R\$ 70.705,29	R\$ 69.583,83
7.0			ESTRUTURA METÁLICA										R\$ 594.844,27	R\$ 111.894,62	R\$ 378.726,22	R\$ 156.118,04
7.1	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 B/WG E MALHA QUADRADADA 9X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M	R\$ 232,81	600,00	-	-	600,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 139.686,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.686,00
7.2	ORSE	512596	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1", INCLUSIVE CURVA DE AÇO CARBONO	M	R\$ 277,85	1.422,20	402,90	1.363,06	99,14	28,00%	95,00%	4,00%	R\$ 395.158,27	R\$ 111.834,62	R\$ 378.726,22	R\$ 16.432,04
7.3	ORSE	7764	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 B/WG, MALHA 2", SEM REVESTIMENTO, FIXADO EM TUBO AÇO GALVANIZADO, EM MÓDULOS DE (2,36X1,90)M, CHUMBADO EM BLOCO DE CONCRETO, INCLUS, ESCAVAÇÃO/REATERRO/CARGA/DESCARGA/TRANSPORTE DOS TUBOS, EXCLUSIVE MURETA	M2	R\$ 105,38	118,61	-	-	118,61	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 12.499,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.499,12
8.0			COBERTURA										R\$ 19.337,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.337,96
8.1	SINAPI	92542	TRIPA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABIOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 54,86	124,66	-	-	124,66	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 6.838,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.838,84
8.2	SINAPI	94448	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PALLUSTA, COM MANS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 54,86	124,66	-	-	124,66	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 6.838,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.838,84

JOSE ARTHUR Assinado de forma digital por JOSE ARAUJO E SILVA:09303656407  
 SILVA:09303656407  
 56407  
 Dados: 2024.10.16 09:09:13 -03'00'

Secretário de Infraestrutura  
 Tarciso Cruz Muniz  
 Matrícula nº 478163

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
 Dialson Pereira de Oliveira  
 Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

Sócio ou Responsável Técnico  
 Empresa Contratada

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 05**



INÍCIO DA OBRA:		13/06/2024		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS		18 ACRESCIMO DE VALOR:		R\$ 367.893,32		% SUPRIMIDO		% ADOTADO FINAL		
TERMINO PREVISTO:		08/02/2025		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024		18 SUPRESSÃO DE VALOR:		R\$ -		-18,97%		6,23%		
PRAZO DE EXECUÇÃO:		240 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 001/2024		18 ADITIVO DE VALOR FINAL:		R\$ 1.820.354,55						
DATA DE EMISSÃO:		16/10/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:		Nº 001/2024		FATOR %:		R\$ 0,780000		-18,97%		6,23%		
PERÍODO:		13/09/2024 - 12/10/2024		ENDERGO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 1.453.315,23		% ACUMULADO		R\$ 63,14%						
SINAPI 11/2023 - NÃO RECONFERIDA / ORSE				EMPREENDIMENTO: Construção de Residências e Ferrovias (também para Reaparelhamento, Pavimentação e Praças)		MEDIDA DO PERÍODO:		R\$ 309.137,60		% DESTA EM		R\$ 16,98%						
10/2023 - NÃO RECONFERIDA / COMPOSIÇÕES DE CÍDITOS																		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FINANCEIRO			MEDIDA ACUMULADA	MEDIDA NO PERÍODO	PREVISTO	SALDO	MEDIDA ACUMULADA	% SUPRIMIDO	% ADOTADO FINAL
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO							
9.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA															
9.1	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA, RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X3,0X3 M. AF. 12/2020	UN	R\$ 106,78	41,00	4,00	4,00	37,00	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	90,00%	9,00%	427,12	RS 108.531,42
9.2	ORSE	51016585	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 136 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2020	UN	R\$ 543,07	76,00	-	-	76,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	41.273,32	RS 41.273,32
9.3	COMPOSIÇÃO	CP-512808-PMSLM	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	R\$ 256,99	28,00	-	-	28,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	7.195,72	RS 7.195,72
9.4	SINAPI	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2019	UN	R\$ 2.486,76	20,00	4,00	4,00	16,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	80,00%	9.987,04	RS 9.987,04	
9.5	ORSE	504179	CABO DE COBRE PP-CORPOLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	M	R\$ 6,56	1.200,00	-	-	1.200,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	7.872,00	RS 7.872,00
9.6	SINAPI	96883	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2023	UN	R\$ 97,89	28,00	-	-	28,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	2.740,92	RS 2.740,92
9.7	ORSE	5936615	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	R\$ 51,66	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	103,32	RS 103,32
9.8	ORSE	512138	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBITRIS, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 03 DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	R\$ 56,33	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	112,70	RS 112,70
9.9	SINAPI	104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRODO EMBUTIDO EM PARGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE CANA ELÉTRICA, MÓDULO DE TONADA, ELÉTRODO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA ELÁMPADADA) AF. 11/2022	UN	R\$ 332,84	10,00	-	-	10,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	3.328,40	RS 3.328,40
9.10	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10X2/50V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRODO EMBUTIDO EM PARGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELÉTRODO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF. 11/2022	UN	R\$ 132,01	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	264,02	RS 264,02
9.11	COMPOSIÇÃO	CP-16.85.084-PMSLM	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTI-CHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	R\$ 8,71	200,00	-	-	200,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	1.742,00	RS 1.742,00
10.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICA / HIDROSSANITÁRIA E LOUÇAS															
10.1	SINAPI	104664	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEÇÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PREDIO (PRIMARIA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APROPRIADAS EM EMBUTIDAS SEM RASGO AF. 09/2023	UN	R\$ 152,76	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	305,52	RS 305,52
10.2	ORSE	502085	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA POPULAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREFLO AROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 04	UN	R\$ 407,81	5,00	-	-	5,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	2.039,05	RS 2.039,05
10.3	ORSE	502004	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L913) SEM COLUNA, C/VALVULA, SIFÃO, ENGATE E TORNEIRA (HEK REF 1994) TODOS DE PLÁSTICO, CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF S77) OU SIMILARES	UN	R\$ 224,47	7,00	-	-	7,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	1.571,29	RS 1.571,29
10.4	ORSE	502022	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, C/CK/DESCARGA DE SOBREFLO AROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN	R\$ 61,99	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	61,99	RS 61,99
10.5	SINAPI	102724	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE AF. 07/2021	UN	R\$ 30,04	160,00	-	-	160,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	4.806,40	RS 4.806,40
10.6	SINAPI	104676	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEÇÕES, BALS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PREDIO COM PRIMARIA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO AF. 03/2023	UN	R\$ 376,42	7,00	-	-	7,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	2.634,94	RS 2.634,94
10.7	SINAPI	100082	BARRA DE AROO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIBRADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 07/2020	UN	R\$ 384,92	4,00	-	-	4,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	1.531,68	RS 1.531,68
10.8	ORSE	507180	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, C/CK/DESCARGA DE SOBREFLO AROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN	R\$ 379,45	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	758,90	RS 758,90
11.0			ESQUADRIAS															
11.1	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE ANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 09/2023	M2	R\$ 23,14	2,20	-	-	2,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	50,90	RS 50,90
11.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 09/2023	M2	R\$ 8,98	62,37	-	-	62,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	560,08	RS 560,08

Secretaria de Infraestrutura  
Tarciso Cruz Muniz  
Matrícula nº 478163

**JOSE ARTHUR  
ARAUJO E  
SILVA:0930365  
6407**

Autorização de Firma Digital por IDE  
ARTHUR ARAUJO E SILVA:0930365-6407  
Data de: 22/10/2024 09:05:41

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
Djalson Pereira de Oliveira  
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

Sócio ou Responsável Técnico  
Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05



Table with columns: ITEM, FONTE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UNID., PREÇO UNITÁRIO, QUANTITATIVO (PREVISTO, MEDIÇÃO NO PERÍODO, SALDO), FINANCEIRO (PREVISTO, MEDIÇÃO NO PERÍODO, SALDO), % ACRESCIDO, % SUPRIMIDO, % ADITIVO FINAL. Includes sub-headers for QUANTITATIVO and FINANCEIRO.

JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA:09303656407 407

Assinado de forma digital por JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA:09303656407 407

Secretaria de Infraestrutura Tarcísio Cruz Muniz Matrícula nº 478163

Responsável Técnico Pela Fiscalização Djailson Pereira de Oliveira Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05



INÍCIO DA OBRA:	13/06/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:	CLS-CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	1º ACRÉSCIMO DE VALOR:	R\$	367.899,32	% ACRÉSCIDO	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL					
TERMINO PREVISTO:	08/02/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 001/2024	1º SUPRESSÃO DE VALOR:	R\$	-	25,88%	-18,97%	6,29%					
PRazo DE EXECUÇÃO:	240 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	Nº 013/2024	1º ADITIVO DE VALOR FINAL:	R\$	1.820.354,55								
DATA DE EMISSÃO:	16/10/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	PROCESSO:	Nº 001/2024	FATOR "C":	R\$	0,780000	25,86%	-18,97%	6,29%					
PERÍODO:	13/09/2024 - 12/10/2024	VALOR DO CONTRATO:	VALOR DO CONTRATO:	R\$	% ACUMULADO	R\$	63,14%								
SINAPI 11/2023 - NÃO DESONERADA / ORSE		ENDREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	MÉDIO DO PERÍODO:	R\$	% DESTA BM	R\$	309.137,60								
10/2023 - NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		EMPREENHAMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Freaps)	BDI	22,12%	FINANCEIRO										
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	% SUPRIMIDO	% ADITADO FINAL
QUANTITATIVO															
15.0			ACADEMIA												
15.1	SINAPI	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATJ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AP.10/2021	UN	R\$ 2.501,98	4,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 10.007,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.007,72		
15.2	ORSE	509167	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ESCADA HORIZONTAL EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", DIM. 0,80 X 2,00 X 2,00M, SERGIOPARK OU SIMILAR	UN	R\$ 1.784,05	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.784,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.784,05		
15.3	SINAPI	103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATJ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AP.20/2021	UN	R\$ 2.282,63	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.282,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.282,63		
15.4	ORSE	109437	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR COM 03 ALTURAS - GALVANIZADO	UN	R\$ 2.458,48	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.458,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.458,48		
15.5	ORSE	509168	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", CONJUNTO COM 03 UNIDADES, SERGIOPARK OU SIMILAR	UN	R\$ 1.764,46	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.764,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.764,46		
<b>TOTAL GERAL</b>										R\$ 1.820.354,55	R\$ 309.137,60	R\$ 1.149.936,87	R\$ 671.015,67		

trezentos e nove mil, cento e trinta e sete reais e sessenta centavos

JOSE ARTHUR Assinado de forma digital por JOSE ARAUJO E SILVA:0930303656407  
 ARAUJO E ARTHUR ARAUJO E SILVA:0930303656407  
 56407  
 Dados: 2024.10.16 09:09:52 -03'00'  
 Sôcio ou Responsável Técnico Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura  
 Tarcísio Cruz Muniz  
 Matrícula nº 478163

Djalison Pereira de Oliveira  
 Responsável Técnico pela Fiscalização  
 Engenheiro Civil CREA-PE: 182250663-0