

PROCESSO Nº	DATA DA EMISSÃO	FAVOR K	VALOR LICITADO	VALOR CONTRATADO	RENTAL
003/2023 SMI	19/04/2023	0,9500	R\$ 28.380,32	R\$ 28.380,32	0,00%
DISPENSA DE VALOR Nº 009/2023 SMI	05/04/2023	SERVIÇOS EXCIDENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
	006/2023	SERVIÇOS ERRATA	R\$ -	R\$ -	0,00%
	04/06/2023	SERVIÇOS SUPRIMINDO	R\$ -	R\$ -	0,00%
	06/04/2022	SAÍDO CONTRATUAL	R\$ 4.003,31	R\$ 4.003,31	15,52%
	17/04/2022	BM - MENSAL	R\$ 23.977,00	R\$ 23.977,00	84,48%
		1 BM - R\$ AQUILUADO	R\$ -	R\$ 23.977,00	84,48%

PROCESSO Nº	DATA DA EMISSÃO	FAVOR K	VALOR LICITADO	VALOR CONTRATADO	RENTAL
003/2023 SMI	19/04/2023	0,9500	R\$ 28.380,32	R\$ 28.380,32	0,00%
DISPENSA DE VALOR Nº 009/2023 SMI	05/04/2023	SERVIÇOS EXCIDENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
	006/2023	SERVIÇOS ERRATA	R\$ -	R\$ -	0,00%
	04/06/2023	SERVIÇOS SUPRIMINDO	R\$ -	R\$ -	0,00%
	06/04/2022	SAÍDO CONTRATUAL	R\$ 4.003,31	R\$ 4.003,31	15,52%
	17/04/2022	BM - MENSAL	R\$ 23.977,00	R\$ 23.977,00	84,48%
		1 BM - R\$ AQUILUADO	R\$ -	R\$ 23.977,00	84,48%

PROCESSO Nº 003/2023 SMI  
DISPENSA DE VALOR Nº 009/2023 SMI  
TABELA DE REFERÊNCIA  
BDI = 22,35%

ITEMS

Nº	CIR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			FATOR K	PREÇOS	MEDIDA ANTERIOR			MEDIDA NO PERÍODO			MEDIDA ACUMULADA			SAÍDO A MEIR		
				ADJ	SUP	TOTAL			VALOR	%	QTD	%	VALOR	%	QTD	%	VALOR	%	QTD	%

DADOS CONTRATATIVAS																			
CONTENHO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES:																			
1.0	COMPÓSICO	001	PLACA DE OBRAS EM CIMA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	2,00		2,00	R\$ 467,31	1,0000	R\$ 934,62	R\$ 934,62	0,00%	0,00%	R\$ 934,62	0,00%	2,00	0,00%	R\$ 934,62	100,00%

2.0	REMOÇÕES	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE TONDA MANUAL, SEM REPROJEITAMENTO	M2	8,26		8,26	R\$ 9,99	1,0000	R\$ 82,51	R\$ 82,51	0,00%	0,00%	R\$ 82,51	0,00%	8,26	0,00%	R\$ 82,51	100,00%
2.1	SMAP1	97644	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE TONDA MANUAL, SEM REPROJEITAMENTO	M2	2,00		2,00	R\$ 13,20	1,0000	R\$ 26,40	R\$ 26,40	0,00%	0,00%	R\$ 26,40	0,00%	2,00	0,00%	R\$ 26,40	100,00%

3.0	ALVENARIA	12352	EMBOÇO OU REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESURA 3CM, COM ARGAMASSA 1:3 CAL E AREIA	M2	4,66		4,66	R\$ 37,56	1,0000	R\$ 175,02	R\$ 175,02	0,00%	0,00%	R\$ 175,02	0,00%	4,66	0,00%	R\$ 175,02	100,00%
3.1	ONSE	10158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X20X20 (ESPESURA 10CM) AF_05/2019	M2	4,90		4,90	R\$ 85,60	1,0000	R\$ 419,44	R\$ 419,44	0,00%	0,00%	R\$ 419,44	0,00%	4,90	0,00%	R\$ 419,44	100,00%

4.0	REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESQUADRA EXTRA DE DIMENSÕES 49X5 CM ACABADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2 AF_06/2014	M2	18,55		18,55	R\$ 61,32	1,0000	R\$ 1.137,48	R\$ 1.137,48	0,00%	0,00%	R\$ 1.137,48	0,00%	18,55	0,00%	R\$ 1.137,48	100,00%
4.1	SMAP1	91900	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESQUADRA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM ACABADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 AF_06/2014	M2	0,58		0,58	R\$ 509,97	1,0000	R\$ 509,97	R\$ 509,97	0,00%	0,00%	R\$ 509,97	0,00%	0,58	0,00%	R\$ 509,97	100,00%
4.2	SMAP1	87252	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESQUADRA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM ACABADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 AF_06/2014	M2	14,00		14,00	R\$ 84,69	1,0000	R\$ 1.185,66	R\$ 1.185,66	0,00%	0,00%	R\$ 1.185,66	0,00%	14,00	0,00%	R\$ 1.185,66	100,00%

5.0	ESQUADRIAS	91314	VIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LITE OU METAO, PAINEL POPULAR, BOZADIA, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: ROBINHETAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BARRILETE, FECHADURA COM EXCEÇÃO DO UOMO - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_17/2019	UN	2,00		2,00	R\$ 950,02	1,0000	R\$ 1.900,04	R\$ 1.900,04	0,00%	0,00%	R\$ 1.900,04	0,00%	2,00	0,00%	R\$ 1.900,04	100,00%
5.1	SMAP1	91314	GRANDE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	4,81		4,81	R\$ 258,39	1,0000	R\$ 1.240,60	R\$ 1.240,60	0,00%	0,00%	R\$ 1.240,60	0,00%	4,81	0,00%	R\$ 1.240,60	100,00%
5.2	SMAP1	91304	FECHADURA DE EXTERNIA COM CILINDRO EXTERNA, COM ABACIMENHO PAINEL POPULAR, INCLUIDO EXERCICIO DE PISO - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_17/2019	UN	2,00		2,00	R\$ 121,34	1,0000	R\$ 242,68	R\$ 242,68	0,00%	0,00%	R\$ 242,68	0,00%	2,00	0,00%	R\$ 242,68	100,00%
5.3	ONSE	02304	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI CORROZÃO ZANCO - R2	M2	3,36		3,36	R\$ 8,31	1,0000	R\$ 27,92	R\$ 27,92	0,00%	0,00%	R\$ 27,92	0,00%	3,36	0,00%	R\$ 27,92	100,00%
5.4	ONSE	13138	DIVISÓRIA PARA PORTA, CEGOL, EMBRAGA, COM FERROS EM AÇO FOMECIMENTO E APLICACÃO	M2	98,40		98,40	R\$ 116,23	1,0000	R\$ 1.143,73	R\$ 1.143,73	0,00%	0,00%	R\$ 1.143,73	0,00%	98,40	0,00%	R\$ 1.143,73	100,00%
5.5	ONSE	04006	PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 200 X 210 X 35MM, MANUAL OU SIMILAR, REV. OI	UN	5,04		5,04	R\$ 363,51	1,0000	R\$ 1.832,09	R\$ 1.832,09	0,00%	0,00%	R\$ 1.832,09	0,00%	5,04	0,00%	R\$ 1.832,09	100,00%

RESUMO GERAL																					
				R\$ 16.690,26			R\$ 16.690,26			R\$ 16.690,26			0,00%			R\$ 16.690,26			0,00%		
				R\$ 16.690,26			R\$ 16.690,26			R\$ 16.690,26			0,00%			R\$ 16.690,26			0,00%		

**Johnson Marques de Moraes**  
Eng. Civil  
CREA-PE 116240319

**Arthur Felipe Melo de Almeida**  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 1819361564

**Associação da Mata - PE**  
Prestio Cruz Muniz  
Municipal de Infraestrutura

FE-1-13



Contabilidade de empresa de engenharia para execução da reforma de Espaço Prefeitura em Matiz da Luz no município de São Lourenço de Matá - PE

PROCESSO Nº 003/2023-SM  
DISPUBSA DE VALOR Nº 003/2023-SM

TABELA DE REFERENCIAL  
BDI = 22,35%

SIAMSI 12/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			UNITÁRIO	FACTOR K	PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
					ADJ	SUP	TOTAL				VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
8.0			PINTURA																				
8.1	SIAMSI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DE MADEIRA, PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA EM 02/2021	M2			114,67	114,67	RS 3.743,74	RS 0,00	0,00%	114,67	3.743,74	100,00%	114,67	3.743,74	100,00%	RS 3.743,74	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 3.743,74	0,25%
8.2	SIAMSI	102393	LAVAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA EM 01/2021	M2			3,36	3,36	RS 2.074,38	RS 0,00	0,00%	3,36	2.074,38	100,00%	3,36	2.074,38	100,00%	RS 2.074,38	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 2.074,38	0,00%
8.3	SIAMSI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO PRESENTADAI ESMALE SIMÉTRICO ACERINADO EM MADEIRA, 2 DEMASOS, Nº 01/2021	M2			3,36	3,36	RS 61,65	RS 0,00	0,00%	3,36	61,65	100,00%	3,36	61,65	100,00%	RS 61,65	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 61,65	0,00%
8.4	SIAMSI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR AQUILICO BRANCO EM MADEIRA EM 01/2021	M2			3,36	3,36	RS 78,65	RS 0,00	0,00%	3,36	78,65	100,00%	3,36	78,65	100,00%	RS 78,65	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 78,65	0,00%
8.5	SIAMSI	100754	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A RIGIDOU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRAS (02 DEMASOS), Nº 01/2020	M2			3,36	3,36	RS 106,54	RS 0,00	0,00%	3,36	106,54	100,00%	3,36	106,54	100,00%	RS 106,54	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 106,54	0,00%
8.6	SIAMSI	102491	PINTURA DE PRIS COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 1 DEMASOS, INCLUSIVO FUNDO REPARADOR, Nº 05/2021	M2			64,90	64,90	RS 1.455,70	RS 0,00	0,00%	64,90	1.455,70	100,00%	64,90	1.455,70	100,00%	RS 1.455,70	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1.455,70	0,00%
9.0			DIVERSOS						RS 1.121,93	RS 0,00	0,00%	819,02	819,02	73,00%	819,02	73,00%	73,00%	RS 819,02	73,00%	RS 302,91	27,00%	RS 302,91	27,00%
9.1	ORSE	10795	BANCADELA EM GRANITO CUA ANDORRINA, E-2CM	M2			1,58	1,58	RS 819,02	RS 0,00	0,00%	1,58	819,02	100,00%	1,58	819,02	100,00%	RS 819,02	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 819,02	0,00%
9.2	SIAMSI	98855	CONCRETO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1,12, EM AÇO GALVANIZADO Nº 02/2019 PS	M			2,30	2,30	RS 302,91	RS 0,00	0,00%	2,30	302,91	100,00%	2,30	302,91	100,00%	RS 302,91	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 302,91	100,00%
TOTAL									RS 28.380,32	RS 9,00	0,00%	RS 23.977,00	84,53%	RS 23.977,00	84,53%	84,53%	RS 23.977,00	84,53%	RS 4.403,31	15,47%	RS 4.403,31	15,47%	

Representante: Responsável da Empresa  
Nome: Johnson Marques de Morais

**Johnson Marques de Morais**  
Eng. Civil  
CREA-PE 1816249319

Responsável pela Fiscalização da Obra/Serviço  
Nome: Arthur Felipe Melo de Almeida

**Arthur Felipe Melo de Almeida**  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 1819351564

Assinatura de Responsável pela Obra/Serviço  
**Tarcisio Cruz Muniz**  
Nome: Tarcisio Cruz Muniz  
Secretário Municipal de Infraestrutura