



BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

INÍCIO DA OBRA:		07/03/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	BARRIOS CONSTRUÇÕES LTDA		1º ADITIVO DE VALOR:		R\$	146.934,21	% ADITADO	24,12%
TERMINO PREVISTO:		30/08/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023		1º ADITIVO DE SUPRESSÃO:		-R\$	60.817,17	% SUPRIMIDO	-9,98%
PRAZO DE EXECUÇÃO:		540 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 014/2023		2º ADITIVO DE VALOR:		R\$	-	% ADITADO	0,00%
DATA DE EMISSÃO:		04/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		PROCESSO:	Nº 009/2023		2º ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$	-	% SUPRIMIDO	0,00%
PERÍODO:		28/06/2025	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:	R\$		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	695.341,98	% TOTAL	14,14%
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA				MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		% ACUMULADO		89,30%			
				EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Rascapeamento, Pavimentação e Praças)		BDI		% DESTA BDI		16,44%			
						22,35%							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.1	SINAPI 12/2022	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 131,37	177,60	-	77,20	100,40	R\$	0,00%	R\$	24.447,50
1.2	SINAPI 12/2022	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 47,37	302,00	-	302,00	-	R\$	0,00%	R\$	10.141,76
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES/ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS										
2.1	COMPOSIÇÃO	003	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	R\$ 476,11	12,00	-	12,00	-	R\$	0,00%	R\$	14.305,74
2.2	INSUMO 12/2022	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MYMES	R\$ 17,74	40,00	-	40,00	-	R\$	0,00%	R\$	7.477,72
2.3	SINAPI 12/2022	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF. 11/2017	M	R\$ 26,37	40,00	-	40,00	-	R\$	0,00%	R\$	5.713,32
3.0			PRAÇA BELA VISTA										
3.1.0			DEMOLICOES E RETIRADAS										
3.1.1	COMPOSIÇÃO	001	REMOCAO DE TUBO GALVANIZADO, BITOLAS DIVERSAS	M	R\$ 9,23	124,00	-	124,00	-	R\$	0,00%	R\$	1.054,80
3.1.2	COMPOSIÇÃO	006	REMOCAO DE TELA GALVANIZADA	M2	R\$ 4,99	310,00	-	310,00	-	R\$	0,00%	R\$	1.546,90
3.1.3	COMPOSIÇÃO	008	REMOCAO DE TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA/ALAMBRADO/QUADRA DE ESPORTES	M2	R\$ 1,24	220,00	-	220,00	-	R\$	0,00%	R\$	272,80
3.1.4	SINAPI 12/2022	97622	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M3	R\$ 63,82	3,64	-	3,63	0,01	R\$	0,00%	R\$	232,30
3.1.5	ORSE 11/2022	7768	REMOCAO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6,00 a 10,00 m) SEM REAPROVEITAMENTO	UN	R\$ 38,16	1,00	-	1,00	-	R\$	0,00%	R\$	38,16
3.1.6	ORSE 11/21	7228	REMOCAO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UN	R\$ 20,32	1,00	-	1,00	-	R\$	0,00%	R\$	20,32
3.1.7	COMPOSIÇÃO	007	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - Rev 01	M2	R\$ 36,52	322,17	-	322,17	-	R\$	0,00%	R\$	11.765,64
3.1.8	COMPOSIÇÃO	013	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA	M3	R\$ 112,35	36,00	-	36,00	-	R\$	0,00%	R\$	4.044,60
3.1.9	SINAPI 12/2022	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBRA DE 1,7 A 7,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	R\$ 10,43	60,50	-	60,50	-	R\$	0,00%	R\$	631,01
3.1.10	SINAPI 12/2022	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	R\$ 3,25	387,15	-	387,15	-	R\$	0,00%	R\$	1.258,23
3.2			PRAÇA QUADRA BELA VISTA										
3.2.1	SINAPI 12/2022	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	M3	R\$ 96,93	3,33	-	3,33	-	R\$	0,00%	R\$	295.551,73
3.2.2	SINAPI 12/2022	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada, AF. 05/2018	M2	R\$ 3,70	42,00	-	42,00	-	R\$	0,00%	R\$	322,77
3.2.3	SINAPI 12/2022	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, AF. 08/2017	M3	R\$ 745,22	0,37	-	0,37	-	R\$	0,00%	R\$	155,40
3.2.4	COMPOSIÇÃO	014	ALVENARIA DE TIOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2	M3	R\$ 143,77	62,52	-	62,52	-	R\$	0,00%	R\$	275,73
3.2.5	SINAPI 12/2022	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9x19x19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	M2	R\$ 93,78	43,27	-	43,27	-	R\$	0,00%	R\$	8.986,50
3.2.6	SINAPI 12/2022	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 10/2022	M2	R\$ 5,04	149,07	-	149,07	-	R\$	0,00%	R\$	4.057,86
3.2.7	SINAPI 12/2022	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COMI BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COMI EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	M2	R\$ 47,25	69,60	-	69,60	-	R\$	0,00%	R\$	751,31
										R\$	-	R\$	3.288,60
										R\$	-	R\$	-

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Viviane M. Viana Rodrigues
Eng. Civil
CREA-PE 033247-D
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

INÍCIO DA OBRA:		07/03/2024	MUNICÍPIO/LF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	BÁRIOS CONSTRUÇÕES LTDA		1º ADITIVO DE VALOR:		R\$	146.934,21	% ADITADO	24,12%
TÉRMINO PREVISTO:		30/08/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023		1º ADITIVO DE SUPRESSÃO:		-R\$	60.817,17	% SUPRIMIDO	-9,98%
PRAZO DE EXECUÇÃO:		540 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 014/2023		2º ADITIVO DE VALOR:		R\$	-	% ADITADO	0,00%
DATA DE EMISSÃO:		04/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		PROCESSO:	Nº 009/2023		2º ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$	-	% SUPRIMIDO	0,00%
PERÍODO:		28/06/2025	ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:	R\$		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	695.341,98	% TOTAL	14,14%
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA			EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		MEIO DO CONTRATO:	R\$		% ACUMULADO		89,30%			
					MEIO DO PERÍODO:	R\$		% DESTA BM		16,44%			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
3.2.8	SINAPI 12/2022	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADADA 35XCM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	M2	R\$ 237,82	375,70	-	375,70	0,00%	R\$ 89.348,97	R\$	R\$ 89.348,97	R\$ -
3.2.9	COMPOSIÇÃO	005	REFLETOR LED 200 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	R\$ 29,24	325,20	-	325,16	0,00%	R\$ 9.508,84	R\$	R\$ 9.507,67	R\$ 0,87
3.2.10	COMPOSIÇÃO	002	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLDO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016	UN	R\$ 368,56	8,00	-	8,00	0,00%	R\$ 2.948,48	R\$	R\$ 2.948,48	R\$ -
3.2.11	SINAPI 12/2022	95241	EXECUÇÃO DE PASSARO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	M2	R\$ 35,79	52,00	-	52,00	0,00%	R\$ 1.861,08	R\$	R\$ 1.861,08	R\$ -
3.2.12	SINAPI 12/2022	94991	ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	M3	R\$ 739,48	2,60	-	2,60	0,00%	R\$ 1.922,64	R\$	R\$ 1.922,64	R\$ -
3.2.13	COMPESA 07/2022	08.01.06U	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE TERRENO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO MESMO.	M2	R\$ 109,90	322,17	-	322,17	0,00%	R\$ 35.406,48	R\$	R\$ 35.406,48	R\$ -
3.2.14	INSUMO 12/2022	366	ÁREA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 159,05	-	-	-		R\$ -	R\$	-	R\$ -
3.2.15	SINAPI 12/2022	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIANOVADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_11/2020	M2	R\$ 215,92	7,67	-	7,67	0,00%	R\$ 1.656,10	R\$	R\$ 1.656,10	R\$ -
3.2.16	COMPOSIÇÃO	012	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	R\$ 826,62	61,82	-	61,82	0,00%	R\$ 51.101,64	R\$	R\$ 51.101,64	R\$ -
3.2.17	ORSE 11/2022	S05103	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	R\$ 5,39	325,20	-	325,20	0,00%	R\$ 1.752,82	R\$	R\$ 1.752,82	R\$ -
3.2.18	SINAPI 12/2022	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_04/2022	M2	R\$ 4,55	325,20	-	325,20	0,00%	R\$ 1.479,66	R\$	R\$ 1.479,66	R\$ -
3.2.19	ORSE 11/2022	S11482	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPa, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	R\$ 579,58	32,52	-	32,52	0,00%	R\$ 18.847,94	R\$	R\$ 18.847,94	R\$ -
3.2.20	SINAPI 12/2022	97088	ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLDO, COM USO DE TELA Q-92, AF_09/2021	KG	R\$ 23,18	481,30	-	481,29	0,00%	R\$ 11.156,53	R\$	R\$ 11.156,50	R\$ -
3.2.21	SINAPI 12/2022	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_04/2022	M	R\$ 0,42	139,75	-	139,75	0,00%	R\$ 58,69	R\$	R\$ 58,69	R\$ -
3.2.22	ORSE 11/2022	S07342	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1	M2	R\$ 23,73	325,20	-	325,20	0,00%	R\$ 7.716,99	R\$	R\$ 7.716,99	R\$ -
3.2.23	INSUMO 12/2022	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FID 4 MM	UN	R\$ 5.636,02	1,00	-	1,00	0,00%	R\$ 5.636,02	R\$	R\$ 5.636,02	R\$ -
3.2.24	SINAPI 12/2022	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M	R\$ 11,83	204,40	-	204,40	0,00%	R\$ 2.418,05	R\$	R\$ 2.418,05	R\$ -
3.2.25	SINAPI 12/2022	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI, AF_05/2021	M2	R\$ 70,93	325,20	-	325,20	0,00%	R\$ 23.066,43	R\$	R\$ 23.066,43	R\$ -
3.2.26	ORSE 11/2022	S12945	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3"	M	R\$ 164,23	55,50	-	55,50	0,00%	R\$ 9.114,76	R\$	R\$ 9.114,76	R\$ -
3.2.27	SINAPI 12/2022	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEÇA CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES, AF_07/2021	M	R\$ 84,67	32,00	-	32,00	0,00%	R\$ 2.709,44	R\$	R\$ 2.709,44	R\$ -
3.3.0			PINTURA							R\$ 9.534,89	R\$	R\$ 9.534,35	R\$ 0,54
3.3.1	SINAPI 12/2022	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLÔ DO PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	R\$ 26,92	51,00	-	51,00	0,00%	R\$ 1.372,92	R\$	R\$ 1.372,92	R\$ -
3.3.2	SINAPI 12/2022	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLÔ DO PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	R\$ 30,40	102,00	-	102,00	0,00%	R\$ 3.100,80	R\$	R\$ 3.100,80	R\$ -
3.3.3	SINAPI 12/2022	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	R\$ 22,63	20,00	-	20,00	0,00%	R\$ 452,60	R\$	R\$ 452,60	R\$ -
3.3.4	SINAPI 12/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	R\$ 18,16	227,60	-	227,57	0,00%	R\$ 4.133,21	R\$	R\$ 4.132,67	R\$ 0,54

Responsável Técnico
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Viviane M. Viana Rodrigues
Eng. Civil
CREA-PE: 033247-D

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 09


INÍCIO DA OBRA:		07/03/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	BARRIOS CONSTRUÇÕES LTDA		1º ADITIVO DE VALOR:		R\$	146.934,21	% ADITADO	24,12%				
TÉRMINO PREVISTO:		30/08/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023		1º ADITIVO DE SUPRESSÃO:		-R\$	60.817,17	% SUPRIMIDO	-9,98%				
PRAZO DE EXECUÇÃO:		540 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 014/2023		2º ADITIVO DE VALOR:		R\$	-	% ADITADO	0,00%				
DATA DE EMISSÃO:		04/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		PROCESSO:	Nº 009/2023		2º ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$	-	% SUPRIMIDO	0,00%				
PERÍODO:		28/06/2025	ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:	R\$		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	695.341,98	% TOTAL	14,14%				
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA					MEDIDO NO PERÍODO:		609.224,94		89,38%								
					EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		100.129,42		16,44%								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO			
						PREVISTO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO	
3.3.5	SINAPI 12/2022	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$ 30,40	3,20	-	3,20	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 97,28	R\$ -	R\$ 97,28	R\$ -		
3.3.6	SINAPI 12/2022	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,84	132,00	-	132,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 242,88	R\$ -	R\$ 242,88	R\$ -		
3.3.7	SINAPI 12/2022	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	R\$ 3,38	40,00	-	40,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 135,20	R\$ -	R\$ 135,20	R\$ -		
3.4.0			CONCRETO									R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.4.1	SINAPI 12/2022	98524	LMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	R\$ 3,70	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.4.2	SINAPI 12/2022	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 96,93	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.4.3	SINAPI 12/2022	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017	M3	R\$ 745,22	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.4.4	SINAPI 12/2022	104485	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCX = 25 MPa. AF_11/2022	M3	R\$ 3.625,12	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.4.5	SINAPI 12/2022	96995	REATERRO MANUAL APLADOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	R\$ 58,77	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.4.6	SINAPI 12/2022	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 93,78	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.4.7	COMPOSIÇÃO	Q14	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2	M3	R\$ 143,77	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.4.8	SINAPI 12/2022	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPODADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+3). AF_11/2020	M2	R\$ 215,92	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.4.9	SINAPI 12/2022	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	R\$ 716,37	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.4.10	SINAPI 12/2022	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉRIO). AF_11/2014	M2	R\$ 49,39	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.4.11	SINAPI 12/2022	88171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	R\$ 62,45	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.4.12	SINAPI 12/2022	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 5,04	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.4.13	SINAPI 12/2022	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 47,25	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.4.14	SINAPI 12/2022	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 68,56	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.4.15	SINAPI 12/2022	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 89,00	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.4.16	SINAPI 12/2022	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$ 30,40	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.4.17	SINAPI 12/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R\$ 18,16	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Dáilson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/PE 182250063-0

Secretário da Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Viviane M. Viana Rodrigues
Eng. Civil
CREA-PE: 033247-D

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

INÍCIO DA OBRA:			07/03/2024		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		BARROS CONSTRUÇÕES LTDA		1º ADITIVO DE VALOR:		R\$	146.934,21	% ADITADO	24,12%	
TÉRMINO PREVISTO:			30/08/2025		PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023		2º ADITIVO DE SUPRESSÃO:		-R\$	60.817,17	% SUPRIMIDO	-9,98%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:			540 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 014/2023		2º ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$	-	% ADITADO	0,00%	
DATA DE EMISSÃO:			04/09/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		PROCESSO:		Nº 009/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	695.341,98	% TOTAL	14,14%	
PERÍODO:			28/06/2025		ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:		R\$		% ACUMULADO		89,30%				
			04/09/2025				MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		% DESTRE BM		16,44%				
SINAPI 12/2022 NÃO DESONERADA																	
EMPENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamentos, Pavimentação e Praças)																	
							BDI		22,35%		QUANTITATIVO			FINANCEIRO			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO	MEDICÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO		
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO																	
3.5.0																	
3.5.1	SINAPI 12/2022	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OUGUAL A 2,00 M. AF_05/2018			UN	R\$ 132,07	-	-	-	-	R\$	55.641,40	R\$	55.641,40	R\$ -	
3.5.2	COTAÇÃO	001	PLAY GROUND INFANTIL DE MADEIRA " Casa do Tarzan Simples "			UND	R\$ 9.176,25	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -	
3.5.3	SINAPI 12/2022	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021			UN	R\$ 1.515,74	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -	
3.5.4	SINAPI 12/2022	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019			UN	R\$ 4.487,79	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -	
3.5.5	SINAPI 12/2022	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 " GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIMADO COM CHUMBADOR MILCÂNICO. AF_ 04/2019_ PS			M	R\$ 586,76	55,01	-	55,01	-	R\$	32.277,66	R\$	32.277,66	R\$ -	
3.5.6	SINAPI 12/2022	94275	ASSENTAMENTO DE BUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPENDIMENTOS. AF_ 06/2016			M	R\$ 65,84	109,00	-	109,00	-	R\$	7.110,72	R\$	7.110,72	R\$ -	
3.5.7	SINAPI 12/2022	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_ 10/2022			M2	R\$ 77,87	208,72	-	208,72	-	R\$	16.253,02	R\$	16.253,02	R\$ -	
4.0			PRAÇA FRANCISCA DE PAULA														
4.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS														
4.1.1	COMPOSIÇÃO	001	REMOÇÃO DE TUBO GALVANIZADO, BITOLAS DIVERSAS			M	R\$ 9,23	269,00	-	269,00	-	R\$	309.293,23	R\$	246.972,49	R\$ 62.320,63	
4.1.2	COMPOSIÇÃO	006	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA			M2	R\$ 4,99	252,00	-	252,00	-	R\$	14.601,56	R\$	14.574,33	R\$ 27,12	
4.1.3	SINAPI 12/2022	97635	DEMOLUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017			M2	R\$ 17,77	36,80	-	36,80	-	R\$	653,93	R\$	1.257,48	R\$ -	
4.1.4	SINAPI 12/2022	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada. AF_ 05/2018			M2	R\$ 3,70	500,00	-	500,00	-	R\$	1.850,00	R\$	653,93	R\$ -	
4.1.5	COMPOSIÇÃO	009	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO			UNIDADE	R\$ 28,74	18,00	-	18,00	-	R\$	517,32	R\$	1.850,00	R\$ -	
4.1.6	COMPOSIÇÃO	011	REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRA(ANGAISSEL, BASALTO, ETC) INCLUSIVE CARGA			M2	R\$ 35,11	100,00	-	100,00	-	R\$	5.617,60	R\$	517,32	R\$ -	
4.1.7	SINAPI 12/2022	97633	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017			M2	R\$ 25,38	30,25	-	30,25	-	R\$	767,74	R\$	5.617,60	R\$ -	
4.1.8	SINAPI 12/2022	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020			M3	R\$ 10,43	43,91	-	43,00	0,90	R\$	457,98	R\$	767,74	R\$ -	
4.1.9	SINAPI 12/2022	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020			M3XKM	R\$ 3,25	306,66	-	301,20	5,46	R\$	956,64	R\$	448,49	R\$ 9,38	
4.2			PRAÇA GUADUA-FRANCISCA DE PAULA														
4.2.1	SINAPI 12/2022	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2) COM TEIA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_ 03/2021			M2	R\$ 237,82	252,00	-	252,00	-	R\$	59.930,64	R\$	204.403,87	R\$ 53.516,83	
4.2.2	INSUMIO 12/2022	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COMI REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE PÓLILENO FIO 4 MM			UN	R\$ 5.636,07	1,00	-	1,00	-	R\$	5.636,02	R\$	59.930,64	R\$ -	
4.2.3	COMPOSIÇÃO	002	REFLETOR LED 200 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UN	R\$ 368,56	8,00	-	8,00	-	R\$	2.948,48	R\$	5.636,02	R\$ -	
4.2.4	SINAPI 12/2022	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019			UN	R\$ 4.487,79	9,00	-	-	9,00	-	R\$	40.980,11	R\$	2.948,48	R\$ -
4.2.5	SINAPI 12/2022	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 11/2021			UN	R\$ 1.515,74	8,00	-	-	8,00	-	R\$	12.175,92	R\$	40.980,11	R\$ -
																12.175,92	



BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

INÍCIO DA OBRA:		07/03/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	BARRIOS CONSTRUÇÕES LTDA		1º ADITIVO DE VALOR:		R\$	146.934,21	% ADITADO	24,12%
TÉRMINO PREVISTO:		30/08/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023		1º ADITIVO DE SUPRESSÃO:		-R\$	60.817,17	% SUPRIMIDO	-9,98%
PRAZO DE EXECUÇÃO:		540 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 034/2023		2º ADITIVO DE VALOR:		R\$	-	% ADITADO	0,00%
DATA DE EMISSÃO:		04/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		PROCESSO:	Nº 009/2023		2º ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$	-	% SUPRIMIDO	0,00%
PERÍODO:		28/06/2025	ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:	R\$		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	695.341,98	% TOTAL	14,14%
		04/09/2025			MEDIDO NO PERÍODO:	R\$		% ACUMULADO		89,30%			
								% DESTES BIM		16,44%			
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA													
EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Becasamento, Pavimentação e Praças)													
FINANCEIRO													
QUANTITATIVO													
FÍSICO													
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO
4.2.6	INSUMO 12/2022	366	ÁREA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 159,05	87,22	-	87,22	0,00%	R\$ 13.872,34	R\$	R\$ 13.872,34	R\$ -
4.2.7	SINAPI 12/2022	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 3,25	523,32	-	523,32	0,00%	R\$ 1.700,79	R\$	R\$ 1.700,79	R\$ -
4.2.8	SINAPI 12/2022	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	R\$ 7,16,37	1,73	-	1,73	0,00%	R\$ 1.239,32	R\$	R\$ 1.239,32	R\$ -
4.2.9	SINAPI 12/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSARELO (CAIÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 878,11	8,65	-	8,65	0,00%	R\$ 7.595,65	R\$	R\$ 7.595,65	R\$ -
4.2.10	SINAPI 12/2022	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSÉIOS. AF_05/2016	M	R\$ 68,17	48,60	-	48,60	0,00%	R\$ 3.313,06	R\$	R\$ 3.313,06	R\$ -
4.2.11	COMPOSIÇÃO	010	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	R\$ 14,86	237,50	-	237,50	0,00%	R\$ 3.519,25	R\$	R\$ 3.519,25	R\$ -
4.2.12	SINAPI 12/2022	104485	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCC = 25 N/PA. AF_11/2022	M3	R\$ 3.625,12	4,13	-	4,13	0,00%	R\$ 14.971,74	R\$	R\$ 14.971,74	R\$ -
4.2.13	SINAPI 12/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (VIAÚRIO). AF_06/2016	M	R\$ 73,07	160,00	-	160,00	0,00%	R\$ 11.691,20	R\$	R\$ 11.691,20	R\$ -
4.2.14	SINAPI 12/2022	92996	EXECUÇÃO DE PASSARELO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	R\$ 77,87	75,00	-	75,00	0,00%	R\$ 5.840,25	R\$	R\$ 5.840,25	R\$ -
4.2.15	ORSE 11/2022	S05103	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	R\$ 5,39	325,20	325,20	325,20	0,00%	R\$ 1.752,82	R\$	R\$ 1.752,82	R\$ -
4.2.16	SINAPI 12/2022	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	R\$ 4,55	325,20	325,20	325,20	0,00%	R\$ 1.479,66	R\$	R\$ 1.479,66	R\$ -
4.2.17	ORSE 11/2022	S11482	CONCRETO SIMPLES USINADO FCC=25MPa, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	R\$ 579,58	32,52	32,52	32,52	0,00%	R\$ 18.847,94	R\$	R\$ 18.847,94	R\$ -
4.2.18	SINAPI 12/2022	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	R\$ 23,18	481,30	-	481,30	0,00%	R\$ 11.156,53	R\$	R\$ 11.156,53	R\$ -
4.2.19	SINAPI 12/2022	97114	EXECUÇÃO DE LINTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	R\$ 0,42	139,75	-	139,75	0,00%	R\$ 58,69	R\$	R\$ 58,69	R\$ -
4.2.20	ORSE 11/2022	S07842	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1	M2	R\$ 23,73	325,20	-	325,20	0,00%	R\$ 7.716,99	R\$	R\$ 7.716,99	R\$ -
4.2.21	INSUMO 12/2022	25998	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 7,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FID 4 MM	UN	R\$ 5.636,02	1,00	-	1,00	0,00%	R\$ 5.636,02	R\$	R\$ 5.636,02	R\$ -
4.2.22	SINAPI 12/2022	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M	R\$ 11,83	204,40	-	204,40	0,00%	R\$ 2.418,05	R\$	R\$ 2.418,05	R\$ -
4.2.23	SINAPI 12/2022	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	R\$ 70,93	325,20	-	325,20	0,00%	R\$ 23.066,43	R\$	R\$ 23.066,43	R\$ -
4.3			PINTURA							R\$ 9.106,40	R\$ 1.311,97	R\$ 1.311,97	R\$ 7.796,43
4.3.1	SINAPI 12/2022	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRATE) APLICADA A BORDO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_03/2020	M2	R\$ 30,40	37,80	-	37,80	100,00%	R\$ 1.146,12	R\$	R\$ -	R\$ 1.146,12
4.3.2	SINAPI 12/2022	100772	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_03/2020	M2	R\$ 26,92	37,80	-	37,80	0,00%	R\$ 1.017,57	R\$	R\$ 1.017,57	R\$ -
4.3.3	SINAPI 12/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R\$ 18,16	104,70	-	104,70	100,00%	R\$ 1.901,35	R\$	R\$ -	R\$ 1.901,35
4.3.4	SINAPI 12/2022	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇADA). AF_05/2021	M	R\$ 1,84	160,00	-	160,00	0,00%	R\$ 294,40	R\$	R\$ 294,40	R\$ -
4.3.5	SINAPI 12/2022	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	R\$ 22,63	209,72	-	209,72	100,00%	R\$ 4.745,96	R\$	R\$ -	R\$ 4.745,96



BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

INÍCIO DA OBRA:		07/03/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	BARRIOS CONSTRUÇÕES LTDA		1º ADITIVO DE VALOR:		R\$	146.934,21	% ADITADO	24,12%						
TÉRMINO PREVISTO:		30/08/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023		2º ADITIVO DE SUPRESSÃO:		-R\$	60.817,17	% SUPRIMIDO	-9,98%						
PRAZO DE EXECUÇÃO:		540 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 014/2023		3º ADITIVO DE VALOR:		R\$	-	% ADITADO	0,00%						
DATA DE EMISSÃO:		04/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		PROCESSO:	Nº 009/2023		4º ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$	-	% SUPRIMIDO	0,00%						
PERÍODO:		28/06/2025	ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:	R\$		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	695.341,98	% TOTAL	14,18%						
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA				EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		609.224,94		89,30%							
										100.129,42		16,48%							
ITEM		FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO				
4.4				APARELHOS GINÁSTICA/BRINQUEIROS															
4.4.1		SINAPI 12/2022	103191	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	R\$ 2.694,79	1,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.694,79	R\$ 2.694,79	R\$ 2.694,79	R\$ -				
4.4.2		SINAPI 12/2022	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	R\$ 6.966,47	1,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 6.966,47	R\$ 6.966,47	R\$ 6.966,47	R\$ -				
4.4.3		SINAPI 12/2022	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	R\$ 3.203,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.203,00	R\$ 3.203,00	R\$ 3.203,00	R\$ -				
4.4.4		SINAPI 12/2022	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	R\$ 4.643,81	1,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.643,81	R\$ 4.643,81	R\$ 4.643,81	R\$ -				
4.4.5		COTAÇÃO	001	PLAY GROUND INFANTIL DE MADEIRA "Casa do Tarzan Simples"	UN	R\$ 9.176,25	1,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 9.176,25	R\$ 9.176,25	R\$ 9.176,25	R\$ -				
4.5				PAISAGISMO															
4.5.1		SINAPI 12/2022	98530	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	R\$ 132,07	15,00	-	0,00%	15,00	0,00%	R\$ 1.981,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.981,05				
5.0				SERVIÇOS FINAIS															
5.1		COMPOSIÇÃO	004	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE BROZE *35 X 50*CM	UN	R\$ 1.808,24	2,00	-	0,00%	2,00	0,00%	R\$ 3.616,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.616,48				
TOTAL DA MEDIÇÃO					cem mil, cento e vinte e quatro reais e nove centavos					TOTAL GERAL					R\$ 739.706,93		R\$ 100.129,42	R\$ 660.577,59	R\$ 79.129,34