

SÃO LOURENÇO DA MATA		OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UBS DE MATRIZ LUZ COM FINS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NO BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.										DATA DA EMISSÃO		25/02/2025		VALOR LICITADO		R\$ 538.209,95		REPLA					
														FATOR K		0,8002		VALOR CONTRATADO		R\$ 430.678,03							
														DATA DE INÍCIO		05/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%					
														CONTRATO Nº		009/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		0,00%					
														PRAZO EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%					
CONTRATADA		HPS CONSTRUTORA EIRELI		EMPREENDIMENTO:		Construção de Edifícios (também para Reformas)										TERMINO PREVISTO		31/05/2025		VALOR TOTAL		R\$ 430.678,03		0,00%			
PROCESSO Nº		Processo Licitatório N° 032/2023-SMS		TABELA DE REFERENCIA		22,12%										COMPESA 2023.1, EMOP 2023.08, ORSE 2023.09, SICRO NOVO 2023.07, SINAPI 09/2023-PE, E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BM - PERÍODO		18/12/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$ 280.291,52		65,08%	
MODALIDADE		TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-SMS														BM - Nº		2		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 100.004,33		23,22%			
																						R\$ 150.386,48		34,92%			

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

HPS - Construtora LTDA
Suellem Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INACIO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREAPE 38306

	OBJETO :									
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UBS DE MATRIZ LUZ COM FINS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NO BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.									
	HPS CONSTRUTORA EIRELI									
	EMPREENHIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)									
	TABELA DE REFERÊNCIA 22,12%									
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 032/2023-SMS									
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-SMS									

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				QUANTIDADES	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	M2	58,80	R\$ 6,99	R\$ 411,01	27,00	R\$ 188,73	45,92%	27,00	188,73	45,92%	54,00	R\$ 377,46	91,84%	4,80	R\$ 33,55	8,16%
3.3	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017	M3	1,50	R\$ 645,39	R\$ 968,09	0,86	R\$ 555,03	57,33%	0,48	309,79	32,00%	1,34	R\$ 864,82	89,33%	0,16	R\$ 103,26	10,67%
3.4	CP-1030048-PMSLM	Composições Próprias	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, PILARETES CINTAS Fck=25 Mpa INCLUSIVE FÓRMAS E LANÇAMENTO	M³	10,44	R\$ 2.664,73	R\$ 27.819,78	8,30	R\$ 22.117,25	79,50%	2,12	5.649,22	20,31%	10,42	R\$ 27.766,48	99,81%	0,02	R\$ 53,29	0,19%
3.5	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF 11/2022	M3	11,95	R\$ 2.393,29	R\$ 28.599,82	3,06	R\$ 7.323,46	25,61%	8,84	21.156,68	73,97%	11,90	R\$ 28.480,15	99,58%	0,05	R\$ 119,66	0,42%
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	87,28	R\$ 29,23	R\$ 2.551,19	12,18	R\$ 356,02	13,96%	74,96	2.191,08	85,88%	87,14	R\$ 2.547,10	99,84%	0,14	R\$ 4,09	0,16%
3.7	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	17,50	R\$ 37,12	R\$ 649,60	-	R\$ 0,00	0,00%	17,50	649,60	100,00%	17,50	R\$ 649,60	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
3.8	93185	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	2,80	R\$ 61,76	R\$ 172,93	-	R\$ 0,00	0,00%	2,80	172,93	100,00%	2,80	R\$ 172,93	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
3.9	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	32,20	R\$ 62,78	R\$ 2.021,52	-	R\$ 0,00	0,00%	32,20	2.021,52	100,00%	32,20	R\$ 2.021,52	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
3.10	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	32,20	R\$ 58,99	R\$ 1.899,48	-	R\$ 0,00	0,00%	32,20	1.899,48	100,00%	32,20	R\$ 1.899,48	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
3.11	CP-101951-PMSLM	Composições Próprias	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020. PA	M2	234,66	R\$ 159,12	R\$ 37.339,10	-	R\$ 0,00	0,00%	234,66	37.339,10	100,00%	234,66	R\$ 37.339,10	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
3.12	CP-ED-51133-PMSLM	Composições Próprias	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m3	22,97	R\$ 28,17	R\$ 647,06	-	R\$ 0,00	0,00%	22,97	647,06	100,00%	22,97	R\$ 647,06	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
3.13	CP-19322-PMSLM	Composições Próprias	CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROSCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	22,97	R\$ 5,34	R\$ 122,66	-	R\$ 0,00	0,00%	22,97	122,66	100,00%	22,97	R\$ 122,66	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
3.14	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3	22,97	R\$ 2,13	R\$ 48,93	-	R\$ 0,00	0,00%	22,97	48,93	100,00%	22,97	R\$ 48,93	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
4.0			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS		-		R\$ 7.407,33		R\$ 0,00			5.804,57			R\$ 5.804,56			R\$ 1.602,77	
4.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	53,17	R\$ 86,03	R\$ 4.574,22	-	R\$ 0,00	0,00%	53,17	4.574,22	100,00%	53,17	R\$ 4.574,22	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
4.2	101157	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF 05/2020	M2	4,98	R\$ 54,19	R\$ 269,87	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,98	R\$ 269,87	100,00%

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

HPS - Construtora LTDA
Suelam Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44

FRANCISCO HENRIQUE CONTRADO INACIO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREADE 38306

 SÃO LOURENÇO DA MATA		OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UBS DE MATRIZ LUZ COM FINS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NO BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$	538.209,95	REPLAN		
		CONTRATADA		FATOR K		0,8002		VALOR CONTRATADO		R\$	430.678,03											
				DATA DE INÍCIO		05/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%										
				CONTRATO Nº		009/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%										
				PRAZO EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%										
PROCESSO Nº		HPS CONSTRUTORA EIRELI		EMPREENDIMENTO:		31/05/2025		VALOR TOTAL		R\$	430.678,03	0,00%										
MODALIDADE		TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-SMS		TABELA DE REFERÊNCIA		COMPESA 2023.1, EMOP 2023.08, ORSE 2023.09, SICRO NOVO 2023.07, SINAPI 09/2023-PE, E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		18/12/2024		SALDO CONTRATUAL		R\$	280.291,52	65,08%								
				22,12%						BM - PERÍODO		R\$	100.004,33	23,22%								
										BM - Nº		R\$	150.386,48	34,92%								
BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	QUANTIDADES		DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR					CTR	TOTAL	UNITÁRIO		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
4.3	101161	SINAPI		ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.AF.05/2020	M2	6,86	6,86	R\$ 194,30		-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 1.332,90	100,00%	6,86	R\$ 1.332,90	100,00%	
4.4	93204	SINAPI		CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.AF.03/2016	M	18,67	18,67	R\$ 65,90		-	R\$ 0,00	0,00%	18,67	1.230,35	100,00%	18,67	R\$ 1.230,35	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
5.0				REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS							R\$ 0,00									56.014,07		
5.1	87879	SINAPI		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA.400L.AF.10/2022	M2	127,36	127,36	R\$ 4,51		-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	127,36	R\$ 574,39	100,00%	
5.2	89173	SINAPI		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8. EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS; EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PARALELA AF.12/2014	M2	127,36	127,36	R\$ 41,39		-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	127,36	R\$ 5.271,43	100,00%	
5.3	104612	SINAPI		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.AF.02/2023.PE	M2	221,34	221,34	R\$ 88,70		-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	221,34	R\$ 19.632,86	100,00%	
5.4	104611	SINAPI		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.AF.02/2023.PE	M2	115,17	115,17	R\$ 87,86		-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	115,17	R\$ 10.118,84	100,00%	
5.5	CP-87255-PMSLM	Composições Próprias		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA SOBRE PISO, EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.	M2	18,71	18,71	R\$ 128,10		-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	18,71	R\$ 2.396,75	100,00%	
5.6	CP-87256-PMSLM	Composições Próprias		AE.02/2023.PE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA SOBRE PISO, EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	M2	39,48	39,48	R\$ 114,45		-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	39,48	R\$ 4.518,49	100,00%	
5.7	CP-87257-PMSLM	Composições Próprias		AE.02/2023.PE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA SOBRE PISO, EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	120,97	120,97	R\$ 104,25		-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	120,97	R\$ 12.611,12	100,00%	
5.8	98689	SINAPI		AE.02/2023.PE SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.AF.09/2020	M	7,68	7,68	R\$ 115,91		-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,68	R\$ 890,19	100,00%	
6.0				PAVIMENTAÇÃO							R\$ 0,00									-R\$ 0,01		
6.1	92542	SINAPI		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUIU TRANSPORTE VERTICAL.AF.07/2019	M2	234,66	234,66	R\$ 103,98		-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	234,66	R\$ 24.399,95	100,00%	

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ

Secretário de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata

HPS - Construtora LTDA

Suelen Oliveira P. da Silva

Sócia Administradora

CPF - 113.608.024-44

3 de 12

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INACIO DA SILVA

~~ENGENHEIRO CIVIL~~

CREAPE 38306

	OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UBS DE MATRIZ LUZ COM FINS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NO BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.										DATA DA EMISSÃO		25/02/2025	VALOR LICITADO	R\$	538.209,95	REPLAN
													FATOR K		0,8002	VALOR CONTRATADO	R\$	430.678,03	
													DATA DE INÍCIO		05/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
													CONTRATO Nº		009/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
													PRAZO EXECUÇÃO		360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
CONTRATADA	HPS CONSTRUTORA EIRELI		EMPREENDIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)										TERMÍNO PREVISTO		31/05/2025	VALOR TOTAL	R\$	430.678,03	0,00%
PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 032/2023-SMS		TABELA DE REFERÊNCIA 22,12%										18/12/2024			SALDO CONTRATUAL	R\$	280.291,52	65,08%
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-SMS		COMPESA 2023.1, EMOP 2023.08, ORSE 2023.09, SICRO NOVO 2023.07, SINAPI 09/2023-PE, E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)										25/02/2025			BM - R\$ MENSAL	R\$	100.004,33	23,22%
				BM - N°										2		BM - R\$ ACUMULADO	R\$	150.386,48	34,92%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES		DADOS CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
6.2	94204	SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	234,66	234,66	R\$ 54,77	R\$ 12.852,33	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	234,66	R\$ 12.852,33	100,00%
6.3	94220	SINAPI EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	41,46	41,46	R\$ 49,59	R\$ 2.056,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	41,46	R\$ 2.056,00	100,00%
6.4	94224	SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 07/2019	M	63,20	63,20	R\$ 28,64	R\$ 1.810,05	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	63,20	R\$ 1.810,05	100,00%
6.5	100327	SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	M	18,67	18,67	R\$ 50,11	R\$ 935,55	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	18,67	R\$ 935,55	100,00%
6.6	101159	SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M2	3,73	3,73	R\$ 124,68	R\$ 465,06	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,73	R\$ 465,06	100,00%
6.7	98546	SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	M2	18,67	18,67	R\$ 118,77	R\$ 2.217,44	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	18,67	R\$ 2.217,44	100,00%
6.8	98565	SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E=3CM. AF 09/2023	M2	12,13	12,13	R\$ 53,00	R\$ 642,89	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,13	R\$ 642,89	100,00%
7.0		ESQUADRIA		-	-	-	R\$ 35.717,44	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-R\$ 0,01	0,00%	-	R\$ 35.717,45	100,00%
7.1	91314	SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 13/2010	UN	1,00	1,00	R\$ 799,49	R\$ 799,49	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	R\$ 799,49	100,00%
7.2	91315	SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 13/2010	UN	7,00	7,00	R\$ 851,28	R\$ 5.958,96	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	7,00	R\$ 5.958,96	100,00%
7.3	CP-S07165-PMSLM Composições Próprias	SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM)	un	2,00	2,00	R\$ 1.240,37	R\$ 2.480,74	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	2,00	R\$ 2.480,74	100,00%
7.4	CP-S11836-PMSLM Composições Próprias	PORTA EM MADEIRA FOLHA MÉDIA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO, LISA, SEMI-OCA, 1,20 X 2,10 M, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS	un	1,00	1,00	R\$ 1.129,79	R\$ 1.129,79	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	R\$ 1.129,79	100,00%

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ

Secretário de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata

HPS - Construtora LTDA

Suellem Oliveira P. da Silva

Sócia Administradora

CPF - 113.608.024-44

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INACIO DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREAPE 38306


	OBJETO :		DATA DA EMISSÃO		25/02/2025	VALOR LICITADO	R\$	538.209,95	REPLAN
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UBS DE MATRIZ LUZ COM FINS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NO BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		FATOR K		0,8002	VALOR CONTRATADO	R\$	430.678,03	
			DATA DE INÍCIO		05/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
			CONTRATO Nº		009/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
			PRAZO EXECUÇÃO		360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
CONTRATADA	HPS CONSTRUTORA EIRELI		EMPREENDIMENTO:		31/05/2025	VALOR TOTAL	R\$	430.678,03	0,00%
			Construção de Edifícios (também para Reformas)		18/12/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$	280.291,52	65,08%
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 032/2023-SMS		TABELA DE REFERÊNCIA		22,12%	BM - R\$ MENSAL	R\$	100.004,33	23,22%
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-SMS				2	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	150.386,48	34,92%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				QUANTIDADES	UNITÁRIO	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
7.5	CP-S11612-PMSLM	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA, C/VISOR 0,16M2, INCLUSIVE VIDRO 4MM, DE CORRER, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS.	m2	5,04	R\$ 630,15	R\$ 3.175,96	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,04	R\$ 3.175,96	100,00%
7.6	CP-S03533-PMSLM	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS	m	4,80	R\$ 114,79	R\$ 550,99	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,80	R\$ 550,99	100,00%
7.7	CP-S03532-PMSLM	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE INFERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS	m	4,80	R\$ 44,28	R\$ 212,54	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,80	R\$ 212,54	100,00%
7.8	CP-91304-PMSLM	FECHADURA COM PUXADOR TIPO CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, COMPLETA, PARA PORTA DE CORRER, INCLUSO TESTA, FECHADURA, PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2,00	R\$ 104,42	R\$ 208,84	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 208,84	100,00%
7.9	CP-S11945-PMSLM	BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDEURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO	m2	8,00	R\$ 413,64	R\$ 3.309,12	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 3.309,12	100,00%
7.10	SINAPI 102170	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021 PS	M2	8,00	R\$ 210,90	R\$ 1.687,20	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 1.687,20	100,00%
7.11	SINAPI 94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	18,50	R\$ 611,19	R\$ 11.307,02	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	18,50	R\$ 11.307,02	100,00%
7.12	CP-26.01.040-PMSLM	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM	M2	18,50	R\$ 141,75	R\$ 2.622,38	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	18,50	R\$ 2.622,38	100,00%
7.13	CP-14.002.0406-0-PMSLM	PORTA DE ABRIR EM AÇO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, QUADRICULADA, PINTADA COM TINTA PRIMER, COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 2,00X2,10M, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E DOBRADICAS. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 1.044,28	R\$ 1.044,28	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.044,28	100,00%
7.14	SINAPI 102169	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021 PS	M2	4,20	R\$ 292,89	R\$ 1.230,14	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,20	R\$ 1.230,14	100,00%
8.0		COBERTURA		-	-	R\$ 23.841,90	-	R\$ 0,00		-	-		-	R\$ 0,00		-	R\$ 23.841,90	



TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata



HPS - Construtora LTDA
Suelen Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INACIO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PE 38306

5 de 12

	OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UBS DE MATRIZ LUZ COM FINS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NO BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.										DATA DA EMISSÃO	25/02/2025	VALOR LICITADO	R\$	538.209,95	REPLAN
													FATOR K	0,8002	VALOR CONTRATADO	R\$	430.678,03	
													DATA DE INÍCIO	05/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
													CONTRATO Nº	009/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
													PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
CONTRATADA			EMPREENHIMENTO:										TERMINO PREVISTO	31/05/2025	VALOR TOTAL	R\$	430.678,03	0,00%
PROCESSO Nº			TABELA DE REFERÊNCIA										Construção de Edifícios (também para Reformas)					
MODALIDADE			COMPESTA 2023.1, EMOP 2023.08, ORSE 2023.09, SICRO NOVO 2023.07, SINAPI 09/2023-PE, E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)										22,12%					

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				QUANTIDADES		PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
					CTR	TOTAL													
8.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AE-12/2014	UN	10,00	10,00	R\$ 130,35	R\$ 1.303,50	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 1.303,50	100,00%		
8.2	CP-28.02.04U-PM/SLM	Composições Próprias	PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES EM PVC ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR.	UN	5,00	5,00	R\$ 127,00	R\$ 635,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 635,00	100,00%		
8.3	CP-28.02.02U-PM/SLM	Composições Próprias	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	UN	8,00	8,00	R\$ 152,80	R\$ 1.222,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 1.222,40	100,00%		
8.4	CP-28.02.03U-PM/SLM	Composições Próprias	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS E CONEXÕES ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR.	UN	5,00	5,00	R\$ 160,25	R\$ 801,25	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 801,25	100,00%		
8.5	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-08/2021	UN	9,00	9,00	R\$ 84,99	R\$ 764,91	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 764,91	100,00%		
8.6	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-08/2021	UN	1,00	1,00	R\$ 82,05	R\$ 82,05	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 82,05	100,00%		
8.7	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF-12/2020	UN	5,00	5,00	R\$ 426,87	R\$ 2.134,35	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 2.134,35	100,00%		
8.8	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF-01/2021	M	30,00	30,00	R\$ 19,96	R\$ 598,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 598,80	100,00%		
8.9	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF-01/2020	UN	1,00	1,00	R\$ 1.152,12	R\$ 1.152,12	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 1.152,12	100,00%		
8.10	CP-C4068-PM/SLM	Composições Próprias	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,52	1,52	R\$ 556,14	R\$ 845,33	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 845,33	100,00%		
8.11	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-01/2020	UN	4,00	4,00	R\$ 234,31	R\$ 937,24	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 937,24	100,00%		

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ

Secretário de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata

MPÉ - Construtora LTDA

Suelen Oliveira P. da Silva

Sócia Administradora

CPF - 113.608.024-44

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INACIO DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/PE 38306

	OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UBS DE MATRIZ LUZ COM FINS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NO BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.										DATA DA EMISSÃO	25/02/2025	VALOR LICITADO	R\$	538.209,95	REPLA					
													FATOR K	0,8002	VALOR CONTRATADO	R\$	430.678,03						
													DATA DE INÍCIO	05/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%					
													CONTRATO Nº	009/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%					
													PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%					
CONTRATADA	HPS CONSTRUTORA EIRELI		EMPREENDIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)										TERMÍNO PREVISTO	31/05/2025	VALOR TOTAL	R\$	430.678,03	0,00%					
PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 032/2023-SMS		TABELA DE REFERÊNCIA	COMPESA 2023.1, EMOP 2023.08, ORSE 2023.09, SICRO NOVO 2023.07, SINAPI 09/2023-PE, E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)										18/12/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$	280.291,52	65,08%					
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-SMS		22,12%											25/02/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$	100.004,33	23,22%					
					BM - R\$ ACUMULADO										2		R\$	150.386,48	34,92%				
ITENS			CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
Nº	CTR							QUANTIDADES			PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
8.12	CP-502055-PMSLM	Composições Próprias			un	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC		1,00		R\$ 644,95		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 644,95	100,00%
8.13	95472	SINAPI			2,00	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020		2,00		R\$ 646,43		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.292,86	100,00%
8.14	99635	SINAPI			2,00	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021		2,00		R\$ 331,11		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 662,22	100,00%
8.15	86931	SINAPI			1,00	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020		1,00		R\$ 425,88		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 425,88	100,00%
8.16	100849	SINAPI			3,00	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020		3,00		R\$ 31,15		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 93,45	100,00%
8.17	100860	SINAPI			1,00	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020		1,00		R\$ 96,23		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 96,23	100,00%
8.18	CP-ED-50316-PMSLM	Composições Próprias			3,00	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		3,00		R\$ 122,15		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 366,45	100,00%
8.19	95544	SINAPI			2,00	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020		2,00		R\$ 72,82		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 145,64	100,00%
8.20	95546	SINAPI			1,00	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020		1,00		R\$ 227,30		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 227,30	100,00%
8.21	95547	SINAPI			3,00	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020		3,00		R\$ 88,32		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 264,96	100,00%
8.22	95545	SINAPI			1,00	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020		1,00		R\$ 71,28		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 71,28	100,00%
8.23	95543	SINAPI			1,00	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020		1,00		R\$ 96,10		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 96,10	100,00%
8.24	100868	SINAPI			6,00	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020		6,00		R\$ 313,20		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 1.879,20	100,00%
8.25	CP-1070248-PMSLM	Composições Próprias			2,00	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE CANTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS METÁLICOS. R. 05/2021		2,00		R\$ 576,84		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.153,68	100,00%
8.26	CP-512128-PMSLM	Composições Próprias			2,00	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRES LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=18+25+18CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR		2,00		R\$ 167,19		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 334,38	100,00%

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ

Secretário de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata

HPS - Construtora LTDA

Suellem Oliveira P. da Silva

Sócio Administradora

CPF - 113.608.024-44

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INACIO DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREDE 38306

	OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UBS DE MATRIZ LUZ COM FINS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NO BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.										DATA DA EMISSÃO	25/02/2025	VALOR LICITADO	R\$	538.209,95	REPLAN
													FATOR K	0,8002	VALOR CONTRATADO	R\$	430.678,03	
													DATA DE INÍCIO	05/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
													CONTRATO Nº	009/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
													PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
CONTRATADA			EMPREENDIMENTO:		HPS CONSTRUTORA EIRELI										VALOR TOTAL	R\$	430.678,03	0,00%
PROCESSO Nº			TABELA DE REFERÊNCIA	Construção de Edifícios (também para Reformas)										31/05/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	280.291,52	65,08%
MODALIDADE			22,12%	COMPESA 2023.1, EMOP 2023.08, ORSE 2023.09, SICRO NOVO 2023.07, SINAPI 09/2023-PE, E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)										18/12/2024	BM - R\$ MENSAL	R\$	100.004,33	23,22%
				TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-SMS										2	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	150.386,48	34,92%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				QUANTIDADES	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
8.27	104327	SINAPI	UN	CTR	TOTAL	UNITÁRIO	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 72,96	100,00%
8.28	CP-S140709-PM/SLM	Composições Próprias	pt	1,00	1,00	R\$ 96,86	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 96,86	100,00%
8.29	102623	SINAPI	UN	2,00	2,00	R\$ 741,06	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.482,12	100,00%
8.30	102610	SINAPI	UN	1,00	1,00	R\$ 1.711,04	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.711,04	100,00%
8.31	102111	SINAPI	UN	1,00	1,00	R\$ 791,66	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 791,66	100,00%
8.32	102137	SINAPI	UN	2,00	2,00	R\$ 80,88	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 161,76	100,00%
8.33	89402	SINAPI	M	30,00	30,00	R\$ 12,52	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 375,60	100,00%
8.34	89448	SINAPI	M	10,00	10,00	R\$ 15,37	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 153,70	100,00%
8.35	94651	SINAPI	M	20,00	20,00	R\$ 24,88	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 497,60	100,00%
8.36	98107	SINAPI	UN	1,00	1,00	R\$ 267,07	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 267,07	100,00%
9.0							-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 36.280,87	
9.1	CP-S03395-PM/SLM	Composições Próprias	un	38,00	38,00	R\$ 333,69	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	38,00	R\$ 12.680,22	100,00%
9.2	CP-S03278-PM/SLM	Composições Próprias	pt	12,00	12,00	R\$ 233,76	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 2.805,12	100,00%
9.3	CP-S03284-PM/SLM	Composições Próprias	pt	2,00	2,00	R\$ 240,57	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 481,14	100,00%

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

HPS - Construtora LTDA
Suelen Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 111.608.024-44

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INACIO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREMPE 38306

	OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UBS DE MATRIZ LUZ COM FINS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NO BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.										DATA DA EMISSÃO	25/02/2025	VALOR LICITADO	R\$ 538.209,95	REPLA						
													FATOR K	0,8002	VALOR CONTRATADO	R\$ 430.678,03							
													DATA DE INÍCIO	05/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%						
													CONTRATO Nº	009/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%						
													PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%						
CONTRATADA	HPS CONSTRUTORA EIRELI		EMPREENDIMENTO:		Construção de Edifícios (também para Reformas)										VALOR TOTAL	R\$ 430.678,03	0,00%						
PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 032/2023-SMS		TABELA DE REFERÊNCIA		COMPESA 2023.1, EMOP 2023.08, ORSE 2023.09, SICRO NOVO 2023.07, SINAPI 09/2023-PE, E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)										SALDO CONTRATUAL	R\$ 280.291,52	65,08%						
	TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-SMS		22,12%												BM - R\$ MENSAL	R\$ 100.004,33	23,22%						
MODALIDADE					BOLETIM DE MEDIÇÃO										BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 150.386,48	34,92%						
ITENS			CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
Nº	CTR							QUANTIDADES		PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
9.4	CP-S03298-PMSLM			PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", CABO DE COBRE, FLEXÍVEL 2,5MM², INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO.			UN	36,00	36,00	R\$ 253,74		R\$ 0,00	0,00%	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 9.134,64	100,00%
9.5	CP-100916-PMSLM			LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020			UN	36,00	36,00	R\$ 241,98		R\$ 0,00	0,00%	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 8.711,28	100,00%
9.6	CP-103787-PMSLM			LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022			UN	2,00	2,00	R\$ 42,50		R\$ 0,00	0,00%	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 85,00	100,00%
9.7	CP-S13148-PMSLM			REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR			un	2,00	2,00	R\$ 119,56		R\$ 0,00	0,00%	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 239,12	100,00%
9.8	101632	SINAPI		RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020			UN	1,00	1,00	R\$ 32,87		R\$ 0,00	0,00%	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 32,87	100,00%
9.9	00039380	SINAPI		BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO			UN	1,00	1,00	R\$ 18,20		R\$ 0,00	0,00%	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 18,20	100,00%
9.10	101883	SINAPI		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			UN	1,00	1,00	R\$ 469,14		R\$ 0,00	0,00%	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 469,14	100,00%
9.11	101890	SINAPI		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			UN	10,00	10,00	R\$ 16,52		R\$ 0,00	0,00%	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 165,20	100,00%
9.12	101893	SINAPI		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			UN	1,00	1,00	R\$ 92,16		R\$ 0,00	0,00%	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 92,16	100,00%
9.13	101938	SINAPI		CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			UN	1,00	1,00	R\$ 120,39		R\$ 0,00	0,00%	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 120,39	100,00%
9.14	CP-S07744-PMSLM	Composições Próprias		DISJUNTOR MONOPOLAR DR 20 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL MONOPOLAR, 30MA			un	2,00	2,00	R\$ 388,78		R\$ 0,00	0,00%	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 777,56	100,00%
9.15	CP-S13150-PMSLM	Composições Próprias		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V			un	1,00	1,00	R\$ 82,55		R\$ 0,00	0,00%	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 82,55	100,00%
9.16	98111	SINAPI		CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0.3 M. AF_12/2020			UN	3,00	3,00	R\$ 48,54		R\$ 0,00	0,00%	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 145,62	100,00%

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ

Secretário de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata

HPS - Construtora LTDA
Suellem Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INACIO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PE 88306

	OBJETO :				DATA DA EMISSÃO	25/02/2025	VALOR LICITADO	R\$	538.209,95	REPLAN	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UBS DE MATRIZ LUZ COM FINS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NO BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.				FATOR K	0,8002	VALOR CONTRATADO	R\$	430.678,03		
					DATA DE INÍCIO	05/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%	
					CONTRATO Nº	009/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%	
					PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%	
					TERMINO PREVISTO	31/05/2025	VALOR TOTAL	R\$	430.678,03	0,00%	
	CONTRATADA	HPS CONSTRUTORA EIRELI				EMPREENDIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)	18/12/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$	280.291,52	65,08%
PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 032/2023-SMS				TABELA DE REFERÊNCIA		25/02/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$	100.004,33	23,22%
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-SMS				22,12%	BM - Nº	2	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	150.386,48	34,92%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				QUANTIDADES	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
9.17	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	3,00	R\$ 80,22	R\$ 240,66	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 240,66	100,00%			
10.0			SISTEMAS LÓGICOS E TELECOMUNICAÇÃO		-		R\$ 1.433,34		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00			R\$ 1.433,34				
10.1	CP-1060206-PMSLM	Composições Próprias	PONTO DE LÓGICA EMBUTIDO, INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA. R_05/2019	UN	5,00	R\$ 259,94	R\$ 1.299,70	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.299,70	100,00%			
10.2	CP-S151819-PMSLM	Composições Próprias	PONTO DE ANTENA DE TV - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (3.0M), CABO COAXIAL 67 OHMS (4.5M) E CAIXA PVC 4X2" (1 LIND)	und	1,00	R\$ 109,77	R\$ 109,77	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 109,77	100,00%			
10.3	CP-S12657-PMSLM	Composições Próprias	TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL	un	1,00	R\$ 23,87	R\$ 23,87	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 23,87	100,00%			
11.0			AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO		-		R\$ 5.687,40		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00			R\$ 5.687,40				
11.1	CP-S08244-PMSLM	Composições Próprias	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, 4,0MM², INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	pt	6,00	R\$ 274,40	R\$ 1.646,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.646,40	100,00%			
11.2	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE EXADOR. AF 11/2021	M	30,00	R\$ 65,92	R\$ 1.977,60	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.977,60	100,00%			
11.3	CP-231084-PMSLM	Composições Próprias	PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)	PT	6,00	R\$ 225,28	R\$ 1.351,68	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.351,68	100,00%			
11.4	90440	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OIGLIAIS A 75 MM. AF 09/2023	UN	6,00	R\$ 32,82	R\$ 196,92	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 196,92	100,00%			
11.5	103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF 11/2021	UN	6,00	R\$ 15,75	R\$ 94,50	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 94,50	100,00%			
11.6	CP-070561-PMSLM	Composições Próprias	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	M	30,00	R\$ 14,01	R\$ 420,30	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 420,30	100,00%			
12.0			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		-		R\$ 7.660,29		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00			R\$ 7.660,29				
12.1	101985	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 212,41	R\$ 212,41	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 212,41	100,00%			
12.2	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 664,98	R\$ 1.329,96	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.329,96	100,00%			

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

HPS - Construtora LTDA
Suellem Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44

FRANCISCO HENRIQUE CONTRADO INACIO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREAM 38306

	OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UBS DE MATRIZ LUZ COM FINS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NO BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.										DATA DA EMISSÃO		25/02/2025	VALOR LICITADO	R\$	538.209,95	REPLAN
													FATOR K		0.8002	VALOR CONTRATADO	R\$	430.678,03	
													DATA DE INÍCIO		05/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
													CONTRATO Nº		009/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
													PRAZO EXECUÇÃO		360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
CONTRATADA	HPS CONSTRUTORA EIRELI		EMPREENDIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)										TERMINO PREVISTO		31/05/2025	VALOR TOTAL	R\$	430.678,03	0,00%
PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 032/2023-SMS		TABELA DE REFERÊNCIA 22,12%										BM - PERÍODO		18/12/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$	280.291,52	65,08%
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-SMS												BM - Nº		2	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	100.004,33	23,22%
																BM - R\$ ACUMULADO	R\$	150.386,48	34,92%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				QUANTIDADES	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
12.3	CP-C4649-PMSLM	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	CTR 3,00	TOTAL 3,00	R\$ 45,33	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 135,99	100,00%
12.4	CP-02490853-PMSLM	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR.13434)	Un	13,00	13,00	R\$ 60,41	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	13,00	R\$ 785,33	100,00%
12.5	CP-S160613-PMSLM	PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 30 Leds, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	und	20,00	20,00	R\$ 259,83	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 5.196,60	100,00%
13.0		PINTURAS E TEXTURAS		-	-	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 25.200,08	100,00%
13.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	411,83	411,83	R\$ 4,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	411,83	R\$ 1.647,32	100,00%
13.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	411,83	411,83	R\$ 16,82	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	411,83	R\$ 6.926,98	100,00%
13.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	365,31	365,31	R\$ 11,77	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	365,31	R\$ 4.299,70	100,00%
13.4	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	179,16	179,16	R\$ 5,05	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	179,16	R\$ 904,76	100,00%
13.5	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	179,16	179,16	R\$ 31,71	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	179,16	R\$ 5.681,16	100,00%
13.6	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	179,16	179,16	R\$ 14,26	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	179,16	R\$ 2.554,82	100,00%
13.7	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	46,49	46,49	R\$ 12,27	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	46,49	R\$ 570,43	100,00%
13.8	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	M2	60,82	60,82	R\$ 19,52	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	60,82	R\$ 1.187,21	100,00%
13.9	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) DEMÃOS. AF 01/2021	M2	60,82	60,82	R\$ 16,90	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	60,82	R\$ 1.027,86	100,00%
13.10	100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF 01/2020	M2	8,40	8,40	R\$ 16,51	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,40	R\$ 138,68	100,00%
13.11	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF 01/2020	M2	8,40	8,40	R\$ 31,09	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,40	R\$ 261,16	100,00%
14.0		FORRO		-	-	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 9.244,66	100,00%
14.1	96105	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 08/2023 PS	M2	179,16	179,16	R\$ 51,60	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	179,16	R\$ 9.244,66	100,00%
15.0		DIVERSOS		-	-	-	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.590,20	100,00%

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ

Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

HPS - Construtora LTDA
Suellem Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INACIO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PE 38306

	OBJETO :		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UBS DE MATRIZ LUZ COM FINS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NO BAIRRO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.										DATA DA EMISSÃO	25/02/2025	VALOR LICITADO	R\$	538.209,95	REPLAN
													FATOR K	0.8002	VALOR CONTRATADO	R\$	430.678,03	
													DATA DE INÍCIO	05/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
													CONTRATO Nº	009/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
													PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
CONTRATADA	HPS CONSTRUTORA EIRELI		EMPREENDIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)										TERMINO PREVISTO	31/05/2025	VALOR TOTAL	R\$	430.678,03	0,00%
PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 032/2023-SMS		TABELA DE REFERÊNCIA	COMPESA 2023.1, EMOP 2023.08, ORSE 2023.09, SICRO NOVO 2023.07, SINAPI 09/2023-PE, E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)										18/12/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$	280.291,52	65,08%
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-SMS		22,12%											25/02/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$	100.004,33	23,22%
				BM - R\$										2	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	150.386,48	34,92%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				QUANTIDADES		PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
					CTR	TOTAL													
15.1	CP-S00005-PMSLM	Composições Próprias	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA METÁLICA *40X 60*CM	un	1,00	1,00	R\$ 672,01	-	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 672,01	100,00%	
15.2	CP-S12431-PMSLM	Composições Próprias	PLACA INDICATIVA ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA E=6MM, PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DIM.: 0.25 X 0.08 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	13,00	13,00	R\$ 70,63	-	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	13,00	R\$ 918,19	100,00%	
16.0			PROJETOS		-	-	R\$ 14.890,25	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	7.278,82	R\$ 7.278,82	-	-	R\$ 7.611,43	-	
16.1	CP-01.050.0520-0-PMSLM	Composições Próprias	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALCAO ELETRICA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PRÉDIOS HOSPITALARES, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTENCENTES	M2	204,06	204,06	R\$ 13,56	-	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	204,06	R\$ 2.767,05	100,00%	
16.2	CP-01.050.0540-0-PMSLM	Composições Próprias	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PRÉDIOS HOSPITALARES ATÉ 1000M2, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, CONSTANDO DE PLANTAS, DE FORMA ARMAÇAO E DETALHES	M2	204,06	204,06	R\$ 35,67	-	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	204,06	R\$ 7.278,82	100,00%	204,06	R\$ 7.278,82	100,00%	
16.3	CP-SE 25.40.0300 (A)-PMSLM	Composições Próprias	FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO EM AUTOCAD APROVADO NA CONCESSIONÁRIA EM PRÉDIOS HOSPITALARES	m2	204,06	204,06	R\$ 23,74	-	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	204,06	R\$ 4.844,38	100,00%	
17.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	-	R\$ 33.280,00	-	R\$ 3.859,66	-	-	-	6.706,40	R\$ 10.566,06	-	-	R\$ 22.713,94	-	
17.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	240,00	R\$ 46,64	28,00	R\$ 1.305,92	11,67%	55,00	22,92%	83,00	R\$ 3.871,12	34,58%	157,00	R\$ 7.322,48	65,42%	
17.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	160,00	R\$ 138,04	18,50	R\$ 2.553,74	11,56%	30,00	18,75%	48,50	R\$ 6.694,94	30,31%	111,50	R\$ 15.391,46	69,69%	
TOTAL							R\$ 430.678,03		R\$ 50.382,12			R\$ 100.004,33		R\$ 150.386,48			R\$ 280.291,52		


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


HPS - Construtora LTDA
Suellem Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INACIO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0538306