



BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - LOTE 01

INÍCIO DA OBRA:		09/04/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:	MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		ADITIVO DE VALOR:					
TÉRMINO PREVISTO:		09/04/2026	PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024		ADITIVO DE SUPRESSÃO:				0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 002/2025 - SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 1.389.500,00		0,00%	
DATA DE EMISSÃO:		14/05/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIELAS E MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO: PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (LOTE-01)		PROCESSO:	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024						0,00%	
PERÍODO:		30/04/2025	VALOR DO CONTRATO:		R\$	1.389.500,00				2,53%			
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024		14/05/2025	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO:	R\$ 35.127,61				2,53%			
SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPEA 2023.2			EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI	28,27%							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
1.0			INSTALAÇÃO DA OBRA										
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_09/2022_PS	M2	R\$ 310,45	12,00	-	-	12,00	0,00%	R\$ 3.725,40	R\$ -	R\$ 3.725,40
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
2.1	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	R\$ 11.482,35	2,00	0,05	0,22	1,78	2,00%	R\$ 22.924,70	R\$ 1.045,59	R\$ 4.647,91
2.2	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	R\$ 3.937,41	5,00	0,12	0,54	4,46	2,00%	R\$ 19.687,05	R\$ 472,48	R\$ 2.126,20
3.0			SERVIÇOS PRELIMINARES										
3.1	Composições	COM-17015376PM SLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	R\$ 97,61	188,00	-	39,00	149,00	0,00%	R\$ 18.350,68	R\$ -	R\$ 3.806,79
3.2	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	R\$ 117,94	54,38	-	9,29	45,09	0,00%	R\$ 6.413,57	R\$ -	R\$ 1.095,66
3.3	SINAPI	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACÕES), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	R\$ 166,97	34,37	-	-	34,37	0,00%	R\$ 5.738,75	R\$ -	R\$ -
4.0			MOVIMENTO DE TERRA										
4.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 1,74	3.358,58	-	1.519,87	1.838,71	0,00%	R\$ 5.843,92	R\$ -	R\$ 2.644,57
4.2	Composições	CP-S05103-PMSLM	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	M2	R\$ 6,45	1.888,15	-	-	1.888,15	0,00%	R\$ 12.178,56	R\$ -	R\$ -
4.3	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 186,68	406,72	-	182,38	224,34	0,00%	R\$ 67.792,08	R\$ -	R\$ 30.399,09
4.4	SINAPI	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,02	31.217,25	-	7.350,98	23.866,27	0,00%	R\$ 63.058,84	R\$ -	R\$ 14.848,97
5.0			PAVIMENTAÇÃO										
5.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	R\$ 48,84	3.533,26	434,00	868,00	2.665,26	12,00%	R\$ 172.564,41	R\$ 21.186,56	R\$ 42.393,12
5.2	COMPESA	08.01.08U	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	M	R\$ 47,46	90,09	-	-	90,09	0,00%	R\$ 4.275,67	R\$ -	R\$ -
5.3	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	R\$ 29,69	1.692,25	434,00	434,00	1.258,25	25,00%	R\$ 50.242,90	R\$ 12.885,46	R\$ 37.357,44
5.4	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 95,38	2.427,30	-	-	2.427,30	0,00%	R\$ 231.515,87	R\$ -	R\$ 231.515,87
5.5	SINAPI	92387	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	R\$ 72,65	1.387,33	-	-	1.387,33	0,00%	R\$ 100.789,52	R\$ -	R\$ 100.789,52
5.6	SINAPI	94980	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 780,44	112,60	-	-	112,60	0,00%	R\$ 85.625,54	R\$ -	R\$ 85.625,54

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Maria Carolina da Silva Me
Engenheira Civil
CREA 181.666.375-01

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - LOTE 01

INÍCIO DA OBRA:		09/04/2025		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		ADITIVO DE VALOR:				% ADITADO		0,00%											
TÉRMINO PREVISTO:		09/04/2026		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024		ADITIVO DE SUPRESSÃO:				% SUPRIMIDO		0,00%											
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 002/2025 - SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$		% TOTAL		0,00%											
DATA DE EMISSÃO:		14/05/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIELAS E MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO: PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (LOTE-01)		PROCESSO:		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024																			
PERÍODO:		30/04/2025		14/05/2025		VALOR DO CONTRATO:		R\$		1.389.500,00		2,53%															
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024		SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPEA 2023.2		EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		36.127,61		2,53%															
						BDI		28,27%		QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO									
						UNID.		PREÇO UNITÁRIO		PREVISTO		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO		PREVISTO		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO			
5.7		SINAPI		103925		M3		R\$ 1.641,56		38,50		-		-		38,50		0,00%		0,00%		R\$ 63.200,06		100,00%		R\$ 63.200,06	
6.0																		R\$ 323.328,26		R\$ -		R\$ 323.328,26		R\$ -		R\$ 323.328,26	
6.1		SINAPI		93358		M3		R\$ 85,27		203,81		-		-		203,81		0,00%		0,00%		R\$ 17.378,87		100,00%		R\$ 17.378,87	
6.2		COMPEA		02.05.01U		M3		R\$ 51,70		74,10		-		-		74,10		0,00%		0,00%		R\$ 3.830,97		100,00%		R\$ 3.830,97	
6.3		SINAPI		100982		M3		R\$ 7,82		179,31		-		-		179,31		0,00%		0,00%		R\$ 1.402,20		100,00%		R\$ 1.402,20	
6.4		SINAPI		103800		M3		R\$ 511,25		373,51		-		-		373,51		0,00%		0,00%		R\$ 190.956,98		100,00%		R\$ 190.956,98	
6.5		SINAPI		91081		M2		R\$ 293,00		263,70		-		-		263,70		0,00%		0,00%		R\$ 77.284,10		100,00%		R\$ 77.284,10	
6.6		SINAPI		102724		UN		R\$ 27,62		211,00		-		-		211,00		0,00%		0,00%		R\$ 5.827,82		100,00%		R\$ 5.827,82	
6.7		Composições PMSLM		CP-65000188		M3		R\$ 64,67		412,36		-		-		412,36		0,00%		0,00%		R\$ 26.667,32		100,00%		R\$ 26.667,32	
7.0																		R\$ 129.982,87		R\$ -		R\$ 129.982,87		R\$ -		R\$ 129.982,87	
7.1		SINAPI		97901		UN		R\$ 281,00		121,00		-		-		121,00		0,00%		0,00%		R\$ 34.001,00		100,00%		R\$ 34.001,00	
7.2		Composições PMSLM		C.P.- 19.04.040-		M		R\$ 43,63		1.133,65		-		-		1.133,65		0,00%		0,00%		R\$ 49.461,14		100,00%		R\$ 49.461,14	
7.3		SINAPI		97951		UN		R\$ 2.754,59		4,00		-		-		4,00		0,00%		0,00%		R\$ 11.018,36		100,00%		R\$ 11.018,36	
7.4		Composições PMSLM		CP-103926-		M3		R\$ 1.300,17		0,74		-		-		0,74		0,00%		0,00%		R\$ 962,12		100,00%		R\$ 962,12	
7.5		SINAPI		95568		M		R\$ 80,66		28,00		-		-		28,00		0,00%		0,00%		R\$ 2.258,48		100,00%		R\$ 2.258,48	
7.6		SINAPI		COMP- 92031346		M		R\$ 219,95		66,70		-		-		66,70		0,00%		0,00%		R\$ 14.670,66		100,00%		R\$ 14.670,66	
7.7		Composições PMSLM		CP-95956-		M3		R\$ 1.829,91		8,47		-		-		8,47		0,00%		0,00%		R\$ 15.499,33		100,00%		R\$ 15.499,33	

Responsável Técnico pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Maria Aparecida da Silva Meic
Engenheira Civil
CREA: 1818666375 PE

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - LOTE 01

INÍCIO DA OBRA:		09/04/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:	MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		ADITIVO DE VALOR:						
TÉRMINO PREVISTO:		09/04/2026	PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024		ADITIVO DE SUPRESSÃO:						
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 002/2025 - SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 1.389.500,00				
DATA DE EMISSÃO:		14/05/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIELAS E MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO: PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (LOTE-01)		PROCESSO:	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024								
PERÍODO:		30/04/2025	VALOR DO CONTRATO:			R\$ 1.389.500,00		% ACUMULADO		2,53%				
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024			ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO:	R\$ 35.127,61		% DESTA BM		2,53%				
SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPESA 2023.2			EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI	28,27%								
					QUANTITATIVO		FÍSICO		FINANCEIRO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	
7.8	SINAPI	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0º, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UND	R\$ 1.055,89	2,00	-	-	2,00	R\$ 2.111,78	R\$ -	-	R\$ 2.111,78	
8.0			DIVERSOS							R\$ 2.262,00	R\$ -	-	R\$ 2.262,00	
1.1	Composições	CP-S02555-PM/SLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	R\$ 94,25	24,00	-	-	24,00	R\$ 2.262,00	R\$ -	-	R\$ 2.262,00	
TOTAL DA MEDIÇÃO			trinta e cinco mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e um centavos			TOTAL GERAL			R\$ 1.389.500,00			R\$ 35.127,61	R\$ 112.721,57	R\$ 1.276.778,43

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Perleira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA Nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Maria Karayna da Silva Melo
Engenheira Civil
CREA: 1816661375 PF

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada