


BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

INÍCIO DA OBRA:	22/11/2021	MUNICÍPIO/UF:	SÃO LOURENÇO DA MATA	CONTRATADA:	NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI	ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO	0,00%				
TÉRMINO PREVISTO:	17/11/2022	PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS: 006/2021	ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO	0,00%				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	360 DIAS	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	Nº 026/2021	VALOR DO CONTRATO ADITADO	R\$	% TOTAL	695.152,67				
DATA DE EMISSÃO:	15/12/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:	Nº 014/2021 - FMS	% ACUMULADO			13,86%				
PERÍODO:	22/11/2021	ENDEREÇO:	SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$	% DESTES BM			7,33%				
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 07/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (coeficientes extraídos da tabela EMLURB 07/2018)		EMPREENDIMENTO:	Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)	MEDIDO NO PERÍODO:	R\$	TOTAL GERAL			R\$ 598.830,93				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
QUANTITATIVO													
FÍSICO													
FINANCEIRO													
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORN. E INSTAL. NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO.	M2	R\$ 301,76	6,00	-	-	6,00	0,00%	R\$ 1.810,56	-	R\$ 1.810,56
1.2	SINAPI 07-2021	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	R\$ 17,31	1.660,00	-	30,36	1.629,64	0,00%	R\$ 28.734,60	-	R\$ 28.209,06
1.3	COMPOSIÇÃO	002	RETIRADA DE ENTULHOS/METRALHA EM CAMINHÃO CARROCEIRA, DMT 6 KM, CARGA E DESC. MANUAIS	M3	R\$ 31,80	212,68	-	1,52	211,16	0,00%	R\$ 6.763,22	-	R\$ 6.714,88
2.0			MOVIMENTO DE TERRA										
2.1	SINAPI 07-2021	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 68,52	87,15	-	-	87,15	0,00%	R\$ 5.971,51	-	R\$ 5.971,51
2.2	SINAPI 07-2021	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	R\$ 212,58	87,15	-	-	87,15	0,00%	R\$ 18.526,34	-	R\$ 18.526,34
2.3	SINAPI 07-2021	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 1,92	2.614,50	-	-	2.614,50	0,00%	R\$ 5.019,84	-	R\$ 5.019,84
3.0			REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO										
3.1	SINAPI 07-2021	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	R\$ 2,39	8.300,00	672,94	1.264,81	7.035,19	8,00%	R\$ 19.837,00	R\$ 50.947,29	R\$ 95.747,90
3.2	SINAPI 07-2021	102096	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	M3	R\$ 1.408,64	415,00	33,65	63,24	351,76	8,00%	R\$ 584.585,60	R\$ 1.608,32	R\$ 3.022,89
3.3	SINAPI 07-2021	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 1,92	12.450,00	1.009,50	1.897,20	10.552,80	8,00%	R\$ 23.904,00	R\$ 47.400,73	R\$ 89.082,39
TOTAL DA MEDIÇÃO										TOTAL GERAL			
										cinquenta mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos			



Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalson Peifeira de Oliveira
Técnico em Edificações
CRT-PE: 181613657-3

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infraestrutura



Pedro Pita Júnior
Diretor (Eng.º Civil)
CREA Nº 03.484.41 D/PE
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada