



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

Table with columns: Nº, CTR, Códigos, Descrição do Serviço, UN, Quantidade, Preço, Medição Anterior, Medição no Período, Medição Acumulada, Valor, QTDE, Valor, QTDE, Saldo a Medir, %.

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. N.º 38.306
Tarcisio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura
HPS - Construtora EIRELI
Sócio Administrador
CPF 881.070.544-20
Miguel Partido da S. Neto
Eng. Civil - CREA 3622 D/PE



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

OBITO	DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	REP/AN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	09/08/2021	VALOR CONTRATADO	R\$ 2.094.572,71	
	FATOR K	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.675.658,16	0,00%
	DATA DE INÍCIO	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
	CONTRATO Nº	SERVIÇOS EXTRA	R\$ -	0,00%
	PRazo EXECUÇÃO	360 SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
	TERMINO PREVISTO	VALOR TOTAL	R\$ 1.675.658,16	0,00%
	BM - PERÍODO	SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.034.787,35	61,75%
	BM - Nº 10	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 640.870,70	38,25%

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS TOTAL	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR
4.0	SINAPI 07-2021	M2	CONTENÇÕES LATERAIS PARA O PAVIMENTO	280,00			280,00	R\$ 130,47	1,0000	R\$ 36.531,60	225,67	R\$ 78.166,75	80,60%	225,67	R\$ 29.443,16	80,60%	225,67	R\$ 78.166,75	54,33	R\$ 49.726,62	19,40%
4.1		M2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO E BLOCOS DE CERMICA DE EXPANSÃO (ESPESURA 14CM, REBOCO) PARA EDIFICAÇÃO TRIDIMENSIONAL UNIFAMILIAR (CASAL) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_17/2014	280,00			280,00	R\$ 3,40	1,0000	R\$ 952,00	224,23	R\$ 762,38	80,08%	224,23	R\$ 762,38	80,08%	224,23	R\$ 762,38	55,77	R\$ 139,61	19,92%
4.2		M3	CHARRCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TMAO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA ADOL AF 06/2014	96,00			96,00	R\$ 599,05	1,0000	R\$ 57.508,80	25,04	R\$ 15.000,21	26,08%	25,04	R\$ 15.000,21	26,08%	25,04	R\$ 15.000,21	70,96	R\$ 42.508,58	73,92%
4.3		M3	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PRISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	60,00			60,00	R\$ 549,35	1,0000	R\$ 32.961,00	60,00	R\$ 32.961,00	100,00%	60,00	R\$ 32.961,00	100,00%	60,00	R\$ 32.961,00	-	R\$ 0,00	0,00%
4.4	COMPOSIÇÃO	M3	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO	60,00			60,00	R\$ 549,35	1,0000	R\$ 32.961,00	587,56	R\$ 29.542,31	89,12%	587,56	R\$ 29.542,31	89,12%	587,56	R\$ 29.542,31	262,44	R\$ 13.135,48	30,88%
5.0	COMPOSIÇÃO	M	REPOSIÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA MO TMAO 1:6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4 B COM 10 CM DE ESPESURA	850,00			850,00	R\$ 50,28	1,0000	R\$ 42.738,00	2.087,11	R\$ 108.049,42	16,05%	2.087,11	R\$ 108.049,42	16,05%	2.087,11	R\$ 108.049,42	10.917,90	R\$ 564.960,57	83,99%
5.1	COMPOSIÇÃO	M2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VAZAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATRIL AF 17/2020	13.000,00			13.000,00	R\$ 51,77	1,0000	R\$ 673.010,00	197,03	R\$ 11.502,61	7,58%	197,03	R\$ 11.502,61	7,58%	197,03	R\$ 11.502,61	2.402,97	R\$ 140.282,38	92,42%
5.2	SINAPI 07-2021	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TMAO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 07/2020	2.600,00			2.600,00	R\$ 58,38	1,0000	R\$ 151.788,00	536,42	R\$ 9.221,05	63,11%	536,42	R\$ 9.221,05	63,11%	536,42	R\$ 9.221,05	313,58	R\$ 5.390,44	36,89%
5.3	SINAPI 07-2021	M	REPOSIÇÃO DE MIED-FRÓ DE PEDRA GRANÍTICA OU DE CONCRETO, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MO TMAO 1:2.	850,00			850,00	R\$ 17,19	1,0000	R\$ 14.611,50											
5.4	COMPOSIÇÃO	M																			
TOTAL																					

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 27,85%
SIMAPI PE 07/2021 - DESONERADA

Representante: Responsável da Empresa
Nome: Sandro Hermenegildo da Silva
CPF: 661 670.544-20

Rep. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
Nome: Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
CREA: FE38306

Secretário da Infraestrutura
Tarcisio Cruz Muniz

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE, N.º 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infraestrutura

Miguel Furtado da S. Neto
Eng. Civil - CREA 3622/DPE