




OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		RS		REPASSE						
CONTRATADA		CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELI										FATOR K		VALOR CONTRATADO		RS		0,00%						
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 027/2022										07/11/2022		0,9750		6.412.533,89		6.254.420,69						
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022										DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		RS		0,00%						
		TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%										CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		RS		0,00%						
		EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL PAULO GOMES DE ARAÚJO										PRazo EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		RS		0,00%						
		SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA										TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		RS		6.254.420,69						
		TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%										BM - PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		RS		6.089.140,09						
		TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%										BM - Nº		BM - R\$ MENSAL		RS		81.017,21						
		TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%										BM - R\$ ACUMULADO		BM - R\$ ACUMULADO		RS		165.280,60						
		TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%										2º BOLETIM DE MEDIÇÃO												
Nº	ID	CÓDIGO	UN	DESCR. DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	QTDE
1.1.1	10521	SINAPI INSUMOS	MXXMES	SERVIÇOS PRELIMINARES:	1.626,11			RS 6.254.420,69	1,0000	13,11	RS 84.263,39	0,18%	8,00	RS 104,88	0,49%	8,00	RS 104,88	0,49%	11,00	RS 144,21	0,68%	1.615,11	RS 21.174,09	99,32%
1.1.2	97063	SINAPI	M2	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 12/2017	505,12			RS 456.749,53	1,0000	13,70	RS 39,33	0,00%	8,00	RS 109,60	1,58%	8,00	RS 109,60	1,58%	8,00	RS 109,60	1,58%	497,12	RS 6.810,54	98,42%
1.1.3	97622	SINAPI	M3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	92,62				1,0000	56,48	RS 0,00	0,00%	1,10	RS 62,12	1,19%	1,10	RS 62,12	1,19%	1,10	RS 62,12	1,19%	91,52	RS 5.169,05	98,81%
1.1.4	97624	SINAPI	M3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUILO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	15,55				1,0000	106,20	RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	15,55	RS 1.651,41	100,00%
1.1.5	00013/ORSE	ORSE	M²	DEMOLICAO DE CONCRETO MANUALMENTE	8,58				1,0000	263,15	RS 0,00	0,00%	0,17	RS 44,73	1,98%	0,17	RS 44,73	1,98%	0,17	RS 44,73	1,98%	8,41	RS 2.213,09	98,02%
1.1.6	97631	SINAPI	M2	DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	1.292,46				1,0000	3,28	RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	1.292,46	RS 4.239,26	100,00%
1.1.7	03240/ORSE	ORSE	M2	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	326,00				1,0000	20,23	RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	326,00	RS 6.594,98	100,00%
1.1.8	97633	SINAPI	M2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	870,56				1,0000	22,43	RS 186,61	0,96%	8,32	RS 186,61	0,96%	8,32	RS 186,61	0,96%	8,32	RS 186,61	0,96%	862,24	RS 19.340,05	99,04%
1.1.9	00016/ORSE	ORSE	M2	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV.01	656,50				1,0000	26,44	RS 0,00	0,00%	8,94	RS 236,37	1,36%	8,94	RS 236,37	1,36%	8,94	RS 236,37	1,36%	647,56	RS 17.121,49	98,64%
1.1.10	97640	SINAPI	M2	REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	2.046,69				1,0000	1,98	RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	2.046,69	RS 4.052,44	100,00%
1.1.11	97641	SINAPI	M2	REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	1.177,01				1,0000	4,92	RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	1.177,01	RS 5.790,88	100,00%
1.1.12	97644	SINAPI	M2	REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	477,27				1,0000	9,12	RS 90,01	2,07%	8,52	RS 77,70	1,79%	8,52	RS 77,70	1,79%	18,39	RS 167,71	3,85%	458,88	RS 4.184,99	96,15%
1.1.13	97645	SINAPI	M2	REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	233,80				1,0000	34,96	RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	233,80	RS 8.173,64	100,00%
1.1.14	97647	SINAPI	M2	REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	4.950,19				1,0000	3,39	RS 39,81	0,24%	544,73	RS 1.846,63	11,00%	544,73	RS 1.846,63	11,00%	556,48	RS 1.886,44	11,24%	4.393,72	RS 14.894,70	88,76%
1.1.15	97650	SINAPI	M2	REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	1.799,07				1,0000	7,31	RS 0,00	0,00%	108,95	RS 796,42	6,06%	108,95	RS 796,42	6,06%	108,95	RS 796,42	6,06%	1.690,12	RS 12.354,78	93,94%
1.1.16	97651	SINAPI	UN	REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	19,00				1,0000	80,99	RS 0,00	0,00%	1,00	RS 80,99	5,26%	1,00	RS 80,99	5,26%	1,00	RS 80,99	5,26%	18,00	RS 1.457,82	94,74%
1.1.17	97658	SINAPI	UN	MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	7,00				1,0000	187,59	RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	7,00	RS 1.313,13	100,00%
1.1.18	97660	SINAPI	UN	REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	362,00				1,0000	0,65	RS 26,00	11,05%	40,00	RS 26,00	11,05%	40,00	RS 26,00	11,05%	40,00	RS 26,00	11,05%	322,00	RS 209,30	88,95%
1.1.19	97662	SINAPI	M	REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	210,00				1,0000	0,47	RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	210,00	RS 98,70	100,00%
1.1.20	97663	SINAPI	UN	REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	106,00				1,0000	12,07	RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	106,00	RS 1.279,42	100,00%
1.1.21	97664	SINAPI	UN	REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	430,00				1,0000	1,50	RS 48,00	7,44%	32,00	RS 48,00	7,44%	32,00	RS 48,00	7,44%	32,00	RS 48,00	7,44%	398,00	RS 597,00	92,56%
1.1.22	97665	SINAPI	UN	REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	618,00				1,0000	1,26	RS 1,26	0,16%	1,00	RS 1,26	0,16%	1,00	RS 1,26	0,16%	1,00	RS 1,26	0,16%	617,00	RS 777,42	99,84%
1.1.23	98524	SINAPI	M2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 05/2018	24.869,61				1,0000	3,28	RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	24.869,61	RS 81.572,32	100,00%
1.1.24	102190	SINAPI	M2	REMOCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF. 01/2021	41,49				1,0000	17,25	RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	41,49	RS 715,70	100,00%
1.1.25	102191	SINAPI	M2	REMOCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMINIO OU PVC. AF. 01/2021	114,53				1,0000	20,96	RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	114,53	RS 2.400,54	100,00%
1.1.26	07725/ORSE	ORSE	M²	REMOCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) DE REAPROVEITAMENTO	3.520,19				1,0000	7,26	RS 54,06	0,21%	654,69	RS 4.753,04	18,60%	654,69	RS 4.753,04	18,60%	662,14	RS 4.807,10	18,61%	2.858,05	RS 20.749,47	81,19%
1.1.27	08018/ORSE	ORSE	M3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS(COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO	57,61				1,0000	39,60	RS 161,56	7,08%		RS 161,56	7,08%		RS 161,56	7,08%	4,08	RS 161,56	7,08%	53,53	RS 2.119,79	92,92%
1.1.28	C.004	COMPOSICAO	M2	DEMOLICAO DE PISO EM LAMOTA	418,00				1,0000	6,49	RS 60,51	2,23%	9,33	RS 60,51	2,23%	9,33	RS 60,51	2,23%	9,33	RS 60,51	2,23%	408,68	RS 2.652,31	97,77%
1.1.29	C.016	COMPOSICAO	M2	POLIMENTO EM PISO GRANILITE	3.077,36				1,0000	63,95	RS 23.446,90	11,91%	366,64	RS 23.446,90	11,91%	366,64	RS 23.446,90	11,91%	366,64	RS 23.446,90	11,91%	2.710,72	RS 173.350,27	88,09%
1.1.30	00043/ORSE	ORSE	M	RETRADA DE CALHA	468,46				1,0000	10,89	RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	468,46	RS 5.101,52	100,00%
1.1.31	C.010	COMPOSICAO	M	LIMPEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIAIS	175,39				1,0000	5,41	RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	175,39	RS 948,85	100,00%
1.1.32	C.011	COMPOSICAO	UN	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DE 500L	22,00				1,0000	39,05	RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	22,00	RS 859,10	100,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
Engenheira Civil Fiscal CREAPE 050226



OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA
CONSTRUTORA LUMIARAMA EIRELI

PROCESSO Nº
Processo Licitatório Nº 022/2022

MODALIDADE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

EMPREENHIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL PAULO GOMES DE ARAÚJO
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA

ÍTEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
2.0	C_012	UN	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 1000L	45,00			45,00	R\$ 78,11	1,0000	R\$ 3.514,95	1,00	R\$ 78,11	2,22%	1,00	R\$ 78,11	2,22%	1,00	R\$ 78,11	2,22%	44,00	R\$ 3.436,84	97,78%
2.1			FUNDAÇÃO/ESTRUTURA																			
2.1.1	93358	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	23,88			23,88	R\$ 85,83	1,0000	R\$ 2.049,62	-	R\$ 0,00	0,00%	3,96	R\$ 339,88	100,00%	3,96	R\$ 339,88	16,58%	19,92	R\$ 1.709,74	83,42%
2.1.2	94342	M3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO	47,74			47,74	R\$ 121,98	1,0000	R\$ 5.823,32	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	47,74	R\$ 5.823,32	100,00%
2.1.3	96995	M3	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	7,14			7,14	R\$ 52,05	1,0000	R\$ 371,63	-	R\$ 0,00	0,00%	1,85	R\$ 96,29	100,00%	1,85	R\$ 96,29	25,91%	5,29	R\$ 275,34	74,09%
2.1.4	100981	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	9,81			9,81	R\$ 10,31	1,0000	R\$ 101,14	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	9,81	R\$ 101,14	100,00%
2.2			ESTRUTURA																			
2.2.1	89995	M3	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF. 09/2021	11,01			11,01	R\$ 974,63	1,0000	R\$ 10.730,67	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	11,01	R\$ 10.730,67	100,00%
2.2.2	92263	M2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES; EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	162,12			162,12	R\$ 218,38	1,0000	R\$ 35.403,76	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	162,12	R\$ 35.403,76	100,00%
2.2.3	92267	M2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES; EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	111,78			111,78	R\$ 73,26	1,0000	R\$ 8.189,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	111,78	R\$ 8.189,00	100,00%
2.2.4	94964	M3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	19,06			19,06	R\$ 475,21	1,0000	R\$ 9.057,50	0,05	R\$ 23,52	0,26%	0,05	R\$ 23,52	0,26%	0,05	R\$ 23,52	0,26%	19,01	R\$ 9.033,98	99,74%
2.2.5	101792	M3	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSIVE TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	0,99			0,99	R\$ 20,26	1,0000	R\$ 20,05	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,99	R\$ 20,05	100,00%
2.2.6	103670	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	19,31			19,31	R\$ 293,93	1,0000	R\$ 5.675,78	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	19,31	R\$ 5.675,78	100,00%
2.2.7	24151	KG	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	196,89			196,89	R\$ 16,57	1,0000	R\$ 3.262,46	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	196,89	R\$ 3.262,46	100,00%
2.2.8	C_013	KG	COLOCAÇÃO	124,29			124,29	R\$ 30,59	1,0000	R\$ 3.802,03	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	124,29	R\$ 3.802,03	100,00%
2.2.9	09749/DORSE	UN	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM Ø 50X0,50X0,07M	85,00			85,00	R\$ 48,06	1,0000	R\$ 4.085,10	2,00	R\$ 96,12	2,35%	2,00	R\$ 96,12	2,35%	2,00	R\$ 96,12	2,35%	83,00	R\$ 3.988,98	97,65%
3.0			PAREDES																			
3.1			ALVENARIA																			
3.1.1	101158	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF. 05/2020	590,00			590,00	R\$ 76,28	1,0000	R\$ 45.005,20	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	590,00	R\$ 45.005,20	100,00%
3.1.2	101161	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	46,63			46,63	R\$ 210,36	1,0000	R\$ 9.809,08	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	46,63	R\$ 9.809,08	100,00%
3.1.3	103329	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	669,22			669,22	R\$ 84,72	1,0000	R\$ 56.696,31	0,42	R\$ 35,58	0,06%	0,42	R\$ 35,58	0,06%	0,42	R\$ 35,58	0,06%	646,74	R\$ 54.791,98	96,64%
4.0			CALÇADA/PISO/REVESTIMENTO DE PISO																			
4.1			CALÇADA																			
4.1.1	94990	M3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF. 07/2016	84,02			84,02	R\$ 814,50	1,0000	R\$ 68.434,29	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	84,02	R\$ 68.434,29	100,00%
4.2			PISO																			
4.2.1	95241	M2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	524,62			524,62	R\$ 31,29	1,0000	R\$ 16.415,35	0,36	R\$ 11,26	0,07%	0,36	R\$ 11,26	0,07%	0,36	R\$ 11,26	0,07%	173,73	R\$ 5.447,27	33,18%
4.2.2	98679	M2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	450,08			450,08	R\$ 37,53	1,0000	R\$ 16.891,50	9,33	R\$ 349,96	2,07%	9,33	R\$ 349,96	2,07%	9,33	R\$ 349,96	2,07%	440,76	R\$ 16.541,54	97,93%
4.2.3	C_003	M2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	279,13			279,13	R\$ 143,32	1,0000	R\$ 40.004,91	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	279,13	R\$ 40.004,91	100,00%
4.3			REVESTIMENTO DE PISO																			
4.3.1	87247	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 06/2014	678,75			678,75	R\$ 65,72	1,0000	R\$ 44.607,45	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	678,75	R\$ 44.607,45	100,00%
4.3.2	102491	M2	PIINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	2.286,05			2.286,05	R\$ 22,27	1,0000	R\$ 50.910,33	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	2.286,05	R\$ 50.910,33	100,00%
4.3.3	102500	M	PIINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	360,00			360,00	R\$ 4,51	1,0000	R\$ 1.623,60	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	360,00	R\$ 1.623,60	100,00%

GRACY KEILY FERREIRA CAMPOS
Engenheira Civil Fiscal CREAPE 050226

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
OBJETO																						CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		
CONTRATADA																						CONSTRUTORA UMIUARAMA EIRELI		
PROCESSO Nº																						Processo Licitatório Nº 022/2022		
MODALIDADE																						CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022		
TABELA DE REFERÊNCIA																						BDI = 22,35%		
EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL PAULO GOMES DE ARAUJO																						SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA		
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO																								
4.3.4	102504	M	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	345,00			345,00	R\$ 9,79	1,0000	R\$ 3.377,55														
4.3.5	01294	M2	LAJOTA CONCRETO REVESTIMENTO PISO, QUADRADA 39CM, FCK=35MPA, E=3CM, 7UN/M2	324,00			324,00	R\$ 63,95	1,0000	R\$ 20.719,80														
5.0			ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDROS E ELEMENTOS METÁLICOS:							R\$ 555.119,29														
5.1			ELEMENTOS METÁLICOS: PORTÕES, GRADIS E ACESSÓRIOS:							R\$ 1.708.997,93														
5.1.1	C1476	M2	GRADIS DE FERRO DE PROTEÇÃO	225,38			225,38	R\$ 265,19	1,0000	R\$ 59.768,52	0,94													
5.1.2	91304	UN	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	340,00			340,00	R\$ 119,86	1,0000	R\$ 40.752,40	12,00													
5.1.3	3107	UN	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90 MM E LARGURA MÍNIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)	135,00			135,00	R\$ 10,92	1,0000	R\$ 1.474,20	5,00													
5.1.4	00425	UN	CADEADO 40MM, PAPELAZ OU SIMILAR	158,00			158,00	R\$ 28,09	1,0000	R\$ 4.438,22														
5.1.5	C1970	M2	PORTA DE FERRO EM CHAPA	47,43			47,43	R\$ 298,60	1,0000	R\$ 14.162,59	3,20													
5.2			ESQUADRIAS DE MADEIRA:							R\$ 390.433,42														
5.2.1	90820	UN	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	86,00			86,00	R\$ 353,14	1,0000	R\$ 30.370,04														
5.2.2	90821	UN	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	56,00			56,00	R\$ 359,68	1,0000	R\$ 20.142,08	1,00													
5.2.3	90822	UN	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	176,00			176,00	R\$ 382,25	1,0000	R\$ 67.276,00	6,00													
5.2.4	90823	UN	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	59,00			59,00	R\$ 457,55	1,0000	R\$ 26.995,45														
5.2.5	91013	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	51,00			51,00	R\$ 869,82	1,0000	R\$ 44.360,82														
5.2.6	91014	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	44,00			44,00	R\$ 879,11	1,0000	R\$ 38.680,84														
5.2.7	91015	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	112,00			112,00	R\$ 935,73	1,0000	R\$ 104.801,76														
5.2.8	91016	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	59,00			59,00	R\$ 979,77	1,0000	R\$ 57.806,43														
5.3			VIDROS:							R\$ 44.083,94														
5.3.1	01878/ORSE	M2	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - REV 01_10/2021	101,70			101,70	R\$ 262,37	1,0000	R\$ 26.683,02														
5.3.2	01883/ORSE	M2	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO 4MM	79,60			79,60	R\$ 218,68	1,0000	R\$ 17.406,92														
6.0			PINTURA E REVESTIMENTO:							R\$ 2.339.173,42														
6.1			PARDEIS:							R\$ 37.732,34														
6.1.1	87273	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERIOR DAS PAREDES. AF 06/2014	728,51			728,51	R\$ 80,07	1,0000	R\$ 58.331,79														
6.1.2	87878	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	1.361,23			1.361,23	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 6.425,00	0,58													
6.1.3	87530	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	1.737,04			1.737,04	R\$ 45,06	1,0000	R\$ 78.271,02	0,58													

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
Engenheira Civil Fiscal CREAPE 050226

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura



SÃO LOURENÇO DA MATA
RIO DE JANEIRO

CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
6.1.4	M2	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	511,99			511,99	R\$ 43,70	1,0000	R\$ 22.373,96		R\$ 0,00	0,00%							511,99	R\$ 22.373,96	100,00%
6.1.5	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	18.614,49			18.614,49	R\$ 3,18	1,0000	R\$ 59.194,07		R\$ 0,00	0,00%							17.958,30	R\$ 57.107,39	96,47%
6.1.6	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	67.582,17			67.582,17	R\$ 18,45	1,0000	R\$ 1.246.891,03	1,044,74	R\$ 19.275,52	1,55%							64.933,91	R\$ 1.198.030,73	96,08%
6.1.7	M2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	19.490,50			19.490,50	R\$ 11,78	1,0000	R\$ 229.598,09	126,85	R\$ 1.494,28	0,65%							18.750,24	R\$ 220.877,86	96,20%
6.1.8	M2	CAIXÃO COM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	4.068,89			4.068,89	R\$ 5,94	1,0000	R\$ 24.169,20	224,23	R\$ 1.331,90	5,51%							3.653,74	R\$ 21.703,24	89,80%
6.1.9	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	323,63			323,63	R\$ 71,97	1,0000	R\$ 23.291,65		R\$ 0,00	0,00%							323,63	R\$ 23.291,65	100,00%
6.2.1	M2	LIxAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	4.536,03			4.536,03	R\$ 9,59	1,0000	R\$ 43.500,52	18,75	R\$ 179,85	0,41%							4.517,28	R\$ 43.320,67	99,59%
6.2.2	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). AF 01/2020	4.703,94			4.703,94	R\$ 48,92	1,0000	R\$ 230.116,74	114,52	R\$ 5.602,20	2,43%							4.589,42	R\$ 224.514,54	97,57%
6.2.3	M2	LIxAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	3.002,52			3.002,52	R\$ 1,93	1,0000	R\$ 5.794,86		R\$ 0,00	0,00%							3.002,52	R\$ 5.794,86	100,00%
6.2.4	M2	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF 01/2021	762,20			762,20	R\$ 19,29	1,0000	R\$ 14.702,83		R\$ 0,00	0,00%							762,20	R\$ 14.702,83	100,00%
6.2.5	M2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	3.069,89			3.069,89	R\$ 16,60	1,0000	R\$ 50.960,17	77,65	R\$ 1.288,94	2,53%							2.992,24	R\$ 49.671,23	97,47%
6.2.6	M2	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO - R2	4.540,59			4.540,59	R\$ 8,02	1,0000	R\$ 36.415,53	7,34	R\$ 58,88	0,16%							4.533,25	R\$ 36.356,65	99,84%
6.3.1	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	913,91			913,91	R\$ 3,62	1,0000	R\$ 3.308,35		R\$ 0,00	0,00%							913,91	R\$ 3.308,35	100,00%
6.3.2	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	12.618,75			12.618,75	R\$ 20,48	1,0000	R\$ 258.432,00	413,66	R\$ 8.471,84	3,28%							12.205,09	R\$ 249.960,16	96,72%
6.3.3	M2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	2.200,40			2.200,40	R\$ 21,54	1,0000	R\$ 47.396,61		R\$ 0,00	0,00%							2.200,40	R\$ 47.396,61	100,00%
7.0		FORROS/COBERTA																			
7.1		COBERTA																			
7.1.1	UN	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	25,00			25,00	R\$ 483,27	1,0000	R\$ 12.081,75		R\$ 0,00	0,00%								R\$ 12.081,75	100,00%
7.1.2	M2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	953,30			953,30	R\$ 86,35	1,0000	R\$ 82.317,45		R\$ 0,00	0,00%							928,30	R\$ 80.158,70	97,38%
7.1.3	M2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	3.386,12			3.386,12	R\$ 58,59	1,0000	R\$ 198.392,77	29,71	R\$ 1.740,46	0,88%							3.192,99	R\$ 187.077,54	94,30%
7.1.4	M2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM AGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	1.096,23			1.096,23	R\$ 70,23	1,0000	R\$ 76.988,23		R\$ 0,00	0,00%							1.096,23	R\$ 76.988,23	100,00%
7.1.5	M2	RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	589,90			589,90	R\$ 93,40	1,0000	R\$ 55.096,66	11,75	R\$ 1.096,98	1,99%							578,16	R\$ 53.999,68	98,01%
7.1.6	M	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	1.309,22			1.309,22	R\$ 29,29	1,0000	R\$ 38.347,05		R\$ 0,00	0,00%								R\$ 38.347,05	100,00%
7.1.7	M2	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	468,00			468,00	R\$ 22,49	1,0000	R\$ 10.525,32		R\$ 0,00	0,00%								R\$ 10.525,32	100,00%
7.1.8	M	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	141,00			141,00	R\$ 111,68	1,0000	R\$ 15.746,88		R\$ 0,00	0,00%								R\$ 15.746,88	100,00%
7.1.9	M	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	105,60			105,60	R\$ 216,31	1,0000	R\$ 22.842,33		R\$ 0,00	0,00%								R\$ 22.842,33	100,00%
7.1.10	M	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	172,80			172,80	R\$ 146,26	1,0000	R\$ 25.273,72		R\$ 0,00	0,00%								R\$ 25.273,72	100,00%

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONSTRUTORA UMIARAMA EIRELLI
EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL PAULO GOMES DE ARAÚJO
Processo Licitatório Nº 022/2022
TABELA DE REFERÊNCIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022
BDI = 22,35%

SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS CONTRATAIS

DATA DA EMISSÃO
FATOR K
07/11/2022
0,9750
VALOR LICITADO
R\$ 6.412.533,89

DATA DE INÍCIO
23/09/2022
SERVIÇOS EXCENTE
R\$ 6.254.420,69

CONTRATO Nº
0024/2021
SERVIÇOS EXTRA
R\$ -

PRazo EXECUÇÃO
360
SERVIÇOS SUPRIMIDO
R\$ -

TERMINO PREVISTO
18/09/2023
VALOR TOTAL
R\$ 6.254.420,69

BM - PERÍODO
05/10/2022
SALDO CONTRATUAL
R\$ 6.089.140,09

BM - R\$ MENSAL
30/10/2022
R\$ 81.017,21

BM - R\$ ACUMULADO
2
R\$ 165.280,60

RESERVA
R\$ -
0,00%

0,00%

0,00%

97,36%

1,30%

2,64%

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
Engenheira Civil Fiscal CREAPE 050226

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCISIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura



OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA
CONSTRUTORA UMIUARAMA EIRELLI

PROCESSO Nº
Processo Licitatório Nº 022/2022

MODALIDADE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL PAULO GOMES DE ARAÚJO
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA

Nº	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%
7.1.11	98546	SINAPI	740,92			740,92	R\$ 109,35	1,0000	R\$ 81.019,60		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 81.019,60	740,92	0,00%	R\$ 81.019,60	100,00%
7.1.12	98555	SINAPI	714,00			714,00	R\$ 32,09	1,0000	R\$ 22.912,26		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 22.912,26	714,00	0,00%	R\$ 22.912,26	100,00%
7.1.13	10030	SINAPI	16.691,91			16.691,91	R\$ 20,27	1,0000	R\$ 338.345,01	392,28	R\$ 7.951,57	2,35%	R\$ 7.951,57	381,31	R\$ 7.729,15	100,00%	R\$ 15.680,72	773,59	4,63%	R\$ 322.664,29	95,37%
7.1.14	C_001	COMPOSIÇÃO	789,49			789,49	R\$ 15,29	1,0000	R\$ 12.071,30		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12.071,30	789,49	0,00%	R\$ 12.071,30	100,00%
7.1.15	C_002	COMPOSIÇÃO	174,85			174,85	R\$ 52,11	1,0000	R\$ 9.111,43		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.111,43	174,85	0,00%	R\$ 9.111,43	100,00%
7.1.16	C_009	COMPOSIÇÃO	192,05			192,05	R\$ 42,60	1,0000	R\$ 8.181,33		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.181,33	192,05	0,00%	R\$ 8.181,33	100,00%
7.1.17	C0387	SEINFRA	516,84			516,84	R\$ 15,55	1,0000	R\$ 8.036,86	52,20	R\$ 811,71	10,10%	R\$ 811,71	10,10%	R\$ 811,71	10,10%	R\$ 8.832,13	181,25	5,62%	R\$ 7.721,25	94,38%
7.1.18	10002/ORSE	ORSE	2.005,17			2.005,17	R\$ 11,46	1,0000	R\$ 22.979,24		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 22.979,24	2.005,17	0,00%	R\$ 22.979,24	100,00%
7.2.1	96113	SINAPI	1.427,78			1.427,78	R\$ 39,10	1,0000	R\$ 55.826,19		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 55.826,19	1.427,78	0,00%	R\$ 55.826,19	100,00%
7.2.2	96116	SINAPI	1.673,38			1.673,38	R\$ 99,03	1,0000	R\$ 165.714,82		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 165.714,82	1.673,38	0,00%	R\$ 165.714,82	100,00%
8.0									R\$ 319.492,02		R\$ 2.604,63	0,82%	R\$ 2.604,63		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.604,63			R\$ 416.887,39	99,38%
8.1.1	91867	SINAPI	384,05			384,05	R\$ 11,12	1,0000	R\$ 4.270,63		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.270,63	384,05	0,00%	R\$ 4.270,63	100,00%
8.1.2	91871	SINAPI	475,40			475,40	R\$ 14,37	1,0000	R\$ 6.831,49	14,45	R\$ 207,64	3,04%	R\$ 207,64	14,45	R\$ 207,64	3,04%	R\$ 6.623,85	460,95	0,00%	R\$ 6.623,85	96,96%
8.1.3	91879	SINAPI	122,00			122,00	R\$ 8,23	1,0000	R\$ 1.004,06		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.004,06	122,00	0,00%	R\$ 1.004,06	100,00%
8.1.4	91884	SINAPI	214,00			214,00	R\$ 9,38	1,0000	R\$ 2.007,32		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.007,32	214,00	0,00%	R\$ 2.007,32	100,00%
8.1.5	91902	SINAPI	149,00			149,00	R\$ 13,72	1,0000	R\$ 2.044,28		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.044,28	149,00	0,00%	R\$ 2.044,28	100,00%
8.1.6	91914	SINAPI	150,00			150,00	R\$ 15,50	1,0000	R\$ 2.325,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.325,00	150,00	0,00%	R\$ 2.325,00	100,00%
8.1.7	91926	SINAPI	15.668,57			15.668,57	R\$ 5,05	1,0000	R\$ 79.126,27	45,52	R\$ 229,86	0,29%	R\$ 229,86	45,52	R\$ 229,86	0,29%	R\$ 78.896,41	15.623,05	0,00%	R\$ 78.896,41	99,71%
8.1.8	91928	SINAPI	4.446,01			4.446,01	R\$ 8,36	1,0000	R\$ 37.168,64		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 37.168,64	4.446,01	0,00%	R\$ 37.168,64	100,00%
8.1.9	91934	SINAPI	233,49			233,49	R\$ 29,14	1,0000	R\$ 6.803,89		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.803,89	233,49	0,00%	R\$ 6.803,89	100,00%
8.1.10	91952	SINAPI	207,00			207,00	R\$ 19,67	1,0000	R\$ 4.071,69	5,00	R\$ 98,35	2,42%	R\$ 98,35	5,00	R\$ 98,35	2,42%	R\$ 3.973,34	202,00	0,00%	R\$ 3.973,34	97,58%
8.1.11	91958	SINAPI	108,00			108,00	R\$ 36,46	1,0000	R\$ 3.937,68	8,00	R\$ 291,68	7,41%	R\$ 291,68	8,00	R\$ 291,68	7,41%	R\$ 3.646,00	100,00	0,00%	R\$ 3.646,00	100,00%
8.1.12	91966	SINAPI	77,00			77,00	R\$ 53,24	1,0000	R\$ 4.099,48		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.099,48	77,00	0,00%	R\$ 4.099,48	100,00%
8.1.13	91990	SINAPI	224,00			224,00	R\$ 33,96	1,0000	R\$ 7.607,04	2,00	R\$ 67,92	0,89%	R\$ 67,92	2,00	R\$ 67,92	0,89%	R\$ 7.539,12	222,00	0,00%	R\$ 7.539,12	99,11%
8.1.14	91994	SINAPI	163,00			163,00	R\$ 24,88	1,0000	R\$ 4.055,44	5,00	R\$ 124,40	3,07%	R\$ 124,40	5,00	R\$ 124,40	3,07%	R\$ 3.931,04	158,00	0,00%	R\$ 3.931,04	96,93%
8.1.15	91998	SINAPI	224,00			224,00	R\$ 21,37	1,0000	R\$ 4.786,88	20,00	R\$ 427,40	8,93%	R\$ 427,40	20,00	R\$ 427,40	8,93%	R\$ 4.359,48	204,00	0,00%	R\$ 4.359,48	91,07%
8.1.16	92022	SINAPI	77,00			77,00	R\$ 41,63	1,0000	R\$ 3.205,51		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.205,51	77,00	0,00%	R\$ 3.205,51	100,00%
8.1.17	92024	SINAPI	47,00			47,00	R\$ 63,64	1,0000	R\$ 2.991,08		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.991,08	47,00	0,00%	R\$ 2.991,08	100,00%

GRACY KELLY FERREIRA CAMPOS
Engenheira Civil Fiscal CREAPE 050226

[Handwritten signature]

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	
CONTRATADA	CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELLI		
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2022		
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022		
TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA	
BDI = 22,35%			
EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL PAULO GOMES DE ARAÚJO			
DATA DA EMISSÃO			
FATOR K		0,9750	
DATA DE INÍCIO		23/09/2022	
CONTRATO Nº		0024/2021	
PRAZO EXECUÇÃO		360	
TERMINO PREVISTO		18/09/2023	
VALOR TOTAL		R\$ 6.254.420,69	
SALDO CONTRATUAL		R\$ 6.089.140,09	
BM - R\$ MENSAL		R\$ 81.017,21	
BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 165.280,60	

Nº	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
8.1.18	SINAPI	M	155,81			155,81	R\$ 31,23	1,0000	R\$ 4.865,94							155,81	R\$ 4.865,94	100,00%	
8.1.19	SINAPI	UN	84,00			84,00	R\$ 19,88	1,0000	R\$ 1.669,92							84,00	R\$ 1.669,92	100,00%	
8.1.20	SINAPI	UN	52,00			52,00	R\$ 160,27	1,0000	R\$ 8.334,04							52,00	R\$ 8.334,04	100,00%	
8.1.21	SINAPI	UN	138,00			138,00	R\$ 203,07	1,0000	R\$ 28.023,66							138,00	R\$ 28.023,66	100,00%	
8.1.22	SINAPI	UN	107,00			107,00	R\$ 16,07	1,0000	R\$ 1.719,49							107,00	R\$ 1.719,49	100,00%	
8.1.23	SINAPI	UN	186,00			186,00	R\$ 16,66	1,0000	R\$ 3.098,76							186,00	R\$ 3.098,76	100,00%	
8.1.24	SINAPI	UN	48,00			48,00	R\$ 19,36	1,0000	R\$ 929,28							48,00	R\$ 929,28	100,00%	
8.1.25	SINAPI	UN	224,00			224,00	R\$ 43,90	1,0000	R\$ 9.833,60							224,00	R\$ 9.833,60	100,00%	
8.1.26	COMPOSIÇÃO	UN	1.111,00			1.111,00	R\$ 53,19	1,0000	R\$ 59.094,09							1.111,00	R\$ 59.094,09	100,00%	
8.1.27	ORSE	UN	111,00			111,00	R\$ 125,35	1,0000	R\$ 13.913,85							111,00	R\$ 13.913,85	100,00%	
8.1.28	SINAPI	UN	804,00			804,00	R\$ 20,24	1,0000	R\$ 16.272,96							804,00	R\$ 16.272,96	100,00%	
8.1.29	SINAPI	UN	584,00			584,00	R\$ 36,60	1,0000	R\$ 21.374,40							584,00	R\$ 21.374,40	100,00%	
8.1.30	SINAPI INSUMOS	UN	383,00			383,00	R\$ 3,11	1,0000	R\$ 1.191,13							383,00	R\$ 1.191,13	100,00%	
8.1.31	SINAPI INSUMOS	UN	76,00			76,00	R\$ 45,55	1,0000	R\$ 3.461,80							76,00	R\$ 3.461,80	100,00%	
8.1.32	ORSE	UN	53,00			53,00	R\$ 440,26	1,0000	R\$ 23.333,78							53,00	R\$ 23.333,78	100,00%	
8.1.33	SINAPI	UN	47,00			47,00	R\$ 90,24	1,0000	R\$ 4.241,28							47,00	R\$ 4.241,28	100,00%	
8.1.34	ORSE	UN	46,00			46,00	R\$ 298,70	1,0000	R\$ 13.740,20							46,00	R\$ 13.740,20	100,00%	
8.1.35	SINAPI INSUMOS	UN	50,00			50,00	R\$ 29,06	1,0000	R\$ 1.453,00							50,00	R\$ 1.453,00	100,00%	
8.1.36	SINAPI INSUMOS	UN	114,00			114,00	R\$ 7,75	1,0000	R\$ 883,50							114,00	R\$ 883,50	100,00%	
8.1.37	SINAPI INSUMOS	UN	100,00			100,00	R\$ 3,43	1,0000	R\$ 343,00							100,00	R\$ 343,00	100,00%	
8.1.38	COMPOSIÇÃO	UN	375,00			375,00	R\$ 27,63	1,0000	R\$ 10.361,25							375,00	R\$ 10.361,25	100,00%	
8.1.39	ORSE	UN	279,00			279,00	R\$ 21,59	1,0000	R\$ 6.023,61							279,00	R\$ 6.023,61	100,00%	
8.1.40	SEMPRA	UN	767,33			767,33	R\$ 11,72	1,0000	R\$ 8.993,10							767,33	R\$ 8.993,10	100,00%	
9.1	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS								R\$ 499.101,17									R\$ 499.101,17	100,00%
9.1.1	SINAPI INSUMOS	UN	61,00			61,00	R\$ 13,32	1,0000	R\$ 812,52							61,00	R\$ 812,52	100,00%	
9.1.2	SINAPI INSUMOS	UN	61,00			61,00	R\$ 18,69	1,0000	R\$ 1.140,09							61,00	R\$ 1.140,09	100,00%	
9.1.3	SINAPI INSUMOS	UN	32,00			32,00	R\$ 307,50	1,0000	R\$ 9.840,00							32,00	R\$ 9.840,00	100,00%	
9.1.4	SINAPI	UN	257,00			257,00	R\$ 13,85	1,0000	R\$ 3.559,45							257,00	R\$ 3.559,45	100,00%	
9.1.5	SINAPI	UN	266,00			266,00	R\$ 10,02	1,0000	R\$ 2.665,32							266,00	R\$ 2.665,32	100,00%	
RESUMO GERAL										R\$ 0,00		R\$ 2.225,54		R\$ 2.225,54		R\$ 496.875,63		99,55%	
RESUMO GERAL										R\$ 0,00		R\$ 2.225,54		R\$ 2.225,54		R\$ 496.875,63		99,55%	

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

5

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
Engenheira Civil Fiscal CREAPE 050226



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		RECEITA						
CONTRATADA		CONSTRUTORA UMIARAMA EIRELLI										FATOR K		R\$		R\$						
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2022										07/11/2022		0,9750		6.412.533,89						
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022										DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		6.254.420,69						
		BDI = 22,35%										CONTRATO Nº		SERVIÇOS EXTRA		0,00%						
		EMPENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL PAULO GOMES DE ARAÚJO										PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		0,00%						
		SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA										TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		6.254.420,69						
		TABELA DE REFERÊNCIA										BM - PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		6.089.140,09						
												BM - Nº		BM - R\$ MENSAL		81.017,21						
		2º BOLETIM DE MEDIÇÃO										BM - R\$ ACUMULADO		165.280,60		2,64%						
ITENS	CÓDIGO	UN	CTR	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
9.1.6	02087/ORSE	UN	43,00		43,00	R\$ 184,39	1,0000	R\$ 7.928,77		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.7	85904	UN	42,00		42,00	R\$ 167,74	1,0000	R\$ 7.045,08	1,00	R\$ 167,74	2,38%											
9.1.8	85906	UN	197,00		197,00	R\$ 78,90	1,0000	R\$ 15.543,30	4,00	R\$ 315,60	2,03%											
9.1.9	86911	UN	66,00		66,00	R\$ 92,31	1,0000	R\$ 6.092,46	2,00	R\$ 184,62	3,03%											
9.1.10	86916	UN	37,00		37,00	R\$ 43,36	1,0000	R\$ 1.604,32		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.11	89362	UN	122,00		122,00	R\$ 9,30	1,0000	R\$ 1.134,60		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.12	89538	UN	69,00		69,00	R\$ 4,22	1,0000	R\$ 291,18		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.13	89356	M	286,00		286,00	R\$ 23,60	1,0000	R\$ 6.749,60		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.14	89357	M	128,88		128,88	R\$ 34,33	1,0000	R\$ 4.424,45		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.15	89446	M	127,85		127,85	R\$ 6,60	1,0000	R\$ 843,81		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.16	89447	M	71,24		71,24	R\$ 14,08	1,0000	R\$ 1.003,05		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.17	89481	UN	62,00		62,00	R\$ 4,94	1,0000	R\$ 306,28		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.18	89707	UN	52,00		52,00	R\$ 43,47	1,0000	R\$ 2.260,44		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.19	89711	M	143,50		143,50	R\$ 21,46	1,0000	R\$ 3.079,51		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.20	89712	M	66,25		66,25	R\$ 32,11	1,0000	R\$ 2.127,28		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.21	89714	M	128,85		128,85	R\$ 61,74	1,0000	R\$ 7.955,19		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.22	89987	UN	60,00		60,00	R\$ 127,43	1,0000	R\$ 7.645,80		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.23	94796	UN	50,00		50,00	R\$ 39,82	1,0000	R\$ 1.991,00		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.24	95469	UN	141,00		141,00	R\$ 328,97	1,0000	R\$ 46.384,77		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.25	100849	UN	27,00		27,00	R\$ 586,83	1,0000	R\$ 15.844,41		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.26	95472	UN	102,00		102,00	R\$ 813,67	1,0000	R\$ 82.994,34		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.27	100849	UN	252,00		252,00	R\$ 40,73	1,0000	R\$ 10.269,96	7,00	R\$ 285,11	2,78%											
9.1.28	102111	UN	50,00		50,00	R\$ 1.046,56	1,0000	R\$ 52.328,00		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.29	102605	UN	38,00		38,00	R\$ 271,38	1,0000	R\$ 10.312,44		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.30	102607	UN	41,00		41,00	R\$ 471,17	1,0000	R\$ 19.317,97	1,00	R\$ 471,17	2,44%											
9.1.31	102609	UN	27,00		27,00	R\$ 1.071,31	1,0000	R\$ 28.925,37		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.32	C.014	UN	8,00		8,00	R\$ 4.652,75	1,0000	R\$ 37.278,00		R\$ 0,00	0,00%											
9.1.33	02052/ORSE	UN	157,00		157,00	R\$ 77,43	1,0000	R\$ 12.156,51	7,00	R\$ 542,01	4,46%											

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
Engenheira Civil Fiscal CREAPE 050226

