



SÃO LOURENÇO DA MATA

SECRETARIA DE ENFERMAGEM

SECRETARIA DE ENFERMAGEM

SECRETARIA DE ENFERMAGEM

Table with 4 main columns: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLOS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE. EMPREENDIMENTO: CRECHE NOVIL ISAURA CHAVES. SINAPE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - 02/2022 SEM DESONERAÇÃO. BDI = 22,33%

Main table with columns: ITENS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, UN, QUINTAIS, PREÇOS, MEDIÇÃO ANTERIOR, MEDIÇÃO NO PERÍODO, MEDIÇÃO ACUMULADA, SALDO A MEDIR. Contains detailed line items for construction services.

Administrative information including company names (Sergio de Matos, Francisco Henrique Conrado), registration numbers (Ribeiro:02442711), dates (2022.12.27), and contact details (Fl.: 1 / 8).

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	RELEVAN
07/11/2022	VALOR CONTRATADO	R\$ 6.412.533,89	
09/03	VALOR CONTRATADO	R\$ 6.234.420,69	0,00%
23/06/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
006/2022	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
PRAZO EXECUÇÃO	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
TERMINO PREVISTO	VALOR TOTAL	R\$ 6.234.420,69	0,00%
BM - PERÍODO	SALDO CONTRATUAL	R\$ 5.347.941,24	85,50%
28/08/2022	BM - MENSAL	R\$ 42.501,29	0,68%
BM - PERÍODO	BM - ACUMULADO	R\$ 907.078,95	14,50%

PROCESSO Nº 022/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

EMPREENHIMENTO: CRECHE VOVÓ ISAUARA CHAVES

SINAPE PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - 02/2022 SEM DEONERAÇÃO

BDI = 22,33%

PROCESSO Nº	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº	EMPREENHIMENTO	TABELA DE REFERÊNCIA	BDI =	PROTEÇÃO DE MEDICADO																					
						DADOS CONTRATUAIS					MEDICÇÃO ANTERIOR					MEDICÇÃO NO PERÍODO					MEDICÇÃO ACUMULADA						
						UN	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNIFÁRIO	FATOR K	QTDK	VALOR	%	QTDK	VALOR	%	QTDK	VALOR	%	QTDK	VALOR	%			
FORROS/COBERTA						7.0																					
7.1			COBERTA																								
7.1.1	SINAPI	92259	INSTALAÇÃO DE TESSERA INTERNA OU MEIA, BARRILADA, EM MADEIRA NÃO APARTEIADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 30 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE ICAMMENTO AF_07/2019	M2	25,00				25,00	R\$ 483,27	1,0000																
7.1.2	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CUBROS E TERÇOS PARA TELHAS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAVA-CAVAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	953,30				953,30	R\$ 86,35	1,0000																
7.1.3	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAVA-CAVAL TIPO COLOMIAL COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	3.386,12				3.386,12	R\$ 58,59	1,0000																
7.1.4	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECOMBENTE LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHAMENTO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 12°, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE ICAMMENTO AF_07/2019	M2	1.096,23				1.096,23	R\$ 70,23	1,0000																
7.1.5	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE ICAMMENTO AF_07/2019	M2	589,90				589,90	R\$ 53,40	1,0000																
7.1.6	SINAPI	94221	CUBRETA PARA TELHA CERÂMICA EMPROÇADA COM ARGAMASSA TRAZO 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	1.309,22				1.309,22	R\$ 29,29	1,0000																
7.1.7	SINAPI	94228	SUBCOBERTURA COM MANEIRA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	468,00				468,00	R\$ 22,49	1,0000																
7.1.8	SINAPI	94228	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	141,00				141,00	R\$ 11,68	1,0000																

SERGIO DE MATOS Assinado de forma digital por SERGIO DE MATOS

RIBEIRO:02442711 RIBEIRO:02442711435

Dados: 2022.12.27 15:14:44 -03'00'

FRANCISCO HENRIQUE TORRADO INSCRIÇÃO DA SILVA

Engenheiro Civil CREAPE 38306

Prefeitura de São Lourenço da Mata

TARCISIO CRUZ MUNIZ Secretário de Infraestrutura

FL.: 4 / 8



SÃO LOURENÇO
PERNAMBUCO

SECRETARIA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVIDUAL A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

CONTRATADA
CONSTRUTORA UMBRAMA EIRELI

PROCESSO Nº
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

EMPENHAMENTO - CRECHE VOVÓ ISAUARA CHAVES
SINAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - 02/2022 SEM DESONERAÇÃO

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVIDUAL A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

ROLETINI DE MEDIÇÃO

DATA DA EMISSÃO
07/11/2022

VALOR LICITADO
R\$ 6.412.533,89

VALOR CONTRATADO
R\$ 6.254.420,69

REPLAN
99,59%

MODALIDADE	PROCESSO Nº	CONTRATADA	EMPENHAMENTO	CRECHE VOVÓ ISAUARA CHAVES	SINAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - 02/2022 SEM DESONERAÇÃO	TABELA DE REFERÊNCIA		ROLETINI DE MEDIÇÃO		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		VALOR CONTRATADO		REPLAN	
						BDI =	22,35%	DATA DE INÍCIO	07/11/2022	VALOR LICITADO	07/11/2022	VALOR LICITADO	07/11/2022	VALOR LICITADO	07/11/2022	VALOR LICITADO	07/11/2022

MODALIDADE	PROCESSO Nº	CONTRATADA	EMPENHAMENTO	CRECHE VOVÓ ISAUARA CHAVES	SINAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - 02/2022 SEM DESONERAÇÃO	TABELA DE REFERÊNCIA		ROLETINI DE MEDIÇÃO		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		VALOR CONTRATADO		REPLAN	
						BDI =	22,35%	DATA DE INÍCIO	07/11/2022	VALOR LICITADO	07/11/2022	VALOR LICITADO	07/11/2022	VALOR LICITADO	07/11/2022	VALOR LICITADO	07/11/2022
9.1		9.1				61,00	R\$ 13,32	1,0000	R\$ 812,52	3,00	R\$ 2.225,54	0,00%	R\$ 2.225,54	0,00%	R\$ 2.225,54	0,00%	58,00
9.1.1		9.1.1				61,00	R\$ 13,32	1,0000	R\$ 812,52	3,00	R\$ 2.225,54	0,00%	R\$ 2.225,54	0,00%	R\$ 2.225,54	0,00%	58,00
9.1.2		9.1.2				61,00	R\$ 18,69	1,0000	R\$ 1.140,09	3,00	R\$ 56,07	4,92%	R\$ 56,07	4,92%	R\$ 56,07	4,92%	58,00
9.1.3		9.1.3				32,00	R\$ 307,50	1,0000	R\$ 9.840,00	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	32,00
9.1.4		9.1.4				257,00	R\$ 13,85	1,0000	R\$ 3.559,45	6,00	R\$ 83,10	2,33%	R\$ 83,10	2,33%	R\$ 83,10	2,33%	251,00
9.1.5		9.1.5				266,00	R\$ 10,02	1,0000	R\$ 2.665,32	8,00	R\$ 80,16	3,01%	R\$ 80,16	3,01%	R\$ 80,16	3,01%	256,00
9.1.6		9.1.6				43,00	R\$ 184,39	1,0000	R\$ 7.928,77	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	43,00
9.1.7		9.1.7				42,00	R\$ 167,74	1,0000	R\$ 7.045,08	1,00	R\$ 167,74	2,38%	R\$ 167,74	2,38%	R\$ 167,74	2,38%	41,00
9.1.8		9.1.8				197,00	R\$ 78,90	1,0000	R\$ 15.543,30	4,00	R\$ 315,60	2,03%	R\$ 315,60	2,03%	R\$ 315,60	2,03%	193,00
9.1.9		9.1.9				66,00	R\$ 92,31	1,0000	R\$ 6.092,46	2,00	R\$ 184,62	3,03%	R\$ 184,62	3,03%	R\$ 184,62	3,03%	64,00
9.1.10		9.1.10				37,00	R\$ 43,36	1,0000	R\$ 1.604,32	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	37,00
9.1.11		9.1.11				122,00	R\$ 9,30	1,0000	R\$ 1.134,60	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	122,00
9.1.12		9.1.12				69,00	R\$ 4,22	1,0000	R\$ 291,18	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	69,00
9.1.13		9.1.13				286,00	R\$ 23,60	1,0000	R\$ 6.749,60	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	286,00
9.1.14		9.1.14				128,88	R\$ 34,33	1,0000	R\$ 4.424,45	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	128,88
9.1.15		9.1.15				127,85	R\$ 6,60	1,0000	R\$ 843,81	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	127,85
9.1.16		9.1.16				71,24	R\$ 14,08	1,0000	R\$ 1.003,05	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	71,24
9.1.17		9.1.17				62,00	R\$ 4,94	1,0000	R\$ 306,28	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	62,00
9.1.18		9.1.18				52,00	R\$ 43,47	1,0000	R\$ 2.260,44	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	52,00
9.1.19		9.1.19				143,50	R\$ 21,46	1,0000	R\$ 3.079,51	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	143,50
9.1.20		9.1.20				66,25	R\$ 32,11	1,0000	R\$ 2.127,28	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	66,25
9.1.21		9.1.21				128,85	R\$ 61,74	1,0000	R\$ 7.955,19	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	128,85
9.1.22		9.1.22				60,00	R\$ 127,43	1,0000	R\$ 7.645,80	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	60,00
9.1.23		9.1.23				50,00	R\$ 39,82	1,0000	R\$ 1.991,00	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	50,00
9.1.24		9.1.24				141,00	R\$ 328,97	1,0000	R\$ 46.384,77	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	141,00
9.1.25		9.1.25				27,00	R\$ 586,83	1,0000	R\$ 15.844,41	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	27,00

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

SERGIO DE MATOS
RIBEIRO:02442711
435

Assinado de forma digital por
SERGIO DE MATOS
RIBEIRO:02442711435
Dados: 2022.12.27 15:15:47
-03'00'

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
INACIO DA SILVA
Engenheiro Civil CRFAPE 38306
FL.: 7 / 8

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.	
CONTRATADA	CONSTRUTORA UNIPLANAMA EIRELI	EMPREENHIMENTO: CRECHE VOVÓ ISAUARA CHAVES	
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2022	SINAPE PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - 02/2022 SEM DESONERAÇÃO	
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022	TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%	

ITENS	COTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
9.1.26	SINAPE	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FUMO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGADÃO PARA BACA SANITÁRIA AUSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN				102,00	R\$ 813,67	1,0000	R\$ 82.994,34	0,00%	-	-	-	102,00	R\$ 82.994,34	100,00%	102,00	R\$ 82.994,34	100,00%	
9.1.27	SINAPE	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN				252,00	R\$ 40,73	1,0000	R\$ 10.263,96	2,78%	-	-	-	252,00	R\$ 9.978,85	97,22%	252,00	R\$ 9.978,85	97,22%	
9.1.28	SINAPE	102111	BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, 110V 60 HZ, 0,12 A B 3 M3H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2020	UN				50,00	R\$ 1.046,56	1,0000	R\$ 52.328,00	0,00%	-	-	-	50,00	R\$ 52.328,00	100,00%	50,00	R\$ 52.328,00	100,00%	
9.1.29	SINAPE	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN				38,00	R\$ 271,38	1,0000	R\$ 10.312,44	0,00%	-	-	-	38,00	R\$ 10.312,44	100,00%	38,00	R\$ 10.312,44	100,00%	
9.1.30	SINAPE	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN				41,00	R\$ 471,17	1,0000	R\$ 19.317,97	2,44%	1,00	471,17	2,44%	41,00	R\$ 18.846,80	97,56%	41,00	R\$ 18.846,80	97,56%	
9.1.31	SINAPE	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN				27,00	R\$ 1.071,31	1,0000	R\$ 28.925,37	0,00%	-	-	-	27,00	R\$ 28.925,37	100,00%	27,00	R\$ 28.925,37	100,00%	
9.1.32	COMPOSIÇÃO	C.014	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN				8,00	R\$ 4.659,75	1,0000	R\$ 37.278,00	0,00%	-	-	-	8,00	R\$ 37.278,00	100,00%	8,00	R\$ 37.278,00	100,00%	
9.1.33	ORSE	07052	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPÓS COMPLETA, KROS OU SIMILAR	UN				157,00	R\$ 77,43	1,0000	R\$ 12.156,51	4,46%	7,00	542,01	4,46%	157,00	R\$ 11.614,50	95,54%	157,00	R\$ 11.614,50	95,54%	
9.1.34	ORSE INSULMO	18113	CAIXA DE DESCARGA ACOPIADA, DUAL, LINHA	UN				49,00	R\$ 186,33	1,0000	R\$ 9.130,17	0,00%	-	-	-	49,00	R\$ 9.130,17	100,00%	49,00	R\$ 9.130,17	100,00%	
9.1.35	COMPOSIÇÃO	C.006	ASPERITY/RAVEVA/FAST/LEX DICA OU SIMILAR PRADO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPIADA COMPLETO UNIVERSAL	UN				189,00	R\$ 177,87	1,0000	R\$ 33.617,43	0,00%	-	-	-	189,00	R\$ 33.617,43	100,00%	189,00	R\$ 33.617,43	100,00%	
9.1.36	COMPOSIÇÃO	C.007	BOMBA SUBMERSA MANUSEAR 900,450W	UN				36,00	R\$ 762,42	1,0000	R\$ 27.447,12	0,00%	-	-	-	36,00	R\$ 27.447,12	100,00%	36,00	R\$ 27.447,12	100,00%	
9.1.37	ORSE	01482	VALVULA PE C/ C/INO, D = 25 MM (1")	UN				49,00	R\$ 95,72	1,0000	R\$ 4.690,28	0,00%	-	-	-	49,00	R\$ 4.690,28	100,00%	49,00	R\$ 4.690,28	100,00%	
9.1.38	SINAPE INSULMO	1748	BANDEJA/PANCA/PINA DE AÇO INOX/DAVEL JANSI 430 COM 1 CURVA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE 10,55 X 1,40* M	UN				39,00	R\$ 317,10	1,0000	R\$ 12.366,90	0,00%	-	-	-	39,00	R\$ 12.366,90	100,00%	39,00	R\$ 12.366,90	100,00%	
DIVERSOS								R\$ 156.907,63			R\$ 0,00				R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 156.907,63	
10.1	ACESSÓRIOS							R\$ 156.907,63			R\$ 0,00				R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 156.907,63	
10.1.1	SINAPE	99855	CONRANHO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF 04/2019 P	M				190,00	R\$ 126,16	1,0000	R\$ 23.970,40	0,00%	-	-	-	190,00	R\$ 23.970,40	100,00%	190,00	R\$ 23.970,40	100,00%	
10.1.2	SINAPE	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,127" GRADE FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", PRADO COM CHUVADEIRO MÉDICO AF 04/2019 P	M				101,00	R\$ 885,44	1,0000	R\$ 69.229,44	0,00%	-	-	-	101,00	R\$ 69.229,44	100,00%	101,00	R\$ 69.229,44	100,00%	
10.1.3	SINAPE	100866	BARBA DE APOIO META, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIAMENTO 60CM, PRADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN				98,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 38.471,86	0,00%	-	-	-	98,00	R\$ 38.471,86	100,00%	98,00	R\$ 38.471,86	100,00%	
10.1.4	SINAPE	100874	PUADOR PARA PCD, PRADO NA PÓRTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN				49,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 19.235,93	0,00%	-	-	-	49,00	R\$ 19.235,93	100,00%	49,00	R\$ 19.235,93	100,00%	
TOTAL								R\$ 6.254.420,69			R\$ 864.577,66				R\$ 42.501,29			R\$ 907.078,95			R\$ 5.347.341,74	

Assinado de forma digital
SERGIO DE MATOS
 por **SERGIO DE MATOS**
RIBEIRO:02442711435
RIBEIRO:02442711435
 Dados: 2022.12.27
 15:17:12 -03'00'

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCISIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/PE 38306