



OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

DATA DA EMISSÃO	07/11/2022	VALOR LICITADO	R\$ 6.412.533,89	REPLAN
FATOR K	0,9753	VALOR CONTRATADO	R\$ 6.254.420,69	0,00%
DATA DE INÍCIO	23/09/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
CONTRATO Nº	006/2022	SERVIÇOS EXTRA	R\$ -	0,00%
PRazo EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
TERMINO PREVISTO	18/09/2023	VALOR TOTAL	R\$ 6.254.420,69	0,00%
BM - PERÍODO	30/11/2022	SALDO CONTRATUAL	R\$ 5.157.215,23	82,46%
BM - RF	14	BM - RF ACUMULADO	R\$ 1.097.205,46	17,54%

CONSTRUTORA UMIUARAMA EIRELLI		ESCOLA MUNICIPAL IDALINA BEZERRA	
Processo Licitatório Nº 022/2022		SINAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - 02/2022 SEM DESONERAÇÃO	
TABELA DE REFERENCIA		BOLETIM DE MEDIÇÃO	
BDI = 22,35%			

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PRECOS	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
5.1.3	SINAPI INSUMO	FERROHO COM FECHO CHATO E PORTA CADADO. EM AÇO GALVANIZADO / ZINCO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESURA MINIMA DE 0,30 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)	135,00			135,00	R\$ 10,92	1,0000	R\$ 1.474,20	5,00	54,60	3,70%	-	-	0,00%	5,00	R\$ 54,60	3,70%	130,00	R\$ 1.419,60	96,30%	
5.1.4	ORSE INSUMO	CADEADO 40MM, PAPAIZ DO SIMILAR	158,00			158,00	R\$ 28,09	1,0000	R\$ 4.438,22	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	158,00	R\$ 4.438,22	100,00%	
5.1.5	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	47,43			47,43	R\$ 298,60	1,0000	R\$ 14.162,59	3,20	955,52	6,75%	-	-	0,00%	3,20	R\$ 955,52	6,75%	44,23	R\$ 13.207,07	93,25%	
5.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	86,00			86,00	R\$ 353,14	1,0000	R\$ 30.370,04	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	86,00	R\$ 30.370,04	100,00%	
5.2.1	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	56,00			56,00	R\$ 355,68	1,0000	R\$ 20.142,08	1,00	359,68	1,79%	-	-	0,00%	1,00	R\$ 359,68	1,79%	55,00	R\$ 19.782,40	98,21%	
5.2.2	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	176,00			176,00	R\$ 382,25	1,0000	R\$ 67.276,00	6,00	2.293,50	3,41%	-	-	0,00%	6,00	R\$ 2.293,50	3,41%	170,00	R\$ 64.982,50	96,59%	
5.2.3	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	59,00			59,00	R\$ 457,55	1,0000	R\$ 26.995,45	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	59,00	R\$ 26.995,45	100,00%	
5.2.4	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	51,00			51,00	R\$ 869,82	1,0000	R\$ 44.360,82	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	51,00	R\$ 44.360,82	100,00%	
5.2.5	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	44,00			44,00	R\$ 879,11	1,0000	R\$ 38.680,84	9,00	7.911,99	20,45%	-	-	0,00%	9,00	R\$ 7.911,99	20,45%	35,00	R\$ 30.768,85	79,55%	
5.2.6	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	112,00			112,00	R\$ 935,73	1,0000	R\$ 104.801,76	15,00	14.035,95	13,39%	-	-	0,00%	15,00	R\$ 14.035,95	13,39%	97,00	R\$ 90.765,81	86,61%	
5.2.7	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	59,00			59,00	R\$ 979,77	1,0000	R\$ 57.806,43	12,00	11.757,24	20,34%	-	-	0,00%	12,00	R\$ 11.757,24	20,34%	47,00	R\$ 46.049,19	79,66%	
5.2.8	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - REV. 01, 10/2021	101,70			101,70	R\$ 262,37	1,0000	R\$ 26.683,02	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	101,70	R\$ 26.683,02	100,00%	
5.3	VIDRIOS	VIDRO FANTASIA TIPO CANELOADO 4MM	79,60			79,60	R\$ 218,68	1,0000	R\$ 17.406,92	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	79,60	R\$ 17.406,92	100,00%	
5.3.1	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF. 06/2014	726,51			726,51	R\$ 80,07	1,0000	R\$ 58.331,79	219,30	17.559,34	30,10%	-	-	0,00%	219,30	R\$ 17.559,34	30,10%	509,21	R\$ 40.772,45	69,90%	
5.3.2	ORSE	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	1.361,23			1.361,23	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 6.425,00	1.177,25	5.556,61	59,82%	86,71	409,26	6,37%	1.263,96	R\$ 5.965,87	92,85%	97,27	R\$ 459,13	7,15%	
6.0	PAREDE	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	1.737,04			1.737,04	R\$ 45,06	1,0000	R\$ 78.271,02	728,37	32.820,33	19,84%	86,71	3.907,06	4,99%	815,08	R\$ 36.727,39	46,92%	921,96	R\$ 41.543,63	53,08%	
6.1	PAREDE	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	511,99			511,99	R\$ 43,70	1,0000	R\$ 22.373,96	502,93	21.978,13	33,56%	-	-	0,00%	502,93	R\$ 21.978,13	98,23%	9,06	R\$ 395,83	1,77%	
6.1.1	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	18.614,49			18.614,49	R\$ 3,18	1,0000	R\$ 59.194,07	9.333,78	29.681,42	15,14%	731,35	2.325,68	3,93%	10.065,13	R\$ 32.007,10	54,07%	8.549,36	R\$ 27.186,97	45,93%	
6.1.2	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	67.582,17			67.582,17	R\$ 18,45	1,0000	R\$ 1.246.891,03	11.325,85	208.961,90	7,12%	731,35	13.493,35	1,08%	12.057,20	R\$ 222.455,25	17,84%	55.524,97	R\$ 1.024.435,78	82,16%	
6.1.3	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	19.490,50			19.490,50	R\$ 11,78	1,0000	R\$ 229.598,09	4.428,94	52.172,86	6,01%	731,35	8.615,27	3,75%	5.160,28	R\$ 60.788,13	26,48%	14.330,22	R\$ 168.809,96	73,52%	
6.1.4	SINAPI	CAUÇAÇÃO COM DIAS DEMÃOS COM SUPERCAL	4.068,89			4.068,89	R\$ 5,94	1,0000	R\$ 24.169,20	1.669,19	9.914,97	26,46%	-	-	0,00%	1.669,19	R\$ 9.914,97	41,02%	2.399,70	R\$ 14.254,23	58,98%	
6.1.5	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	323,63			323,63	R\$ 71,97	1,0000	R\$ 23.291,65	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	323,63	R\$ 23.291,65	100,00%	
6.2	ESQUADRIAS		R\$ 381.490,65			R\$ 381.490,65			R\$ 19.655,52		5,15%					R\$ 2.515,34	0,66%		R\$ 22.170,86	5,81%	R\$ 359.319,79	94,19%

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

CONSTRUTORA UMIUARAMA LTDA
Sérgio de Matos Ribeiro
Engº Civil CREA 37471 D/PE

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
INACIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREAPE 383306



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

OBJETO	CONTRATADA	PROCESSO Nº	MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	REPLAN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.	CONSTRUTORA UMIUARAMA EIRELI	Processo Licitatório N° 022/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022	FATOR K	R\$ 6.412.533,89	0,00%
				DATA DE INÍCIO	R\$ 6.254.420,69	0,00%
				CONTRATO Nº	-	0,00%
				PRazo EXECUÇÃO	-	0,00%
ESCOLA MUNICIPAL IDALINA BEZERRA				18/09/2023	VALOR TOTAL	6.254.420,69
SINAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - 02/2022 SEM DESONERAÇÃO				01/11/2022	VALOR CONTRATUAL	5.157.215,23
TABELA DE REFERÊNCIA				30/11/2022	BM - R\$ MENSAL	60.921,79
BDI = 22,35%				14	BM - R\$ ACUMULADO	1.097.205,46

Nº	ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
6.2.1	SINAPI	100717	M2	4.536,03			4.536,03	R\$ 9,59	1,0000	R\$ 43.500,52	128,22	1.229,62	2,83%	42,99	412,27	0,95%	171,21	R\$ 1.641,89	3,77%	4.364,82	R\$ 41.858,63	96,23%
6.2.2	SINAPI	100758	M2	4.703,94			4.703,94	R\$ 48,92	1,0000	R\$ 230.116,74	239,02	11.693,01	5,08%	42,99	2.103,07	0,91%	282,01	R\$ 13.796,08	6,00%	4.421,93	R\$ 216.320,66	94,00%
6.2.3	SINAPI	102193	M2	3.002,52			3.002,52	R\$ 1,93	1,0000	R\$ 5.794,86	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3.002,52	R\$ 5.794,86	100,00%
6.2.4	SINAPI	102200	M2	762,20			762,20	R\$ 19,29	1,0000	R\$ 14.702,83	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	762,20	R\$ 14.702,83	100,00%
6.2.5	SINAPI	102219	M2	3.069,89			3.069,89	R\$ 16,60	1,0000	R\$ 50.960,17	349,16	5.796,09	6,35%	-	-	0,00%	349,16	R\$ 5.796,09	11,37%	2.720,73	R\$ 45.164,08	88,63%
6.2.6	ORSE	02304	M2	4.540,59			4.540,59	R\$ 8,02	1,0000	R\$ 36.415,53	116,81	936,80	2,57%	-	-	0,00%	116,81	R\$ 936,80	2,57%	4.423,78	R\$ 35.478,73	97,43%
6.3								R\$ 309.136,96		R\$ 32.286,70			10,44%		R\$ 16.551,67	3,41%		R\$ 42.838,37	13,86%		R\$ 266.298,59	86,14%
6.3.1	SINAPI	88484	M2	913,91			913,91	R\$ 3,62	1,0000	R\$ 3.308,35	483,96	1.751,93	26,98%	231,19	836,92	25,30%	715,15	R\$ 2.588,85	78,25%	198,76	R\$ 719,50	21,75%
6.3.2	SINAPI	88488	M2	12.618,75			12.618,75	R\$ 20,48	1,0000	R\$ 258.432,00	1.449,46	29.684,82	5,23%	231,19	4.734,84	1,83%	1.680,65	R\$ 34.419,66	13,32%	10.938,10	R\$ 224.012,34	86,68%
6.3.3	SINAPI	88494	M2	2.200,40			2.200,40	R\$ 21,54	1,0000	R\$ 47.396,61	99,46	849,95	0,00%	231,19	4.979,91	10,51%	270,65	R\$ 5.829,86	12,30%	1.929,75	R\$ 41.566,75	87,70%
7.0								R\$ 1.261.810,20		R\$ 274.633,71			19,50%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 274.633,71			R\$ 987.176,49	
7.1								R\$ 1.040.269,19		R\$ 202.886,21			0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 202.886,21			R\$ 837.382,98	
7.1.1	SINAPI	92259	UN	25,00			25,00	R\$ 483,27	1,0000	R\$ 12.081,75	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 12.081,75	100,00%
7.1.2	SINAPI	92341	M2	953,30			953,30	R\$ 86,35	1,0000	R\$ 82.317,45	262,06	22.629,18	2,62%	-	-	0,00%	262,06	R\$ 22.629,18	27,49%	691,24	R\$ 59.688,27	72,51%
7.1.3	SINAPI	94201	M2	3.386,12			3.386,12	R\$ 58,59	1,0000	R\$ 198.392,77	483,65	28.336,80	7,64%	-	-	0,00%	483,65	R\$ 28.336,80	14,28%	2.902,47	R\$ 170.055,97	85,72%
7.1.4	SINAPI	94210	M2	1.096,23			1.096,23	R\$ 70,23	1,0000	R\$ 76.988,23	598,75	42.050,13	47,89%	-	-	0,00%	598,75	R\$ 42.050,13	54,62%	497,48	R\$ 34.938,10	45,38%
7.1.5	SINAPI	94213	M2	589,90			589,90	R\$ 93,40	1,0000	R\$ 55.096,66	11,75	1.096,98	1,99%	-	-	0,00%	11,75	R\$ 1.096,98	1,99%	578,16	R\$ 53.999,68	98,01%
7.1.6	SINAPI	94221	M	1.309,22			1.309,22	R\$ 29,29	1,0000	R\$ 38.347,05	90,01	2.636,38	5,78%	-	-	0,00%	90,01	R\$ 2.636,38	6,88%	1.219,21	R\$ 35.710,67	93,12%
7.1.7	SINAPI	94226	M2	468,00			468,00	R\$ 22,49	1,0000	R\$ 10.525,32	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	468,00	R\$ 10.525,32	100,00%
7.1.8	SINAPI	94228	M	141,00			141,00	R\$ 111,68	1,0000	R\$ 15.746,88	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	141,00	R\$ 15.746,88	100,00%
7.1.9	SINAPI	94229	M	105,60			105,60	R\$ 216,31	1,0000	R\$ 22.842,33	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	105,60	R\$ 22.842,33	100,00%
7.1.10	COMPOSIÇÃO	C_008	M	172,80			172,80	R\$ 146,26	1,0000	R\$ 25.273,72	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	172,80	R\$ 25.273,72	100,00%
7.1.11	SINAPI	98546	M2	740,92			740,92	R\$ 109,35	1,0000	R\$ 81.019,60	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	740,92	R\$ 81.019,60	100,00%
7.1.12	SINAPI	98555	M2	714,00			714,00	R\$ 32,09	1,0000	R\$ 22.912,26	169,57	5.441,50	23,75%	-	-	0,00%	169,57	R\$ 5.441,50	23,75%	544,43	R\$ 17.470,76	76,25%
7.1.13	SINAPI	100330	M2	16.691,91			16.691,91	R\$ 20,27	1,0000	R\$ 338.345,01	4.174,28	84.612,72	8,39%	-	-	0,00%	4.174,28	R\$ 84.612,72	25,01%	12.517,63	R\$ 253.732,29	74,99%
7.1.14	COMPOSIÇÃO	C_001	M	789,49			789,49	R\$ 15,29	1,0000	R\$ 12.071,30	60,00	917,40	1,52%	-	-	0,00%	60,00	R\$ 917,40	7,60%	729,49	R\$ 11.153,90	92,40%
7.1.15	COMPOSIÇÃO	C_002	M	174,85			174,85	R\$ 52,11	1,0000	R\$ 9.111,43	15,36	800,40	8,78%	-	-	0,00%	15,36	R\$ 800,40	8,78%	159,49	R\$ 8.311,03	91,22%
7.1.16	COMPOSIÇÃO	C_009	M	192,05			192,05	R\$ 42,60	1,0000	R\$ 8.181,33	166,95	7.112,07	86,93%	-	-	0,00%	166,95	R\$ 7.112,07	86,93%	25,10	R\$ 1.069,26	13,07%
7.1.17	SEINFRA	00387	M	516,84			516,84	R\$ 15,55	1,0000	R\$ 8.036,86	244,55	3.802,75	47,32%	-	-	0,00%	244,55	R\$ 3.802,75	47,32%	272,29	R\$ 4.234,11	52,68%
7.1.18	ORSE	10002	M2	2.005,17			2.005,17	R\$ 11,46	1,0000	R\$ 22.979,24	301,04	3.449,90	15,01%	-	-	0,00%	301,04	R\$ 3.449,90	15,01%	1.704,13	R\$ 19.529,34	84,99%
7.2								R\$ 231.541,01		R\$ 71.747,50			32,39%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 71.747,50			R\$ 169.793,51	
7.2.1	SINAPI	96113	M2	1.427,78			1.427,78	R\$ 39,10	1,0000	R\$ 55.826,19	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.427,78	R\$ 55.826,19	100,00%

CONSTRUTORA UMIUARAMA LTDA
Sérgio de Matos Ribeiro
Engº Civil CREA 37471 DIPE

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
INACIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREAPE 38306

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.		DATA DA EMISSÃO	07/11/2022	VALOR LICITADO	R\$ 6.412.533,89	REFLAN	
CONTRATADA		CONSTRUTORA UMIARAMA EIRELI		FATOR K	0,9753	VALOR CONTRATADO	R\$ 6.254.420,69		
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2022		DATA DE INÍCIO	23/09/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022		CONTRATO Nº	006/2022	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%	
				PRazo EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%	
				TERMINO PREVISTO	18/09/2023	VALOR TOTAL	R\$ 6.254.420,69	0,00%	
				BM - PERÍODO	01/11/2022	SALDO CONTRATUAL	R\$ 5.157.215,23	82,46%	
				BM - Nº	30/11/2022	BM - R\$ MENSAL	R\$ 60.921,79	0,97%	
					14	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 1.097.205,46	17,54%	

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
			UN																				
8.1.26	C_005	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SIM 60CM 18W 100 A 240V 3200LM 6500K 83188 NITROLUX OU SIMILAR	1.111,00			1.111,00	R\$ 53,19	1,0000	R\$ 59.094,09	69,00	3.670,11	0,00%						69,00	R\$ 3.670,11	6,21%	1.042,00	R\$ 55.423,98	93,79%
8.1.27	ORSE	REFLETOR SIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCHA G-LIGHT OU SIMILAR	111,00			111,00	R\$ 125,35	1,0000	R\$ 13.913,85	8,00	1.002,80	0,00%						8,00	R\$ 1.002,80	7,21%	103,00	R\$ 12.911,05	92,79%
8.1.28	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	804,00			804,00	R\$ 20,24	1,0000	R\$ 16.272,96			0,00%								0,00%	804,00	R\$ 16.272,96	100,00%
8.1.29	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020.P	584,00			584,00	R\$ 36,60	1,0000	R\$ 21.374,40	18,00	658,80	3,08%						18,00	R\$ 658,80	3,08%	566,00	R\$ 20.715,60	96,92%
8.1.30	SINAPI INSUMO	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	383,00			383,00	R\$ 3,11	1,0000	R\$ 1.191,13	14,00	43,54	3,66%						14,00	R\$ 43,54	3,66%	369,00	R\$ 1.147,59	96,34%
8.1.31	SINAPI INSUMO	CAXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPAS PARAFUSADAS, DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM	76,00			76,00	R\$ 45,55	1,0000	R\$ 3.461,80			0,00%								0,00%	76,00	R\$ 3.461,80	100,00%
8.1.32	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	53,00			53,00	R\$ 440,26	1,0000	R\$ 23.333,78			0,00%								0,00%	53,00	R\$ 23.333,78	100,00%
8.1.33	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	47,00			47,00	R\$ 90,24	1,0000	R\$ 4.241,28			0,00%								0,00%	47,00	R\$ 4.241,28	100,00%
8.1.34	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	46,00			46,00	R\$ 298,70	1,0000	R\$ 13.740,20	2,00	597,40	2,17%						2,00	R\$ 597,40	4,35%	44,00	R\$ 13.142,80	95,65%
8.1.35	SINAPI INSUMO	KIT DE PROTEÇÃO ANISTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRÃO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	50,00			50,00	R\$ 29,06	1,0000	R\$ 1.453,00	28,00	813,68	46,00%						28,00	R\$ 813,68	56,00%	22,00	R\$ 639,32	44,00%
8.1.36	SINAPI INSUMO	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDUTE 4 X 2"	114,00			114,00	R\$ 7,75	1,0000	R\$ 883,50			0,00%								0,00%	114,00	R\$ 883,50	100,00%
8.1.37	SINAPI INSUMO	CAXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELÉTRICIDADE FLEXÍVEL COBRIGADO	100,00			100,00	R\$ 3,43	1,0000	R\$ 343,00			0,00%								0,00%	100,00	R\$ 343,00	100,00%
8.1.38	COMPOSIÇÃO	TOMADA DE SOBREPOR (01 MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	375,00			375,00	R\$ 27,63	1,0000	R\$ 10.361,25	1,00	27,63	0,27%						1,00	R\$ 27,63	0,27%	374,00	R\$ 10.333,62	99,73%
8.1.39	ORSE	INSTALAÇÃO DE VENTILADORES	279,00			279,00	R\$ 21,59	1,0000	R\$ 6.023,61	5,00	107,95	1,79%						5,00	R\$ 107,95	1,79%	274,00	R\$ 5.915,66	98,21%
8.1.40	SEINFRA	CANALETAS PLÁSTICAS(20X10MM), SISTEMA "X"	767,33			767,33	R\$ 11,72	1,0000	R\$ 8.993,10			0,00%								0,00%	767,33	R\$ 8.993,10	100,00%
9.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 499.101,17			0,45%								0,45%	R\$ 2.225,54	R\$ 496.875,63	99,55%
9.1		HIDRÁULICA/ESGOTO							R\$ 499.101,17			0,45%								0,45%	R\$ 2.225,54	R\$ 496.875,63	99,55%
9.1.1	SINAPI INSUMO	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2" ÁGUA FRIA	61,00			61,00	R\$ 13,32	1,0000	R\$ 812,52	3,00	39,96	4,92%						3,00	R\$ 39,96	4,92%	58,00	R\$ 772,56	95,08%
9.1.2	SINAPI INSUMO	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLÁSTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES	61,00			61,00	R\$ 18,69	1,0000	R\$ 1.140,09	3,00	56,07	4,92%						3,00	R\$ 56,07	4,92%	58,00	R\$ 1.084,02	95,08%
9.1.3	SINAPI INSUMO	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM ACOMANAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	32,00			32,00	R\$ 307,50	1,0000	R\$ 9.840,00			0,00%								0,00%	32,00	R\$ 9.840,00	100,00%
9.1.4	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	257,00			257,00	R\$ 13,85	1,0000	R\$ 3.559,45	6,00	83,10	2,33%						6,00	R\$ 83,10	2,33%	251,00	R\$ 3.476,35	97,67%
9.1.5	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	266,00			266,00	R\$ 10,02	1,0000	R\$ 2.665,32	8,00	80,16	3,01%						8,00	R\$ 80,16	3,01%	258,00	R\$ 2.585,16	96,99%
9.1.6	ORSE	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VALVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO	43,00			43,00	R\$ 184,39	1,0000	R\$ 7.928,77			0,00%								0,00%	43,00	R\$ 7.928,77	100,00%
9.1.7	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 39,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	42,00			42,00	R\$ 167,74	1,0000	R\$ 7.045,08	1,00	167,74	2,38%						1,00	R\$ 167,74	2,38%	41,00	R\$ 6.877,34	97,62%
9.1.8	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	197,00			197,00	R\$ 78,90	1,0000	R\$ 15.543,30	4,00	315,60	2,03%						4,00	R\$ 315,60	2,03%	193,00	R\$ 15.227,70	97,97%
9.1.9	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	66,00			66,00	R\$ 93,31	1,0000	R\$ 6.092,46	2,00	184,62	3,03%						2,00	R\$ 184,62	3,03%	64,00	R\$ 5.907,84	96,97%
9.1.10	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	37,00			37,00	R\$ 43,36	1,0000	R\$ 1.604,32			0,00%								0,00%	37,00	R\$ 1.604,32	100,00%
9.1.11	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	122,00			122,00	R\$ 9,30	1,0000	R\$ 1.134,60			0,00%								0,00%	122,00	R\$ 1.134,60	100,00%
9.1.12	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	69,00			69,00	R\$ 4,22	1,0000	R\$ 291,18			0,00%								0,00%	69,00	R\$ 291,18	100,00%
9.1.13	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	286,00			286,00	R\$ 23,60	1,0000	R\$ 6.749,60			0,00%								0,00%	286,00	R\$ 6.749,60	100,00%
9.1.14	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	128,88			128,88	R\$ 34,33	1,0000	R\$ 4.424,45			0,00%								0,00%	128,88	R\$ 4.424,45	100,00%
9.1.15	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	127,85			127,85	R\$ 6,60	1,0000	R\$ 843,81			0,00%								0,00%	127,85	R\$ 843,81	100,00%
9.1.16	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	71,24			71,24	R\$ 14,08	1,0000	R\$ 1.003,05			0,00%								0,00%	71,24	R\$ 1.003,05	100,00%
9.1.17	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	62,00			62,00	R\$ 4,94	1,0000	R\$ 306,28			0,00%								0,00%	62,00	R\$ 306,28	100,00%

CONSTRUTORA UMIARAMA LTDA
 Sérgio de Matos Ribeiro
 Engº Civil CREA 37471 DIPE

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
 INACIO DA SILVA
 Engenheiro Civil CREAPE 38306

Prefeitura de São Lourenço da Mata
 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura

