



BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

INÍCIO DA OBRA:		22/11/2021	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO		0,00%								
TÉRMINO PREVISTO:		17/11/2022	PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS: 006/2021		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO		0,00%								
PRAZO DE EXECUÇÃO:		360 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 02/6/2021		VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL		0,00%								
DATA DE EMISSÃO:		07/04/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM CBUQ. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE), NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		Nº 014/2021 - FMS		R\$		695.152,67										
PERÍODO:		08/03/2022	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:		R\$		695.152,67		26,24%										
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 07/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (Coeficientes extraídos da tabela EMLURB 07/2018)		07/04/2022	EMPRESAMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		45.345,51		6,52%										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO									
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO						
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES																		
1.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORN. E INSTAL. NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO.	M2	R\$ 301,76	6,00	-	6,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.810,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.810,56	R\$ 37.308,38	R\$ 2.528,70	R\$ 2.722,30	R\$ 34.586,06
1.2	SINAPI 07-2021	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	R\$ 17,31	1.680,00	129,44	1.519,67	91,00%	8,00%	7,00%	91,00%	R\$ 28.734,60	R\$ 2.240,60	R\$ 2.429,11	R\$ 26.305,48	R\$ 28.734,60	R\$ 2.240,60	R\$ 2.429,11	R\$ 26.305,48	
1.3	COMPOSIÇÃO	002	RETIRADA DE ENTULHOS/METRALHA EM CAMINHÃO CARROCERIA, DMT 6 KM, CARGA E DESC. MANUAIS	M3	R\$ 31,80	212,68	9,06	203,46	95,00%	4,00%	4,00%	95,00%	R\$ 6.763,22	R\$ 288,10	R\$ 293,19	R\$ 6.470,02	R\$ 6.763,22	R\$ 288,10	R\$ 293,19	R\$ 6.470,02	
2.0			MOVIMENTO DE TERRA																		
2.1	SINAPI 07-2021	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 68,52	87,15	-	87,15	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.971,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.971,51	R\$ 5.971,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.971,51	
2.2	SINAPI 07-2021	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	R\$ 212,58	87,15	-	87,15	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 18.526,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.526,34	R\$ 18.526,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.526,34	
2.3	SINAPI 07-2021	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 1,92	2.614,50	-	2.614,50	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.019,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.019,84	R\$ 5.019,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.019,84	
3.0			REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO																		
3.1	SINAPI 07-2021	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	R\$ 2,39	8.300,00	565,51	2.373,47	71,00%	28,00%	6,00%	71,00%	R\$ 19.837,00	R\$ 1.351,56	R\$ 5.672,59	R\$ 14.164,40	R\$ 19.837,00	R\$ 1.351,56	R\$ 5.672,59	R\$ 14.164,40	
3.2	SINAPI 07-2021	102096	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	M3	R\$ 1.408,64	415,00	28,28	118,68	71,00%	28,00%	6,00%	71,00%	R\$ 584.585,60	R\$ 39.836,33	R\$ 167.177,39	R\$ 417.408,20	R\$ 584.585,60	R\$ 39.836,33	R\$ 167.177,39	R\$ 417.408,20	
3.3	SINAPI 07-2021	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 1,92	12.450,00	848,40	3.560,40	71,00%	28,00%	6,00%	71,00%	R\$ 23.904,00	R\$ 1.628,92	R\$ 6.835,96	R\$ 17.068,03	R\$ 23.904,00	R\$ 1.628,92	R\$ 6.835,96	R\$ 17.068,03	
TOTAL DA MEDIÇÃO								TOTAL GERAL													
												quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos									


Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Técnico em Edificações
CRT-PE: 181613657-3


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz


Construtora Novo Mundo EIRELI
Pedro Pita Júnior
Diretor / Engº Civil
CREA nº 034641 D/PE
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada