

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
OBJETO																					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																					
CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELLI																					
EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GÓIS																					
Processo Licitatório Nº 022/2022																					
TABELA DE REFERÊNCIA																					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																					
BDI = 22,35%																					
BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES:																			
1.1.1	10521	SINAPI INSUMOS	1.626,11			1.626,11	R\$ 13,11	1.0000	R\$ 21.318,30	403,00	5.283,33	23,25%	106,00	R\$ 1.389,66	6,52%	509,00	R\$ 6.672,99	31,30%	1.117,11	R\$ 14.645,31	68,70%
1.1.2	97083	SINAPI	505,12			505,12	R\$ 13,70	1.0000	R\$ 6.920,14	497,28	6.812,73	98,45%	3,90	R\$ 53,43	0,77%	501,18	R\$ 6.866,16	99,22%	3,94	R\$ 53,98	0,78%
1.1.3	97622	SINAPI	92,62			92,62	R\$ 56,48	1.0000	R\$ 5.231,17	77,33	4.367,84	83,50%	1,67	R\$ 94,57	1,81%	79,01	R\$ 4.462,42	85,30%	13,61	R\$ 768,75	14,70%
1.1.4	97624	SINAPI	15,55			15,55	R\$ 106,20	1.0000	R\$ 1.651,41			0,00%							15,55	R\$ 1.651,41	100,00%
1.1.5	00013/ORSSE	ORSSE	8,58			8,58	R\$ 2.257,82	1.0000	R\$ 19.326,26	8,58	2.257,82	100,00%	8,58	R\$ 2.257,82	100,00%				8,58	R\$ 2.257,82	100,00%
1.1.6	97631	SINAPI	1.292,46			1.292,46	R\$ 3,28	1.0000	R\$ 4.239,26	1.292,37	4.238,97	99,99%							0,09	R\$ 0,29	0,01%
1.1.7	03240/ORSSE	ORSSE	326,00			326,00	R\$ 20,23	1.0000	R\$ 6.594,98	22,32	451,53	6,85%							22,32	R\$ 451,53	6,85%
1.1.8	97633	SINAPI	870,56			870,56	R\$ 22,43	1.0000	R\$ 19.526,66	755,65	16.949,22	86,80%	2,51	R\$ 56,22	0,29%	758,16	R\$ 17.005,44	87,09%	112,40	R\$ 2.521,22	12,91%
1.1.9	00016/ORSSE	ORSSE	656,50			656,50	R\$ 26,44	1.0000	R\$ 17.357,86	291,10	7.696,67	44,34%							291,10	R\$ 7.696,67	44,34%
1.1.10	97640	SINAPI	2.046,69			2.046,69	R\$ 1,98	1.0000	R\$ 4.052,44	396,40	784,87	19,37%							396,40	R\$ 784,87	19,37%
1.1.11	97641	SINAPI	1.177,01			1.177,01	R\$ 4,92	1.0000	R\$ 5.790,88	524,18	2.578,96	44,53%							524,18	R\$ 2.578,96	44,53%
1.1.12	97644	SINAPI	477,27			477,27	R\$ 9,12	1.0000	R\$ 4.352,70	240,37	2.192,17	50,36%	25,83	R\$ 235,56	5,41%	266,20	R\$ 2.427,74	55,78%	211,07	R\$ 1.924,96	44,22%
1.1.13	97645	SINAPI	233,80			233,80	R\$ 34,96	1.0000	R\$ 8.173,64	19,45	679,87	8,32%	0,16	R\$ 5,52	0,07%	19,61	R\$ 685,49	8,39%	214,19	R\$ 7.488,15	91,61%
1.1.14	97647	SINAPI	4.950,19			4.950,19	R\$ 3,39	1.0000	R\$ 16.781,14	3.006,79	10.193,01	60,74%	37,64	R\$ 127,58	0,76%	3.044,43	R\$ 10.320,59	61,50%	1.905,76	R\$ 6.460,55	38,50%
1.1.15	97650	SINAPI	1.799,07			1.799,07	R\$ 7,31	1.0000	R\$ 13.151,20	846,76	6.189,78	47,07%	37,64	R\$ 275,12	2,09%	884,39	R\$ 6.464,90	49,16%	914,68	R\$ 6.686,30	50,84%
1.1.16	97651	SINAPI	19,00			19,00	R\$ 80,99	1.0000	R\$ 1.538,81	4,00	323,96	21,05%							4,00	R\$ 323,96	21,05%
1.1.17	97658	SINAPI	7,00			7,00	R\$ 187,59	1.0000	R\$ 1.313,13	3,00	562,77	42,86%							3,00	R\$ 562,77	42,86%
1.1.18	97660	SINAPI	362,00			362,00	R\$ 210,00	1.0000	R\$ 76.020,00	273,00	177,45	75,41%	27,00	R\$ 17,55	7,46%	300,00	R\$ 195,00	82,87%	62,00	R\$ 40,30	17,13%
1.1.19	97662	SINAPI	210,00			210,00	R\$ 0,47	1.0000	R\$ 98,70	63,00	29,61	30,00%							63,00	R\$ 29,61	30,00%
1.1.20	97663	SINAPI	106,00			106,00	R\$ 12,07	1.0000	R\$ 1.279,42	64,00	772,48	60,38%							64,00	R\$ 772,48	60,38%
1.1.21	97664	SINAPI	430,00			430,00	R\$ 1,50	1.0000	R\$ 645,00	336,00	504,00	78,14%							336,00	R\$ 504,00	78,14%
1.1.22	97665	SINAPI	618,00			618,00	R\$ 1,26	1.0000	R\$ 778,68	397,00	500,22	62,30%	12,00	R\$ 15,12	1,94%	409,00	R\$ 515,34	66,18%	209,00	R\$ 263,34	33,82%
1.1.23	9824	SINAPI	24.869,61			24.869,61	R\$ 3,28	1.0000	R\$ 81.572,32	1.530,73	5.020,80	6,16%							1.530,73	R\$ 5.020,80	6,16%
1.1.24	102190	SINAPI	41,49			41,49	R\$ 17,25	1.0000	R\$ 715,70			0,00%							41,49	R\$ 715,70	100,00%
1.1.25	102191	SINAPI	114,53			114,53	R\$ 20,96	1.0000	R\$ 2.400,54	1,11	23,16	0,96%							1,11	R\$ 23,16	0,96%
1.1.26	07725/ORSSE	ORSSE	3.520,19			3.520,19	R\$ 7,26	1.0000	R\$ 25.556,57	3.520,19	25.556,57	100,00%							3.520,19	R\$ 25.556,57	100,00%
1.1.27	08038/ORSSE	ORSSE	57,61			57,61	R\$ 39,60	1.0000	R\$ 2.281,35	15,18	601,12	26,35%	1,88	R\$ 74,44	3,26%	13,30	R\$ 526,68	23,09%	44,31	R\$ 1.754,67	76,91%
1.1.28	C.004	COMPOSIÇÃO	418,00			418,00	R\$ 6,49	1.0000	R\$ 2.712,82	334,52	2.171,02	80,03%							334,52	R\$ 2.171,02	80,03%
1.1.29	C.016	COMPOSIÇÃO	3.077,36			3.077,36	R\$ 63,95	1.0000	R\$ 196.797,17	3.046,77	194.841,13	99,01%	0,50	R\$ 31,85	0,02%	3.047,27	R\$ 194.872,98	99,02%	30,088750	R\$ 1.924,19	0,98%
1.1.30	00013/ORSSE	ORSSE	468,45			468,45	R\$ 10,89	1.0000	R\$ 5.101,52	100,05	1.089,54	21,36%							100,05	R\$ 1.089,54	21,36%
1.1.31	C.010	COMPOSIÇÃO	175,39			175,39	R\$ 5,41	1.0000	R\$ 948,85	9,50	51,39	5,42%							9,50	R\$ 51,39	5,42%
1.1.32	C.011	COMPOSIÇÃO	22,00			22,00	R\$ 39,05	1.0000	R\$ 859,10			0,00%								R\$ 859,10	100,00%
1.1.33	C.012	COMPOSIÇÃO	45,00			45,00	R\$ 78,11	1.0000	R\$ 3.514,95	5,00	390,55	11,11%							5,00	R\$ 390,55	11,11%
2.0		FUNDAÇÃO/ESTRUTURA							R\$ 88.572,06		R\$ 64.988,92	73,40%								R\$ 23.583,14	26,60%
2.1		FUNDAÇÃO							R\$ 8.345,71		R\$ 8.103,46	97,10%								R\$ 242,25	2,90%

FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CA-PE 36.306

CONSTRUTORA UIMUARAMA LTDA
Sérgio de Matos Ribeiro
Eng Civil CREA 37471 DPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																							
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%																				
OBJETO																						CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE			DATA DA EMISSÃO			13/07/2023			VALOR LICITADO			R\$ 6.412.533,89								
CONTRATADA																						CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELI			TABELA DE REFERÊNCIA			BDI = 22,35%			FATOR K			R\$ 0,9750			VALOR CONTRATADO			R\$ 6.254.420,69		
PROCESSO Nº																						Processo Licitatório Nº 022/2022			CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022			SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA			TERMINO PREVISTO			18/09/2023			VALOR TOTAL			R\$ 6.254.420,69		
MODALIDADE																						CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022			BOLÉTIM DE MEDIÇÃO			BIM - PERÍODO			30/06/2023			BM - R\$ MENSAL			R\$ 39.701,97			0,63%		
DADOS CONTRATUAIS																						EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GÓIS			BIM - Nº			45			BM - R\$ ACUMULADO			R\$ 2.328.821,50			37,23%			0,00%		
2.1.1	93358	SINAPI	M3	23,88			23,88	R\$ 85,83	1,0000	R\$ 2.049,62	23,88	R\$ 2.049,62	100,00%	R\$ 2.049,62	23,88	R\$ 2.049,62	100,00%	R\$ 2.049,62	23,88	R\$ 2.049,62	100,00%	R\$ 0,00	0,00%																			
2.1.2	94342	SINAPI	M3	47,74			47,74	R\$ 121,98	1,0000	R\$ 5.823,32	47,74	R\$ 5.823,32	93,71%	R\$ 5.823,32	47,74	R\$ 5.823,32	93,71%	R\$ 5.823,32	47,74	R\$ 5.823,32	93,71%	R\$ 0,00	0,00%																			
2.1.3	96995	SINAPI	M3	7,14			7,14	R\$ 52,05	1,0000	R\$ 371,63	7,14	R\$ 371,63	100,00%	R\$ 371,63	7,14	R\$ 371,63	100,00%	R\$ 371,63	7,14	R\$ 371,63	100,00%	R\$ 0,00	0,00%																			
2.1.4	100981	SINAPI	M3	9,81			9,81	R\$ 10,31	1,0000	R\$ 101,14	9,81	R\$ 101,14	100,00%	R\$ 101,14	9,81	R\$ 101,14	100,00%	R\$ 101,14	9,81	R\$ 101,14	100,00%	R\$ 0,00	0,00%																			
2.2										R\$ 80.276,35		R\$ 80.276,35	70,91%	R\$ 80.276,35		R\$ 80.276,35	70,91%	R\$ 80.276,35		R\$ 80.276,35	70,91%	R\$ 23.340,89	29,09%																			
2.2.1	89995	SINAPI	M3	11,01			11,01	R\$ 974,63	1,0000	R\$ 10.730,67	11,01	R\$ 10.730,67	23,25%	R\$ 10.730,67	11,01	R\$ 10.730,67	23,25%	R\$ 10.730,67	11,01	R\$ 10.730,67	23,25%	R\$ 2.495,05	23,25%																			
2.2.2	92263	SINAPI	M2	162,12			162,12	R\$ 218,38	1,0000	R\$ 35.403,76	162,12	R\$ 35.403,76	100,00%	R\$ 35.403,76	162,12	R\$ 35.403,76	100,00%	R\$ 35.403,76	162,12	R\$ 35.403,76	100,00%	R\$ 0,00	0,00%																			
2.2.3	92267	SINAPI	M2	111,78			111,78	R\$ 73,26	1,0000	R\$ 8.189,00	111,78	R\$ 8.189,00	6,23%	R\$ 8.189,00	111,78	R\$ 8.189,00	6,23%	R\$ 8.189,00	111,78	R\$ 8.189,00	6,23%	R\$ 7.678,69	93,77%																			
2.2.4	94864	SINAPI	M3	19,06			19,06	R\$ 475,21	1,0000	R\$ 9.057,50	19,06	R\$ 9.057,50	100,00%	R\$ 9.057,50	19,06	R\$ 9.057,50	100,00%	R\$ 9.057,50	19,06	R\$ 9.057,50	100,00%	R\$ 0,00	0,00%																			
2.2.5	101792	SINAPI	M3	0,99			0,99	R\$ 20,26	1,0000	R\$ 20,05	0,99	R\$ 20,05	0,00%	R\$ 20,05	0,99	R\$ 20,05	0,00%	R\$ 20,05	0,99	R\$ 20,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%																			
2.2.6	103670	SINAPI	M3	19,31			19,31	R\$ 293,93	1,0000	R\$ 5.675,78	19,31	R\$ 5.675,78	100,00%	R\$ 5.675,78	19,31	R\$ 5.675,78	100,00%	R\$ 5.675,78	19,31	R\$ 5.675,78	100,00%	R\$ 0,00	0,00%																			
2.2.7	C4151	SEINFRA	KG	196,89			196,89	R\$ 16,57	1,0000	R\$ 3.262,46	196,89	R\$ 3.262,46	100,00%	R\$ 3.262,46	196,89	R\$ 3.262,46	100,00%	R\$ 3.262,46	196,89	R\$ 3.262,46	100,00%	R\$ 0,00	0,00%																			
2.2.8	C_013	COMPOSIÇÃO	KG	124,29			124,29	R\$ 30,59	1,0000	R\$ 3.802,03	124,29	R\$ 3.802,03	0,00%	R\$ 3.802,03	124,29	R\$ 3.802,03	0,00%	R\$ 3.802,03	124,29	R\$ 3.802,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%																			
2.2.9	09749/0RSE	ORSE	UN	85,00			85,00	R\$ 48,06	1,0000	R\$ 4.085,10	85,00	R\$ 4.085,10	11,76%	R\$ 4.085,10	85,00	R\$ 4.085,10	11,76%	R\$ 4.085,10	85,00	R\$ 4.085,10	11,76%	R\$ 3.604,50	88,24%																			
3.0										R\$ 104.164,06		R\$ 104.164,06	54,85%	R\$ 104.164,06		R\$ 104.164,06	54,85%	R\$ 104.164,06		R\$ 104.164,06	54,85%	R\$ 47.030,40	45,15%																			
3.1										R\$ 57.133,66		R\$ 57.133,66	54,85%	R\$ 57.133,66		R\$ 57.133,66	54,85%	R\$ 57.133,66		R\$ 57.133,66	54,85%	R\$ 0,00	0,00%																			
3.1.1	101158	SINAPI	M2	590,00			590,00	R\$ 76,28	1,0000	R\$ 37.658,67	590,00	R\$ 37.658,67	0,00%	R\$ 37.658,67	590,00	R\$ 37.658,67	0,00%	R\$ 37.658,67	590,00	R\$ 37.658,67	0,00%	R\$ 0,00	0,00%																			
3.1.2	101161	SINAPI	M2	46,63			46,63	R\$ 210,36	1,0000	R\$ 9.809,08	46,63	R\$ 9.809,08	4,46%	R\$ 9.809,08	46,63	R\$ 9.809,08	4,46%	R\$ 9.809,08	46,63	R\$ 9.809,08	4,46%	R\$ 0,00	0,00%																			
3.1.3	103329	SINAPI	M2	669,22			669,22	R\$ 84,72	1,0000	R\$ 56.696,31	669,22	R\$ 56.696,31	100,00%	R\$ 56.696,31	669,22	R\$ 56.696,31	100,00%	R\$ 56.696,31	669,22	R\$ 56.696,31	100,00%	R\$ 0,00	0,00%																			
4.0										R\$ 268.460,53		R\$ 268.460,53	100,00%	R\$ 268.460,53		R\$ 268.460,53	100,00%	R\$ 268.460,53		R\$ 268.460,53	100,00%	R\$ 0,00	0,00%																			
4.1										R\$ 147.026,81		R\$ 147.026,81	54,85%	R\$ 147.026,81		R\$ 147.026,81	54,85%	R\$ 147.026,81		R\$ 147.026,81	54,85%	R\$ 0,00	0,00%																			
4.1.1	94990	SINAPI	M3	84,02			84,02	R\$ 814,50	1,0000	R\$ 68.434,29	84,02	R\$ 68.434,29	36,69%	R\$ 68.434,29	84,02	R\$ 68.434,29	36,69%	R\$ 68.434,29	84,02	R\$ 68.434,29	36,69%	R\$ 0,00	0,00%																			
4.2										R\$ 78.787,51		R\$ 78.787,51	93,04%	R\$ 78.787,51		R\$ 78.787,51	93,04%	R\$ 78.787,51		R\$ 78.787,51	93,04%	R\$ 0,00	0,00%																			
4.2.1	95241	SINAPI	M2	524,62			524,62	R\$ 31,29	1,0000	R\$ 21.891,10	524,62	R\$ 21.891,10	99,99%	R\$ 21.891,10	524,62	R\$ 21.891,10	99,99%	R\$ 21.891,10	524,62	R\$ 21.891,10	99,99%	R\$ 0,04	0,01%																			
4.2.2	98679	SINAPI	M2	450,08			450,08	R\$ 37,53	1,0000	R\$ 16.891,50	450,08	R\$ 16.891,50	67,57%	R\$ 16.891,50	450,08	R\$ 16.891,50	67,57%	R\$ 16.891,50	450,08	R\$ 16.891,50	67,57%	R\$ 0,00	0,00%																			
4.2.3	C_003	COMPOSIÇÃO	M2	279,13			279,13	R\$ 143,32	1,0000	R\$ 40.004,91	279,13	R\$ 40.004,91	100,00%	R\$ 40.004,91	279,13	R\$ 40.004,91	100,00%	R\$ 40.004,91	279,13	R\$ 40.004,91	100,00%	R\$ 0,00	0,00%																			
4.3										R\$ 121.238,73		R\$ 121.238,73	38,97%	R\$ 121.238,73		R\$ 121.238,73	38,97%	R\$ 121.238,73		R\$ 121.238,73	38,97%	R\$ 0,00	0,00%																			
4.3.1	87247	SINAPI	M2	678,75			678,75	R\$ 65,72	1,0000	R\$ 44.607,45	678,75	R\$ 44.607,45	27,96%	R\$ 44.607,45	678,75	R\$ 44.607,45	27,96%	R\$ 44.607,45	678,75	R\$ 44.607,45	27,96%	R\$ 0,00	0,00%																			
4.3.2	102491	SINAPI	M2	2.286,05			2.286,05	R\$ 22,27	1,0000	R\$ 50.910,33	2.286,05	R\$ 50.910,33	26,23%	R\$ 50.910,33	2.286,05	R\$ 50.910,33	26,23%	R\$ 50.910,33	2.286,05	R\$ 50.910,33	26,23%	R\$ 0,00	0,00%																			
4.3.3	102500	SINAPI	M	360,00			360,00	R\$ 4,51	1,0000	R\$ 1.623,60	360,00	R\$ 1.623,60	43,25%	R\$ 1.623,60	360,00	R\$ 1.623,60	43,25%	R\$ 1.623,60	360,00	R\$ 1.623,60	43,25%	R\$ 0,00	0,00%																			
4.3.4	102504	SINAPI	M	345,00			345,00	R\$ 9,79	1,0000	R\$ 3.377,55	345,00	R\$ 3.377,55	0,00%	R\$ 3.377,55	345,00	R\$ 3.377,55	0,00%	R\$ 3.377,55	345,00	R\$ 3.377,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%																			
4.3.5	01294	ORSE INSUMO	M2	324,00			324,00	R\$ 63,95	1,0000	R\$ 20.719,80	324,00	R\$ 20.719,80	100,00%	R\$ 20.719,80	324,00	R\$ 20.719,80	100,00%	R\$ 20.719,80	324,00	R\$ 20.719,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%																			
5.0										R\$ 555.119,29		R\$ 555.119,29	16,15%	R\$ 555.119,29		R\$ 555.119,29	16,15%	R\$ 555.119,29		R\$ 555.119,29	16,15%	R\$ 0,00	0,00%																			
5.1										R\$ 117.088,81		R\$ 117.088,81	16,15%	R\$ 117.088,81		R\$ 117.088,81	16,15%	R\$ 117.088,81		R\$ 117.088,81	16,15%	R\$ 0,00	0,00%																			
										R\$ 19.645,10											R\$ 19.645,10	16,29%	R\$ 19.645,10	16,29%	R\$ 0,00	0,00%																
										R\$ 427.674,53											R\$ 427.674,53	83,71%	R\$ 427.674,53	83,71%	R\$ 0,00	0,00%																

CONSTRUTORA UIMUARAMA LTDA
Sérgio de Matos Ribeiro
Engº Civil CREA 37471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CREA PE 38.306

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																					
CONSTRUTORA UMIJARAMA EIRELI EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GOIS SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA																					
PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 022/2022																					
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																					
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																					
BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
5.1.1	C1426	SEINFRA	225,38			225,38	R\$ 265,19	1.0000	R\$ 59.768,52	40,72	10.798,07	18,07%	40,72	R\$ 10.798,07	18,07%	40,72	R\$ 10.798,07	18,07%	184,66	R\$ 48.970,45	81,93%
5.1.2	91304	SINAPI	340,00			340,00	R\$ 119,86	1.0000	R\$ 40.752,40	57,00	6.832,02	16,47%	57,00	R\$ 6.832,02	16,47%	57,00	R\$ 6.832,02	16,47%	283,00	R\$ 33.920,38	81,24%
5.1.3	3107	SINAPI INSUMOS	135,00			135,00	R\$ 10,92	1.0000	R\$ 1.474,20	32,00	349,44	20,00%	32,00	R\$ 349,44	23,70%	32,00	R\$ 349,44	23,70%	103,00	R\$ 1.124,76	76,30%
5.1.4	00425	ORSE INSUMO	158,00			158,00	R\$ 28,09	1.0000	R\$ 4.438,22	13,00	365,17	8,23%	13,00	R\$ 365,17	8,23%	13,00	R\$ 365,17	8,23%	145,00	R\$ 4.073,05	91,77%
5.1.5	C1970	SEINFRA	47,43			47,43	R\$ 298,60	1.0000	R\$ 14.162,59	4,36	1.300,40	9,18%	4,36	R\$ 1.300,40	9,18%	4,36	R\$ 1.300,40	9,18%	43,08	R\$ 12.862,19	90,87%
5.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA					R\$ 390.433,42		R\$ 94.277,39		23,61%		R\$ 10.355,95	2,65%		R\$ 104.583,34	26,79%		R\$ 285.850,08	73,21%	
5.2.1	90820	SINAPI	86,00			86,00	R\$ 353,14	1.0000	R\$ 30.370,04	11,00	3.884,54	9,30%	11,00	R\$ 3.884,54	12,79%	11,00	R\$ 3.884,54	12,79%	75,00	R\$ 26.485,50	87,21%
5.2.2	90821	SINAPI	56,00			56,00	R\$ 359,68	1.0000	R\$ 20.142,08	3,00	1.079,04	5,36%	3,00	R\$ 1.079,04	5,36%	3,00	R\$ 1.079,04	5,36%	53,00	R\$ 19.063,04	94,64%
5.2.3	90822	SINAPI	176,00			176,00	R\$ 382,25	1.0000	R\$ 67.276,00	18,00	6.880,50	10,23%	18,00	R\$ 6.880,50	10,23%	18,00	R\$ 6.880,50	10,23%	158,00	R\$ 60.395,50	89,77%
5.2.4	90823	SINAPI	59,00			59,00	R\$ 457,55	1.0000	R\$ 26.995,45	4,00	1.830,20	6,78%	4,00	R\$ 1.830,20	6,78%	4,00	R\$ 1.830,20	6,78%	55,00	R\$ 25.165,25	93,22%
5.2.5	91013	SINAPI	51,00			51,00	R\$ 869,82	1.0000	R\$ 44.360,82	11,00	9.568,02	21,57%	11,00	R\$ 9.568,02	21,57%	11,00	R\$ 9.568,02	21,57%	40,00	R\$ 34.792,80	78,43%
5.2.6	91014	SINAPI	44,00			44,00	R\$ 879,11	1.0000	R\$ 38.680,84	13,00	11.428,43	29,55%	13,00	R\$ 11.428,43	29,55%	13,00	R\$ 11.428,43	29,55%	29,00	R\$ 25.494,19	65,91%
5.2.7	91015	SINAPI	112,00			112,00	R\$ 935,73	1.0000	R\$ 104.801,76	27,00	25.264,71	24,11%	27,00	R\$ 25.264,71	24,11%	27,00	R\$ 25.264,71	24,11%	80,00	R\$ 74.856,40	71,43%
5.2.8	91016	SINAPI	59,00			59,00	R\$ 979,77	1.0000	R\$ 57.806,43	35,00	34.291,95	57,63%	35,00	R\$ 34.291,95	57,63%	35,00	R\$ 34.291,95	57,63%	20,00	R\$ 19.595,40	33,90%
5.3		VIDROS					R\$ 44.089,94		R\$ 3.216,32		7,29%		R\$ 3.216,32	7,29%		R\$ 40.873,62	92,71%		R\$ 40.873,62	92,71%	
5.3.1	01878/ORSE	ORSE	101,70			101,70	R\$ 262,37	1.0000	R\$ 26.683,02	1,39	363,64	1,36%	1,39	R\$ 363,64	1,36%	1,39	R\$ 363,64	1,36%	100,31	R\$ 26.319,38	98,64%
5.3.2	01883/ORSE	ORSE	79,60			79,60	R\$ 219,68	1.0000	R\$ 17.406,92	13,05	2.852,68	16,39%	13,05	R\$ 2.852,68	16,39%	13,05	R\$ 2.852,68	16,39%	66,56	R\$ 14.554,24	83,61%
6.0		PINTURA E REVESTIMENTO					R\$ 2.439.173,42		R\$ 846.689,50		34,73%		R\$ 11.100,18	0,45%		R\$ 857.789,69	35,28%		R\$ 1.581.883,72	64,72%	
6.1		PADEI					R\$ 1.748.545,81		R\$ 671.682,79		38,46%		R\$ 1.356,79	0,08%		R\$ 673.039,59	38,50%		R\$ 1.075.506,21	61,50%	
6.1.1	87273	SINAPI	728,51			728,51	R\$ 80,07	1.0000	R\$ 58.331,79	728,51	58.331,79	100,00%	728,51	R\$ 58.331,79	100,00%	728,51	R\$ 58.331,79	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.2	87878	SINAPI	1.361,23			1.361,23	R\$ 4,72	1.0000	R\$ 6.425,00	1.361,23	6.425,00	100,00%	1.361,23	R\$ 6.425,00	100,00%	1.361,23	R\$ 6.425,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.3	87530	SINAPI	1.737,04			1.737,04	R\$ 45,06	1.0000	R\$ 78.271,02	1.737,04	78.271,02	100,00%	-223,93	R\$ 10.090,15	-12,89%	1.513,11	R\$ 68.180,86	87,11%	223,93	R\$ 10.090,15	12,89%
6.1.4	87532	SINAPI	511,99			511,99	R\$ 43,70	1.0000	R\$ 22.373,96	511,99	22.373,96	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	511,99	R\$ 22.373,96	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.5	88485	SINAPI	18.614,49			18.614,49	R\$ 3,18	1.0000	R\$ 59.194,07	13.960,11	44.230,95	73,84%	391,79	R\$ 1.245,89	2,10%	14.300,90	R\$ 45.476,85	76,83%	4.313,59	R\$ 13.717,22	23,17%
6.1.6	88489	SINAPI	67.582,17			67.582,17	R\$ 18,45	1.0000	R\$ 1.246.891,03	19.387,89	357.706,51	28,13%	391,79	R\$ 7.228,56	0,58%	19.779,68	R\$ 364.935,07	29,27%	47.802,49	R\$ 881.955,96	70,73%
6.1.7	88495	SINAPI	19.490,50			19.490,50	R\$ 11,78	1.0000	R\$ 229.598,09	7.977,39	93.973,65	40,93%	252,33	R\$ 2.972,49	1,29%	8.229,73	R\$ 96.946,15	42,22%	11.260,77	R\$ 132.651,94	57,78%

Nº	CTP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE
7.1.16	C_009	COMPOSIÇÃO	VISA APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	192,05			192,05	R\$ 42,60	1,0000	R\$ 8.181,33	166,95	7.112,07	86,93%	R\$ -	0,00%	166,95	R\$ 7.112,07	86,93%	R\$ 1.069,26	25,10	13,07%
7.1.17	CO387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	516,84		637,15	R\$ 15,55	1,0000	R\$ 9.907,68	637,15	9.907,68	100,00%	R\$ -	0,00%	637,15	R\$ 9.907,68	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	
7.1.18	10002/ORSE	ORSE	RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, INCLUSIVE PARAFUSO, EXCLUSIVE TELHA - REV 01	M2	2.005,17		2.005,17	R\$ 11,46	1,0000	R\$ 22.979,24	301,04	3.449,90	15,01%	R\$ -	0,00%	301,04	R\$ 3.449,90	15,01%	R\$ 19.529,34	1.704,13	84,99%	
7.2			FORRO							R\$ 221.541,01		R\$ 165.714,82	74,86%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 165.714,82	74,86%	R\$ 55.826,19	1.427,78	25,20%	
7.2.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_05/2017 P	M2	1.427,78		1.427,78	R\$ 39,10	1,0000	R\$ 55.826,19			0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 55.826,19		100,00%	
7.2.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017 P	M2	1.673,38		1.673,38	R\$ 99,03	1,0000	R\$ 165.714,82	1.673,38	165.714,82	100,00%	R\$ -	0,00%	1.673,38	R\$ 165.714,82	100,00%	R\$ 0,00		0,00%	
8.0			ELETRICA							R\$ 419.492,02		R\$ 54.791,30	13,05%	R\$ 81,40	0,02%		R\$ 54.872,70	13,08%	R\$ 364.619,32		86,93%	
8.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 419.492,02		R\$ 54.791,30	13,05%	R\$ 81,40	0,02%		R\$ 54.872,70	13,08%	R\$ 364.619,32		86,93%	
8.1.1	91867	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	384,05		384,05	R\$ 11,12	1,0000	R\$ 4.270,63	115,57	1.285,08	30,09%	R\$ -	0,00%	115,57	R\$ 1.285,08	30,09%	R\$ 2.985,55	268,49	69,91%	

EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GÓIS
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DADOS CONTRATUAIS

PREÇOS

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO NO PERÍODO

MEDIÇÃO ACUMULADA


SALDO A MEDIR

CONSTRUTORA UMIJARAMA LTDA

Sérgio de Matos Ribeiro
Engº Civil CREA 37471 D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

FRANCISCO HENRIQUE Z. L. DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PE 38.306

		OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		DATA DA EMISSÃO FATOR K DATA DE INÍCIO CONTRATO Nº PRAZO EXECUÇÃO TERMO PREVISTO BIM - PERÍODO BIM - Nº		VALOR LICITADO VALOR CONTRATADO SERVIÇOS EXCEDENTE SERVIÇO EXTRA SERVIÇOS SUPRIMIDO VALOR TOTAL SALDO CONTRATUAL BIM - R\$ MENSAL BIM - R\$ ACUMULADO		REP. AN R\$ 6.412.533,89 R\$ 6.254.420,69 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ 6.254.420,69 R\$ 162.486,95 R\$ 39.701,97 R\$ 2.228.321,60 R\$ 37,23%	
CONTRATADA CONSTRUTORA UMIUARAMA EIRELI		EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GÓIS SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA		13/07/2023 0,9750 23/09/2022 0024/2021 360 18/09/2023 01/06/2023 30/06/2023 45		VALOR LICITADO VALOR CONTRATADO SERVIÇOS EXCEDENTE SERVIÇO EXTRA SERVIÇOS SUPRIMIDO VALOR TOTAL SALDO CONTRATUAL BIM - R\$ MENSAL BIM - R\$ ACUMULADO		REP. AN R\$ 6.412.533,89 R\$ 6.254.420,69 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ 6.254.420,69 R\$ 162.486,95 R\$ 39.701,97 R\$ 2.228.321,60 R\$ 37,23%	
PROCESSO Nº MODALIDADE		TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%		13/07/2023 0,9750 23/09/2022 0024/2021 360 18/09/2023 01/06/2023 30/06/2023 45		VALOR LICITADO VALOR CONTRATADO SERVIÇOS EXCEDENTE SERVIÇO EXTRA SERVIÇOS SUPRIMIDO VALOR TOTAL SALDO CONTRATUAL BIM - R\$ MENSAL BIM - R\$ ACUMULADO		REP. AN R\$ 6.412.533,89 R\$ 6.254.420,69 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ 6.254.420,69 R\$ 162.486,95 R\$ 39.701,97 R\$ 2.228.321,60 R\$ 37,23%	

Nº	CTR	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
8.1.2	91871	SINAPI	M	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	475,40			475,40	R\$ 14,37	1,0000	R\$ 6.831,49	118,60	1.704,28	24,95%	R\$ -	0,00%	118,60	R\$ 1.704,28	24,95%	356,80	R\$ 5.127,21	75,05%
8.1.3	91879	SINAPI	UN	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	122,00			122,00	R\$ 8,23	1,0000	R\$ 1.004,06			0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	122,00	R\$ 1.004,06	100,00%
8.1.4	91884	SINAPI	UN	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	214,00			214,00	R\$ 9,38	1,0000	R\$ 2.007,32	214,00	2.007,32	100,00%	R\$ -	0,00%	214,00	R\$ 2.007,32	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
8.1.5	91902	SINAPI	UN	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	149,00			149,00	R\$ 13,72	1,0000	R\$ 2.044,28			0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	149,00	R\$ 2.044,28	100,00%
8.1.6	91914	SINAPI	UN	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	150,00			150,00	R\$ 15,50	1,0000	R\$ 2.325,00	114,00	1.767,00	76,00%	R\$ -	0,00%	114,00	R\$ 1.767,00	76,00%	36,00	R\$ 558,00	24,00%
8.1.7	91926	SINAPI	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	15.668,57			15.668,57	R\$ 5,05	1,0000	R\$ 79.126,27	1.108,82	5.599,52	7,01%	R\$ -	0,00%	1.108,82	R\$ 5.599,52	7,08%	14.559,75	R\$ 73.526,75	92,92%
8.1.8	91928	SINAPI	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4.446,01			4.446,01	R\$ 8,36	1,0000	R\$ 37.168,64	1.369,10	11.445,67	30,79%	R\$ -	0,00%	1.369,10	R\$ 11.445,67	30,79%	3.076,91	R\$ 25.722,97	69,21%
8.1.9	91934	SINAPI	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	233,49			233,49	R\$ 29,14	1,0000	R\$ 6.803,89	153,00	4.458,42	65,53%	R\$ -	0,00%	153,00	R\$ 4.458,42	65,53%	80,49	R\$ 2.345,47	34,47%
8.1.10	91952	SINAPI	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	207,00			207,00	R\$ 19,67	1,0000	R\$ 4.071,69	13,00	255,71	6,28%	R\$ -7,00	-3,38%	6,00	R\$ 118,02	2,90%	201,00	R\$ 3.953,67	97,10%
8.1.11	91958	SINAPI	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	108,00			108,00	R\$ 36,46	1,0000	R\$ 3.937,68	23,00	838,58	21,30%	R\$ -10,00	-9,26%	13,00	R\$ 473,98	12,04%	95,00	R\$ 3.463,70	87,96%
8.1.12	91966	SINAPI	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	77,00			77,00	R\$ 53,24	1,0000	R\$ 4.099,48			0,00%	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 212,96	5,19%	73,00	R\$ 3.886,52	94,81%
8.1.13	91990	SINAPI	UN	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	224,00			224,00	R\$ 35,96	1,0000	R\$ 7.607,04	44,00	1.494,24	19,64%	R\$ -8,00	-3,57%	36,00	R\$ 1.222,56	16,07%	188,00	R\$ 6.384,48	83,93%
8.1.14	91994	SINAPI	UN	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	163,00			163,00	R\$ 24,88	1,0000	R\$ 4.055,44	10,00	248,80	6,13%	R\$ -5,00	-3,07%	5,00	R\$ 124,40	3,07%	158,00	R\$ 3.931,04	96,93%
8.1.15	91998	SINAPI	UN	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	224,00			224,00	R\$ 21,37	1,0000	R\$ 4.786,88	32,00	683,84	14,29%	R\$ -6,00	-2,68%	26,00	R\$ 555,62	11,61%	198,00	R\$ 4.231,26	88,39%
8.1.16	92022	SINAPI	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	77,00			77,00	R\$ 41,63	1,0000	R\$ 3.205,51			0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	77,00	R\$ 3.205,51	100,00%
8.1.17	92024	SINAPI	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	47,00			47,00	R\$ 63,64	1,0000	R\$ 2.991,08			0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	47,00	R\$ 2.991,08	100,00%
8.1.18	93009	SINAPI	M	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	155,81			155,81	R\$ 31,23	1,0000	R\$ 4.865,94	45,45	1.419,40	29,17%	R\$ -	0,00%	45,45	R\$ 1.419,40	29,17%	110,36	R\$ 3.446,54	70,83%
8.1.19	93014	SINAPI	UN	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	84,00			84,00	R\$ 19,88	1,0000	R\$ 1.669,92	17,00	337,96	20,24%	R\$ -	0,00%	17,00	R\$ 337,96	20,24%	67,00	R\$ 1.331,96	79,76%
8.1.20	93128	SINAPI	UN	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	52,00			52,00	R\$ 160,27	1,0000	R\$ 8.334,04	52,00	8.334,04	100,00%	R\$ -8,00	-15,38%	44,00	R\$ 7.051,88	84,62%	8,00	R\$ 1.282,16	15,38%
8.1.21	93143	SINAPI	UN	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	138,00			138,00	R\$ 203,07	1,0000	R\$ 28.023,66	11,00	2.233,77	7,97%	R\$ 6,00	4,35%	17,00	R\$ 3.452,19	12,32%	121,00	R\$ 24.571,47	87,68%
8.1.22	93653	SINAPI	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	107,00			107,00	R\$ 16,07	1,0000	R\$ 1.719,49			0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	107,00	R\$ 1.719,49	100,00%
8.1.23	93654	SINAPI	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	186,00			186,00	R\$ 16,66	1,0000	R\$ 3.098,76	13,00	216,58	6,99%	R\$ 2,00	1,08%	15,00	R\$ 249,90	8,06%	171,00	R\$ 2.848,86	91,94%
8.1.24	93657	SINAPI	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	48,00			48,00	R\$ 19,36	1,0000	R\$ 929,28	2,00	38,72	4,17%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 38,72	4,17%	46,00	R\$ 890,56	95,83%
8.1.25	97592	SINAPI	UN	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	224,00			224,00	R\$ 43,90	1,0000	R\$ 9.833,60	5,00	219,50	2,23%	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 219,50	2,23%	219,00	R\$ 9.614,10	97,77%
8.1.26	C_005	COMPOSIÇÃO	UN	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM 60CM 18W 100 A 240V 3200LM 6500K BR3183 NITROLUX OU SIMILAR	1.111,00			1.111,00	R\$ 53,19	1,0000	R\$ 59.094,09	69,00	3.670,11	6,21%	R\$ -	0,00%	69,00	R\$ 3.670,11	6,21%	1.042,00	R\$ 55.423,98	93,79%
8.1.27	13160	ORSE	UN	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	111,00			111,00	R\$ 125,35	1,0000	R\$ 13.913,85	31,00	3.885,85	27,93%	R\$ 5,00	4,50%	36,00	R\$ 4.512,60	32,43%	75,00	R\$ 9.401,25	67,57%

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%		
8.1.28	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	804,00			804,00	R\$ 20,24	1,0000	R\$ 16.272,96			R\$ -	0,00%	R\$ -	804,00	0,00%	R\$ 16.272,96	804,00	100,00%	R\$ 6.412.533,89	REPLAN		
8.1.29	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020 P	UN	584,00			584,00	R\$ 36,60	1,0000	R\$ 21.374,40	18,00	3,08%	R\$ 658,80	0,00%	R\$ -	18,00	3,08%	R\$ 658,80	566,00	96,92%	R\$ 20.715,60	0,00%		
8.1.30	38091	SINAPI INSUMOS	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	383,00			383,00	R\$ 3,11	1,0000	R\$ 1.191,13	38,00	9,92%	R\$ 118,18	0,00%	R\$ -	38,00	9,92%	R\$ 118,18	345,00	90,08%	R\$ 1.072,95	0,00%		
8.1.31	39771	SINAPI INSUMOS	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM	UN	76,00			76,00	R\$ 45,55	1,0000	R\$ 3.461,80			R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	76,00	100,00%	R\$ 3.461,80	0,00%		
8.1.32	12235	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	53,00			53,00	R\$ 440,26	1,0000	R\$ 23.333,78			R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	53,00	100,00%	R\$ 23.333,78	0,00%		
CONTRATADA																									
PROCESSO Nº																									
MODALIDADE																									
OBJETO																									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																									
CONSTRUTORA UMIARAMA EIRELI																									
EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GÓIS																									
Processo Licitatório Nº 022/2022																									
MODALIDADE																									
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																									
TABELA DE REFERÊNCIA																									
BDI = 22,35%																									
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA																									
BOLETIM DE MEDIÇÃO																									
DADOS CONTRATUAIS																									
DATA DA EMISSÃO																									
13/07/2023																									
FATOR K																									
0,9750																									
DATA DE INÍCIO																									
23/09/2022																									
CONTRATO Nº																									
0024/2021																									
PRAZO EXECUÇÃO																									
360																									
SERVIÇOS SUPRIMIDO																									
VALOR TOTAL																									
R\$ 6.254.420,69																									
SALDO CONTRATUAL																									
R\$ 162.486,95																									
BM - R\$ MENSAL																									
R\$ 39.701,97																									
BM - R\$ ACUMULADO																									
R\$ 3.328.821,60																									
BM - Nº																									
45																									
37,23%																									

CONSTRUTORA UMIARAMA LTDA

Sérgio de Matos Ribeiro
Eng.º Civil CREA 37471 DIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 38.306

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																					
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%																		
OBJETO																						CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE			R\$ 6.412.533,89			R\$ 6.254.420,69			R\$ 6.412.533,89			R\$ 6.254.420,69			R\$ 6.412.533,89		
CONTRATADA																						CONSTRUTORA UMIUARAMA EIRELI			R\$ 90,24			R\$ 4.241,28			R\$ 4.241,28			R\$ 4.241,28			R\$ 4.241,28		
PROCESSO Nº																						Processo Licitatório Nº 022/2022			22,35%			R\$ 47,00			R\$ 2.987,70			R\$ 2.987,70			R\$ 2.987,70		
MODALIDADE																						CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022			BDI =			R\$ 46,00			R\$ 298,70			R\$ 298,70			R\$ 298,70		
EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GÓIS																						SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA			R\$ 50,00			R\$ 1.453,00			R\$ 1.453,00			R\$ 1.453,00			R\$ 1.453,00		
TABELA DE REFERÊNCIA																						BDI =			R\$ 114,00			R\$ 883,50			R\$ 883,50			R\$ 883,50			R\$ 883,50		
BOLETIM DE MEDIÇÃO																						R\$ 100,00			R\$ 343,00			R\$ 343,00			R\$ 343,00			R\$ 343,00			R\$ 343,00		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020																						UN			R\$ 47,00			R\$ 4.241,28			R\$ 4.241,28			R\$ 4.241,28			R\$ 4.241,28		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES																						UN			R\$ 46,00			R\$ 13.740,20			R\$ 13.740,20			R\$ 13.740,20			R\$ 13.740,20		
KIT DE PROTEÇÃO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRÃO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A																						UN			R\$ 50,00			R\$ 1.453,00			R\$ 1.453,00			R\$ 1.453,00			R\$ 1.453,00		
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"																						UN			R\$ 114,00			R\$ 883,50			R\$ 883,50			R\$ 883,50			R\$ 883,50		
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELÉTRICO FLEXÍVEL CORRUGADO																						UN			R\$ 100,00			R\$ 343,00			R\$ 343,00			R\$ 343,00			R\$ 343,00		
TOMADA DE SOBREPOR (01 MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO																						UN			R\$ 375,00			R\$ 10.361,25			R\$ 10.361,25			R\$ 10.361,25			R\$ 10.361,25		
INSTALAÇÃO DE VENTILADORES																						UN			R\$ 279,00			R\$ 6.023,61			R\$ 6.023,61			R\$ 6.023,61			R\$ 6.023,61		
CANALETA PLÁSTICA (20X10MM), SISTEMA "X"																						UN			R\$ 767,33			R\$ 8.993,10			R\$ 8.993,10			R\$ 8.993,10			R\$ 8.993,10		
INSTALAÇÃO DE HIDROSANITÁRIAS																						UN			R\$ 499,10			R\$ 101,17			R\$ 54.621,34			R\$ 54.621,34			R\$ 54.621,34		
HIDRÁULICA/ESGOTO																						UN			R\$ 61,00			R\$ 812,52			R\$ 812,52			R\$ 812,52			R\$ 812,52		
CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2"																						UN			R\$ 61,00			R\$ 812,52			R\$ 812,52			R\$ 812,52			R\$ 812,52		
ÁGUA FRIA																						UN			R\$ 61,00			R\$ 812,52			R\$ 812,52			R\$ 812,52			R\$ 812,52		
BRANCO OU HASTE COM CANOPLA PLÁSTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES																						UN			R\$ 61,00			R\$ 1.140,09			R\$ 1.140,09			R\$ 1.140,09			R\$ 1.140,09		
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM ACONDICIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO																						UN			R\$ 32,00			R\$ 9.840,00			R\$ 9.840,00			R\$ 9.840,00			R\$ 9.840,00		
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020																						UN			R\$ 257,00			R\$ 3.559,45			R\$ 3.559,45			R\$ 3.559,45			R\$ 3.559,45		
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020																						UN			R\$ 266,00			R\$ 2.665,32			R\$ 2.665,32			R\$ 2.665,32			R\$ 2.665,32		
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VALVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO																						UN			R\$ 43,00			R\$ 7.928,77			R\$ 7.928,77			R\$ 7.928,77			R\$ 7.928,77		
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020																						UN			R\$ 42,00			R\$ 7.045,08			R\$ 7.045,08			R\$ 7.045,08			R\$ 7.045,08		
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020																						UN			R\$ 197,00			R\$ 15.543,30			R\$ 15.543,30			R\$ 15.543,30			R\$ 15.543,30		
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020																						UN			R\$ 66,00			R\$ 6.092,46			R\$ 6.092,46			R\$ 6.092,46			R\$ 6.092,46		
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020																						UN			R\$ 37,00			R\$ 1.604,32			R\$ 1.604,32			R\$ 1.604,32			R\$ 1.604,32		
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014																						UN			R\$ 122,00			R\$ 1.134,60			R\$ 1.134,60			R\$ 1.134,60			R\$ 1.134,60		
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014																						UN			R\$ 69,00			R\$ 291,18			R\$ 291,18			R\$ 291,18			R\$ 291,18		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014																						M			R\$ 286,00			R\$ 6.749,60			R\$ 6.749,60			R\$ 6.749,60			R\$ 6.749,60		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014																						M			R\$ 128,88			R\$ 4.424,45			R\$ 4.424,45			R\$ 4.424,45			R\$ 4.424,45		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014																						M			R\$ 127,85			R\$ 843,81			R\$ 843,81			R\$ 843,81			R\$ 843,81		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014																						M			R\$ 71,24			R\$ 1.003,05			R\$ 1.003,05			R\$ 1.003,05			R\$ 1.003,05		
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014																						UN			R\$ 62,00			R\$ 306,28			R\$ 306,28			R\$ 306,28			R\$ 306,28		
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014																						UN			R\$ 52,00			R\$ 2.260,44			R\$ 2.260,44			R\$ 2.260,44			R\$ 2.260,44		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014																						M			R\$ 143,50			R\$ 3.079,51			R\$ 3.079,51			R\$ 3.079,51			R\$ 3.079,51		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014																						M			R\$ 66,25			R\$ 2.127,28			R\$ 2.127,28			R\$ 2.127,28			R\$ 2.127,28		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014																						M			R\$ 128,85			R\$ 7.955,19			R\$ 7.955,19			R\$ 7.955,19			R\$ 7.955,19		

FRANCISCO HENRIQUE J. DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 38.306

CONSTRUTORA UMIUARAMA LTDA
Sérgio de Matos Ribeiro
Engº Civil CREA 37471 DIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
9.1.22	89987	SINAPI	60,00			60,00	R\$ 127,43	1,0000	R\$ 7.645,80	24,00	3.058,32	36,33%	R\$ -	0,00%	24,00	R\$ 3.058,32	40,00%	36,00	R\$ 4.587,48	60,00%
9.1.23	94796	SINAPI	50,00			50,00	R\$ 39,82	1,0000	R\$ 1.991,00	1,00	39,82	2,00%	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 39,82	2,00%	49,00	R\$ 1.951,18	98,00%
9.1.24	95469	SINAPI	141,00			141,00	R\$ 328,97	1,0000	R\$ 46.384,77	13,00	4.276,61	7,80%	R\$ -	0,00%	13,00	R\$ 4.276,61	9,22%	128,00	R\$ 42.108,16	90,78%
9.1.25	100848	SINAPI	27,00			27,00	R\$ 586,83	1,0000	R\$ 15.844,41	9,00	5.281,47	29,63%	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 5.281,47	33,33%	18,00	R\$ 10.562,94	66,67%
9.1.26	95472	SINAPI	102,00			102,00	R\$ 813,67	1,0000	R\$ 82.994,34			0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	102,00	R\$ 82.994,34	100,00%
9.1.27	100849	SINAPI	252,00			252,00	R\$ 40,73	1,0000	R\$ 10.263,96	65,00	2.647,45	25,00%	R\$ 162,92	1,59%	69,00	R\$ 2.810,37	27,38%	183,00	R\$ 7.453,59	72,62%
9.1.28	102111	SINAPI	50,00			50,00	R\$ 1.046,56	1,0000	R\$ 52.328,00	2,00	2.093,12	4,00%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 2.093,12	4,00%	47,00	R\$ 49.188,32	94,00%
9.1.29	102605	SINAPI	38,00			38,00	R\$ 271,38	1,0000	R\$ 10.312,44			0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	38,00	R\$ 10.312,44	100,00%
9.1.30	102607	SINAPI	41,00			41,00	R\$ 471,17	1,0000	R\$ 19.317,97	2,00	942,34	4,88%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 942,34	4,88%	39,00	R\$ 18.375,63	95,12%
9.1.31	102609	SINAPI	27,00			27,00	R\$ 1.071,31	1,0000	R\$ 28.925,37			0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	27,00	R\$ 28.925,37	100,00%
9.1.32	C. 014	COMPOSICAO	8,00			8,00	R\$ 4.659,75	1,0000	R\$ 37.278,00	1,00	4.659,75	12,50%	R\$ 4.659,75	12,50%	2,00	R\$ 9.319,50	25,00%	6,00	R\$ 27.958,50	75,00%
9.1.33	02052/ORSE	ORSE	157,00			157,00	R\$ 77,43	1,0000	R\$ 12.156,51	39,00	3.019,77	24,20%	R\$ -	0,00%	39,00	R\$ 3.019,77	24,84%	118,00	R\$ 9.136,74	75,16%
9.1.34	13813	ORSE INSUMOS	49,00			49,00	R\$ 186,33	1,0000	R\$ 9.130,17	4,00	745,32	4,08%	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 745,32	8,16%	45,00	R\$ 8.384,85	91,84%
9.1.35	C. 006	COMPOSICAO	189,00			189,00	R\$ 177,87	1,0000	R\$ 33.617,43	9,00	1.600,83	4,76%	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 1.600,83	4,76%	180,00	R\$ 32.016,60	95,24%
9.1.36	C. 007	COMPOSICAO	36,00			36,00	R\$ 762,42	1,0000	R\$ 27.447,12			0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	36,00	R\$ 27.447,12	100,00%
9.1.37	01882/ORSE	ORSE	49,00			49,00	R\$ 95,72	1,0000	R\$ 4.690,28			0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	49,00	R\$ 4.690,28	100,00%
9.1.38	1748	SINAPI INSUMOS	39,00			39,00	R\$ 317,10	1,0000	R\$ 12.366,90	2,00	634,20	5,13%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 634,20	5,13%	37,00	R\$ 11.732,70	94,87%
ID 0									R\$ 150.907,63		R\$ 19.190,77	12,72%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 19.190,77	12,72%		R\$ 131.716,86	87,28%
10.1									R\$ 150.907,63		R\$ 19.190,77	12,72%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 19.190,77	12,72%		R\$ 131.716,86	87,28%
10.1.1	99855	SINAPI	190,00			190,00	R\$ 126,16	1,0000	R\$ 23.970,40	19,30	2.434,88	10,16%	R\$ -	0,00%	19,30	R\$ 2.434,88	10,16%	170,70	R\$ 21.535,52	89,84%
10.1.2	99837	SINAPI	101,00			101,00	R\$ 685,44	1,0000	R\$ 69.229,44	23,30	15.970,75	23,07%	R\$ -	0,00%	23,30	R\$ 15.970,75	23,07%	77,70	R\$ 53.258,69	76,93%
10.1.3	102866	SINAPI	98,00			98,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 38.471,86	2,00	785,14	2,04%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 785,14	2,04%	96,00	R\$ 37.686,72	97,96%
10.1.4	100874	SINAPI	49,00			49,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 19.235,93			0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	49,00	R\$ 19.235,93	100,00%
TOTAL									R\$ 6.254.420,69		R\$ 2.289.119,59		R\$ 39.701,97			R\$ 2.328.821,60			R\$ 3.925.599,11	

CONSTRUTORA UJUARAMA LTDA

Sérgio de Matos Ribeiro
Engº Civil CRBA 37471 D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CRECIER 18.306