

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																					
CONTRATADA CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELLI																					
PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 022/2022																					
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																					
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																					
EMPREENDIMENTO: CRECHE DA RUA 18 SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA																					
BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
2.1.2	94342	SINAPI	M3	47,74		47,74	R\$ 121,96	1,0000	R\$ 5.823,32	45,75	5.581,07	93,71%	45,75	R\$ 5.581,07	93,71%	45,75	R\$ 5.581,07	93,71%	1,99	R\$ 242,25	4,18%
2.1.3	96993	SINAPI	M3	7,14		7,14	R\$ 52,05	1,0000	R\$ 371,63	7,14	371,63	100,00%	7,14	R\$ 371,63	100,00%	7,14	R\$ 371,63	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.1.4	100981	SINAPI	M3	9,81		9,81	R\$ 10,31	1,0000	R\$ 101,14	9,81	101,14	100,00%	9,81	R\$ 101,14	100,00%	9,81	R\$ 101,14	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.2									R\$ 80.226,35			70,91%		R\$ 56.485,46	70,91%		R\$ 56.485,46	70,91%		R\$ 2.340,89	2,91%
2.2.1	89955	SINAPI	M3	11,01		11,01	R\$ 974,63	1,0000	R\$ 10.730,67	2,56	2.495,05	23,25%	2,56	R\$ 2.495,05	23,25%	2,56	R\$ 2.495,05	23,25%	8,45	R\$ 8.235,62	76,75%
2.2.2	92263	SINAPI	M2	162,12		162,12	R\$ 218,38	1,0000	R\$ 35.403,76	162,12	35.403,76	100,00%	162,12	R\$ 35.403,76	100,00%	162,12	R\$ 35.403,76	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.2.3	92267	SINAPI	M2	111,78		111,78	R\$ 73,26	1,0000	R\$ 8.189,00	6,97	510,31	6,23%	6,97	R\$ 510,31	6,23%	6,97	R\$ 510,31	6,23%	104,81	R\$ 7.678,69	93,77%
2.2.4	94964	SINAPI	M3	19,06		19,06	R\$ 475,21	1,0000	R\$ 9.057,50	19,06	9.057,50	100,00%	19,06	R\$ 9.057,50	100,00%	19,06	R\$ 9.057,50	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.2.5	101792	SINAPI	M3	0,99		0,99	R\$ 20,26	1,0000	R\$ 20,05	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,99	R\$ 20,05	100,00%
2.2.6	103670	SINAPI	M3	19,31		19,31	R\$ 293,93	1,0000	R\$ 5.675,78	19,31	5.675,78	100,00%	19,31	R\$ 5.675,78	100,00%	19,31	R\$ 5.675,78	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.2.7	C4151	SEINFRA	KG	196,89		196,89	R\$ 16,57	1,0000	R\$ 3.262,46	196,89	3.262,46	100,00%	196,89	R\$ 3.262,46	100,00%	196,89	R\$ 3.262,46	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.2.8	C_013	COMPOSIÇÃO	KG	124,29		124,29	R\$ 30,59	1,0000	R\$ 3.802,03	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	124,29	R\$ 3.802,03	100,00%
2.2.9	097487/0RSE	ORSE	UN	85,00		85,00	R\$ 48,06	1,0000	R\$ 4.085,10	10,00	480,60	11,76%	10,00	R\$ 480,60	11,76%	10,00	R\$ 480,60	11,76%	75,00	R\$ 3.604,50	88,24%
3.0									R\$ 104.164,00			54,35%		R\$ 57.133,66	54,35%		R\$ 57.133,66	54,35%		R\$ 47.030,34	45,15%
3.1									R\$ 104.164,00			54,35%		R\$ 57.133,66	54,35%		R\$ 57.133,66	54,35%		R\$ 47.030,34	45,15%
3.1.1	101158	SINAPI	M2	590,00		590,00	R\$ 76,28	1,0000	R\$ 45.000,00	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	493,69	R\$ 37.658,67	100,00%
3.1.2	101161	SINAPI	M2	46,63		46,63	R\$ 210,36	1,0000	R\$ 9.809,08	2,08	437,53	4,46%	2,08	R\$ 437,53	4,46%	2,08	R\$ 437,53	4,46%	44,55	R\$ 9.371,55	95,54%
3.1.3	103329	SINAPI	M2	669,22		669,22	R\$ 84,72	1,0000	R\$ 56.696,31	669,22	56.696,31	100,00%	669,22	R\$ 56.696,31	100,00%	669,22	R\$ 56.696,31	100,00%	0,00	R\$ 0,18	0,00%
4.0									R\$ 266.460,55			39,97%		R\$ 147.028,06	39,97%		R\$ 147.028,06	39,97%		R\$ 119.432,49	45,15%
4.1									R\$ 266.460,55			39,97%		R\$ 147.028,06	39,97%		R\$ 147.028,06	39,97%		R\$ 119.432,49	45,15%
4.1.1	94990	SINAPI	M3	84,02		84,02	R\$ 814,50	1,0000	R\$ 68.434,29	31,34	25.526,67	36,69%	31,34	R\$ 25.526,67	36,69%	31,34	R\$ 25.526,67	36,69%	49,39	R\$ 40.227,91	58,78%
4.2									R\$ 78.787,51			93,04%		R\$ 73.308,74	93,04%		R\$ 73.308,74	93,04%		R\$ 5.478,77	6,95%
4.2.1	93241	SINAPI	M2	524,62		524,62	R\$ 31,29	1,0000	R\$ 16.419,10	699,62	21.891,06	99,99%	699,62	R\$ 21.891,06	99,99%	699,62	R\$ 21.891,06	99,99%	0,00	R\$ 0,04	0,00%
4.2.2	98979	SINAPI	M2	450,08		450,08	R\$ 37,53	1,0000	R\$ 16.891,50	304,10	11.412,78	67,57%	304,10	R\$ 11.412,78	67,57%	304,10	R\$ 11.412,78	67,57%	145,98	R\$ 5.478,72	32,43%
4.2.3	C_083	COMPOSIÇÃO	M2	279,13		279,13	R\$ 143,32	1,0000	R\$ 40.004,91	279,13	40.004,90	100,00%	279,13	R\$ 40.004,90	100,00%	279,13	R\$ 40.004,90	100,00%	-	R\$ 0,01	0,00%
4.3									R\$ 121.238,73			38,97%		R\$ 48.192,65	38,97%		R\$ 48.192,65	38,97%		R\$ 73.046,08	60,25%
4.3.1	87247	SINAPI	M2	678,75		678,75	R\$ 65,72	1,0000	R\$ 44.607,45	204,15	13.416,45	27,96%	204,15	R\$ 13.416,45	27,96%	204,15	R\$ 13.416,45	27,96%	474,60	R\$ 31.191,00	69,92%
4.3.2	102491	SINAPI	M2	2.286,05		2.286,05	R\$ 22,27	1,0000	R\$ 50.910,33	599,65	13.354,20	26,23%	599,65	R\$ 13.354,20	26,23%	599,65	R\$ 13.354,20	26,23%	1.686,40	R\$ 37.556,13	73,77%
4.3.3	102500	SINAPI	M	360,00		360,00	R\$ 4,51	1,0000	R\$ 1.623,60	155,70	702,20	43,25%	155,70	R\$ 702,20	43,25%	155,70	R\$ 702,20	43,25%	204,30	R\$ 921,40	56,75%
4.3.4	102504	SINAPI	M	345,00		345,00	R\$ 9,79	1,0000	R\$ 3.377,95	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	345,00	R\$ 3.377,95	100,00%
4.3.5	01294	ORSE INSUMO	M2	324,00		324,00	R\$ 63,93	1,0000	R\$ 20.719,80	324,00	20.719,80	100,00%	324,00	R\$ 20.719,80	100,00%	324,00	R\$ 20.719,80	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
5.0									R\$ 555.119,29			15,15%		R\$ 190.195,33	15,15%		R\$ 190.195,33	15,15%		R\$ 364.923,96	65,71%
5.1									R\$ 555.119,29			15,15%		R\$ 190.195,33	15,15%		R\$ 190.195,33	15,15%		R\$ 364.923,96	65,71%
5.1.1	C1306	SEINFRA	M2	225,38		225,38	R\$ 265,19	1,0000	R\$ 59.768,92	40,72	10.798,07	18,07%	40,72	R\$ 10.798,07	18,07%	40,72	R\$ 10.798,07	18,07%	184,66	R\$ 48.970,85	81,93%

CONSTRUTORA UIMUARAMA LTDA
 Sérgio de Matos Ribeiro
 Engº Civil CREA 37471 D/PE

FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 38.306

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QIIDE	VALOR	%	QIIDE	VALOR	%	QIIDE	VALOR	%	QIIDE	VALOR
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA - PE																				
CONTRATADA CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELI																				
PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 022/2022																				
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																				
EMPREGO EMPREENDIMENTO : CRECHE DA RUA 18																				
LOCAL SINAPI PE 07/2021 - DESOBERADA																				
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																				
5.1.2	91304	SINAPI	340,00			340,00	R\$ 119,86	1,0000	R\$ 40.732,40	57,00	6.832,02	16,47%	R\$ -	0,00%	57,00	R\$ 6.832,02	16,76%	283,00	R\$ 33.920,38	83,24%
5.1.3	3107	SINAPI INSUMOS	135,00			135,00	R\$ 10,92	1,0000	R\$ 1.474,20	32,00	349,44	20,00%	R\$ -	0,00%	32,00	R\$ 349,44	23,70%	103,00	R\$ 1.124,76	76,30%
5.1.4	00425	DIRSE INSUMO	158,00			158,00	R\$ 28,09	1,0000	R\$ 4.438,22	13,00	365,17	8,23%	R\$ -	0,00%	13,00	R\$ 365,17	8,23%	145,00	R\$ 4.073,05	91,77%
5.1.5	C1970	SEINFRA	47,43			47,43	R\$ 298,60	1,0000	R\$ 14.162,59	4,36	1.300,40	9,18%	R\$ -	0,00%	4,36	R\$ 1.300,40	9,18%	43,08	R\$ 12.862,19	90,82%
5.2		ESQUADRIAS DE ALUMINIO							R\$ 390,435,42			2,56%	R\$ 107.333,91	6,94%		R\$ 114.926,71	29,44%		R\$ 27.582,80	19,50%
5.2.1	90800	SINAPI	86,00			86,00	R\$ 353,14	1,0000	R\$ 30.370,04	11,00	3.884,54	9,30%	R\$ -	0,00%	11,00	R\$ 3.884,54	12,79%	75,00	R\$ 26.485,50	87,21%
5.2.2	90821	SINAPI	56,00			56,00	R\$ 359,68	1,0000	R\$ 20.142,08	3,00	1.079,04	5,36%	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 1.079,04	5,36%	53,00	R\$ 19.063,04	94,64%
5.2.3	90822	SINAPI	176,00			176,00	R\$ 382,25	1,0000	R\$ 67.276,00	18,00	6.880,50	10,23%	R\$ -	0,00%	18,00	R\$ 6.880,50	10,23%	158,00	R\$ 60.395,50	89,77%
5.2.4	90823	SINAPI	59,00			59,00	R\$ 457,55	1,0000	R\$ 26.995,45	4,00	1.830,20	6,78%	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 1.830,20	6,78%	55,00	R\$ 25.165,25	93,22%
5.2.5	91013	SINAPI	51,00			51,00	R\$ 869,82	1,0000	R\$ 44.360,82	11,00	9.568,02	21,57%	R\$ -	0,00%	11,00	R\$ 9.568,02	21,57%	40,00	R\$ 34.792,80	78,43%
5.2.6	91014	SINAPI	44,00			44,00	R\$ 879,11	1,0000	R\$ 38.680,84	16,00	14.065,76	29,55%	R\$ -	0,00%	16,00	R\$ 14.065,76	29,55%	28,00	R\$ 22.856,86	59,09%
5.2.7	91015	SINAPI	112,00			112,00	R\$ 935,73	1,0000	R\$ 104.801,76	34,00	31.814,82	24,11%	R\$ -	0,00%	34,00	R\$ 31.814,82	24,11%	78,00	R\$ 72.051,21	68,75%
5.2.8	91016	SINAPI	59,00			59,00	R\$ 979,77	1,0000	R\$ 57.806,43	39,00	38.211,03	57,63%	R\$ -	0,00%	39,00	R\$ 38.211,03	57,63%	20,00	R\$ 14.696,55	25,42%
5.3		VIDROS							R\$ 44.089,94			7,25%	R\$ 3.216,32	7,25%		R\$ 3.216,32	7,25%		R\$ 10.873,63	92,71%
5.3.1	01878/CRSE	CRSE	101,70			101,70	R\$ 262,37	1,0000	R\$ 26.683,02	1,39	363,64	1,36%	R\$ -	0,00%	1,39	R\$ 363,64	1,36%	100,31	R\$ 26.319,38	96,64%
5.3.2	01883/CRSE	CRSE	79,60			79,60	R\$ 218,68	1,0000	R\$ 17.406,92	13,05	2.852,68	16,39%	R\$ -	0,00%	13,05	R\$ 2.852,68	16,39%	66,55	R\$ 14.554,24	83,61%
6.0		PINTURA E REVESTIMENTO							R\$ 2.439.173,42			38,00%	R\$ 6.000	0,00%		R\$ 6.000	0,00%		R\$ 1.581.985,73	64,90%
6.1		PAREDE							R\$ 1.748.545,81			38,00%	R\$ 6.000	0,00%		R\$ 6.000	0,00%		R\$ 1.177.596,22	67,40%
6.1.1	87273	SINAPI	728,51			728,51	R\$ 80,07	1,0000	R\$ 58.331,79	728,51	58.331,79	100,00%	R\$ -	0,00%	728,51	R\$ 58.331,79	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.2	87878	SINAPI	1.361,23			1.361,23	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 6.425,00	1.361,23	6.425,00	100,00%	R\$ -	0,00%	1.361,23	R\$ 6.425,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.3	87530	SINAPI	1.737,04			1.737,04	R\$ 45,06	1,0000	R\$ 78.271,02	1.513,11	68.180,86	100,00%	R\$ -	0,00%	1.513,11	R\$ 68.180,86	87,11%	223,93	R\$ 10.090,16	12,89%
6.1.4	87532	SINAPI	511,99			511,99	R\$ 43,70	1,0000	R\$ 22.373,96	511,99	22.373,96	100,00%	R\$ -	0,00%	511,99	R\$ 22.373,96	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.5	88485	SINAPI	18.614,49			18.614,49	R\$ 3,18	1,0000	R\$ 59.194,07	14.300,90	45.476,85	73,84%	R\$ -	0,00%	14.300,90	R\$ 45.476,85	76,83%	4.313,59	R\$ 13.717,22	23,17%
6.1.6	88489	SINAPI	67.582,17			67.582,17	R\$ 18,45	1,0000	R\$ 1.246.891,03	19.779,68	364.955,07	28,13%	R\$ -	0,00%	19.779,68	R\$ 364.955,07	29,27%	47.802,49	R\$ 881.935,96	70,73%
6.1.7	88495	SINAPI	19.490,50			19.490,50	R\$ 11,78	1,0000	R\$ 229.598,09	8.229,73	96.946,15	40,93%	R\$ -	0,00%	8.229,73	R\$ 96.946,15	42,22%	11.260,77	R\$ 132.651,94	57,78%
6.1.8	03386	SEINFRA	4.068,89			4.068,89	R\$ 5,94	1,0000	R\$ 24.169,20	1.779,45	10.569,91	43,73%	R\$ -	0,00%	1.779,45	R\$ 10.569,91	43,73%	2.289,44	R\$ 13.599,29	56,27%

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																				
CONTRATADA CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELI																				
PROCESSO Nº Processo Licitatório nº 022/2022																				
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																				
EMPREENDIMENTO - CRECHE DA RUA 18 SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA																				
TABELA DE REFERÊNCIA BDI - 22,33%																				
ROTEIRO DE MEDIÇÃO																				
7.1.16	C_009	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	192,05			192,05	R\$ 42,60	1,0000	R\$ 8.181,33	166,95	7.112,07	86,93%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.112,07	86,93%	25,10	R\$ 1.069,26	13,07%	
7.1.17	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	516,84			516,84	R\$ 15,55	1,0000	R\$ 9.907,68	637,15	9.907,68	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.907,68	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
7.1.18	10002/ORSE	RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA ESP = 6MM, INCLUSIVE PARAFUSO, EXCLUSIVE TELHA - REV.01	2.005,17			2.005,17	R\$ 11,46	1,0000	R\$ 22.979,24	301,04	3.449,90	15,01%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.449,90	15,01%	1.704,13	R\$ 19.529,34	84,99%	
7.2		FORRO							R\$ 221.541,01			74,80%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 165.714,82	74,80%		R\$ 55.826,19	25,20%	
7.2.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	1.427,78			1.427,78	R\$ 39,10	1,0000	R\$ 55.826,19	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	1.427,78	R\$ 55.826,19	100,00%	
7.2.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	1.673,38			1.673,38	R\$ 99,03	1,0000	R\$ 165.714,82	1.673,38	165.714,82	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 165.714,82	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
8.0		ELETRICA							R\$ 419.492,02			13,05%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 57.468,54	13,70%		R\$ 362.023,48	86,30%	
8.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 419.492,02			13,05%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 57.468,54	13,70%		R\$ 362.023,48	86,30%	
8.1.1	91987	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	384,05			384,05	R\$ 11,12	1,0000	R\$ 4.270,63	115,57	1.285,08	30,09%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.285,08	30,09%	268,49	R\$ 2.985,55	69,91%	
8.1.2	91987	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	475,40			475,40	R\$ 14,37	1,0000	R\$ 6.831,49	118,60	1.704,28	24,95%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.704,28	24,95%	356,80	R\$ 5.127,21	75,05%	
8.1.3	91987	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	122,00			122,00	R\$ 8,23	1,0000	R\$ 1.004,06	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	122,00	R\$ 1.004,06	100,00%	
8.1.4	91984	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	214,00			214,00	R\$ 9,38	1,0000	R\$ 2.007,32	214,00	2.007,32	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.007,32	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
8.1.5	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	149,00			149,00	R\$ 13,72	1,0000	R\$ 2.044,28	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	149,00	R\$ 2.044,28	100,00%	
8.1.6	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	150,00			150,00	R\$ 13,50	1,0000	R\$ 2.025,00	114,00	1.767,00	76,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.767,00	76,00%	36,00	R\$ 558,00	24,00%	
8.1.7	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	15.668,57			15.668,57	R\$ 5,05	1,0000	R\$ 79.126,27	1.108,82	5.599,52	7,01%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.599,52	7,01%	14.559,75	R\$ 73.526,75	92,92%	
8.1.8	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4.446,01			4.446,01	R\$ 8,36	1,0000	R\$ 37.168,64	1.369,10	11.445,67	30,79%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.445,67	30,79%	3.076,91	R\$ 25.722,97	69,21%	
8.1.9	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	233,49			233,49	R\$ 29,14	1,0000	R\$ 6.803,89	153,00	4.458,42	65,53%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.458,42	65,53%	80,49	R\$ 2.345,47	34,47%	
8.1.10	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	207,00			207,00	R\$ 19,67	1,0000	R\$ 4.071,69	6,00	118,02	6,28%	R\$ -	0,00%	R\$ 118,02	2,90%	201,00	R\$ 3.953,67	97,10%	
8.1.11	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	108,00			108,00	R\$ 36,46	1,0000	R\$ 3.937,68	13,00	473,98	21,30%	R\$ -	0,00%	R\$ 473,98	12,04%	95,00	R\$ 3.463,70	87,96%	
8.1.12	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	77,00			77,00	R\$ 53,24	1,0000	R\$ 4.099,48	4,00	212,96	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 212,96	5,19%	73,00	R\$ 3.886,52	94,81%	
8.1.13	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	224,00			224,00	R\$ 33,96	1,0000	R\$ 7.607,04	36,00	1.222,36	19,64%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.222,36	16,07%	188,00	R\$ 6.384,68	83,93%	
8.1.14	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	163,00			163,00	R\$ 24,88	1,0000	R\$ 4.055,44	5,00	124,40	6,13%	R\$ -	0,00%	R\$ 124,40	3,07%	158,00	R\$ 3.931,04	96,93%	
8.1.15	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	224,00			224,00	R\$ 21,37	1,0000	R\$ 4.786,88	26,00	555,62	14,29%	R\$ -	0,00%	R\$ 555,62	11,61%	198,00	R\$ 4.231,26	88,59%	
8.1.16	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	77,00			77,00	R\$ 41,63	1,0000	R\$ 3.205,51	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	77,00	R\$ 3.205,51	100,00%	
8.1.17	92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	47,00			47,00	R\$ 63,64	1,0000	R\$ 2.991,08	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	47,00	R\$ 2.991,08	100,00%	
8.1.18	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	155,81			155,81	R\$ 31,23	1,0000	R\$ 4.865,94	45,45	1.419,40	29,17%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.419,40	29,17%	110,36	R\$ 3.446,54	70,83%	
8.1.19	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	84,00			84,00	R\$ 19,88	1,0000	R\$ 1.669,92	17,00	337,96	20,24%	R\$ -	0,00%	R\$ 337,96	20,24%	67,00	R\$ 1.331,96	78,76%	
8.1.20	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	52,00			52,00	R\$ 160,27	1,0000	R\$ 8.334,04	52,00	8.334,04	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.334,04	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																					
CONTRATADA CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI																					
PROCESSO Nº Processo Licitação Nº 022/2022																					
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																					
TABELA DE REFERÊNCIA BDI - 22,35%																					
EMPREENDIMENTO : CRECHE DA RUA 18 SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA																					
RELIQUÍDIA DE MEDIÇÃO																					
8.1.21	93143	SINAPI	138,00			138,00	R\$ 203,07	1,0000	R\$ 28.023,66	21,00	4.264,47	7,97%	R\$ -	0,00%	21,00	R\$ 4.264,47	15,22%	117,00	R\$ 23.759,19	84,78%	R\$ 6.412.533,89
8.1.22	93653	SINAPI	107,00			107,00	R\$ 16,07	1,0000	R\$ 1.719,49	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	107,00	R\$ 1.719,49	100,00%	R\$ 6.254.420,69
8.1.23	93634	SINAPI	186,00			186,00	R\$ 16,56	1,0000	R\$ 3.098,76	15,00	249,90	6,99%	R\$ -	0,00%	15,00	R\$ 249,90	8,06%	171,00	R\$ 2.848,86	91,94%	R\$ 6.254.420,69
8.1.24	93657	SINAPI	48,00			48,00	R\$ 19,36	1,0000	R\$ 929,28	2,00	38,72	4,17%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 38,72	4,17%	46,00	R\$ 890,56	93,83%	R\$ 6.254.420,69
8.1.25	97592	SINAPI	224,00			224,00	R\$ 43,90	1,0000	R\$ 9.833,60	5,00	219,90	2,23%	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 219,90	2,23%	219,00	R\$ 9.614,10	97,77%	R\$ 6.254.420,69
8.1.26	C_005	COMPOSIÇÃO	1.111,00			1.111,00	R\$ 53,19	1,0000	R\$ 59.094,09	69,00	3.670,11	6,21%	R\$ -	0,00%	69,00	R\$ 3.670,11	6,21%	1.042,00	R\$ 55.423,98	95,79%	R\$ 10.699,54
8.1.27	13160	ORSE	111,00			111,00	R\$ 123,85	1,0000	R\$ 13.913,85	40,00	5.014,00	27,93%	R\$ -	0,00%	40,00	R\$ 5.014,00	36,04%	71,00	R\$ 8.899,85	63,96%	R\$ 2.333.317,18
8.1.28	97610	SINAPI	804,00			804,00	R\$ 20,24	1,0000	R\$ 16.272,96	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	804,00	R\$ 16.272,96	100,00%	R\$ 2.333.317,18
8.1.29	100903	SINAPI	584,00			584,00	R\$ 36,60	1,0000	R\$ 21.374,40	18,00	658,80	3,08%	R\$ -	0,00%	18,00	R\$ 658,80	3,08%	566,00	R\$ 20.715,60	96,92%	R\$ 2.333.317,18
8.1.30	38931	SINAPI INSUMOS	383,00			383,00	R\$ 3,11	1,0000	R\$ 1.191,13	38,00	118,18	9,92%	R\$ -	0,00%	38,00	R\$ 118,18	9,92%	345,00	R\$ 1.072,95	90,08%	R\$ 2.333.317,18
8.1.31	39771	SINAPI INSUMOS	76,00			76,00	R\$ 45,55	1,0000	R\$ 3.461,80	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	76,00	R\$ 3.461,80	100,00%	R\$ 2.333.317,18
8.1.32	12235	ORSE	53,00			53,00	R\$ 440,26	1,0000	R\$ 23.333,78	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	53,00	R\$ 23.333,78	100,00%	R\$ 2.333.317,18
8.1.33	101876	SINAPI	47,00			47,00	R\$ 90,24	1,0000	R\$ 4.241,28	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	47,00	R\$ 4.241,28	100,00%	R\$ 2.333.317,18
8.1.34	12241	ORSE	46,00			46,00	R\$ 298,70	1,0000	R\$ 13.740,20	4,00	1.194,80	6,52%	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 1.194,80	8,70%	42,00	R\$ 12.545,40	91,30%	R\$ 2.333.317,18
8.1.35	12118	SINAPI INSUMOS	50,00			50,00	R\$ 29,06	1,0000	R\$ 1.453,00	23,00	668,38	46,00%	R\$ -	0,00%	23,00	R\$ 668,38	46,00%	27,00	R\$ 784,62	54,00%	R\$ 2.333.317,18
8.1.36	7543	SINAPI INSUMOS	114,00			114,00	R\$ 7,75	1,0000	R\$ 883,50	9,00	69,75	7,89%	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 69,75	7,89%	105,00	R\$ 813,75	92,11%	R\$ 2.333.317,18
8.1.37	3872	SINAPI INSUMOS	100,00			100,00	R\$ 3,43	1,0000	R\$ 343,00	5,00	17,15	5,00%	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 17,15	5,00%	95,00	R\$ 325,85	95,00%	R\$ 2.333.317,18
8.1.38	C_015	COMPOSIÇÃO	375,00			375,00	R\$ 27,63	1,0000	R\$ 10.361,25	1,00	27,63	0,27%	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 27,63	0,27%	374,00	R\$ 10.333,62	99,73%	R\$ 2.333.317,18
8.1.39	03251/ORSE	ORSE	279,00			279,00	R\$ 21,59	1,0000	R\$ 6.023,61	5,00	107,95	1,79%	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 107,95	1,79%	274,00	R\$ 5.915,66	98,21%	R\$ 2.333.317,18
8.1.40	0872	SEINFRA	767,33			767,33	R\$ 11,72	1,0000	R\$ 8.993,10	7,08	82,97	0,92%	R\$ -	0,00%	7,08	R\$ 82,97	0,92%	760,25	R\$ 8.910,13	99,08%	R\$ 2.333.317,18
9.0									R\$ 499.101,17				R\$ 0,00						R\$ 499.101,17		R\$ 2.333.317,18
9.1									R\$ 63.475,70				R\$ 0,00						R\$ 63.475,70		R\$ 2.333.317,18
9.1.1	7608	SINAPI INSUMOS	61,00			61,00	R\$ 13,32	1,0000	R\$ 812,32	29,00	386,28	39,34%	R\$ -	0,00%	29,00	R\$ 386,28	47,54%	32,00	R\$ 426,24	52,46%	R\$ 2.333.317,18
9.1.2	11680	SINAPI INSUMOS	61,00			61,00	R\$ 18,69	1,0000	R\$ 1.140,09	14,00	261,66	21,31%	R\$ -	0,00%	14,00	R\$ 261,66	22,95%	47,00	R\$ 878,43	77,05%	R\$ 2.333.317,18
9.1.3	21112	SINAPI INSUMOS	32,00			32,00	R\$ 307,50	1,0000	R\$ 9.840,00	8,00	2.460,00	25,00%	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 2.460,00	25,00%	24,00	R\$ 7.380,00	75,00%	R\$ 2.333.317,18
9.1.4	86883	SINAPI	257,00			257,00	R\$ 13,85	1,0000	R\$ 3.559,45	65,00	900,25	21,40%	R\$ -	0,00%	65,00	R\$ 900,25	25,29%	192,00	R\$ 2.659,20	74,71%	R\$ 2.333.317,18
9.1.5	86684	SINAPI	266,00			266,00	R\$ 10,02	1,0000	R\$ 2.665,32	91,00	911,82	34,21%	R\$ -	0,00%	91,00	R\$ 911,82	34,21%	175,00	R\$ 1.759,50	65,79%	R\$ 2.333.317,18
9.1.6	02087/ORSE	ORSE	43,00			43,00	R\$ 184,39	1,0000	R\$ 7.928,77	8,00	1.475,12	18,60%	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 1.475,12	18,60%	35,00	R\$ 6.453,65	81,40%	R\$ 2.333.317,18
9.1.7	86904	SINAPI	42,00			42,00	R\$ 167,74	1,0000	R\$ 7.045,08	21,00	3.522,54	30,89%	R\$ -	0,00%	21,00	R\$ 3.522,54	50,00%	21,00	R\$ 3.522,54	50,00%	R\$ 2.333.317,18
9.1.8	86906	SINAPI	197,00			197,00	R\$ 78,90	1,0000	R\$ 15.543,30	70,00	5.523,00	27,92%	R\$ -	0,00%	70,00	R\$ 5.523,00	35,53%	127,00	R\$ 10.020,30	64,47%	R\$ 2.333.317,18
9.1.9	86911	SINAPI	66,00			66,00	R\$ 92,31	1,0000	R\$ 6.092,46	16,00	1.476,96	22,73%	R\$ -	0,00%	16,00	R\$ 1.476,96	24,24%	50,00	R\$ 4.615,50	75,76%	R\$ 2.333.317,18
9.1.10	86916	SINAPI	37,00			37,00	R\$ 43,36	1,0000	R\$ 1.604,32	2,00	86,72	5,41%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 86,72	5,41%	35,00	R\$ 1.517,60	94,59%	R\$ 2.333.317,18
9.1.11	89362	SINAPI	122,00			122,00	R\$ 9,30	1,0000	R\$ 1.134,60	1,00	9,30	0,82%	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 9,30	0,82%	121,00	R\$ 1.125,30	99,18%	R\$ 2.333.317,18

CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA

Sérgio de Mátos Ribeiro
Eng.º Civil CREA 37471 D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

FRANCISCO HENRIQUE DE A. SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 38.836/PE

