

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	
CONTRATADA	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI	
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2022	
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022	
5º TERMO ADITIVO		
EMPREENDIMENTO : ESCOLA PAULO GOMES DE ARAÚJO		
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA		
TABELA DE REFERÊNCIA		
BDI = 22,35%		

Nº	ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	QUANTIDADES	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES:																					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:																					
1.1.26	ORSE	7725	M2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	3.520,19	702,00	R\$ 7,26	1,0000	R\$ 5.096,52	298,86	2.169,72	0,43	R\$ -	0,00%	298,86	R\$ 2.169,72	42,57%	403,14	R\$ 2.926,79	57,43%	R\$ 399.443,79	
1.1.35	ORSE	278	M2	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	1.849,98	1.849,98	R\$ 4,84	1,0000	R\$ 8.953,90	1.729,98	8.373,10	0,94	R\$ -	0,00%	1.729,98	R\$ 8.373,10	93,51%	120,00	R\$ 580,80	6,49%	R\$ 8.953,90	
1.1.36	ORSE	04942	M2	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01-03/2022	3,79	3,79	R\$ 18,04	1,0000	R\$ 68,37	3,79	68,37	1,00	R\$ -	0,00%	3,79	R\$ 68,37	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 68,37	
1.1.37	ORSE	03261	UN	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS	1,00	1,00	R\$ 119,69	1,0000	R\$ 119,69	1,00	119,69	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 119,69	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 119,69	
1.1.41	SEINFRA	C2535	M3	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	6,46	6,46	R\$ 83,85	1,0000	R\$ 541,67	6,46	541,67	1,00	R\$ -	0,00%	6,46	R\$ 541,67	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 541,67	
1.1.42	SINAPI	97064	M	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVELY ANDAIME E LIMPEZA). AF. 11/2017	86,00	86,00	R\$ 24,80	1,0000	R\$ 2.132,80	74,00	1.835,20	0,86	R\$ -	0,00%	74,00	R\$ 1.835,20	86,05%	12,00	R\$ 297,60	13,95%	R\$ 2.132,80	
1.1.43	SINAPI	12119	M2	REMOÇÃO DE TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA/ALAMBRADO/QUADRA DE ESPORTES	1.049,57	1.049,57	R\$ 0,89	1,0000	R\$ 934,11	1.049,57	934,11	1,00	R\$ -	0,00%	1.049,57	R\$ 934,11	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 934,11	
1.1.44	SEINFRA	C1046	M2	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	66,78	66,78	R\$ 5,80	1,0000	R\$ 387,32	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	66,78	R\$ 387,32	100,00%	R\$ 387,32	
1.1.45	SEINFRA	C1627	M2	LIMPEZA DE VIDROS	45,32	45,32	R\$ 12,89	1,0000	R\$ 584,17	-	-	-	R\$ -	0,00%	45,32	R\$ 584,17	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 584,17	
2.0	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA																					
2.1	FUNDAÇÃO																					
2.1.1	SINAPI	93358	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	23,88	12,37	R\$ 85,83	1,0000	R\$ 1.061,71	11,32	971,59	0,92	R\$ -	0,00%	11,32	R\$ 971,59	91,51%	1,05	R\$ 90,12	8,49%	R\$ 1.061,71	
2.1.3	SINAPI	96995	M3	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	7,14	0,53	R\$ 52,05	1,0000	R\$ 27,58	0,53	27,58	1,00	R\$ -	0,00%	0,53	R\$ 27,58	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 27,58	
2.1.4	SINAPI	100981	M3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	9,81	-	R\$ 10,31	1,0000	R\$ -	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ -	
2.2	ESTRUTURA																					
2.2.2	SINAPI	92263	M2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	162,12	0,38	R\$ 218,38	1,0000	R\$ 82,98	0,38	82,98	1,00	R\$ -	0,00%	0,38	R\$ 82,98	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 82,98	
2.2.4	SINAPI	94964	M3	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	19,06	4,85	R\$ 475,21	1,0000	R\$ 2.304,76	2,96	1.406,62	0,61	R\$ -	0,00%	2,96	R\$ 1.406,62	61,03%	1,89	R\$ 898,14	38,97%	R\$ 2.304,76	
2.2.5	SINAPI	101792	M3	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSIVE TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	0,99	12,50	R\$ 20,26	1,0000	R\$ 253,25	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	12,50	R\$ 253,25	100,00%	R\$ 253,25	
2.2.6	SINAPI	103670	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	19,31	4,88	R\$ 293,93	1,0000	R\$ 1.434,37	2,99	878,85	0,61	R\$ -	0,00%	2,99	R\$ 878,85	61,27%	1,89	R\$ 555,52	38,73%	R\$ 1.434,37	
2.2.7	SEINFRA	C4151	KG	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	196,89	169,63	R\$ 16,57	1,0000	R\$ 2.810,76	135,48	2.244,90	0,80	R\$ -	0,00%	135,48	R\$ 2.244,90	79,87%	34,15	R\$ 565,86	20,13%	R\$ 2.810,76	
2.2.10	SINAPI	100775	KG	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020_P	-	2.345,14	R\$ 18,55	1,0000	R\$ 43.502,34	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2.345,14	R\$ 43.502,34	100,00%	R\$ 43.502,34	
2.2.12	SEINFRA	C4757	KG	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP. = 5,0CM	-	21,52	R\$ 380,37	1,0000	R\$ 8.185,56	21,52	8.185,56	1,00	R\$ -	0,00%	21,52	R\$ 8.185,56	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.185,56	
2.2.13	ORSE	2656	KG	LASTRO DE BRITA 1	-	4,56	R\$ 135,66	1,0000	R\$ 618,60	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	4,56	R\$ 618,60	100,00%	R\$ 618,60	
2.2.14	SINAPI	92265	M2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	-	0,72	R\$ 156,66	1,0000	R\$ 112,79	0,72	112,79	1,00	R\$ -	0,00%	0,72	R\$ 112,79	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 112,79	
2.2.15	SINAPI	93184	M	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	-	2,60	R\$ 40,17	1,0000	R\$ 104,44	1,30	52,22	0,50	R\$ -	0,00%	1,30	R\$ 52,22	50,00%	1,30	R\$ 52,22	50,00%	R\$ 104,44	
2.2.16	ORSE	84	M	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, OI USO	-	11,52	R\$ 180,45	1,0000	R\$ 2.078,78	11,52	2.078,78	1,00	R\$ -	0,00%	11,52	R\$ 2.078,78	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.078,78	
3.0	PAREDES																					
3.1	ALVENARIA																					
					R\$ 16.996,47	R\$ 11.812,56						R\$ 0,00	R\$ 11.812,56						R\$ 5.183,90			
					R\$ 16.996,47	R\$ 11.812,56						R\$ 0,00	R\$ 11.812,56						R\$ 5.183,90			

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	
CONTRATADA	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELLI		
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2022		
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022		
DATA DA EMISSÃO		10/05/2023	
FATOR K		0,9750	
VALOR LICITADO		R\$ 6.412.533,89	
VALOR CONTRATADO		R\$ 6.254.420,69	
SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ 692.470,46	
SERVIÇO EXTRA		R\$ 1.562.124,46	
SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ 0,00	
PRAZO EXECUÇÃO		360	
TERMINO PREVISTO		18/09/2023	
VALOR TOTAL		R\$ 8.509.015,61	
BM - PERÍODO		04/04/2023	
BM - R\$ MENSAL		R\$ 399.843,79	
BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 5.443,73	
BM - Nº		11	
REPLAN		R\$ 384.831,77	
REPLAN		R\$ 4,52%	

Nº	ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
3.1.3	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	669,22	130,23		130,23	R\$ 84,72	1,0000	R\$ 11.033,08	106,72	9.041,31	0,82	R\$ -	0,00%	R\$ 9.041,31	81,95%	106,72	R\$ 9.041,31	81,95%	23,51	R\$ 1.991,76	18,05%
3.1.4	SEINFRA	C_0074	ALVENARIA DE TUIOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2		24,03		24,03	R\$ 132,84	1,0000	R\$ 3.192,14				R\$ -	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	24,03	R\$ 3.192,14	100,00%
3.1.5	SINAPI	103339	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2		25,61		25,61	R\$ 108,21	1,0000	R\$ 2.771,25	25,61	2.771,25	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 2.771,25	100,00%	25,61	R\$ 2.771,25	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
4.0			CALÇADA/PISO/REVESTIMENTO DE PISO								R\$ 95.084,16		R\$ 23.447,13		R\$ 0,00		R\$ 23.447,13			R\$ 23.447,13			R\$ 71.637,01	
4.7			PISO								R\$ 27.688,69		R\$ 7.833,76	0,28	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.833,76	28,29%		R\$ 7.833,76	28,29%		R\$ 19.854,92	71,71%
4.2.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	524,62	183,74		183,74	R\$ 31,29	1,0000	R\$ 5.749,22	172,95	5.411,60	0,94	R\$ -	0,00%	R\$ 5.411,60	94,13%	172,95	R\$ 5.411,60	94,13%	10,79	R\$ 337,61	5,87%
4.2.2	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	450,08	30,17		30,17	R\$ 37,53	1,0000	R\$ 1.132,28	30,17	1.132,28	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 1.132,28	100,00%	30,17	R\$ 1.132,28	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
4.2.3	COMPOSIÇÃO	C_003	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	279,13	145,18		145,18	R\$ 143,32	1,0000	R\$ 20.807,19	9,00	1.289,88	0,06	R\$ -	0,00%	R\$ 1.289,88	6,20%	9,00	R\$ 1.289,88	6,20%	136,18	R\$ 19.517,31	93,80%
4.3			REVESTIMENTO DE PISO								R\$ 67.395,47		R\$ 15.613,37	0,23	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15.613,37	23,17%		R\$ 15.613,37	23,17%		R\$ 51.782,09	76,83%
4.3.5	ORSE INSUMO	1294	LAJOTA CONCRETO REVESTIMENTO PISO, QUADRADA 39CM, FCK=35MPA, E=3CM, 7UN/M2	M2	324,00	69,59		69,59	R\$ 63,95	1,0000	R\$ 4.450,28	69,59	4.450,28	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 4.450,28	100,00%	69,59	R\$ 4.450,28	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
4.3.6	SINAPI	7553	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	M2		748,24		748,24	R\$ 34,14	1,0000	R\$ 25.544,91	326,98	11.163,09	0,44	R\$ -	0,00%	R\$ 11.163,09	43,70%	326,98	R\$ 11.163,09	43,70%	421,26	R\$ 14.381,81	56,30%
4.3.8	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2		558,23		558,23	R\$ 64,15	1,0000	R\$ 35.810,45				R\$ -	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	558,23	R\$ 35.810,45	100,00%
4.3.9	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M		158,35		158,35	R\$ 10,04	1,0000	R\$ 1.589,83				R\$ -	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	158,35	R\$ 1.589,83	100,00%
5.0			ESQUADRIAS DE MADEIRA/VIDROS E ELEMENTOS METÁLICOS:								R\$ 64.370,73		R\$ 49.653,94		R\$ 4.839,56		R\$ 49.653,94			R\$ 49.653,94			R\$ 10.357,22	
5.1			ELEMENTOS METÁLICOS: PORTÕES, GRADES E ACESSÓRIOS								R\$ 64.870,73		R\$ 49.653,94	0,77	R\$ 4.859,56	7,49%	R\$ 49.653,94	84,03%		R\$ 49.653,94	84,03%		R\$ 10.357,22	15,97%
5.1.7	ORSE	8506	GRADE EM FERRO, C/ QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 3/8", BARRAS REDONDAS 3/4" NAS VERTICAIS, BARRAS CHATAS 2" X 1/4" NAS HORIZONTAIS, CHAPA EM AÇO ESP=3MM NA HORIZONTAL E TUBO QUADRADO 50 X 50MM, INCLUSIVE PORTA, FERROLHO E DOBRADIÇAS - REV. 01	M2		11,29		11,29	R\$ 835,75	1,0000	R\$ 9.435,61	11,29	9.435,61	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 9.435,61	100,00%	11,29	R\$ 9.435,61	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
5.1.8	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		8,50		8,50	R\$ 366,91	1,0000	R\$ 3.118,73				R\$ -	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	8,50	R\$ 3.118,73	100,00%
5.1.10	ORSE	01841	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2		8,00		8,00	R\$ 118,74	1,0000	R\$ 949,92	8,00	949,92	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 949,92	100,00%	8,00	R\$ 949,92	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
5.1.14	ORSE	12105	GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇA	M2		5,30		5,30	R\$ 476,32	1,0000	R\$ 2.524,49	3,55	1.690,93	0,67	R\$ 839,56	33,02%	R\$ 2.524,49	100,00%	1,75	R\$ 839,56	33,02%		R\$ 0,00	0,00%
5.1.15	SINAPI	87273	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO VENEZIANA TIPO Z INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES	M2		10,66		10,66	R\$ 583,86	1,0000	R\$ 6.223,94				R\$ -	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	10,66	R\$ 6.223,94	100,00%
5.1.16	SINAPI	73970/1-A	PF H W150X22,5 A572GR50 12M FX4,711-FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG		1.093,16		1.093,16	R\$ 21,45	1,0000	R\$ 23.448,28	1.093,16	23.448,28	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 23.448,28	100,00%	1.093,16	R\$ 23.448,28	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
5.1.17	SINAPI	73970/1-B	PF H W150X22,5 A572GR50 12M FX4,321-FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG		450,00		450,00	R\$ 22,38	1,0000	R\$ 10.071,00	450,00	10.071,00	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 10.071,00	100,00%	450,00	R\$ 10.071,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
5.1.18	ORSE	13049	PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	M2		7,20		7,20	R\$ 704,55	1,0000	R\$ 5.072,76	5,76	4.058,20	0,80	R\$ -	0,00%	R\$ 4.058,20	80,00%		R\$ 4.058,20	80,00%	1,44	R\$ 1.014,55	20,00%
5.1.19	ORSE	1859	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO	M2		22,66		22,66	R\$ 177,67	1,0000	R\$ 4.026,00				R\$ 4.026,00	100,00%	R\$ 4.026,00	100,00%	22,66	R\$ 4.026,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.0			PINTURA E REVESTIMENTO								R\$ 43.631,58		R\$ 31.469,81		R\$ 0,00		R\$ 31.469,81			R\$ 31.469,81			R\$ 12.161,74	
6.1			PARDE								R\$ 42.926,58		R\$ 31.469,81	0,73	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 31.469,81	73,31%		R\$ 31.469,81	73,31%		R\$ 11.456,74	26,69%

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
<p>OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE</p> <p>CONTRATADA CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELLI</p> <p>PROCESSO Nº Processo Licitatório nº 022/2022</p> <p>MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022</p> <p>5º TERMO ADITIVO EMPREENDIMENTO : ESCOLA PAULO GOMES DE ARAÚJO</p> <p>TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA</p> <p>BDI = 22,35%</p>																					
6.1.1	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	728,51	238,33		238,33	R\$ 80,07	1,0000	R\$ 19.083,08	180,20	14.428,61	0,76	R\$ -	0,00%	180,20	R\$ 14.428,61	75,61%	58,13	R\$ 4.654,46	24,39%
6.1.2	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.361,23	330,56		330,56	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 1.560,24	246,55	1.163,71	0,75	R\$ -	0,00%	246,55	R\$ 1.163,71	74,59%	84,01	R\$ 396,52	25,41%
6.1.3	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.737,04	183,50		183,50	R\$ 45,06	1,0000	R\$ 8.268,51	159,49	7.186,61	0,87	R\$ -	0,00%	159,49	R\$ 7.186,61	86,92%	24,01	R\$ 1.081,89	13,08%
6.1.4	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	511,99	187,64		187,64	R\$ 43,70	1,0000	R\$ 8.199,86	127,64	5.577,86	0,68	R\$ -	0,00%	127,64	R\$ 5.577,86	68,02%	60,0000	R\$ 2.622,00	31,98%
6.1.10	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	162,20	162,20		162,20	R\$ 16,67	1,0000	R\$ 2.703,87	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	162,2000	R\$ 2.703,87	100,00%
6.1.11	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10CM, TIPO A COR BRANCA, APLICADO COM ARGAMASSA AC-1 E REJUNTADO	M2					R\$ 146,21	1,0000	R\$ -	-	-	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ 0,00	#DIV/0!
6.1.12	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	194,20	194,20		194,20	R\$ 16,03	1,0000	R\$ 3.113,02	194,20	3.113,02	1,00	R\$ -	0,00%	194,20	R\$ 3.113,02	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
6.3		TETO								R\$ 703,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 703,00	100,00%
6.3.1	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	913,91	194,20		194,20	R\$ 3,62	1,0000	R\$ 703,00	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	194,20	R\$ 703,00	100,00%
6.3.2	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12.618,75				R\$ 20,48	1,0000	R\$ -	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
6.3.3	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.200,40				R\$ 21,54	1,0000	R\$ -	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
7.0		FORROS/COBERTA								R\$ 159.093,11		R\$ 64.456,54		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 64.456,54			R\$ 94.636,57	
7.1		COBERTA								R\$ 43.810,31		R\$ 38.208,64	0,87	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 38.208,64	87,21%		R\$ 5.601,67	12,79%
7.1.19	SEINFRA	CUMEIRA DE ALUMÍNIO E=0,8mm	M	7,35	7,35		7,35	R\$ 67,16	1,0000	R\$ 493,62	7,35	493,62	1,00	R\$ -	0,00%	7,35	R\$ 493,62	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
7.1.20	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	115,40	115,40		115,40	R\$ 326,82	1,0000	R\$ 37.715,02	115,40	37.715,02	1,00	R\$ -	0,00%	115,40	R\$ 37.715,02	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
7.1.21	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	41,50	41,50		41,50	R\$ 134,98	1,0000	R\$ 5.601,67	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	41,50	R\$ 5.601,67	100,00%
7.2		FORROS								R\$ 115.282,80		R\$ 26.247,90	0,23	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 26.247,90	22,77%		R\$ 89.034,90	77,23%
7.2.2	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1.673,38	1.164,12		1.164,12	R\$ 99,03	1,0000	R\$ 115.282,80	265,05	26.247,90	0,23	R\$ -	0,00%	265,05	R\$ 26.247,90	22,77%	899,07	R\$ 89.034,90	77,23%
8.0		ELÉTRICA								R\$ 152.806,20		R\$ 46.033,31		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 46.033,31			R\$ 106.772,89	
8.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 152.806,20		R\$ 46.033,31	0,30	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 46.033,31	30,13%		R\$ 106.772,89	69,87%
8.1.4	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	214,00	38,00		38,00	R\$ 9,38	1,0000	R\$ 356,44	38,00	356,44	1,00	R\$ -	0,00%	38,00	R\$ 356,44	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.41	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM 120CM 18W 100 A 240V 3200LM 6500K BR3183 NITROLUX OU SIMILAR	UN	187,00	187,00		187,00	R\$ 74,73	1,0000	R\$ 13.974,51	41,00	3.063,93	0,22	R\$ -	0,00%	41,00	R\$ 3.063,93	21,93%	146,00	R\$ 10.910,58	78,07%
8.1.42	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	8,00		8,00	R\$ 19,34	1,0000	R\$ 154,72	5,00	96,70	0,63	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 96,70	62,50%	3,00	R\$ 58,02	37,50%
8.1.43	COMPOSIÇÃO	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN	25,00	25,00		25,00	R\$ 336,02	1,0000	R\$ 8.400,50	5,00	1.680,10	0,20	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 1.680,10	20,00%	20,00	R\$ 7.720,40	80,00%
8.1.44	COMPOSIÇÃO	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN	28,00	28,00		28,00	R\$ 344,85	1,0000	R\$ 9.655,80	2,00	689,70	0,07	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 689,70	7,14%	26,00	R\$ 8.966,10	92,86%



OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
CONTRATADA	CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELLI									
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2022									
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022									
	5º TERMO ADITIVO									
	TABELA DE REFERÊNCIA									
	BDI = 22,35%									
	EMPREENDIMENTO : ESCOLA PAULO GOMES DE ARAÚJO									
	SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA									

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
8.1.45	COMPOSIÇÃO	PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES (3 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"		2,00		2,00	R\$ 353,68	1,0000	R\$ 707,36	1,00	353,68	0,50	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 353,68	50,00%	1,00	R\$ 353,68	50,00%
8.1.46	COMPOSIÇÃO	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"		129,00		129,00	R\$ 358,95	1,0000	R\$ 46.304,55	43,00	15.434,85	0,33	R\$ -	0,00%	43,00	R\$ 15.434,85	33,33%	86,00	R\$ 30.869,70	66,67%
8.1.47	COMPOSIÇÃO	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A, 01 SEÇÃO (1 S) COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"		74,00		74,00	R\$ 355,78	1,0000	R\$ 26.327,72	32,00	11.384,96	0,43	R\$ -	0,00%	32,00	R\$ 11.384,96	43,24%	42,00	R\$ 14.942,76	56,76%
8.1.48	COMPOSIÇÃO	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A, 02 SEÇÕES (2 S) COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"		68,00		68,00	R\$ 365,82	1,0000	R\$ 24.875,76	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	68,00	R\$ 24.875,76	100,00%
8.1.51	ORSE	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO		20,00		20,00	R\$ 408,35	1,0000	R\$ 8.167,00	12,00	4.900,20	0,60	R\$ -	0,00%	12,00	R\$ 4.900,20	60,00%	8,00	R\$ 3.266,80	40,00%
8.1.52	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00		1,00	R\$ 17,91	1,0000	R\$ 17,91	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 17,91	100,00%
8.1.53	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A		2,00		2,00	R\$ 134,01	1,0000	R\$ 268,02	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 268,02	100,00%
8.1.54	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		2,00		2,00	R\$ 129,27	1,0000	R\$ 258,54	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 258,54	100,00%
8.1.55	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		13,00		13,00	R\$ 9,05	1,0000	R\$ 117,65	8,00	72,40	0,62	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 72,40	61,54%	5,00	R\$ 45,25	38,46%
8.1.61	ORSE INSUMO	PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A		10,00		10,00	R\$ 3,10	1,0000	R\$ 31,00	10,00	31,00	1,00	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 31,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.63	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00		1,00	R\$ 28,05	1,0000	R\$ 28,05	1,00	28,05	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 28,05	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.69	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		2,00		2,00	R\$ 171,45	1,0000	R\$ 342,90	2,00	342,90	1,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 342,90	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.72	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG		2,00		2,00	R\$ 1.531,00	1,0000	R\$ 3.062,00	1,00	1.531,00	0,50	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 1.531,00	50,00%	1,00	R\$ 1.531,00	50,00%
8.1.73	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES.		2,00		2,00	R\$ 1.018,78	1,0000	R\$ 2.037,56	2,00	2.037,56	1,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 2.037,56	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.74	SEINFRA	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		6,00		6,00	R\$ 223,93	1,0000	R\$ 1.343,58	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 1.343,58	100,00%
8.1.75	ORSE	TERMO ADI		7,00		7,00	R\$ 334,97	1,0000	R\$ 2.344,79	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 2.344,79	100,00%
8.1.76	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00		1,00	R\$ 127,22	1,0000	R\$ 127,22	1,00	127,22	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 127,22	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.77	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA		1,00		1,00	R\$ 185,88	1,0000	R\$ 185,88	1,00	185,88	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 185,88	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.78	ORSE	INTERRUPTOR "SISTEMA X" 01 SEÇÃO, C/PLACA, INCLUSO CAIXA "SISTEMA X", APARENTE		1,00		1,00	R\$ 31,63	1,0000	R\$ 31,63	1,00	31,63	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 31,63	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.79	ORSE	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 3/4"		9,00		9,00	R\$ 36,64	1,0000	R\$ 329,76	9,00	329,76	1,00	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 329,76	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.80	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, SIEMENS OU SIMILAR		1,00		1,00	R\$ 260,24	1,0000	R\$ 260,24	1,00	260,24	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 260,24	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.81	ORSE INSUMO	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V		5,00		5,00	R\$ 7,87	1,0000	R\$ 39,35	5,00	39,35	1,00	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 39,35	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.82	ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR		8,00		8,00	R\$ 381,97	1,0000	R\$ 3.055,76	8,00	3.055,76	1,00	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 3.055,76	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 28.426,55				R\$ 0,00						R\$ 28.426,55	
9.1		HIDRAULICA/ESGOTO							R\$ 24.426,55				R\$ 0,00						R\$ 24.426,55	
9.1.39	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		26,00		26,00	R\$ 275,69	1,0000	R\$ 7.167,94	24,00	6.616,56	0,92	R\$ -	0,00%	24,00	R\$ 6.616,56	92,31%	2,00	R\$ 551,38	7,69%
9.1.40	ORSE	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUMNA OU O SUB-COLETOR.		11,00		11,00	R\$ 140,34	1,0000	R\$ 1.543,74	9,00	1.263,06	0,82	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 1.263,06	81,82%	2,00	R\$ 280,68	18,18%
9.1.41	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)		20,00		20,00	R\$ 105,06	1,0000	R\$ 2.101,20	15,00	1.575,90	0,75	R\$ -	0,00%	15,00	R\$ 1.575,90	75,00%	5,00	R\$ 525,30	25,00%
9.1.42	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)		10,00		10,00	R\$ 143,89	1,0000	R\$ 1.438,90	7,00	1.007,23	0,70	R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 1.007,23	70,00%	3,00	R\$ 431,67	30,00%



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
CONTRATADA		CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI									
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2022									
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022									
DATA DA EMISSÃO		10/05/2023									
FATOR K		0,9750									
VALOR CONTRATADO		R\$ 6.412.533,89									
DATA DE INÍCIO		23/09/2022									
SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ 6.254.420,69									
CONTRATO Nº		0024/2021									
SERVIÇO EXTRA		R\$ 1.562.124,46									
PRazo EXECUÇÃO		360									
SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -									
TERMINO PREVISTO		18/09/2023									
VALOR TOTAL		R\$ 8.509.015,61									
8M - PERÍODO		04/04/2023									
SALDO CONTRATUAL		R\$ 399.843,79									
4M - PERÍODO		04/05/2023									
SALDO ACUMULADO		R\$ 5.443,73									
8M - R\$ ACUMULADO		R\$ 384.831,77									
4M - R\$ ACUMULADO		R\$ 4,52%									

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
9.1.44	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00			15,00	R\$ 8,16	1,0000	R\$ 122,40	9,00	73,44	0,60	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 73,44	60,00%	6,00	R\$ 48,96	40,00%	
9.1.51	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	22,70			22,70	R\$ 53,82	1,0000	R\$ 1.221,71	22,70	1.221,71	1,00	R\$ -	0,00%	22,70	R\$ 1.221,71	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.52	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	10,00			10,00	R\$ 50,85	1,0000	R\$ 508,50	6,00	305,10	0,60	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 305,10	60,00%	4,00	R\$ 203,40	40,00%	
9.1.53	SINAPI	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 85,87	1,0000	R\$ 85,87	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 85,87	100,00%	
9.1.57	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00			7,00	R\$ 115,39	1,0000	R\$ 807,73	7,00	807,73	1,00	R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 807,73	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.58	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	24,00			24,00	R\$ 148,96	1,0000	R\$ 3.575,04	17,00	2.532,32	0,71	R\$ -	0,00%	17,00	R\$ 2.532,32	70,83%	7,00	R\$ 1.042,72	29,17%	
9.1.59	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 80,99	1,0000	R\$ 161,98	2,00	161,98	1,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 161,98	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.61	ORSE	BACIA SANITÁRIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 01	UN	4,00			4,00	R\$ 766,24	1,0000	R\$ 3.064,96	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 3.064,96	100,00%	
9.1.62	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 13,06	1,0000	R\$ 13,06	1,00	13,06	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 13,06	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.63	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00			2,00	R\$ 12,79	1,0000	R\$ 25,58	2,00	25,58	1,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 25,58	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.64	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 25,99	1,0000	R\$ 25,99	1,00	25,99	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 25,99	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.65	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 32MM	UN	1,00			1,00	R\$ 22,07	1,0000	R\$ 22,07	1,00	22,07	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 22,07	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.66	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00			2,00	R\$ 59,60	1,0000	R\$ 119,20	2,00	119,20	1,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 119,20	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.67	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00			2,00	R\$ 9,84	1,0000	R\$ 19,68	2,00	19,68	1,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 19,68	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.68	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 19,10	1,0000	R\$ 19,10	1,00	19,10	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 19,10	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.69	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 28,87	1,0000	R\$ 28,87	1,00	28,87	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 28,87	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.70	SINAPI	LUBA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 11,33	1,0000	R\$ 11,33	1,00	11,33	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 11,33	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.71	SINAPI INSUMC	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00			1,00	R\$ 2,93	1,0000	R\$ 2,93	1,00	2,93	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 2,93	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.72	SINAPI	LUBA SIMPLER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	7,00			7,00	R\$ 28,31	1,0000	R\$ 198,17	1,00	28,31	0,14	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 28,31	14,29%	6,00	R\$ 169,86	85,71%	
9.1.73	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	17,60			17,60	R\$ 106,63	1,0000	R\$ 1.876,68	17,60	1.876,68	1,00	R\$ -	0,00%	17,60	R\$ 1.876,68	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
CONTRATADA	CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELLI									
PROCESSO Nº	Processo Licitação Nº 022/2022									
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022									
DATA DA EMISSÃO	10/05/2023									
FATOR K	0,9750									
VALOR LICITADO	R\$ 6.412.533,89									
VALOR CONTRATADO	R\$ 6.254.420,69									
SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ 692.470,46									
SERVIÇO EXTRA	R\$ 1.562.124,46									
SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -									
TERMINO PREVISTO	18/09/2023									
VALOR TOTAL	R\$ 8.509.015,61									
SALDO CONTRATUAL	R\$ 399.843,79									
BM - R\$ MENSAL	R\$ 5.443,73									
BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 384.831,77									

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
9.1.74	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	69,97	1,00000	R\$ 139,94	2,00	139,94	1,00	0,00%	2,00	R\$ 139,94	100,00%	2,00	R\$ 139,94	100,00%	2,00	R\$ 139,94	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.75	SINAPI INSUMC	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	2,00	61,99	1,00000	R\$ 123,98	2,00	123,98	1,00	0,00%	2,00	R\$ 123,98	100,00%	2,00	R\$ 123,98	100,00%	2,00	R\$ 123,98	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.0		DIVERSOS						R\$ 146.370,38						R\$ 104.409,27				R\$ 104.409,27					R\$ 41.961,10	28,67%
10.1		ACESSÓRIOS						R\$ 146.370,38						R\$ 104.409,27				R\$ 104.409,27					R\$ 41.961,10	28,67%
10.1.8	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	9,95	9,95	464,11	1,00000	R\$ 4.617,89	8,45	3.921,72	0,85	0,00%	8,45	R\$ 3.921,72	84,92%	8,45	R\$ 3.921,72	84,92%	8,45	R\$ 3.921,72	84,92%	1,50	R\$ 696,16	15,08%
10.1.9	ORSE	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	94,92	94,92	75,89	1,00000	R\$ 7.203,47	94,92	7.203,47	1,00	0,00%	94,92	R\$ 7.203,47	100,00%	94,92	R\$ 7.203,47	100,00%	94,92	R\$ 7.203,47	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.1.10	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	6,00	441,18	1,00000	R\$ 2.647,08	2,00	882,36	0,33	0,00%	2,00	R\$ 882,36	33,33%	2,00	R\$ 882,36	33,33%	2,00	R\$ 882,36	33,33%	4,00	R\$ 1.764,72	66,67%
10.1.11	SEINFRA	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", INCLUSIVE PINTURA	M2	420,39	420,39	219,80	1,00000	R\$ 92.401,72	420,39	92.401,72	1,00	0,00%	420,39	R\$ 92.401,72	100,00%	420,39	R\$ 92.401,72	100,00%	420,39	R\$ 92.401,72	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.1.12	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	M2	1.161,23	1.161,23	23,86	1,00000	R\$ 27.706,94	-	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1.161,23	R\$ 27.706,94	100,00%
10.1.13	ORSE	CABO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (TENSOR)	M	180,00	180,00	55,95	1,00000	R\$ 10.071,00	-	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	180,00	R\$ 10.071,00	100,00%
10.1.14	ORSE	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 5/8"	UN	20,00	20,00	41,63	1,00000	R\$ 832,60	-	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	20,00	R\$ 832,60	100,00%
10.1.15	ORSE	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWQ, SEM REVESTIMENTO MALHA 3"	M2	18,31	18,31	48,59	1,00000	R\$ 889,68	-	-	-	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	18,31	R\$ 889,68	100,00%
TOTAL								R\$ 784.675,65					R\$ 379.388,04				R\$ 5.443,73			R\$ 384.831,77			R\$ 399.843,79	