



ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES				PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR							
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
<b>OBJETO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																														
<b>CONTRATADA</b> CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELLI																														
<b>PROCESSO Nº</b> Processo Licitatório Nº 022/2022																														
<b>MODALIDADE</b> CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																														
<b>5º TERMO ADITIVO</b> EMPREENDIMENTO : ESCOLA JAIR PERREIRA SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA																														
<b>TABELA DE REFERÊNCIA</b> BDI = 22,35%																														
<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b>																														
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES:</b> R\$ 784.675,65																														
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES:</b> R\$ 14.626,03																														
1.1.26	ORSE	7725	702,00	702,00		702,00	R\$ 7,26	1,00000	R\$ 5,096,52	298,86	0,43	298,86	R\$ 2.169,72	0,00%	298,86	R\$ 2.169,72	42,57%	403,14	R\$ 2.926,79	77,72%	403,14	R\$ 4.192,51	22,28%	403,14	R\$ 2.926,79	57,43%				
1.1.35	ORSE	278	1.849,98		1.849,98	R\$ 4,84	1,00000	R\$ 8.953,90	1.729,98	0,94	1.729,98	R\$ 8.373,10	0,00%	1.729,98	R\$ 8.373,10	93,51%	120,00	R\$ 580,80	6,49%											
1.1.36	ORSE	04842	3,79		3,79	R\$ 18,04	1,00000	R\$ 68,37	3,79	1,00	3,79	R\$ 68,37	0,00%	3,79	R\$ 68,37	100,00%														
1.1.37	ORSE	03261	1,00		1,00	R\$ 119,69	1,00000	R\$ 119,69	1,00	1,00	1,00	R\$ 119,69	0,00%	1,00	R\$ 119,69	100,00%														
1.1.41	SEINFRA	C2535	6,46		6,46	R\$ 83,85	1,00000	R\$ 541,67	6,46	1,00	6,46	R\$ 541,67	0,00%	6,46	R\$ 541,67	100,00%														
1.1.42	SINAPI	97064	86,00		86,00	R\$ 24,80	1,00000	R\$ 2.132,80	74,00	0,86	74,00	R\$ 1.835,20	0,00%	74,00	R\$ 1.835,20	86,05%	12,00	R\$ 297,60	13,95%											
1.1.43	SINAPI	12119	1.049,57		1.049,57	R\$ 0,89	1,00000	R\$ 934,11	1.049,57	1,00	1.049,57	R\$ 934,11	0,00%	1.049,57	R\$ 934,11	100,00%														
1.1.44	SEINFRA	C1046	66,78		66,78	R\$ 5,80	1,00000	R\$ 387,32	66,78	-	66,78	R\$ -	0,00%	66,78	R\$ -	0,00%	66,78	R\$ 387,32	100,00%											
1.1.45	SEINFRA	C1627	45,32		45,32	R\$ 12,89	1,00000	R\$ 584,17	45,32	1,00	45,32	R\$ 584,17	0,00%	45,32	R\$ 584,17	100,00%														
<b>2.0 FUNDAÇÃO/ESTRUTURA</b> R\$ 62.577,92																														
<b>2.1 FUNDAÇÃO</b> R\$ 1.089,29																														
2.1.1	SINAPI	93358	23,88		23,88	R\$ 85,83	1,00000	R\$ 1.061,71	11,32	0,92	11,32	R\$ 971,59	0,00%	11,32	R\$ 971,59	91,51%	1,05	R\$ 90,12	8,49%											
2.1.3	SINAPI	96995	7,14		7,14	R\$ 52,05	1,00000	R\$ 27,58	0,53	1,00	0,53	R\$ 27,58	0,00%	0,53	R\$ 27,58	100,00%														
2.1.4	SINAPI	100981	9,81		9,81	R\$ 10,31	1,00000	R\$ -	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%											
<b>2.2 ESTRUTURA</b> R\$ 61.488,63																														
2.2.2	SINAPI	92263	162,12		162,12	R\$ 218,38	1,00000	R\$ 82,98	0,38	1,00	0,38	R\$ 82,98	0,00%	0,38	R\$ 82,98	100,00%														
2.2.4	SINAPI	94964	19,06		19,06	R\$ 475,21	1,00000	R\$ 2.304,76	2,96	0,61	2,96	R\$ 1.406,62	0,00%	2,96	R\$ 1.406,62	83,92%	0,78	R\$ 370,66	16,08%											
2.2.5	SINAPI	101792	0,99		0,99	R\$ 20,26	1,00000	R\$ 253,25	12,50	-	12,50	R\$ 253,25	100,00%	12,50	R\$ 253,25	100,00%														
2.2.6	SINAPI	105670	19,31		19,31	R\$ 293,93	1,00000	R\$ 1.434,37	2,99	0,61	2,99	R\$ 878,85	0,00%	2,99	R\$ 1.205,11	84,02%	0,78	R\$ 229,26	15,98%											
2.2.7	SEINFRA	C4151	196,89		196,89	R\$ 16,57	1,00000	R\$ 2.810,76	135,48	0,80	135,48	R\$ 2.244,90	0,00%	135,48	R\$ 2.650,70	94,31%	9,66	R\$ 160,06	5,69%											
2.2.10	SINAPI	100775	2.345,14		2.345,14	R\$ 18,55	1,00000	R\$ 43.502,34	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2.345,14	R\$ 43.502,34	100,00%											
2.2.12	SEINFRA	C4757	21,52		21,52	R\$ 380,37	1,00000	R\$ 8.185,56	21,52	1,00	21,52	R\$ 8.185,56	0,00%	21,52	R\$ 8.185,56	100,00%														
2.2.13	ORSE	2656	4,56		4,56	R\$ 135,66	1,00000	R\$ 618,60	-	-	-	R\$ -	0,00%	4,56	R\$ 618,60	100,00%														
2.2.14	SINAPI	92265	0,72		0,72	R\$ 156,66	1,00000	R\$ 112,79	0,72	1,00	0,72	R\$ 112,79	0,00%	0,72	R\$ 112,79	100,00%														
2.2.15	SINAPI	93184	2,60		2,60	R\$ 40,17	1,00000	R\$ 104,44	1,30	0,50	1,30	R\$ 52,22	0,00%	1,30	R\$ 52,22	50,00%	1,30	R\$ 52,22	50,00%											
2.2.16	ORSE	84	11,52		11,52	R\$ 180,45	1,00000	R\$ 2.078,78	11,52	1,00	11,52	R\$ 2.078,78	0,00%	11,52	R\$ 2.078,78	100,00%														
<b>3.0 PAREDES</b> R\$ 16.996,47																														
<b>3.1 ALVENARIA</b> R\$ 11.812,56																														
3.1.3	SINAPI	103829	130,23		130,23	R\$ 84,72	1,00000	R\$ 11.035,08	106,72	0,82	106,72	R\$ 9.041,31	0,00%	106,72	R\$ 9.658,92	87,55%	114,01	R\$ 9.658,92	87,55%											

**CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA**  
 Sérgio de Matos Ribeiro  
 Engº Civil CREA 37471 D/PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata  
 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ  
 Secretário de Infraestrutura

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO  
 IMACIO DA SILVA  
 Engenheiro Civil CREAPE 383306

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																																																										
CONTRATADA	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI																																																										
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2022																																																										
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																																																										
<b>5º TERMO ADITIVO</b>																																																											
EMPREENDIMENTO : ESCOLA JAIR PERREIRA																																																											
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA																																																											
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																																											
TABELA DE REFERÊNCIA																																																											
BDI = 22,35%																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse:collapse;"> <tr> <td>DATA DA EMISSÃO</td> <td>10/05/2023</td> <td>VALOR LICITADO</td> <td>R\$ 6.412.533,89</td> <td>REPLAN</td> <td>R\$ 6.412.533,89</td> </tr> <tr> <td>FATOR K</td> <td>0,9750</td> <td>VALOR CONTRATADO</td> <td>R\$ 6.254.420,69</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DATA DE INÍCIO</td> <td>23/09/2022</td> <td>SERVIÇOS EXCEDENTE</td> <td>R\$ 692.470,46</td> <td></td> <td>11,07%</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO Nº</td> <td>0024/2021</td> <td>SERVIÇO EXTRA</td> <td>R\$ 1.562.124,46</td> <td></td> <td>24,98%</td> </tr> <tr> <td>PRazo EXECUÇÃO</td> <td>360</td> <td>SERVIÇOS SUPRIMIDO</td> <td>R\$ -</td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>TERMIÑO PREVISTO</td> <td>18/09/2023</td> <td>VALOR TOTAL</td> <td>R\$ 8.509.015,61</td> <td></td> <td>36,05%</td> </tr> <tr> <td>BM - PERÍODO</td> <td>04/04/2023</td> <td>SALDO CONTRATUAL</td> <td>R\$ 358.676,43</td> <td></td> <td>4,22%</td> </tr> <tr> <td>BM - Nº</td> <td>14</td> <td>BM - R\$ MENSAL</td> <td>R\$ 8.177,08</td> <td></td> <td>0,10%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>BM - R\$ ACUMULADO</td> <td>R\$ 425.999,13</td> <td></td> <td>5,01%</td> </tr> </table>						DATA DA EMISSÃO	10/05/2023	VALOR LICITADO	R\$ 6.412.533,89	REPLAN	R\$ 6.412.533,89	FATOR K	0,9750	VALOR CONTRATADO	R\$ 6.254.420,69			DATA DE INÍCIO	23/09/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ 692.470,46		11,07%	CONTRATO Nº	0024/2021	SERVIÇO EXTRA	R\$ 1.562.124,46		24,98%	PRazo EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -		0,00%	TERMIÑO PREVISTO	18/09/2023	VALOR TOTAL	R\$ 8.509.015,61		36,05%	BM - PERÍODO	04/04/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 358.676,43		4,22%	BM - Nº	14	BM - R\$ MENSAL	R\$ 8.177,08		0,10%			BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 425.999,13		5,01%
DATA DA EMISSÃO	10/05/2023	VALOR LICITADO	R\$ 6.412.533,89	REPLAN	R\$ 6.412.533,89																																																						
FATOR K	0,9750	VALOR CONTRATADO	R\$ 6.254.420,69																																																								
DATA DE INÍCIO	23/09/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ 692.470,46		11,07%																																																						
CONTRATO Nº	0024/2021	SERVIÇO EXTRA	R\$ 1.562.124,46		24,98%																																																						
PRazo EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -		0,00%																																																						
TERMIÑO PREVISTO	18/09/2023	VALOR TOTAL	R\$ 8.509.015,61		36,05%																																																						
BM - PERÍODO	04/04/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 358.676,43		4,22%																																																						
BM - Nº	14	BM - R\$ MENSAL	R\$ 8.177,08		0,10%																																																						
		BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 425.999,13		5,01%																																																						

ITENS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES				TOTAL	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
			CTR	ADI	SUP	TOTAL		UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%		
3.1.4	SEINFRA C_0074	M2		24,03		24,03	R\$ 132,84	1,00000	R\$ 3.192,14			24,03	R\$ 3.192,14	100,00%	24,03	R\$ 3.192,14	100,00%	24,03	R\$ 3.192,14	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	
3.1.5	SINAPI 103339	M2		25,61		25,61	R\$ 108,21	1,00000	R\$ 2.771,25			25,61	R\$ 2.771,25	100,00%	25,61	R\$ 2.771,25	100,00%	25,61	R\$ 2.771,25	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	
4.0									R\$ 95.084,16				R\$ 23.447,13	0,28%		R\$ 23.447,13	0,28%		R\$ 23.447,13	0,28%	R\$ 71.361,69		70,79%	
4.2									R\$ 27.688,69				R\$ 7.833,76	0,28%		R\$ 7.833,76	0,28%		R\$ 7.833,76	0,28%	R\$ 19.599,60		1,43%	
4.2.1	SINAPI 95241	M2		183,74		183,74	R\$ 31,29	1,00000	R\$ 5.749,22			172,95	R\$ 5.411,60	0,94%	8,16	R\$ 255,32	4,44%	181,11	R\$ 5.666,93	98,57%	8,16	R\$ 255,32	2,63	1,43%
4.2.2	SINAPI 98679	M2		30,17		30,17	R\$ 37,53	1,00000	R\$ 1.132,28			30,17	R\$ 1.132,28	100,00%		R\$ -	0,00%	30,17	R\$ 1.132,28	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	
4.2.3	COMPOSIÇÃO C_003	M2		145,18		145,18	R\$ 143,32	1,00000	R\$ 20.807,19			9,00	R\$ 1.289,88	0,06%		R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 1.289,88	6,20%	136,18	R\$ 19.517,31	93,80%	
4.3									R\$ 67.395,47				R\$ 15.613,37	0,23%		R\$ 15.613,37	0,23%		R\$ 15.613,37	0,23%	R\$ 51.782,09		76,83%	
4.3.5	ORSE INSUMO 1294	M2		69,59		69,59	R\$ 63,95	1,00000	R\$ 4.450,28			69,59	R\$ 4.450,28	100,00%		R\$ -	0,00%	69,59	R\$ 4.450,28	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	
4.3.6	SINAPI 7353	M2		748,24		748,24	R\$ 34,14	1,00000	R\$ 25.544,91			326,98	R\$ 11.163,09	0,44%		R\$ -	0,00%	326,98	R\$ 11.163,09	43,70%	421,26	R\$ 14.381,81	56,30%	
4.3.8	SINAPI 102494	M2		558,23		558,23	R\$ 64,15	1,00000	R\$ 35.810,45				R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	558,23	R\$ 35.810,45	100,00%	
4.3.9	SINAPI 102506	M		158,35		158,35	R\$ 10,04	1,00000	R\$ 1.589,83				R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	158,35	R\$ 1.589,83	100,00%	
5.0									R\$ 64.870,73				R\$ 54.513,50	0,84%		R\$ 54.513,50	0,84%		R\$ 54.513,50	0,84%	R\$ 10.357,22		15,97%	
5.1									R\$ 64.870,73				R\$ 54.513,50	0,84%		R\$ 54.513,50	0,84%		R\$ 54.513,50	0,84%	R\$ 10.357,22		15,97%	
5.1.7	ORSE 8506	M2		11,29		11,29	R\$ 835,75	1,00000	R\$ 9.435,61			11,29	R\$ 9.435,61	100,00%		R\$ -	0,00%	11,29	R\$ 9.435,61	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	
5.1.8	SINAPI 94570	M2		8,50		8,50	R\$ 366,91	1,00000	R\$ 3.118,73				R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	8,50	R\$ 3.118,73	100,00%	
5.1.10	ORSE 01841	M2		8,00		8,00	R\$ 118,74	1,00000	R\$ 949,92			8,00	R\$ 949,92	100,00%		R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 949,92	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	
5.1.14	ORSE 12105	M2		5,30		5,30	R\$ 476,32	1,00000	R\$ 2.524,49			5,30	R\$ 2.524,49	100,00%		R\$ -	0,00%	5,30	R\$ 2.524,49	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	
5.1.15	SINAPI 87273	M2		10,66		10,66	R\$ 583,86	1,00000	R\$ 6.223,94				R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	10,66	R\$ 6.223,94	100,00%	
5.1.16	SINAPI 73970/1-A	KG		1.093,16		1.093,16	R\$ 21,45	1,00000	R\$ 23.448,28			1.093,16	R\$ 23.448,28	100,00%		R\$ -	0,00%	1.093,16	R\$ 23.448,28	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	
5.1.17	SINAPI 73970/1-B	KG		450,00		450,00	R\$ 22,38	1,00000	R\$ 10.071,00			450,00	R\$ 10.071,00	100,00%		R\$ -	0,00%	450,00	R\$ 10.071,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	
5.1.18	ORSE 13049	M2		7,20		7,20	R\$ 704,55	1,00000	R\$ 5.072,76			5,76	R\$ 4.058,20	0,80%		R\$ -	0,00%	5,76	R\$ 4.058,20	80,00%	1,44	R\$ 1.014,55	20,00%	
5.1.19	ORSE 1859	M2		22,66		22,66	R\$ 177,67	1,00000	R\$ 4.026,00			22,66	R\$ 4.026,00	100,00%		R\$ -	0,00%	22,66	R\$ 4.026,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	
6.0									R\$ 43.631,58				R\$ 34.173,68	0,80%		R\$ 659,45	0,00%		R\$ 34.833,14	0,80%	R\$ 8.768,41		20,00%	
6.1									R\$ 42.928,58				R\$ 34.173,68	0,80%		R\$ 689,45	1,61%		R\$ 34.863,14	0,81%	R\$ 8.065,41		18,79%	
6.1.1	SINAPI 87273	M2		728,51		728,51	R\$ 80,07	1,00000	R\$ 19.085,08			180,20	R\$ 14.428,61	0,76%		R\$ -	0,00%	180,20	R\$ 14.428,61	75,61%	58,13	R\$ 4.654,46	24,39%	
6.1.2	SINAPI 87878	M2		1.361,23		1.361,23	R\$ 4,72	1,00000	R\$ 1.560,24			246,55	R\$ 1.163,71	0,75%		R\$ -	0,00%	246,40	R\$ 1.229,08	78,78%	70,16	R\$ 331,15	21,22%	







OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		10/05/2023		VALOR LICITADO		R\$ 6.412.533,89		REPLAN	
CONTRATADA		CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI										FATOR K		0,9750		VALOR CONTRATADO		R\$ 6.254.420,69		REPLAN	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2022										DATA DE INÍCIO		23/09/2022		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ 692.470,46		11,07%	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022										CONTRATO Nº		0024/2021		SERVIÇO EXTRA		R\$ 1.562.124,46		24,98%	
		5º TERMO ADITIVO										PRazo EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%	
		EMPREENHIMENTO : ESCOLA JAIR PERREIRA										TERMINO PREVISTO		18/09/2023		VALOR TOTAL		R\$ 8.509.015,61		36,05%	
		SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA										BM - PERÍODO		04/04/2023		SALDO CONTRATUAL		R\$ 358.676,43		4,22%	
		BDI = 22,35%										BM - Nº		14		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 425.999,13		5,31%	

ITENS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
9.1.53	SINAPI	UN	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	1,00			1,00	R\$ 85,87	1,00000	R\$ 85,87	-	-	1,00	R\$ 85,87	100,00%	1,00	R\$ 85,87	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.1.57	SINAPI	UN	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	7,00			7,00	R\$ 115,39	1,00000	R\$ 807,73	807,73	1,00	-	-	7,00	R\$ 807,73	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.58	SINAPI	UN	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	24,00			24,00	R\$ 148,96	1,00000	R\$ 3.575,04	2.532,32	0,71	-	-	17,00	R\$ 2.532,32	70,83%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.59	SINAPI	UN	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00			2,00	R\$ 80,99	1,00000	R\$ 161,98	161,98	1,00	-	-	2,00	R\$ 161,98	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.61	ORSE	UN	BACIA SANITÁRIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 01	4,00			4,00	R\$ 766,24	1,00000	R\$ 3.064,96	-	-	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.62	SINAPI	UN	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00			1,00	R\$ 13,06	1,00000	R\$ 13,06	13,06	1,00	-	-	1,00	R\$ 13,06	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.63	SINAPI	UN	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00			2,00	R\$ 12,79	1,00000	R\$ 25,58	25,58	1,00	-	-	2,00	R\$ 25,58	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.64	SINAPI	UN	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00			1,00	R\$ 25,99	1,00000	R\$ 25,99	25,99	1,00	-	-	1,00	R\$ 25,99	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.65	ORSE	UN	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 32MM	1,00			1,00	R\$ 22,07	1,00000	R\$ 22,07	22,07	1,00	-	-	1,00	R\$ 22,07	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.66	SINAPI	UN	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00			2,00	R\$ 59,60	1,00000	R\$ 119,20	119,20	1,00	-	-	2,00	R\$ 119,20	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.67	SINAPI	UN	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00			2,00	R\$ 9,84	1,00000	R\$ 19,68	19,68	1,00	-	-	2,00	R\$ 19,68	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.68	SINAPI	UN	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00			1,00	R\$ 19,10	1,00000	R\$ 19,10	19,10	1,00	-	-	1,00	R\$ 19,10	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.69	SINAPI	UN	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00			1,00	R\$ 28,87	1,00000	R\$ 28,87	28,87	1,00	-	-	1,00	R\$ 28,87	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.70	SINAPI	UN	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00			1,00	R\$ 11,33	1,00000	R\$ 11,33	11,33	1,00	-	-	1,00	R\$ 11,33	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.71	SINAPI INSUMC	UN	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1,00			1,00	R\$ 2,93	1,00000	R\$ 2,93	2,93	1,00	-	-	1,00	R\$ 2,93	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.72	SINAPI	UN	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	7,00			7,00	R\$ 28,31	1,00000	R\$ 198,17	198,17	0,14	-	-	6,00	R\$ 169,86	85,71%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.73	SINAPI	M	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	17,60			17,60	R\$ 106,63	1,00000	R\$ 1.876,68	1.876,68	1,00	-	-	17,60	R\$ 1.876,68	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.74	SINAPI	UN	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	2,00			2,00	R\$ 69,97	1,00000	R\$ 139,94	139,94	1,00	-	-	2,00	R\$ 139,94	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
9.1.75	SINAPI INSUMC	UN	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,00			2,00	R\$ 61,99	1,00000	R\$ 123,98	123,98	1,00	-	-	2,00	R\$ 123,98	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
10.0			DIVERSOS							R\$ 146.370,38					R\$ 104.409,27				R\$ 41.961,10		
10.1			ACESSÓRIOS							R\$ 146.370,38					R\$ 104.409,27				R\$ 41.961,10		
10.1.8	ORSE	M2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	9,95			9,95	R\$ 464,11	1,00000	R\$ 4.617,89	4.617,89	0,85	-	-	8,45	R\$ 3.921,72	84,92%	-	R\$ 696,16	15,08%	
10.1.9	ORSE	M2	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRAÇO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	94,92			94,92	R\$ 75,89	1,00000	R\$ 7.203,47	7.203,47	1,00	-	-	94,92	R\$ 7.203,47	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	

**CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA**  
 Sérgio de Matos Ribeiro  
 Engº Civil CREA 37471 D/PE

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO  
 INACIO DA SILVA  
 Engenheiro Civil CREA 383306

Prefeitura de São Lourenço da Mata  
 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ  
 Secretário de Infraestrutura

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										VALOR LICITADO		R\$		REPLAN								
CONTRATADA		CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI										VALOR CONTRATADO		R\$		REPLAN								
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2022										SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		11,07%								
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022										SERVIÇO EXTRA		R\$		24,98%								
		5º TERMO ADITIVO										SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		0,00%								
		TABELA DE REFERÊNCIA										VALOR TOTAL		R\$		36,05%								
		BDI = 22,35%										SALDO CONTRATUAL		R\$		4,22%								
												BM - R\$ MENSAL		R\$		8.177,08		0,10%						
												BM - R\$ ACUMULADO		R\$		425.999,13		5,01%						
BOLETIM DE MEDIÇÃO																								
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
10.1.10	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00			6,00	R\$ 441,18	1,0000	R\$ 2.647,08	2,00	882,36	0,33	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 882,36	33,33%	4,00	R\$ 1.764,72	66,67%			
10.1.11	SEINFRA	ALAMBRAÇO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", INCLUSIVE PINTURA	M2	420,39			420,39	R\$ 219,80	1,0000	R\$ 92.401,72	420,39	92.401,72	1,00	R\$ -	0,00%	420,39	R\$ 92.401,72	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
10.1.12	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	M2	1.161,23			1.161,23	R\$ 23,86	1,0000	R\$ 27.706,94	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1.161,23	R\$ 27.706,94	100,00%			
10.1.13	ORSE	CABO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (TENSOR)	M	180,00			180,00	R\$ 55,95	1,0000	R\$ 10.071,00	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	180,00	R\$ 10.071,00	100,00%			
10.1.14	ORSE	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 5/8"	UN	20,00			20,00	R\$ 41,63	1,0000	R\$ 832,60	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	20,00	R\$ 832,60	100,00%			
10.1.15	ORSE	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWQ, SEM REVESTIMENTO MALHA 3"	M2	18,31			18,31	R\$ 48,59	1,0000	R\$ 889,68	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	18,31	R\$ 889,68	100,00%			
<b>TOTAL</b>							R\$ 784.675,65			R\$ 417.822,01			R\$ 8.177,08			R\$ 425.999,13			R\$ 558.676,43					

**CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA**  
**Sérgio de Matos Ribeiro**  
 Engº Civil CREA 37471 D/PE

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO  
 INACIO DA SILVA  
 Engenheiro Civil CREAPE 383306