

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	
CONTRATADA	CONSTRUTORA UMIUARAMA EIRELLI	
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2022	
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022	
DATA DA EMISSÃO	13/07/2023	
FATOR K	0,9750	
VALOR CONTRATADO	R\$ 6.412.533,89	
SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ 6.254.420,69	
SERVIÇOS EXTRA	R\$ 692.470,46	
SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ 1.562.124,46	
VALOR TOTAL	R\$ 8.509.015,61	
SALDO CONTRATUAL	R\$ 445.691,01	
BM - R\$ MENSAL	R\$ 39.174,78	
BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 338.984,53	

5º TERMO ADITIVO
EMPREENDIMENTO : ESCOLA ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GÓIS
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES:				R\$ 784.675,65																
1.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES:				R\$ 18.818,55																
1.1.1.26	ORSE	M2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	702,00			R\$ 7,26	1,0000	1,0000	298,86	0,43	233,36	R\$ 1.694,19	33,24%	533,22	R\$ 3.863,91	75,81%	169,78	R\$ 1.232,60	24,19%			
1.1.1.35	ORSE	M2	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	1.849,98			R\$ 4,84	1,0000	1,0000	1.729,98	0,94		R\$ -	0,00%	1.729,98	R\$ 8.373,10	93,51%	120,00	R\$ 580,80	6,49%			
1.1.1.36	ORSE	M2	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022	3,79			R\$ 18,04	1,0000	1,0000	68,37	1,00		R\$ -	0,00%	3,79	R\$ 68,37	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
1.1.1.37	ORSE	UN	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS	1,00			R\$ 119,69	1,0000	1,0000	119,69	1,00		R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 119,69	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
1.1.1.41	SEINFRA	M3	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	6,46			R\$ 83,85	1,0000	1,0000	541,67	1,00		R\$ -	0,00%	6,46	R\$ 540,83	99,84%	0,01	R\$ 0,83	0,15%			
1.1.1.42	SINAPI	M	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	86,00			R\$ 24,80	1,0000	1,0000	2.132,80	0,86		R\$ -	0,00%	74,00	R\$ 1.835,20	86,05%	12,00	R\$ 297,60	13,95%			
1.1.1.43	SINAPI	M2	REMOÇÃO DE TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA/ALAMBRADO/QUADRA DE ESPORTES	1.049,57			R\$ 0,89	1,0000	1,0000	934,11	1,00		R\$ -	0,00%	1.049,57	R\$ 934,11	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
1.1.1.44	SEINFRA	M2	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	66,78			R\$ 5,80	1,0000	1,0000	387,32			R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	66,78	R\$ 387,32	100,00%			
1.1.1.45	SEINFRA	M2	LIMPEZA DE VIDROS	45,32			R\$ 12,89	1,0000	1,0000	584,17	1,00		R\$ -	0,00%	45,32	R\$ 584,17	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
2.0			FUNDAÇÃO/ESTRUTURA				R\$ 62.577,92																
2.1			FUNDAÇÃO				R\$ 1.089,29																
2.1.1	SINAPI	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	23,88			R\$ 85,83	1,0000	1,0000	1.061,71	0,92		R\$ -	0,00%	11,32	R\$ 971,59	91,51%	1,05	R\$ 90,12	8,49%			
2.1.1.3	SINAPI	M3	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	7,14			R\$ 52,05	1,0000	1,0000	27,58	1,00		R\$ -	0,00%	0,53	R\$ 27,58	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
2.1.1.4	SINAPI	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	9,81			R\$ 10,31	1,0000	1,0000	R\$ -			R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 0,00	0,00%			
2.2			ESTRUTURA				R\$ 61.488,63																
2.2.1	SINAPI	M2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	162,12			R\$ 218,38	1,0000	1,0000	82,98	1,00		R\$ -	0,00%	0,38	R\$ 82,98	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
2.2.2	SINAPI	M3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	19,06			R\$ 475,21	1,0000	1,0000	2.304,76	0,61		R\$ -	0,00%	4,07	R\$ 1.934,10	83,92%	0,78	R\$ 370,66	16,08%			
2.2.3	SINAPI	M3	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PRÉ-DIRETO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	0,99			R\$ 20,26	1,0000	1,0000	253,25			R\$ -	0,00%	12,50	R\$ 253,25	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
2.2.4	SINAPI	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	4,88			R\$ 293,93	1,0000	1,0000	1.434,37	0,61		R\$ -	0,00%	4,10	R\$ 1.205,11	84,02%	0,78	R\$ 229,26	15,98%			
2.2.5	SINAPI	KG	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	196,89			R\$ 16,57	1,0000	1,0000	2.810,76	0,80		R\$ -	0,00%	159,97	R\$ 2.650,70	94,31%	9,66	R\$ 160,06	5,69%			
2.2.6	SINAPI	KG	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	2.345,14			R\$ 18,55	1,0000	1,0000	43.502,34			R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	2.345,14	R\$ 43.502,34	100,00%			
2.2.7	SEINFRA	KG	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP = 5,0CM	21,52			R\$ 380,37	1,0000	1,0000	8.185,56	1,00		R\$ -	0,00%	21,52	R\$ 8.185,56	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
2.2.8	ORSE	KG	LASTRO DE BRITA 1	4,56			R\$ 135,66	1,0000	1,0000	618,60			R\$ -	0,00%	4,56	R\$ 618,60	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
2.2.9	SINAPI	M2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	0,72			R\$ 156,66	1,0000	1,0000	112,79	1,00		R\$ -	0,00%	0,72	R\$ 112,79	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
2.2.10	SINAPI	M	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	2,60			R\$ 40,17	1,0000	1,0000	104,44	0,50		R\$ -	0,00%	1,30	R\$ 52,22	50,00%	1,30	R\$ 52,22	50,00%			
2.2.11	ORSE	M	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 01 USO	11,52			R\$ 180,45	1,0000	1,0000	2.078,78	1,00		R\$ -	0,00%	11,52	R\$ 2.078,78	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
3.0			PAREDES				R\$ 16.996,47																
3.1			ALVENARIA				R\$ 11.812,56																
3.1.1	SINAPI	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	130,23			R\$ 84,72	1,0000	1,0000	11.033,08	0,82		R\$ -	0,00%	114,01	R\$ 9.658,92	87,55%	16,22	R\$ 1.374,15	12,45%			

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	
3.1.4	SEINRA C.0074	ALVENARIA DE TIOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm.	M2	24,03	R\$ 132,84		R\$ 3.192,14	24,03	R\$ 1.0000		R\$ 3.192,14	0,00%	R\$ -	0,00%	24,03	R\$ 3.192,14	100,00%	R\$ 3.192,14	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
3.1.5	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSESTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M2	25,61	R\$ 108,21		R\$ 2.771,25	25,61	R\$ 1.0000		R\$ 2.771,25	1,00%	R\$ -	0,00%	25,61	R\$ 2.771,25	100,00%	R\$ 2.771,25	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
4.0		CALÇADA/PISO/REVESTIMENTO DE PISO					R\$ 95.084,16				R\$ 95.084,16					R\$ 95.084,16								R\$ 71.313,41	
4.1		PISO					R\$ 72.688,69				R\$ 72.688,69	0,28		0,00%		R\$ 8.089,09	29,71%	R\$ 8.089,09	29,71%		R\$ 8.089,09	70,79%		R\$ 82,29	1,43%
4.2.1	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	183,74	R\$ 31,29		R\$ 5.749,22	181,11	R\$ 1.0000		R\$ 5.411,60	0,94		0,00%	181,11	R\$ 5.666,93	98,57%	R\$ 5.666,93	98,57%		R\$ -	0,00%		R\$ 82,29	1,43%
4.2.2	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	30,17	R\$ 37,53		R\$ 1.132,28	30,17	R\$ 1.0000		R\$ 1.132,28	1,00%		0,00%	30,17	R\$ 1.132,28	100,00%	R\$ 1.132,28	100,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
4.2.3	COMPOSIÇÃO C.003	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	145,18	R\$ 143,32		R\$ 20.807,19	9,00	R\$ 1.0000		R\$ 1.289,88	0,06		0,00%	9,00	R\$ 1.289,88	6,20%	R\$ 1.289,88	6,20%		R\$ -	0,00%		R\$ 19.517,31	93,80%
4.3		REVESTIMENTO DE PISO					R\$ 67.395,47				R\$ 67.395,47	0,23		0,00%		R\$ 15.681,65	23,27%	R\$ 15.681,65	23,27%		R\$ -	0,00%		R\$ 51.713,81	76,73%
4.3.5	ORSE INSLUMO 1294	LAJOTA CONCRETO REVESTIMENTO PISO, QUADROADA 39CM, FCk=35MPa, E=3CM, 7UN/M2	M2	324,00	R\$ 69,59		R\$ 4.450,28	69,59	R\$ 1.0000		R\$ 4.450,28	1,00%		0,00%	69,59	R\$ 4.450,28	100,00%	R\$ 4.450,28	100,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
4.3.6	SINAPI	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	M2	748,24	R\$ 34,14		R\$ 25.544,91	328,98	R\$ 1.0000		R\$ 11.163,09	0,44		0,00%	328,98	R\$ 11.231,37	43,97%	R\$ 11.231,37	43,97%		R\$ -	0,00%		R\$ 14.313,53	56,03%
4.3.8	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF. 05/2021	M2	558,23	R\$ 64,15		R\$ 35.810,45		R\$ 1.0000		R\$ -	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 35.810,45	100,00%
4.3.9	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M	158,35	R\$ 10,04		R\$ 1.589,83		R\$ 1.0000		R\$ -	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 1.589,83	100,00%
5.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDROS E ELEMENTOS METÁLICOS					R\$ 64.870,73				R\$ 64.870,73	0,84		5,09%		R\$ 54.764,17	83,65%	R\$ 54.764,17	83,65%		R\$ 3.304,06	5,09%		R\$ 10.606,55	16,35%
5.1		ELEMENTOS METÁLICOS: PORTÕES, GRADES E ACESSÓRIOS					R\$ 64.870,73				R\$ 64.870,73	0,84		5,09%		R\$ 54.764,17	83,65%	R\$ 54.764,17	83,65%		R\$ 3.304,06	5,09%		R\$ 10.606,55	16,35%
5.1.7	ORSE	GRADE EM FERRO, C/ QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 3/8", BARRAS REDONDAS 3/4" NAS VERTICAIS, BARRAS CHATAS 2" X 1/4" NAS HORIZONTAIS, CHAPA EM AÇO ESP=3MM NA HORIZONTAL E TUBO QUADROADO 50 X 50MM, INCLUSIVE PORTA, FERROLHO E DOBRADICAS - REV. 01	M2	11,29	R\$ 835,75		R\$ 9.435,61	11,29	R\$ 1.0000		R\$ 9.435,61	1,00%		0,00%	11,29	R\$ 9.435,61	100,00%	R\$ 9.435,61	100,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
5.1.8	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEANTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,50	R\$ 366,91		R\$ 3.118,73		R\$ 1.0000		R\$ -	0,00%		0,00%	6,24	R\$ 2.289,51	73,41%	R\$ 2.289,51	73,41%		R\$ -	0,00%		R\$ 829,21	26,59%
5.1.10	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	8,00	R\$ 118,74		R\$ 949,92	8,00	R\$ 1.0000		R\$ 949,92	1,00%		0,00%	8,00	R\$ 949,92	100,00%	R\$ 949,92	100,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
5.1.14	ORSE	GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADICA	M2	5,30	R\$ 476,32		R\$ 2.524,49	5,30	R\$ 1.0000		R\$ 2.524,49	1,00%		0,00%	5,30	R\$ 2.524,49	100,00%	R\$ 2.524,49	100,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
5.1.15	SINAPI	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO VENEZIANA TIPO Z INCLUSIVE DOBRADICAS, FERROLHOS E CHUMBADORES	M2	10,66	R\$ 583,86		R\$ 6.223,94		R\$ 1.0000		R\$ -	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 6.223,94	100,00%
5.1.16	SINAPI	PF 1 W310X32,7 A572GR50 12M FX4,71T-FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	1.093,16	R\$ 21,45		R\$ 23.448,28	1.093,16	R\$ 1.0000		R\$ 23.448,28	1,00%		0,00%	1.093,16	R\$ 23.448,28	100,00%	R\$ 23.448,28	100,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
5.1.17	SINAPI	PF H W150X22,5 A572GR50 12M FX4,32T-FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	450,00	R\$ 22,38		R\$ 10.071,00	450,00	R\$ 1.0000		R\$ 10.071,00	1,00%		0,00%	450,00	R\$ 10.071,00	100,00%	R\$ 10.071,00	100,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
5.1.18	ORSE	PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIIL - COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADICAS OU ROLDANAS E FECHADURA	M2	7,20	R\$ 704,55		R\$ 5.072,76	5,76	R\$ 1.0000		R\$ 4.058,20	0,80		20,00%	1,44	R\$ 1.014,55	20,00%	R\$ 5.072,76	100,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
5.1.19	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO	M2	22,66	R\$ 177,67		R\$ 4.026,00	2,66	R\$ 1.0000		R\$ 4.026,00	1,00%		0,00%	2,66	R\$ 472,60	11,74%	R\$ 472,60	11,74%		R\$ -	0,00%		R\$ 3.553,40	88,26%
6.0		PINTURA E REVESTIMENTO					R\$ 43.631,58				R\$ 43.631,58	0,80		0,00%		R\$ 34.863,14	81,71%	R\$ 34.863,14	81,71%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 8.768,41	18,79%
6.1		PARDE					R\$ 42.928,58				R\$ 42.928,58	0,80		0,00%		R\$ 34.173,68	81,71%	R\$ 34.173,68	81,71%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 8.065,41	18,79%
6.1.1	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	238,33	R\$ 80,07		R\$ 19.083,08	180,20	R\$ 1.0000		R\$ 14.428,61	0,76		0,00%	180,20	R\$ 14.428,61	75,61%	R\$ 14.428,61	75,61%		R\$ -	0,00%		R\$ 4.654,46	24,39%
6.1.2	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	330,56	R\$ 4,72		R\$ 1.560,24	260,40	R\$ 1.0000		R\$ 1.163,71	0,75		0,00%	260,40	R\$ 1.229,08	78,78%	R\$ 1.229,08	78,78%		R\$ -	0,00%		R\$ 331,15	21,22%



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
CONTRATADA		CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELLI									
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2022									
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022									
DATA DA EMISSÃO		13/07/2023									
FATOR K		0,9750									
VALOR LICITADO		R\$ 6.412.533,89									
VALOR CONTRATADO		R\$ 6.254.420,69									
SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ 692.470,46									
SERVIÇO EXTRA		R\$ 1.562.124,46									
SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ 0,00%									
VALOR TOTAL		R\$ 8.509.015,61									
SALDO CONTRATUAL		R\$ 445.691,01									
BM - R\$ MENSAL		R\$ 39.174,78									
BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 338.984,53									

Nº	CTR	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
6.1.3	SINAPI	87530	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	1.737,04	183,50		183,50	R\$ 45,06	1,0000	R\$ 8.268,51	173,34	7.186,61	0,87		R\$ -	0,00%	173,34	R\$ 7.810,70	94,46%	10,16	R\$ 457,80	5,54%
6.1.4	SINAPI	87532	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	511,99	187,64		187,64	R\$ 43,70	1,0000	R\$ 8.199,86	127,64	5.577,86	0,68		R\$ -	0,00%	127,64	R\$ 5.577,86	68,02%	60,0000	R\$ 2.622,00	31,98%
6.1.10	SINAPI	93305	M2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016		162,20		162,20	R\$ 16,67	1,0000	R\$ 2.703,87	162,20	2.703,87	1,00		R\$ -	0,00%	162,20	R\$ 2.703,87	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.11	COMPOSIÇÃO	018	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10CM, TIPO A COR BRANCA, APLICADO COM ARGAMASSA AC-1 E REJUNTADO					R\$ 146,21	1,0000	R\$ -					R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.12	SINAPI	95306	M2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016		194,20		194,20	R\$ 16,03	1,0000	R\$ 3.113,02	194,20	3.113,02	1,00		R\$ -	0,00%	194,20	R\$ 3.113,02	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.3				TETO							R\$ 703,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 703,00	100,00%	
6.3.1	88494	SINAPI	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	913,91	194,20		194,20	R\$ 3,62	1,0000	R\$ 703,00					R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	194,20	R\$ 703,00	100,00%
6.3.2	SINAPI	88488	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	12.618,75				R\$ 20,48	1,0000	R\$ -					R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.3.3	SINAPI	88494	M2	APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	2.200,40				R\$ 21,54	1,0000	R\$ -					R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
7.0				FORROS/COBERTA							R\$ 159.093,11		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 159.093,11	100,00%	
7.1				COBERTA							R\$ 43.810,31		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 43.810,31	100,00%	
7.1.19	SEINFRA	C0993	M	CUMEIRA DE ALUMÍNIO E=0,8mm	7,35	7,35		7,35	R\$ 67,16	1,0000	R\$ 493,62	7,35	493,62	1,00		R\$ -	0,00%	7,35	R\$ 493,62	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
7.1.20	SINAPI	94216	M2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE LACAMENTO. AF_07/2019	115,40	115,40		115,40	R\$ 326,82	1,0000	R\$ 37.715,02	115,40	37.715,02	1,00		R\$ -	0,00%	115,40	R\$ 37.715,02	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
7.1.21	ORSE	10029	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTELA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	41,50	41,50		41,50	R\$ 134,98	1,0000	R\$ 5.601,67					R\$ -	0,00%	24,17	R\$ 3.262,46	58,24%	17,33	R\$ 2.339,20	41,76%
7.2				FORROS							R\$ 115.282,80		R\$ 46.886,74	0,41		R\$ 26.085,49	22,63%		R\$ 72.972,23	63,30%		R\$ 42.310,56	36,70%
7.2.2	SINAPI	96116	M2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	1.673,38	1.164,12		1.164,12	R\$ 99,03	1,0000	R\$ 115.282,80	473,46	46.886,74	0,41	263,41	R\$ 26.085,49	22,63%	736,87	R\$ 72.972,23	63,30%	427,25	R\$ 42.310,56	36,70%
8.0				ELÉTRICA							R\$ 152.806,20		R\$ 55.680,84	0,36		R\$ 588,88	0,39%		R\$ 57.288,50	37,49%		R\$ 95.517,70	62,51%
8.1				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 152.806,20		R\$ 55.680,84	0,36		R\$ 588,88	0,39%		R\$ 57.288,50	37,49%		R\$ 95.517,70	62,51%
8.1.4	SINAPI	91694	UN	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	214,00	38,00		38,00	R\$ 9,38	1,0000	R\$ 356,44	38,00	356,44	1,00		R\$ -	0,00%	38,00	R\$ 356,44	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
8.1.41	COMPOSIÇÃO	017	UN	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM 120CM 18W 100 A 240V 3200LM 6500K BR3183 NITROLUX OU SIMILAR	187,00	187,00		187,00	R\$ 74,73	1,0000	R\$ 13.974,51	57,00	4.259,61	0,30	42,00	R\$ 3.138,66	22,46%	99,00	R\$ 7.398,27	52,94%	88,00	R\$ 6.576,24	47,06%
8.1.42	SINAPI	93656	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	8,00		8,00	R\$ 19,34	1,0000	R\$ 154,72	8,00	154,72	1,00		R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 154,72	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
8.1.43	COMPOSIÇÃO	022	UN	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	25,00	25,00		25,00	R\$ 336,02	1,0000	R\$ 8.400,50	5,00	1.680,10	0,20		R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 1.680,10	20,00%	20,00	R\$ 6.720,40	80,00%
8.1.44	COMPOSIÇÃO	023	UN	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	28,00	28,00		28,00	R\$ 344,85	1,0000	R\$ 9.655,80	7,00	2.413,95	0,25		R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 2.413,95	25,00%	21,00	R\$ 7.241,85	75,00%
8.1.45	COMPOSIÇÃO	024	UN	PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES (3 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	2,00	2,00		2,00	R\$ 353,68	1,0000	R\$ 707,36	2,00	707,36	1,00		R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 707,36	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
8.1.46	COMPOSIÇÃO	025	UN	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	129,00	129,00		129,00	R\$ 358,95	1,0000	R\$ 46.304,55	51,00	18.306,45	0,40		R\$ -	0,00%	51,00	R\$ 18.306,45	39,53%	78,00	R\$ 27.998,10	60,47%
8.1.47	COMPOSIÇÃO	026	UN	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A, 01 SEÇÃO (1 S) COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	74,00	74,00		74,00	R\$ 355,78	1,0000	R\$ 26.327,72	32,00	11.384,96	0,43		R\$ -	0,00%	32,00	R\$ 11.384,96	43,24%	42,00	R\$ 14.942,76	56,76%
8.1.48	COMPOSIÇÃO	027	UN	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A, 02 SEÇÕES (2 S) COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	68,00	68,00		68,00	R\$ 365,82	1,0000	R\$ 24.875,76	9,00	3.292,38	0,13		R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 3.292,38	13,24%	59,00	R\$ 21.583,38	86,76%
8.1.51	ORSE	3292	UN	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO DE 1 DEMÃO DE 30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	20,00	20,00		20,00	R\$ 408,35	1,0000	R\$ 8.167,00	12,00	4.900,20	0,60		R\$ -	0,00%	12,00	R\$ 4.900,20	60,00%	8,00	R\$ 3.266,80	40,00%

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
 IMARCO DA SILVA
 Engenheiro Civil CREAPE 383306

CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA
 Sérgio de Matos Ribeiro
 Engº Civil CREA 37471 D/PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata
 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		DATA DA EMISSÃO		13/07/2023		VALOR LICITADO		R\$ 6.412.533,89		REP. AN	
CONTRATADA		CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELLI		FATOR K		0,9750		VALOR CONTRATADO		R\$ 6.254.420,69		REP. AN	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2022		DATA DE INÍCIO		23/09/2022		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ 692.470,46		11,07%	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022		CONTRATO Nº		0024/2021		SERVIÇO EXTRA		R\$ 1.562.124,46		24,98%	
		5º TERMO ADITIVO		PRazo EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%	
				TERMINO PREVISTO		18/09/2023		VALOR TOTAL		R\$ 8.509.015,61		36,05%	
				TABELA DE REFERÊNCIA		BDI = 22,35%		SALDO CONTRATUAL		R\$ 445.691,01		5,24%	
				EMPREENHIMENTO : ESCOLA ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GÓIS		BM - PERÍODO		BM - R\$ MENSAL		R\$ 39.174,78		0,46%	
				SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA		BM - Nº		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 338.984,53		3,98%	

ITENS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
8.1.52	SINAPI	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	1,00	1,00		1,00	R\$ 17,91	1,0000	R\$ 17,91	1,00	1,00	0,00%	1,00	R\$ 17,91	100,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%
8.1.53	ORSE	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A	2,00	2,00		2,00	R\$ 134,01	1,0000	R\$ 268,02	0,50	0,50	0,00%	1,00	R\$ 134,01	50,00%	1,00	R\$ 134,01	50,00%	1,00	R\$ 134,01	50,00%
8.1.54	SINAPI	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	2,00	2,00		2,00	R\$ 129,27	1,0000	R\$ 258,54			0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 258,54	100,00%
8.1.55	SINAPI	UN	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	13,00	13,00		13,00	R\$ 9,05	1,0000	R\$ 117,65	0,62	0,62	0,00%	8,00	R\$ 72,40	61,54%	8,00	R\$ 72,40	61,54%	5,00	R\$ 45,25	38,46%
8.1.61	ORSE INSUMO	UN	PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A	10,00	10,00		10,00	R\$ 3,10	1,0000	R\$ 31,00	1,00	1,00	0,00%	10,00	R\$ 31,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
8.1.63	SINAPI	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	1,00	1,00		1,00	R\$ 28,05	1,0000	R\$ 28,05	1,00	1,00	0,00%	1,00	R\$ 28,05	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
8.1.69	SINAPI	UN	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	2,00	2,00		2,00	R\$ 171,45	1,0000	R\$ 342,90	1,00	1,00	0,00%	2,00	R\$ 342,90	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
8.1.72	SEINFRA	UN	POSTE DE CONCRETO DUPLA T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	2,00	2,00		2,00	R\$ 1.531,00	1,0000	R\$ 3.062,00	0,50	0,50	-50,00%	1,00	R\$ 1.531,00	50,00%		R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 3.062,00	100,00%
8.1.73	ORSE	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES.	2,00	2,00		2,00	R\$ 1.018,78	1,0000	R\$ 2.037,56	1,00	1,00	-50,00%	2,00	R\$ 2.037,56	100,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
8.1.74	SEINFRA	UN	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	6,00	6,00		6,00	R\$ 223,93	1,0000	R\$ 1.343,58			0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 1.343,58	100,00%
8.1.75	ORSE	UN	TERMO ADITIVO Nº 01/2022	7,00	7,00		7,00	R\$ 334,97	1,0000	R\$ 2.344,79			0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 2.344,79	100,00%
8.1.76	SINAPI	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	1,00	1,00		1,00	R\$ 127,22	1,0000	R\$ 127,22	1,00	1,00	0,00%	1,00	R\$ 127,22	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
8.1.77	ORSE	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA	1,00	1,00		1,00	R\$ 185,88	1,0000	R\$ 185,88	1,00	1,00	0,00%	1,00	R\$ 185,88	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
8.1.78	ORSE	UN	INTERRUPTOR "SISTEMA X" 01 SEÇÃO, C/PLACA, INCLUSO CAIXA "SISTEMA X", APARENTE	1,00	1,00		1,00	R\$ 31,63	1,0000	R\$ 31,63	1,00	1,00	0,00%	1,00	R\$ 31,63	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
8.1.79	ORSE	UN	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 3/4"	9,00	9,00		9,00	R\$ 36,64	1,0000	R\$ 329,76	1,00	1,00	0,00%	9,00	R\$ 329,76	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
8.1.80	ORSE	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, SIEMENS OU SIMILAR	1,00	1,00		1,00	R\$ 260,24	1,0000	R\$ 260,24	1,00	1,00	0,00%	1,00	R\$ 260,24	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
8.1.81	ORSE INSUMO	M	CABO DE COBRE PP CORDOPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V	5,00	5,00		5,00	R\$ 7,87	1,0000	R\$ 39,35	1,00	1,00	0,00%	5,00	R\$ 39,35	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
8.1.82	ORSE	UN	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	8,00	8,00		8,00	R\$ 381,97	1,0000	R\$ 3.055,76	1,00	1,00	0,00%	8,00	R\$ 3.055,76	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
9.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																			
9.1			HIDRÁULICA/ESGOTO																			
9.1.39	SEINFRA	UN	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	26,00	26,00		26,00	R\$ 275,69	1,0000	R\$ 7.167,94	0,92	0,92	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	26,00	R\$ 7.167,94	100,00%
9.1.40	ORSE	UN	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	11,00	11,00		11,00	R\$ 140,34	1,0000	R\$ 1.543,74	0,82	0,82	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	11,00	R\$ 1.543,74	100,00%
9.1.41	ORSE	UN	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	20,00	20,00		20,00	R\$ 105,06	1,0000	R\$ 2.101,20	0,75	0,75	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	20,00	R\$ 2.101,20	100,00%
9.1.42	ORSE	UN	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	10,00	10,00		10,00	R\$ 143,89	1,0000	R\$ 1.438,90	0,70	0,70	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 1.438,90	100,00%
9.1.44	SINAPI	UN	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	15,00	15,00		15,00	R\$ 8,16	1,0000	R\$ 122,40	0,60	0,60	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	15,00	R\$ 122,40	100,00%
9.1.51	SINAPI	M	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	22,70	22,70		22,70	R\$ 53,82	1,0000	R\$ 1.221,71	1,00	1,00	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	22,70	R\$ 1.221,71	100,00%
9.1.52	SINAPI	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	10,00	10,00		10,00	R\$ 50,85	1,0000	R\$ 508,50	0,60	0,60	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 508,50	100,00%
9.1.53	SINAPI	UN	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	1,00	1,00		1,00	R\$ 85,87	1,0000	R\$ 85,87			0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 85,87	100,00%

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		DATA DA EMISSÃO	13/07/2023		VALOR LICITADO	R\$ 6.412.533,89		REPLAN
FATOR K			FATOR K	0,9750		VALOR CONTRATADO	R\$ 6.254.420,69		REPLAN
DATA DE INÍCIO			DATA DE INÍCIO	23/09/2022		SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ 692.470,46		11,07%
CONTRATO Nº			CONTRATO Nº	0024/2021		SERVIÇOS EXTRA	R\$ 1.562.124,46		24,58%
PRazo EXECUÇÃO			PRazo EXECUÇÃO	360		SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -		0,00%
TERMINO PREVISTO			TERMINO PREVISTO	18/09/2023		VALOR TOTAL	R\$ 8.509.015,61		36,05%
BM - PERÍODO			BM - PERÍODO	01/06/2023		SALDO CONTRATUAL	R\$ 445.691,01		5,24%
BM - Nº			BM - Nº	16		BM - R\$ MENSAL	R\$ 39.174,78		0,46%
BM - R\$ ACUMULADO			BM - R\$ ACUMULADO	16		BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 338.984,53		3,88%

EMPREENHIMENTO : ESCOLA ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GÓIS									
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
9.1.57	SINAPI	UN	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	7,00	R\$ 115,39	1,00000	R\$ 807,73	1,00000	R\$ 807,73	1,00	1,00	0,00%	R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 807,73	100,00%	7,00	R\$ 807,73	100,00%	
9.1.58	SINAPI	UN	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE BASSO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	24,00	R\$ 148,96	1,00000	R\$ 3.575,04	1,00000	R\$ 3.575,04	0,71	100,00%	R\$ -	0,00%	24,00	R\$ 3.575,04	100,00%	24,00	R\$ 3.575,04	100,00%		
9.1.59	SINAPI	UN	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	R\$ 80,99	1,00000	R\$ 161,98	1,00000	R\$ 161,98	1,00	1,00	0,00%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 161,98	100,00%	2,00	R\$ 161,98	100,00%	
9.1.61	ORSE	UN	BACIA SANITÁRIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RAVENA/FAST/PEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 01	4,00	R\$ 766,24	1,00000	R\$ 3.064,96	1,00000	R\$ 3.064,96	-	100,00%	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 3.064,96	100,00%	4,00	R\$ 3.064,96	100,00%		
9.1.62	SINAPI	UN	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	R\$ 13,06	1,00000	R\$ 13,06	1,00000	R\$ 13,06	1,00	1,00	0,00%	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 13,06	100,00%	1,00	R\$ 13,06	100,00%	
9.1.63	SINAPI	UN	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	R\$ 12,79	1,00000	R\$ 25,58	1,00000	R\$ 25,58	1,00	1,00	0,00%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 25,58	100,00%	2,00	R\$ 25,58	100,00%	
9.1.64	SINAPI	UN	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	R\$ 25,99	1,00000	R\$ 25,99	1,00000	R\$ 25,99	1,00	1,00	0,00%	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 25,99	100,00%	1,00	R\$ 25,99	100,00%	
9.1.65	ORSE	UN	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 32MM	1,00	R\$ 22,07	1,00000	R\$ 22,07	1,00000	R\$ 22,07	1,00	1,00	0,00%	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 22,07	100,00%	1,00	R\$ 22,07	100,00%	
9.1.66	SINAPI	UN	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	R\$ 59,60	1,00000	R\$ 119,20	1,00000	R\$ 119,20	1,00	1,00	0,00%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 119,20	100,00%	2,00	R\$ 119,20	100,00%	
9.1.67	SINAPI	UN	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	R\$ 9,84	1,00000	R\$ 19,68	1,00000	R\$ 19,68	1,00	1,00	0,00%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 19,68	100,00%	2,00	R\$ 19,68	100,00%	
9.1.68	SINAPI	UN	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	R\$ 19,10	1,00000	R\$ 19,10	1,00000	R\$ 19,10	1,00	1,00	0,00%	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 19,10	100,00%	1,00	R\$ 19,10	100,00%	
9.1.69	SINAPI	UN	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	R\$ 28,87	1,00000	R\$ 28,87	1,00000	R\$ 28,87	1,00	1,00	0,00%	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 28,87	100,00%	1,00	R\$ 28,87	100,00%	
9.1.70	SINAPI	UN	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	R\$ 11,33	1,00000	R\$ 11,33	1,00000	R\$ 11,33	1,00	1,00	0,00%	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 11,33	100,00%	1,00	R\$ 11,33	100,00%	
9.1.71	SINAPI INSUMC	UN	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1,00	R\$ 2,93	1,00000	R\$ 2,93	1,00000	R\$ 2,93	1,00	1,00	0,00%	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 2,93	100,00%	1,00	R\$ 2,93	100,00%	
9.1.72	SINAPI	UN	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	7,00	R\$ 28,31	1,00000	R\$ 198,17	1,00000	R\$ 198,17	0,14	1,00	0,00%	R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 198,17	100,00%	7,00	R\$ 198,17	100,00%	
9.1.73	SINAPI	M	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	17,60	R\$ 106,63	1,00000	R\$ 1.876,68	1,00000	R\$ 1.876,68	1,00	1,00	0,00%	R\$ -	0,00%	17,60	R\$ 1.876,68	100,00%	17,60	R\$ 1.876,68	100,00%	
9.1.74	SINAPI	UN	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	2,00	R\$ 69,97	1,00000	R\$ 139,94	1,00000	R\$ 139,94	1,00	1,00	0,00%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 139,94	100,00%	2,00	R\$ 139,94	100,00%	
9.1.75	SINAPI INSUMC	UN	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,00	R\$ 61,99	1,00000	R\$ 123,98	1,00000	R\$ 123,98	1,00	1,00	0,00%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 123,98	100,00%	2,00	R\$ 123,98	100,00%	
10.0			DIVERSOS				R\$ 146.370,38		R\$ 146.370,38			R\$ 104.409,27		R\$ 1.174,74		R\$ 145.195,61					
10.1			ACESSÓRIOS				R\$ 146.370,38		R\$ 146.370,38			R\$ 104.409,27		R\$ 1.174,74		R\$ 145.195,61					
10.1.8	ORSE	M2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=ZCM	9,95	R\$ 464,11	1,00000	R\$ 4.617,89	1,00000	R\$ 4.617,89	0,85	0,85	6,33%	R\$ 292,38	6,33%	9,32	R\$ 4.325,50	93,67%	9,32	R\$ 4.325,50	93,67%	
10.1.9	ORSE	M2	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	94,92	R\$ 75,89	1,00000	R\$ 7.203,47	1,00000	R\$ 7.203,47	1,00	1,00	0,00%	R\$ -	0,00%	94,92	R\$ 7.203,47	100,00%	94,92	R\$ 7.203,47	100,00%	
10.1.10	SINAPI	UN	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	R\$ 441,18	1,00000	R\$ 2.647,08	1,00000	R\$ 2.647,08	0,33	33,33%	R\$ 882,36	33,33%	2,00	R\$ 882,36	66,67%	4,00	R\$ 1.764,72	66,67%		
10.1.11	SEINFRA	M2	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", INCLUSIVE PINTURA	420,39	R\$ 219,80	1,00000	R\$ 92.401,72	1,00000	R\$ 92.401,72	1,00	1,00	0,00%	R\$ -	0,00%	420,39	R\$ 92.401,72	100,00%	420,39	R\$ 92.401,72	100,00%	
10.1.12	ORSE	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	1.161,23	R\$ 23,86	1,00000	R\$ 27.706,94	1,00000	R\$ 27.706,94	-	0,00%	R\$ -	0,00%	1.161,23	R\$ 27.706,94	100,00%	1.161,23	R\$ 27.706,94	100,00%		
10.1.13	ORSE	M	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (TENSOR)	180,00	R\$ 55,95	1,00000	R\$ 10.071,00	1,00000	R\$ 10.071,00	-	0,00%	R\$ -	0,00%	180,00	R\$ 10.071,00	100,00%	180,00	R\$ 10.071,00	100,00%		



Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			TOTAL		FATOR K	PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR					
					ADI	SUP	CTR	TOTAL	VALOR			QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
10.1.14	ORSE	10899	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 5/8"	UN	20,00			20,00	R\$	41,63	1,0000			R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	832,60	20,00	100,00%
10.1.15	ORSE	3921	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWO, SEM REVESTIMENTO MALHA 3"	M2	18,31			18,31	R\$	48,59	1,0000			R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	889,68	18,31	100,00%
TOTAL											R\$ 39.174,78		R\$ 417.822,01		R\$ 784.675,65		R\$ 338.984,53		R\$ 445.691,01				

DATA DA EMISSÃO	13/07/2023	VALOR LICITADO	R\$ 6.412.533,89
FATOR K	0,9750	VALOR CONTRATADO	R\$ 6.254.420,69
DATA DE INÍCIO	23/09/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ 692.470,46
CONTRATO Nº	0024/2021	SERVIÇOS EXTRA	R\$ 1.562.124,46
PRazo EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -
TERMINO PREVISTO	18/09/2023	VALOR TOTAL	R\$ 8.509.015,61
BM - PERÍODO	01/06/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 445.691,01
BM - Nº	16	BM - R\$ MENSAL	R\$ 39.174,78
		BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 338.984,53

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA: CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELLI

PROCESSO Nº: 022/2022
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

EMPREENDIMENTO: ESCOLA ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GÓIS
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA

5º TERMO ADITIVO

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DADOS CONTRATUAIS

PREÇOS

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO NO PERÍODO

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO A MEDIR

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA
Sérgio de Matos Ribeiro
Engº Civil CREA 37471 DIPE

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
INACIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA PE 383306