



SÃO LOURENÇO DA MATA
RIO DE JANEIRO

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPSAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE. CONTRATADA AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA PROCESSO Nº Processo Administrativo Nº 0001/3/2022 MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2022 TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 21,34%																							
BOLEIM DE MEDIÇÃO																							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																						
1.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	12,00			12,00	R\$ 409,59	1,0000		R\$ 4.915,08	0,00%				R\$ 4.915,08	0,00%				R\$ 4.915,08	100,00%	
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																						
2.1	SINAPI 04/2022	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00			4,00	R\$ 19.790,42	1,0000		R\$ 79.161,68	73,07%	0,13	2.572,75	3,25%	R\$ 24.738,02	31,25%	1,25	2.572,75	3,25%	2,75	R\$ 54.423,65	68,75%
2.2	SINAPI 04/2022	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00			8,00	R\$ 8.095,80	1,0000		R\$ 64.766,40	71,56%	0,26	2.113,66	3,26%	R\$ 20.388,13	31,48%	2,52	2.113,66	3,26%	5,48	R\$ 44.378,26	68,52%
3.0	RECAPSAMENTO ASFÁLTICO																						
3.1	SINAPI 04/2022	93402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LUBRIGAÇÃO COM EMISSÃO ASFÁLTICA RB-2C AF_11/2019	73.014,73			73.014,73	R\$ 3,14	1,0000		R\$ 229.266,25	82,27%	2.874,36	9.025,49	3,94%	R\$ 77.125,37	33,64%	24.562,22	2.874,36	3,94%	48.442,51	R\$ 152.140,88	66,36%
3.2	SINAPI 04/2022	93995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	3.650,52			3.650,52	R\$ 1.688,04	1,0000		R\$ 6.162.223,78	82,26%	143,71	242.588,22	3,94%	R\$ 2.073.014,40	33,64%	1.228,06	143,71	3,94%	2.422,46	R\$ 4.080.209,37	66,36%
3.3	SINAPI 04/2022	93875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMV ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	109.522,14			109.522,14	R\$ 1,79	1,0000		R\$ 196.044,63	75,59%	4.299,19	7.695,55	3,93%	R\$ 63.662,54	32,47%	35.565,67	4.299,19	3,93%	73.556,47	R\$ 132.382,08	67,53%
4.0	SINALIZAÇÃO																						
4.1.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL																						
4.1.1	COMPOSIÇÃO	002	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA M2 COM MICROESFERAS DE VIDRO	5.104,28			5.104,28	R\$ 48,75	1,0000		R\$ 248.833,65	100,00%	80,70	3.934,12	1,58%	R\$ 151.488,18	60,88%	3.107,45	3.934,12	1,58%	1.996,83	R\$ 97.345,46	39,12%
4.2.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL																						
4.2.1	COMPOSIÇÃO	003	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + II - CONFECÇÃO	64,48			64,48	R\$ 401,42	1,0000		R\$ 25.889,56	0,00%			0,00%	R\$ 0,00	0,00%			0,00%	64,48	R\$ 25.889,56	100,00%
4.2.2	COMPOSIÇÃO	004	CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	208,00			208,00	R\$ 185,04	1,0000		R\$ 38.488,32	0,00%			0,00%	R\$ 0,00	0,00%			0,00%	208,00	R\$ 38.488,32	100,00%
4.2.3	COMPOSIÇÃO	005	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	104,00			104,00	R\$ 100,82	1,0000		R\$ 10.485,28	0,00%			0,00%	R\$ 0,00	0,00%			0,00%	104,00	R\$ 10.485,28	100,00%
5.0	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO																						
5.1	COMPOSIÇÃO	006	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM "MARRALEPPEDES SOBRE ÁREA	7.301,49			7.301,49	R\$ 19,20	1,0000		R\$ 140.186,60	23,86%	836,15	16.054,08	0,00%	R\$ 16.054,08	11,45%	836,15	16.054,08	0,00%	6.465,34	R\$ 124.134,52	88,55%
5.2	SINAPI 04/2022	93358	EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_07/2021	1.095,22			1.095,22	R\$ 87,30	1,0000		R\$ 95.612,70	99,94%	125,41	10.948,29	0,00%	R\$ 10.948,29	11,45%	125,41	10.948,29	0,00%	969,81	R\$ 84.664,41	88,55%
5.3	SINAPI 04/2022	93896	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA - SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	2.190,44			2.190,44	R\$ 161,23	1,0000		R\$ 353.164,64	97,58%	390,06	62.889,37	0,00%	R\$ 62.889,37	17,81%	390,06	62.889,37	0,00%	1.800,38	R\$ 290.275,26	82,19%
5.4	COMPOSIÇÃO	007	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	3.997,57			3.997,57	R\$ 1,61	1,0000		R\$ 6.436,08	75,50%	658,95	1.060,90	0,00%	R\$ 1.060,90	16,48%	658,95	1.060,90	0,00%	3.338,62	R\$ 5.375,17	83,52%
5.5	SINAPI 04/2022	93875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMV ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	81.813,21			81.813,21	R\$ 1,79	1,0000		R\$ 146.445,64	54,00%	14.251,53	25.510,23	0,00%	R\$ 25.510,23	17,42%	14.251,53	25.510,23	0,00%	67.561,68	R\$ 120.935,40	82,58%
5.6	SINAPI 04/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSERIO (CALÇADÃO) DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADE FORTUITA, OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, INCLINAÇÃO DO AF_07/2016	200,00			200,00	R\$ 792,71	1,0000		R\$ 158.542,00	1,30%			0,00%	R\$ 0,00	0,00%			0,00%	200,00	R\$ 158.542,00	100,00%
				TOTAL								R\$ 7.960.438,29								R\$ 2.596.879,51			

Arthyr Felipe Melo de Almeida
Engenheiro Civil - CREA/PE 1819351564
CREA/PE 1819351564

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Engenheiro Civil - CREA/PE-39223
MUGO FIGUEIROA POMES

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infra-Estrutura