

ITEMS	CÓDIGO	UN	DISCRICÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES				PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR	
				CTR	CTR	AUI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																									
EMPREENHAMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS FRANC. TAVARES, P. JOÃO COLLORIBON, TRANSFERENTES, PAULO G. DE ARAÚJO, P. JOÃO DAMASCENO, ERUBAL CARPILION, APOCENIO SALES, INICIO G. DA SILVA, SENADOR FRANC. G. DE ARAÚJO, CLODDALDO G. DE ARAÚJO, CRECHE DANIELA BEZERRA																									
CONTRATADA JIM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																									
PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 023/2023																									
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																									
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 23,35%																									
BOLETIM DE MEDIÇÃO																									
SERVIÇOS PRELIMINARES																									
1.1																									
1.1.1																									
1.1.2																									
1.2																									
1.2.1																									
1.2.2																									
1.2.3																									
1.2.4																									
1.2.5																									
1.2.6																									
1.2.7																									
1.2.8																									
1.2.9																									
1.2.10																									
1.2.11																									
1.3																									
1.3.1																									
1.3.2																									
1.3.3																									
1.3.4																									
1.3.5																									
1.3.6																									
1.3.7																									
1.3.8																									
1.3.9																									
1.3.10																									
1.3.11																									

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			UN	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																					
EMPRESAMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS FRANC TAVARES, S. P. SÃO COLUÇON, TRASPAGENS, PAULO G. DE ARAÚJO, P. JOÃO BAMBALUNO, JOÃO SALES, CLOVIS, JOÃO CARLOS, JOÃO EDUARDO, JOÃO FRANC. G. DE ARAÚJO, CLODINALDO G. DE ARAÚJO, CRECHE EDUARDA BEZERRA																					
CONTRATAÇÃO IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																					
PROCESSO Nº MODALIDADE Processo Licitatório Nº 022/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																					
1.1.1	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	734,00			734,00	R\$ 1.012,92	1.0000			1.0000	734,00	R\$ 1.012,92	25,48%	1.0000	734,00	R\$ 1.012,92	1.0000	734,00	R\$ 1.012,92
1.1.2	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M	282,35			282,35	R\$ 146,82	1.0000			1.0000	282,35	R\$ 146,82	0,00%	1.0000	282,35	R\$ 146,82	1.0000	282,35	R\$ 146,82
1.1.3	97664	REMOÇÃO DE LOÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	146,00			146,00	R\$ 1.324,28	1.0000			1.0000	146,00	R\$ 1.324,28	28,77%	1.0000	146,00	R\$ 1.324,28	1.0000	146,00	R\$ 1.324,28
1.1.4	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	493,00			493,00	R\$ 705,79	1.0000			1.0000	493,00	R\$ 705,79	32,19%	1.0000	493,00	R\$ 705,79	1.0000	493,00	R\$ 705,79
1.1.5	03261	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LOÇAS SANITÁRIAS	UN	140,00			140,00	R\$ 18.740,40	1.0000			1.0000	140,00	R\$ 18.740,40	12,86%	1.0000	140,00	R\$ 18.740,40	1.0000	140,00	R\$ 18.740,40
1.1.6	102190	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF. 01/2021	M2	30,16			30,16	R\$ 568,81	1.0000			1.0000	30,16	R\$ 568,81	0,00%	1.0000	30,16	R\$ 568,81	1.0000	30,16	R\$ 568,81
1.1.7	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF. 01/2021	M2	35,00			35,00	R\$ 802,20	1.0000			1.0000	35,00	R\$ 802,20	0,00%	1.0000	35,00	R\$ 802,20	1.0000	35,00	R\$ 802,20
1.1.8	07725	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (PASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	2.701,55			2.701,55	R\$ 20.720,88	1.0000			1.0000	2.701,55	R\$ 20.720,88	14,50%	1.0000	2.701,55	R\$ 20.720,88	1.0000	2.701,55	R\$ 20.720,88
1.1.9	12119	FACHADA/AMBIADO/QUADRA DE ESPORTES	M2	1.352,33			1.352,33	R\$ 1.284,71	1.0000			1.0000	1.352,33	R\$ 1.284,71	0,00%	1.0000	1.352,33	R\$ 1.284,71	1.0000	1.352,33	R\$ 1.284,71
1.2	009	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	263,68			263,68	R\$ 1.563,62	1.0000			1.0000	263,68	R\$ 1.563,62	0,00%	1.0000	263,68	R\$ 1.563,62	1.0000	263,68	R\$ 1.563,62
1.3	010	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE SÓL	UN	22,00			22,00	R\$ 49,72	1.0000			1.0000	22,00	R\$ 49,72	0,00%	1.0000	22,00	R\$ 49,72	1.0000	22,00	R\$ 49,72
1.4	011	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE LÍQUID	UN	23,00			23,00	R\$ 85,44	1.0000			1.0000	23,00	R\$ 85,44	0,00%	1.0000	23,00	R\$ 85,44	1.0000	23,00	R\$ 85,44
1.4.1	00278	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M2	3.434,37			3.434,37	R\$ 13.050,60	1.0000			1.0000	3.434,37	R\$ 13.050,60	100,00%	1.0000	3.434,37	R\$ 13.050,60	1.0000	3.434,37	R\$ 13.050,60
1.4.2	11636	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE ESQUADRIA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA	UN	100,00			100,00	R\$ 2.796,00	1.0000			1.0000	100,00	R\$ 2.796,00	5,00%	1.0000	100,00	R\$ 2.796,00	1.0000	100,00	R\$ 2.796,00
1.4.3	232,19	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	232,19			232,19	R\$ 2.723,58	1.0000			1.0000	232,19	R\$ 2.723,58	2,50%	1.0000	232,19	R\$ 2.723,58	1.0000	232,19	R\$ 2.723,58
1.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /111 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	8,68			8,68	R\$ 93,39	1.0000			1.0000	8,68	R\$ 93,39	100,00%	1.0000	8,68	R\$ 93,39	1.0000	8,68	R\$ 93,39
1.5.1	02326	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAS	M3	124,11			124,11	R\$ 6.179,43	1.0000			1.0000	124,11	R\$ 6.179,43	100,00%	1.0000	124,11	R\$ 6.179,43	1.0000	124,11	R\$ 6.179,43
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2011	M3	46,44			46,44	R\$ 4.360,25	1.0000			1.0000	46,44	R\$ 4.360,25	100,00%	1.0000	46,44	R\$ 4.360,25	1.0000	46,44	R\$ 4.360,25
2.1.1	94342	VAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRIO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	34,71			34,71	R\$ 4.698,34	1.0000			1.0000	34,71	R\$ 4.698,34	100,00%	1.0000	34,71	R\$ 4.698,34	1.0000	34,71	R\$ 4.698,34
2.1.2	96995	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	12,00			12,00	R\$ 682,92	1.0000			1.0000	12,00	R\$ 682,92	39,58%	1.0000	12,00	R\$ 682,92	1.0000	12,00	R\$ 682,92
2.1.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS; ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	1.492,95			1.492,95	R\$ 53.253,52	1.0000			1.0000	1.492,95	R\$ 53.253,52	77,10%	1.0000	1.492,95	R\$ 53.253,52	1.0000	1.492,95	R\$ 53.253,52
2.2	89995	GRAUAMENTOS DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF. 09/2021	M3	6,77			6,77	R\$ 1.118,74	1.0000			1.0000	6,77	R\$ 1.118,74	0,00%	1.0000	6,77	R\$ 1.118,74	1.0000	6,77	R\$ 1.118,74
2.2.1	94984	MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MEDIA/BRITA 1) AF. REFORMA MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS. C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,00 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DORÇAGEM E COLOCAÇÃO)	M3	23,50			23,50	R\$ 12.983,75	1.0000			1.0000	23,50	R\$ 12.983,75	3,02%	1.0000	23,50	R\$ 12.983,75	1.0000	23,50	R\$ 12.983,75
2.2.2	07629	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DORÇAGEM E COLOCAÇÃO)	M2	114,40			114,40	R\$ 2.925,20	1.0000			1.0000	114,40	R\$ 2.925,20	0,00%	1.0000	114,40	R\$ 2.925,20	1.0000	114,40	R\$ 2.925,20
2.2.3	012	FORNECIMENTO, DORÇAGEM E COLOCAÇÃO	KG	150,00			150,00	R\$ 31,33	1.0000			1.0000	150,00	R\$ 31,33	0,00%	1.0000	150,00	R\$ 31,33	1.0000	150,00	R\$ 31,33

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-PE nº 38.306

JOHNSON MARIANO DE MORAIS
 Eng. Civil
 CREA-PE 1816249310

TARCISO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Matrícula: 478163
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	DISCRICÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP				VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																								
IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS FRANC. HAVRES, P. JOÃO COLLECCION, FRANGRITES, PAULO G. DE ARAUJO, P. ADRIANO MARINHO, TERA CARLOS, POPOLINO SALES, INICIO DA SIVA, ANDRÉO FRANC. G. DE ARAUJO, CORDADO E. DE ARAUJO, CRECHE DANIELA BEBERRA																								
PROCESSO Nº 022/2023 MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME BDI = 22,35%																								
BOLETIM DE MEDIÇÃO DADOS CONTRATUAIS																								
2.2.5	ORSE 04/2023	09749	UN	125,00			125,00	R\$ 49,75	1,0000	R\$ 6.218,75	13,60%	R\$ 845,75	0,00%	17,00	R\$ 845,75	13,60%	R\$ 845,75	13,60%	17,00	R\$ 845,75	13,60%	108,00	R\$ 5.373,00	86,40%
2.2.6	SEINFRA	64757	M2	40,00			40,00	R\$ 597,83	1,0000	R\$ 23.913,20	9,70%	R\$ 2.319,58	0,00%	3,88	R\$ 2.319,58	9,70%	R\$ 2.319,58	9,70%	3,88	R\$ 2.319,58	9,70%	36,12	R\$ 21.593,62	90,80%
2.2.7	SNAP 04/2023	93184	M	378,15			378,15	R\$ 46,81	1,0000	R\$ 17.701,20	5,18%	R\$ 937,47	0,00%	19,60	R\$ 937,47	5,18%	R\$ 937,47	5,18%	19,60	R\$ 937,47	5,18%	358,55	R\$ 16.763,73	94,82%
2.2.8	SNAP 04/2023	104488	M3	23,25			23,25	R\$ 3.061,71	1,0000	R\$ 71.184,75	100,00%	R\$ 71.184,75	100,00%	23,25	R\$ 71.184,75	100,00%	R\$ 71.184,75	100,00%	23,25	R\$ 71.184,75	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
3.0	PAREDE ALVENARIA R\$ 106.342,54																							
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 105X206CM (ESPESSURA ÚNICA) AF. 05/2020 R\$ 83.003,53 / 78,05%																							
3.1.1	SNAP 04/2023	101158	M2	32,00			32,00	R\$ 82,30	1,0000	R\$ 2.633,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	32,00	R\$ 2.633,60	100,00%
3.1.2	SNAP 04/2023	101161	M2	17,00			17,00	R\$ 226,26	1,0000	R\$ 3.846,42	29,41%	R\$ 1.131,30	37,65%	5,00	R\$ 1.448,06	37,65%	R\$ 1.448,06	37,65%	11,40	R\$ 2.579,36	67,06%	5,60	R\$ 1.267,06	32,94%
3.1.3	SNAP 04/2023	103229	M2	729,34			729,34	R\$ 92,74	1,0000	R\$ 67.638,99	95,60%	R\$ 64.662,03	95,60%	697,24	R\$ 2.976,96	4,40%	R\$ 67.638,99	100,00%	729,34	R\$ 67.638,99	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
3.1.4	SEINFRA	C_0074	M2	133,00			133,00	R\$ 129,40	1,0000	R\$ 17.210,20	100,00%	R\$ 17.210,20	100,00%	133,00	R\$ 17.210,20	100,00%	R\$ 17.210,20	100,00%	133,00	R\$ 17.210,20	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
3.1.5	SNAP 04/2023	103339	M2	128,66			128,66	R\$ 116,69	1,0000	R\$ 15.013,33	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	128,66	R\$ 15.013,33	100,00%
4.0	PISO R\$ 824.302,58																							
4.1	CALÇADA R\$ 59.695,95																							
4.1.1	SNAP 04/2023	94990	M3	67,50			67,50	R\$ 877,57	1,0000	R\$ 59.235,97	100,00%	R\$ 59.235,97	100,00%	67,50	R\$ 59.235,97	100,00%	R\$ 59.235,97	100,00%	67,50	R\$ 59.235,97	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
4.1.2	SNAP 04/2023	94273	M	132,56			132,56	R\$ 76,75	1,0000	R\$ 10.173,98	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	132,56	R\$ 10.173,98	100,00%
4.2	PISO DE REVESTIMENTO R\$ 272.067,24																							
4.2.1	SNAP 04/2023	94779	M2	683,85			683,85	R\$ 49,08	1,0000	R\$ 33.563,35	49,49%	R\$ 16.611,61	49,49%	338,46	R\$ 16.611,61	49,49%	R\$ 16.611,61	49,49%	338,46	R\$ 16.611,61	49,49%	345,39	R\$ 16.951,74	50,51%
4.2.2	SNAP 04/2023	98679	M2	689,92			689,92	R\$ 42,56	1,0000	R\$ 29.362,99	0,35%	R\$ 102,14	0,35%	2,40	R\$ 102,14	0,35%	R\$ 102,14	0,35%	2,40	R\$ 102,14	0,35%	687,52	R\$ 29.260,85	99,65%
4.2.3	COMPOSIÇÃO	002	M2	299,41			299,41	R\$ 182,52	1,0000	R\$ 54.648,31	100,00%	R\$ 54.648,31	100,00%	299,41	R\$ 54.648,31	100,00%	R\$ 54.648,31	100,00%	299,41	R\$ 54.648,31	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
4.2.4	ORSE 04/2023	03228	M	777,49			777,49	R\$ 16,30	1,0000	R\$ 12.673,08	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	777,49	R\$ 12.673,08	100,00%
4.2.5	SNAP 04/2023	87256	M2	846,03			846,03	R\$ 118,59	1,0000	R\$ 100.330,69	5,75%	R\$ 5.767,03	1,07%	48,63	R\$ 1.077,86	1,07%	R\$ 6.845,01	6,82%	57,72	R\$ 6.845,01	6,82%	788,31	R\$ 93.485,68	93,18%

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Matrícula: 478163
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

Johnson Marques de Moraes
 Eng. Civil
 CREA-PE 1816249319

FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-PE nº 38.306

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																						
EMPRESAMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS FRANC. TAVARES E JOÃO COLUSSION, TRADITORES, PAULO G. DE ARAÚJO, F. JOÃO BARBILHO, ERICINA LAPINHA, APOLÔNIO SALES, IMACIO G. DA SILVA, SEMIADOR FRANC. G. DE ARAÚJO, CIDADALDO G. DE ARAÚJO, CRECHE IDALUZA BEZERRA																						
DATA DA EMISSÃO FATOR K 0,9499 VALOR CONTRATADO R\$ 6.101.145,44 0,00% DATA DE INÍCIO 11/01/2024 SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ - - - 0,00% CONTRATO Nº 002/2024 SERVIÇOS EXTRA R\$ - - - 0,00% PRazo EXECUÇÃO 360 SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ - - - 0,00% TERMINO PREVISTO 05/01/2025 VALOR TOTAL R\$ 6.101.145,44 0,00% 08/07/2024 SALDO CONTRATUAL R\$ 4.129.763,33 67,69% 02/09/2024 BM - R\$ MENSAL R\$ 300.034,63 4,92% 01/09/2024 91 BM - R\$ ACUMULADO R\$ 1.271.300,11 20,83%																						
EMPRESAMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS FRANC. TAVARES E JOÃO COLUSSION, TRADITORES, PAULO G. DE ARAÚJO, F. JOÃO BARBILHO, ERICINA LAPINHA, APOLÔNIO SALES, IMACIO G. DA SILVA, SEMIADOR FRANC. G. DE ARAÚJO, CIDADALDO G. DE ARAÚJO, CRECHE IDALUZA BEZERRA																						
PROCESSO Nº Licitação nº 021/2023 MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME BDI = 22,35%																						
BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
DADOS CONTRATUAIS																						
4.2.6	SNAP 04/2023	8856	M	37,20			37,20	R\$ 19,55	1,0000													
4.2.7	ORSE INSUMO 04/2023	01394	M2	654,57			654,57	R\$ 41.761,56	1,0000													
4.3.1	COMPOSIÇÃO 014		M2	2.142,55			2.142,55	R\$ 70,19	1,0000													
4.3.2	COMPOSIÇÃO 017		M2	6.375,29			6.375,29	R\$ 42,18	1,0000													
4.3.3	SNAP 04/2023	102491	M2	1.787,98			1.787,98	R\$ 23,03	1,0000													
4.3.4	SNAP 04/2023	102504	M	253,51			253,51	R\$ 10,69	1,0000													
4.3.5	SNAP 04/2023	102500	M	198,04			198,04	R\$ 4,82	1,0000													
4.3.6	SNAP 04/2023	102494	M2	200,02			200,02	R\$ 73,48	1,0000													
4.3.7	SNAP 04/2023	102506	M	259,89			259,89	R\$ 11,92	1,0000													
5.0	ESCALARIAS DE MALEIRA, VÍDRAS, ELEMENTOS METÁLICOS E ACESSÓRIOS																					
5.1	ELEMENTOS METÁLICOS: PORTÕES, GRADIS E JANELAS DE AÇO																					
5.1.1	SENTRA C126		M2	300,80			300,80	R\$ 176,99/41	1,0000													
5.1.2	ORSE 04/2023	08506	M2	11,55			11,55	R\$ 871,84	1,0000													
5.1.3	ORSE 04/2023	12105	M2	32,76			32,76	R\$ 537,21	1,0000													
5.1.4	ORSE 04/2023	07783	M2	13,38			13,38	R\$ 842,21	1,0000													
5.1.5	SENTRA C1970		M2	6,30			6,30	R\$ 290,96	1,0000													
5.1.6	SNAP 04/2023	94559	M2	49,60			49,60	R\$ 772,53	1,0000													
5.1.7	ORSE 04/2023	01859	M2	130,20			130,20	R\$ 174,89	1,0000													
5.2	ELEMENTOS METÁLICOS: PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO																					
5.2.1	ORSE 04/2023	12334	M2	50,40			50,40	R\$ 541,55	1,0000													
5.2.2	SNAP 04/2023	94570	M2	180,00			180,00	R\$ 357,66	1,0000													
5.2.3	SENTRA C1316		M2	37,20			37,20	R\$ 618,99	1,0000													
5.2.4	ORSE 04/2023	01841	M2	139,50			139,50	R\$ 127,56	1,0000													
5.3	ESCALARIAS DE MALEIRA																					



CIDADE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 PERNAMBUCO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%			
5.3.1	SINAP 04/2023	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (MÉDIA) 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	45,00		45,00	R\$ 355,89	1,0000	R\$ 16.015,05	2,00	R\$ 711,78	4,44%	4,00	R\$ 1.423,56	8,89%	6,00	R\$ 2.135,34	13,33%	39,00	R\$ 13.879,71	86,67%
5.3.2	SINAP 04/2023	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	88,00		88,00	R\$ 362,62	1,0000	R\$ 31.910,56		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	88,00	R\$ 31.910,56	100,00%
5.3.3	SINAP 04/2023	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	88,00		88,00	R\$ 383,04	1,0000	R\$ 33.707,52	8,00	R\$ 3.064,32	9,09%		R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 3.064,32	9,09%	80,00	R\$ 30.643,20	90,91%
5.3.4	SINAP 04/2023	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	52,00		52,00	R\$ 448,43	1,0000	R\$ 23.318,36	8,00	R\$ 3.587,44	15,38%	1,00	R\$ 448,43	1,92%	9,00	R\$ 4.035,87	17,31%	43,00	R\$ 19.282,49	82,69%
5.3.5	SINAP 04/2023	80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, FECHADURA COM MONTAGEM DO BATELITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	35,00		35,00	R\$ 929,68	1,0000	R\$ 32.538,80	2,00	R\$ 1.859,36	5,71%		R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.859,36	5,71%	33,00	R\$ 30.679,44	94,29%
5.3.6	SINAP 04/2023	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	44,00		44,00	R\$ 918,42	1,0000	R\$ 40.410,48	2,00	R\$ 1.836,84	4,55%		R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.836,84	4,55%	42,00	R\$ 38.573,64	95,45%
5.3.7	SINAP 04/2023	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	60,00		60,00	R\$ 959,33	1,0000	R\$ 57.559,80	7,00	R\$ 6.715,31	11,67%	4,00	R\$ 3.837,32	6,67%	11,00	R\$ 10.552,63	18,33%	49,00	R\$ 47.007,17	81,67%
5.3.8	SINAP 04/2023	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	60,00		60,00	R\$ 1.026,49	1,0000	R\$ 61.589,40	11,00	R\$ 11.291,39	18,33%	3,00	R\$ 3.079,47	5,00%	14,00	R\$ 14.370,86	23,33%	46,00	R\$ 47.218,54	76,67%
5.3.9	SINAP 04/2023	ALZAR DE 3X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREÇOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M	384,00		384,00	R\$ 8,84	1,0000	R\$ 5.162,56	60,00	R\$ 530,40	10,27%		R\$ 0,00	0,00%	60,00	R\$ 530,40	10,27%	524,00	R\$ 4.632,16	89,73%
5.4		ACESSÓRIOS: FECHADURA, TERMOFO, CADEADO							R\$ 20.829,35		R\$ 5.318,45	25,51%		R\$ 197,57	0,95%		R\$ 5.311,07	26,46%		R\$ 15.518,28	73,54%
5.4.1	SINAP 04/2023	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	94,00		94,00	R\$ 127,12	1,0000	R\$ 11.949,28	37,00	R\$ 4.703,44	39,36%	1,00	R\$ 127,12	1,06%	38,00	R\$ 4.830,56	40,43%	56,00	R\$ 7.118,72	59,57%
5.4.2	SINAP 04/2023	BANHEIRO COMPLETO, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	53,00		53,00	R\$ 128,19	1,0000	R\$ 6.794,07	3,00	R\$ 384,57	5,66%		R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 384,57	5,66%	50,00	R\$ 6.409,50	94,34%
5.4.3	SINAP INSUMO 04/2023	EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" 4", CHAPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90 MM E LARGURA MÍNIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / FECHADURA DE BARRIL) (ZABRETESO).	UN	25,00		25,00	R\$ 10,31	1,0000	R\$ 257,75		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 257,75	100,00%
5.4.4	ORSE INSUMO 04/2023	CADEADO DOMM, PAPAIZ OU SIMILAR	UN	50,00		50,00	R\$ 29,52	1,0000	R\$ 1.476,00		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	50,00	R\$ 1.476,00	100,00%
5.4.5	ORSE 04/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO	UN	25,00		25,00	R\$ 14,09	1,0000	R\$ 352,25	16,00	R\$ 225,44	64,00%	5,00	R\$ 70,45	20,00%	21,00	R\$ 295,89	84,00%	4,00	R\$ 56,36	16,00%

FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-PE nº 38.306

JOHNSON MARQUES DA MATA
 Eng. Civil
 CREA-PE nº 181.624.931-0

TARCISO OLIVEIRA MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Matrícula: 478163
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTD	%	VALOR	QTD	%	VALOR	QTD	%	VALOR	QTD	%	
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																						
EMPRESAMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS FRANC TANARES, P. JOÃO COLLORION, TRADENTES PAULO G. DE ARAÚJO, P. JOÃO BARBALHO, ESCOLA LAPIDADA, APOLÔNIO SALES, INACIO DA SILVA, SINALOR FRANC G. DE ARAÚJO, CIDADALDO G. DE ARAÚJO, CRECHE ITALIANA REZEBBA.																						
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																						
MODALIDADE BOI = 22,35%																						
DADOS CONTRATUAIS																						
CONTRATADA JIM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																						
PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 022/2023																						
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																						
DATA DA EMISSÃO 01/09/2024																						
VALOR LICITADO R\$ 6.422.691,34																						
REFLAV R\$ 6.101.143,44																						
FATOR K 0,9499																						
VALOR CONTRATADO R\$ -																						
0,00%																						
DATA DE INÍCIO 11/01/2024																						
SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ -																						
0,00%																						
CONTRATO Nº 001/2024																						
SERVIÇO EXTRA R\$ -																						
0,00%																						
PRAZO EXECUÇÃO 360																						
SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ -																						
0,00%																						
TERMINO PREVISTO 05/01/2025																						
VALOR TOTAL R\$ 6.101.143,44																						
0,00%																						
DATA DE INÍCIO 08/07/2024																						
SALDO CONTRATUAL R\$ 4.129.763,33																						
67,85%																						
DATA DE INÍCIO 02/09/2024																						
BM - R\$ MENSAL R\$ 300.034,63																						
4,92%																						
BM - R\$ ACUMULADO R\$ 1.971.390,11																						
30,93%																						
BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
6.0	ACABAMENTO, REVESTIMENTO E PINTURA																					
6.1	ACABAMENTO																					
6.1.1	SINAPI 04/2023	M2	4.233,90			4.233,90																
CHAPEIS APPLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO L3 COM PREPARO MANUAL, AF. 10/2023.																						
6.1.2	SINAPI 04/2023	M2	3.401,00			3.401,00																
EM ARGAMASSA TRACO L3,88, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014.																						
6.1.3	SINAPI 04/2023	M2	1.253,00			1.253,00																
ARGAMASSA TRACO L2,8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE SHA2 E LON2, ESPESSURA DE 20MM, COM IDENTIFICAÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014.																						
6.2	REVESTIMENTO EM PAREDES																					
6.2.1	SINAPI 04/2023	M2	1.253,00			1.253,00																
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES DE ENGENHOS ACABADO EM ARGAMASSA TRACO L3,88, PREPARO MANUAL, INTERIO DAS PAREDES, AF. 02/2023. PE.																						
6.2.2	COMPOSIÇÃO	M2	659,64			659,64																
10CM, TIPO A, COR BRANCA, APLICADO COM ARGAMASSA AC.1 E REJUNTADO.																						
6.3	PINTURA EM PAREDE																					
6.3.1	SINAPI 04/2023	M2	20.344,18			20.344,18																
EMBOSSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023.																						
6.3.2	SINAPI 04/2023	M2	541,59			541,59																
TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023.																						
6.3.3	SINAPI 04/2023	M2	4.853,32			4.853,32																
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023.																						
6.3.4	SINAPI 04/2023	M2	37.180,13			37.180,13																
PINTURA LATEX ACRILICA EM PAREDES, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023.																						
6.3.5	SENTEIRA	M2	5.230,27			5.230,27																
CAMAÇÃO COM DUAS DEMÃOS COM SUPERFICIAL, AF. 04/2023.																						
6.4	PINTURA EM TETO																					
6.4.1	SINAPI 04/2023	M2	520,10			520,10																
EMBOSSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023.																						
6.4.2	SINAPI 04/2023	M2	898,98			898,98																
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 04/2023.																						
6.4.3	SINAPI 04/2023	M2	2.406,43			2.406,43																
PINTURA LATEX ACRILICA EM TETO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023.																						
6.5	PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS																					
6.5.1	SINAPI 04/2023	M2	606,36			606,36																
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRAS, AF. 01/2020.																						
6.5.2	ORSE 04/2023	M2	960,00			960,00																
PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZANCOZ - BZ.																						
6.5.3	SINAPI 04/2023	M2	2.212,10			2.212,10																
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS (ESQUADRIAS) COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZANCOZ - BZ.																						
6.6	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA																					
6.6.1	SINAPI 04/2023	M2	540,85			540,85																
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF. 01/2021.																						


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Matrícula: 478163
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

JOHNSON MARRAS DA SILVA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 1816249310

FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-PE nº 38.306

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP	TOTAL		FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																				
CONTRATADA JMI DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																				
PROBLEMA Nº 022/2023																				
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																				
EMPREENHIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS FRANC. TAVARES, P. JOÃO COLLIGNON, TRADENTRES, PAULO G. DE ARAÚJO, P. JOÃO BARBALHO, ERICINA LAFERIDA, APOLÔNIO SALES, INACIO G. DA SILVA, SENADOR FRANC. G. DE ARAÚJO, CLODIONILDO G. DE ARAÚJO, CRECHE IDALUINA BEZERRA																				
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																				
SNAPI 04/2023-PE e COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																				
BOLETIM DE MEDIÇÃO																				
DADOS CONTRATUAIS																				
6.6.2	SNAPI 04/2023	M2	540,85			540,85	R\$ 10.346,46	85,81	15,87%	R\$ 1.641,54	0,00%	85,81	R\$ 1.641,54	15,87%	455,04	R\$ 8.704,92	84,13%			
6.6.3	SNAPI 04/2023	M2	1.504,47			1.504,47	R\$ 28.043,32	907,33	60,31%	R\$ 16.912,63	1,50%	929,89	R\$ 17.333,14	61,81%	574,58	R\$ 10.710,18	38,19%			
7.0	COBERTA E FORRO R\$ 1.183.297,44																			
7.1	ESTRUTURA / TAVANA R\$ 217.721,16																			
7.1.1	SNAPI 04/2023	UN	3,00			3,00	R\$ 1.788,20	2,00	66,67%	R\$ 1.178,80	0,00%	2,00	R\$ 1.178,80	66,67%	1,00	R\$ 589,40	33,33%			
7.1.2	SNAPI 04/2023	M2	1.225,60			1.225,60	R\$ 134.436,06	376,26	30,70%	R\$ 41.271,95	0,00%	376,26	R\$ 41.271,95	30,70%	849,34	R\$ 93.164,11	69,30%			
7.1.3	COMPOSIÇÃO	M	788,30			788,30	R\$ 13.511,46		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	788,30	R\$ 13.511,46	100,00%			
7.1.4	COMPOSIÇÃO	M	434,40			434,40	R\$ 18.505,44		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	434,40	R\$ 18.505,44	100,00%			
7.1.5	SNAPI 04/2023	KG	2.500,00			2.500,00	R\$ 49.500,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	335,86	R\$ 6.650,02	13,43%	2.164,14	R\$ 42.849,98	86,57%
7.2	TELHADO R\$ 809.375,14																			
7.2.1	SNAPI 04/2023	M2	2.752,97			2.752,97	R\$ 164.489,95	287,22	10,43%	R\$ 17.161,39	0,00%	287,22	R\$ 17.161,39	10,43%	2.465,75	R\$ 147.328,56	89,57%			
7.2.2	SNAPI 04/2023	M	600,00			600,00	R\$ 18.762,00	115,05	19,17%	R\$ 3.597,61	0,00%	115,05	R\$ 3.597,61	19,17%	484,95	R\$ 15.164,39	80,83%			
7.2.3	SEINFRA	M	850,00			850,00	R\$ 12.988,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	850,00	R\$ 12.988,00	100,00%			
7.2.4	SNAPI 04/2023	M2	1.358,14			1.358,14	R\$ 106.627,57	1.358,14	100,00%	R\$ 106.627,57	100,00%	1.358,14	R\$ 106.627,57	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
7.2.5	SNAPI 04/2023	M	168,00			168,00	R\$ 21.075,60	105,81	62,98%	R\$ 13.273,86	0,00%	105,81	R\$ 13.273,86	62,98%	62,19	R\$ 7.801,74	37,02%			
7.2.6	SNAPI 04/2023	M2	343,37			343,37	R\$ 31.092,15	160,92	46,86%	R\$ 14.571,30	0,00%	160,92	R\$ 14.571,30	46,86%		R\$ 0,00	0,00%			
7.2.7	SEINFRA	M	133,72			133,72	R\$ 8.749,29		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	133,72	R\$ 8.749,29	89,53%			
7.2.8	SNAPI 04/2023	M2	11.256,00			11.256,00	R\$ 239.752,80	4.006,33	35,59%	R\$ 85.334,82	0,00%	4.006,33	R\$ 85.334,82	35,59%	7.249,67	R\$ 154.417,98	64,41%			
7.2.9	ORSE 04/2023	M2	445,48			445,48	R\$ 5.835,78		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	445,48	R\$ 5.835,78	100,00%			
7.3	IMPERMEABILIZAÇÃO R\$ 101.281,54																			
7.3.1	SNAPI 04/2023	M2	107,21			107,21	R\$ 14.887,18	107,21	100,00%	R\$ 14.887,18	100,00%	107,21	R\$ 14.887,18	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
7.3.2	SNAPI 04/2023	M2	663,90			663,90	R\$ 21.131,93		0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	663,90	R\$ 21.131,93	100,00%			


FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-PE nº 38.306


Johnson Marinho de Paula
 Engenheiro Civil
 CREA-PE nº 16124931

TARCÍSIO CROZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Matrícula: 478163
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	UN	CTR	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDTE	%	VALOR	QTDTE	%	VALOR	QTDTE	%	VALOR
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																				
EMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS FRANC. TAVARES, P. JOÃO COLUCCIUM, TRABENDES, PAULO G. DE ARAÚJO, P. JOÃO DIBALHO, BECINA LAFERRA, APOLÔNIO SALES, IMACIO DE SA SILVA, SENADOR FRANC. G. DE ARAÚJO, CLODIVALDO G. DE ARAÚJO, CECIELE IDALINA REZBERA																				
CONTRATADA JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																				
PROCESSO Nº MODALIDADE Processo licitatório nº 027/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																				
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																				
BOLETIM DE MEDIÇÃO																				
7.3.3	DISE 04/2023	M2	392,32			392,32	R\$ 65.262,43	10,00	R\$ 1.663,50	2,55%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.663,50	2,55%	382,32	R\$ 63.598,93	97,45%			
7.4	CALHAS, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS																			
7.4.1	SINAPI 04/2023	M	25,20			25,20	R\$ 2.392,99		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	25,20	R\$ 2.392,99	100,00%			
7.4.2	SINAPI 04/2023	M	134,35			134,35	R\$ 24.614,26		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	134,35	R\$ 24.614,26	100,00%			
7.4.3	COMPOSIÇÃO	M	236,70			236,70	R\$ 36.054,14	157,49	R\$ 23.988,87	66,54%	R\$ 3.748,59	10,40%	R\$ 27.737,46	76,93%	54,60	R\$ 8.316,68	23,07%			
7.4.4	SINAPI 04/2023	M	135,00			135,00	R\$ 5.590,35	96,60	R\$ 4.000,20	71,56%	R\$ 111,39	1,99%	R\$ 4.111,59	73,55%	35,71	R\$ 1.478,76	26,45%			
7.4.5	SINAPI 04/2023	UN	90,00			90,00	R\$ 4.781,70	5,00	R\$ 265,65	5,56%	R\$ 212,52	4,44%	R\$ 478,17	10,00%	81,00	R\$ 4.303,13	90,00%			
7.4.6	SINAPI 04/2023	UN	62,00			62,00	R\$ 3.374,66	8,00	R\$ 433,44	12,90%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 433,44	12,90%	54,00	R\$ 2.939,22	87,10%			
7.4.7	SINAPI 04/2023	UN	96,00			96,00	R\$ 9.239,04	1,00	R\$ 96,24	1,04%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 96,24	1,04%	95,00	R\$ 9.142,80	96,96%			
7.4.8	SINAPI 04/2023	UN	80,00			80,00	R\$ 3.095,20	1,00	R\$ 38,69	1,25%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 38,69	1,25%	79,00	R\$ 3.056,51	98,75%			
7.4.9	SINAPI 04/2023	M	144,00			144,00	R\$ 12.372,48	53,61	R\$ 4.606,17	37,23%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.606,17	37,23%	90,39	R\$ 7.766,31	62,77%			
7.4.10	ORSE 04/2023	UN	124,00			124,00	R\$ 1.184,96	8,00	R\$ 76,32	6,45%	R\$ 19,08	1,61%	R\$ 95,40	8,06%	114,00	R\$ 1.087,56	91,94%			
7.5	FORRO																			
7.5.1	SINAPI 04/2023	M2	65,00			65,00	R\$ 2.674,10		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	65,00	R\$ 2.674,10	100,00%			
7.5.2	SINAPI 04/2023	M2	1.836,20			1.836,20	R\$ 149.540,12	537,61	R\$ 43.782,95	29,28%	R\$ 34.880,76	23,33%	R\$ 78.663,71	52,60%	870,29	R\$ 70.876,41	47,40%			
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																			
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMILUTADAS																			
8.1.1	SINAPI 04/2023	UN	143,00			143,00	R\$ 26.003,12	20,00	R\$ 3.095,60	28,57%	R\$ 1.238,24	11,43%	R\$ 4.333,84	40,00%	42,00	R\$ 6.500,76	60,00%			
8.1.2	SINAPI 04/2023	UN	70,00			70,00	R\$ 10.834,60		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	70,00	R\$ 10.834,60	100,00%			

JOÃOSON MARRASCA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PE 1810749316

FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-PE nº 38.306

TARCISIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Matrícula: 478163
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

PROCESSO Nº MODALIDADE	OBJETO	TABELA DE REFERÊNCIA		DADOS CONTRATUAIS		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR		
		UN	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE
8.1.3	SNAP 04/2023	UN	35,00			35,00	R\$ 195,71	1,0000	R\$ 6.849,85	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.849,85	100,00%
8.1.4	SNAP 04/2023	UN	85,00			85,00	R\$ 154,57	1,0000	R\$ 13.138,45	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13.138,45	100,00%
8.1.5	SNAP 04/2023	UN	150,00			150,00	R\$ 33,30	1,0000	R\$ 4.995,00	2,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 99,90	2,00%	R\$ 4.895,10	98,00%
8.1.6	SNAP 04/2023	UN	25,00			25,00	R\$ 50,97	1,0000	R\$ 1.274,25	4,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 50,97	4,00%	R\$ 1.223,28	96,00%
8.1.7	SNAP 04/2023	UN	36,00			36,00	R\$ 68,65	1,0000	R\$ 2.471,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.471,40	100,00%
8.1.8	SNAP 04/2023	UN	36,00			36,00	R\$ 35,02	1,0000	R\$ 1.260,72	5,56%	R\$ 70,04	5,56%	R\$ 70,04	5,56%	R\$ 1.190,68	94,44%
8.1.9	SNAP 04/2023	UN	36,00			36,00	R\$ 39,01	1,0000	R\$ 1.404,36	2,78%	R\$ 39,01	2,78%	R\$ 78,02	5,56%	R\$ 1.326,34	94,44%
8.1.10	SNAP 04/2023	UN	160,00			160,00	R\$ 49,31	1,0000	R\$ 7.889,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.889,60	100,00%
8.1.11	SNAP 04/2023	UN	35,00			35,00	R\$ 56,63	1,0000	R\$ 1.982,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.982,05	100,00%
8.1.12	SNAP 04/2023	UN	35,00			35,00	R\$ 80,01	1,0000	R\$ 2.800,35	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.800,35	100,00%
8.1.13	ORSE 04/2023	UN	30,00			30,00	R\$ 3,80	1,0000	R\$ 114,00	100,00%	R\$ 114,00	100,00%	R\$ 114,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.14	SNAP INSUMO 04/2023	UN	36,00			36,00	R\$ 4,00	1,0000	R\$ 144,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 144,00	100,00%
8.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AVANÇADAS								R\$ 5.236.251,03	11,71%	R\$ 81.610,86	0,54%	R\$ 81.610,86	0,54%	R\$ 467.251,65	87,70%
8.2.1	COMPOSIÇÃO	PT	100,00			100,00	R\$ 365,55	1,0000	R\$ 36.555,00	5,00%	R\$ 1.827,75	5,00%	R\$ 1.827,75	5,00%	R\$ 34.727,25	95,00%
8.2.2	COMPOSIÇÃO	PT	78,00			78,00	R\$ 374,20	1,0000	R\$ 29.181,60	15,38%	R\$ 4.490,40	15,38%	R\$ 4.490,40	15,38%	R\$ 24.691,20	84,62%
8.2.3	COMPOSIÇÃO	PT	50,00			50,00	R\$ 382,84	1,0000	R\$ 19.142,00	2,00%	R\$ 382,84	2,00%	R\$ 382,84	2,00%	R\$ 18.759,16	98,00%
8.2.4	COMPOSIÇÃO	PT	331,00			331,00	R\$ 390,65	1,0000	R\$ 129.305,15	8,16%	R\$ 10.547,55	8,16%	R\$ 10.547,55	8,16%	R\$ 118.757,60	91,84%
8.2.5	ORSE 04/2023	UN	105,00			105,00	R\$ 314,07	1,0000	R\$ 32.977,35	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.826,63	8,57%	R\$ 30.150,72	91,43%
8.2.6	COMPOSIÇÃO	PT	302,00			302,00	R\$ 383,49	1,0000	R\$ 115.813,98	16,89%	R\$ 19.357,99	16,89%	R\$ 19.357,99	16,89%	R\$ 96.455,99	83,11%
8.2.7	COMPOSIÇÃO	PT	95,00			95,00	R\$ 393,33	1,0000	R\$ 36.579,69	11,83%	R\$ 4.326,63	11,83%	R\$ 4.326,63	11,83%	R\$ 32.253,06	88,17%

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

JOHNSON MARRAS DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE Nº 1016249316

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306



EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

EMPREENDIMENTO:
ESCOLAS MUNICIPAIS FRANC TAVARES, P. JOÃO COLUCCI, TIBRETTES, PAULO G. DE ARAÚJO, P. JOÃO DAMASCENO, ERENIA LAFRANCO, APOLEONIO SALES, INACIO G. DA SILVA, SENADOR FRANC. G. DE ARAÚJO, CODOZINHO G. DE ARAÚJO, CRECHE TADUINA REZENA

EMPRESA: SINAPE 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

BOI = 22.35%

TABELA DE REFERÊNCIA

CONCURRENCIA PUBLICA Nº 012/2023-SME

BOI = 22.35%

CONTRATADA

EMPREENDIMENTO:

ESCOLAS MUNICIPAIS FRANC TAVARES, P. JOÃO COLUCCI, TIBRETTES, PAULO G. DE ARAÚJO, P. JOÃO DAMASCENO, ERENIA LAFRANCO, APOLEONIO SALES, INACIO G. DA SILVA, SENADOR FRANC. G. DE ARAÚJO, CODOZINHO G. DE ARAÚJO, CRECHE TADUINA REZENA

EMPRESA: SINAPE 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

BOI = 22.35%

TABELA DE REFERÊNCIA

CONCURRENCIA PUBLICA Nº 012/2023-SME

BOI = 22.35%

CONTRATADA

EMPREENDIMENTO:

ESCOLAS MUNICIPAIS FRANC TAVARES, P. JOÃO COLUCCI, TIBRETTES, PAULO G. DE ARAÚJO, P. JOÃO DAMASCENO, ERENIA LAFRANCO, APOLEONIO SALES, INACIO G. DA SILVA, SENADOR FRANC. G. DE ARAÚJO, CODOZINHO G. DE ARAÚJO, CRECHE TADUINA REZENA

EMPRESA: SINAPE 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

BOI = 22.35%

TABELA DE REFERÊNCIA

CONCURRENCIA PUBLICA Nº 012/2023-SME

BOI = 22.35%

CONTRATADA

EMPREENDIMENTO:

ESCOLAS MUNICIPAIS FRANC TAVARES, P. JOÃO COLUCCI, TIBRETTES, PAULO G. DE ARAÚJO, P. JOÃO DAMASCENO, ERENIA LAFRANCO, APOLEONIO SALES, INACIO G. DA SILVA, SENADOR FRANC. G. DE ARAÚJO, CODOZINHO G. DE ARAÚJO, CRECHE TADUINA REZENA

EMPRESA: SINAPE 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

BOI = 22.35%

TABELA DE REFERÊNCIA

CONCURRENCIA PUBLICA Nº 012/2023-SME

BOI = 22.35%

CONTRATADA

EMPREENDIMENTO:

ESCOLAS MUNICIPAIS FRANC TAVARES, P. JOÃO COLUCCI, TIBRETTES, PAULO G. DE ARAÚJO, P. JOÃO DAMASCENO, ERENIA LAFRANCO, APOLEONIO SALES, INACIO G. DA SILVA, SENADOR FRANC. G. DE ARAÚJO, CODOZINHO G. DE ARAÚJO, CRECHE TADUINA REZENA

EMPRESA: SINAPE 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

BOI = 22.35%

TABELA DE REFERÊNCIA

CONCURRENCIA PUBLICA Nº 012/2023-SME

BOI = 22.35%

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP				QTDTE	VALOR	%	QTDTE	VALOR	%	QTDTE	VALOR	%	QTDTE	VALOR	%
8.2.8	COMPOSIÇÃO	025	40,00			40,00	R\$ 409,17	1,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	40,00	R\$ 16.126,80	100,00%			
8.2.9	COMPOSIÇÃO	026	155,00			155,00	R\$ 386,23	1,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	155,00	R\$ 59.865,65	100,00%			
8.2.10	SINAPI INSUMO	12118	20,00			20,00	R\$ 28,47	1,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 569,40	100,00%			
8.2.11	ORSE 04/2023	00380	30,00			30,00	R\$ 35,79	1,0000	R\$ 1.073,70	100,00%	R\$ 1.073,70	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 1.073,70	100,00%			
8.2.12	ORSE 04/2023	01292	93,00			93,00	R\$ 346,50	1,0000	R\$ 19.404,00	60,22%	R\$ 19.404,00	60,22%	R\$ 0,00	0,00%	56,00	R\$ 19.404,00	60,22%			
8.2.13	ORSE 04/2023	03196	30,00			30,00	R\$ 272,54	1,0000	R\$ 8.176,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 8.176,20	100,00%			
8.2.14	ORSE 04/2023	03297	20,00			20,00	R\$ 297,88	1,0000	R\$ 5.957,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 297,88	5,00%	1,00	R\$ 297,88	5,00%			
8.2.15	SEMPENA	CB949	12,00			12,00	R\$ 224,70	1,0000	R\$ 2.696,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 2.696,40	100,00%			
8.3	LUMINARIAS E LÂMPADAS								R\$ 38.619,82	21,77%	R\$ 38.619,82	21,77%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 38.619,82	21,77%			
8.3.1	COMPOSIÇÃO	004	160,00			160,00	R\$ 46,28	1,0000	R\$ 7.404,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	160,00	R\$ 7.404,80	100,00%			
8.3.2	COMPOSIÇÃO	015	975,00			975,00	R\$ 65,72	1,0000	R\$ 64.077,00	24,92%	R\$ 15.969,96	24,92%	R\$ 0,00	0,00%	116,00	R\$ 7.623,52	11,90%			
8.3.3	ORSE 04/2023	8324	31,00			31,00	R\$ 10,86	1,0000	R\$ 336,66	100,00%	R\$ 336,66	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	31,00	R\$ 336,66	100,00%			
8.3.4	SINAPI 04/2023	97610	93,00			93,00	R\$ 21,57	1,0000	R\$ 2.006,01	17,20%	R\$ 345,12	17,20%	R\$ 0,00	0,00%	16,00	R\$ 345,12	17,20%			
8.3.5	SINAPI 04/2023	10903	69,00			69,00	R\$ 38,88	1,0000	R\$ 2.682,72	57,97%	R\$ 1.555,20	57,97%	R\$ 0,00	0,00%	40,00	R\$ 1.555,20	57,97%			
8.3.6	ORSE 04/2023	12807	8,00			8,00	R\$ 101,72	1,0000	R\$ 813,76	50,00%	R\$ 406,88	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 305,16	37,50%			
8.3.7	ORSE 04/2023	13148	40,00			40,00	R\$ 158,18	1,0000	R\$ 6.327,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 158,18	2,50%			
8.3.8	ORSE 04/2023	12808	6,00			6,00	R\$ 309,22	1,0000	R\$ 1.855,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 1.855,32	100,00%			
8.4	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES E QUADRO DE MEDIÇÃO								R\$ 6.664,65	8,39%	R\$ 6.664,65	8,39%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 6.664,65	8,39%			
8.4.1	SINAPI 04/2023	101876	5,00			5,00	R\$ 110,43	1,0000	R\$ 552,15	40,00%	R\$ 220,86	40,00%	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 220,86	40,00%			
8.4.2	ORSE 04/2023	12236	15,00			15,00	R\$ 920,76	1,0000	R\$ 13.811,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 13.811,40	100,00%			
8.4.3	ORSE 04/2023	12242	12,00			12,00	R\$ 1.097,21	1,0000	R\$ 13.166,52	8,33%	R\$ 1.097,21	8,33%	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.194,42	16,67%			
8.4.4	ORSE 04/2023	12225	15,00			15,00	R\$ 821,16	1,0000	R\$ 12.317,40	6,67%	R\$ 821,16	6,67%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 821,16	6,67%			
8.4.5	SINAPI 04/2023	93653	10,00			10,00	R\$ 15,61	1,0000	R\$ 156,10	100,00%	R\$ 156,10	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 156,10	100,00%			

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

JOHNSON MACHADO DE MORAES
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 1816249310

TARCIS CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNIFÂNDIO	FATOR K	PREÇOS	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																					
EMPENHAMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS FRANC. TRAVES, P. JOÃO COLLORIM, TROCENTES, PAULO G. DE ARAUJO, P. JOÃO BARBOSA, JOSEFA APOLÔNIO DOS SANTOS, FRANCISCO DA SILVA, ERIBERSON FRANC. G. DE ARAUJO, CLODDONALDO DE ARAUJO, CRECHE DANILIN BEBERA																					
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																					
CONTRATAÇÃO JMI DE MORAIS EMPREENDIMENTOS BDI = 22,35%																					
PROCESSO Nº MODALIDADE Processo Licitatório Nº 02/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 032/2023-SME																					
9.3.2	SINAPI 04/2023	102607	UN	8,00			8,00	R\$ 518,49	1,0000												
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022.																					
9.3.3	SINAPI 04/2023	102609	UN	15,00			15,00	R\$ 1.135,04	1,0000												
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022.																					
9.3.4	COMPOSIÇÃO	013	UN	7,00			7,00	R\$ 4.559,04	1,0000												
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS.																					
9.3.5	SINAPI 04/2023	94796	UN	13,00			13,00	R\$ 37,81	1,0000												
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021.																					
9.3.6	SINAPI 04/2023	102111	UN	12,00			12,00	R\$ 895,07	1,0000												
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,3 CV OU 0,49 HP, 1/2" A 20 M, Q. 1,2 A 8,3 M³/H. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 32/2020.																					
9.3.7	COMPOSIÇÃO	008	UN	3,00			3,00	R\$ 828,24	1,0000												
BOMBA SUBMERSA ANAHEGR 900 450W																					
9.3.8	ORSE 04/2023	01482	UN	3,00			3,00	R\$ 115,19	1,0000												
VALVULA PE 1/2" Ø 25 MM (1")																					
9.3.9	SINAPI 04/2023	94490	UN	62,00			62,00	R\$ 51,57	1,0000												
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021.																					
9.3.10	SINAPI 04/2023	99819	UN	12,00			12,00	R\$ 152,12	1,0000												
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022.																					
9.3.11	SINAPI 04/2023	89382	UN	104,00			104,00	R\$ 15,69	1,0000												
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.																					
9.3.12	SINAPI 04/2023	89390	UN	104,00			104,00	R\$ 23,47	1,0000												
UNJÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022.																					
TUBOS E CONEÇÕES																					
9.4.1	SINAPI 04/2023	89356	M	87,00			87,00	R\$ 24,53	1,0000												
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022.																					
9.4.2	SINAPI 04/2023	89362	UN	58,00			58,00	R\$ 9,86	1,0000												
FOLEHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022.																					
9.4.3	SINAPI 04/2023	89364	UN	130,00			130,00	R\$ 12,49	1,0000												
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022.																					
9.4.4	SINAPI 04/2023	89395	UN	120,00			120,00	R\$ 13,60	1,0000												
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022.																					
9.4.5	SINAPI 04/2023	89446	M	87,00			87,00	R\$ 6,08	1,0000												
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022.																					
9.4.6	SINAPI 04/2023	89481	UN	25,00			25,00	R\$ 5,56	1,0000												
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 06/2022.																					
9.4.7	SINAPI 04/2023	89383	UN	12,00			12,00	R\$ 6,88	1,0000												
ADAPTADOR CURTO COM ROSCA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022.																					
9.4.8	SINAPI 04/2023	89865	M	225,00			225,00	R\$ 38,27	1,0000												
DRENO DE ARCONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 06/2022.																					
9.4.9	SINAPI 04/2023	89866	UN	140,00			140,00	R\$ 7,63	1,0000												
BOLHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE ARCONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022.																					
9.4.10	SINAPI 04/2023	89357	M	87,00			87,00	R\$ 34,61	1,0000												
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022.																					
9.4.11	SINAPI 04/2023	89447	M	36,00			36,00	R\$ 12,14	1,0000												
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. AF. 06/2022.																					
9.4.12	SINAPI 04/2023	89391	UN	95,00			95,00	R\$ 9,18	1,0000												
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022.																					

Johnson Marques de Moraes
 Eng. Civil
 CREA-PE 016249310

TARCISIO CAUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Matrícula: 478163
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-PE nº 38.306



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
EMPRESAMENTO:	ESCOLAS MUNICIPAIS FRANC. TRAVES, P. JOÃO COLLELORON, FRIGORIFERES, PAULO G. DE ARAÚJO, P. JOÃO BAMBALHO, EUGENIA LAPERRA, APOLOMIO SALES, INÍCIO G. DA SILVA, SENADOR FRANC. G. DE ARAÚJO, CLODIONOR G. DE ARAÚJO, CRECHE ITALIANA BEERNA
PROCESSO Nº	Processo Licitatório nº 027/2023
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME
DATA DA EMISSÃO	01/09/2024
FATOR K	0,9499
VALOR LICITADO	R\$ 6.422.691,34
DATA DE INÍCIO	11/01/2024
SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ 6.101.143,44
CONTRATO Nº	001/2024
SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ 0,00%
PRAZO EXECUÇÃO	360
SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ 0,00%
TERMINO PREVISTO	05/01/2025
VALOR TOTAL	R\$ 6.101.143,44
BM - FÉRIAS	08/07/2024
SALDO CONTRATUAL	R\$ 4.129.763,33
BM - 13º SAL	07/09/2024
BM - R\$ MENSAL	R\$ 300.094,63
BM - R\$ ACUMULADO	9
BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 1.971.380,11

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
9.4.13	SINAPI 04/2023	LUNA DE REDUÇÃO, PVC SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	91,00			91,00	R\$ 10,71	1,0000	R\$ 974,61			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		91,00	R\$ 974,61	100,00%
9.4.14	SINAPI 04/2023	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022.	M	66,00			66,00	R\$ 23,99	1,0000	R\$ 1.583,34			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		66,00	R\$ 1.583,34	100,00%
9.4.15	SINAPI 04/2023	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022.	M	66,00			66,00	R\$ 31,05	1,0000	R\$ 2.049,30		5,29	R\$ 164,25	8,01%		R\$ 164,25	8,01%		60,71	R\$ 1.885,05	91,99%
9.4.16	SINAPI INCLUI DO 08/2023	SOCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDAVEL, LONGA, 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022.	UN	90,00			90,00	R\$ 3,97	1,0000	R\$ 357,30			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		90,00	R\$ 357,30	100,00%
9.4.17	SINAPI 04/2023	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022.	M	220,00			220,00	R\$ 43,23	1,0000	R\$ 9.510,60		24,91	R\$ 1.076,86	11,32%		R\$ 1.076,86	11,32%		195,09	R\$ 8.433,74	88,68%
30.0	DIVERSOS									R\$ 310.542,12			R\$ 94.997,03	8,04%		R\$ 28.265,89	8,04%			R\$ 187.275,20	91,96%
10.1	ACESSIBILIDADE	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020.	UN	25,00			25,00	R\$ 430,78	1,0000	R\$ 10.769,50		3,00	R\$ 1.292,34	12,00%		R\$ 1.292,34	12,00%		22,00	R\$ 9.477,16	88,00%
10.1.1	SINAPI 04/2023	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020.	UN	12,00			12,00	R\$ 442,41	1,0000	R\$ 5.308,92			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		12,00	R\$ 5.308,92	100,00%
10.2	BANCADA EM GRANITO	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 1,20X0,60M, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERREJES - SERV.02	M2	14,40			14,40	R\$ 560,06	1,0000	R\$ 8.064,86		6,81	R\$ 3.814,01	47,29%		R\$ 3.814,01	47,29%		7,59	R\$ 4.250,85	52,71%
10.2.1	ORSE 04/2023	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 1,20X0,60M, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERREJES - SERV.02	M2	36,00			36,00	R\$ 156,88	1,0000	R\$ 5.647,68			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		36,00	R\$ 5.647,68	100,00%
10.2.2	ORSE 04/2023	INDUSTRIALIZADA AÇO CINZA ANDORINHA, 1,20X0,60M, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERREJES - SERV.02	M2	19,20			19,20	R\$ 837,59	1,0000	R\$ 16.081,72			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		19,20	R\$ 16.081,72	100,00%
10.3	CORRIMAIO, GUARDA-CORPO, ALAMBRADO E TELAS	FORMAÇÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1,1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF. 04/2019 PS	M	110,00			110,00	R\$ 116,19	1,0000	R\$ 12.780,90		6,00	R\$ 697,14	5,45%		R\$ 697,14	5,45%		104,00	R\$ 12.083,76	94,55%
10.3.1	SINAPI 04/2023	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,00M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR METÁLICO, AF. 04/2019 PS	M	25,00			25,00	R\$ 633,36	1,0000	R\$ 15.834,00		15,10	R\$ 9.565,73	60,40%		R\$ 9.565,73	60,40%		9,90	R\$ 6.270,27	39,60%
10.3.2	SINAPI 04/2023	CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	122,00			122,00	R\$ 72,43	1,0000	R\$ 8.836,46			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		122,00	R\$ 8.836,46	100,00%
10.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ENFERMEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMO ESTABELECIDOR	H	480,00			480,00	R\$ 129,58	1,0000	R\$ 62.198,40		119,10	R\$ 15.432,98	24,81%		R\$ 15.432,98	24,81%		360,90	R\$ 46.765,42	65,19%
10.4.1	SINAPI 04/2023	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.008,00			1.008,00	R\$ 45,19	1,0000	R\$ 45.551,52		640,85	R\$ 28.960,01	63,58%		R\$ 28.960,01	63,58%		367,15	R\$ 16.591,51	36,42%
10.4.2	SINAPI 04/2023	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.032,00			4.032,00	R\$ 29,63	1,0000	R\$ 119.468,16		1.512,00	R\$ 44.800,56	37,50%		R\$ 44.800,56	37,50%		2.520,00	R\$ 74.667,60	62,50%
TOTAL										R\$ 6.101.143,44			R\$ 1.671.345,48			R\$ 300.094,63				R\$ 1.971.380,11	

FRANCISCO HENRIQUE C. J. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

JOÃOSON MARQUES DE MORAIS
ENG. CIVIL
CREA-PE Nº 1016249310

FRANCISCO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata