

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			TOTAL	FATOR K	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP			QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																							
EMPREENHIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS ERICHA LAPENDA, HERMINO MOREIRA DIAS, MARIA JOSÉ, CLODDALDO GOMES DE ARAÚJO																							
PROCESSO Nº 022/2023																							
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																							
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																							
BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
REMOÇÕES																							
1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1	1.1	1.1		
1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1	1.1			
1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1	1.1			

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DI SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-PE nº 38.306

Johnson Moraes de Mota
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 1816249310

TARCISO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Matrícula: 478163
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADJ	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																					
CONTRATADA UNI DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																					
PROCESSO Nº MODALIDADE Processo Licitatório Nº 022/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																					
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																					
EMPREENHIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS ECRICA LAPENDA, HERMINO MOREIRA DIAS, MARIA JOSÉ, CLODDALDO GOMES DE ARAÚJO																					
DATA DA EMISSÃO FATOR K DATA DE INÍCIO CONTRATO Nº PRAZO EXECUÇÃO TERMINO PREVISTO 14/10/2024 0,9489 11/01/2024 001/2024 360 05/01/2025 11/09/2024 14/10/2024																					
VALOR LICITADO VALOR CONTRATADO SERVIÇOS EXCEDENTE SERVIÇOS SUPRIMIDO VALOR TOTAL SALDO CONTRATUAL R\$ 6.422.691,34 R\$ 6.101.143,44 0,00% 0,00% R\$ 3.851.032,46 63,12%																					
BM - PERÍODO BM - R\$ MEVISA BM - R\$ ACUMULADO R\$ 2.259.110,28 36,48%																					
BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
1.1.10	SINAPI 04/2023	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS COM VAG MIEHOR QUE BIA DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00			4,00	R\$ 225,88	1,0000												
1.1.11	SINAPI 04/2023	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	390,00			390,00	R\$ 280,80	1,0000												
1.1.12	SINAPI 04/2023	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	734,00			734,00	R\$ 1.012,92	1,0000												
1.1.13	SINAPI 04/2023	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	282,35			282,35	R\$ 146,82	1,0000												
1.1.14	SINAPI 04/2023	REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	146,00			146,00	R\$ 13,18	1,0000												
1.1.15	SINAPI 04/2023	REMOÇÃO DE ACCESÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	433,00			433,00	R\$ 705,79	1,0000												
1.1.16	ORSE 04/2023	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	140,00			140,00	R\$ 133,86	1,0000												
1.1.17	SINAPI 04/2023	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	M2	30,16			30,16	R\$ 18,86	1,0000												
1.1.18	SINAPI 04/2023	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	35,00			35,00	R\$ 22,92	1,0000												
1.1.19	ORSE 04/2023	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (MARGEM E/OU TAMBÉM TUDO EXCERVAÇÃO)	M2	2.701,55			2.701,55	R\$ 7,67	1,0000												
1.1.20	ORSE 04/2023	REMOÇÃO DE TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA/ALANFIADO/QUADRA DE ESPORTES	M2	1.352,33			1.352,33	R\$ 1.284,71	1,0000												
LIMPEZA																					
1.4	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DE CONLETES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	263,68			263,68	R\$ 28,038	1,0000												
1.4.1	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DE CAMA DÁGUA DE 500L	UN	72,00			72,00	R\$ 42,72	1,0000												
1.4.3	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DE CAMA DÁGUA DE 1000L	UN	23,00			23,00	R\$ 85,44	1,0000												
1.4.4	ORSE 04/2023	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M2	3.434,37			3.434,37	R\$ 3,80	1,0000												
1.4.5	ORSE 04/2023	LIMPEZA DE CAMA DE PASSAGEM OU DE GORRURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA	UN	100,00			100,00	R\$ 27,96	1,0000												
1.4.6	ORSE 04/2023	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	232,19			232,19	R\$ 11,73	1,0000												
CARGA E TRANSPORTE																					
1.5	SEINFITA	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CONTEINER BASTANTE E M³ - CARGA COM ESCOVA HIDRÁULICA (CARGA DE QDO M³ AF_07/2023) - ESCOVA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	8,68			8,68	R\$ 10,76	1,0000												
1.5.2	SEINFITA	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ BOM DE MATERIAS A GRANAL	M3	124,11			124,11	R\$ 9,79	1,0000												
FUNDAÇÃO/ESTRUTURA																					
2.0	FUNDAÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	M3	46,44			46,44	R\$ 93,89	1,0000												
2.1	FUNDAÇÃO	TRABALHO DE VALAS COM AREIA PARA ATERRAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	M3	34,71			34,71	R\$ 135,36	1,0000												
2.1.1	SINAPI 04/2023	REATERO MANUAL APLICANDO COM SOLUETE. AF_10/2017	M3	12,00			12,00	R\$ 56,91	1,0000												
2.1.2	SINAPI 04/2023	REATERO MANUAL APLICANDO COM SOLUETE. AF_10/2017	M3	12,00			12,00	R\$ 56,91	1,0000												
2.1.3	SINAPI 04/2023	REATERO MANUAL APLICANDO COM SOLUETE. AF_10/2017	M3	12,00			12,00	R\$ 56,91	1,0000												

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-PE nº 38.305

Johnson Nery de Menezes
 Eng. Civil
 CREA-PE 18162-19310

TARCÍSIO MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Matrícula: 478163
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		EMPREENHIMENTO:		ESCOLAS MUNICIPAIS EUCINA LAPENDA, HERMINO MOREIRA DIAS, MARIA JOSÉ, CLODILDO GOMES DE ARAÚJO		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BOLETIM DE MEDIÇÃO		DADOS CONTRATUAIS		TABELA DE REFERÊNCIA		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0127/2023-SME		BDI = 22,35%	
ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES		UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR			
				CTR	SUP					VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%
2.1	SINAPI 04/2023	95241	M2	1.492,95		R\$ 35,67	1,0000	R\$ 53.253,52	1.155,84	77,42%	R\$ 41.228,81	337,11	R\$ 12.024,71	22,58%	R\$ 53.253,52	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
2.2	ESTRUTURA					R\$ 1.118,74	1,0000	R\$ 7.573,86	0,36	5,32%	R\$ 402,74	0,77	R\$ 861,43	11,37%	R\$ 1.264,17	16,69%	R\$ 6.309,69	83,31%	
2.2.1	SINAPI 04/2023	89995	M3	6,77		R\$ 1.118,74	1,0000	R\$ 7.573,86	0,36	5,32%	R\$ 402,74	0,77	R\$ 861,43	11,37%	R\$ 1.264,17	16,69%	R\$ 6.309,69	83,31%	
2.2.2	SINAPI 04/2023	94984	M3	23,50		R\$ 552,50	1,0000	R\$ 12.983,75	0,71	3,02%	R\$ 392,27		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 392,27	3,02%	R\$ 12.591,48	96,98%	
2.2.3	ORSE 04/2023	07629	M2	114,40		R\$ 25,57	1,0000	R\$ 2.925,20	3,88	3,39%	R\$ 99,21		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 99,21	3,39%	R\$ 2.825,99	96,61%	
2.2.4	COMPOSIÇÃO	012	KG	150,00		R\$ 31,33	1,0000	R\$ 4.699,50	10,96	7,31%	R\$ 343,37	5,64	R\$ 176,70	3,76%	R\$ 5.207,57	11,07%	R\$ 4.179,43	88,93%	
2.2.5	ORSE 04/2023	07939	UN	125,00		R\$ 49,75	1,0000	R\$ 6.218,75	27,00	21,60%	R\$ 1.343,25	2,00	R\$ 99,50	1,60%	R\$ 1.442,75	23,20%	R\$ 4.776,00	76,80%	
2.2.6	SENTRA	07375	M2	40,00		R\$ 397,89	1,0000	R\$ 23.913,20	3,88	9,08%	R\$ 2.319,58		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.319,58	9,70%	R\$ 21.593,62	90,30%	
2.2.7	SINAPI 04/2023	93184	M	378,15		R\$ 46,81	1,0000	R\$ 17.701,20	19,60	51,88%	R\$ 917,47	11,88	R\$ 556,10	3,14%	R\$ 1.473,57	8,33%	R\$ 16.227,63	91,68%	
2.2.8	SINAPI 04/2023	10488	M3	23,25		R\$ 3.061,71	1,0000	R\$ 71.184,75	23,25	100,00%	R\$ 71.184,75		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 71.184,75	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.0	FAHRE					R\$ 308.492,24		R\$ 308.492,24			R\$ 87.428,55		R\$ 1.267,06	1,19%	R\$ 88.695,61	83,41%	R\$ 17.646,93	16,59%	
3.1	SINAPI 04/2023	10158	M2	32,00		R\$ 82,30	1,0000	R\$ 2.633,60		0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.633,60	100,00%	
3.1.2	SINAPI 04/2023	10161	M2	17,00		R\$ 226,26	1,0000	R\$ 3.846,42	11,40	67,08%	R\$ 2.579,36	5,60	R\$ 1.267,06	32,94%	R\$ 3.846,42	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.1.3	SINAPI 04/2023	10329	M2	729,34		R\$ 92,74	1,0000	R\$ 67.638,99	729,34	100,00%	R\$ 67.638,99		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 67.638,99	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.1.4	SENTRA	C_0074	M2	133,00		R\$ 129,40	1,0000	R\$ 17.210,20	133,00	100,00%	R\$ 17.210,20		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 17.210,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.1.5	SINAPI 04/2023	10339	M2	128,66		R\$ 116,69	1,0000	R\$ 15.013,33		0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15.013,33	100,00%	
4.0	PSGO					R\$ 824.409,54		R\$ 824.409,54			R\$ 544,157		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 544,157		R\$ 0,00	0,00%	
4.1	CAIÇADA					R\$ 619.959,85		R\$ 619.959,85			R\$ 59.235,97		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 59.235,97		R\$ 0,00	0,00%	
4.1.1	SINAPI 04/2023	94990	M3	67,50		R\$ 877,57	1,0000	R\$ 59.235,97	67,50	100,00%	R\$ 59.235,97		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 59.235,97	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	




Johnson Moraes de Melo
Eng. Civil
CREA-PE 116249310


FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

OBJETO		EMPENHAMENTO:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATUA - PE	IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		TABELA DE REFERÊNCIA		DADOS CONTRATUAIS		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR	
PROCESSO Nº	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME	BDI = 22,33%	UNID.	QTD	VALOR	FATOR K	UNITÁRIO	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
ITENS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	ADJ	SUP	TOTAL	FATOR K	UNITÁRIO	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
4.1.2	SINAPI 04/2023	94273	132,56			132,56	1,0000	R\$ 76,75	1,0000	R\$ 10.173,98	0,00%			0,00%	132,56	R\$ 10.173,98
4.2		PISO E REVESTIMENTO								R\$ 78.674,11	28,81%			16,12%		R\$ 122.690,01
4.2.1	SINAPI 04/2023	94779	683,85			683,85	1,0000	R\$ 39,59	1,0000	R\$ 33.503,35	49,49%	108,08	R\$ 5.304,57	15,80%	446,54	R\$ 21.916,18
4.2.2	SINAPI 04/2023	98679	689,92			689,92	1,0000	R\$ 42,56	1,0000	R\$ 29.262,99	0,35%	2,40	R\$ 0,00	0,00%	2,40	R\$ 0,00
4.2.3	COMPOSIÇÃO	002	299,41			299,41	1,0000	R\$ 182,52	1,0000	R\$ 54.648,31	100,00%	299,41	R\$ 0,00	0,00%	299,41	R\$ 54.648,31
4.2.4	ORSE 04/2023	02278	777,49			777,49	1,0000	R\$ 16,30	1,0000	R\$ 12.673,08	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00
4.2.5	SINAPI 04/2023	87256	846,03			846,03	1,0000	R\$ 118,59	1,0000	R\$ 100.330,69	6,82%	326,43	R\$ 38.711,39	38,58%	384,15	R\$ 45.556,34
4.2.6	SINAPI 04/2023	88650	37,20			37,20	1,0000	R\$ 19,25	1,0000	R\$ 721,26	64,22%		R\$ 0,00	0,00%	23,89	R\$ 467,04
4.2.7	ORSE INJUNDO 04/2023	01294	654,57			654,57	1,0000	R\$ 63,80	1,0000	R\$ 41.761,56	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00
4.3		ACABAMENTO PARA PISO (POLIMENTO/PINTURA)								R\$ 77.012,86	15,88%			9,65%		R\$ 46.526,67
4.3.1	COMPOSIÇÃO	014	2.142,55			2.142,55	1,0000	R\$ 70,19	1,0000	R\$ 150.385,58	27,95%	414,04	R\$ 29.061,47	19,32%	1.012,04	R\$ 71.098,23
4.3.2	COMPOSIÇÃO	017	6.375,29			6.375,29	1,0000	R\$ 92,18	1,0000	R\$ 582.909,73	12,74%	414,04	R\$ 17.464,20	6,49%	1.226,05	R\$ 51.741,78
4.3.3	SINAPI 04/2023	102491	1.787,98			1.787,98	1,0000	R\$ 23,03	1,0000	R\$ 41.177,17	1,05%	18,74	R\$ 431,58	0,00%	18,74	R\$ 431,58
4.3.4	SINAPI 04/2023	102504	253,51			253,51	1,0000	R\$ 10,69	1,0000	R\$ 2.710,02	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00
4.3.5	SINAPI 04/2023	102500	198,04			198,04	1,0000	R\$ 4,82	1,0000	R\$ 954,55	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00
4.3.6	SINAPI 04/2023	102494	200,02			200,02	1,0000	R\$ 73,48	1,0000	R\$ 14.697,46	2,00%	4,00	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 293,92
4.3.7	SINAPI 04/2023	102506	259,89			259,89	1,0000	R\$ 11,92	1,0000	R\$ 3.097,88	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00
5.0		ELEMENTOS METÁLICOS: PORTÕES, GRAJES E JANELAS DE AÇO								R\$ 444.899,28	6,83%			0,00%		R\$ 17.252,46
5.1	SEIPIRA	C1426	300,80			300,80	1,0000	R\$ 258,40	1,0000	R\$ 77.726,72	9,40%	28,27	R\$ 12.268,51	6,93%	28,27	R\$ 12.268,51
5.1.1										R\$ 79.144,59	6,83%			0,00%		R\$ 164.640,90
										R\$ 7.904,96	9,40%			9,40%		R\$ 70.421,76
										R\$ 3.847,83	0,00%			0,00%		R\$ 344.271,89



Francisco Henrique C. I. Da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE 18162-1/2021



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

EMPRESAMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS ERICINA LAPENDA, HERMINO MOREIRA DIAS, MARIA JOSÉ, CLODIALDO GOMES DE ARAÚJO

PROCESSO Nº: SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME

TABELA DE REFERÊNCIA: BDI = 22,35%

ÍTEM Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
					PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR											
5.1.2	ORSE 04/2023	0806	GRADE EM FERRO, C/ QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 3/8", BARRAS REDONDAS 3/4" NAS VERTICAIS; BARRAS CHATAS 2" X 1/4" NAS HORIZONTAIS; CHAPA EM AÇO S235-3MM NA HORIZONTAL E TUBO QUADROADO 30 X 50MM, INCLUSIVE PORTA, FERRO E DOBRADIÇAS - REV.01	M2	11,55			11,55	R\$ 871,84	1,0000													
5.1.3	ORSE 04/2023	1205	GRADE DE FERRO C/ GRADE EM BARRA CHATA 3/4" X 3/8", INCLUSIVE FERRO E DOBRADIÇA	M2	32,76			32,76	R\$ 17.598,99	1,0000													
5.1.4	ORSE 04/2023	0763	GRUPO DE FERRO/C/BARRA CHATA 2X3/4" VERTICAIS ESPACIADA, MONTANTE EM FERRO SEÇÃO QUADROADA DE 1" VERTICAL ESPAC.3 M, BARRAS PARALELAS HORIZONTAIS 2"X1/4", INCL. PORTÃO, MURETA H=30CM EM ALV.BLOCO E-JICA, CHAPISADA E REBOCADA, EXCLUSIVE PINTURA	M2	13,38			13,38	R\$ 642,21	1,0000													
5.1.5	SEINRA	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	6,30			6,30	R\$ 290,96	1,0000													
5.1.6	SINAPI 04/2023	9459	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO: ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	49,60			49,60	R\$ 772,53	1,0000													
5.1.7	ORSE 04/2023	01859	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO	M2	130,20			130,20	R\$ 174,89	1,0000													
5.2	ELEMENTOS METÁLICOS: PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO																						
5.2.1	ORSE 04/2023	12334	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALZAR/VISTA	M2	50,40			50,40	R\$ 541,55	1,0000													
5.2.2	SINAPI 04/2023	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATELITE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERROGÊNS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	180,00			180,00	R\$ 357,66	1,0000													
5.2.3	SEINRA	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	37,20			37,20	R\$ 618,99	1,0000													
5.2.4	ORSE 04/2023	01841	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	139,50			139,50	R\$ 127,56	1,0000													
5.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA																						
5.3.1	SINAPI 04/2023	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-CCA (LEITE OU MEDIAL 6002DOCM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	45,00			45,00	R\$ 355,89	1,0000													
5.3.2	SINAPI 04/2023	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-CCA (LEITE OU MEDIAL 7002DOCM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	88,00			88,00	R\$ 362,62	1,0000													
5.3.3	SINAPI 04/2023	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-CCA (LEITE OU MEDIAL 8002DOCM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	88,00			88,00	R\$ 383,04	1,0000													
5.3.4	SINAPI 04/2023	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-CCA (LEITE OU MEDIAL 9002DOCM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	52,00			52,00	R\$ 448,43	1,0000													
5.3.5	SINAPI 04/2023	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-CCA (LEITE OU MEDIAL, PADRÃO POPULAR, 5002DOCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	35,00			35,00	R\$ 929,68	1,0000													

Francisco Henrique C. L. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306


Johnson Marques de Moraes
Eng. CIVIL
CREA-PE 19162-19310

TARCISO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP				QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																							
EMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS EBCIAL LAPENDA, HERMINO MOREIRA DIAS, MARIA JOSÉ, CLODONALDO GOMES DE ARAUJO																							
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																							
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SIVE BDI = 22,35%																							
BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
5.3.6	SINAPI 04/2023	UN	44,00			44,00	R\$ 918,42	1,0000	R\$ 10.410,48	2,00	R\$ 1.836,84	4,55%	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.836,84	4,55%	2,00	R\$ 1.836,84	4,55%	42,00	R\$ 38.573,64	95,45%
5.3.7	SINAPI 04/2023	UN	60,00			60,00	R\$ 959,33	1,0000	R\$ 57.559,80	11,00	R\$ 10.552,63	18,43%	R\$ 12.471,29	21,67%	24,00	R\$ 23.029,92	40,00%	24,00	R\$ 23.029,92	40,00%	36,00	R\$ 34.335,88	60,00%
5.3.8	SINAPI 04/2023	UN	60,00			60,00	R\$ 1.026,49	1,0000	R\$ 61.589,40	14,00	R\$ 14.370,86	23,33%	R\$ 2.052,98	3,33%	16,00	R\$ 16.423,84	26,67%	16,00	R\$ 16.423,84	26,67%	44,00	R\$ 45.105,56	73,33%
5.3.9	SINAPI 04/2023	M	584,00			584,00	R\$ 8,84	1,0000	R\$ 5.162,56	60,00	R\$ 530,40	10,27%	R\$ 0,00	0,00%	60,00	R\$ 530,40	10,27%	60,00	R\$ 530,40	10,27%	574,00	R\$ 4.632,16	89,73%
5.4	ACESSÓRIOS: FERRILHURA, FERROHIO, CADEADO FERRILHURA DE FERRILHO COM CHIBRE, FERROHIO COM CHIBRE, CILINDRO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019																						
5.4.1	SINAPI 04/2023	UN	94,00			94,00	R\$ 127,12	1,0000	R\$ 11.949,28	38,00	R\$ 4.850,56	40,43%	R\$ 0,00	0,00%	38,00	R\$ 4.850,56	40,43%	38,00	R\$ 4.850,56	40,43%	56,00	R\$ 7.118,72	59,57%
5.4.2	SINAPI 04/2023	UN	53,00			53,00	R\$ 128,19	1,0000	R\$ 6.794,07	3,00	R\$ 384,57	5,66%	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 384,57	5,66%	3,00	R\$ 384,57	5,66%	50,00	R\$ 6.409,50	94,34%
5.4.3	SINAPI INSUMOS 04/2023	UN	25,00			25,00	R\$ 10,31	1,0000	R\$ 257,75		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 257,75	100,00%
5.4.4	ORSE INSUMOS 04/2023	UN	50,00			50,00	R\$ 29,52	1,0000	R\$ 1.476,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	50,00	R\$ 1.476,00	100,00%
5.4.5	ORSE 04/2023	UN	35,00			35,00	R\$ 14,09	1,0000	R\$ 352,25	21,00	R\$ 295,89	84,00%	R\$ 56,36	16,00%	25,00	R\$ 352,25	100,00%	25,00	R\$ 352,25	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
5.5	VIDROS VIDRO LISO INCOLOR 4MM - REV. UL_10/2021																						
5.5.1	ORSE 04/2023	M2	15,00			15,00	R\$ 209,21	1,0000	R\$ 3.138,15	3,24	R\$ 677,84	21,60%	R\$ 0,00	0,00%	3,24	R\$ 677,84	21,60%	3,24	R\$ 677,84	21,60%	11,76	R\$ 2.460,31	78,40%
5.5.2	ORSE 04/2023	M2	36,00			36,00	R\$ 174,33	1,0000	R\$ 6.275,88		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 6.275,88	100,00%
5.6	ACABAMENTO, BASTANTE E PINTURA CADEADO 40MM, PAPEZ OU SIMILAR																						
6.1	ACABAMENTO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPÃO MANUAL, Nº_10/2022																						
6.1.1	SINAPI 04/2023	M2	4.253,90			4.253,90	R\$ 5,35	1,0000	R\$ 22.758,36	2.639,31	R\$ 14.120,30	62,04%	R\$ 2.457,53	10,80%	3.098,66	R\$ 16.577,83	72,84%	3.098,66	R\$ 16.577,83	72,84%	1.155,24	R\$ 6.180,53	27,16%
6.1.2	SINAPI 04/2023	M2	3.401,00			3.401,00	R\$ 51,39	1,0000	R\$ 174.777,39	2.204,92	R\$ 113.310,84	64,83%	R\$ 11.134,16	6,37%	2.421,58	R\$ 124.445,00	71,20%	2.421,58	R\$ 124.445,00	71,20%	979,42	R\$ 50.332,39	28,80%


Eng. OMI
 CREA-PE 18152/19310


FRANCISCO HENRIQUE C. I. DASILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-PE nº 38.306


TARCISO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Matrícula: 478163
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
			CTR	ACI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%		
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																						
CONTRATADA JIM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																						
EMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS ERIKA LAPENDA, HERMINO MOREIRA DIAS, MARIA JOSÉ, CLODDALDO GOMES DE ARAUJO																						
PROCESSO Nº SINAPE 04/2023																						
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023-SME																						
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																						
6.1.3	SINAPE 04/2023	8752	M2	1.251,00		1.253,00	R\$ 49,90	1,0000	R\$ 62.524,70	41,74%	522,98	R\$ 26.096,70	41,74%	201,30	R\$ 10.044,97	16,07%	724,28	R\$ 36.141,57	57,80%	528,72	R\$ 36.383,13	42,20%
6.2									R\$ 198.166,41	65,13%		R\$ 129.057,83	65,13%		R\$ 9.536,80	4,81%		R\$ 138.594,33	69,94%		R\$ 19.572,08	30,05%
6.2.1	SINAPE 04/2023	10611	M2	1.251,00		1.253,00	R\$ 110,61	1,0000	R\$ 138.594,33	93,12%	1.166,78	R\$ 129.057,83	93,12%	86,22	R\$ 9.536,80	6,88%	1.253,00	R\$ 138.594,33	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.2.2	COMPOSIÇÃO	016	M2	659,64		659,64	R\$ 90,31	1,0000	R\$ 59.572,08	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	659,64	R\$ 59.572,08	100,00%
6.3									R\$ 726.280,97	27,87%		R\$ 202.403,89	27,87%		R\$ 9.708,20	1,34%		R\$ 212.112,19	29,21%		R\$ 514.154,78	70,79%
6.3.1	SINAPE 04/2023	8895	M2	20.344,18		20.344,18	R\$ 11,57	1,0000	R\$ 235.382,16	3,46%	704,00	R\$ 8.145,27	3,46%	272,10	R\$ 3.148,20	1,34%	976,10	R\$ 11.293,47	4,80%	19.368,08	R\$ 224.088,69	95,20%
6.3.2	SINAPE 04/2023	9505	M2	541,59		541,59	R\$ 14,96	1,0000	R\$ 8.102,18	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	541,59	R\$ 8.102,18	100,00%
6.3.3	SINAPE 04/2023	8848	M2	4.853,32		4.853,32	R\$ 4,60	1,0000	R\$ 22.325,27	43,89%	2.190,26	R\$ 9.799,28	2,87%	139,20	R\$ 640,32	2,87%	2.269,48	R\$ 10.439,60	46,76%	2.983,84	R\$ 11.885,67	53,24%
6.3.4	SINAPE 04/2023	10442	M2	37.180,13		37.180,13	R\$ 11,57	1,0000	R\$ 430.174,10	41,78%	15.533,07	R\$ 179.717,61	41,78%	511,64	R\$ 5.919,68	1,38%	16.044,71	R\$ 185.637,29	43,19%	21.195,42	R\$ 244.536,81	56,85%
6.3.5	SEINFRA	0588	M2	5.230,27		5.230,27	R\$ 5,79	1,0000	R\$ 30.283,26	15,66%	816,07	R\$ 4.741,83	15,66%		R\$ 0,00	0,00%	816,07	R\$ 4.741,83	15,66%	4.411,30	R\$ 25.541,43	84,34%
6.4									R\$ 10.846,17	68,55%		R\$ 34.193,20	68,55%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 34.193,20	68,55%		R\$ 15.680,97	31,45%
6.4.1	SINAPE 04/2023	8894	M2	520,10		520,10	R\$ 21,64	1,0000	R\$ 11.254,96	2,70%	14,05	R\$ 504,04	2,70%		R\$ 0,00	0,00%	14,05	R\$ 504,04	2,70%	506,05	R\$ 10.950,92	97,30%
6.4.2	SINAPE 04/2023	8848	M2	858,98		858,98	R\$ 5,61	1,0000	R\$ 4.818,87	1,64%	14,05	R\$ 78,82	1,64%		R\$ 0,00	0,00%	14,05	R\$ 78,82	1,64%	844,93	R\$ 4.740,05	98,36%
6.4.3	SINAPE 04/2023	10440	M2	2.406,43		2.406,43	R\$ 14,05	1,0000	R\$ 33.810,34	100,00%	2.406,43	R\$ 33.810,34	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	2.406,43	R\$ 33.810,34	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.5									R\$ 134.990,88	22,63%		R\$ 30.410,83	22,63%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 30.410,83	22,63%		R\$ 104.580,05	77,47%
6.5.1	SINAPE 04/2023	100717	M2	606,36		606,36	R\$ 10,06	1,0000	R\$ 6.099,98	1,29%	7,82	R\$ 78,66	1,29%		R\$ 0,00	0,00%	7,82	R\$ 78,66	1,29%	598,54	R\$ 6.021,32	98,71%
6.5.2	OSIS 04/2023	02804	M2	960,00		960,00	R\$ 8,84	1,0000	R\$ 8.486,40	11,80%	113,30	R\$ 1.001,58	11,80%		R\$ 0,00	0,00%	113,30	R\$ 1.001,58	11,80%	846,70	R\$ 7.484,82	88,20%
6.5.3	SINAPE 04/2023	100758	M2	2.212,10		2.212,10	R\$ 54,43	1,0000	R\$ 120.404,60	24,36%	538,87	R\$ 29.350,69	24,36%		R\$ 0,00	0,00%	538,87	R\$ 29.350,69	24,36%	1.673,23	R\$ 91.073,91	75,64%
6.6									R\$ 30.410,83	48,56%		R\$ 1.990,76	5,04%		R\$ 1.990,76	5,04%		R\$ 21.168,91	53,60%		R\$ 18.320,79	46,40%
6.6.1	SINAPE 04/2023	102193	M2	540,85		540,85	R\$ 2,03	1,0000	R\$ 1.097,92	18,35%	99,25	R\$ 201,47	18,35%		R\$ 0,00	0,00%	99,25	R\$ 201,47	18,35%	441,60	R\$ 896,45	81,65%
6.6.2	SINAPE 04/2023	102200	M2	540,85		540,85	R\$ 19,13	1,0000	R\$ 10.346,46	18,78%	85,81	R\$ 1.641,34	18,78%		R\$ 0,00	0,00%	85,81	R\$ 1.641,34	18,78%	455,04	R\$ 8.704,92	84,13%

TARCISO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Matrícula: 478163
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

Johnson Martins de Paula
 Eng. Civil
 CREA-PE 1816249320

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-PE nº 38.306

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		EMPREENHIMENTO:		ESCOLAS MUNICIPAIS ERCINA LAPENDA, HERMINIO MOREIRA DIAS, MARIA JOSÉ, CLODDALDO GOMES DE ARAUJO		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR			
PROCESSO Nº MODALIDADE	CONTRATAÇÃO	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DADOS CONTRATAIS			PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR		
					CTR	ADN	SUP													TOTAL	UNITÁRIO
6.6.3	SINAPI 04/2023	102219	M2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) EMALTE SINTÉTICO ACRILICO EM MADEIRA 2 DEMORA. AF_07/2021	1.504,47	RS 18,64	1.0000	RS 28.043,32	929,89	RS 17.333,14	61,81%	106,80	RS 1.990,76	7,10%	1.096,69	RS 19.323,90	88,91%	467,78	RS 8.719,42	31,09%	
7.1	CONCRETA E FORMA						RS 1.183.287,84		RS 483.817,74		22,55%		RS 0,00	0,00%		RS 483.817,74			RS 0,00	0,00%	
7.1.1	SINAPI 04/2023	92259	UN	INSTALAÇÃO DE TESCOIRA (INTEIRA OU MEIA), BARRILADA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÁZIOS MAIORES OU IGUAIS A 30 CM E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	3,00	RS 589,40	1,0000	RS 1.768,20	2,00	RS 1.178,80	66,67%		RS 0,00	0,00%	2,00	RS 1.178,80	66,67%	1,00	RS 589,40	33,33%	
7.1.2	SINAPI 04/2023	92541	M2	TRABALHO DE MADEIRA COMPOSTA POR RIBAS, PARA VÁZIOS MAIORES OU IGUAIS A 30 CM E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	1.225,60	RS 109,69	1,0000	RS 134.436,06	376,26	RS 41.271,95	30,70%		RS 0,00	0,00%	376,26	RS 41.271,95	30,70%	849,34	RS 93.164,11	69,30%	
7.1.3	COMPOSIÇÃO	001	M	RIPA NÃO APARELHADA, 1,15 X 5 CM, EM MACACORRUBA, ANGELOU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	788,30	RS 17,14	1,0000	RS 13.511,46		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	788,30	RS 13.511,46	100,00%	
7.1.4	COMPOSIÇÃO	008	M	VIGA APARELHADA, 5 X 12 CM, EM MACACORRUBA, ANGELOU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	434,40	RS 42,60	1,0000	RS 18.505,44		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	434,40	RS 18.505,44	100,00%	
7.1.5	SINAPI 04/2023	100775	KG	ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, TIPO FIM, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPIS METÁLICOS, IMAG DE OBRAS E TRANSPORTE COM GUINDASTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020, P&A	2.500,00	RS 19,80	1,0000	RS 49.500,00	335,86	RS 6.650,02	13,43%		RS 0,00	0,00%	335,86	RS 6.650,02	13,43%	2.184,14	RS 42.849,98	86,57%	
7.2	TELHADO						RS 609.373,14		RS 238.003,42		42,34%		RS 0,00	0,00%		RS 238.003,42			RS 0,00	0,00%	
7.2.1	SINAPI 04/2023	94201	M2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA, CAPA CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	2.752,97	RS 59,75	1,0000	RS 164.489,95	287,22	RS 77.161,39	10,43%		RS 0,00	0,00%	287,22	RS 17.161,39	10,43%	2.465,75	RS 147.328,56	89,57%	
7.2.2	SINAPI 04/2023	94221	M	CUMBEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9, INCLUSIVE AREIA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	600,00	RS 31,27	1,0000	RS 18.762,00	115,05	RS 3.597,61	19,17%		RS 0,00	0,00%	115,05	RS 3.597,61	19,17%	484,95	RS 15.164,39	80,83%	
7.2.3	SEINFRA	00387	M	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	850,00	RS 15,28	1,0000	RS 12.988,00		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	850,00	RS 12.988,00	100,00%	
7.2.4	SINAPI 04/2023	94210	M2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E - 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	1.358,14	RS 78,51	1,0000	RS 106.627,57	1.358,14	RS 106.627,57	100,00%			RS 0,00	0,00%	1.358,14	RS 106.627,57	100,00%		RS 0,00	0,00%
7.2.5	SINAPI 04/2023	94223	M	CUMBEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E - 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	168,00	RS 125,45	1,0000	RS 21.075,60	105,81	RS 13.273,86	62,98%		RS 0,00	0,00%	105,81	RS 13.273,86	62,98%	62,19	RS 7.801,74	37,02%	
7.2.6	SINAPI 04/2023	94213	M2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E - 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	343,37	RS 90,25	1,0000	RS 31.092,15	343,37	RS 31.092,15	100,00%			RS 0,00	0,00%	343,37	RS 31.092,15	100,00%		RS 0,00	0,00%
7.2.7	SEINFRA	00993	M	CUMBEIRA DE ALUMÍNIO E-0,8MM	133,72	RS 65,43	1,0000	RS 8.749,29	14,00	RS 916,02	10,47%		RS 0,00	0,00%	14,00	RS 916,02	10,47%	119,72	RS 7.833,27	89,53%	
7.2.8	SINAPI 04/2023	100330	M2	RETIÇADA E RECONDICIONADO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	11.258,00	RS 21,30	1,0000	RS 239.752,80	4.006,33	RS 85.334,82	35,59%		RS 0,00	0,00%	4.006,33	RS 85.334,82	35,59%	7.251,67	RS 154.417,98	64,41%	
7.2.9	ORSE 04/2023	10002	M2	RETIÇAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA EPF - 6MM, INCLUSIVE PARAFUSOS, EXCLUSIVE TELHA - RET. 01	445,48	RS 13,10	1,0000	RS 5.835,78		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%		RS 0,00	0,00%	445,48	RS 5.835,78	100,00%	
7.3	IMPERMEABILIZAÇÃO						RS 101.201,54		RS 16.550,68		16,34%		RS 0,00	0,00%		RS 16.550,68			RS 0,00	0,00%	
																			RS 84.730,86	3,86%	

Johnson Henrique C. I. da Silva
Eng. Civil
CREA-PE 18162/1992

Francisco Henrique C. I. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

TARCISIO FERRAZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata


ITEM Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			FATOR K	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
					CTR	APR	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR		
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																						DATA DA EMISSÃO 14/10/2024		VALOR LICITADO R\$ 6.422.691,34		REPLAN R\$ 6.101.143,04	
IMDEMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS ERICINA LAPENDA, HERMINO MOREIRA DIAS, MARIA JOSÉ, CLODDALDO GOMES DE ARAUJO																						FATOR K 0,9499		VALOR CONTRATADO R\$ -		REPLAN 0,00%	
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																						DATA DE INÍCIO 11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ -		REPLAN 0,00%	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SRE																						CONTRATO Nº 001/2024		SERVIÇOS EXTRA R\$ -		REPLAN 0,00%	
CONTRATA																						PRazo EXECUÇÃO 360		SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ -		REPLAN 0,00%	
JMI DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																						TERMINO PREVISTO 05/01/2025		VALOR TOTAL R\$ 6.101.143,04		REPLAN 0,00%	
PROCESSO Nº 012/2023																						VALOR CONTRATUAL R\$ 3.851.032,46		REPLAN 63,12%			
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SRE																						BM - R\$ MENSAIS R\$ 261.130,64		REPLAN 4,28%			
BOLETIM DE MEDIÇÃO																						Mes - R\$ ACUMULADO R\$ 2.450.116,98		REPLAN 38,88%			
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			FATOR K	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
Nº	CTR				CTR	APR	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	QTD	VALOR		
8.1.1	SINAPI 04/2023	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EMBUTIDO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM BARRAS NAS PAREDES, INCLUINDO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASCO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	143,00	RS 181,84	1,0000	RS 26.009,12	11,89%	17,00	RS 3.091,28	11,89%	RS 0,00	0,00%	17,00	RS 3.091,28	11,89%	RS 0,00	0,00%	17,00	RS 22.917,84	88,11%					
8.1.2	SINAPI 04/2023	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM BARRAS NAS PAREDES, INCLUINDO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASCO, QUERBA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	70,00	RS 124,78	1,0000	RS 8.734,60	100,00%	70,00	RS 10.834,60	100,00%	RS 0,00	0,00%	70,00	RS 10.834,60	100,00%	RS 0,00	0,00%	70,00	RS 0,00	0,00%					
8.1.3	SINAPI 04/2023	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM BARRAS NAS PAREDES, INCLUINDO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASCO, QUERBA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVERO). AF_11/2022	UN	35,00	RS 195,71	1,0000	RS 6.849,85	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS 6.849,85	100,00%					
8.1.4	SINAPI 04/2023	104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE BARRAS, INCLUINDO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUERBA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	85,00	RS 154,57	1,0000	RS 13.138,45	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS 13.138,45	100,00%					
8.1.5	SINAPI 04/2023	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	RS 53,20	1,0000	RS 7.980,00	3,33%	5,00	RS 166,50	3,33%	RS 0,00	0,00%	5,00	RS 166,50	3,33%	RS 0,00	0,00%	5,00	RS 4.628,50	96,67%					
8.1.6	SINAPI 04/2023	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	RS 50,97	1,0000	RS 1.274,25	8,00%	2,00	RS 101,94	8,00%	RS 0,00	0,00%	2,00	RS 101,94	8,00%	RS 0,00	0,00%	2,00	RS 1.172,31	92,00%					
8.1.7	SINAPI 04/2023	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	36,00	RS 68,65	1,0000	RS 2.471,40	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS 2.471,40	100,00%					
8.1.8	SINAPI 04/2023	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	36,00	RS 35,02	1,0000	RS 1.260,72	11,11%	4,00	RS 140,08	11,11%	RS 0,00	0,00%	4,00	RS 140,08	11,11%	RS 0,00	0,00%	4,00	RS 1.120,64	88,89%					
8.1.9	SINAPI 04/2023	91996	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	36,00	RS 39,01	1,0000	RS 1.404,36	5,56%	2,00	RS 78,02	5,56%	RS 0,00	0,00%	2,00	RS 78,02	5,56%	RS 0,00	0,00%	2,00	RS 1.326,34	94,44%					
8.1.10	SINAPI 04/2023	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	160,00	RS 49,31	1,0000	RS 7.889,60	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS 7.889,60	100,00%					
8.1.11	SINAPI 04/2023	92023	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	RS 56,63	1,0000	RS 1.982,05	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS 1.982,05	100,00%					
8.1.12	SINAPI 04/2023	92025	TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	RS 80,01	1,0000	RS 2.800,35	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS 2.800,35	100,00%					
8.1.13	ORSE 04/2023	12984	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	30,00	RS 3,80	1,0000	RS 114,00	100,00%	30,00	RS 114,00	100,00%	RS 0,00	0,00%	30,00	RS 114,00	100,00%	RS 0,00	0,00%	30,00	RS 0,00	0,00%					
8.1.14	SINAPI INSTUMJO 04/2023	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	36,00	RS 4,00	1,0000	RS 144,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS 144,00	100,00%					
8.2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APRESENTES								RS 3.465,00			0,66%			RS 72.388,37			13,75%			RS 433.892,65		86,25%					

Johnson Marques de Melo
Eng. Civil
CREA-PE 18162193-0

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

TARCISO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ACI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%
8.2.1	COMPOSIÇÃO	019	PT	100,00			100,00	R\$ 365,55	1,0000		R\$ 1.827,75	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.827,75	5,00%	95,00	R\$ 34.727,25	95,00%	6.422.691,34	REPLAN
8.2.2	COMPOSIÇÃO	020	PT	78,00			78,00	R\$ 374,20	1,0000		R\$ 4.490,40	15,38%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.490,40	15,38%	96,00	R\$ 24.697,20	84,62%	6.101.143,44	0,00%
8.2.3	COMPOSIÇÃO	021	PT	50,00			50,00	R\$ 382,84	1,0000		R\$ 19.142,00	2,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 382,84	2,00%	49,00	R\$ 18.759,16	98,00%	6.101.143,44	0,00%
8.2.4	COMPOSIÇÃO	022	PT	331,00			331,00	R\$ 590,65	1,0000		R\$ 129.305,15	8,16%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.547,55	8,16%	304,00	R\$ 118.757,60	91,84%	3.851.032,46	63,12%
8.2.5	ORSE 04/2023	00642	UN	105,00			105,00	R\$ 314,07	1,0000		R\$ 32.977,35	8,57%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.826,63	8,57%	96,00	R\$ 2.826,63	8,57%	261.130,64	4,28%
8.2.6	COMPOSIÇÃO	023	PT	302,00			302,00	R\$ 383,49	1,0000		R\$ 115.813,98	16,89%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19.557,99	16,89%	251,00	R\$ 96.255,99	89,11%	2.290.110,98	36,88%
8.2.7	COMPOSIÇÃO	024	PT	93,00			93,00	R\$ 393,33	1,0000		R\$ 36.579,69	11,83%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.326,63	11,83%	82,00	R\$ 32.253,06	88,17%	RS 0,00	0,00%
8.2.8	COMPOSIÇÃO	025	PT	40,00			40,00	R\$ 403,17	1,0000		R\$ 16.126,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	40,00	R\$ 16.126,80	100,00%	RS 0,00	0,00%
8.2.9	COMPOSIÇÃO	026	PT	155,00			155,00	R\$ 386,23	1,0000		R\$ 59.865,65	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	155,00	R\$ 59.865,65	100,00%	RS 0,00	0,00%
8.2.10	SINAPI INSUMO 04/2023	13118	UN	20,00			20,00	R\$ 28,47	1,0000		R\$ 569,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	20,00	R\$ 569,40	100,00%	RS 0,00	0,00%
8.2.11	ORSE 04/2023	00380	UN	30,00			30,00	R\$ 357,79	1,0000		R\$ 1.073,70	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	RS 1.073,70	100,00%	30,00	RS 1.073,70	100,00%	RS 0,00	0,00%
8.2.12	ORSE 04/2023	00392	PT	93,00			93,00	R\$ 346,50	1,0000		R\$ 32.224,50	73,12%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.569,00	73,12%	10,00	R\$ 3.465,00	10,75%	RS 5.197,50	16,13%
8.2.13	ORSE 04/2023	00396	PT	30,00			30,00	R\$ 272,54	1,0000		R\$ 8.176,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	30,00	R\$ 8.176,20	100,00%	RS 0,00	0,00%
8.2.14	ORSE 04/2023	00397	UN	20,00			20,00	R\$ 297,88	1,0000		R\$ 5.957,60	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 297,88	5,00%	19,00	R\$ 5.659,72	95,00%	RS 2.696,40	100,00%
8.2.15	SEINFRA	C1949	UN	12,00			12,00	R\$ 224,70	1,0000		R\$ 2.696,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	12,00	R\$ 2.696,40	100,00%	RS 49.958,05	58,43%
8.3	LUMINÁRIAS E LAMPADAS										R\$ 27.118,76	31,72%	R\$ 8.426,66	9,86%	R\$ 35.545,42	41,57%	160,00	R\$ 7.404,80	100,00%	RS 32.531,40	50,77%
8.3.1	COMPOSIÇÃO	004	UN	180,00			180,00	R\$ 46,28	1,0000		R\$ 7.404,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	180,00	R\$ 7.404,80	100,00%	RS 0,00	0,00%
8.3.2	COMPOSIÇÃO	015	UN	975,00			975,00	R\$ 65,72	1,0000		R\$ 64.077,00	36,82%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.599,48	36,82%	480,00	R\$ 31.545,60	49,23%	RS 0,00	0,00%
8.3.3	ORSE 04/2023	8334	UN	31,00			31,00	R\$ 10,86	1,0000		R\$ 336,66	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 336,66	100,00%	31,00	R\$ 336,66	100,00%	RS 0,00	0,00%
8.3.4	SINAPI 04/2023	97010	UN	93,00			93,00	R\$ 211,57	1,0000		R\$ 345,12	17,20%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 345,12	17,20%	77,00	R\$ 1.669,89	82,80%	RS 1.669,89	82,80%
8.3.5	SINAPI 04/2023	10093	UN	69,00			69,00	R\$ 38,88	1,0000		R\$ 2.682,72	57,97%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.555,20	57,97%	29,00	R\$ 1.127,52	42,03%	RS 1.127,52	42,03%
8.3.6	ORSE 04/2023	12807	UN	8,00			8,00	R\$ 101,72	1,0000		R\$ 813,76	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	RS 813,76	100,00%	8,00	RS 813,76	100,00%	RS 0,00	0,00%



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

EMPRESAMENTO:
ESCOLAS MUNICIPAIS ERICINA LAPENDA, HERMINO MOREIRA DIAS, MARIA JOSÉ, CLODDALDO GOMES DE ARAÚJO

TABELA DE REFERÊNCIA
SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

BDI = 22,35%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DADOS CONTRATUAIS

DATA DA EMISSÃO: 14/10/2024
VALOR LICITADO: R\$ 6.422.691,34
REPLAN

FATOR K: 0,9499
VALOR CONTRATADO: R\$ 6.101.143,44

DATA DE INÍCIO: 11/01/2024
SERVIÇOS EXCEDENTE: R\$ -

CONTRATO Nº: 001/2024
SERVIÇO EXTRA: R\$ -

360 SERVIÇOS SUPRIMIDO: R\$ -

PRazo EXECUÇÃO: R\$ -

TERMINO PREVISTO: R\$ -

VALOR TOTAL: R\$ 6.101.143,44

SALDO CONTRATUAL: R\$ 3.851.032,46

PERÍODO: R\$ 261.130,64

11 - R\$ 2.290.110,98

36,88%

4,28%

36,88%

Johnson Henrique C. Vda Silva
Eng. Civil
CREA-PE 18162193-0

Francisco Henrique C. Vda Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.305

TARCISIO AZEVEDO MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP				VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																									
CONTRATADA JMI DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																									
EMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS ERICINA LAPENDA, HERMINO MOREIRA DIAS, MARIA JOSÉ, CLODDALDO GOMES DE ARAUJO																									
PROCESSO Nº MODALIDADE Processo Licitatório Nº 022/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																									
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DISONERADO) BDI = 22,35%																									
BOLETIM DE MEDIÇÃO																									
8.3.7	ORSE 04/2023	13148	UN	40,00			40,00	R\$ 158,18	1,0000	R\$ 6.327,20	3,00	7,50%	R\$ 474,54	7,50%	R\$ 474,54	3,00	7,50%	R\$ 474,54	3,00	7,50%	R\$ 949,08	15,00%	R\$ 5.378,12	85,00%	
8.3.8	ORSE 04/2023	12808	UN	6,00			6,00	R\$ 309,22	1,0000	R\$ 1.855,32		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.855,32	100,00%	
8.4										R\$ 79.481,54		13,78%	R\$ 10.949,69	13,78%	R\$ 10.949,69		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 10.949,69	13,78%	R\$ 68.531,85	86,22%	
8.4.1	SINAPI 04/2023	101616	UN	5,00			5,00	R\$ 110,43	1,0000	R\$ 552,15	2,00	40,00%	R\$ 220,86	40,00%	R\$ 220,86	2,00	40,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 220,86	40,00%	R\$ 220,86	40,00%	R\$ 391,29	60,00%
8.4.2	ORSE 04/2023	12236	UN	15,00			15,00	R\$ 920,76	1,0000	R\$ 13.811,40		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13.811,40	100,00%
8.4.3	ORSE 04/2023	12742	UN	12,00			12,00	R\$ 1.097,21	1,0000	R\$ 13.166,52	3,00	25,00%	R\$ 3.291,63	25,00%	R\$ 3.291,63	3,00	25,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.291,63	25,00%	R\$ 3.291,63	25,00%	R\$ 9.874,89	75,00%
8.4.4	ORSE 04/2023	12275	UN	15,00			15,00	R\$ 821,16	1,0000	R\$ 12.317,40	1,00	6,67%	R\$ 821,16	6,67%	R\$ 821,16	1,00	6,67%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 821,16	6,67%	R\$ 821,16	6,67%	R\$ 11.496,24	95,33%
8.4.5	SINAPI 04/2023	93653	UN	10,00			10,00	R\$ 15,61	1,0000	R\$ 156,10	10,00	100,00%	R\$ 156,10	100,00%	R\$ 156,10	10,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 156,10	100,00%	R\$ 156,10	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.4.6	SINAPI 04/2023	93654	UN	36,00			36,00	R\$ 16,28	1,0000	R\$ 586,08	36,00	100,00%	R\$ 586,08	100,00%	R\$ 586,08	36,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 586,08	100,00%	R\$ 586,08	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.4.7	SINAPI 04/2023	93655	UN	155,00			155,00	R\$ 17,66	1,0000	R\$ 2.737,30	24,00	15,48%	R\$ 423,84	15,48%	R\$ 423,84	24,00	15,48%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 423,84	15,48%	R\$ 423,84	15,48%	R\$ 2.313,46	84,52%
8.4.8	SINAPI 04/2023	93656	UN	155,00			155,00	R\$ 17,66	1,0000	R\$ 2.737,30	16,00	10,32%	R\$ 282,56	10,32%	R\$ 282,56	16,00	10,32%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 282,56	10,32%	R\$ 282,56	10,32%	R\$ 2.454,74	89,68%
8.4.9	SINAPI 04/2023	93657	UN	15,00			15,00	R\$ 19,31	1,0000	R\$ 289,65	11,00	73,33%	R\$ 212,41	73,33%	R\$ 212,41	11,00	73,33%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 212,41	73,33%	R\$ 212,41	73,33%	R\$ 77,24	26,67%
8.4.10	SINAPI 04/2023	93658	UN	36,00			36,00	R\$ 27,83	1,0000	R\$ 1.001,88	1,00	2,78%	R\$ 27,83	2,78%	R\$ 27,83	1,00	2,78%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 27,83	2,78%	R\$ 27,83	2,78%	R\$ 974,09	97,22%
8.4.11	SINAPI 04/2023	93673	UN	18,00			18,00	R\$ 125,46	1,0000	R\$ 2.258,28	2,00	11,11%	R\$ 250,92	11,11%	R\$ 250,92	2,00	11,11%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 250,92	11,11%	R\$ 250,92	11,11%	R\$ 2.007,36	86,99%
8.4.12	ORSE 04/2023	12482	UN	34,00			34,00	R\$ 129,67	1,0000	R\$ 4.408,78	1,00	2,94%	R\$ 129,67	2,94%	R\$ 129,67	1,00	2,94%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 129,67	2,94%	R\$ 129,67	2,94%	R\$ 4.279,11	97,06%
8.4.13	ORSE 04/2023	98093	UN	12,00			12,00	R\$ 163,03	1,0000	R\$ 1.956,36	4,00	33,33%	R\$ 652,12	33,33%	R\$ 652,12	4,00	33,33%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 652,12	33,33%	R\$ 652,12	33,33%	R\$ 1.304,24	66,67%
8.4.14	ORSE 04/2023	98312	UN	30,00			30,00	R\$ 292,94	1,0000	R\$ 8.788,20	1,00	3,33%	R\$ 292,94	3,33%	R\$ 292,94	1,00	3,33%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 292,94	3,33%	R\$ 292,94	3,33%	R\$ 8.495,26	96,67%
8.4.15	SINAPI INSUMO 04/2023	39471	UN	30,00			30,00	R\$ 143,60	1,0000	R\$ 4.308,00	1,00	3,33%	R\$ 143,60	3,33%	R\$ 143,60	1,00	3,33%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 143,60	3,33%	R\$ 143,60	3,33%	R\$ 4.164,40	96,67%
8.4.16	SINAPI 04/2023	101146	UN	4,00			4,00	R\$ 202,92	1,0000	R\$ 811,68	2,00	50,00%	R\$ 405,84	50,00%	R\$ 405,84	2,00	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 405,84	50,00%	R\$ 405,84	50,00%	R\$ 405,84	50,00%
8.4.17	SINAPI 04/2023	98111	UN	36,00			36,00	R\$ 54,88	1,0000	R\$ 1.975,68	7,00	19,44%	R\$ 384,16	19,44%	R\$ 384,16	7,00	19,44%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 384,16	19,44%	R\$ 384,16	19,44%	R\$ 1.591,52	80,56%


 JOSE A. PE 19162193
 Eng. Civil



 FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-PE nº 38.306



 TARCISO C. MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Matrícula: 478163
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP				QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																							
EMPRESAMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS ERICINA LAPENDA, HERMINO MOREIRA DIAS, MARIA JOSÉ, CLODDALDO GOMES DE ARAUJO																							
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO) BOI = 22,35%																							
BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
8.4.18	03766	UN	36,00			36,00	R\$ 163,06	1,0000	R\$ 5.870,16	11,00	R\$ 1.793,66	30,56%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.793,66	30,56%	25,00	R\$ 4.076,50	67,44%		
8.4.19	C4867	UN	2,00			2,00	R\$ 874,31	1,0000	R\$ 1.748,62	1,00	R\$ 874,31	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 874,31	50,00%	1,00	R\$ 874,31	50,00%		
8.5. CARDS, ELETRODUTOS E CONDIÇÕES																							
8.5.1	SINAPI 04/2023	M	1.170,00			1.170,00	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 5.522,40	1.170,00	R\$ 5.522,40	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.522,40	100,00%	1.170,00	R\$ 5.522,40	100,00%		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023																							
8.5.2	SINAPI 04/2023	M	585,00			585,00	R\$ 7,29	1,0000	R\$ 4.264,65	585,00	R\$ 4.264,65	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.264,65	100,00%	585,00	R\$ 4.264,65	100,00%		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023																							
8.5.3	SINAPI 04/2023	M	456,30			456,30	R\$ 10,17	1,0000	R\$ 4.640,57	178,00	R\$ 1.810,26	39,01%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.810,26	39,01%	178,00	R\$ 1.810,26	39,01%		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023																							
8.5.4	SINAPI 04/2023	M	159,13			159,13	R\$ 18,24	1,0000	R\$ 2.902,53	60,00	R\$ 1.578,06	27,69%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.578,06	27,69%	60,00	R\$ 1.578,06	27,69%		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023																							
8.5.5	SINAPI 04/2023	M	216,71			216,71	R\$ 26,30	1,0000	R\$ 5.699,47	60,00	R\$ 1.578,06	27,69%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.578,06	27,69%	60,00	R\$ 1.578,06	27,69%		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023																							
8.5.6	SINAPI 04/2023	M	120,00			120,00	R\$ 11,35	1,0000	R\$ 1.362,00	60,00	R\$ 681,00	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 681,00	50,00%	60,00	R\$ 681,00	50,00%		
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023																							
8.5.7	SINAPI 04/2023	UN	60,00			60,00	R\$ 13,22	1,0000	R\$ 799,20	33,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	33,00	R\$ 436,26	55,00%		
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023																							
8.5.8	SINAPI 04/2023	UN	36,00			36,00	R\$ 7,73	1,0000	R\$ 278,28	36,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 278,28	100,00%		
LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023																							
8.5.9	SINAPI 04/2023	M	240,00			240,00	R\$ 15,72	1,0000	R\$ 3.772,80	129,00	R\$ 5.077,88	53,75%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.077,88	53,75%	90,00	R\$ 1.414,80	37,50%		
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023																							
8.5.10	SINAPI 04/2023	UN	144,00			144,00	R\$ 20,27	1,0000	R\$ 2.918,88	144,00	R\$ 2.918,88	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.918,88	100,00%	144,00	R\$ 2.918,88	100,00%		
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023																							
8.5.11	SINAPI 04/2023	UN	240,00			240,00	R\$ 12,46	1,0000	R\$ 2.990,40	240,00	R\$ 2.990,40	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.990,40	100,00%	240,00	R\$ 2.990,40	100,00%		
LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023																							
8.5.12	SINAPI 04/2023	M	120,00			120,00	R\$ 32,41	1,0000	R\$ 3.889,20	120,00	R\$ 3.889,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.889,20	100,00%	120,00	R\$ 3.889,20	100,00%		
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 60 MM (2") PARA REDE DE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021																							
8.5.13	SINAPI 04/2023	UN	81,00			81,00	R\$ 36,08	1,0000	R\$ 2.922,48	46,00	R\$ 1.659,68	56,79%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.659,68	56,79%	2,00	R\$ 72,16	2,47%		
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 60 MM (2"), PARA REDE DE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021																							


Eng. Civil
CREA-PE 18162-103-1


FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-PE nº 38.306


TARCISO LUIZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Matrícula: 478163
 Prefeitura de São Lourenço da Mata



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

EMPRESAMENTO:
ESCOLAS MUNICIPAIS ERICINA LAPENDA, HERMINO MOREIRA DIAS, MARIA JOSÉ, CLODILDO GOMES DE ARAUJO

SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DADOS CONTRATUAIS

PREÇOS

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO NO PERÍODO

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO A MEDIR

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR	
				CTR	ADI	SUP				QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
8.5.14	SINAPI 04/2023	LUBA PARA ELÉTRICIDADE, PVC, ROSCÁVEL DN 60 MM (2" PARA REDE INTERIORES), PVC, DISTRIBUIDOR DE INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	UN	81,00			81,00	R\$ 22,33	1,0000	65,00	80,25%	4,00	R\$ 89,28	4,94%	69,00	R\$ 1.540,08	85,19%	12,00	R\$ 267,84	14,81%
9.0		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					R\$ 331.134,47			R\$ 87.798,33	15,72%		R\$ 44.875,74	6,87%	R\$ 38.114,59				R\$ 48.900,21	77,41%
9.1		PONTOS HIDRAULICOS / ESGOTO					R\$ 63.108,70			R\$ 9.928,47	15,72%		R\$ 4.339,52	6,87%	R\$ 14.267,99	22,53%				
9.1.1	SINAPI 04/2023	PUNTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUIDOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF. 12/2014	UN	155,00			155,00	R\$ 157,19	1,0000	34,00	21,94%	15,00	R\$ 2.357,85	9,68%	49,00	R\$ 7.702,31	31,61%	106,00	R\$ 16.652,14	68,39%
9.1.2	ORSE 04/2023	PUNTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATORIOS, MICTÓRIOS, RALOS SPONADOS, ETC...)	UN	93,00			93,00	R\$ 91,24	1,0000	30,00	32,26%	11,00	R\$ 1.003,64	11,83%	41,00	R\$ 3.740,84	44,09%	52,00	R\$ 4.744,46	55,91%
9.1.3	ORSE 04/2023	PUNTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (RAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	62,00			62,00	R\$ 149,24	1,0000	6,00	9,68%	2,00	R\$ 298,48	3,23%	8,00	R\$ 1.193,92	12,90%	54,00	R\$ 8.058,96	87,10%
9.1.4	ORSE 04/2023	PUNTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN	155,00			155,00	R\$ 135,91	1,0000	7,00	4,52%	5,00	R\$ 679,55	3,23%	12,00	R\$ 1.630,92	7,74%	141,00	R\$ 19.435,13	92,26%
9.2		LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS					R\$ 153.845,37			R\$ 42.811,47	27,87%		R\$ 3.567,39	2,33%	R\$ 46.378,86	30,30%			R\$ 106.866,51	69,70%
9.2.1	SINAPI 04/2023	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2" - AGUA FRIA	UN	94,00			94,00	R\$ 12,36	1,0000	14,00	14,89%	14,00	R\$ 173,04	14,89%	14,00	R\$ 173,04	14,89%	80,00	R\$ 983,80	85,11%
9.2.2	SINAPI 04/2023	RIBACA DO HASTE COM CANOPLA PLÁSTICA 1/2" - PARA CHUVEIRO SIMPLES	UN	94,00			94,00	R\$ 17,78	1,0000	14,00	14,89%	14,00	R\$ 248,92	14,89%	14,00	R\$ 248,92	14,89%	80,00	R\$ 1.422,40	85,11%
9.2.3	SINAPI 04/2023	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATEX, ROSEKABEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CARRILHÃO PARA ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2021	UN	125,00			125,00	R\$ 100,65	1,0000	10,00	8,00%	10,00	R\$ 1.006,50	8,00%	10,00	R\$ 1.006,50	8,00%	115,00	R\$ 11.574,75	92,00%
9.2.4	SINAPI 04/2023	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 04/2022	UN	45,00			45,00	R\$ 50,05	1,0000	27,00	60,00%	27,00	R\$ 1.351,35	60,00%	27,00	R\$ 1.351,35	60,00%	18,00	R\$ 900,90	40,00%
9.2.5	SINAPI 04/2023	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUPLENDO, 36X X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	36,00			36,00	R\$ 166,62	1,0000	21,00	58,33%	6,00	R\$ 999,72	16,67%	27,00	R\$ 4.498,74	75,00%	9,00	R\$ 1.498,58	25,00%
9.2.6	SINAPI 04/2023	VALVULA DE PLÁSTICO PARA BARRIO OU BARRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	93,00			93,00	R\$ 10,97	1,0000	68,00	73,12%	6,00	R\$ 65,82	6,43%	74,00	R\$ 811,78	79,57%	19,00	R\$ 208,43	20,43%
9.2.7	SINAPI 04/2023	SEDO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	240,00			240,00	R\$ 14,05	1,0000	84,00	35,00%	8,00	R\$ 112,40	3,3%	92,00	R\$ 1.292,60	38,33%	148,00	R\$ 2.079,40	61,67%
9.2.8	SINAPI 04/2023	ENGRATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 17 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	240,00			240,00	R\$ 13,91	1,0000	80,00	33,33%	9,00	R\$ 125,19	3,75%	89,00	R\$ 1.237,99	37,08%	151,00	R\$ 2.100,41	62,92%
9.2.9	SINAPI 04/2023	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	144,00			144,00	R\$ 81,17	1,0000	65,00	45,14%	6,00	R\$ 487,02	4,17%	71,00	R\$ 5.783,07	49,31%	73,00	R\$ 5.935,41	50,69%
9.2.10	ORSE 04/2023	CURVA DE LOUÇA DE EMBUTIR (VALVA OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VALVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGRATE PLÁSTICO	UN	10,00			10,00	R\$ 194,42	1,0000	2,00	20,00%	2,00	R\$ 388,84	20,00%	2,00	R\$ 388,84	20,00%	8,00	R\$ 1.555,36	80,00%
9.2.11	SINAPI 04/2023	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	34,00			34,00	R\$ 326,82	1,0000	18,00	52,94%	2,00	R\$ 5.882,76	52,94%	18,00	R\$ 5.882,76	52,94%	16,00	R\$ 5.229,12	47,06%
9.2.12	SINAPI 04/2023	ACABADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONVENCIONAL	UN	34,00			34,00	R\$ 521,88	1,0000	14,00	41,18%	2,00	R\$ 1.043,76	5,88%	16,00	R\$ 8.350,08	47,06%	18,00	R\$ 9.393,84	52,94%
9.2.13	SINAPI 04/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONVENCIONAL	UN	28,00			28,00	R\$ 585,40	1,0000							R\$ 0,00	0,00%	28,00	R\$ 16.391,20	100,00%
9.2.14	SINAPI 04/2023	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	102,00			102,00	R\$ 40,28	1,0000	81,00	79,41%	4,00	R\$ 161,12	3,92%	85,00	R\$ 3.423,80	83,33%	17,00	R\$ 684,76	5,67%

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																											
				CTR	ADI	SUP				VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%																									
OBJETO																							14/10/2024			VALOR LICITADO			R\$			6.422.692,34			REFLAN														
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																							0,9499			VALOR CONTRATADO			R\$			6.101.143,44			R\$														
TABELA DE REFERÊNCIA																							11/01/2024			SERVIÇOS EXCEDENTE			R\$			4.754,00			0,00%														
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																							001/2024			SERVIÇO EXTRA			R\$			-			0,00%														
EMPRESARIOS:																							360			SERVIÇOS SUPRIMIDO			R\$			-			0,00%														
ESCOLAS MUNICIPAIS ERICINA LAPENHA, HERMINO MOREIRA DIAS, MARIA JOSÉ, CLODDALDO GOMES DE ARAÚJO																							05/01/2025			VALOR TOTAL			R\$			6.101.143,44			0,00%														
SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DISONERADO)																							11/09/2024			SALDO CONTRATUAL			R\$			3.851.032,46			63,12%														
BOLETIM DE MEDIÇÃO																							14/10/2024			BM - R\$ MENSAL			R\$			261.130,64			4,28%														
DADOS CONTRATUAIS																							11			BM - R\$ ACUMULADO			R\$			2.298.110,98			36,88%														
PROCESSO Nº 022/2023																							62,00			62,00			R\$ 4.928,38			R\$ 0,00			0,00%			62,00			R\$ 4.928,38			100,00%					
MODALIDADE																							10,00			10,00			R\$ 4.754,00			R\$ 0,00			0,00%			10,00			R\$ 4.754,00			100,00%					
9.2.15																							10,00			10,00			R\$ 5.614,70			R\$ 0,00			0,00%			10,00			R\$ 5.614,70			1,43%					
9.2.16																							8,00			8,00			R\$ 1.452,40			R\$ 0,00			0,00%			8,00			R\$ 1.452,40			87,50%					
9.2.17																							30,00			30,00			R\$ 5.829,60			R\$ 388,64			6,67%			30,00			R\$ 5.534,49			98,57%					
9.2.18																							20,00			20,00			R\$ 15.945,40			R\$ 0,00			0,00%			20,00			R\$ 15.945,40			100,00%					
9.2.19																							20,00			20,00			R\$ 6.600,40			R\$ 660,04			10,00%			20,00			R\$ 660,04			10,00%					
9.2.20																							5,00			5,00			R\$ 1.911,90			R\$ 1.529,52			80,00%			5,00			R\$ 1.911,90			100,00%					
9.2.21																							30,00			30,00			R\$ 3.407,10			R\$ 794,99			23,33%			30,00			R\$ 794,99			23,33%					
9.2.22																							30,00			30,00			R\$ 2.945,70			R\$ 1.709,82			60,00%			30,00			R\$ 1.709,82			56,67%					
9.2.23																							10,00			10,00			R\$ 265,00			R\$ 132,50			50,00%			10,00			R\$ 132,50			50,00%					
9.2.24																							28,00			28,00			R\$ 3.118,36			R\$ 443,48			14,25%			28,00			R\$ 443,48			14,25%					
9.2.25																							10,00			10,00			R\$ 1.640,30			R\$ 0,00			0,00%			10,00			R\$ 0,00			0,00%					
9.2.26																							5,00			5,00			R\$ 346,30			R\$ 0,00			0,00%			5,00			R\$ 0,00			0,00%					
RESERVATÓRIO E CONTEÚDOS																							15,00			15,00			R\$ 4.714,20			R\$ 0,00			0,00%			15,00			R\$ 4.714,20			100,00%					
9.3.1																							8,00			8,00			R\$ 4.147,92			R\$ 1.555,47			37,50%			8,00			R\$ 1.555,47			37,50%					
9.3.2																							15,00			15,00			R\$ 20.265,60			R\$ 0,00			0,00%			15,00			R\$ 20.265,60			100,00%					
9.3.3																							7,00			7,00			R\$ 31.913,28			R\$ 0,00			0,00%			7,00			R\$ 31.913,28			100,00%					
9.3.4																							13,00			13,00			R\$ 491,53			R\$ 0,00			0,00%			13,00			R\$ 491,53			100,00%					
9.3.5																							12,00			12,00			R\$ 10.740,84			R\$ 1.790,14			16,67%			12,00			R\$ 1.790,14			16,67%					
9.3.6																							3,00			3,00			R\$ 2.484,72			R\$ 0,00			0,00%			3,00			R\$ 0,00			0,00%					
9.3.7																							3,00			3,00			R\$ 345,57			R\$ 0,00			0,00%			3,00			R\$ 0,00			0,00%					
9.3.8																							62,00			62,00			R\$ 3.197,34			R\$ 0,00			0,00%			62,00			R\$ 0,00			0,00%					
9.3.9																							62,00			62,00			R\$ 3.197,34			R\$ 0,00			0,00%			62,00			R\$ 0,00			0,00%					
RESERVATÓRIO E CONTEÚDOS																							R\$ 84.139,80			R\$ 33.703,42			40,93%			R\$ 1.555,47			1,85%			R\$ 35.258,89			41,88%			R\$ 48.940,19			58,12%		

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 1616249310

Francisco Henrique C. I. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

TARCISO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata



OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA
JMI DE MÓDULOS EMPREENDIMENTOS

EMPREENDIMENTO:
ESCOLAS MUNICIPAIS ERICALPENDA, HERMINO MOREIRA DIAS, MARIA IDESE, CLODDALDO GOMES DE ARAÚJO

PROCESSO Nº
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME

MODALIDADE
BDI = 22,35%

TABELA DE REFERÊNCIA
SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ÍTEM	Código	Descrição do Serviço	Quantidades			Unidade	Preços			Medição Anterior			Medição no Período			Medição Acumulada			Saldo a Medir				
			CTR	ADJ	SUP		Total	Unitário	Fator K	Valor	Qtde	%	Valor	Qtde	%	Valor	Qtde	%	Valor	Qtde	%		
9.3.10	SINAPI 04/2023	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, POSICIONADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12,00			12,00	R\$ 152,12	1,0000				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.825,44	12,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.825,44	12,00	0,00%	100,00%	
9.3.11	SINAPI 04/2023	UNIAO PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	104,00			104,00	R\$ 15,69	1,0000				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.631,76	104,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.631,76	104,00	0,00%	100,00%	
9.3.12	SINAPI 04/2023	UNIAO PVC SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	104,00			104,00	R\$ 23,47	1,0000				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.440,88	104,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.440,88	104,00	0,00%	100,00%	
9.4		TUBOS E CONEÇÕES																					
9.4.1	SINAPI 04/2023	TUBO PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	87,00			87,00	R\$ 24,93	1,0000				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.168,91	87,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.168,91	87,00	0,00%	100,00%	
9.4.2	SINAPI 04/2023	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	58,00			58,00	R\$ 9,86	1,0000				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 574,88	58,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 574,88	58,00	0,00%	100,00%	
9.4.3	SINAPI 04/2023	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	130,00			130,00	R\$ 12,49	1,0000				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.623,70	130,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.623,70	130,00	0,00%	100,00%	
9.4.4	SINAPI 04/2023	TE PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	120,00			120,00	R\$ 13,60	1,0000				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.632,00	120,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.632,00	120,00	0,00%	100,00%	
9.4.5	SINAPI 04/2023	TUBO PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	87,00			87,00	R\$ 6,08	1,0000				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 528,96	87,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 528,96	87,00	0,00%	100,00%	
9.4.6	SINAPI 04/2023	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	25,00			25,00	R\$ 5,56	1,0000				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 139,00	25,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 139,00	25,00	0,00%	100,00%	
9.4.7	SINAPI 04/2023	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDAVEL DN 25MM X 3/4 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12,00			12,00	R\$ 6,88	1,0000				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 82,56	12,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 82,56	12,00	0,00%	100,00%	
9.4.8	SINAPI 04/2023	TUBO PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	225,00			225,00	R\$ 18,27	1,0000				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.110,75	225,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.110,75	225,00	0,00%	100,00%	
9.4.9	SINAPI 04/2023	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	140,00			140,00	R\$ 7,63	1,0000				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.068,20	140,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.068,20	140,00	0,00%	100,00%	
9.4.10	SINAPI 04/2023	TUBO PVC SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	87,00			87,00	R\$ 34,61	1,0000				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.011,07	87,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.011,07	87,00	0,00%	100,00%	
9.4.11	SINAPI 04/2023	TUBO PVC SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	36,00			36,00	R\$ 12,14	1,0000				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 437,04	36,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 437,04	36,00	0,00%	100,00%	
9.4.12	SINAPI 04/2023	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDAVEL DN 25MM X 1 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	95,00			95,00	R\$ 9,18	1,0000				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 872,10	95,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 872,10	95,00	0,00%	100,00%	
9.4.13	SINAPI 04/2023	LULA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	91,00			91,00	R\$ 10,71	1,0000				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 974,61	91,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 974,61	91,00	0,00%	100,00%	

TARCISO DA SILVA
Secretário de Infraestrutura
Matrícula - 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Johnson Marques de Mota
Eng. Civil
CREA-PE nº 18162433-2

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

EMPREENHIMENTO:
ESCOLAS MUNICIPAIS E RCINA LAPENDA, HERMINO MOREIRA DIAS, MARIA JOSÉ, CLODONALDO GOMES DE ARAÚJO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			TOTAL	UNITÁRIO	VALOR K	FATOR K	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADJ	SUP					QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%	
9.4.14	SINAPI 04/2023	TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	66,00			66,00	R\$ 23,99	1,0000	R\$ 1.583,34	0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%					66,00	R\$ 1.583,34	100,00%
9.4.15	SINAPI 04/2023	TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	66,00			66,00	R\$ 31,05	1,0000	R\$ 2.049,30	8,01%	5,29	R\$ 164,25		R\$ 164,25	1,57%	6,29	R\$ 195,30		R\$ 195,30	9,53%			59,71	R\$ 1.854,00	90,47%
9.4.16	SINAPI INSUMAO 04/2023	BALHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	90,00			90,00	R\$ 3,97	1,0000	R\$ 357,30	0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%					90,00	R\$ 357,30	100,00%
9.4.17	SINAPI 04/2023	TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	220,00			220,00	R\$ 43,23	1,0000	R\$ 9.510,60	37,32%	24,91	R\$ 1.076,86		R\$ 1.076,86	11,22%	19,78	R\$ 855,09		R\$ 855,09	8,99%			44,69	R\$ 1.931,95	20,31%
10.0																									
10.1																									
10.1.1	SINAPI 04/2023	BARRA DE APOIO BETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM. FIMADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	25,00			25,00	R\$ 430,78	1,0000	R\$ 10.769,50	42,00%	3,00	R\$ 1.292,34		R\$ 1.292,34	12,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		22,00	R\$ 9.477,16	88,00%
10.1.2	SINAPI 04/2023	BARRA DE APOIO BETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM. FIMADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	12,00			12,00	R\$ 442,41	1,0000	R\$ 5.308,92	20,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		12,00	R\$ 5.308,92	100,00%
10.2																									
10.2.1	ORSE 04/2023	BANCADELA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E-ZCM	14,40			14,40	R\$ 560,06	1,0000	R\$ 8.064,86	30,00%	6,81	R\$ 3.814,00		R\$ 3.814,00	36,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		6,81	R\$ 3.814,00	100,00%
10.2.2	ORSE 04/2023	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 24x24 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDEFORMÁVEL ACI	36,00			36,00	R\$ 156,88	1,0000	R\$ 5.647,68	21,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		36,00	R\$ 5.647,68	100,00%
10.2.3	ORSE 04/2023	INDUSTRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO E-ZCM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERREJAS - REV 02	19,20			19,20	R\$ 837,59	1,0000	R\$ 16.081,72	61,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		19,20	R\$ 16.081,72	100,00%
10.3																									
10.3.1	SINAPI 04/2023	CORRIMÃO EM ALUMINUM, ALAMBRADO E TELAS DE GALVANIZADO, AF_04/2019 PS	110,00			110,00	R\$ 116,19	1,0000	R\$ 12.780,90	48,00%	6,00	R\$ 689,14		R\$ 689,14	5,45%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		6,00	R\$ 689,14	5,45%
10.3.2	SINAPI 04/2023	GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,10x1,10, GREGUÇOS DE 10MM, PREGOS DE 1,1x2, GREGUÇOS DE 10 E VERTICAIS DE 2/3. EVADO COM CHUVEIRO MECÂNICO. AF_04/2019 PS	25,00			25,00	R\$ 6.836,46	1,0000	R\$ 170.911,50	65,00%	15,10	R\$ 9.343,73		R\$ 9.343,73	60,40%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		15,10	R\$ 9.343,73	60,40%
10.3.3	ORSE 04/2023	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVELY CHUVEIRO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), INCLUSIVE TEIA	122,00			122,00	R\$ 8.836,46	1,0000	R\$ 1.078.937,71	40,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		122,00	R\$ 8.836,46	100,00%
10.4																									
10.4.1	SINAPI 04/2023	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	480,00			480,00	R\$ 129,58	1,0000	R\$ 62.100,40	23,00%	167,10	R\$ 21.652,82		R\$ 21.652,82	34,81%	40,00	R\$ 5.183,20		R\$ 5.183,20	8,33%			207,10	R\$ 26.836,02	43,15%
10.4.2	SINAPI 04/2023	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1.008,00			1.008,00	R\$ 45,19	1,0000	R\$ 45.551,52	17,00%	696,85	R\$ 31.430,65		R\$ 31.430,65	49,32%	96,00	R\$ 4.338,24		R\$ 4.338,24	6,66%			792,85	R\$ 35.038,89	78,66%
10.4.3	SINAPI 04/2023	MÁQUINA MOTORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4.092,00			4.092,00	R\$ 29,63	1,0000	R\$ 119.468,16	46,00%	1.848,00	R\$ 54.756,24		R\$ 54.756,24	45,83%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		1.848,00	R\$ 54.756,24	45,83%
TOTAL																									
TOTAL																									

Johnson Marques de M. Reis
Eng. Civil
CREA-PE 181624331

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE n.º 38.306

TARCISO GOMES MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata