

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.																					
CONTRATADA J.M. DE MOIRAS EMPREENDIMENTOS																					
PROCESSO Nº MODALIDADE Processo Licitatório nº 022/2023 TABELA DE REFERÊNCIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME BDI = 22,35%																					
EMPRESAMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS INACIO GOMES DA SILVA, PADRE JOÃO BARBALHO, FERREIRA LAPENDA, VOVÓ ISAUARA, SENADOR FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO, FRANCISCO TAVARES, CLODOLDO GOMES DE ARAÚJO																					
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DE VALOR SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																					
BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES:																			
1.4		IMPLANTAÇÃO																			
1.4.1	SINAPI 04/2023	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENVADE. AF. 05/2018	M2	179,53		179,53	R\$ 3,59	1,0000													
1.5		CARGA E TRANSPORTE																			
1.5.1	SINAPI 04/2023	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CÁMARA DE 0,80M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF. 20/2022	M3	61,34		61,34	R\$ 10,76	1,0000													
1.5.3	SINAPI 04/2023	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM PRESTÍMIO PRIMÁRIO (UNIDADE: KM/M3) AF. 07/2020	M3/KM	133,67		133,67	R\$ 3,03	1,0000													
1.5.4	SEMPA INSUJO	CAMINHÃO LEVE DE CARGUEIRO (2021PI) C/ COMBUSTÍVEL E MOTOR 574 P/ UNIDADES TRANSPORTES NO CANTIER DE OBRA	UNIDADES	6,00		6,00	R\$ 13,647,22	1,0000													
2.0		FUNDAÇÃO																			
2.1		EXECUÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	46,44		46,44	R\$ 93,89	1,0000													
2.1.1	SINAPI 04/2023	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 09/2016	M3	34,71		34,71	R\$ 135,36	1,0000													
2.1.2	SINAPI 04/2023	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 09/2016	M3	86,86		86,86	R\$ 135,36	1,0000													
3.0		PARDESE																			
3.1		ALVENARIA																			
3.1.1	SINAPI 04/2023	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS - FURACÕES - NA HORIZONTAL DE 90X19,5 CM ESPESURA 9 CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 12/2021	M2	729,34		729,34	R\$ 92,74	1,0000													
3.1.4	SEMPA C_0074	ALVENARIA DE TÍCULO CERÂMICO FURADO (9x19,5x19,5) COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HORADA 15% AF. 02/2020	M2	133,00		133,00	R\$ 129,40	1,0000													
4.0		PISO																			
4.1		EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	M3	67,30		67,30	R\$ 877,57	1,0000													
4.1.1	SINAPI 04/2023	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MÓDULO	M	177,53		177,53	R\$ 19,58	1,0000													
4.2		PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	299,41		299,41	R\$ 184,52	1,0000													
4.2.3	COMPOSIÇÃO	ESCALAFORNIA DE MADEIRA, VIDROS, ELEMENTOS METÁLICOS E ACESSÓRIOS																			
5.0		ELEMENTOS METÁLICOS: PORTÕES, GRADIS E JONHEIS DE AÇO																			
5.1		PORTÃO EM FERRO (2 FOLHAS), FECHADURA E DOBRADILHAS, COMPOSTO POR TUBO QUADRADO, BARRA CHATA E CHAPA DE AÇO, SENDO GRADIL NA PARTE SUPERIOR E CHAPA DE AÇO NA PARTE INFERIOR	M2	17,40		17,40	R\$ 620,15	1,0000													
5.1.1	COMPOSIÇÃO	GRADIL DE FERRO, COMPOSTO POR DUAS CANTONEIRAS NA HORIZONTAL, BARRAS CHATA NA VERTICAL, FERRO "U" NA VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA	M2	21,98		21,98	R\$ 299,97	1,0000													
6.0		ACABAMENTO, REVESTIMENTO E PINTURA																			
6.1		REVESTIMENTO EM PAREDES																			
6.2.1	SINAPI 04/2023	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES INTERNAS COM PIAÇAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	M2	1.293,00		1.293,00	R\$ 110,62	1,0000													
6.4		PINTURA EM TETO																			
6.4.3	SINAPI 04/2023	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, QUADROS, DORNAS. AF. 04/2023	M2	2.406,43		2.406,43	R\$ 14,05	1,0000													
7.0		COBERTURA / BRAMA																			
7.1.1	SINAPI 04/2023	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SÓLIDAS, INCLUSIVE PERFILES METÁLICOS, CHAVES METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM QUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 SPA	KG	4.713,96		4.713,96	R\$ 17,22	1,0000													

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-PE nº 38.306

JOHNSON MARQUES DE SAUS
 ENR 000
 CREA-PE 1016249310

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Matrícula: 478163
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	UNI	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	
7.4	SINAPI 04/2023	88578	35,00	42,00	77,00	R\$ 41,41	1,0000	R\$ 1.739,22	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	42,00	R\$ 1.739,22	100,00%		
8.1	SINAPI INSSUMO 04/2023	1872	36,00	50,00	86,00	R\$ 4,00	1,0000	R\$ 340,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	50,00	R\$ 340,00	100,00%		
8.1.15	COMPOSIÇÃO	080		27,00	27,00	R\$ 194,78	1,0000	R\$ 5.205,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	27,00	R\$ 5.205,06	100,00%		
8.1.16	COMPOSIÇÃO	031		59,00	59,00	R\$ 159,57	1,0000	R\$ 9.414,63	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	59,00	R\$ 9.414,63	100,00%		
8.2	ORSE 04/2023	00380	30,00	145,00	175,00	R\$ 35,79	1,0000	R\$ 6.262,25	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	145,00	R\$ 6.262,25	100,00%		
8.2.16	COMPOSIÇÃO	032		20,00	20,00	R\$ 349,86	1,0000	R\$ 6.997,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 6.997,20	100,00%		
8.2.17	COMPOSIÇÃO	033		29,00	29,00	R\$ 359,21	1,0000	R\$ 10.417,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	29,00	R\$ 10.417,09	100,00%		
8.2.18	COMPOSIÇÃO	034		9,00	9,00	R\$ 362,78	1,0000	R\$ 3.265,02	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	9,00	R\$ 3.265,02	100,00%		
8.2.19	COMPOSIÇÃO	035		125,00	125,00	R\$ 367,54	1,0000	R\$ 45.942,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	125,00	R\$ 45.942,50	100,00%		
8.2.20	COMPOSIÇÃO	036		41,00	41,00	R\$ 378,43	1,0000	R\$ 15.515,63	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	41,00	R\$ 15.515,63	100,00%		
8.2.21	ORSE	00841	239,00	239,00	478,00	R\$ 253,56	1,0000	R\$ 60.600,84	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	478,00	R\$ 60.600,84	100,00%		
8.2.22	ORSE 04/2023	08886	28,00	28,00	56,00	R\$ 49,20	1,0000	R\$ 1.377,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	28,00	R\$ 1.377,60	100,00%		
8.2.23	SINAPI 04/2023	10196		55,00	55,00	R\$ 28,25	1,0000	R\$ 1.553,75	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	55,00	R\$ 1.553,75	100,00%		
8.3	ORSE 04/2023	8324	3,00	109,00	112,00	R\$ 10,86	1,0000	R\$ 1.215,72	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	109,00	R\$ 1.215,72	100,00%		
8.4	ORSE 04/2023	9367	15,00	21,00	36,00	R\$ 19,31	1,0000	R\$ 677,16	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	21,00	R\$ 677,16	100,00%		
8.4.16	SINAPI 04/2023	10194	4,00	4,00	8,00	R\$ 202,92	1,0000	R\$ 1.623,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 1.623,36	100,00%		
8.4.22	ORSE 04/2023	08004	6,00	6,00	12,00	R\$ 184,98	1,0000	R\$ 2.219,76	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 2.219,76	100,00%		
8.4.23	ORSE 04/2023	07997	3,00	3,00	6,00	R\$ 245,92	1,0000	R\$ 1.472,76	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 1.472,76	100,00%		
8.4.24	SEINFRA	01117	6,00	6,00	12,00	R\$ 172,05	1,0000	R\$ 2.064,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 2.064,60	100,00%		
8.4.25	SINAPI INSSUMO 04/2023	39806	8,00	8,00	16,00	R\$ 405,95	1,0000	R\$ 6.495,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 6.495,20	100,00%		
8.4.26	ORSE INSSUMO 04/2023	13138	6,00	6,00	12,00	R\$ 36,72	1,0000	R\$ 440,64	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 440,64	100,00%		
8.4.27	ORSE INSSUMO 04/2023	13159	6,00	6,00	12,00	R\$ 42,65	1,0000	R\$ 512,10	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 512,10	100,00%		
8.5	SINAPI 04/2023	91926	1.170,00	3.445,00	4.615,00	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 21.800,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	3.445,00	R\$ 21.800,80	100,00%		
8.5.10	SINAPI 04/2023	91914	144,00	155,00	299,00	R\$ 20,27	1,0000	R\$ 3.141,85	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	155,00	R\$ 3.141,85	100,00%		

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

CONTRATADA
EMPRESAMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS INÍCIO GOMES DA SILVA, PADRE JOÃO BARBALHO, ERICINA LAPENIDA, VOVÓ ISAUHA, SENADOR FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO, FRANCISCO TAVARES, CLODVALDO GOMES DE ARAÚJO

PROCESSO Nº
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME

MODALIDADE
BDI = 22,35%

DATA DA EMISSÃO
FATOR K
01/08/2024 VALOR LICITADO R\$ 6.422.691,34
0,9499 VALOR CONTRATADO R\$ 6.101.143,44
11/01/2024 SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ 537.306,84
001/2024 SERVIÇO EXTRA R\$ 399.132,27
360 SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ -
05/01/2025 VALOR TOTAL R\$ 7.037.602,75
08/07/2024 SALDO CONTRATUAL R\$ 718.310,59
01/08/2024 BM - RS MENSAL R\$ 218.148,72
1 BM - RS ACUMULADO R\$ 218.148,72

EMPRESA
EMPRESA: JOHNSON MATEUS DE ARAUJO
CPF: 030.116.162-9319
CNPJ: 16.162.493-19

ENGENHEIRO
FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

SECRETÁRIO
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.																					
CONTRATADA JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																					
PROCESSO Nº Processo Licitatório nº 022/2023																					
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																					
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																					
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DE VALOR SINAPE 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (MÃO DESENERADO)																					
BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
8.5.11	SINAPE 04/2023	UN	LUVIA PARA ELÉTRICIDADE, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	240,00	222,00		222,00	R\$ 12,46	1,0000		R\$ 2.766,12	0,00%	81,00	1.009,26	36,49%	81,00	R\$ 1.009,26	36,49%	141,00	R\$ 1.756,86	63,51%
8.5.12	SINAPE 04/2023	M	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 30 MM (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 17/2021	120,00	131,34		131,34	R\$ 32,41	1,0000		R\$ 4.256,72	0,00%	101,80	3.299,33	77,51%	101,80	R\$ 3.299,33	77,51%	29,54	R\$ 957,39	22,49%
8.5.17	ORSE 04/2023	M	CABO DE COBRE PP CONDIPLAST 2 X 1,3 MM2, 450/750V	269,00	269,00		269,00	R\$ 9,39	1,0000		R\$ 2.525,91	0,00%	45,00	501,30	19,07%	45,00	R\$ 501,30	19,07%	269,00	R\$ 2.525,91	100,00%
8.5.18	ORSE 04/2023	M	CABO DE COBRE PP CONDIPLAST 2 X 2,2 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	236,00	236,00		236,00	R\$ 11,14	1,0000		R\$ 2.629,04	0,00%	25,00	296,25	16,67%	25,00	R\$ 296,25	16,67%	191,00	R\$ 2.127,74	80,93%
8.5.19	ORSE 04/2023	M	CABO DE COBRE PP CONDIPLAST 3 X 4,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	150,00	150,00		150,00	R\$ 11,85	1,0000		R\$ 1.777,50	0,00%	85,00	2.314,55	50,00%	85,00	R\$ 2.314,55	50,00%	123,00	R\$ 1.481,25	83,33%
8.5.20	ORSE 04/2023	M	CABO DE COBRE PP CONDIPLAST 3 X 6,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	170,00	170,00		170,00	R\$ 27,23	1,0000		R\$ 4.629,10	0,00%	85,00	2.314,55	50,00%	85,00	R\$ 2.314,55	50,00%	85,00	R\$ 2.314,55	50,00%
10.3 CORRIMÃO, GUARDA-CORPO, ALAMBRADO E TELAS																					
10.3.9	COMPOSIÇÃO	M2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 3", TRAVESSAS E SACOS COM DIÂMETRO 1,1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA, SICOEM (EXETO MURETA)	146,80	146,80		146,80	R\$ 244,37	1,0000		R\$ 35.873,51	0,00%	146,80	7.230,40	33,33%	146,80	R\$ 7.230,40	33,33%	146,80	R\$ 35.873,51	100,00%
10.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL																					
10.4.2	SINAPE 04/2023	H	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,008,80	480,00		480,00	R\$ 45,19	1,0000		R\$ 21.691,20	0,00%	160,00	7.230,40	33,33%	160,00	R\$ 7.230,40	33,33%	320,00	R\$ 14.460,80	66,67%
TOTAL R\$ 9.161.469,31																					

TARCISIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Matrícula: 478163
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

JANSON MARQUES DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PE 1016249310

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-PE nº 38.306