

		OBJETO										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		REPLAN													
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		EMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS APOLÔNIO SALES, JOAQUIM DE BRITO, FERNANDO SAMPAIO, ROSINA LABANCA, MARIA JOSÉ, CLETO (ANEXO 2)										FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$		6.422.691,34													
												DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		6.101.143,44													
												CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$		-													
												PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-													
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS										TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$		6.101.143,44													
PROCESSO Nº		SINAPI 04/2023										11/03/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$		2.263.333,46													
MODALIDADE												TABELA DE REFERÊNCIA		BM - R\$ MENSAL		R\$		908.107,81													
		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										BM - Nº		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		3.837.810,01													
ITENS		CÓDIGO										BOLETIM DE MEDIÇÃO										SALDO A MEDIR									
Nº		CTR		UN		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		QUANTIDADES		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR													
1.0										R\$ 315.156,35		R\$ 314.022,02		R\$ 64.553,19		R\$ 228.575,23		R\$ 86.581,13													
1.1						LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO				R\$ 25.545,04		R\$ 14.532,11		R\$ 3.317,80		R\$ 17.849,91		R\$ 7.695,13													
1.1.1		SINAPI INSUMO 04/2023		MMMS		ENCAXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1,15 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)		632,00		R\$ 17.626,48		289,00		R\$ 1.896,52		R\$ 9.956,73		275,00		R\$ 7.669,75											
1.1.2		SINAPI 97064		M		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVAMENTE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017		256,00		R\$ 7.918,56		255,00		R\$ 6.471,90		R\$ 7.893,18		1,00		R\$ 25,38											
1.2						DEMOLICOES				R\$ 145.482,60		R\$ 89.604,02		R\$ 46.678,35		R\$ 136.282,37		R\$ 8.980,23		6.13%											
1.2.1		SINAPI 04/2023		M3		DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017		244,10		R\$ 15.082,93		199,03		R\$ 12.298,06		R\$ 15.082,93		-		R\$ 0,00											
1.2.2		SINAPI 04/2023		M3		DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE TUDO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017		6,52		R\$ 757,55		0,31		R\$ 0,00		R\$ 36,01		4,75%		R\$ 721,54											
1.2.3		ORSE 04/2023		M3		DEMOLUÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE		126,48		R\$ 35.711,62		23,50		R\$ 6.635,22		R\$ 29.076,40		81,42%		R\$ 0,00											
1.2.4		SINAPI 04/2023		M2		DEMOLUÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017		1.827,79		R\$ 6.561,76		673,89		R\$ 2.419,26		R\$ 393,86		6,00%		R\$ 3.748,64											
1.2.5		ORSE 04/2023		M2		DEMOLUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA		209,83		R\$ 4.555,40		209,83		R\$ 4.555,40		R\$ 4.555,40		100,00%		R\$ 0,00											
1.2.6		SINAPI 04/2023		M2		DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017		1.265,50		R\$ 31.068,02		1.265,50		R\$ 31.068,02		R\$ 31.068,02		100,00%		R\$ 0,00											
1.2.7		SEINFRA C_1066		M2		DEMOLUÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		360,00		R\$ 10.584,00		316,41		R\$ 9.302,45		R\$ 9.302,45		87,89%		R\$ 1.281,55											
1.2.8		ORSE 04/2023		M3		DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZOS(COBOÇÓ), SEM REAPROVEITAMENTO		76,62		R\$ 3.228,76		4,40		R\$ 185,41		R\$ 185,41		5,74%		R\$ 3.043,35											
1.2.9		COMPOSIÇÃO 003		M2		DEMOLUÇÃO DE PISO EM LAJOTA		323,47		R\$ 2.303,10		323,47		R\$ 2.303,10		R\$ 2.303,10		100,00%		R\$ 0,00											
1.2.10		SEINFRA C_1053		M2		DEMOLUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA		891,32		R\$ 34.039,51		527,32		R\$ 20.138,35		R\$ 13.901,16		40,84%		R\$ 0,00											
1.2.11		SEINFRA C1046		M2		DEMOLUÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO		228,31		R\$ 1.289,95		117,30		R\$ 662,74		R\$ 522,06		40,47%		R\$ 0,00											
1.3						REMOCOES				R\$ 116.558,55		R\$ 49.388,66		R\$ 4.255,87		R\$ 54.339,55		46,82%		R\$ 62.219,01											
1.3.1		SINAPI 04/2023		M2		REMOCÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017		1.323,72		R\$ 2.740,10		513,03		R\$ 0,00		R\$ 1.061,97		38,76%		R\$ 1.678,13											
1.3.2		SINAPI 04/2023		M2		REMOCÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017		1.086,98		R\$ 5.869,69		322,27		R\$ 4.114,69		R\$ 5.854,95		99,75%		R\$ 14,75											
1.3.3		SINAPI 04/2023		M2		REMOCÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017		657,04		R\$ 6.563,82		173,16		R\$ 0,00		R\$ 1.729,86		26,35%		R\$ 4.833,96											
1.3.4		SINAPI 04/2023		M2		REMOCÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017		263,89		R\$ 9.829,90		42,22		R\$ 0,00		R\$ 1.572,69		16,00%		R\$ 8.257,21											
1.3.5		ORSE 04/2023		M2		REMOCÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022		124,91		R\$ 2.780,49		96,36		R\$ 0,00		R\$ 2.144,97		77,14%		R\$ 635,52											
1.3.6		ORSE 04/2023		M		RETRADA DE CALHA		717,40		R\$ 8.221,40		144,21		R\$ 0,00		R\$ 1.652,64		20,10%		R\$ 6.568,76											
1.3.7		SINAPI 04/2023		M2		REMOCÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017		6.305,48		R\$ 3.711		3.783,44		R\$ 313,12		R\$ 14.349,68		61,34%		R\$ 9.043,65											
1.3.8		SINAPI 04/2023		M2		REMOCÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017		2.319,56		R\$ 18.510,08		1.293,23		R\$ 395,80		R\$ 10.715,78		57,89%		R\$ 7.794,30											
1.3.9		SINAPI 04/2023		UN		REMOCÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017		13,00		R\$ 88,53		2,00		R\$ 0,00		R\$ 177,06		15,38%		R\$ 973,83											
1.3.10		SINAPI 04/2023		UN		REMOCÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017		4,00		R\$ 225,88		-		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 903,52											

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		REPLAN							
											FATOR K		0,9489		VALOR CONTRATADO		R\$		0,00%					
CONTRATADA	JIM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS										EMPREENHAMENTO:		05/04/2025		VALOR TOTAL		R\$		0,00%					
											ESCOLAS MUNICIPAIS APOLÔNIO SALES, JOAQUIM DE BRITO, FERNANDO SAMPAIO, ROSINA LABANCA, MARIA JOSÉ, CLETO (ANEXO 2)		BM - PERÍODO		R\$		2.263.333,46		37,10%					
											SINAPI 04/2023		BM - R\$ MENSAL		R\$		908.107,81		14,88%					
											SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		3.637.810,01		62,90%					
PROCESSO Nº		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		TABELA DE REFERÊNCIA		BDI =		22,35%		02/04/2025		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		3.637.810,01		62,90%						
MODALIDADE										16		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		3.637.810,01		62,90%						
BOLETIM DE MEDIÇÃO																								
DADOS CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR																
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES		PREÇOS		QTD		VALOR		%		QTD		VALOR		%		
Nº		CTR						CTR		ADI		SUP		TOTAL		UNITÁRIO		FATOR K						
1.3.11	SINAPI 04/2023	97660	UN	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	390,00		-117,00	273,00	R\$ 0,72	1,0000	R\$ 196,56	186,00	R\$ 133,92	68,13%	33,00	R\$ 23,76	12,09%	219,00	R\$ 157,68	80,22%	54,00	R\$ 38,88	19,78%
1.3.12	SINAPI 04/2023	97665	UN	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	734,00			734,00	R\$ 1,38	1,0000	R\$ 1.012,92	436,00	R\$ 601,68	59,40%	75,00	R\$ 103,50	10,22%	511,00	R\$ 705,18	69,62%	223,00	R\$ 307,74	30,38%
1.3.13	SINAPI 04/2023	97662	M	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	282,35		-57,80	224,55	R\$ 0,52	1,0000	R\$ 116,76	123,66	R\$ 64,30	55,07%	-	R\$ 0,00	0,00%	123,66	R\$ 64,30	55,07%	100,89	R\$ 52,46	44,93%
1.3.14	SINAPI 04/2023	97663	UN	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	146,00			146,00	R\$ 13,18	1,0000	R\$ 1.924,28	73,00	R\$ 962,14	50,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	73,00	R\$ 962,14	50,00%	73,00	R\$ 962,14	50,00%
1.3.15	SINAPI 04/2023	97664	UN	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	493,00		16,00	449,00	R\$ 1,63	1,0000	R\$ 731,87	449,00	R\$ 731,87	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	449,00	R\$ 731,87	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.3.16	ORSE 04/2023	03261	UN	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	140,00		-71,00	69,00	R\$ 133,86	1,0000	R\$ 9.236,34	30,00	R\$ 4.015,80	43,48%	-	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 4.015,80	43,48%	39,00	R\$ 5.220,54	56,52%
1.3.17	SINAPI 04/2023	102190	M2	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	M2	30,16			30,16	R\$ 18,86	1,0000	R\$ 568,81	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	30,16	R\$ 568,81	100,00%
1.3.18	SINAPI 04/2023	102191	M2	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	35,00			35,00	R\$ 22,92	1,0000	R\$ 802,20	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	35,00	R\$ 802,20	100,00%
1.3.19	ORSE 04/2023	07725	M2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAVENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	2.701,55			2.701,55	R\$ 7,67	1,0000	R\$ 20.720,88	1.100,78	R\$ 8.442,98	40,75%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.100,78	R\$ 8.442,98	40,75%	1.600,77	R\$ 12.277,90	59,25%
1.3.20	ORSE 04/2023	12119	M2	REMOÇÃO DE TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA/ALAMBRAÇO/QUADRA DE ESPORTES	M2	1.352,33			1.352,33	R\$ 0,95	1,0000	R\$ 1.284,71	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.352,33	R\$ 1.284,71	100,00%
1.4	LIMPEZA																							
1.4.1	COMPOSIÇÃO	009	M	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	263,68			263,68	R\$ 5,93	1,0000	R\$ 1.563,62	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	263,68	R\$ 7.766,76	95,35%
1.4.2	COMPOSIÇÃO	010	UN	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 500L	UN	22,00			22,00	R\$ 42,72	1,0000	R\$ 939,84	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	22,00	R\$ 939,84	100,00%
1.4.3	COMPOSIÇÃO	011	UN	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 1000L	UN	23,00			23,00	R\$ 85,44	1,0000	R\$ 1.965,12	2,00	R\$ 170,88	8,70%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 170,88	8,70%	21,00	R\$ 1.794,24	91,30%
1.4.4	ORSE 04/2023	00278	M2	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M2	3.434,37		-2.726,05	708,32	R\$ 3,80	1,0000	R\$ 2.691,61	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	708,32	R\$ 2.691,61	100,00%
1.4.5	ORSE 04/2023	12636	UN	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA	UN	100,00		-87,00	13,00	R\$ 27,96	1,0000	R\$ 363,48	5,00	R\$ 139,80	38,46%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 139,80	38,46%	8,00	R\$ 223,68	61,54%
1.4.6	ORSE 04/2023	01916	M2	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	232,19		-179,17	53,02	R\$ 11,73	1,0000	R\$ 621,92	5,81	R\$ 68,15	10,96%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,81	R\$ 68,15	10,96%	47,21	R\$ 553,77	89,04%
1.5	CARGA E TRANSPORTE																							
1.5.1	SINAPI 04/2023	100981	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	8,68		295,73	304,41	R\$ 3.275,45	1,0000	R\$ 3.275,45	110,74	R\$ 1.191,56	36,38%	193,67	R\$ 2.083,89	63,62%	304,41	R\$ 3.275,45	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.5.2	SEINFRA	C2356	M3	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	124,11		206,26	330,37	R\$ 49,79	1,0000	R\$ 16.449,12	179,29	R\$ 8.926,84	54,27%	151,08	R\$ 7.522,28	45,73%	330,37	R\$ 16.449,12	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.0	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA																							
2.1	FUNDAÇÃO																							
2.1.1	SINAPI 04/2023	93358	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	46,44		44,95	91,39	R\$ 93,89	1,0000	R\$ 8.580,60	81,12	R\$ 7.616,35	88,76%	10,27	R\$ 964,25	11,24%	91,39	R\$ 8.580,60	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.1.2	SINAPI 04/2023	94942	M3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	34,71		130,65	165,36	R\$ 135,36	1,0000	R\$ 22.383,12	131,80	R\$ 17.840,44	79,70%	33,56	R\$ 4.542,68	20,30%	165,36	R\$ 22.383,12	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.1.3	SINAPI 04/2023	96995	M3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	12,00		4,95	16,95	R\$ 56,91	1,0000	R\$ 964,62	16,95	R\$ 964,62	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,95	R\$ 964,62	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.1.4	SINAPI 04/2023	95241	M2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1.492,95		181,43	1.674,38	R\$ 35,67	1,0000	R\$ 59.725,13	1.652,65	R\$ 58.950,02	98,70%	21,73	R\$ 775,11	1,30%	1.674,38	R\$ 59.725,13	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.2	ESTRUTURA																							
2.2.1	SINAPI 04/2023	89995	M3	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_09/2021	M3	6,77			6,77	R\$ 1.118,74	1,0000	R\$ 7.573,86	1,13	R\$ 1.264,17	16,69%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,13	R\$ 1.264,17	16,69%	5,64	R\$ 6.309,69	83,31%

FRANCISCO HENRIQUE CHA DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

Josémar Moura de Moura
Eng. Civil
CREA-PE 10162/2013

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

 	
---	--

FRANCISCO HENRIQUE C.J. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

3/17

José Henrique da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE 10162/2012


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO		DATA DA EMISSÃO										R\$		REPLAN											
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K										R\$		6.422.691,34											
			DATA DE INÍCIO										R\$		6.101.143,44											
			CONTRATO Nº										R\$		-											
			PRAZO EXECUÇÃO										R\$		-											
CONTRATADA	JIM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENHIMENTO:										R\$		-											
			ESCOLAS MUNICIPAIS APOLÔNIO SALES, JOAQUIM DE BRITO, FERNANDO SAMPAIO, ROSINA LABANCA, MARIA JOSÉ, CLETO (ANEXO 2)										R\$		6.101.143,44											
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2023		TABELA DE REFERÊNCIA										R\$		2.263.333,46											
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		BDI = 22,35%										R\$		37,10%											
BOLETIM DE MEDIÇÃO																										
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR							
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%					
4.2.2	SINAPI 04/2023	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	689,92		-565,31	124,61	R\$ 42,56	1,0000	2,40	R\$ 102,14	1,93%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,40	R\$ 102,14	1,93%	122,21	R\$ 5.201,26	98,07%					
4.2.3	COMPOSIÇÃO	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	299,41			299,41	R\$ 182,52	1,0000	299,41	R\$ 54.648,31	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	299,41	R\$ 54.648,31	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%					
4.2.4	ORSE 04/2023	FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M" L=5CM OU SIMILAR	M	777,49		-668,14	109,35	R\$ 16,30	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	109,35	R\$ 1.782,40	100,00%					
4.2.5	SINAPI 04/2023	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	846,03			846,03	R\$ 118,59	1,0000	469,53	R\$ 55.681,56	55,50%	-	R\$ 0,00	0,00%	469,53	R\$ 55.681,56	55,50%	376,50	R\$ 44.649,13	44,50%					
4.2.6	SINAPI 04/2023	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	37,20			37,20	R\$ 19,55	1,0000	23,89	R\$ 467,04	64,22%	-	R\$ 0,00	0,00%	23,89	R\$ 467,04	64,22%	13,31	R\$ 260,22	35,78%					
4.2.7	ORSE INSUMO 04/2023	LAJOTA CONCRETO REVESTIMENTO PISO, QUADRADA 30CM, FCK=35MPa, E=3CM, 7UN/M2	M2	654,57		-498,06	156,51	R\$ 63,80	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	156,51	R\$ 9.985,33	100,00%					
4.3	ACABAMENTO PARA PISO (POLIMENTO/PINTURA)																R\$ 235.499,73				79,37%		R\$ 61.225,26		20,63%	
4.3.1	COMPOSIÇÃO	POLIMENTO EM PISO GRANULITE	M2	2.142,55		-211,50	1.931,05	R\$ 70,19	1,0000	1.930,62	R\$ 135.510,21	99,98%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.930,62	R\$ 135.510,21	99,98%	0,43	R\$ 30,18	0,02%					
4.3.2	COMPOSIÇÃO	RESINA PARA PISO DE GRANULITE	M2	6.375,29		-4.011,30	2.363,99	R\$ 42,18	1,0000	2.347,19	R\$ 99.004,47	99,29%	-	R\$ 0,00	0,00%	2.347,19	R\$ 99.004,47	99,29%	16,80	R\$ 708,62	0,71%					
4.3.3	SINAPI 04/2023	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.787,98		-50,48	1.737,50	R\$ 23,03	1,0000	30,01	R\$ 691,13	1,73%	-	R\$ 0,00	0,00%	30,01	R\$ 691,13	1,73%	1.707,49	R\$ 39.323,49	98,27%					
4.3.4	SINAPI 04/2023	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2023	M	233,51			253,51	R\$ 10,69	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	253,51	R\$ 2.710,02	100,00%					
4.3.5	SINAPI 04/2023	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	198,04			198,04	R\$ 4,82	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	198,04	R\$ 954,55	100,00%					
4.3.6	SINAPI 04/2023	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMEIR EPOXI. AF_05/2021	M2	200,02			200,02	R\$ 73,48	1,0000	4,00	R\$ 293,92	2,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 293,92	2,00%	196,02	R\$ 14.403,54	98,00%					
4.3.7	SINAPI 04/2023	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2023	M	259,89			259,89	R\$ 11,92	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	259,89	R\$ 3.097,88	100,00%					
5.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDROS, ELEMENTOS METÁLICOS E ACESSÓRIOS																R\$ 163.979,22				R\$ 432.363,06					
5.1	ELEMENTOS METÁLICOS: PORTÕES, GRADES E JANELAS DE AÇO																R\$ 31.650,78				24,09%		R\$ 98.741,65		75,91%	
5.1.1	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	300,80		-191,90	108,90	R\$ 258,40	1,0000	42,72	R\$ 11.038,84	39,23%	-	R\$ 0,00	0,00%	42,72	R\$ 11.038,84	39,23%	66,18	R\$ 17.100,92	60,77%					
5.1.2	ORSE 04/2023	GRADE EM FERRO, C/ QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 3/8", BARRAS REDONDAS 3/4" NAS VERTICAIS, BARRAS CHATAS 2" X 1/4" NAS HORIZONTAIS, CHAPA EM AÇO ESP=3MM NA HORIZONTAL E TUBO QUADRADO 50 X 50MM, INCLUSIVE PORTA, FERROLHO E DOBRADIÇAS - REV. 01	M2	11,55			11,55	R\$ 871,84	1,0000	9,85	R\$ 8.587,62	85,28%	-	R\$ 0,00	0,00%	9,85	R\$ 8.587,62	85,28%	1,70	R\$ 1.482,13	14,72%					
5.1.3	ORSE 04/2023	GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇA	M2	32,76			32,76	R\$ 537,21	1,0000	7,56	R\$ 4.061,30	23,08%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,56	R\$ 4.061,30	23,08%	25,20	R\$ 13.537,69	76,92%					
5.1.4	ORSE 04/2023	GRADIL DE FERRO C/BARRA CHATA 2"x1/4" VERTICAIS ESPAC=10CM, MONTANTE EM PERFIL SEÇÃO QUADRADA DE 1" VERTICAL ESPAC=3 M, BARRAS PARALELAS HORIZONTAIS 2"x1/4", INCL. PORTÃO, MURETA H=90CM EM ALV.BLOCO E=19CM, CHAPISCADA E REBOCADA, EXCLUSIVE PINTURA	M2	13,38			13,38	R\$ 642,21	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	13,38	R\$ 8.592,76	100,00%					
5.1.5	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	6,30			6,30	R\$ 290,96	1,0000	5,53	R\$ 1.609,00	87,78%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,53	R\$ 1.609,00	87,78%	0,77	R\$ 224,04	12,22%					

FRANCISCO HENRIQUE Q. I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

José Maria de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-PE 101.22.2023

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO															DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$	6.422.691,34	REPLAN									
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE															FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$	6.101.143,44										
																DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%									
																CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%									
																PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%									
CONTRATADA	IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS															TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$	6.101.143,44	0,00%									
PROCESSO Nº	ESCOLAS MUNICIPAIS APOLÔNIO SALES, JOAQUIM DE BRITO, FERNANDO SAMPAIO, ROSINA LABANCA, MARIA JOSÉ, CLETO (ANEXO 2)															BM - PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		R\$	2.263.333,46	37,10%									
																		02/04/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$	908.107,81	14,88%							
																		16		BM - R\$ ACUMULADO		R\$	3.837.810,01	62,90%							
MODALIDADE	SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)															BM - Nº				R\$											
BOLETIM DE MEDIÇÃO																															
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR						
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%							
5.1.6	SINAPI 04/2023	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	49,60			49,60	R\$ 772,53	1,0000	R\$ 38.317,48		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	49,60	R\$ 38.317,48	100,00%							
5.1.7	CRSE 04/2023	01859	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO (PORTÃO EM FERRO (02 FOLHAS), FECHADURA E DOBRADIÇAS, COMPOSTO POR TUBO QUADRADADO, BARRA CHATA E CHAPA DE AÇO, SENDO GRADIL NA PARTE SUPERIOR E CHAPA DE AÇO NA PARTE INFERIOR	M2	130,20			130,20	R\$ 174,89	1,0000	R\$ 22.770,67		13,06	R\$ 2.284,06	10,03%	-	R\$ 0,00	0,00%	13,06	R\$ 2.284,06	10,03%	117,14	R\$ 20.486,61	89,97%							
5.1.8	COMPOSIÇÃO	028	GRADIL DE FERRO, COMPOSTO POR DUAS CANTONEIRA NA HORIZONTAL, BARRAS CHATA NA VERTICAL, PERFIL "U" NA VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA	M2		5,67		5,67	R\$ 620,15	1,0000	R\$ 3.516,25		-	R\$ 0,00	0,00%	5,67	R\$ 3.516,25	100,00%	5,67	R\$ 3.516,25	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%							
5.1.9	COMPOSIÇÃO	029	GRADIL DE FERRO, COMPOSTO POR DUAS CANTONEIRA NA HORIZONTAL, BARRAS CHATA NA VERTICAL, PERFIL "U" NA VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA	M2		1,89		1,89	R\$ 292,97	1,0000	R\$ 553,71		-	R\$ 0,00	0,00%	1,89	R\$ 553,71	100,00%	1,89	R\$ 553,71	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%							
5.2	ELEMENTOS METÁLICOS: PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO																														
5.2.1	CRSE 04/2023	12334	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	50,40			50,40	R\$ 541,55	1,0000	R\$ 27.294,12		7,59	R\$ 4.110,36	15,06%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,59	R\$ 4.110,36	15,06%	42,81	R\$ 23.183,76	84,94%							
5.2.2	SINAPI 04/2023	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	180,00			180,00	R\$ 357,66	1,0000	R\$ 64.378,80		66,14	R\$ 23.655,63	36,74%	-	R\$ 0,00	0,00%	66,14	R\$ 23.655,63	36,74%	113,86	R\$ 40.723,17	63,26%							
5.2.3	SEINFRA	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	37,20			37,20	R\$ 618,99	1,0000	R\$ 23.026,42		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	37,20	R\$ 23.026,42	100,00%							
5.2.4	CRSE 04/2023	01841	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	139,50			139,50	R\$ 127,56	1,0000	R\$ 17.794,62		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	139,50	R\$ 17.794,62	100,00%							
5.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA																														
5.3.1	SINAPI 04/2023	90020	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	45,00			45,00	R\$ 355,89	1,0000	R\$ 16.015,05		21,00	R\$ 7.473,69	46,67%	-	R\$ 0,00	0,00%	21,00	R\$ 7.473,69	46,67%	24,00	R\$ 8.541,36	53,33%							
5.3.2	SINAPI 04/2023	90021	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	88,00			88,00	R\$ 362,62	1,0000	R\$ 31.910,56		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	88,00	R\$ 31.910,56	100,00%							
5.3.3	SINAPI 04/2023	90022	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	88,00			88,00	R\$ 383,04	1,0000	R\$ 33.707,52		11,00	R\$ 4.213,44	12,50%	-	R\$ 0,00	0,00%	11,00	R\$ 4.213,44	12,50%	77,00	R\$ 29.494,08	87,50%							
5.3.4	SINAPI 04/2023	90023	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	52,00			52,00	R\$ 448,43	1,0000	R\$ 23.318,36		14,00	R\$ 6.278,02	26,92%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 6.278,02	26,92%	38,00	R\$ 17.040,34	73,08%							
5.3.5	SINAPI 04/2023	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	35,00			35,00	R\$ 929,68	1,0000	R\$ 32.538,80		2,00	R\$ 1.859,36	5,71%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.859,36	5,71%	33,00	R\$ 30.679,44	94,29%							
5.3.6	SINAPI 04/2023	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	44,00			44,00	R\$ 918,42	1,0000	R\$ 40.410,48		3,00	R\$ 2.755,26	6,82%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 2.755,26	6,82%	41,00	R\$ 37.655,22	93,18%							

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

Josson Marques de Almeida
ENGENHEIRO
CREA-PE 10.062.990-9

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

		OBJETO															DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$	6.422.691,34	REPLAN			
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE															FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$	6.101.143,44	0,00%			
																	DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%			
																	CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%			
																	PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%			
CONTRATADA		IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS															EMPREENDIMENTO:		VALOR TOTAL		R\$	6.101.143,44	0,00%			
PROCESSO Nº MODALIDADE		TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%		ESCOLAS MUNICIPAIS APOLÔNIO SALES, JOAQUIM DE BRITO, FERNANDO SAMPAIO, ROSINA LABANCA, MARIA JOSÉ, CLETO (ANEXO 2)															BM - PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		R\$	2.263.333,46	37,10%	
				SINAPI 04/2023-PE e COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)															BM - Nº		BM - R\$ ACUMULADO		R\$	908.107,81	14,88%	
																	16		BM - R\$ ACUMULADO		R\$	3.837.810,01	62,90%			
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
Nº	CTR						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
5.3.7	SINAPI 04/2023	91314		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019		UN	60,00			60,00	R\$ 959,33	1,0000	R\$ 57.559,80	52,00	R\$ 49.885,16	86,67%	-	R\$ 0,00	0,00%	52,00	R\$ 49.885,16	86,67%	8,00	R\$ 7.674,64	13,33%	
5.3.8	SINAPI 04/2023	91315		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019		UN	60,00			60,00	R\$ 1.026,49	1,0000	R\$ 61.589,40	22,00	R\$ 72.582,78	36,67%	-	R\$ 0,00	0,00%	22,00	R\$ 72.582,78	36,67%	38,00	R\$ 39.006,62	63,33%	
5.3.9	SINAPI 04/2023	100660		ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIADO COM PREÇOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019		M	584,00			584,00	R\$ 8,84	1,0000	R\$ 5.162,56	60,00	R\$ 530,40	10,27%	-	R\$ 0,00	0,00%	60,00	R\$ 530,40	10,27%	524,00	R\$ 4.632,16	89,73%	
5.4			ACESSÓRIOS: FECHADURA, FERROLHO, CADEADO										R\$ 20.829,35		R\$ 7.563,81	36,31%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 7.563,81	36,31%		R\$ 13.265,54	63,69%	
5.4.1	SINAPI 04/2023	91304		FECHADURA DE EMBUTIR COM CLINDIRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019		UN	94,00			94,00	R\$ 127,12	1,0000	R\$ 11.949,28	52,00	R\$ 6.610,24	55,32%	-	R\$ 0,00	0,00%	52,00	R\$ 6.610,24	55,32%	42,00	R\$ 5.339,04	44,68%	
5.4.2	SINAPI 04/2023	91305		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019		UN	53,00			53,00	R\$ 128,19	1,0000	R\$ 6.794,07	4,00	R\$ 512,76	7,55%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 512,76	7,55%	49,00	R\$ 6.281,31	92,45%	
5.4.3	SINAPI INSUMO 04/2023	03107		FERROLHO COM FECHO GHATO E PORTA CADEADO , EM AÇO GALVANIZADO / ZINCOADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)		UN	25,00			25,00	R\$ 10,31	1,0000	R\$ 257,75	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 257,75	100,00%	
5.4.4	ORSE INSUMO 04/2023	00425		CADEADO 40MM, PAIAPZ OU SIMILAR		UN	50,00			50,00	R\$ 29,52	1,0000	R\$ 1.476,00	3,00	R\$ 88,56	6,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 88,56	6,00%	47,00	R\$ 1.387,44	94,00%	
5.4.5	ORSE 04/2023	01864		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO		UN	25,00			25,00	R\$ 14,09	1,0000	R\$ 352,25	25,00	R\$ 352,25	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 352,25	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
5.5			VIDROS										R\$ 9.414,03		R\$ 1.420,53	15,09%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.420,53	45,27%	8,21	R\$ 7.993,50	84,91%	
5.5.1	ORSE 04/2023	01878		VIDRO LISO INCOLOR 4MM - REV.OL_10/2021		M2	15,00			15,00	R\$ 209,21	1,0000	R\$ 3.138,15	6,79	R\$ 1.420,53	45,27%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,79	R\$ 1.420,53	45,27%	8,21	R\$ 7.177,62	54,73%	
5.5.2	ORSE 04/2023	01883		VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO 4MM		M2	36,00			36,00	R\$ 174,33	1,0000	R\$ 6.275,88	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 6.275,88	100,00%	
6.0			ACABAMENTO, REVESTIMENTO E PINTURA										R\$ 1.207.531,05		R\$ 799.031,43			R\$ 114.390,71			R\$ 913.422,14			R\$ 294.108,92		
6.1			ACABAMENTO										R\$ 294.110,64		R\$ 248.032,09	84,33%		R\$ 34.860,67	11,85%		R\$ 282.892,76	96,19%		R\$ 11.217,87	3,81%	
6.1.1	SINAPI 04/2023	87878		CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022		M2	4.253,90	1.274,51		5.528,41	R\$ 5,35	1,0000	R\$ 29.576,99	4.375,83	R\$ 23.410,69	79,15%	1.152,58	R\$ 6.166,30	20,85%	5.528,41	R\$ 29.576,99	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
6.1.2	SINAPI 04/2023	87530		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014		M2	3.401,00			3.930,90	R\$ 51,39	1,0000	R\$ 202.008,95	3.348,35	R\$ 172.071,71	85,18%	417,40	R\$ 21.450,39	10,62%	3.765,75	R\$ 193.522,10	95,80%	165,15	R\$ 8.486,85	4,20%	
6.1.3	SINAPI 04/2023	87332		EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE SM2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014		M2	1.233,00			1.253,00	R\$ 49,90	1,0000	R\$ 62.524,70	1.053,10	R\$ 52.549,69	84,05%	145,17	R\$ 7.243,98	11,59%	1.198,27	R\$ 59.793,67	95,63%	54,73	R\$ 2.731,02	4,37%	
6.2			REVESTIMENTO EM PAREDES										R\$ 142.952,11		R\$ 138.594,33	96,95%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 138.594,33	96,95%		R\$ 4.357,79	3,05%	
6.2.1	SINAPI 04/2023	104611		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_02/2023_PE		M2	1.233,00			753,82	R\$ 110,61	1,0000	R\$ 83.380,03	1.253,00	R\$ 138.594,33	166,22%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.253,00	R\$ 138.594,33	166,22%	-499,18	R\$ 55.214,29	66,22%	

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.346

6/17

José Henrique da Silva
Eng. Civil
CREA-PE 10162/2019

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$	6.422.691,34	REPLAN											
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$	6.101.143,44	0,00%											
											DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%											
											CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%											
CONTRATADA	IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS										PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%											
											TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$	6.101.143,44	0,00%											
											BM - PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		R\$	2.263.333,46	37,10%											
	02/04/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$	908.107,81	14,88%																					
PROCESSO Nº	TABELA DE REFERÊNCIA										BDI =		22,35%		R\$		3.837.810,01	62,90%										
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME														R\$													
BOLETIM DE MEDIÇÃO																												
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR								
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%								
6.2.2	COMPOSIÇÃO	016	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE - 10 X 10CM, TIPO A COR BRANCA, APLICADO COM ARGAMASSA AC-1 E REJUNTADO	M2	659,64			659,64	R\$ 90,31	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	659,64	R\$ 59.572,08	100,00%								
PINTURA EM PAREDE																												
6.3			EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	M2			-14.624,90	5.719,28	R\$ 11,57	1,0000		2.061,32	R\$ 23.849,47	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 296.327,28	54,98%								
6.3.1	SINAPI 04/2023	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	M2	20.344,18			20.344,18	R\$ 11,57	1,0000		2.061,32	R\$ 23.849,47	36,04%	-	R\$ 0,00	0,00%	2.061,32	R\$ 23.849,47	36,04%								
6.3.2	SINAPI 04/2023	99305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	M2	541,59			541,59	R\$ 14,96	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%								
6.3.3	SINAPI 04/2023	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	M2	4.853,32			4.853,32	R\$ 4,60	1,0000		4.667,72	R\$ 21.471,51	96,18%	97,02	R\$ 446,29	2,00%	4.764,74	R\$ 21.917,80	98,17%								
6.3.4	SINAPI 04/2023	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	37.180,13		-1.562,73	35.617,40	R\$ 11,57	1,0000		20.859,26	R\$ 241.341,63	58,56%	386,91	R\$ 4.476,55	1,09%	21.246,17	R\$ 245.818,18	59,65%								
6.3.5	SEINTRA	CD588	CAIAÇÃO COM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL AF_04/2023	M2	5.230,27			5.230,27	R\$ 5,79	1,0000		818,97	R\$ 4.741,83	15,66%	-	R\$ 0,00	0,00%	818,97	R\$ 4.741,83	15,66%								
PINTURA EM TETO																												
6.4			EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	M2				520,10	R\$ 21,64	1,0000		44,86	R\$ 970,77	8,63%	-	R\$ 0,00	0,00%	44,86	R\$ 970,77	8,63%								
6.4.1	SINAPI 04/2023	88494	EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	M2	520,10			520,10	R\$ 21,64	1,0000		44,86	R\$ 970,77	8,63%	-	R\$ 0,00	0,00%	44,86	R\$ 970,77	8,63%								
6.4.2	SINAPI 04/2023	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_04/2023	M2	858,98			858,98	R\$ 5,61	1,0000		288,64	R\$ 1.619,27	33,60%	-	R\$ 0,00	0,00%	288,64	R\$ 1.619,27	33,60%								
6.4.3	SINAPI 04/2023	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	2.406,43	441,32		2.847,75	R\$ 14,05	1,0000		2.847,75	R\$ 40.010,88	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2.847,75	R\$ 40.010,88	100,00%								
PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS																												
6.5			LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF_01/2020	M2				606,36	R\$ 10,06	1,0000		11,72	R\$ 117,90	1,93%	-	R\$ 0,00	0,00%	11,72	R\$ 117,90	1,93%								
6.5.1	SINAPI 04/2023	100717	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE OL DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZANCO - R2	M2	960,00			960,00	R\$ 8,84	1,0000		206,99	R\$ 1.829,79	21,56%	-	R\$ 0,00	0,00%	206,99	R\$ 1.829,79	21,56%								
6.5.2	ORSE 04/2023	02304	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	M2	2.212,10			2.212,10	R\$ 54,43	1,0000		751,73	R\$ 40.916,66	33,98%	1.370,70	R\$ 74.607,20	61,96%	2.122,43	R\$ 115.523,86	95,95%								
6.5.3	SINAPI 04/2023	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	M2	2.212,10			2.212,10	R\$ 54,43	1,0000		751,73	R\$ 40.916,66	33,98%	1.370,70	R\$ 74.607,20	61,96%	2.122,43	R\$ 115.523,86	95,95%								
PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA																												
6.6			LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA AF_01/2021	M2				540,85	R\$ 2,03	1,0000		99,25	R\$ 201,47	18,35%	-	R\$ 0,00	0,00%	99,25	R\$ 201,47	18,35%								
6.6.1	SINAPI 04/2023	102193	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), AF_01/2021	M2	540,85			540,85	R\$ 19,13	1,0000		332,55	R\$ 6.361,68	61,49%	-	R\$ 0,00	0,00%	332,55	R\$ 6.361,68	61,49%								
6.6.2	SINAPI 04/2023	102200	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	1.504,47	49,83		1.554,30	R\$ 18,64	1,0000		1.554,30	R\$ 28.972,15	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.554,30	R\$ 28.972,15	100,00%								
6.6.3	SINAPI 04/2023	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	1.504,47	49,83		1.554,30	R\$ 18,64	1,0000		1.554,30	R\$ 28.972,15	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.554,30	R\$ 28.972,15	100,00%								
COBERTURA E FORRO																												
7.0											R\$ 1.492.434,57		R\$ 543.957,12		R\$ 587.273,93		R\$ 1.131.231,07		R\$ 361.203,50		R\$ 164.794,14							
7.1	ESTRUTURA / TRAMA										R\$ 525.571,90		R\$ 60.797,15		R\$ 299.880,61		R\$ 360.777,76		R\$ 164.794,14		R\$ 164.794,14							
7.1.1	SINAPI 04/2023	92259	BIAPOLADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO, AF_07/2019	UN	3,00			3,00	R\$ 589,40	1,0000		2,00	R\$ 1.178,80	66,67%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.178,80	66,67%								
7.1.2	SINAPI 04/2023	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	1.225,60			1.225,60	R\$ 109,69	1,0000		377,82	R\$ 41.443,07	30,83%	-	R\$ 0,00	0,00%	377,82	R\$ 41.443,07	30,83%								
7.1.3	COMPOSIÇÃO	001	RIPIA NÃO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	788,30		531,00	257,30	R\$ 17,14	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%								
																		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 4.410,12		100,00%

FRANCISCO HENRIQUE L. LPA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		6.422.691,34		REPLAN												
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$		6.101.143,44		0,00%												
			DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%												
			CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%												
CONTRATADA	IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%												
			TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$		6.101.143,44		0,00%												
			ESCOLAS MUNICIPAIS APOLÔNIO SALES, JOAQUIM DE BRITO, FERNANDO SAMPAIO, ROSINA LABANCA, MARIA JOSÉ, CLETO (ANEXO 2)		SALDO CONTRATUAL		R\$		2.263.333,46		37,10%												
	PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 022/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		R\$		908.107,81		14,88%											
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		BDI = 22,35%				R\$		3.837.810,01		62,90%												
BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
7.1.4	COMPOSIÇÃO	008	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	434,40			434,40	R\$ 42,60	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	434,40	R\$ 18.505,44	100,00%			
7.1.5	SINAPI 04/2023	100775	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2.500,00			2.500,00	R\$ 19,80	1,0000		335,86	R\$ 6.650,02	13,43%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 6.650,02	13,43%	335,86	R\$ 42.849,98	86,57%
7.1.6	SINAPI 04/2023	100774	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	M2		418,20		416,20	R\$ 90,02	1,0000		128,03	R\$ 11.525,26	30,76%		R\$ 20.494,85	54,70%		R\$ 32.020,11	85,46%	355,70	R\$ 5.446,21	14,54%
7.1.7	SINAPI 04/2023	100774	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG		16.230,30		16.230,30	R\$ 17,22	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 279.485,76	100,00%		R\$ 279.485,76	100,00%	16.230,30	R\$ 0,00	0,00%
7.2	TELHADO												R\$ 613.116,96	45,02%		R\$ 286.969,03	46,80%		R\$ 563.012,46	91,83%		R\$ 50.109,50	8,17%
7.2.1	SINAPI 04/2023	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.752,97		-1.983,60	769,37	R\$ 59,75	1,0000		518,20	R\$ 30.962,45	67,35%		R\$ 0,00	0,00%	518,20	R\$ 30.962,45	67,35%		R\$ 15.007,40	32,65%
7.2.2	SINAPI 04/2023	94221	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHAJOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	600,00		-358,00	242,00	R\$ 31,27	1,0000		147,91	R\$ 4.625,14	61,12%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 4.625,14	61,12%	147,91	R\$ 2.942,20	38,88%
7.2.3	SEINFRA	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	850,00			850,00	R\$ 15,28	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	850,00	R\$ 12.988,00	100,00%
7.2.4	SINAPI 04/2023	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO. AF_07/2019	M2	1.358,14	262,97		1.621,11	R\$ 78,51	1,0000		1.358,14	R\$ 106.627,57	83,78%		R\$ 20.935,47	16,45%	266,66	R\$ 127.563,04	100,23%		-R\$ 289,70	-0,23%
7.2.5	SINAPI 04/2023	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CIMENTO. AF_07/2019	M	168,00			168,00	R\$ 125,45	1,0000		105,81	R\$ 13.273,86	62,98%		R\$ 267,20	1,27%	2,13	R\$ 13.541,07	64,25%	107,94	R\$ 7.534,53	35,75%
7.2.6	SINAPI 04/2023	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO. AF_07/2019	M2	343,37	560,70		904,07	R\$ 90,55	1,0000		343,37	R\$ 31.092,15	37,98%		R\$ 50.771,38	62,02%	560,70	R\$ 81.863,53	100,00%	904,07	R\$ 0,00	0,00%
7.2.7	SEINFRA	C0993	CUMEIRA DE ALUMÍNIO E=0,8MM	M	133,72			133,72	R\$ 65,43	1,0000		14,00	R\$ 916,02	10,47%		R\$ 1.746,98	19,97%	26,70	R\$ 2.663,00	30,44%	40,70	R\$ 6.086,29	69,56%
7.2.8	SINAPI 04/2023	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO. AF_07/2019	M2	11.256,00	-7.098,90		4.157,10	R\$ 21,30	1,0000		4.157,10	R\$ 88.546,23	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 88.546,23	100,00%	4.157,10	R\$ 0,00	0,00%
7.2.9	CRSE 04/2023	10002	RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, INCLUSIVE PARAFUSO, EXCLUSIVE TELHA - REV 01	M2	445,48			445,48	R\$ 13,10	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	445,48	R\$ 5.835,78	100,00%
7.2.10	SINAPI 04/2023	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO. AF_07/2019	M2		800,00		800,00	R\$ 266,56	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 213.248,00	100,00%	800,00	R\$ 213.248,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
7.3	IMPERMEABILIZAÇÃO												R\$ 107.281,54	16,34%		R\$ 172,20	0,17%		R\$ 16.722,86	16,51%		R\$ 84.558,66	83,49%
7.3.1	SINAPI 04/2023	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	107,21			107,21	R\$ 138,86	1,0000		107,21	R\$ 14.887,18	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	107,21	R\$ 14.887,18	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
7.3.2	SINAPI 04/2023	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃO. AF_06/2018	M2	663,90			663,90	R\$ 31,83	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 172,20	0,81%	5,41	R\$ 172,20	0,81%	658,49	R\$ 20.959,73	99,19%
7.3.3	CRSE 04/2023	10029	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLÍESTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	392,32			392,32	R\$ 166,35	1,0000		10,00	R\$ 1.663,50	2,55%		R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.663,50	2,55%		R\$ 63.598,93	97,45%
7.4	CALHAS, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS												R\$ 107.697,78	39,73%		R\$ 152,09	0,15%		R\$ 40.952,41	39,88%		R\$ 61.745,37	60,12%

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.396

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

		OBJETO										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$	6.422.691,34	REPLAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE												FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$	6.101.143,44																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
												DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
												CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
												PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
												TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$	6.101.143,44																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CONTRATADA		IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENHIMENTO:		ESCOLAS MUNICIPAIS APOLÔNIO SALES, JOAQUIM DE BRITO, FERNANDO SAMPAIO, ROSINA LABANCA, IMARIA JOSÉ, CLETO (ANEXO 2)		VALOR TOTAL		R\$	2.263.333,46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		SALDO CONTRATUAL		R\$	908.107,81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		BDI = 22,35%				BM - PERÍODO		R\$	3.837.810,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								BM - Nº		16	3.837.810,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Nº	CTR					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7.4.1	SINAPI 04/2023	94228		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	25,20			25,20	R\$ 94,96	1,0000			R\$ 2.392,99	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		-		25,20	R\$ 2.392,99	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7.4.2	SINAPI 04/2023	94229		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	134,35			134,35	R\$ 183,21	1,0000		-	R\$ 24.614,26	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		-		134,35	R\$ 24.614,26	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7.4.3	COMPOSIÇÃO	007		CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO BOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	236,70			236,70	R\$ 152,32	1,0000		189,27	R\$ 36.054,14	79,96%		R\$ 28.829,60	79,96%		189,27		47,43	R\$ 7.224,54	20,04%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7.4.4	SINAPI 04/2023	89578		TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	M	135,00			135,00	R\$ 41,41	1,0000		109,90	R\$ 5.590,35	81,41%		R\$ 4.550,95	1,77%		2,39		22,71	R\$ 940,43	16,82%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7.4.5	SINAPI 04/2023	89584		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	UN	90,00			90,00	R\$ 53,13	1,0000		15,00	R\$ 4.781,70	16,67%		R\$ 796,95	1,11%		1,00		74,00	R\$ 3.931,62	82,22%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7.4.6	SINAPI 04/2023	89585		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	UN	62,00			62,00	R\$ 54,43	1,0000		8,00	R\$ 3.374,66	12,90%		R\$ 435,44	0,00%		8,00		54,00	R\$ 2.939,22	87,10%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7.4.7	SINAPI 04/2023	89693		TÉ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	UN	96,00			96,00	R\$ 96,24	1,0000		1,00	R\$ 9.239,04	1,04%		R\$ 96,24	0,00%		1,00		95,00	R\$ 9.142,80	98,96%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7.4.8	SINAPI 04/2023	89669		LUBA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	UN	80,00			80,00	R\$ 38,69	1,0000		1,00	R\$ 3.095,20	1,25%		R\$ 38,69	0,00%		1,00		79,00	R\$ 3.056,51	98,75%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7.4.9	SINAPI 04/2023	89580		TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	M	144,00			144,00	R\$ 85,92	1,0000		68,00	R\$ 12.372,48	47,22%		R\$ 5.842,56	47,22%		68,00		76,00	R\$ 6.529,92	52,78%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7.4.10	CRSE 04/2023	08211		ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "U" DE 4" COM FIAÇÕES, F7 TUBO GALVANIZADO	UN	124,00			124,00	R\$ 9,54	1,0000		22,00	R\$ 1.182,96	17,74%		R\$ 209,88	0,00%		22,00		102,00	R\$ 973,08	82,26%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7.5		FORRO		R\$ 149.766,39														R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,39		R\$ 149.766,3	

		OBJETO																											
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																													
CONTRATADA		JMI DE MOBILIS EMPREENDIMENTOS				EMPREENHIMENTO:		ESCOLAS MUNICIPAIS APOLÔNIO SALES, JOAQUIM DE BRITO, FERNANDO SAMPAIO, ROSINA LABANCA, MARIA JOSÉ, CLETO (ANEXO 2)																					
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023				TABELA DE REFERÊNCIA																							
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME				BDI = 22,35%																							
BOLETIM DE MEDIÇÃO																													
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR								
Nº	CTR						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%						
8.1.4	SINAPI 04/2023	10477				UN	85,00			85,00	R\$ 154,57	1,0000		R\$ 13.138,45	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 13.138,45	100,00%						
8.1.5	SINAPI 04/2023	91953				UN	150,00			150,00	R\$ 33,30	1,0000		R\$ 4.995,00	7,00	R\$ 233,10	4,67%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 233,10	95,33%						
8.1.6	SINAPI 04/2023	91959				UN	25,00			25,00	R\$ 50,97	1,0000		R\$ 1.274,25	5,00	R\$ 254,85	20,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 254,85	80,00%						
8.1.7	SINAPI 04/2023	91967				UN	36,00			36,00	R\$ 68,65	1,0000		R\$ 2.471,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	100,00%						
8.1.8	SINAPI 04/2023	92000				UN	36,00			36,00	R\$ 35,02	1,0000		R\$ 1.260,72	4,00	R\$ 140,08	11,11%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 140,08	88,89%						
8.1.9	SINAPI 04/2023	91996				UN	36,00			36,00	R\$ 39,01	1,0000		R\$ 1.404,36	6,00	R\$ 234,06	16,67%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 234,06	83,33%						
8.1.10	SINAPI 04/2023	91992				UN	160,00			160,00	R\$ 49,31	1,0000		R\$ 7.889,60	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	100,00%						
8.1.11	SINAPI 04/2023	92023				UN	35,00			35,00	R\$ 56,63	1,0000		R\$ 1.982,05	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	100,00%						
8.1.12	SINAPI 04/2023	92025				UN	35,00			35,00	R\$ 80,01	1,0000		R\$ 2.800,35	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	100,00%						
8.1.13	ORSE 04/2023	12984				UN	30,00			30,00	R\$ 3,80	1,0000		R\$ 114,00	30,00	R\$ 114,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 114,00	0,00%						
8.1.14	SINAPI INSUMO 04/2023	1872				UN	36,00			36,00	R\$ 4,00	1,0000		R\$ 144,00	36,00	R\$ 144,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 144,00	0,00%						
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES										R\$ 536.261,07		R\$ 85.065,53		16,16%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 85.065,53		16,16%		R\$ 441.185,49		83,84%	
8.2.1	COMPOSIÇÃO	019				PT	100,00			100,00	R\$ 365,55	1,0000		R\$ 36.555,00	5,00	R\$ 1.827,75	5,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 1.827,75	95,00%						
8.2.2	COMPOSIÇÃO	020				PT	78,00			78,00	R\$ 374,20	1,0000		R\$ 29.187,60	12,00	R\$ 4.490,40	15,38%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 4.490,40	84,62%						
8.2.3	COMPOSIÇÃO	021				PT	50,00			50,00	R\$ 382,84	1,0000		R\$ 19.142,00	1,00	R\$ 382,84	2,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 382,84	98,00%						
8.2.4	COMPOSIÇÃO	022				PT	331,00			331,00	R\$ 390,65	1,0000		R\$ 129.305,15	42,00	R\$ 16.407,30	12,69%	-	R\$ 0,00	0,00%	42,00	R\$ 16.407,30	87,31%						
8.2.5	ORSE 04/2023	00642				UN	105,00			105,00	R\$ 314,07	1,0000		R\$ 32.977,35	9,00	R\$ 2.826,63	8,57%	-	R\$ 0,00	0,00%	9,00	R\$ 2.826,63	91,43%						
8.2.6	COMPOSIÇÃO	023				PT	302,00			302,00	R\$ 383,49	1,0000		R\$ 115.813,98	51,00	R\$ 19.557,99	16,89%	-	R\$ 0,00	0,00%	51,00	R\$ 19.557,99	83,11%						
8.2.7	COMPOSIÇÃO	024				PT	93,00			93,00	R\$ 393,33	1,0000		R\$ 36.579,69	11,00	R\$ 4.326,63	11,83%	-	R\$ 0,00	0,00%	11,00	R\$ 4.326,63	88,17%						
8.2.8	COMPOSIÇÃO	025				PT	40,00			40,00	R\$ 403,17	1,0000		R\$ 16.126,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	100,00%						
8.2.9	COMPOSIÇÃO	026				PT	155,00			155,00	R\$ 386,23	1,0000		R\$ 59.865,65	5,00	R\$ 1.931,15	3,23%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 1.931,15	96,77%						

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

 SÃO LOURENÇO DA MATA Cidade que cuida e protege		OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																											
CONTRATADA		JMI DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENHAMENTO:		ESCOLAS MUNICIPAIS APOLÔNIO SALES, JOAQUIM DE BRITO, FERNANDO SAMPAIO, ROSINA LABANCA, MARIA JOSÉ, CLETO (ANEXO 2)																								
PROCESSO Nº		Processo Licitatório N° 022/2023		TABELA DE REFERÊNCIA																										
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		BDI = 22,35%																										
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	QUANTIDADES				PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR			
Nº	CTR						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%					
8.2.10	SINAPI INSUMO 04/2023	12118			KIT DE PROTEÇÃO ASTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRÃO 2P+T 20A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	UN	20,00			20,00	R\$ 28,47	1,0000		4,00	R\$ 113,88	20,00%		4,00	R\$ 113,88	20,00%		16,00	R\$ 455,52	80,00%						
8.2.11	CRSE 04/2023	00380			CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 3/4"	UN	30,00			30,00	R\$ 35,79	1,0000		30,00	R\$ 1.073,70	100,00%			R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%						
8.2.12	CRSE 04/2023	03292			PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	93,00			93,00	R\$ 346,50	1,0000		91,00	R\$ 31.531,50	97,85%			R\$ 0,00	0,00%		2,00	R\$ 693,00	2,15%						
8.2.13	CRSE 04/2023	03396			PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO ATÉ 4000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	30,00			30,00	R\$ 272,54	1,0000		-	R\$ 8.176,20	0,00%			R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%						
8.2.14	CRSE 04/2023	03297			PONTO DE TOMADA 2P-T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UN	20,00			20,00	R\$ 297,88	1,0000		2,00	R\$ 595,76	10,00%			R\$ 0,00	0,00%		2,00	R\$ 595,76	10,00%						
8.2.15	SEINFRA	C1949			PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UN	12,00			12,00	R\$ 224,70	1,0000		-	R\$ 2.696,40	0,00%			R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%						
8.3		LUMINÁRIAS E LÂMPADAS																												
8.3.1	COMPOSIÇÃO	004			LUMINÁRIA LED SOBREPOR SUM (60 CM) 18W/6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	160,00			160,00	R\$ 46,28	1,0000		-	R\$ 7.404,80	0,00%			R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%						
8.3.2	COMPOSIÇÃO	015			LUMINÁRIA LED SOBREPOR SUM (120 CM) 36W/6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	975,00			670,00	R\$ 65,72	1,0000		667,00	R\$ 43.835,24	99,55%			R\$ 0,00	0,00%		667,00	R\$ 43.835,24	99,55%						
8.3.3	CRSE 04/2023	8324			PLAFON E-27	UN	31,00			31,00	R\$ 10,86	1,0000		31,00	R\$ 336,66	100,00%			R\$ 0,00	0,00%		31,00	R\$ 336,66	100,00%						
8.3.4	SINAPI 04/2023	97610			LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	93,00			93,00	R\$ 21,57	1,0000		16,00	R\$ 345,12	17,20%			R\$ 0,00	0,00%		16,00	R\$ 345,12	17,20%						
8.3.5	SINAPI 04/2023	100903			LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 PS	UN	69,00			69,00	R\$ 38,88	1,0000		40,00	R\$ 1.555,20	57,97%			R\$ 0,00	0,00%		40,00	R\$ 1.555,20	57,97%						
8.3.6	CRSE 04/2023	12807			REFLETOR SUM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO	UN	8,00			8,00	R\$ 101,72	1,0000		8,00	R\$ 813,76	100,00%			R\$ 0,00	0,00%		8,00	R\$ 813,76	100,00%						
8.3.7	CRSE 04/2023	13148			REFLETOR SUM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO	UN	40,00			40,00	R\$ 158,18	1,0000		13,00	R\$ 2.056,34	32,50%			R\$ 0,00	0,00%		13,00	R\$ 2.056,34	32,50%						
8.3.8	CRSE 04/2023	12808			REFLETOR SUM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO	UN	6,00			6,00	R\$ 309,22	1,0000		6,00	R\$ 1.855,32	100,00%			R\$ 0,00	0,00%		6,00	R\$ 1.855,32	100,00%						
8.4		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES E QUADRO DE MEDIÇÃO																												
8.4.1	SINAPI 04/2023	101876			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00			5,00	R\$ 110,43	1,0000		2,00	R\$ 220,86	40,00%			R\$ 0,00	0,00%		2,00	R\$ 220,86	40,00%						
8.4.2	CRSE 04/2023	12236			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	15,00			15,00	R\$ 920,76	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%		15,00	R\$ 13.811,40	100,00%						
8.4.3	CRSE 04/2023	12242			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	12,00			12,00	R\$ 1.097,21	1,0000		3,00	R\$ 3.291,63	25,00%			R\$ 0,00	0,00%		3,00	R\$ 3.291,63	25,00%						
8.4.4	CRSE 04/2023	12225			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	15,00			15,00	R\$ 821,16	1,0000		1,00	R\$ 821,16	6,67%			R\$ 0,00	0,00%		1,00	R\$ 821,16	6,67%						
8.4.5	SINAPI 04/2023	99653			DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00			10,00	R\$ 15,61	1,0000		10,00	R\$ 156,10	100,00%			R\$ 0,00	0,00%		10,00	R\$ 156,10	100,00%						
8.4.6	SINAPI 04/2023	93654			DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	36,00			36,00	R\$ 16,28	1,0000		36,00	R\$ 586,08	100,00%			R\$ 0,00	0,00%		36,00	R\$ 586,08	100,00%						
8.4.7	SINAPI 04/2023	99655			DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	155,00			155,00	R\$ 17,66	1,0000		24,00	R\$ 423,84	15,48%			R\$ 0,00	0,00%		24,00	R\$ 423,84	15,48%						

FRANCISCO HENRIQUE C.I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

DATE RECEIVED

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

		OBJETO										CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$	6.422.691,34	REPLAN																	
														FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$	6.101.143,44	0,00%																	
														DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%																	
														CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%																	
														PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%																	
CONTRATADA		JIM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS										EMPREENDIMENTO:		TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$	6.101.143,44	0,00%																	
														ESCOLAS MUNICIPAIS APOLÔNIO SALES, JOAQUIM DE BRITO, FERNANDO SAMPAIO, ROSINA LABANCA, MARIA JOSÉ, CLETO (ANEXO 2)		SALDO CONTRATUAL		R\$	2.263.333,46	37,10%																	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023										TABELA DE REFERÊNCIA				BM - R\$ MENSAL		R\$	908.107,81	14,88%																	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										BDI = 22,35%				BM - R\$ ACUMULADO		R\$	3.837.810,01	62,90%																	
		BOLETIM DE MEDIÇÃO																																			
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES				DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR									
								CTR		ADI		SUP		TOTAL		UNITÁRIO		FATOR K		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%	
8.4.8		93656		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020		UN		155,00						155,00		R\$ 17,66		1,0000		47,00		R\$ 830,02		30,32%		47,00		R\$ 830,02		30,32%		108,00		R\$ 1.907,28		69,68%	
8.4.9		99857		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020		UN		15,00						15,00		R\$ 19,31		1,0000		11,00		R\$ 212,41		73,33%		11,00		R\$ 212,41		73,33%		4,00		R\$ 77,24		26,67%	
8.4.10		93658		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020		UN		36,00						36,00		R\$ 27,83		1,0000		1,00		R\$ 27,83		2,78%		1,00		R\$ 27,83		2,78%		35,00		R\$ 974,05		97,22%	
8.4.11		99673		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020		UN		18,00						18,00		R\$ 125,46		1,0000		5,00		R\$ 627,30		27,78%		5,00		R\$ 627,30		27,78%		13,00		R\$ 1.630,98		72,22%	
8.4.12		12452		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A		UN		34,00						34,00		R\$ 129,67		1,0000		3,00		R\$ 389,01		8,82%		3,00		R\$ 389,01		8,82%		31,00		R\$ 4.019,77		91,18%	
8.4.13		08003		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA		UN		12,00						12,00		R\$ 163,03		1,0000		4,00		R\$ 652,12		33,33%		4,00		R\$ 652,12		33,33%		8,00		R\$ 1.304,24		66,67%	
8.4.14		08312		DISJUNTOR MONOPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, SIEMENS OU SIMILAR		UN		30,00						30,00		R\$ 292,94		1,0000		1,00		R\$ 292,94		3,33%		1,00		R\$ 292,94		3,33%		29,00		R\$ 8.495,26		96,67%	
8.4.15		39471		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45*KA (TIPO AC)		UN		30,00						30,00		R\$ 143,60		1,0000		5,00		R\$ 718,00		16,67%		5,00		R\$ 718,00		16,67%		25,00		R\$ 3.590,00		83,33%	
8.4.16		101946		QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020		UN		4,00						4,00		R\$ 202,92		1,0000		2,00		R\$ 405,84		50,00%		2,00		R\$ 405,84		50,00%		2,00		R\$ 405,84		50,00%	
8.4.17		98111		CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020		UN		36,00						36,00		R\$ 54,88		1,0000		7,00		R\$ 384,16		19,44%		7,00		R\$ 384,16		19,44%		29,00		R\$ 1.591,52		80,56%	
8.4.18		03766		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x3,00M COM CONECTOR POSTE DE CONCRETO DUPL.T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG		UN		36,00						36,00		R\$ 163,06		1,0000		11,00		R\$ 1.793,66		30,56%		11,00		R\$ 1.793,66		30,56%		25,00		R\$ 4.076,50		69,44%	
8.4.19		C4967				UN		2,00						2,00		R\$ 874,31		1,0000		1,00		R\$ 874,31		50,00%		1,00		R\$ 874,31		50,00%		1,00		R\$ 874,31		50,00%	
8.5				CABOS, FLETRÓDUTOS E CONEXÕES												R\$ 43,76/463						R\$ 37.230,26		85,07%				R\$ 37.230,26		85,07%				R\$ 6.534,38		14,93%	
8.5.1		91926		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023		M		1.170,00				-0,03		1.169,97		R\$ 4,72		1,0000		1.170,00		R\$ 5.522,40		100,00%		1.170,00		R\$ 5.522,40		100,00%		-0,03		R\$ 0,14		0,00%	
8.5.2		91928		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023		M		585,00						585,00		R\$ 7,29		1,0000		585,00		R\$ 4.264,65		100,00%		585,00		R\$ 4.264,65		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
8.5.3		91990		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023		M		456,30						456,30		R\$ 10,17		1,0000		178,00		R\$ 1.810,26		39,01%		178,00		R\$ 1.810,26		39,01%		278,30		R\$ 2.830,31		60,99%	
8.5.4		91992		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023		M		159,13						159,13		R\$ 18,24		1,0000		20,00		R\$ 364,80		12,57%		20,00		R\$ 364,80		12,57%		139,13		R\$ 2.537,73		87,43%	
8.5.5		91994		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 15 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023		M		216,71						216,71		R\$ 26,30		1,0000		216,71		R\$ 5.699,47		100,00%		216,71		R\$ 5.699,47		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
8.5.6		91967		FLETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023		M		120,00						120,00		R\$ 11,35		1,0000		120,00		R\$ 1.362,00		100,00%		120,00		R\$ 1.362,00		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
8.5.7		91902		CURVA 90 GRAUS PARA FLETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023		UN		60,00						60,00		R\$ 13,22		1,0000		60,00		R\$ 793,20		100,00%		60,00		R\$ 793,20		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	

FRANCISCO HENRIQUE C. J. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

TARCELO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

 	
--	--

FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$	6.422.691,34	REPLAN
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$	6.101.143,44	0,00%
			DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%
CONTRATADA			CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%
			PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%
			TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$	6.101.143,44	0,00%
PROCESSO Nº					BALDO CONTRATUAL		R\$	2.263.333,46	37,10%
					BM - R\$ MENSAL		R\$	908.107,81	14,88%
					BM - R\$ ACUMULADO		R\$	3.837.810,01	62,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
					QUANTIDADES			PREÇOS	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%			
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K													
9.2.8	SINAPI 04/2023	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	240,00			240,00	R\$ 13,91	1,0000		R\$ 3.338,40	50,83%	122,00	R\$ 1.697,02	0,00%	R\$ 0,00	122,00	R\$ 1.697,02	50,83%	118,00	R\$ 1.641,38	49,17%
9.2.9	SINAPI 04/2023	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	144,00			144,00	R\$ 81,17	1,0000		R\$ 11.688,48	70,83%	102,00	R\$ 8.279,34	0,00%	R\$ 0,00	102,00	R\$ 8.279,34	70,83%	42,00	R\$ 3.409,14	29,17%
9.2.10	ORSE 04/2023	02087	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO	UN	10,00			10,00	R\$ 194,42	1,0000		R\$ 1.944,20	30,00%	3,00	R\$ 583,26	0,00%	R\$ 0,00	3,00	R\$ 583,26	30,00%	7,00	R\$ 1.360,94	70,00%
9.2.11	SINAPI 04/2023	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	34,00			34,00	R\$ 326,82	1,0000		R\$ 11.111,88	73,53%	25,00	R\$ 8.170,50	0,00%	R\$ 0,00	25,00	R\$ 8.170,50	73,53%	9,00	R\$ 2.941,38	26,47%
9.2.12	SINAPI 04/2023	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	34,00			34,00	R\$ 521,88	1,0000		R\$ 17.743,92	73,53%	25,00	R\$ 13.047,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00	R\$ 13.047,00	73,53%	9,00	R\$ 4.696,92	26,47%
9.2.13	SINAPI 04/2023	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00			28,00	R\$ 585,40	1,0000		R\$ 16.391,20	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	28,00	R\$ 16.391,20	100,00%
9.2.14	SINAPI 04/2023	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	102,00			102,00	R\$ 40,28	1,0000		R\$ 4.108,56	100,00%	102,00	R\$ 4.108,56	0,00%	R\$ 0,00	102,00	R\$ 4.108,56	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.2.15	SINAPI 04/2023	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	62,00			62,00	R\$ 79,49	1,0000		R\$ 4.928,38	1,61%	1,00	R\$ 79,49	0,00%	R\$ 0,00	1,00	R\$ 79,49	1,61%	61,00	R\$ 4.848,89	98,39%
9.2.16	ORSE 04/2023	08211	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	UN	10,00			10,00	R\$ 475,40	1,0000		R\$ 4.754,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 4.754,00	100,00%
9.2.17	ORSE 04/2023	02052	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA ACRÓS OU SIMILAR	UN	70,00	4,00		74,00	R\$ 80,21	1,0000		R\$ 5.935,54	100,00%	74,00	R\$ 5.935,54	0,00%	R\$ 0,00	74,00	R\$ 5.935,54	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.2.18	ORSE INSUMO 04/2023	13813	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/27/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR	UN	8,00			8,00	R\$ 181,55	1,0000		R\$ 1.452,40	12,50%	1,00	R\$ 181,55	0,00%	R\$ 0,00	1,00	R\$ 181,55	12,50%	7,00	R\$ 1.270,85	87,50%
9.2.19	COMPOSIÇÃO	005	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COMPLETO UNIVERSAL	UN	30,00			30,00	R\$ 194,32	1,0000		R\$ 5.829,60	10,00%	3,00	R\$ 582,96	0,00%	R\$ 0,00	3,00	R\$ 582,96	10,00%	27,00	R\$ 5.246,64	90,00%
9.2.20	SINAPI 04/2023	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00			20,00	R\$ 797,17	1,0000		R\$ 15.943,40	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 15.943,40	100,00%
9.2.21	SINAPI INSUMO 04/2023	21112	VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM ACOPLAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	20,00			20,00	R\$ 330,02	1,0000		R\$ 6.600,40	10,00%	2,00	R\$ 660,04	0,00%	R\$ 0,00	2,00	R\$ 660,04	10,00%	18,00	R\$ 5.940,36	90,00%
9.2.22	SINAPI INSUMO 04/2023	01748	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, ESCORREDOR DUPLIO, DE "0,55 X 1,40" M	UN	5,00			5,00	R\$ 382,38	1,0000		R\$ 1.911,90	100,00%	5,00	R\$ 1.911,90	0,00%	R\$ 0,00	5,00	R\$ 1.911,90	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.2.23	SINAPI 04/2023	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00			30,00	R\$ 113,57	1,0000		R\$ 3.407,10	23,33%	7,00	R\$ 794,99	0,00%	R\$ 0,00	7,00	R\$ 794,99	23,33%	23,00	R\$ 2.612,11	76,67%
9.2.24	SINAPI 04/2023	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00			30,00	R\$ 94,99	1,0000		R\$ 2.849,70	96,67%	29,00	R\$ 2.754,71	0,00%	R\$ 0,00	29,00	R\$ 2.754,71	96,67%	1,00	R\$ 94,99	3,33%
9.2.25	SINAPI 04/2023	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00			10,00	R\$ 265,00	1,0000		R\$ 265,00	80,00%	8,00	R\$ 212,00	0,00%	R\$ 0,00	8,00	R\$ 212,00	80,00%	2,00	R\$ 53,00	20,00%
9.2.26	SINAPI 04/2023	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	28,00			28,00	R\$ 111,37	1,0000		R\$ 3.118,36	32,14%	9,00	R\$ 1.002,33	0,00%	R\$ 0,00	9,00	R\$ 1.002,33	32,14%	19,00	R\$ 2.116,03	67,86%
9.2.27	COMPOSIÇÃO	018	REPARO KIT SALVA REGISTRO, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00			10,00	R\$ 164,03	1,0000		R\$ 1.640,30	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.640,30	100,00%
9.2.28	ORSE 04/2023	04545	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01 SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)	UN	5,00			5,00	R\$ 69,26	1,0000		R\$ 346,30	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 346,30	100,00%
9.3	RESERVATÓRIO E CONEXÕES											R\$ 84.711,57	47,40%		R\$ 40.159,97	0,33%	R\$ 280,66		R\$ 40.440,63	47,74%		R\$ 44.276,94	52,26%
9.3.1	SINAPI 04/2023	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	15,00			15,00	R\$ 314,28	1,0000		R\$ 4.714,20	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 4.714,20	100,00%

FRANCISCO HENRIQUE L DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

 MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OBJETO		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		6.422.691,34		REPLAN	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$		6.101.143,44		0,00%	
			DATA DE INÍCIO CONTRATO Nº		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%	
CONTRATADA	IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENDIMENTO:		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%	
			ESCOLAS MUNICIPAIS APOLÔNIO SALES, JOAQUIM DE BRITO, FERNANDO SAMPAIO, ROSINA LABANCA, MARIA JOSÉ, CLETO (ANEXO 2)		VALOR TOTAL		R\$		6.101.143,44		0,00%	
			BM - PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		R\$		2.263.333,46		37,10%	
PROCESSO Nº MODALIDADE	Processo Licitatório Nº 022/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		BM - R\$ MENSAL		R\$		908.107,81		14,88%	
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		BDI = 22,35%		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		3.837.810,01		62,90%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
9.3.2	SINAPI 04/2023	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	8,00	1,00		9,00	R\$ 518,49	1,0000	9,00	R\$ 4.666,41	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	9,00	R\$ 4.666,41	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.3.3	SINAPI 04/2023	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	15,00			15,00	R\$ 1.351,04	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 20.265,60	100,00%
9.3.4	COMPOSICAO	013	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	7,00			7,00	R\$ 4.559,04	1,0000	7,00	R\$ 31.913,28	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 31.913,28	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
9.3.5	SINAPI 04/2023	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00			13,00	R\$ 37,81	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 37,81	7,69%	1,00	R\$ 37,81	7,69%	12,00	R\$ 453,72	92,31%
9.3.6	SINAPI 04/2023	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	12,00			12,00	R\$ 895,07	1,0000	4,00	R\$ 3.580,28	33,33%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 3.580,28	33,33%	8,00	R\$ 7.160,56	66,67%
9.3.7	COMPOSIÇÃO	006	BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900 450W	UN	3,00			3,00	R\$ 828,24	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 2.484,72	100,00%
9.3.8	ORSE 04/2023	01482	VÁLVULA PE 1/2 CRIVO, D = 25 MM (1")	UN	3,00			3,00	R\$ 115,19	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 345,57	100,00%
9.3.9	SINAPI 04/2023	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	62,00			62,00	R\$ 51,57	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 51,57	1,61%	1,00	R\$ 51,57	1,61%	61,00	R\$ 3.145,77	98,39%
9.3.10	SINAPI 04/2023	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00			12,00	R\$ 152,12	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 152,12	8,33%	1,00	R\$ 152,12	8,33%	11,00	R\$ 1.673,32	91,67%
9.3.11	SINAPI 04/2023	89382	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	104,00			104,00	R\$ 15,69	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 15,69	0,96%	1,00	R\$ 15,69	0,96%	103,00	R\$ 1.616,07	99,04%
9.3.12	SINAPI 04/2023	89390	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	104,00			104,00	R\$ 23,47	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 23,47	0,96%	1,00	R\$ 23,47	0,96%	103,00	R\$ 2.417,41	99,04%
9.4	TUBOS E CONEXÕES											R\$ 2.845,00	9,26%	R\$ 840,10	2,73%	R\$ 3.685,10	12,00%	R\$ 27.036,21	88,00%			
9.4.1	SINAPI 04/2023	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	87,00			87,00	R\$ 24,93	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	30,26	R\$ 754,38	34,78%	30,26	R\$ 754,38	34,78%	56,74	R\$ 1.414,52	65,22%
9.4.2	SINAPI 04/2023	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	58,00			58,00	R\$ 9,86	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 49,30	8,62%	5,00	R\$ 49,30	8,62%	53,00	R\$ 522,58	91,38%
9.4.3	SINAPI 04/2023	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	130,00			130,00	R\$ 12,49	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	130,00	R\$ 1.623,70	100,00%
9.4.4	SINAPI 04/2023	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120,00			120,00	R\$ 13,60	1,0000	6,00	R\$ 81,60	5,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 81,60	5,00%	114,00	R\$ 1.550,40	95,00%
9.4.5	SINAPI 04/2023	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	87,00			87,00	R\$ 6,08	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	87,00	R\$ 528,96	100,00%
9.4.6	SINAPI 04/2023	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00			25,00	R\$ 5,56	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 139,00	100,00%
9.4.7	SINAPI 04/2023	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00			12,00	R\$ 6,88	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 82,56	100,00%
9.4.8	SINAPI 04/2023	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	225,00			225,00	R\$ 18,27	1,0000	27,95	R\$ 510,64	12,42%	-	R\$ 0,00	0,00%	27,95	R\$ 510,64	12,42%	197,05	R\$ 3.600,11	87,58%
9.4.9	SINAPI 04/2023	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	140,00			140,00	R\$ 7,63	1,0000	16,45	R\$ 125,51	11,75%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,45	R\$ 125,51	11,75%	123,55	R\$ 942,69	88,25%
9.4.10	SINAPI 04/2023	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	87,00			87,00	R\$ 34,61	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	87,00	R\$ 3.011,07	100,00%

FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

		OBJETO														DATA DA EMISSÃO		01/04/2025	VALOR LICITADO		R\$	6.422.691,34	REPLAN					
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE														FATOR K		0,9499	VALOR CONTRATADO		R\$	6.101.143,44	0,00%					
																DATA DE INÍCIO CONTRATO Nº		11/01/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%					
																PRAZO EXECUÇÃO		450	SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%					
CONTRATADA		EMPREENHIMENTO:														TERMINO PREVISTO		05/04/2025	VALOR TOTAL		R\$	6.101.143,44	0,00%					
		ESCOLAS MUNICIPAIS APOLOÔNIO SALES, JOAQUIM DE BRITO, FERNANDO SAMPAIO, ROSINA LABANCA, MARIA JOSÉ, CLETO (ANEXO 2)														BM - PERÍODO		11/03/2025	SALDO CONTRATUAL		R\$	2.263.333,46	37,10%					
PROCESSO Nº		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)														02/04/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$	908.107,81	14,88%						
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME														BDI =		22,35%	8M - R\$ ACUMULADO		R\$	3.837.510,01	62,90%					
		BOLETIM DE MEDIÇÃO																										
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR			
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K			QTDE	VALOR	%		QTDE	VALOR	%		QTDE	VALOR	%		QTDE	VALOR	%	
9.4.11	SINAPI 04/2023	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36,00			36,00	R\$ 12,14	1,0000			-	R\$ 0,00	0,00%		3,00	R\$ 36,42	8,33%		3,00	R\$ 36,42	8,33%		33,00	R\$ 400,62	91,67%	
9.4.12	SINAPI 04/2023	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	95,00			95,00	R\$ 9,18	1,0000			-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		95,00	R\$ 872,10	100,00%	
9.4.13	SINAPI 04/2023	89380	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	91,00			91,00	R\$ 10,71	1,0000			-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		91,00	R\$ 974,61	100,00%	
9.4.14	SINAPI 04/2023	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	66,00			66,00	R\$ 23,99	1,0000			-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		66,00	R\$ 1.583,34	100,00%	
9.4.15	SINAPI 04/2023	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	66,00			66,00	R\$ 31,05	1,0000			6,29	R\$ 195,30	9,53%		-	R\$ 0,00	0,00%		6,29	R\$ 195,30	9,53%		59,71	R\$ 1.854,00	90,47%	
9.4.16	SINAPI INSUMO 04/2023	20086	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	90,00			90,00	R\$ 3,97	1,0000			-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		90,00	R\$ 357,30	100,00%	
9.4.17	SINAPI 04/2023	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	220,00			220,00	R\$ 43,23	1,0000			44,69	R\$ 1.931,95	20,31%		-	R\$ 0,00	0,00%		44,69	R\$ 1.931,95	20,31%		175,31	R\$ 7.578,65	79,69%	
10.0	DIVERSOS													R\$ 318.120,65				R\$ 33.923,29				R\$ 205.840,14				R\$ 112.280,52		
10.1	ACESSIBILIDADE													R\$ 16.078,42				R\$ 0,00	0,00%			R\$ 3.015,46	18,75%			R\$ 13.062,96	81,25%	
10.1.1	SINAPI 04/2023	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00			25,00	R\$ 430,78	1,0000			7,00	R\$ 3.015,46	28,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		7,00	R\$ 3.015,46	28,00%		18,00	R\$ 7.754,04	72,00%	
10.1.2	SINAPI 04/2023	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00			12,00	R\$ 442,41	1,0000			-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		12,00	R\$ 5.308,92	100,00%	
10.2	BANCADA EM GRANITO													R\$ 29.794,26				R\$ 8.064,86	27,07%			R\$ 8.064,86	27,07%			R\$ 21.729,40	72,93%	
10.2.1	ORSE 04/2023	10759	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 6x2CM	M2	14,40			14,40	R\$ 560,06	1,0000			14,40	R\$ 8.064,86	100,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		14,40	R\$ 8.064,86	100,00%		-	R\$ 0,00	0,00%	
10.2.2	ORSE 04/2023	09719	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACI	M	36,00			36,00	R\$ 156,88	1,0000			-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		36,00	R\$ 5.647,68	100,00%	
10.2.3	ORSE 04/2023	00191	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, 6x2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV.02	M2	19,20			19,20	R\$ 837,59	1,0000			-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		19,20	R\$ 16.081,72	100,00%	
10.3	CORRIMÃO, GUARDA-CORPO, ALAMBRA DO E TELAS													R\$ 33.280,49				R\$ 2.493,43	7,49%			R\$ 31.108,33	93,47%			R\$ 2.172,17	6,53%	
10.3.1	SINAPI 04/2023	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1,1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P5	M	110,00			131,46	R\$ 116,19	1,0000			110,00	R\$ 12.780,90	83,68%		21,46	R\$ 2.493,43	16,32%		131,46	R\$ 15.274,33	100,00%		-	R\$ 0,00	0,00%	
10.3.2	SINAPI 04/2023	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4 ESPESÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBRADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P5	M	25,00			25,00	R\$ 633,36	1,0000				R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		25,00	R\$ 15.834,00	100,00%		-	R\$ 0,00	0,00%	
10.3.3	ORSE 04/2023	00228	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRA DO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	122,00			29,99	R\$ 72,43	1,0000			-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		-	R\$ 0,00	0,00%		29,99	R\$ 2.172,17	100,00%	

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

José Roberto de Sousa
Engenheiro
CREA-PE 105.622-2010

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula - 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

