

	OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																				
		FATOR K																				
		SERVIÇOS EXCEDENTE																				
		SERVIÇO EXTRA																				
		SERVIÇOS SUPRIMIDO																				
CONTRATADA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS	IMPRENUMERO: 816																				
		SALDO CONTRATUAL																				
		SALDO CONTRATUAL																				
		BM - PERÍODO																				
		BM - PERÍODO																				
PROCESSO Nº	SINAPI 04/2023-PE e COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																					
MODALIDADE	BDI = 22,35%																					
BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR		CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES																				
1.1		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO																				
1.1.1	SINAPI INSUMO 04/2023	10527				632,00	R\$ 27,89	1,0000		R\$ 530.903,74		R\$ 7.622,08	23,33%		R\$ 10.858,73	33,23%		R\$ 18.480,81	56,56%		R\$ 392.259,32	43,44%
1.1.2	SINAPI 04/2023	97064	392,00	201,00		593,00	R\$ 25,38	1,0000		R\$ 239.168,62	74,00	R\$ 2.063,86	11,71%	49,00	R\$ 1.366,61	7,75%	123,00	R\$ 3.430,47	19,48%	509,00	R\$ 14.196,01	80,54%
1.2		DEMOLICOES																				
1.2.1	SINAPI 04/2023	97622	182,14			182,14	R\$ 61,79	1,0000		R\$ 11.254,43	219,00	R\$ 5.558,22	36,93%	374,00	R\$ 9.492,12	63,07%	593,00	R\$ 15.050,34	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.2.2	SINAPI 04/2023	97624				6,52	R\$ 116,19	1,0000		R\$ 757,56		R\$ 11.676,56	4,88%		R\$ 7,771,01	3,25%		R\$ 19.447,57	8,13%		R\$ 219.721,05	91,87%
1.2.3	ORSE 04/2023	00013				86,18	R\$ 282,35	1,0000		R\$ 24.332,92	-	R\$ 0,00	0,00%	0,44	R\$ 51,12	0,71%	30,04	R\$ 1.856,17	16,49%	152,10	R\$ 9.398,26	83,51%
1.2.4	SINAPI 04/2023	97631	1.827,79			1.827,79	R\$ 3,59	1,0000		R\$ 6.561,77	13,38	R\$ 3.777,84	15,53%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,44	R\$ 51,12	0,73%	6,08	R\$ 706,44	93,25%
1.2.5	ORSE 04/2023	03240				353,02	R\$ 21,71	1,0000		R\$ 7.664,06	-	R\$ 0,00	0,00%	21,04	R\$ 75,53	1,15%	21,04	R\$ 75,53	1,15%	1.806,75	R\$ 4.486,23	98,85%
1.2.6	SINAPI 04/2023	97633	2.294,33			2.294,33	R\$ 24,55	1,0000		R\$ 56.325,80	36,31	R\$ 891,41	1,58%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	353,02	R\$ 7.664,06	100,00%
1.2.7	SEINFPA	C_1066				360,00	R\$ 29,40	1,0000		R\$ 10.584,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2.080,20	R\$ 51.068,91	90,67%
1.2.8	ORSE 04/2023	08038	76,62			76,62	R\$ 42,14	1,0000		R\$ 3.228,77	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	360,00	R\$ 10.584,00	100,00%
1.2.9	COMPOSIÇÃO	003	1.057,15			1.057,15	R\$ 7,12	1,0000		R\$ 7.526,91	43,06	R\$ 306,59	4,07%	137,65	R\$ 980,07	13,02%	180,71	R\$ 1.286,66	17,09%	876,44	R\$ 6.240,25	82,91%
1.2.10	SEINFRA	C_1053	458,09			458,09	R\$ 38,19	1,0000		R\$ 17.484,46	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	458,09	R\$ 17.484,46	100,00%
1.2.11	SEINFRA	C1046	135,91			135,91	R\$ 5,65	1,0000		R\$ 767,89	42,74	R\$ 241,48	31,45%	42,92	R\$ 242,50	31,58%	85,66	R\$ 483,98	63,05%	50,25	R\$ 283,91	36,97%
1.2.12	SINAPI 04/2023	98459	572,26			572,26	R\$ 150,30	1,0000		R\$ 86.010,68	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	572,26	R\$ 86.010,68	100,00%
1.2.13	SINAPI 04/2023	98458	36,60			36,60	R\$ 181,95	1,0000		R\$ 6.659,37	25,74	R\$ 4.683,39	70,33%	10,86	R\$ 1.975,98	29,67%	36,60	R\$ 6.659,37	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.3		REMOÇOES																				
1.3.1	SINAPI 04/2023	97640	1.537,50			1.537,50	R\$ 2,07	1,0000		R\$ 3.182,63	-	R\$ 0,00	0,00%	85,62	R\$ 177,23	5,57%	85,62	R\$ 177,23	5,57%	1.451,88	R\$ 3.005,39	94,43%
1.3.2	SINAPI 04/2023	97641	618,02			618,02	R\$ 5,40	1,0000		R\$ 3.337,31	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	618,02	R\$ 3.337,31	100,00%
1.3.3	SINAPI 04/2023	97644	657,04			657,04	R\$ 9,99	1,0000		R\$ 6.563,83	1,89	R\$ 38,88	0,29%	10,08	R\$ 100,70	1,53%	11,97	R\$ 119,58	1,82%	645,07	R\$ 6.444,25	98,18%
1.3.4	SINAPI 04/2023	97645	263,89			263,89	R\$ 37,25	1,0000		R\$ 9.829,90	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 74,50	0,76%	2,00	R\$ 74,50	0,76%	261,89	R\$ 9.755,40	99,24%
1.3.5	ORSE 04/2023	00942	124,91			124,91	R\$ 22,26	1,0000		R\$ 2.780,50	-	R\$ 0,00	0,00%	15,97	R\$ 355,49	12,79%	15,97	R\$ 355,49	12,79%	108,94	R\$ 2.425,00	87,21%
1.3.6	ORSE 04/2023	00043	717,40			717,40	R\$ 11,46	1,0000		R\$ 8.221,40	21,92	R\$ 251,20	3,06%	37,00	R\$ 424,02	5,16%	58,92	R\$ 675,22	8,21%	658,48	R\$ 7.546,18	91,79%
1.3.7	SINAPI 04/2023	97647	6.305,48			6.305,48	R\$ 3,71	1,0000		R\$ 23.393,33	1.750,96	R\$ 6.496,06	27,77%	2.181,78	R\$ 8.094,40	34,60%	3.932,74	R\$ 14.590,46	62,37%	2.372,74	R\$ 8.802,87	37,63%
1.3.8	SINAPI 04/2023	97650	2.319,56			2.319,56	R\$ 7,98	1,0000		R\$ 18.510,09	216,18	R\$ 1.725,12	9,32%	44,48	R\$ 384,95	1,92%	260,66	R\$ 2.080,07	11,24%	2.058,90	R\$ 16.430,02	88,76%
1.3.9	SINAPI 04/2023	97651	13,00			13,00	R\$ 88,53	1,0000		R\$ 1.150,89	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	13,00	R\$ 1.150,89	100,00%
1.3.10	SINAPI 04/2023	97658	4,00			4,00	R\$ 225,88	1,0000		R\$ 903,52	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 903,52	100,00%
1.3.11	SINAPI 04/2023	97660	390,00			390,00	R\$ 0,72	1,0000		R\$ 280,80	85,00	R\$ 61,20	21,79%	10,00	R\$ 7,20	2,56%	95,00	R\$ 68,40	24,36%	295,00	R\$ 212,40	75,64%
1.3.12	SINAPI 04/2023	97665	734,00			734,00	R\$ 1,38	1,0000		R\$ 1.012,92	89,00	R\$ 122,82	12,13%	12,00	R\$ 16,56	1,63%	101,00	R\$ 139,38	13,76%	633,00	R\$ 873,54	86,24%
1.3.13	SINAPI 04/2023	97662	282,35			282,35	R\$ 0,52	1,0000		R\$ 146,82	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	282,35	R\$ 146,82	100,00%
1.3.14	SINAPI 04/2023	97663	146,00			146,00	R\$ 13,18	1,0000		R\$ 1.924,28	15,00	R\$ 197,70	10,27%	1,00	R\$ 13,18	0,68%	16,00	R\$ 210,88	10,96%	130,00	R\$ 1.713,40	89,04%
1.3.15	SINAPI 04/2023	97664	493,00			493,00	R\$ 1,63	1,0000		R\$ 705,79	9,00	R\$ 14,67	2,08%	-	R\$ 0,00	0,00%	9,00	R\$ 14,67	2,08%	424,00	R\$ 691,12	97,92%
1.3.16	ORSE 04/2023	01261	140,00			140,00	R\$ 133,86	1,0000		R\$ 18.740,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	140,00	R\$ 18.740,40	100,00%
1.3.17	SINAPI 04/2023	102190	30,16			30,16	R\$ 18,86	1,0000		R\$ 568,82	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	30,16	R\$ 568,82	100,00%
1.3.18	SINAPI 04/2023	102191	35,00			35,00	R\$ 22,92	1,0000		R\$ 802,20	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	35,00	R\$ 802,20	100,00%

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 10162/2017

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

	OBJETO		DATA DA EMISSÃO		10/06/2025	VALOR LICITADO	R\$	6.422.691,34	REPLAN				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		1,4142	VALOR CONTRATADO	R\$	9.082.865,04					
			DATA DE INÍCIO		11/01/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%				
			CONTRATO Nº		001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%				
			PRAZO EXECUÇÃO		816	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%				
CONTRATADA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		TERMINO PREVISTO		06/04/2026	VALOR TOTAL	R\$	9.082.865,04	0,00%				
			BM - PERÍODO		05/05/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	7.273.897,09	80,08%				
					10/06/2025	BM - R\$ MEISAL	R\$	901.874,00	9,93%				
					2	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	1.808.968,23	19,92%				
PROCESSO Nº		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)									
MODALIDADE				BDI = 22,35%									
BOLETIM DE MEDIÇÃO													
DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA				
ITENS	CÓDIGO	UN	PREÇOS			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	SALDO A MEDIR	
			CTR	ADI	SUP								
1.3.19	ORSE 04/2023	M2	2.701,55			-	R\$ 2.701,55	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2.701,55	100,00%
1.3.20	ORSE 04/2023	M2	1.352,33			-	R\$ 1.284,71	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.352,33	100,00%
1.3.21	SINAPI 04/2023	M2	616,21			-	R\$ 2.021,17	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	616,21	100,00%
1.4	LIMPEZA	M	263,68			-	R\$ 23.683,29	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.683,29	100,00%
1.4.1	COMPOSIÇÃO	UN	22,00			-	R\$ 1.563,62	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.563,62	100,00%
1.4.2	COMPOSIÇÃO	UN	23,00			-	R\$ 939,84	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 939,84	100,00%
1.4.3	COMPOSIÇÃO	UN	3.434,37			-	R\$ 13.050,61	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13.050,61	100,00%
1.4.4	ORSE 04/2023	M2	100,00			-	R\$ 2.796,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.796,00	100,00%
1.4.5	ORSE 04/2023	M2	232,19			-	R\$ 2.723,59	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.723,59	100,00%
1.4.6	ORSE 04/2023	M2	179,53			-	R\$ 644,51	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 644,51	100,00%
1.4.7	SINAPI 04/2023	M2	179,53			-	R\$ 65.885,59	60,28%	-	R\$ 16.394,57	14,98%	R\$ 27.082,66	24,78%
1.5	CARGA E TRANSPORTE	M3	492,46			-	R\$ 5.298,87	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.298,87	100,00%
1.5.1	SINAPI 04/2023	M3	401,34			-	R\$ 19.982,72	45,88%	-	R\$ 2.677,35	13,40%	R\$ 11.846,18	59,28%
1.5.2	SEINFRA	M3	702,28			-	R\$ 2.127,91	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.127,88	100,00%
1.5.3	SINAPI 04/2023	M3	6,00			-	R\$ 81.883,32	66,67%	1,00	R\$ 13.647,22	16,67%	R\$ 68.236,10	83,33%
1.5.4	SEINFRA INSUMO	S	6,00			-	R\$ 13.647,22	16,67%	5,00	R\$ 68.236,10	83,33%	R\$ 13.647,22	16,67%
2.0	FUNDÇÃO/ESTRUTURA	M3	107,34			-	R\$ 114.277,69	31,93%	-	R\$ 75.791,34	21,20%	R\$ 214.306,72	55,87%
2.1	FUNDÇÃO	M3	144,61			-	R\$ 19.574,41	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.078,15	100,00%
2.1.1	SINAPI 04/2023	M3	12,00			-	R\$ 882,92	39,75%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19.574,41	100,00%
2.1.2	SINAPI 04/2023	M3	2.553,30			-	R\$ 83.942,21	16,29%	-	R\$ 271,46	39,75%	R\$ 411,46	60,25%
2.1.3	SINAPI 04/2023	M3	325,146,82			-	R\$ 102.026,67	31,39%	-	R\$ 13.673,33	16,29%	R\$ 20.509,49	24,43%
2.1.4	SINAPI 04/2023	M2	6,77			-	R\$ 7.573,87	0,00%	-	R\$ 61.846,54	19,04%	R\$ 161.273,63	49,60%
2.2	ESTRUTURA	M3	23,50			-	R\$ 12.983,75	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.573,87	100,00%
2.2.1	SINAPI 04/2023	M3	114,40			-	R\$ 2.925,21	29,06%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12.983,75	100,00%
2.2.2	SINAPI 04/2023	M3	150,00			-	R\$ 4.699,50	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.699,50	100,00%
2.2.3	ORSE 04/2023	M2	125,00			-	R\$ 6.218,75	0,80%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.169,00	99,20%
2.2.4	COMPOSIÇÃO	UN	40,00			-	R\$ 23.913,20	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.913,20	100,00%
2.2.5	ORSE 04/2023	M2	378,15			-	R\$ 1.713,25	9,68%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15.987,96	90,32%
2.2.6	SEINFRA	M	81,37			-	R\$ 99.413,72	39,90%	20,20	R\$ 61.846,54	24,82%	R\$ 87.871,08	35,27%
2.2.7	SINAPI 04/2023	M3	32,47			-	R\$ 249.131,34	24,82%	-	R\$ 161.260,27	64,73%	R\$ 87.871,08	35,27%
2.2.8	SINAPI 04/2023	M3	81,37			-	R\$ 249.131,34	24,82%	-	R\$ 161.260,27	64,73%	R\$ 87.871,08	35,27%
3.0	PADEDE	M2	32,00			-	R\$ 82,30	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 161.328,46	73,96%
3.1	ALVENARIA	M2	88,10			-	R\$ 19.933,51	18,24%	-	R\$ 18.488,68	8,38%	R\$ 59.481,46	26,94%
3.1.1	SINAPI 04/2023	M2	16,07			-	R\$ 3.636,00	0,36%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.633,60	100,00%
3.1.2	SINAPI 04/2023	M2	16,07			-	R\$ 3.636,00	0,36%	-	R\$ 72,40	18,60%	R\$ 3.708,40	81,40%

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE nº 20162-00019

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																	DATA DA EMISSÃO	10/06/2025	VALOR LICITADO	R\$ 6.422.691,34	REPLAN					
	CONTRATADA	IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS	EMPREENDIMENTO:	TABELA DE REFERÊNCIA	BDI = 22,35%	FATOR K	FATOR K	FATOR K	FATOR K	FATOR K	FATOR K	FATOR K	FATOR K	FATOR K	FATOR K	FATOR K	FATOR K											
PROCESSO Nº	MODALIDADE	SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DISONERADO)																	BM - Nº	10/06/2025	BM - R\$ MENSA	R\$ 901.874,00	9,93%					
BOLETIM DE MEDIÇÃO																			BM - Nº	2	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 1.808.968,23	19,28%					
ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR								
Nº	CTR			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%									
3.1.3	SINAPI 04/2023	103329	M2	1.461,37			1.461,37	R\$ 92,74	1,0000	1,0000	374,24	R\$ 34.707,02	25,61%	180,13	R\$ 16.705,26	12,33%	554,37	R\$ 51.412,27	37,93%	R\$ 84.115,18	62,07%							
3.1.4	SINAPI 04/2023	C. 0074	M2	368,64			368,64	R\$ 129,40	1,0000	1,0000	20,40	R\$ 2.639,76	5,53%	13,30	R\$ 1.721,02	3,61%	33,70	R\$ 4.360,78	9,14%	R\$ 43.341,24	90,86%							
3.1.5	SINAPI 04/2023	103339	M2	128,66			128,66	R\$ 116,69	1,0000	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15.013,34	100,00%							
4.0	PISO																	R\$ 143.308,91				R\$ 232.853,33				R\$ 1.092.180,53		
4.1	CALÇADA																	R\$ 4.905,62				R\$ 4.905,62				R\$ 120.517,12		96,09%
4.1.1	SINAPI 04/2023	94990	M3	127,00			127,00	R\$ 877,57	1,0000	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	5,59	R\$ 4.905,62	4,40%	5,59	R\$ 4.905,62	4,40%	R\$ 106.545,77	95,60%							
4.1.2	SINAPI 04/2023	94273	M	132,56			132,56	R\$ 76,75	1,0000	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.173,98	100,00%							
4.1.3	ORSE 04/2023	02624	M	177,53			177,53	R\$ 19,58	1,0000	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.476,04	100,00%							
4.1.4	SINAPI 04/2023	102498	M	177,53			177,53	R\$ 1,81	1,0000	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 321,33	100,00%							
4.2	PISO E REVESTIMENTO																	R\$ 74.262,67				R\$ 155.097,22				R\$ 536.083,51		78,19%
4.2.1	SINAPI 04/2023	94779	M2	683,85			683,85	R\$ 49,08	1,0000	1,0000	20,48	R\$ 1.005,16	2,99%	62,27	R\$ 3.056,15	9,11%	82,75	R\$ 4.061,30	12,10%	R\$ 29.502,05	87,90%							
4.2.2	SINAPI 04/2023	98679	M2	689,92			689,92	R\$ 42,56	1,0000	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 29.363,00	100,00%							
4.2.3	COMPOSIÇÃO	002	M2	2.240,18			2.240,18	R\$ 182,52	1,0000	1,0000	124,09	R\$ 22.648,91	5,54%	390,13	R\$ 71.206,53	17,42%	514,22	R\$ 93.855,43	22,95%	R\$ 315.022,22	77,05%							
4.2.4	ORSE 04/2023	02278	M	777,49			777,49	R\$ 16,30	1,0000	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12.673,09	100,00%							
4.2.5	SINAPI 04/2023	87256	M2	846,03			846,03	R\$ 118,59	1,0000	1,0000	28,04	R\$ 3.325,26	3,31%	-	R\$ 0,00	0,00%	28,04	R\$ 3.325,26	3,31%	R\$ 97.005,43	96,69%							
4.2.6	SINAPI 04/2023	88650	M	37,20			37,20	R\$ 19,55	1,0000	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 727,26	100,00%							
4.2.7	ORSE INSUMO 04/2023	01294	M2	654,57			654,57	R\$ 63,80	1,0000	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 41.761,57	100,00%							
4.2.8	COMPOSIÇÃO	027	M2	685,93			685,93	R\$ 121,77	1,0000	1,0000	442,27	R\$ 53.855,22	64,48%	-	R\$ 0,00	0,00%	442,27	R\$ 53.855,22	64,48%	R\$ 29.670,48	35,52%							
4.2.9	SINAPI 04/2023	98689	M	2,40			2,40	R\$ 136,84	1,0000	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 328,42	100,00%							
4.3	ACABAMENTO PARA PISO (POLIMENTO/PINTURA)																	R\$ 64.140,62				R\$ 72.850,50				R\$ 115.609,90		85,09%
4.3.1	COMPOSIÇÃO	014	M2	2.142,55			2.142,55	R\$ 70,19	1,0000	1,0000	124,09	R\$ 27.383,22	18,21%	390,13	R\$ 27.383,22	18,21%	514,22	R\$ 36.093,10	24,00%	R\$ 114.292,48	76,00%							
4.3.2	COMPOSIÇÃO	017	M2	6.375,29			6.375,29	R\$ 42,18	1,0000	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	315,93	R\$ 13.325,93	4,96%	315,93	R\$ 13.325,93	4,96%	R\$ 235.583,80	95,04%							
4.3.3	SINAPI 04/2023	102491	M2	1.787,98			1.787,98	R\$ 23,03	1,0000	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 41.177,18	100,00%							
4.3.4	SINAPI 04/2023	102504	M	253,51			253,51	R\$ 10,69	1,0000	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.710,02	100,00%							
4.3.5	SINAPI 04/2023	102500	M	198,04			198,04	R\$ 4,82	1,0000	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 954,55	100,00%							
4.3.6	SINAPI 04/2023	102494	M2	200,02			200,02	R\$ 73,48	1,0000	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	288,86	R\$ 21.225,43	100,00%	288,86	R\$ 21.225,43	100,00%	R\$ 954,55	100,00%							
4.3.7	SINAPI 04/2023	102506	M	259,89			259,89	R\$ 11,92	1,0000	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	185,07	R\$ 2.206,03	71,21%	185,07	R\$ 2.206,03	71,21%	R\$ 891,85	28,79%							
5.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDROS, ELEMENTOS METÁLICOS E ACESSÓRIOS																	R\$ 16.282,66				R\$ 68.611,82				R\$ 653.477,78		
5.1	ELEMENTOS METÁLICOS: PORTÕES, GRADES E JANELAS DE AÇO																	R\$ 4.263,60				R\$ 25.318,47				R\$ 200.418,59		88,78%
5.1.1	SINAPI 04/2023	C.1476	M2	300,80			300,80	R\$ 258,40	1,0000	1,0000	4,50	R\$ 1.162,80	1,50%	16,50	R\$ 4.263,60	5,49%	21,00	R\$ 5.426,40	6,98%	R\$ 72.300,32	93,02%							
5.1.2	ORSE 04/2023	08506	M2	11,55			11,55	R\$ 871,84	1,0000	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.069,75	100,00%							
5.1.3	ORSE 04/2023	12105	M2	32,76			32,76	R\$ 537,21	1,0000	1,0000	10,55	R\$ 5.667,57	32,20%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,55	R\$ 5.667,57	32,20%	R\$ 11.981,43	67,80%							

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 10062-9319

TARCISIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO		DATA DA EMISSÃO		10/06/2023	VALOR LICITADO	R\$	6.422.691,34	REPLAN																	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		1,4142	VALOR CONTRATADO	R\$	9.082.865,04																		
			DATA DE INÍCIO CONTRATO Nº		11/01/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%																	
			PRAZO EXECUÇÃO		001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%																	
CONTRATADA	JIM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		TERMINO PREVISTO		06/04/2026	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%																	
			EMPREENHIMENTO:		06/04/2026	VALOR TOTAL	R\$	9.082.865,04	0,00%																	
			BM - PERÍODO		05/05/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$	7.273.897,09	80,08%																	
	PROCESSO Nº	TABELA DE REFERÊNCIA		BM - PERÍODO		10/06/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$	901.874,00	9,93%																
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		BOLETIM DE MEDIÇÃO		2	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	1.808.968,23	19,92%																	
ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			UN			QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
5.1.4	ORSE 04/2023	07763	M2	13,38			13,38	R\$ 642,21	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	13,38	R\$ 8.592,77	100,00%	
5.1.5	SEINFRA	C.1970	M2	10,30			10,30	R\$ 290,96	1,0000		1,50	R\$ 436,44	14,56%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,50	R\$ 436,44	14,56%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,80	R\$ 2.560,45	85,44%	
5.1.6	SINAPI 04/2023	94559	M2	49,60			49,60	R\$ 772,53	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	49,60	R\$ 38.317,49	100,00%	
5.1.7	ORSE 04/2023	01859	M2	130,20			130,20	R\$ 174,89	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	130,20	R\$ 22.770,68	100,00%	
5.1.8	ORSE 04/2023	12953	M2	3,78			3,78	R\$ 725,16	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,78	R\$ 2.741,10	100,00%	
5.1.9	COMPOSIÇÃO	028	M2	45,52			45,52	R\$ 620,15	1,0000		3,88	R\$ 2.406,18	8,52%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,88	R\$ 2.406,18	8,52%	-	R\$ 0,00	0,00%	41,64	R\$ 25.823,05	91,48%	
5.1.10	COMPOSIÇÃO	029	M2	56,98			56,98	R\$ 292,97	1,0000		38,85	R\$ 11.381,88	68,18%	-	R\$ 0,00	0,00%	38,85	R\$ 11.381,88	68,18%	-	R\$ 0,00	0,00%	18,13	R\$ 5.311,55	31,82%	
5.2	ELEMENTOS METÁLICOS: PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO							R\$ 132.493,97			-	R\$ 11.966,75	9,03%	-	R\$ 4.291,92	3,24%	-	R\$ 16.258,67	12,27%	-	R\$ 16.258,67	12,27%	-	R\$ 116.235,30	87,73%	
5.2.1	ORSE 04/2023	12334	M2	50,40			50,40	R\$ 541,55	1,0000		11,20	R\$ 6.065,36	22,22%	-	R\$ 0,00	0,00%	11,20	R\$ 6.065,36	22,22%	-	R\$ 0,00	0,00%	39,20	R\$ 21.228,76	77,78%	
5.2.2	SINAPI 04/2023	94570	M2	180,00			180,00	R\$ 357,66	1,0000		16,50	R\$ 5.901,39	9,17%	-	R\$ 4.291,92	6,67%	12,00	R\$ 4.291,92	6,67%	-	R\$ 0,00	0,00%	151,50	R\$ 54.185,49	84,17%	
5.2.3	SEINFRA	C.1516	M2	37,20			37,20	R\$ 618,99	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	37,20	R\$ 23.026,43	100,00%	
5.2.4	ORSE 04/2023	01841	M2	139,50			139,50	R\$ 127,56	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	139,50	R\$ 17.794,62	100,00%	
5.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA							R\$ 333.107,31			-	R\$ 19.310,54	5,80%	-	R\$ 7.727,16	2,31%	-	R\$ 27.037,68	8,12%	-	R\$ 27.037,68	8,12%	-	R\$ 306.069,63	91,88%	
5.3.1	SINAPI 04/2023	90820	UN	45,00			45,00	R\$ 355,89	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	45,00	R\$ 16.015,05	100,00%	
5.3.2	SINAPI 04/2023	90821	UN	88,00			88,00	R\$ 362,62	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	88,00	R\$ 31.910,56	100,00%	
5.3.3	SINAPI 04/2023	90822	UN	88,00			88,00	R\$ 383,04	1,0000		15,00	R\$ 5.745,60	17,05%	-	R\$ 5.745,60	17,05%	-	R\$ 5.745,60	17,05%	-	R\$ 5.745,60	17,05%	73,00	R\$ 27.961,92	82,95%	
5.3.4	SINAPI 04/2023	90823	UN	52,00			52,00	R\$ 448,43	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	52,00	R\$ 23.318,36	100,00%	
5.3.5	SINAPI 04/2023	91332	UN	35,00			35,00	R\$ 929,68	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	35,00	R\$ 31.598,80	100,00%	
5.3.6	SINAPI 04/2023	91333	UN	44,00			44,00	R\$ 918,42	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.836,84	4,55%	2,00	R\$ 1.836,84	4,55%	42,00	R\$ 38.573,64	95,45%	
5.3.7	SINAPI 04/2023	91314	UN	81,00			81,00	R\$ 959,33	1,0000		12,00	R\$ 11.511,96	14,81%	-	R\$ 3.837,32	4,94%	4,00	R\$ 3.837,32	4,94%	-	R\$ 0,00	0,00%	65,00	R\$ 62.356,45	80,25%	
5.3.8	SINAPI 04/2023	91315	UN	60,00			60,00	R\$ 1.026,49	1,0000		2,00	R\$ 2.052,98	3,33%	-	R\$ 2.052,98	3,33%	4,00	R\$ 4.105,96	6,67%	-	R\$ 0,00	0,00%	56,00	R\$ 57.483,44	93,33%	
5.3.9	SINAPI 04/2023	100660	M	584,00			584,00	R\$ 8,94	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	584,00	R\$ 5.162,56	100,00%	
5.3.10	SEINFRA	C.1993	M2	21,03			21,03	R\$ 511,12	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	21,03	R\$ 10.748,85	100,00%	
5.4	ACESSÓRIOS: FECHADURA, FERROLHO, CADEADO							R\$ 21.280,23			-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 21.280,23	100,00%	
5.4.1	SINAPI 04/2023	91304	UN	94,00			94,00	R\$ 127,12	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	94,00	R\$ 11.949,28	100,00%	

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 10.62.9019

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																										
	CONTRATADA		IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																										
	PROCESSO Nº		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																										
	MODALIDADE		BOLETIM DE MEDIÇÃO																										
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR								
Nº	CTR						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%							
6.5.3	SINAPI 04/2023	M2	102219		PIINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO APTINHA, PARA VÁRIOS MATERIAIS, EM LATA DE 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE KAMENTO. AF_07/2021	M2	1.504,47			1.504,47	R\$ 18,64	1,0000		5,04	R\$ 93,95	0,34%	213,57	R\$ 3.980,94	14,20%	218,61	R\$ 4.074,89	14,53%	1.285,86	R\$ 23.968,43	85,47%				
7.0		COBERTURA E FORRO												R\$ 1.828.246,71		0		R\$ 157.894,43		3,85%		R\$ 317.620,15		R\$ 475.314,58		R\$ 1.332.732,14			
7.1		ESTRUTURA / TRAMA												R\$ 570.065,74				R\$ 21.919,47		3,85%		R\$ 87.703,20		15,38%		R\$ 109.622,67		80,77%	
7.1.1	SINAPI 04/2023	UN	92259		INSTALAÇÃO DE TESSOURA (INTERIOR OU MEIA), BIAPOLADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÁRIOS MATERIAIS, EM LATA DE 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE KAMENTO. AF_07/2019	UN				3,00	R\$ 589,40	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 1.768,20	100,00%	
7.1.2	SINAPI 04/2023	M2	92541		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.225,60			1.225,60	R\$ 109,69	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.225,60	R\$ 134.436,06	100,00%	
7.1.3	COMPOSIÇÃO	M	001		RIPIA NÃO APARELHADA, 4"x5"x5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	788,30			788,30	R\$ 17,14	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	788,30	R\$ 13.511,46	100,00%	
7.1.4	COMPOSIÇÃO	M	008		VIGA APARELHADA, 6"x12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	434,40			434,40	R\$ 42,60	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	434,40	R\$ 18.505,44	100,00%	
7.1.5	SINAPI 04/2023	KG	100775		ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGÕES SOLDADIM, INCLUSIVE PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 PSA	KG	2.500,00		1.550,00	4.050,00	R\$ 19,80	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 80.177,53	99,98%	4.049,37	R\$ 80.177,53	99,98%	-	R\$ 0,63	0,02%	4.049,37	R\$ 12.417	0,02%	
7.1.6	SEINFRA	M2	C4511		ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	M2	2.174,03			2.174,03	R\$ 90,02	1,0000		223,41	R\$ 20.111,37	10,28%	83,60	R\$ 7.525,67	3,85%	307,01	R\$ 27.637,04	14,12%	-	R\$ 1.867,02	85,88%	307,01	R\$ 168.069,14	85,88%	
7.1.7	SINAPI 04/2023	KG	100774		ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAGÕES SOLDADIM, INCLUSIVE PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 PSA	KG	7.313,96			7.313,96	R\$ 17,22	1,0000		105,00	R\$ 1.808,10	1,44%	-	R\$ 0,00	0,00%	105,00	R\$ 1.808,10	1,44%	-	R\$ 7.208,96	98,56%	105,00	R\$ 124.138,29	98,56%	
7.2		TELHADO												R\$ 820.816,24				R\$ 85.330,31		10,40%		R\$ 195.339,12		23,80%		R\$ 280.659,43		85,81%	
7.2.1	SINAPI 04/2023	M2	94201		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.752,97			2.752,97	R\$ 59,75	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2.752,97	R\$ 164.489,96	100,00%	
7.2.2	SINAPI 04/2023	M	94221		CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA TROCADA COM ARGAMASSA TRACO 12:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	600,00			600,00	R\$ 31,27	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 18.762,00	100,00%	
7.2.3	SEINFRA	M	C0387		BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	850,00			850,00	R\$ 15,28	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	850,00	R\$ 12.988,00	100,00%	
7.2.4	SINAPI 04/2023	M2	94210		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM REFORÇAMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE KAMENTO. AF_07/2019	M2	3.097,53			3.097,53	R\$ 78,51	1,0000		876,89	R\$ 68.844,63	28,31%	1.722,64	R\$ 135.244,47	55,61%	2.599,53	R\$ 204.069,10	83,92%	-	R\$ 498,00	16,08%	2.599,53	R\$ 39.097,98	16,08%	
7.2.5	SINAPI 04/2023	M	94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E KAMENTO. AF_07/2019	M	168,00			168,00	R\$ 125,45	1,0000		61,20	R\$ 7.677,54	36,43%	79,15	R\$ 3.656,87	17,35%	90,35	R\$ 11.334,41	53,78%	-	R\$ 77,65	46,22%	90,35	R\$ 9.741,19	46,22%	
7.2.6	SINAPI 04/2023	M2	94213		TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE KAMENTO. AF_07/2019	M2	710,72			710,72	R\$ 90,55	1,0000		16,80	R\$ 1.521,24	2,36%	422,95	R\$ 38.298,12	59,51%	439,75	R\$ 39.819,36	61,87%	-	R\$ 270,97	38,13%	439,75	R\$ 24.536,33	38,13%	
7.2.7	SEINFRA	M	C0993		CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0,8MM	M	133,72			133,72	R\$ 65,43	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 133,72	100,00%	-	R\$ 8.749,30	100,00%	
7.2.8	SINAPI 04/2023	M2	100330		RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE KAMENTO. AF_07/2019	M2	11.256,00			11.256,00	R\$ 21,30	1,0000		2,28	R\$ 48,56	0,02%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,28	R\$ 48,56	0,02%	-	R\$ 11.253,72	99,98%	2,28	R\$ 238.704,24	99,98%	
7.2.9	ORSE 04/2023	M2	100002		RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, INCLUSIVE PARAFUSO, EXCLUSIVE TELHA - REV 01	M2	445,48			445,48	R\$ 13,10	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 445,48	100,00%	-	R\$ 5.835,79	100,00%	
7.2.10	ORSE 04/2023	M	290		RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,6MM, LARG = 30 CM	M	150,00			150,00	R\$ 169,12	1,0000		42,80	R\$ 7.238,34	28,53%	107,20	R\$ 18.129,66	71,47%	150,00	R\$ 25.368,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
7.2.11	SEINFRA	M2	C4911		RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO 15x22, ESP=0,7MM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	87,30			87,30	R\$ 186,14	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 87,30	100,00%	-	R\$ 16.250,02	100,00%	
7.3		IMPERMEABILIZAÇÃO												R\$ 113.555,39				R\$ 2.891,16		2,55%		R\$ 2.891,16		2,55%		R\$ 110.664,22		97,43%	
7.3.1	SINAPI 04/2023	M2	98546		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, LIMA CANADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF_06/2018	M2	195,60			195,60	R\$ 138,86	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 195,60	100,00%	-	R\$ 27.161,02	100,00%	
7.3.2	SINAPI 04/2023	M2	98555		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃO, AF_06/2018	M2	663,90			663,90	R\$ 31,83	1,0000		37,89	R\$ 1.206,04	5,71%	-	R\$ 0,00	0,00%	37,89	R\$ 1.206,04	5,71%	-	R\$ 626,01	94,29%	37,89	R\$ 19.925,90	94,29%	
7.3.3	ORSE 04/2023	M2	100029		IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, 3MM, ESTRUTURADA COM MÃO DE POLÍESTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	392,32			392,32	R\$ 166,35	1,0000		10,13	R\$ 1.685,13	2,58%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,13	R\$ 1.685,13	2,58%	-	R\$ 382,19	97,42%	10,13	R\$ 63.577,31	97,42%	
7.4		CALHAS, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS												R\$ 116.651,55				R\$ 13.170,80		11,29%		R\$ 12.665,58		10,86%		R\$ 25.836,35		77,85%	
7.4.1	SINAPI 04/2023	M	94228		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,20			25,20	R\$ 94,96	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 25,20	100,00%	-	R\$ 2.392,99	100,00%	
7.4.2	SINAPI 04/2023	M	94229		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	134,35			134,35	R\$ 183,21	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 134,35	100,00%	-	R\$ 24.614,26	100,00%	

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 10.62.9319

TARCISIO BRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																	DATA DA EMISSÃO	10/06/2023	VALOR LICITADO	R\$	6.422.691,34	REPLAN						
	CONTRATADA		PROCESSO Nº		MODALIDADE		TABELA DE REFERÊNCIA		BDI = 22,35%		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		EMPREENHIMENTO		BIM - PERÍODO		BIM - Nº		2 BIM - R\$ ACUMULADO		R\$		901.874,00		9,93%		1.808.968,23		19,92%		
CONTRATADA		IM DE IMOBILIS EMPREENHIMENTOS		SINAPI 04/2023		BIM - PERÍODO		BIM - Nº		2 BIM - R\$ ACUMULADO		R\$		901.874,00		9,93%		1.808.968,23		R\$		9.082.865,04		0,00%		R\$		7.273.897,09		80,08%	
PROCESSO Nº		MODALIDADE		SINAPI 04/2023		BIM - PERÍODO		BIM - Nº		2 BIM - R\$ ACUMULADO		R\$		901.874,00		9,93%		1.808.968,23		R\$		9.082.865,04		0,00%		R\$		7.273.897,09		80,08%	
MODALIDADE		SINAPI 04/2023		BIM - PERÍODO		BIM - Nº		2 BIM - R\$ ACUMULADO		R\$		901.874,00		9,93%		1.808.968,23		R\$		9.082.865,04		0,00%		R\$		7.273.897,09		80,08%			

ITEMS		CÓDIGO		DESCRÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Nº	CTR							CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7.4.3	COMPOSIÇÃO	007		CAIXA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	316,89		316,89			316,89	R\$ 48.268,68	1,0000	82,00	R\$ 12.490,24	25,88%	119,00	R\$ 18.126,08	37,55%	197,89	R\$ 30.142,60	62,45%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7.4.4	SINAPI 04/2023	89578		TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	M	177,00		177,00			177,00	R\$ 7.329,57	1,0000	12,00	R\$ 496,92	6,78%	23,54	R\$ 974,79	13,30%	153,46	R\$ 6.354,78	86,70%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7.4.5	SINAPI 04/2023	89584		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	UN	90,00		90,00			90,00	R\$ 4.781,70	1,0000	2,00	R\$ 106,26	2,22%	5,00	R\$ 265,65	5,56%	85,00	R\$ 4.516,05	94,44%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7.4.6	SINAPI 04/2023	89585		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	UN	62,00		62,00			62,00	R\$ 3.374,66	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	62,00	R\$ 3.374,66	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7.4.7	SINAPI 04/2023	89693		TÉ. PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	UN	96,00		96,00			96,00	R\$ 9.239,04	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	96,00	R\$ 9.239,04	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7.4.8	SINAPI 04/2023	89669		LOJA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	UN	80,00		80,00			80,00	R\$ 3.095,20	1,0000	2,00	R\$ 77,38	2,50%	2,00	R\$ 77,38	2,50%	78,00	R\$ 3.017,82	97,50%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7.4.9	SINAPI 04/2023	89580		TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	M	144,00		144,00			144,00	R\$ 12.372,48	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	74,40	R\$ 6.392,45	51,67%	69,60	R\$ 5.980,03	48,33%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7.4.10	ORSE 04/2023	08211		ABRACA DE BIRA METÁLICA TIPO "U" DE 4" COM FRAÇÕES, P/ TUBO GALVANIZADO	UN	124,00		124,00			124,00	R\$ 1.182,96	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	124,00	R\$ 1.182,96	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7.5	FORRO			FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF. 05/2017 PS	M2	65,00		65,00			65,00	R\$ 2.674,10	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	65,00	R\$ 2.674,10	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7.5.1	SINAPI 04/2023	96113		FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF. 05/2017 PS	M2	2.510,90		2.510,90			2.510,90	R\$ 204.487,70	1,0000	424,64	R\$ 34.582,68	16,91%	266,91	R\$ 21.737,15	10,63%	691,55	R\$ 56.319,83	27,54%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7.5.2	SINAPI 04/2023	96116		INCLUSIVE ESTRUTURA DE FRAÇÃO, AF. 05/2017 PS	M2							R\$ 81,44	1,0000	424,64	R\$ 34.582,68	16,91%	266,91	R\$ 21.737,15	10,63%	691,55	R\$ 56.319,83	27,54%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+1 (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM BASCOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, BASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 11/2022	UN	143,00		143,00			143,00	R\$ 181,84	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	143,00	R\$ 26.003,12	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS			COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+1 (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM BASCOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, BASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 11/2022	UN	99,00		99,00			99,00	R\$ 154,78	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	99,00	R\$ 15.323,22	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8.1.1	SINAPI 04/2023	104473		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+1 (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM BASCOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, BASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 11/2022	UN	35,00		35,00			35,00	R\$ 195,71	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	35,00	R\$ 6.849,85	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8.1.2	SINAPI 04/2023	104475		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+1 (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM BASCOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, BASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 11/2022	UN	85,00		85,00			85,00	R\$ 154,57	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	85,00	R\$ 13.138,45	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8.1.3	SINAPI 04/2023	104476		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+1 (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM BASCOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, BASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 11/2022	UN	150,00		150,00			150,00	R\$ 33,30	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	150,00	R\$ 4.995,00	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8.1.4	SINAPI 04/2023	104477		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+1 (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM BASCOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, BASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 11/2022	UN	25,00		25,00			25,00	R\$ 50,97	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 1.274,25	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8.1.5	SINAPI 04/2023	91953		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+1 (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM BASCOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, BASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 11/2022	UN	36,00		36,00			36,00	R\$ 68,65	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 2.471,40	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8.1.6	SINAPI 04/2023	91959		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+1 (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM BASCOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, BASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 11/2022	UN	36,00		36,00			36,00	R\$ 35,02	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 1.260,72	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8.1.7	SINAPI 04/2023	91967		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+1 (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM BASCOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, BASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 11/2022	UN	36,00		36,00			36,00	R\$ 39,01	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 1.404,36	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8.1.8	SINAPI 04/2023	92000		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+1 (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM BASCOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, BASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 11/2022	UN	160,00		160,00			160,00	R\$ 49,31	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	160,00	R\$ 7.889,60	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8.1.9	SINAPI 04/2023	91996		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+1 (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM BASCOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, BASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 11/2022	UN	35,00		35,00			35,00	R\$ 56,63	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	35,00	R\$ 1.982,05	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8.1.10	SINAPI 04/2023	91992		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+1 (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM BASCOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, BASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 11/2022	UN	35,00		35,00			35,00	R\$ 80,01	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	35,00	R\$ 2.800,35	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8.1.11	SINAPI 04/2023	92023		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+1 (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM BASCOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, BASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 11/2022	UN	116,00		116,00			116,00	R\$ 3,80	1,0000	6,00	R\$ 22,80	5,17%	6,00	R\$ 22,80	5,17%	110,00	R\$ 418,00	94,83%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8.1.12	SINAPI 04/2023	92025		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+1 (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM BASCOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, BASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 11/2022	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE nº 0162007-7

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

	OBJETO		DATA DA EMISSÃO		10/06/2023	VALOR LICITADO	R\$	6.422.691,34	REPLAN											
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		1,1142	VALOR CONTRATADO	R\$	9.082.865,04												
			DATA DE INÍCIO		11/01/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%											
			CONTRATO Nº		001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%											
			PRAZO EXECUÇÃO		816	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%											
JMI DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENHIMENTO:		06/04/2026	VALOR TOTAL	R\$	9.082.865,04	0,00%												
				05/05/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	7.273.897,09	80,08%												
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2023		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		10/06/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$	901.874,00	9,93%											
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		BDI = 22,35%		2	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	1.008.968,23	15,92%											
BOLETIM DE MEDIÇÃO																				
ITEMS	Nº	CTR	CÓDIGO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QUANTIDADES		PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%				
ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K																
8.1.14	SINAPI INSUMO 04/2023		1872	UN	86,00	4,00		1,0000	R\$ 4,00	R\$ 360,00	44,44%	50,00	R\$ 200,00	55,56%	90,00	R\$ 360,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.15	COMPOSIÇÃO		030	UN	27,00			1,0000	R\$ 192,78	R\$ 5.205,06	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	27,00	R\$ 5.205,06	100,00%
8.1.16	COMPOSIÇÃO		031	UN	59,00			1,0000	R\$ 159,57	R\$ 9.414,63	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	59,00	R\$ 9.414,63	100,00%
8.1.17	COMPOSIÇÃO		040	UN	20,00			1,0000	R\$ 256,07	R\$ 5.121,40	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 5.121,40	100,00%
8.1.18	SINAPI INSUMO 04/2023		38095	UN	21,00			1,0000	R\$ 6,45	R\$ 135,45	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	21,00	R\$ 135,45	100,00%
8.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARELHOS									R\$ 822.184,19	9,82%		R\$ 80.720,86	9,82%		R\$ 147.820,45	17,98%		R\$ 674.363,74	82,02%
8.2.1	COMPOSIÇÃO		019	PT	100,00			1,0000	R\$ 365,55	R\$ 36.555,00	2,00%	2,00	R\$ 731,10	2,00%	2,00	R\$ 731,10	2,00%	98,00	R\$ 35.823,90	98,00%
8.2.2	COMPOSIÇÃO		020	PT	78,00			1,0000	R\$ 374,20	R\$ 29.187,60	1,28%	1,00	R\$ 374,20	1,28%	1,00	R\$ 374,20	1,28%	77,00	R\$ 28.813,40	98,72%
8.2.3	COMPOSIÇÃO		021	PT	50,00			1,0000	R\$ 382,84	R\$ 19.142,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	50,00	R\$ 19.142,00	100,00%
8.2.4	COMPOSIÇÃO		022	PT	331,00			1,0000	R\$ 390,65	R\$ 129.305,15	3,02%	10,00	R\$ 3.906,50	3,02%	10,00	R\$ 3.906,50	3,02%	321,00	R\$ 125.398,65	96,98%
8.2.5	ORSE 04/2023		00642	UN	105,00			1,0000	R\$ 314,07	R\$ 32.977,35	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	105,00	R\$ 32.977,35	100,00%
8.2.6	COMPOSIÇÃO		023	PT	302,00			1,0000	R\$ 383,49	R\$ 115.813,98	0,33%	1,00	R\$ 383,49	0,33%	1,00	R\$ 383,49	0,33%	301,00	R\$ 115.430,49	99,67%
8.2.7	COMPOSIÇÃO		024	PT	93,00			1,0000	R\$ 393,33	R\$ 36.579,69	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	93,00	R\$ 36.579,69	100,00%
8.2.8	COMPOSIÇÃO		025	PT	40,00			1,0000	R\$ 403,17	R\$ 16.126,80	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	40,00	R\$ 16.126,80	100,00%
8.2.9	COMPOSIÇÃO		026	PT	155,00			1,0000	R\$ 386,23	R\$ 59.865,65	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	155,00	R\$ 59.865,65	100,00%
8.2.10	SINAPI INSUMO 04/2023		12118	UN	20,00			1,0000	R\$ 28,47	R\$ 569,40	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 569,40	100,00%
8.2.11	ORSE 04/2023		00380	UN	280,00			1,0000	R\$ 35,79	R\$ 10.021,20	27,86%	78,00	R\$ 2.791,62	22,14%	140,00	R\$ 5.010,60	50,00%	140,00	R\$ 5.010,60	50,00%
8.2.12	ORSE 04/2023		03292	PT	93,00			1,0000	R\$ 346,50	R\$ 32.224,50	13,98%	13,00	R\$ 4.504,50	26,88%	38,00	R\$ 13.167,00	40,86%	55,00	R\$ 19.057,50	59,14%
8.2.13	ORSE 04/2023		03396	PT	30,00			1,0000	R\$ 272,54	R\$ 8.176,20	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 8.176,20	100,00%
8.2.14	ORSE 04/2023		03297	UN	20,00			1,0000	R\$ 297,88	R\$ 5.957,60	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 5.957,60	100,00%
8.2.15	SEINFRA		C1949	UN	12,00			1,0000	R\$ 224,70	R\$ 2.696,40	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 2.696,40	100,00%
8.2.16	COMPOSIÇÃO		032	PT	69,00			1,0000	R\$ 349,86	R\$ 24.140,34	20,29%	11,00	R\$ 3.848,46	15,94%	25,00	R\$ 8.746,50	36,23%	44,00	R\$ 15.393,84	63,77%
8.2.17	COMPOSIÇÃO		033	PT	34,00			1,0000	R\$ 359,21	R\$ 12.113,14	17,65%	15,00	R\$ 5.388,15	44,12%	21,00	R\$ 7.543,41	61,76%	13,00	R\$ 4.669,73	38,24%
8.2.18	COMPOSIÇÃO		034	PT	12,00			1,0000	R\$ 362,78	R\$ 4.353,36	0,00%	1,00	R\$ 362,78	8,33%	1,00	R\$ 362,78	8,33%	11,00	R\$ 3.990,58	91,67%
8.2.19	COMPOSIÇÃO		035	PT	187,00			1,0000	R\$ 367,54	R\$ 68.729,98	35,29%	66,00	R\$ 24.257,64	40,11%	141,00	R\$ 51.823,14	75,40%	46,00	R\$ 16.906,84	24,60%
8.2.20	COMPOSIÇÃO		036	PT	69,00			1,0000	R\$ 378,43	R\$ 26.111,67	15,94%	11,00	R\$ 4.162,73	49,28%	45,00	R\$ 17.029,35	65,22%	24,00	R\$ 9.082,32	34,78%
8.2.21	ORSE		00641	UN	412,00			1,0000	R\$ 253,56	R\$ 104.466,72	1,46%	6,00	R\$ 4.564,08	4,37%	24,00	R\$ 6.085,44	5,83%	388,00	R\$ 98.381,28	94,17%
8.2.22	ORSE 04/2023		00896	UN	49,00			1,0000	R\$ 49,20	R\$ 2.410,80	36,73%	18,00	R\$ 885,60	36,73%	36,00	R\$ 1.771,20	73,47%	13,00	R\$ 639,60	26,53%
8.2.23	SINAPI 04/2023		104396	UN	189,00			1,0000	R\$ 28,25	R\$ 5.339,25	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	189,00	R\$ 5.339,25	100,00%
8.2.24	ORSE 04/2023		03395	UN	10,00			1,0000	R\$ 298,05	R\$ 2.980,50	100,00%	10,00	R\$ 2.980,50	100,00%	10,00	R\$ 2.980,50	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.2.25	COMPOSIÇÃO		038	UN	12,00			1,0000	R\$ 368,46	R\$ 4.421,52	33,33%	4,00	R\$ 1.473,84	16,67%	6,00	R\$ 2.210,76	50,00%	6,00	R\$ 2.210,76	50,00%

FRANCISCO HENRIQUE G. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

Johnson Marques de Menezes
Eng. Civil
CREA-PE 0162/2019

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																DATA DA EMISSÃO	10/06/2025	VALOR LICITADO	R\$	6.422.691,34	REPLAN				
	FATOR K		VALOR CONTRATADO																R\$	1,142	VALOR CONTRATADO	R\$	9.082.865,04					
	CONTRATO Nº		SERVIÇOS EXCEDENTE																R\$	11/01/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%				
	PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS EXTRA																R\$	001/2024	SERVIÇOS EXTRA	R\$	-	0,00%				
	TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL																R\$	06/04/2026	VALOR TOTAL	R\$	9.082.865,04	0,00%				
CONTRATADA	JIM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		IMPREENDIMENTO:																SALDO CONTRATUAL				R\$	05/05/2025		R\$	7.273.897,09	80,08%
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2023		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																BM - R\$ MENSAL				R\$	10/06/2025		R\$	901.874,00	9,93%
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		TABELA DE REFERÊNCIA																BM - R\$ ACUMULADO				R\$	2		R\$	1.808.968,23	19,92%
ITEMS		CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR									
Nº	CTR			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%						
8.2.26	COMPOSIÇÃO	041	UN	17,00			17,00	R\$ 360,23	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	17,00	R\$ 6.123,91	100,00%						
8.2.27	COMPOSIÇÃO	042	UN	68,00			68,00	R\$ 377,86	1,0000		68,00	R\$ 25.694,48	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	68,00	R\$ 25.694,48	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%						
8.3	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS							R\$ 99.764,15			-	R\$ 12.104,80	12,13%	-	R\$ 12.104,80	12,13%	-	R\$ 12.104,80	12,13%	-	R\$ 70.159,35	70,63%						
8.3.1	COMPOSIÇÃO	004	UN	160,00			160,00	R\$ 46,28	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	160,00	R\$ 7.404,80	100,00%						
8.3.2	COMPOSIÇÃO	015	UN	975,00			975,00	R\$ 65,72	1,0000		139,00	R\$ 9.135,08	14,26%	-	R\$ 9.135,08	19,08%	325,00	R\$ 21.359,00	33,33%	650,00	R\$ 42.718,00	66,67%						
8.3.3	ORSE 04/2023	8324	UN	231,00			231,00	R\$ 10,86	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	231,00	R\$ 2.508,66	100,00%						
8.3.4	SINAPI 04/2023	97610	UN	93,00			93,00	R\$ 21,57	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	93,00	R\$ 2.006,01	100,00%						
8.3.5	SINAPI 04/2023	100903	UN	97,00			97,00	R\$ 38,88	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	97,00	R\$ 3.771,36	100,00%						
8.3.6	ORSE 04/2023	12807	UN	14,00			14,00	R\$ 101,72	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 1.424,08	100,00%						
8.3.7	ORSE 04/2023	13148	UN	40,00			40,00	R\$ 158,18	1,0000		9,00	R\$ 1.423,62	22,50%	8,00	R\$ 1.265,44	20,00%	17,00	R\$ 2.689,06	42,50%	23,00	R\$ 3.638,14	57,50%						
8.3.8	ORSE 04/2023	12808	UN	12,00		5,00	17,00	R\$ 309,22	1,0000		5,00	R\$ 1.546,10	29,41%	12,00	R\$ 3.710,64	70,59%	17,00	R\$ 5.256,74	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%						
8.3.9	ORSE 04/2023	13157	UN	31,00			31,00	R\$ 62,50	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	31,00	R\$ 1.937,50	100,00%						
8.3.10	COTAÇÃO	011	UN	230,00			230,00	R\$ 21,96	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	230,00	R\$ 5.050,80	100,00%						
8.4	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES E QUADRO DE MEDIÇÃO							R\$ 107.868,39			-	R\$ 10.980,98	10,18%	-	R\$ 10.980,98	10,18%	-	R\$ 10.980,98	10,18%	-	R\$ 92.165,46	85,72%						
8.4.1	SINAPI 04/2023	101876	UN	7,00			7,00	R\$ 110,43	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 110,43	14,29%	6,00	R\$ 662,58	85,71%						
8.4.2	ORSE 04/2023	12236	UN	15,00			15,00	R\$ 920,76	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 920,76	6,67%	14,00	R\$ 12.890,64	93,33%						
8.4.3	ORSE 04/2023	12242	UN	12,00			12,00	R\$ 1.097,21	1,0000		2,00	R\$ 2.194,42	16,67%	1,00	R\$ 1.097,21	8,33%	3,00	R\$ 3.291,63	25,00%	9,00	R\$ 9.874,89	75,00%						
8.4.4	ORSE 04/2023	12225	UN	15,00			15,00	R\$ 821,16	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 12.317,40	100,00%						
8.4.5	SINAPI 04/2023	93653	UN	38,00			38,00	R\$ 15,61	1,0000		3,00	R\$ 46,83	7,89%	3,00	R\$ 46,83	7,89%	6,00	R\$ 93,66	15,79%	32,00	R\$ 499,52	84,21%						
8.4.6	SINAPI 04/2023	93654	UN	95,00			95,00	R\$ 16,28	1,0000		25,00	R\$ 407,00	26,32%	18,00	R\$ 293,04	18,95%	43,00	R\$ 700,04	45,26%	52,00	R\$ 846,56	54,74%						
8.4.7	SINAPI 04/2023	93655	UN	155,00			155,00	R\$ 17,66	1,0000		3,00	R\$ 52,98	1,94%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 52,98	1,94%	152,00	R\$ 2.684,32	98,06%						
8.4.8	SINAPI 04/2023	93656	UN	155,00			155,00	R\$ 17,66	1,0000		4,00	R\$ 70,64	2,58%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 70,64	2,58%	151,00	R\$ 2.666,66	97,42%						
8.4.9	SINAPI 04/2023	93657	UN	41,00			41,00	R\$ 19,31	1,0000		12,00	R\$ 231,72	29,27%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 231,72	29,27%	29,00	R\$ 559,99	70,73%						
8.4.10	SINAPI 04/2023	93658	UN	36,00			36,00	R\$ 27,83	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 1.001,88	100,00%						
8.4.11	SINAPI 04/2023	93673	UN	18,00			18,00	R\$ 125,46	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	18,00	R\$ 2.258,28	100,00%						
8.4.12	ORSE 04/2023	12452	UN	34,00			34,00	R\$ 129,67	1,0000		2,00	R\$ 259,34	5,88%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 259,34	5,88%	32,00	R\$ 4.149,44	94,12%						
8.4.13	ORSE 04/2023	08003	UN	12,00			12,00	R\$ 163,03	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 1.956,36	100,00%						
8.4.14	ORSE 04/2023	08312	UN	30,00			30,00	R\$ 292,94	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 8.788,20	100,00%						
8.4.15	SINAPI INSUMO 04/2023	39471	UN	30,00			30,00	R\$ 143,60	1,0000		8,00	R\$ 1.148,80	26,67%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 1.148,80	26,67%	22,00	R\$ 3.159,20	73,33%						
8.4.16	SINAPI 04/2023	101946	UN	8,00			8,00	R\$ 202,92	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 1.623,36	100,00%						
8.4.17	SINAPI 04/2023	98111	UN	36,00			36,00	R\$ 54,88	1,0000		2,00	R\$ 109,76	5,56%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 109,76	5,56%	34,00	R\$ 1.865,92	94,44%						
8.4.18	ORSE 04/2023	03766	UN	36,00			36,00	R\$ 163,06	1,0000		2,00	R\$ 326,12	5,56%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 326,12	5,56%	34,00	R\$ 5.544,04	94,44%						
8.4.19	SEINFRA	C 4967	UN	2,00			2,00	R\$ 874,31	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.748,62	100,00%						
8.4.20	SINAPI 04/2023	101510	UN	3,00			3,00	R\$ 2.374,20	1,0000		2,00	R\$ 4.748,40	66,67%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 4.748,40	66,67%	1,00	R\$ 2.374,20	33,33%						

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

9/14

Joséson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 101629319

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																						
	IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS	EMPREENHIMENTO:																						
	Processo Licitatório N° 022/2023	TABELA DE REFERÊNCIA																						
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 032/2023-SME	BDI = 22,35%																						
	BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				DADOS CONTRATAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
Nº	CTR		CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
8.4.21	SINAPI 04/2023	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	6,00			6,00	R\$ 655,34	1,0000			R\$ 3.932,04	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 3.932,04	100,00%		
8.4.22	ORSE 04/2023	9004	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA). CURVA C, 5kA	8,00			8,00	R\$ 184,98	1,0000		1,00	R\$ 184,98	12,50%	1,00	R\$ 184,98	12,50%	2,00	R\$ 369,96	25,00%	2,00	R\$ 1.109,88	75,00%		
8.4.23	ORSE 04/2023	7997	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30mA	6,00			6,00	R\$ 243,92	1,0000		2,00	R\$ 487,84	33,33%	2,00	R\$ 487,84	33,33%	4,00	R\$ 975,68	66,67%	2,00	R\$ 487,84	33,33%		
8.4.24	SEINFRA	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	8,00			8,00	R\$ 172,05	1,0000		2,00	R\$ 344,10	25,00%	2,00	R\$ 344,10	25,00%	4,00	R\$ 688,20	50,00%	4,00	R\$ 688,20	50,00%		
8.4.25	SINAPI INSUMO 04/2023	39806	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A OU 24 DISJUNTORES DIN 100A	11,00			11,00	R\$ 405,95	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
8.4.26	ORSE INSUMO 04/2023	13158	BARRAMENTO DE FASE TRIFÁSICO TIPO PENITE 12 LUGARES, TIGRE OU SIMILAR	8,00			8,00	R\$ 36,72	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 73,44	25,00%	2,00	R\$ 220,32	75,00%		
8.4.27	ORSE INSUMO 04/2023	13159	BARRAMENTO NEUTRO E TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	10,00			10,00	R\$ 426,50	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 85,30	20,00%	2,00	R\$ 341,20	80,00%		
8.4.28	ORSE 04/2023	12229	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	2,00			2,00	R\$ 1.106,82	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 2.213,64	100,00%		
8.4.29	COMPOSIÇÃO	039	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR (POLIFÁSICO) DE SOBREFOR	2,00			2,00	R\$ 368,05	1,0000		1,00	R\$ 368,05	50,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 368,05	50,00%	1,00	R\$ 368,05	50,00%		
8.4.30	SINAPI INSUMO 04/2023	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20" A LTIVO AC)	20,00			20,00	R\$ 97,24	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 777,92	40,00%	8,00	R\$ 777,92	40,00%	8,00	R\$ 1.166,88	60,00%		
8.5	CABOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES																		R\$ 3.682,00	1,70%	R\$ 51.134,57	23,53%	R\$ 166.000,45	76,45%
8.5.1	SINAPI 04/2023	91976	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	11.305,00			11.305,00	R\$ 4,72	1,0000		2.020,00	R\$ 9.534,40	17,87%	-	R\$ 0,00	0,00%	2.020,00	R\$ 9.534,40	17,87%	-	R\$ 9.285,00	82,13%		
8.5.2	SINAPI 04/2023	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	6.947,00			6.947,00	R\$ 7,29	1,0000		1.300,00	R\$ 9.477,00	18,71%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.300,00	R\$ 9.477,00	18,71%	-	R\$ 41.186,63	81,29%		
8.5.3	SINAPI 04/2023	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	876,30			876,30	R\$ 10,17	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 8.911,97	100,00%		
8.5.4	SINAPI 04/2023	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	259,13			259,13	R\$ 18,24	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 4.726,53	100,00%		
8.5.5	SINAPI 04/2023	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	572,00			572,00	R\$ 26,30	1,0000		290,00	R\$ 7.627,00	50,70%	140,00	R\$ 3.682,00	24,48%	430,00	R\$ 11.309,00	75,17%	142,00	R\$ 3.734,60	24,83%		
8.5.6	SINAPI 04/2023	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	245,00			245,00	R\$ 11,35	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 2.780,75	100,00%		
8.5.7	SINAPI 04/2023	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	126,00			126,00	R\$ 13,22	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.665,72	100,00%		
8.5.8	SINAPI 04/2023	91879	LINHA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	166,00			166,00	R\$ 7,73	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.283,18	100,00%		
8.5.9	SINAPI 04/2023	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	481,00			481,00	R\$ 15,72	1,0000		100,00	R\$ 1.572,00	20,79%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00	R\$ 1.572,00	20,79%	-	R\$ 5.989,32	79,21%		
8.5.10	SINAPI 04/2023	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	401,00			401,00	R\$ 20,27	1,0000		98,00	R\$ 1.986,46	24,44%	-	R\$ 0,00	0,00%	98,00	R\$ 1.986,46	24,44%	-	R\$ 6.141,81	75,56%		
8.5.11	SINAPI 04/2023	91884	LINHA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	518,00			518,00	R\$ 12,46	1,0000		189,00	R\$ 2.354,94	36,49%	-	R\$ 0,00	0,00%	189,00	R\$ 2.354,94	36,49%	-	R\$ 4.099,34	63,51%		
8.5.12	SINAPI 04/2023	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	398,34			398,34	R\$ 32,41	1,0000		119,83	R\$ 3.883,69	30,08%	-	R\$ 0,00	0,00%	119,83	R\$ 3.883,69	30,08%	-	R\$ 9.076,51	69,92%		
8.5.13	SINAPI 04/2023	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	93,00			93,00	R\$ 36,08	1,0000		31,00	R\$ 1.118,48	33,33%	-	R\$ 0,00	0,00%	31,00	R\$ 1.118,48	33,33%	-	R\$ 2.236,96	66,67%		
8.5.14	SINAPI 04/2023	93014	LINHA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	105,00			105,00	R\$ 22,32	1,0000		51,00	R\$ 1.138,32	48,57%	-	R\$ 0,00	0,00%	51,00	R\$ 1.138,32	48,57%	-	R\$ 1.205,28	51,43%		
8.5.15	SINAPI 04/2023	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	772,80			772,80	R\$ 3,25	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 2.511,60	100,00%		
8.5.16	SINAPI 04/2023	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	477,66			477,66	R\$ 30,47	1,0000		259,32	R\$ 14.554,30	54,29%	-	R\$ 0,00	0,00%	259,32	R\$ 7.901,48	54,29%	-	R\$ 6.652,82	45,71%		
8.5.17	ORSE 04/2023	8466	CABO DE COBRE PP CORDOPLAST 2 X 1,5 MM², 450/750V	269,00			269,00	R\$ 9,39	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 2.525,91	100,00%		
8.5.18	ORSE 04/2023	5023	CABO DE COBRE PP CORDOPLAST 2 X 2,5 MM², 450/750V - FORNECIMENTO	236,00			236,00	R\$ 11,14	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 2.629,04	100,00%		
8.5.19	ORSE 04/2023	4180	CABO DE COBRE PP CORDOPLAST 3 X 4,0 MM², 450/750V - FORNECIMENTO	150,00			150,00	R\$ 11,85	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.777,50	100,00%		
8.5.20	ORSE 04/2023	11753	CABO DE COBRE PP CORDOPLAST 3 X 6,0 MM², 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	170,00			170,00	R\$ 27,23	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 4.629,10	100,00%		

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

10/14

Johansen Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE nº 016270319

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

[illegible]

	OBJETO																							
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																							
	IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																							
	EMPREENDIMENTO:																							
	TABELA DE REFERÊNCIA																							
PROCESSO Nº		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																						
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																						
		BDI = 22,35%																						
		BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
9.2.24	SINAPI 04/2023		889111	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	34,00				34,00	R\$ 94,99	1,0000	-	R\$ 3.229,66	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 3.229,66	100,00%
9.2.25	SINAPI 04/2023		889116	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	10,00				10,00	R\$ 26,50	1,0000	-	R\$ 265,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 265,00	100,00%
9.2.26	SINAPI 04/2023		889887	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	28,00				28,00	R\$ 111,37	1,0000	3,00	R\$ 334,11	10,71%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 334,11	10,71%	-	R\$ 334,11	89,29%
9.2.27	COMPOSIÇÃO		018	REPARO KIT SALVA REGISTRO, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00				10,00	R\$ 164,03	1,0000	-	R\$ 1.640,30	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.640,30	100,00%
9.2.28	ORSE 04/2023		04545	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ARS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 PORTA-TOALHA, BANHO)	UN	5,00				5,00	R\$ 69,26	1,0000	-	R\$ 346,30	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 346,30	100,00%
9.2.29	SINAPI 04/2023		86902	LAVALTOIR DOCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,55" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00				1,00	R\$ 367,65	1,0000	-	R\$ 367,65	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 367,65	100,00%
9.2.30	SINAPI INSUMO 04/2023		1750	BANCADEMBANCA/PIA DE AÇO INOXÍVEL (LARG 430) COM 2 CURBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE "9,55 X 2,00" M	UN	1,00				1,00	R\$ 781,01	1,0000	-	R\$ 781,01	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 781,01	100,00%
9.2.31	SINAPI 04/2023		95544	PAPIEREIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2,00				2,00	R\$ 94,74	1,0000	-	R\$ 189,48	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 189,48	100,00%
9.3			RESERVATÓRIO E CONEXÕES																					
9.3.1	SINAPI 04/2023		102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	UN	15,00				15,00	R\$ 314,28	1,0000	-	R\$ 4.714,20	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 4.714,20	100,00%
9.3.2	SINAPI 04/2023		102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	UN	8,00				8,00	R\$ 518,49	1,0000	-	R\$ 4.147,92	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 4.147,92	100,00%
9.3.3	SINAPI 04/2023		102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	UN	15,00				15,00	R\$ 1.351,04	1,0000	2,00	R\$ 2.702,08	13,33%	-	R\$ 1.351,04	6,67%	2,00	R\$ 2.702,08	13,33%	-	R\$ 2.702,08	80,00%
9.3.4	COMPOSIÇÃO		013	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	13,00				13,00	R\$ 4.559,04	1,0000	2,00	R\$ 9.118,08	15,38%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 9.118,08	15,38%	-	R\$ 9.118,08	84,62%
9.3.5	SINAPI 04/2023		94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	13,00				13,00	R\$ 37,81	1,0000	-	R\$ 491,53	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 491,53	100,00%
9.3.6	SINAPI 04/2023		102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2020	UN	12,00				12,00	R\$ 895,07	1,0000	1,00	R\$ 10.740,84	8,33%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 895,07	8,33%	-	R\$ 9.845,77	91,67%
9.3.7	COMPOSIÇÃO		006	BOMBA SUBMERSA ANALÓGICA 900 450W	UN	3,00				3,00	R\$ 828,24	1,0000	-	R\$ 2.484,72	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 2.484,72	100,00%
9.3.8	ORSE 04/2023		01482	VALVULA PE (C) CRIVO, D = 25 MM(1")	UN	3,00				3,00	R\$ 115,19	1,0000	-	R\$ 345,57	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 345,57	100,00%
9.3.9	SINAPI 04/2023		94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	62,00				62,00	R\$ 51,97	1,0000	-	R\$ 3.197,34	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 3.197,34	100,00%
9.3.10	SINAPI 04/2023		99619	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	12,00				12,00	R\$ 152,12	1,0000	-	R\$ 1.825,44	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.825,44	100,00%
9.3.11	SINAPI 04/2023		89382	UNIAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	104,00				104,00	R\$ 15,69	1,0000	-	R\$ 1.631,76	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.631,76	100,00%
9.3.12	SINAPI 04/2023		88990	UNIAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	104,00				104,00	R\$ 23,47	1,0000	-	R\$ 2.440,88	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 2.440,88	100,00%
9.3.13	COTAÇÃO		007	ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS, COMPOSTA POR BASE, CAPITELO E PILAR COM ALTURA = 7,00M, INCLUSO MONTAGEM NO LOCAL	UN	3,00				3,00	R\$ 10.771,29	1,0000	1,00	R\$ 32.313,87	33,33%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 10.771,29	33,33%	-	R\$ 21.542,58	66,67%
9.4			TUBOS E CONEXÕES																					
9.4.1	SINAPI 04/2023		89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	87,00				87,00	R\$ 24,93	1,0000	24,00	R\$ 598,32	27,59%	-	R\$ 682,58	31,47%	24,00	R\$ 598,32	27,59%	-	R\$ 888,01	40,94%
9.4.2	SINAPI 04/2023		89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	58,00				58,00	R\$ 9,86	1,0000	1,00	R\$ 9,86	1,72%	-	R\$ 69,02	12,07%	1,00	R\$ 9,86	1,72%	-	R\$ 493,00	86,21%
9.4.3	SINAPI 04/2023		89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	130,00				130,00	R\$ 12,49	1,0000	-	R\$ 1.623,70	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.623,70	100,00%
9.4.4	SINAPI 04/2023		89395	T/1, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	120,00				120,00	R\$ 13,60	1,0000	1,00	R\$ 1.632,00	0,83%	-	R\$ 40,80	2,50%	1,00	R\$ 40,80	2,50%	-	R\$ 1.577,60	96,67%
9.4.5	SINAPI 04/2023		89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	87,00				87,00	R\$ 6,08	1,0000	-	R\$ 528,96	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 528,96	100,00%
9.4.6	SINAPI 04/2023		89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	25,00				25,00	R\$ 5,56	1,0000	-	R\$ 139,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 139,00	100,00%
9.4.7	SINAPI 04/2023		89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	12,00				12,00	R\$ 6,88	1,0000	-	R\$ 82,56	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 82,56	100,00%
9.4.8	SINAPI 04/2023		89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022	M	225,00				225,00	R\$ 18,27	1,0000	-	R\$ 4.110,75	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 565,46	86,24%
9.4.9	SINAPI 04/2023		89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	140,00				140,00	R\$ 7,63	1,0000	-	R\$ 1.068,20	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 137,34	87,14%
9.4.10	SINAPI 04/2023		89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	87,00				87,00	R\$ 34,61	1,0000	-	R\$ 3.011,07	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.214,46	40,33%

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.386

12/14

JOSEAN MARQUES DE MORAES
CIVIL CIVIL
CREA-PE nº 0162790219

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO											DATA DA EMISSÃO		10/06/2023		VALOR LICITADO		R\$	6.422.691,34	REPÚBLICA					
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE											FATOR K		1,4142		VALOR CONTRATADO		R\$	9.082.865,04						
												DATA DE INÍCIO		11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%					
												CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%					
												PRAZO EXECUÇÃO		816		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%					
IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS											IMPREENDIMENTO:		06/04/2026		VALOR TOTAL		R\$	9.082.865,04	0,00%						
Processo Licitatório N° 022/2023											TABELA DE REFERÊNCIA		BDI = 22,35%		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		SALDO CONTRATUAL		R\$	7.273.897,09	80,08%				
																	BM - PERÍODO		10/06/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$	901.874,00	9,93%
																	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 032/2023-SME		2		BM - R\$ ACUMULADO		R\$	1.808.968,23	19,92%
BOLETIM DE MEDIÇÃO																									
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
Nº	CTR						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
9.4.11	SINAPI 04/2023		89447	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMAÚVA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022		36,00			36,00	R\$ 12,14	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 437,04	100,00%
9.4.12	SINAPI 04/2023		89391	UN	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022		95,00			95,00	R\$ 9,18	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 872,10	100,00%
9.4.13	SINAPI 04/2023		89380	UN	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022		91,00			91,00	R\$ 10,71	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 42,84	4,40%	4,00	R\$ 42,84	4,40%	4,00	R\$ 931,77	95,60%
9.4.14	SINAPI 04/2023		89711	M	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022		66,00			66,00	R\$ 23,99	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 1.583,34	100,00%
9.4.15	SINAPI 04/2023		89712	M	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022		66,00			66,00	R\$ 31,05	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 2.049,30	100,00%
9.4.16	SINAPI INSUMO 04/2023		20086	UN	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		90,00			90,00	R\$ 3,97	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 357,30	100,00%
9.4.17	SINAPI 04/2023		89714	M	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022		220,00			220,00	R\$ 43,23	1,0000		21,36	R\$ 923,39	9,71%	2,95	R\$ 127,53	1,34%	24,31	R\$ 1.050,92	11,05%	195,69	R\$ 8.459,68	88,95%
10.0		DIVERSOS					R\$ 633.247,05			0	R\$ 69.414,38			R\$ 48.180,50			R\$ 117.594,88			R\$ 515.652,17					
10.1		ACESSIBILIDADE					R\$ 16.909,62			-	R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 16.909,62			100,00%		
10.1.1		SINAPI 04/2023	100868	UN	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020		25,00			25,00	R\$ 430,78	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 10.769,50	100,00%
10.1.2		SINAPI 04/2023	100869	UN	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020		12,00			12,00	R\$ 442,41	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 5.308,92	100,00%
10.1.3		SINAPI 04/2023	100867	UN	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020		2,00			2,00	R\$ 415,60	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 831,20	100,00%
10.2		BARCADA EM GRANITO					R\$ 47.761,00			-	R\$ 21.971,60			R\$ 0,00			R\$ 21.971,60			R\$ 23.789,40			54,00%		
10.2.1		ORSE 04/2023	10759	M2	BANCADEA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA, L=2CM		46,48			46,48	R\$ 560,06	1,0000		9,27	R\$ 5.191,76	19,94%	-	R\$ 0,00	0,00%	9,27	R\$ 5.191,76	19,94%	37,21	R\$ 20.899,83	80,06%
10.2.2		ORSE 04/2023	09719	M	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1		36,00			36,00	R\$ 156,88	1,0000		4,45	R\$ 698,12	12,36%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,45	R\$ 698,12	12,36%	31,55	R\$ 4.949,56	87,64%
10.2.3		ORSE 04/2023	00191	M2	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV.02		19,20			19,20	R\$ 837,59	1,0000		19,20	R\$ 16.081,73	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	19,20	R\$ 16.081,73	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
10.3		CORRIMÃO, GUARDA-CORPO, ALAMBRADO E TELAS					R\$ 260.035,16			-	R\$ 1.278,09			R\$ 0,00			R\$ 1.278,09			R\$ 258.757,07			99,51%		
10.3.1		SINAPI 04/2023	99855	M	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF. 04/2019 - PS.		110,00			110,00	R\$ 116,19	1,0000		11,00	R\$ 1.278,09	10,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	11,00	R\$ 1.278,09	10,00%	99,00	R\$ 11.502,81	90,00%
10.3.2		SINAPI 04/2023	99837	M	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPACIADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" VERTICAIS DE 3/4", PRADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019 - PS.		129,65		-24,84	104,81	R\$ 633,36	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	104,81	R\$ 66.382,46	100,00%
10.3.3		ORSE 04/2023	00228	M2	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO		122,00			122,00	R\$ 72,43	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 8.896,46	100,00%
10.3.4		ORSE 04/2023	12309	M2	TELA DE AÇO GALVANIZADO FHO 12BWG, SEM REVESTIMENTO, MALHA 2" X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE		366,30			366,30	R\$ 56,34	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 20.637,34	100,00%
10.3.5		ORSE 04/2023	19100	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE		490,80			490,80	R\$ 23,24	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 11.406,19	100,00%
10.3.6		ORSE 04/2023	10899	UN	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 5/8"		8,00			8,00	R\$ 43,93	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 351,44	100,00%
10.3.7		ORSE 04/2023	3848	M	CABO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (1TNSOR)		149,00			149,00	R\$ 59,57	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 8.875,93	100,00%
10.3.8		SINAPI 04/2023	102363	M2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TEIA DE ARAME GALVANIZADO, FHO 12 BWG E MALHA QUADRADADA 55CM (EXCETO MURETA)		414,50			414,50	R\$ 205,60	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 85.221,20	100,00%
10.3.9		COMPOSIÇÃO	037	M2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 3", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TEIA DE ARAME GALVANIZADO, FHO 12 BWG E MALHA QUADRADADA 55CM (EXCETO MURETA)		186,37			186,37	R\$ 45.543,24	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 45.543,24	100,00%
10.4		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 249.682,38			-	R\$ 40.989,79			R\$ 45.000,28			R\$ 86.799,57			R\$ 162.882,81			65,24%		
10.4.1		SINAPI 04/2023	90777	H	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		480,00			480,00	R\$ 129,58	1,0000		129,00	R\$ 16.715,82	28,88%	-	R\$ 0,00	0,00%	175,00	R\$ 22.676,50	36,46%	304,00	R\$ 39.392,32	63,33%
10.4.2		SINAPI 04/2023	90776	H	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		2.128,00			2.128,00	R\$ 45,19	1,0000		268,00	R\$ 12.110,92	12,59%	-	R\$ 0,00	0,00%	695,00	R\$ 31.407,05	32,66%	1.433,00	R\$ 64.757,27	67,34%
10.4.3		SINAPI 04/2023	88326	H	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		3.082,00		-950,00	3.082,00	R\$ 29,63	1,0000		168,00	R\$ 4.977,84	5,43%	-	R\$ 0,00	0,00%	372,00	R\$ 16.000,20	12,07%	2.542,00	R\$ 75.319,46	82,48%
10.5		DIVERSOS					R\$ 58.858,89			-	R\$ 5.174,90			R\$ 2.370,72			R\$ 7.545,62			R\$ 51.313,21			87,18%		
10.5.1		SINAPI 04/2023 INSUMO	10848	UN	PLACA DE INALIBRACAO METALICA, 400* CM X 500* CM		3,00			3,00	R\$ 876,01	1,0000		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 2.628,03	100,00%

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

13/14

Joselson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE nº 38.306

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO	10/06/2023	VALOR LICITADO	R\$ 6.422.691,34	REPLAN								
													FATOR K	1,4142	VALOR CONTRATADO	R\$ 9.082.865,04									
													DATA DE INÍCIO CONTRATO Nº	11/01/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%								
													PRAZO EXECUÇÃO	816	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%								
													TERMINO PREVISTO	06/04/2026	VALOR TOTAL	R\$ 9.082.865,04	0,00%								
CONTRATADA	JMI DE MORAIS EMPREENDIMENTOS												EMPREENHIMENTO:												
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2023												TABELA DE REFERÊNCIA												
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME												BDI = 22,35%												
BOLETIM DE MEDIÇÃO																									
Nº	ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%
10.5.2	COTAÇÃO	008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA COM IMPRESSÃO, ESTRUTURADA (COM QUADRO DE METALOM 20X20)	M2	30,87			30,87	R\$ 348,66	1,0000	R\$ 10.763,13	-	0,00%	R\$ 0,00	4,00	12,96%	R\$ 1.394,64	4,00	12,96%	R\$ 1.394,64	26,87	87,04%	R\$ 9.368,49	26,87	87,04%
10.5.3	COTAÇÃO	009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA EM PVC COM ADESIVO SOBREPÓSITO, E-3MM (45X15CM)	UN	127,00			127,00	R\$ 46,48	1,0000	R\$ 5.902,96	-	0,00%	R\$ 0,00	21,00	16,54%	R\$ 976,08	21,00	16,54%	R\$ 976,08	106,00	83,46%	R\$ 4.926,88	106,00	83,46%
10.5.4	ORSE 04/2023	1888	ESPELHO PLANO 3MM	M2	1,68			1,68	R\$ 398,50	1,0000	R\$ 669,48	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	1,68	100,00%	R\$ 669,48	1,68	100,00%
10.5.5	COTAÇÃO	010	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO EM PAREDES DE ADESIVO VINIL LEITOSO	M2	141,18			141,18	R\$ 98,76	1,0000	R\$ 13.945,76	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	141,18	100,00%	R\$ 13.945,76	141,18	100,00%
10.5.6	SINAPI 04/2023 INSUMO	25398	CONJUNTO PARA TUBSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FO 4 MM	UN	3,00			3,00	R\$ 5.174,90	1,0000	R\$ 15.524,70	1,00	33,33%	R\$ 5.174,90	-	0,00%	R\$ 0,00	1,00	33,33%	R\$ 5.174,90	2,00	66,67%	R\$ 10.349,80	2,00	66,67%
10.5.7	SINAPI 04/2023 INSUMO	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOIET COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2255 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	3,00			3,00	R\$ 3.141,61	1,0000	R\$ 9.424,83	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	3,00	100,00%	R\$ 9.424,83	3,00	100,00%
TOTAL												R\$ 9.082.865,04			R\$ 901.874,00			R\$ 1.808.968,23			R\$ 7.273.897,09				

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.346

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE nº 11.629.020

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata