

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLA												
CONTRATADA	PROCESSO Nº	MODALIDADE	EMPREENDIMENTO:	TABELA DE REFERÊNCIA	BDI =	22,35%	SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)	FATOR K	UNITÁRIO	TOTAL	SUP	ADI	CTR	QUANTIDADES	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
															QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%
															QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%
															QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%
															QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 5.849,70		R\$ 241.340,26		R\$ 35.156,70		R\$ 81.909,64		R\$ 323.249,90		R\$ 6.538,55		R\$ 42.051,13		R\$ 11.100,22		R\$ 11.100,22		R\$ 11.100,22		R\$ 11.100,22		R\$ 11.100,22		
1.1		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		R\$ 48.590,08		R\$ 35.156,70		R\$ 72,35%		R\$ 6.894,43		14,19%		R\$ 6.894,43		14,19%		R\$ 6.894,43		14,19%		R\$ 6.894,43		14,19%		R\$ 6.894,43		
1.1.1	SINAPI INSUMO 04/2023						LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1,ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	1,0000	R\$ 27,89	632,00			632,00	632,00	351,00	R\$ 9.789,39	55,54%	47,00	R\$ 1.310,83	7,44%	398,00	R\$ 11.100,22	62,97%	234,00	R\$ 6.526,26	37,03%		
1.1.2	SINAPI 04/2023						MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 12/2017	1,0000	R\$ 25,38	1.220,00			392,00	1.220,00	999,50	R\$ 5.583,60	18,03%	220,00	R\$ 5.583,60	18,03%	1.219,50	R\$ 30.950,91	99,96%	0,50	R\$ 12,69	0,04%		
1.2		DEMOLICOES		R\$ 251.211,76		R\$ 76.679,60		30,52%		R\$ 42.182,94		16,79%		R\$ 42.182,94		16,79%		R\$ 42.182,94		16,79%		R\$ 118.862,54		47,32%		R\$ 132.349,21		
1.2.1	SINAPI 04/2023						DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	1,0000	R\$ 61,79	182,14			182,14	182,14	81,45	R\$ 5.032,80	44,72%	12,37	R\$ 764,34	6,79%	93,82	R\$ 5.797,14	51,51%	88,32	R\$ 5.457,29	48,49%		
1.2.2	SINAPI 04/2023						DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIULO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	1,0000	R\$ 116,19	10,52			6,52	10,52	0,44	R\$ 51,12	4,18%	9,99	R\$ 1.160,74	94,96%	10,43	R\$ 1.211,86	99,14%	0,09	R\$ 10,46	0,86%		
1.2.3	ORSE 04/2023						DEMOLICAO DE CONCRETO MANUALMENTE	1,0000	R\$ 282,35	86,18			86,18	86,18	52,90	R\$ 14.936,32	61,38%	3,72	R\$ 1.050,34	4,32%	56,62	R\$ 15.986,66	65,70%	29,56	R\$ 8.346,27	34,30%		
1.2.4	SINAPI 04/2023						DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	1,0000	R\$ 3,59	1.827,79			1.827,79	1.827,79	45,40	R\$ 162,99	2,48%	-	R\$ 0,00	0,00%	45,40	R\$ 162,99	2,48%	1.782,39	R\$ 6.398,78	97,52%		
1.2.5	ORSE 04/2023						DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	1,0000	R\$ 21,71	353,02			353,02	353,02	281,59	R\$ 6.113,32	79,77%	-	R\$ 0,00	0,00%	281,59	R\$ 6.113,32	79,77%	71,43	R\$ 1.550,75	20,23%		
1.2.6	SINAPI 04/2023						DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	1,0000	R\$ 24,55	2.294,33			2.294,33	2.294,33	1.008,76	R\$ 24.765,06	43,97%	408,51	R\$ 10.029,04	17,81%	1.417,27	R\$ 34.794,10	61,77%	877,06	R\$ 21.531,71	38,23%		
1.2.7	SEINFRA						DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	1,0000	R\$ 29,40	420,00			360,00	420,00	144,00	R\$ 4.233,60	34,29%	268,37	R\$ 7.890,22	63,90%	412,37	R\$ 12.123,82	98,18%	7,63	R\$ 224,18	1,87%		
1.2.8	ORSE 04/2023						DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS(COBOGÔ), SEM REAPROVEITAMENTO	1,0000	R\$ 42,14	76,62			76,62	76,62	11,99	R\$ 505,26	15,65%	2,52	R\$ 106,19	3,29%	14,51	R\$ 611,45	18,94%	62,11	R\$ 2.617,32	81,06%		
1.2.9	COMPOSICAO						DEMOLICAO DE PISO EM LAJOTA	1,0000	R\$ 7,12	1.057,15			1.057,15	1.057,15	180,71	R\$ 1.286,66	17,09%	132,82	R\$ 945,68	12,56%	313,53	R\$ 2.232,33	29,66%	743,62	R\$ 5.294,57	70,34%		
1.2.10	SEINFRA						DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA	1,0000	R\$ 38,19	458,09			458,09	458,09	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	458,09	R\$ 17.494,46	100,00%		
1.2.11	SEINFRA						DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	1,0000	R\$ 5,65	135,91			135,91	135,91	85,66	R\$ 483,98	63,03%	-	R\$ 0,00	0,00%	85,66	R\$ 483,98	63,03%	50,25	R\$ 283,91	36,97%		
1.2.12	SINAPI 04/2023						TAPUME COM TELHA METALICA. AF. 05/2018	1,0000	R\$ 150,30	572,26			572,26	572,26	17,53	R\$ 2.634,76	3,06%	134,64	R\$ 20.236,39	23,53%	152,17	R\$ 22.871,15	26,59%	420,09	R\$ 63.139,53	73,41%		
1.2.13	SINAPI 04/2023						TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF. 05/2018	1,0000	R\$ 181,95	90,54			90,54	90,54	90,54	R\$ 16.473,75	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	90,54	R\$ 16.473,75	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
1.3		REMOCOES		R\$ 104.916,19		R\$ 27.747,48		26,45%		R\$ 5.228,76		4,98%		R\$ 5.228,76		4,98%		R\$ 5.228,76		4,98%		R\$ 32.976,24		31,43%		R\$ 71.939,95		
1.3.1	SINAPI 04/2023						REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	1,0000	R\$ 2,07	1.536,23			1.536,23	1.536,23	164,62	R\$ 340,76	10,72%	139,00	R\$ 287,73	9,05%	303,62	R\$ 628,49	19,76%	1.232,61	R\$ 2.551,50	80,24%		
1.3.2	SINAPI 04/2023						REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	1,0000	R\$ 5,40	618,02			618,02	618,02	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	618,02	R\$ 3.337,31	100,00%		
1.3.3	SINAPI 04/2023						REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	1,0000	R\$ 9,99	657,04			657,04	657,04	35,45	R\$ 354,15	5,40%	38,79	R\$ 387,51	5,90%	74,24	R\$ 741,66	11,30%	582,80	R\$ 5.822,17	88,70%		
1.3.4	SINAPI 04/2023						REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	1,0000	R\$ 37,25	263,89			263,89	263,89	15,50	R\$ 577,38	5,87%	10,50	R\$ 391,13	3,98%	26,00	R\$ 968,50	9,85%	237,89	R\$ 8.861,40	90,15%		
1.3.5	ORSE 04/2023						REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022	1,0000	R\$ 22,26	124,91			124,91	124,91	15,97	R\$ 355,49	12,79%	6,43	R\$ 143,13	5,15%	22,40	R\$ 498,62	17,93%	102,51	R\$ 2.281,87	82,07%		
1.3.6	ORSE 04/2023						RETRADA DE CALHA	1,0000	R\$ 11,46	717,40			717,40	717,40	108,44	R\$ 1.242,72	15,12%	-	R\$ 0,00	0,00%	108,44	R\$ 1.242,72	15,12%	608,96	R\$ 6.978,68	84,88%		
1.3.7	SINAPI 04/2023						REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	1,0000	R\$ 3,71	6.305,48			6.305,48	6.305,48	4.741,69	R\$ 17.591,67	75,20%	300,16	R\$ 1.113,59	4,76%	5.041,85	R\$ 18.705,26	79,96%	1.263,63	R\$ 4.688,07	20,04%		
1.3.8	SINAPI 04/2023						REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	1,0000	R\$ 7,98	2.319,56			2.319,56	2.319,56	834,85	R\$ 6.662,10	35,99%	300,16	R\$ 2.395,28	12,94%	1.135,01	R\$ 9.057,38	48,93%	1.184,55	R\$ 9.452,71	51,07%		
1.3.9	SINAPI 04/2023						REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	1,0000	R\$ 88,53	13,00			13,00	13,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	13,00	R\$ 1.150,89	100,00%		
1.3.10	SINAPI 04/2023						REMOCAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	1,0000	R\$ 225,88	4,00			4,00	4,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 903,52	100,00%		
1.3.11	SINAPI 04/2023						REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	1,0000	R\$ 0,72	390,00			390,00	390,00	106,00	R\$ 76,32	10,26%	40,00	R\$ 28,80	10,26%	146,00	R\$ 105,12	37,44%	244,00	R\$ 175,68	62,56%		
1.3.12	SINAPI 04/2023						REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	1,0000	R\$ 1,38	734,00			734,00	734,00	166,00	R\$ 229,08	22,62%	96,00	R\$ 132,48	13,08%	262,00	R\$ 361,56	35,69%	472,00	R\$ 651,36	64,31%		
1.3.13	SINAPI 04/2023						REMOCAO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017																					

		OBJETO										CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		08/08/2025	VALOR LICITADO	R\$	6.422.691,34	REPLATA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CONTRATADA		PROCESSO Nº		MODALIDADE		TABELA DE REFERÊNCIA		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		EMPREENHIMENTO:		FATOR K		DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		SERVIÇO EXTRA		SERVIÇOS SUPRIMIDO		VALOR TOTAL		SALDO CONTRATUAL		BM - R\$ MENSAL		BM - R\$ ACUMULADO		BM - PERÍODO		29/08/2025		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		9.082.864,20		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			

		OBJETO										CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO				VALOR LICITADO				R\$				6.422.691,34				REPLA					
CONTRATADA		PROCESSO Nº		MODALIDADE		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		TABELA DE REFERÊNCIA		BDI = 22,35%		UN		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR											
																CTR		ADI		SUP		TOTAL		UNITÁRIO		FATOR K		VALOR		QTDE		VALOR		QTDE		VALOR		QTDE		VALOR			
																127,00				42,00		85,00		R\$ 877,57		1,0000		R\$ 9.188,16		10,47		R\$ 4.379,07		15,46		R\$ 13.567,23		18,19%		R\$ 61.076,22		81,81%	
																132,56						132,56		R\$ 76,75		1,0000		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 10.173,98	
4.1.3		ORSE 04/2023		02624				177,53				REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO		R\$ 3.476,04		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 3.476,04		100,00%													
4.1.4		SINAPI 04/2023		102498				177,53				PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAUAÇÃO).		R\$ 321,33		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 321,33		100,00%													
4.2												R\$ 669.171,13		R\$ 224.923,55		33,61%		R\$ 22.899,88		3,42%		R\$ 247.823,44		37,03%		R\$ 421.347,69		62,97%															
4.2.1		SINAPI 04/2023		94779				683,85				(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIME E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014		R\$ 13.563,36		82,75		R\$ 4.061,30		12,10%		242,84		R\$ 11.918,82		35,51%		R\$ 15.980,13		47,61%													
4.2.2		SINAPI 04/2023		98679				689,92				PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020		R\$ 79.363,00		233,22		R\$ 9.925,84		33,80%		-233,22		-R\$ 9.925,84		-33,80%		R\$ 0,00		0,00%													
4.2.3		COMPOSIÇÃO		002				2.240,18		-230,00		JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS		R\$ 3.689,05		688,28		R\$ 125.624,87		34,24%		112,60		R\$ 20.551,75		5,60%		R\$ 146.176,62		39,84%													
4.2.4		ORSE 04/2023		02228				777,49				FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK "3M" L=5CM OU SIMILAR		R\$ 12.673,09		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00		0,00%													
4.2.5		SINAPI 04/2023		87256				846,03				REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 - PE		R\$ 110.330,70		261,26		R\$ 30.982,82		30,88%		2,99		R\$ 355,15		0,35%		R\$ 31.337,98		31,23%													
4.2.6		SINAPI 04/2023		88650				37,20				RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023		R\$ 727,26		24,22		R\$ 473,50		65,11%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 473,50		65,11%													
4.2.7		ORSE INSUMO 04/2023		01294				654,57				LACOTA CONCRETO REVESTIMENTO PISO, QUADRADADA 39CM, FCK=35MPA, E=3CM, 70N/M2		R\$ 11.761,57		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00		0,00%													
4.2.8		COMPOSIÇÃO		027				685,93				FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO E=12 CM, CONCRETO ESTRUTURAL DE 30 MPa, USINADO, BOMBADO, ANDENSADO E NIVELADO, ARMADO COM TELA Q-6L, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA		R\$ 83.525,70		442,27		R\$ 53.855,22		64,48%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 53.855,22		64,48%													
4.2.9		SINAPI 04/2023		98689				2,40				SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020		R\$ 328,42		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00		0,00%													
4.3												ACABAMENTO PARA PISO (POLIMENTO/PINTURA)		R\$ 403.985,09		22,29%		R\$ 7.903,39		1,96%		R\$ 97.969,06		24,25%		R\$ 106.016,04		75,75%															
4.3.1		COMPOSIÇÃO		014				2.142,55		-230,00		POLIMENTO EM PISO GRANULITE		R\$ 1.421,88		688,63		R\$ 48.334,94		36,01%		112,60		R\$ 7.903,39		5,89%		R\$ 56.238,33		41,89%													
4.3.2		COMPOSIÇÃO		017				6.375,29		-1.620,00		RESINA PARA PISO DE GRANULITE		R\$ 42,18		315,93		R\$ 13.325,93		6,64%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 18.003,55		58,11%													
4.3.3		SINAPI 04/2023		102491				1.787,98		1.787,98		PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021		R\$ 23,03		215,95		R\$ 4.973,33		12,08%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 13.325,93		93,36%													
4.3.4		SINAPI 04/2023		102504				253,51				PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021		R\$ 10,69		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 4.973,33		87,92%													
4.3.5		SINAPI 04/2023		102500				198,04				PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021		R\$ 4,82		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 2.710,02		100,00%													
4.3.6		SINAPI 04/2023		102494				200,02		88,84		PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_05/2021		R\$ 73,48		288,86		R\$ 21.225,43		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 954,55		100,00%													
4.3.7		SINAPI 04/2023		102506				259,89				PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 15 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021		R\$ 11,92		185,07		R\$ 2.206,03		71,21%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 21.225,43		100,00%													
5.0												ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDROS, ELEMENTOS METÁLICOS E ACESSÓRIOS		R\$ 91.290,40		R\$ 18.729,91		R\$ 110.020,71		R\$ 58.678,34																							
5.1												ELEMENTOS METÁLICOS- PORTÕES, GRADES E JANELAS DE AÇO		R\$ 190.973,21		R\$ 32.363,44		R\$ 33.855,91		R\$ 157.117,30		R\$ 82,27%																					
5.1.1		SEINFRA		C1426				300,80				GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		R\$ 7.726,72		36,84		R\$ 9.519,46		0,83%		2,50		R\$ 646,00		0,83%		R\$ 10.165,46		13,08%													
5.1.2		ORSE 04/2023		08506				11,55				GRADE EM FERRO, C/ QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 3/8", BARRAS REDONDAS 3/4" NAS VERTICAIS, BARRAS CHATAS 2" X 1/4" NAS HORIZONTAIS, CHAPA EM AÇO ESP=3MM NA HORIZONTAL E TUBO QUADRADO 50 X 50MM, INCLUSIVE PORTA, FERROLHO E DOBRADIÇAS - REV. 01		R\$ 10.069,75		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 10.069,75		100,00%													
5.1.3		ORSE 04/2023		12105				32,76				GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇA		R\$ 17.599,00		10,55		R\$ 5.667,57		32,20%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 5.667,57		32,20%													
5.1.4		ORSE 04/2023		07763				13,38				GRADIL DE FERRO C/BARRA CHATA 2"X1/4" VERTICAIS ESPAC.10CM, MONTANTE EM PERFIL SEÇÃO QUADRADA DE 3" VERTICAL ESPAC.3 CM, BARRAS PARALELAS HORIZONTAIS 2"X1/4" - INCL. PORTÃO, MURETA H=30CM EM ALV. BLOCO E=19CM, CHAPISCADA E REBOCADA, EXCLUSIVE PINTURA		R\$ 8.592,77		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 8.592,77		100,00%													
5.1.5		SEINFRA		C1970				10,30				PORTA DE FERRO EM CHAPA		R\$ 2.996,89		1,50		R\$ 436,44		14,56%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 436,44		8,80													
5.1.6		SINAPI 04/2023		94559				49,60		-45,00		JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		R\$ 3.553,64		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00		4,60													
5.1.7		ORSE 04/2023		01859				130,20				REVISÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO		R\$ 174,89		130,20		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 846,47		3,72%		R\$ 21.974,21		96,28%													
5.1.8		ORSE 04/2023		12953				3,78				PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, TELA MALHA REVESTIDA 76 X 76MM, N.º 12, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO - REV.01_01/2022		R\$ 2.741,10		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 2.741,10		100,00%													

[illegible]

		OBJETO																						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																								
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																						
PROCESSO Nº		Processo Licitatório N° 022/2023																						
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																						
		TABELA DE REFERÊNCIA																						
		BDI = 22,35%																						
		EMPREENHIMENTO:																						
BOLETIM DE MEDIÇÃO																								
ITENS		DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR						
Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%					
6.1.2	SINAPI 04/2023	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2024	M2	3.401,00			3.401,00	R\$ 51,39	1,0000	1.077,57	R\$ 55.376,32	31,68%	679,62	R\$ 34.925,57	19,98%	1.757,19	R\$ 90.301,89	51,67%	1.643,81	R\$ 84.475,50	48,33%		
6.1.3	SINAPI 04/2023	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2024	M2	1.253,00			1.253,00	R\$ 49,90	1,0000	427,79	R\$ 21.346,72	34,14%	550,56	R\$ 27.477,94	43,94%	978,35	R\$ 48.819,67	78,08%	274,65	R\$ 13.705,04	21,92%		
6.2			REVESTIMENTO EM PAREDES																					
6.2.1	SINAPI 04/2023	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF. 02/2023 - PE	M2	2.957,43			2.957,43	R\$ 110,61	1,0000	1.011,07	R\$ 111.833,90	34,19%	70,19	R\$ 7.763,40	2,37%	1.081,25	R\$ 119.597,30	36,56%	1.876,18	R\$ 207.524,04	63,44%		
6.2.2	COMPOSIÇÃO	016	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10CM, TIPO A COR BRANCA, APLICADO COM ARGAMASSA AC-1E REJUNTADO	M2	659,64			659,64	R\$ 90,31	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	659,64	R\$ 59.572,09	100,00%		
6.3			PINTURA EM PAREDE																					
6.3.1	SINAPI 04/2023	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIVRAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	20.344,18	-1.560,00		18.784,18	R\$ 11,57	1,0000	39,87	R\$ 451,30	0,21%	51,53	R\$ 596,20	0,27%	91,40	R\$ 1.057,49	0,49%	18.692,78	R\$ 216.275,47	99,51%		
6.3.2	SINAPI 04/2023	95305	TEXTURA ACÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	M2	541,59			541,59	R\$ 14,96	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	541,59	R\$ 8.102,19	100,00%		
6.3.3	SINAPI 04/2023	88485	FUNDO SELADOR ACÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	M2	4.853,32			4.853,32	R\$ 4,60	1,0000	1.796,86	R\$ 8.265,55	37,02%	341,20	R\$ 1.569,52	7,03%	2.138,06	R\$ 9.835,07	44,05%	2.715,26	R\$ 12.490,20	55,95%		
6.3.4	SINAPI 04/2023	104642	PINTURA LÁTEX ACÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	37.180,13	2.500,00		39.680,13	R\$ 11,57	1,0000	3.171,17	R\$ 36.690,43	7,99%	3.027,00	R\$ 35.022,45	7,63%	6.198,17	R\$ 71.712,87	15,62%	33.481,96	R\$ 387.386,23	84,38%		
6.3.5	SEINFRA	02688	CAIAÇÃO COM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	5.230,27			5.230,27	R\$ 5,79	1,0000	100,00	R\$ 579,00	1,91%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00	R\$ 579,00	1,91%	5.130,27	R\$ 29.704,26	98,09%		
6.4			PINTURA EM TETO																					
6.4.1	SINAPI 04/2023	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIVRAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	520,10			520,10	R\$ 21,64	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	81,97	R\$ 1.773,83	15,76%	81,97	R\$ 1.773,83	15,76%	438,13	R\$ 9.481,13	84,24%		
6.4.2	SINAPI 04/2023	88484	FUNDO SELADOR ACÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	M2	858,98			858,98	R\$ 5,61	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	19,81	R\$ 111,13	2,31%	19,81	R\$ 111,13	2,31%	839,17	R\$ 4.707,74	97,69%		
6.4.3	SINAPI 04/2023	104640	PINTURA LÁTEX ACÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	4.538,07	-1.100,00		3.438,07	R\$ 14,05	1,0000	20,48	R\$ 287,74	0,60%	770,66	R\$ 10.827,77	22,42%	791,14	R\$ 11.115,52	23,01%	2.646,93	R\$ 37.189,37	76,99%		
6.5			PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS																					
6.5.1	SINAPI 04/2023	100717	LIVRAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF. 07/2020	M2	606,36			606,36	R\$ 10,06	1,0000	4,76	R\$ 47,89	0,79%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,76	R\$ 47,89	0,79%	601,60	R\$ 6.052,10	99,21%		
6.5.2	ORSE 04/2023	02304	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO - R2	M2	960,00			960,00	R\$ 8,84	1,0000	354,69	R\$ 3.135,46	36,95%	314,50	R\$ 2.780,18	32,76%	669,19	R\$ 5.915,64	69,71%	290,81	R\$ 2.570,76	30,29%		
6.5.3	SINAPI 04/2023	100758	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA 02 DEMÃOS), AF. 07/2020	M2	2.212,10			2.212,10	R\$ 54,43	1,0000	317,49	R\$ 17.280,98	14,35%	398,47	R\$ 21.688,72	18,01%	715,96	R\$ 38.969,70	32,37%	1.496,14	R\$ 81.434,90	67,63%		
6.6			PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA																					
6.6.1	SINAPI 04/2023	102193	LIVRAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF. 07/2021	M2	540,85			540,85	R\$ 2,03	1,0000	62,16	R\$ 126,18	11,49%	68,35	R\$ 138,75	12,64%	130,51	R\$ 264,94	24,13%	410,34	R\$ 832,99	75,87%		
6.6.2	SINAPI 04/2023	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), AF. 07/2021	M2	540,85			540,85	R\$ 19,13	1,0000	57,12	R\$ 1.092,71	10,56%	68,35	R\$ 1.307,54	12,64%	125,47	R\$ 2.400,24	23,20%	415,38	R\$ 7.946,22	76,80%		
6.6.3	SINAPI 04/2023	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 07/2021	M2	1.504,47			1.504,47	R\$ 18,64	1,0000	261,45	R\$ 4.873,43	17,38%	273,64	R\$ 5.100,65	18,19%	535,09	R\$ 9.974,08	35,57%	969,38	R\$ 18.069,24	64,43%		
7.0	COBERTA E FORRO																							
		R\$ 17.744.896,69				R\$ 721.703,55				R\$ 211.864,17				R\$ 933.572,12				R\$ 830.824,57						
		R\$ 580.974,66				R\$ 227.265,83				R\$ 118.648,19				R\$ 345.914,01				R\$ 235.060,65						
7.1	ESTRUTURA / TRAMA																							
7.1.1	SINAPI 04/2023	92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU META), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO, AF. 07/2019	UN	3,00			3,00	R\$ 589,40	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 1.768,20	100,00%		
7.1.2	SINAPI 04/2023	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	1.225,60		-860,00	365,60	R\$ 109,69	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	365,60	R\$ 40.102,66	100,00%		
7.1.3	COMPOSIÇÃO	001	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGEIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	788,30			788,30	R\$ 17,14	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	788,30	R\$ 13.511,46	100,00%		
7.1.4	COMPOSIÇÃO	008	VEIGA APARELHADA, *6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGEIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	434,40			434,40	R\$ 42,60	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	434,40	R\$ 18.505,44	100,00%		
7.1.5	SINAPI 04/2023	100775	ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2020 - PSA	KG	2.500,00	12.050,00		14.550,00	R\$ 19,80	1,0000	9.947,37	R\$ 196.957,93	68,37%	4.585,33	R\$ 90.789,53	31,51%	14.532,70	R\$ 287.747,46	99,88%	17,30	R\$ 342,54	0,12%		
7.1.6	SEINFRA	04511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	M2	2.174,03		-850,00	1.324,03	R\$ 90,02	1,0000	307,01	R\$ 27.637,04	23,19%	126,16	R\$ 11.356,92	9,53%	433,17	R\$ 38.993,96	32,72%	890,86	R\$ 80.195,22	67,28%		
7.1.7	SINAPI 04/2023	100774	ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2020 - PSA	KG	7.313,96		-2.530,00	4.783,96	R\$ 17,22	1,0000	105,00	R\$ 1.808,10	2,19%	-	R\$ 0,00	0,00%	105,00	R\$ 1.808,10	2,19%	4.678,96	R\$ 80.571,69	97,81%		
7.1.8	ORSE 04/2023	208	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	M2		360,00		360,00	R\$ 16,46	1,0000		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 5.864,05	98,98%	356,33	R\$ 5.864,05	98,98%	3,67	R\$ 60,40	1,02%		
7.1.9	SINAPI 04/2023	4513	TIPO PENETROL OU SIMILAR	M		1.400,00		1.400,00	R\$ 8,22	1,0000	105,00	R\$ 862,76	7,50%	1.294,63	R\$ 10.637,68	92,47%	1.399,63	R\$ 11.500,44	99,97%	0,37	R\$ 3,08	0,03%		
7.2	TELHADO				R\$ 93.173,34				R\$ 398.314,11				R\$ 73.700,03				R\$ 472.016,15				R\$ 321.159,21			
				R\$ 93.173,34				50,22%				9,29%				40,49%				40,49%				

[illegible]

[illegible]

		OBJETO				DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$	6.422.691,34	REPLAN
						FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$	9.082.864,20	
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE				DATA DE INÍCIO CONTRATO Nº		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%
								SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%
						PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%
						TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$	9.082.864,20	0,00%
CONTRATADA		IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENDIMENTO:						R\$		
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023		TABELA DE REFERÊNCIA						R\$		
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		BDI = 22,35%						R\$		
						SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)				R\$		
								BM - R\$ ACUMULADO		R\$	3.624.596,25	38,91%

ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR												
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%								
8.5.11	SINAPI 04/2023	91884	LOVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	518,00			518,00	R\$ 6.454,28	1,0000	209,00	R\$ 2.604,14	40,35%	70,00	R\$ 872,20	13,51%	279,00	R\$ 3.476,34	53,86%	239,00	R\$ 2.977,94	46,14%									
8.5.12	SINAPI 04/2023	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	398,34			398,34	R\$ 12.910,20	1,0000	119,83	R\$ 3.883,69	30,08%	-	R\$ 0,00	0,00%	119,83	R\$ 3.883,69	30,08%	278,51	R\$ 9.026,51	69,92%									
8.5.13	SINAPI 04/2023	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 60 MM (2"), PARA RED E ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	93,00			93,00	R\$ 3.355,44	1,0000	31,00	R\$ 1.118,48	33,33%	-	R\$ 0,00	0,00%	31,00	R\$ 1.118,48	33,33%	62,00	R\$ 2.236,96	66,67%									
8.5.14	SINAPI 04/2023	93014	LOVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	105,00			105,00	R\$ 2.343,60	1,0000	51,00	R\$ 1.138,32	48,57%	-	R\$ 0,00	0,00%	51,00	R\$ 1.138,32	48,57%	54,00	R\$ 1.205,28	51,43%									
8.5.15	SINAPI 04/2023	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 15 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	772,80			772,80	R\$ 2.511,60	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	772,80	R\$ 2.511,60	100,00%									
8.5.16	SINAPI 04/2023	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	477,66			477,66	R\$ 14.554,30	1,0000	259,32	R\$ 7.901,48	54,29%	-	R\$ 0,00	0,00%	259,32	R\$ 7.901,48	54,29%	218,34	R\$ 6.652,82	45,71%									
8.5.17	ORSE 04/2023	8466	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM², 450/750V - FORNECIMENTO	M	269,00			269,00	R\$ 2.525,91	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	269,00	R\$ 2.525,91	100,00%									
8.5.18	ORSE 04/2023	5023	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM², 450/750V - FORNECIMENTO	M	236,00			236,00	R\$ 2.629,04	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	236,00	R\$ 2.629,04	100,00%									
8.5.19	ORSE 04/2023	4180	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4,0 MM², 450/750V - FORNECIMENTO	M	150,00			150,00	R\$ 1.777,50	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	150,00	R\$ 1.777,50	100,00%									
8.5.20	ORSE 04/2023	11753	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 6,0 MM², 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	170,00			170,00	R\$ 4.629,10	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	170,00	R\$ 4.629,10	100,00%									
8.5.21	SINAPI 04/2023	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	128,00			128,00	R\$ 2.545,92	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	128,00	R\$ 2.545,92	100,00%									
8.5.22	SINAPI INSUMO 04/2023	406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	34,00			34,00	R\$ 3.369,40	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	34,00	R\$ 3.369,40	100,00%									
8.5.23	SINAPI INSUMO 04/2023	2488	CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL EM QUADROS	UN	602,00			602,00	R\$ 1.836,10	1,0000	276,00	R\$ 841,80	45,85%	-	R\$ 0,00	0,00%	276,00	R\$ 841,80	45,85%	326,00	R\$ 994,30	54,15%									
8.5.24	SINAPI INSUMO 04/2023	39213	ABRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	321,00			321,00	R\$ 1.091,40	1,0000	5,00	R\$ 17,00	1,56%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 17,00	1,56%	316,00	R\$ 1.074,40	98,44%									
8.5.25	SINAPI INSUMO 04/2023	39209	ABRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	602,00			602,00	R\$ 499,66	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	602,00	R\$ 499,66	100,00%									
9.0	R\$ 3.725,42																			R\$ 54.567,27			R\$ 7.032,19			R\$ 61.599,45			R\$ 311.125,97		
9.1	R\$ 63.168,70																			R\$ 7.922,99			R\$ 0,00			R\$ 7.922,99			R\$ 35.245,71		
9.1.1	SINAPI 04/2023	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	155,00			155,00	R\$ 157,19	1,0000	29,00	R\$ 4.558,51	18,71%	-	R\$ 0,00	0,00%	29,00	R\$ 4.558,51	18,71%	126,00	R\$ 19.805,94	81,29%									
9.1.2	ORSE 04/2023	01679	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	93,00			93,00	R\$ 8.485,32	1,0000	19,00	R\$ 1.733,56	20,43%	-	R\$ 0,00	0,00%	19,00	R\$ 1.733,56	20,43%	74,00	R\$ 6.751,76	79,57%									
9.1.3	ORSE 04/2023	01678	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	62,00			62,00	R\$ 9.252,88	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	62,00	R\$ 9.252,88	100,00%									
9.1.4	ORSE 04/2023	01683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN	155,00			155,00	R\$ 71.066,05	1,0000	12,00	R\$ 1.630,92	7,74%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 1.630,92	7,74%	143,00	R\$ 19.435,13	92,26%									
9.2	R\$ 148.645,33																			R\$ 12.822,47			R\$ 6.707,96			R\$ 159.530,43					
9.2.1	SINAPI INSUMO 07/2008	07608	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	UN	94,00			94,00	R\$ 1.161,84	1,0000	3,00	R\$ 37,08	3,19%	2,00	R\$ 24,72	2,13%	5,00	R\$ 61,80	5,32%	89,00	R\$ 1.100,04	94,68%									
9.2.2	SINAPI INSUMO 04/2023	11680	BBACO OU HASTE COM CANOPIA PLÁSTICA, 1/2" PARA CHUVEIRO SIMPLES	UN	94,00			94,00	R\$ 1.351,28	1,0000	2,00	R\$ 35,56	2,63%	2,00	R\$ 35,56	2,63%	4,00	R\$ 71,12	5,26%	72,00	R\$ 1.280,16	94,74%									
9.2.3	SINAPI 04/2023	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	125,00			125,00	R\$ 5.032,50	1,0000	4,00	R\$ 402,60	8,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 402,60	8,00%	46,00	R\$ 4.629,90	92,00%									
9.2.4	SINAPI 04/2023	89707	CANOA SIFONADA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	61,00			61,00	R\$ 3.053,05	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	61,00	R\$ 3.053,05	100,00%									
9.2.5	SINAPI 04/2023	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	50,00			50,00	R\$ 8.331,00	1,0000	13,00	R\$ 2.166,06	26,00%	1,00	R\$ 166,62	2,00%	14,00	R\$ 2.332,68	28,00%	36,00	R\$ 5.998,32	72,00%									
9.2.6	SINAPI 04/2023	86979	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	113,00			113,00	R\$ 1.239,61	1,0000	1,00	R\$ 10,97	0,88%	9,00	R\$ 98,73	7,96%	10,00	R\$ 109,70	8,85%	103,00	R\$ 1.129,91	91,15%									
9.2.7	SINAPI 04/2023	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	240,00			240,00	R\$ 3.372,00	1,0000	9,00	R\$ 126,45	3,75%	15,00	R\$ 210,75	6,25%	24,00	R\$ 337,20	10,00%	216,00	R\$ 3.034,80	90,00%									
9.2.8	SINAPI 04/2023	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	240,00			240,00	R\$ 3.338,40	1,0000	10,00	R\$ 139,10	4,17%	20,00	R\$ 278,20	8,33%	30,00	R\$ 417,30	12,50%	210,00	R\$ 2.921,10	87,50%									
9.2.9	SINAPI 04/2023	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	144,00			144,00	R\$ 1.688,48	1,0000	13,00	R\$ 1.055,21	9,03%	10,00	R\$ 811,70	6,94%	23,00	R\$ 1.866,91	15,97%	121,00	R\$ 5.821,57	84,03%									
9.2.10	ORSE 04/2023	02087	CURVA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO	UN	10,00			10,00	R\$ 1.944,20	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.944,20	100,00%									
9.2.11	SINAPI 04/2023	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	34,00			34,00	R\$ 5.555,94	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 653,64	11,76%	2,00	R\$ 653,64	11,76%	15,00	R\$ 4.902,30	88,24%									
9.2.12	SINAPI 04/2023	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	34,00			34,00	R\$ 17.743,92	1,0000	12,00	R\$ 6.262,56	35,29%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 6.262,56	35,29%	22,00	R\$ 11.481,36	64,71%									
9.2.13	SINAPI 04/2023	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	28,00			28,00	R\$ 16.391,20	1,0000	1,00	R\$ 585,40	3,57%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 585,40	3,57%	27,00	R\$ 15.805,80	96,43%									
9.2.14	SINAPI 04/2023	100949	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	131,00			131,00	R\$ 5.276,68	1,0000	12,00	R\$ 483,36	9,16%	17,00	R\$ 684,76	12,98%	29,00	R\$ 1.168,12	22,14%	102,00	R\$ 4.108,56	77,86%									

		OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		DATA DA EMISSÃO		08/08/2025	VALOR LICITADO	R\$	6.422.691,34	REPLAN
						FATOR K		1,4142	VALOR CONTRATADO	R\$	9.082.864,20	
						DATA DE INÍCIO		11/01/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
						CONTRATO Nº		001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
						PRAZO EXECUÇÃO		816	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
						TERMINO PREVISTO		06/04/2026	VALOR TOTAL	R\$	9.082.864,20	0,00%
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS						01/07/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	5.458.267,94	60,09%
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023						29/08/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$	910.114,16	10,02%
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME						4	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	3.624.596,25	39,91%

DADOS CONTRATUAIS										MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR			
Nº	ITENS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS		QTDE	VALOR	%	%	QTDE	VALOR	%	%	QTDE	VALOR	%	%	QTDE	VALOR	%	%
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K																
9.2.15	SINAPI 04/2023	100851	UN	62,00			62,00	R\$ 79,49	1,0000	1,00	R\$ 4.928,38	1,61%	1,61%	1,00	R\$ 79,49	3,23%	4,84%	3,00	R\$ 238,47	4,84%	95,16%	59,00	R\$ 4.689,91	95,16%	
9.2.16	ORSE 04/2023	08211	UN	10,00			10,00	R\$ 475,40	1,0000	-	R\$ 4.754,00	0,00%	0,00%	-	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 4.754,00	100,00%	
9.2.17	ORSE 04/2023	02052	UN	99,00			99,00	R\$ 80,21	1,0000	1,00	R\$ 7.940,79	1,01%	1,01%	1,00	R\$ 80,21	9,09%	10,10%	10,00	R\$ 802,10	10,10%	89,90%	89,00	R\$ 7.138,69	89,90%	
9.2.18	ORSE INSUMO 04/2023	13813	UN	8,00		-8,00	-	R\$ 18,155	1,0000	-	R\$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-	R\$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-	R\$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-	R\$ 0,00	#DIV/0!	
9.2.19	COMPOSIÇÃO	005	UN	30,00			30,00	R\$ 5.829,60	1,0000	-	R\$ 5.829,60	0,00%	0,00%	7,00	R\$ 1.360,24	23,33%	23,33%	7,00	R\$ 1.360,24	23,33%	76,67%	23,00	R\$ 4.469,36	76,67%	
9.2.20	SINAPI 04/2023	100858	UN	20,00			20,00	R\$ 797,17	1,0000	1,00	R\$ 15.943,40	5,00%	5,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	1,00	R\$ 797,17	5,00%	95,00%	19,00	R\$ 15.146,23	95,00%	
9.2.21	SINAPI INSUMO 04/2023	21112	UN	20,00			20,00	R\$ 330,02	1,0000	-	R\$ 6.600,40	0,00%	0,00%	3,00	R\$ 990,06	15,00%	15,00%	3,00	R\$ 990,06	15,00%	85,00%	17,00	R\$ 5.610,34	85,00%	
9.2.22	SINAPI INSUMO 04/2023	01748	UN	14,00		-4,00	10,00	R\$ 382,38	1,0000	-	R\$ 3.823,80	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	10,00	R\$ 3.823,80	100,00%	
9.2.23	SINAPI 04/2023	86878	UN	30,00			30,00	R\$ 113,57	1,0000	2,00	R\$ 3.407,10	6,67%	6,67%	2,00	R\$ 227,14	6,67%	13,33%	4,00	R\$ 454,28	13,33%	86,67%	26,00	R\$ 2.952,82	86,67%	
9.2.24	SINAPI 04/2023	86911	UN	34,00			34,00	R\$ 94,99	1,0000	-	R\$ 3.229,66	0,00%	0,00%	3,00	R\$ 284,97	8,82%	8,82%	3,00	R\$ 284,97	8,82%	91,18%	31,00	R\$ 2.944,69	91,18%	
9.2.25	SINAPI 04/2023	86916	UN	10,00			10,00	R\$ 26,50	1,0000	-	R\$ 265,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	10,00	R\$ 265,00	100,00%	
9.2.26	SINAPI 04/2023	89987	UN	28,00			28,00	R\$ 111,37	1,0000	3,00	R\$ 334,11	10,71%	10,71%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,71%	3,00	R\$ 334,11	10,71%	89,29%	25,00	R\$ 2.784,25	89,29%	
9.2.27	COMPOSIÇÃO	018	UN	10,00			10,00	R\$ 164,03	1,0000	-	R\$ 1.640,30	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	10,00	R\$ 1.640,30	100,00%	
9.2.28	ORSE 04/2023	04545	UN	5,00			5,00	R\$ 69,26	1,0000	-	R\$ 346,30	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	5,00	R\$ 346,30	100,00%	
9.2.29	SINAPI 04/2023	86902	UN	1,00			1,00	R\$ 367,65	1,0000	-	R\$ 367,65	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1,00	R\$ 367,65	100,00%	
9.2.30	SINAPI INSUMO 04/2023	1750	UN	1,00			1,00	R\$ 781,01	1,0000	-	R\$ 781,01	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1,00	R\$ 781,01	100,00%	
9.2.31	SINAPI 04/2023	95544	UN	2,00			2,00	R\$ 94,74	1,0000	-	R\$ 189,48	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	2,00	R\$ 189,48	100,00%	
9.3	RESERVATÓRIO E CONEXÕES			R\$ 130.190,07				R\$ 29.396,60		22,58%				R\$ 0,00		0,00%				R\$ 29.396,60		22,58%			
9.3.1	SINAPI 04/2023	102605	UN	15,00			15,00	R\$ 314,28	1,0000	-	R\$ 4.714,20	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	15,00	R\$ 4.714,20	100,00%	
9.3.2	SINAPI 04/2023	102607	UN	8,00			8,00	R\$ 518,49	1,0000	-	R\$ 4.147,92	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	8,00	R\$ 4.147,92	100,00%	
9.3.3	SINAPI 04/2023	102609	UN	15,00			15,00	R\$ 1.351,04	1,0000	3,00	R\$ 4.053,12	20,00%	20,00%	3,00	R\$ 4.053,12	20,00%	20,00%	3,00	R\$ 4.053,12	20,00%	80,00%	12,00	R\$ 16.212,48	80,00%	
9.3.4	COMPOSIÇÃO	013	UN	13,00		-3,00	10,00	R\$ 4.559,04	1,0000	3,00	R\$ 13.677,12	30,00%	30,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	30,00%	3,00	R\$ 13.677,12	30,00%	70,00%	7,00	R\$ 31.913,28	70,00%	
9.3.5	SINAPI 04/2023	94796	UN	13,00			13,00	R\$ 37,81	1,0000	-	R\$ 491,53	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	13,00	R\$ 491,53	100,00%	
9.3.6	SINAPI 04/2023	102111	UN	12,00			12,00	R\$ 895,07	1,0000	1,00	R\$ 10.740,84	8,33%	8,33%	-	R\$ 895,07	8,33%	8,33%	1,00	R\$ 895,07	8,33%	91,67%	11,00	R\$ 9.845,77	91,67%	
9.3.7	COMPOSIÇÃO	006	UN	3,00			3,00	R\$ 828,24	1,0000	-	R\$ 2.484,72	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	3,00	R\$ 2.484,72	100,00%	
9.3.8	ORSE 04/2023	01482	UN	3,00			3,00	R\$ 115,19	1,0000	-	R\$ 345,57	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	3,00	R\$ 345,57	100,00%	
9.3.9	SINAPI 04/2023	94490	UN	62,00			62,00	R\$ 51,57	1,0000	-	R\$ 3.197,34	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	62,00	R\$ 3.197,34	100,00%	
9.3.10	SINAPI 04/2023	99619	UN	12,00			12,00	R\$ 152,12	1,0000	-	R\$ 1.825,44	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	12,00	R\$ 1.825,44	100,00%	
9.3.11	SINAPI 04/2023	89382	UN	104,00			104,00	R\$ 15,69	1,0000	-	R\$ 1.631,76	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	104,00	R\$ 1.631,76	100,00%	
9.3.12	SINAPI 04/2023	89390	UN	104,00			104,00	R\$ 23,47	1,0000	-	R\$ 2.440,88	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	104,00	R\$ 2.440,88	100,00%	
9.3.13	COTAÇÃO	007	UN	3,00			3,00	R\$ 10.771,29	1,0000	1,00	R\$ 12.313,87	33,33%	33,33%	1,00	R\$ 10.771,29	33,33%	33,33%	1,00	R\$ 10.771,29	33,33%	66,67%	2,00	R\$ 21.542,58	66,67%	
9.4	TUBOS E CONEXÕES			R\$ 30.721,32				R\$ 4.425,21		14,40%				R\$ 324,23		1,06%				R\$ 4.749,43		15,46%			
9.4.1	SINAPI 04/2023	89356	M	87,00			87,00	R\$ 24,93	1,0000	51,38	R\$ 1.280,90	59,06%	59,06%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	51,38	R\$ 1.280,90	59,06%	40,94%	35,62	R\$ 888,01	40,94%	
9.4.2	SINAPI 04/2023	89362	UN	58,00			58,00	R\$ 9,86	1,0000	8,00	R\$ 78,88	13,79%	13,79%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	8,00	R\$ 78,88	13,79%	86,21%	50,00	R\$ 493,00	86,21%	
9.4.3	SINAPI 04/2023	89364	UN	130,00			130,00	R\$ 12,49	1,0000	-	R\$ 1.623,70	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	130,00	R\$ 1.623,70	100,00%	
9.4.4	SINAPI 04/2023	89395	UN	120,00			120,00	R\$ 13,60	1,0000	4,00	R\$ 54,40	3,33%	3,33%	4,00	R\$ 54,40	3,33%	3,33%	4,00	R\$ 54,40	3,33%	96,67%	116,00	R\$ 1.577,60	96,67%	
9.4.5	SINAPI 04/2023	89446	M	87,00			87,00	R\$ 6,08	1,0000	-	R\$ 528,96	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	87,00	R\$ 528,96	100,00%	
9.4.6	SINAPI 04/2023	89481	UN	25,00			25,00	R\$ 5,56	1,0000	-	R\$ 139,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	25,00	R\$ 139,00	100,00%	
9.4.7	SINAPI 04/2023	89383	UN	12,00			12,00	R\$ 6,88	1,0000	-	R\$ 82,56	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	12,00	R\$ 82,56	100,00%	

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

Joselson Marinho de Farias
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		REPLAN							
CONTRATADA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$		REPLAN							
												DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		0,00%							
												CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$		0,00%							
												PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		0,00%							
												TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$		0,00%							
PROCESSO Nº		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)										BM - PERÍODO		R\$		60,09%									
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										BM - R\$ MENSAL		R\$		10,02%									
		BOLETIM DE MEDIÇÃO										4		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		39,91%							
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR							
Nº		CTR						CTR		TOTAL		UNITÁRIO		FATOR K		QTDE		VALOR		QTDE		VALOR		%	
9.4.8		SINAPI 04/2023		89865		M		225,00		R\$ 4.110,75		R\$ 18,27		1,0000		30,95		R\$ 565,46		13,76%		R\$ 3.545,29		86,24%	
9.4.9		SINAPI 04/2023		89866		UN		140,00		R\$ 1,068,20		R\$ 7,63		1,0000		18,00		R\$ 137,34		12,86%		R\$ 930,86		87,14%	
9.4.10		SINAPI 04/2023		89357		M		87,00		R\$ 3,011,07		R\$ 34,61		1,0000		35,09		R\$ 1.214,46		40,33%		R\$ 1.796,61		59,67%	
9.4.11		SINAPI 04/2023		89447		M		36,00		R\$ 437,04		R\$ 12,14		1,0000				R\$ 0,00		0,00%		R\$ 437,04		100,00%	
9.4.12		SINAPI 04/2023		89391		UN		95,00		R\$ 872,10		R\$ 9,18		1,0000				R\$ 0,00		0,00%		R\$ 872,10		100,00%	
9.4.13		SINAPI 04/2023		89380		UN		91,00		R\$ 974,61		R\$ 10,71		1,0000		4,00		R\$ 42,84		4,40%		R\$ 931,77		95,60%	
9.4.14		SINAPI 04/2023		89711		M		66,00		R\$ 2,049,30		R\$ 23,99		1,0000				R\$ 0,00		0,00%		R\$ 1.583,34		100,00%	
9.4.15		SINAPI 04/2023		89712		M		66,00		R\$ 31,05		R\$ 3,97		1,0000				R\$ 0,00		0,00%		R\$ 2.049,30		100,00%	
9.4.16		SINAPI INSUMO 04/2023		20086		UN		90,00		R\$ 357,30		R\$ 3,97		1,0000				R\$ 0,00		0,00%		R\$ 357,30		100,00%	
9.4.17		SINAPI 04/2023		89714		M		220,00		R\$ 9,510,60		R\$ 43,23		1,0000		24,31		R\$ 1.375,15		14,46%		R\$ 8.135,45		85,54%	
10.0		DIVERSOS								R\$ 6.338,00								R\$ 104.127,97				R\$ 359.785,55		100,00%	
10.1		ACESSIBILIDADE								R\$ 16.909,62								R\$ 0,00		0,00%		R\$ 16.909,62		100,00%	
10.1.1		SINAPI 04/2023		100868		UN		25,00		R\$ 10.769,50		R\$ 430,78		1,0000				R\$ 0,00		0,00%		R\$ 10.769,50		100,00%	
10.1.2		SINAPI 04/2023		100869		UN		12,00		R\$ 5.308,92		R\$ 442,41		1,0000				R\$ 0,00		0,00%		R\$ 5.308,92		100,00%	
10.1.3		SINAPI 04/2023		100867		UN		2,00		R\$ 831,20		R\$ 415,60		1,0000				R\$ 0,00		0,00%		R\$ 831,20		100,00%	
10.2		BANCADEA EM GRANITO								R\$ 51.446,39								R\$ 29.291,79		56,94%		R\$ 22.154,61		43,06%	
10.2.1		ORSE 04/2023		10759		M2		46,48		R\$ 560,06		R\$ 12,19		1,0000		15,76		R\$ 8.826,55		33,91%		R\$ 17.205,04		66,09%	
10.2.2		ORSE 04/2023		09719		M		36,00		R\$ 156,88		R\$ 156,88		1,0000		4,45		R\$ 698,12		12,36%		R\$ 4.949,56		87,64%	
10.2.3		ORSE 04/2023		00191		M2		19,20		R\$ 837,59		R\$ 837,59		1,0000		23,60		R\$ 19.767,12		100,00%		R\$ 0,00		0,00%	
10.3		CORRIMÃO, GUARDA-CORPO, ALAMBRADO E TELAS								R\$ 214.657,08								R\$ 1.278,09		0,60%		R\$ 213.378,99		99,40%	
10.3.1		SINAPI 04/2023		99855		M		110,00		R\$ 12.780,90		R\$ 116,19		1,0000		11,00		R\$ 1.278,09		10,00%		R\$ 11.502,81		90,00%	
10.3.2		SINAPI 04/2023		99837		M		129,65		R\$ 633,36		R\$ 633,36		1,0000				R\$ 0,00		0,00%		R\$ 31.547,66		100,00%	
10.3.3		ORSE 04/2023		00728		M2		122,00		R\$ 8.836,46		R\$ 72,43		1,0000				R\$ 0,00		0,00%		R\$ 8.836,46		100,00%	
10.3.4		ORSE 04/2023		12309		M2		366,30		R\$ 10.637,34		R\$ 56,34		1,0000				R\$ 0,00		0,00%		R\$ 20.637,34		100,00%	
10.3.5		ORSE 04/2023		1900		M2		490,80		R\$ 11.406,19		R\$ 23,24		1,0000				R\$ 0,00		0,00%		R\$ 11.406,19		100,00%	
10.3.6		ORSE 04/2023		10899		UN		8,00		R\$ 43,93		R\$ 43,93		1,0000				R\$ 0,00		0,00%		R\$ 351,44		100,00%	
10.3.7		ORSE 04/2023		3848		M		149,00		R\$ 3.875,62		R\$ 59,57		1,0000				R\$ 0,00		0,00%		R\$ 3.875,62		100,00%	
10.3.8		SINAPI 04/2023		102363		M2		414,50		R\$ 79.678,22		R\$ 205,60		1,0000				R\$ 0,00		0,00%		R\$ 79.678,22		100,00%	
10.3.9		COMPOSIÇÃO		037		M2		186,37		R\$ 15.543,24		R\$ 244,37		1,0000				R\$ 0,00		0,00%		R\$ 45.543,24		100,00%	
10.4		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 242.788,04								R\$ 141.608,99		18,18%		R\$ 185.176,43		76,50%	
10.4.1		SINAPI 04/2023		90777		H		480,00		R\$ 129,58		R\$ 129,58		1,0000		109,00		R\$ 18.011,62		23,60%		R\$ 57.051,51		23,50%	
10.4.2		SINAPI 04/2023		90776		H		2.128,00		R\$ 16.164,32		R\$ 45,19		1,0000		2.128,00		R\$ 15.093,46		15,70%		R\$ 61.413,21		63,86%	
																						R\$ 34.751,11		36,14%	

