

OBJETO		DATA DA EMISSÃO		10/09/2025		VALOR LICITADO		R\$		6.422.691,34		REFPLAN	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		1,4142		VALOR CONTRATADO		R\$		9.082.864,20		0,00%	
		DATA DE INÍCIO		11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%	
		CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%	
		PRAZO EXECUÇÃO		816		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%	
EMPREENDIMENTO:		TERMINO PREVISTO		06/04/2026		VALOR TOTAL		R\$		9.082.864,20		0,00%	
JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		TABELA DE REFERÊNCIA		BDI = 22,35%		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		09/08/2025		R\$		4.140.976,58	
PROCESSO Nº								10/09/2025		R\$		1.317.291,37	
MODALIDADE								5		R\$		4.941.887,62	
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES		DADOS CONTRATUAIS		BOLETIM DE MEDIÇÃO	
Nº		CTR		ADJ		SUP		CTR		TOTAL		UNITÁRIO	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		P.C.TOS		FATOR K		QTDE		VALOR		%	
1.1		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		R\$ 600,478,93		R\$ 323.249,90		R\$ 42.051,13		R\$ 73.295,00		R\$ 54.842,92	
1.1.1		SINAPI INSUMO 04/2023		632,00		1,0000		398,00		R\$ 11.100,22		81,00	
1.1.2		SINAPI 04/2023		392,00		1,0000		1.219,50		R\$ 30.950,91		415,00	
1.2		DEMOLIÇÕES		R\$ 258.438,72		R\$ 118.862,54		45,99%		R\$ 28.513,15		11,03%	
1.2.1		SINAPI 04/2023		182,14		1,0000		93,82		R\$ 5.797,14		38,75	
1.2.2		SINAPI 04/2023		6,52		1,0000		10,43		R\$ 1.211,86		10,43	
1.2.3		ORSE 04/2023		86,18		1,0000		56,62		R\$ 15.986,66		19,56	
1.2.4		SINAPI 04/2023		1.827,79		1,0000		45,40		R\$ 162,99		249,93	
1.2.5		ORSE 04/2023		353,02		1,0000		281,59		R\$ 6.113,32		183,73	
1.2.6		SINAPI 04/2023		2.294,33		1,0000		1.417,27		R\$ 34.794,10		386,50	
1.2.7		SEINFRA		360,00		1,0000		412,37		R\$ 12.123,82		98,18%	
1.2.8		ORSE 04/2023		76,62		1,0000		14,51		R\$ 611,45		11,14	
1.2.9		COMPOSIÇÃO		1.057,15		1,0000		313,53		R\$ 2.232,33		29,66%	
1.2.10		SEINFRA		458,09		1,0000		-		R\$ 0,00		0,00%	
1.2.11		SEINFRA		135,91		1,0000		85,66		R\$ 483,98		63,03%	
1.2.12		SINAPI 04/2023		572,26		1,0000		152,17		R\$ 22.871,15		26,59%	
1.2.13		SINAPI 04/2023		36,60		1,0000		90,54		R\$ 16.473,75		26,32	
1.3		REMOÇÕES		R\$ 104.916,19		R\$ 32.976,24		31,43%		R\$ 4.866,77		22,52%	
1.3.1		SINAPI 04/2023		1.537,50		1,0000		303,62		R\$ 628,49		303,62	
1.3.2		SINAPI 04/2023		618,02		1,0000		-		R\$ 0,00		31,06	
1.3.3		SINAPI 04/2023		657,04		1,0000		74,24		R\$ 741,66		46,12	
1.3.4		SINAPI 04/2023		263,89		1,0000		26,00		R\$ 968,50		8,00	
1.3.5		ORSE 04/2023		124,91		1,0000		22,40		R\$ 498,62		25,92	
1.3.6		ORSE 04/2023		717,40		1,0000		108,44		R\$ 1.242,72		15,12%	
1.3.7		SINAPI 04/2023		6.305,48		1,0000		5.041,85		R\$ 18.705,26		531,50	
1.3.8		SINAPI 04/2023		2.319,56		1,0000		1.135,01		R\$ 9.057,38		1.135,01	
1.3.9		SINAPI 04/2023		13,00		1,0000		-		R\$ 0,00		0,00%	
1.3.10		SINAPI 04/2023		4,00		1,0000		-		R\$ 0,00		0,00%	
1.3.11		SINAPI 04/2023		390,00		1,0000		146,00		R\$ 105,12		104,00	
1.3.12		SINAPI 04/2023		734,00		1,0000		262,00		R\$ 361,56		89,00	
1.3.13		SINAPI 04/2023		282,35		1,0000		-		R\$ 0,00		0,00%	
1.3.14		SINAPI 04/2023		146,00		1,0000		31,00		R\$ 408,58		13,00	
1.3.15		SINAPI 04/2023		433,00		1,0000		9,00		R\$ 14,67		10,00	
1.3.16		ORSE 04/2023		140,00		1,0000		-		R\$ 0,00		0,00%	
1.3.17		SINAPI 04/2023		30,16		1,0000		-		R\$ 0,00		0,00%	
1.3.18		SINAPI 04/2023		35,00		1,0000		-		R\$ 0,00		0,00%	
1.3.19		ORSE 04/2023		2.701,55		1,0000		31,77		R\$ 243,67		108,11	
				-1.014,00									

		OBJETO										CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																													
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS										EMPREENDIMENTO:																													
PROCESSO Nº		Processo Licitatório N° 022/2023										TABELA DE REFERÊNCIA																													
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										BDI = 22,35%																													
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																									
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UN		QUANTIDADES				DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR											
Nº		CTR								ADI		SUP		TOTAL		UNITÁRIO		FATOR K		PRIÇOS		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%			
1.3.20		ORSE 04/2023		12119		REMOÇÃO DE TEIA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA/ALAMBRADO/QUADRA DE ESPORTES				M2		1.352,33		1.352,33		R\$ 0,95		1,0000		R\$ 1.274,71		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		1.352,33		R\$ 1.284,71		100,00%			
1.3.21		SINAPI 04/2023		97637		REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				M2		616,21		616,21		R\$ 3,28		1,0000		R\$ 2.071,17		-		R\$ 0,00		0,00%		53,94		R\$ 176,92		8,75%		53,94		R\$ 1.76,92		8,75%			
1.4		LIMPEZA																		R\$ 25.801,79				R\$ 5.761,70		22,33%				R\$ 5.761,70		22,33%				R\$ 20.040,09		77,67%			
1.4.1		COMPOSIÇÃO		009		LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS				M		263,68		263,68		R\$ 5,93		1,0000		R\$ 1.553,62		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		263,68		R\$ 1.563,62		100,00%			
1.4.2		COMPOSIÇÃO		010		LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 500L				UN		22,00		22,00		R\$ 42,72		1,0000		R\$ 919,84		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		22,00		R\$ 939,84		100,00%			
1.4.3		COMPOSIÇÃO		011		LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 1000L				UN		23,00		23,00		R\$ 85,44		1,0000		R\$ 1.955,12		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		23,00		R\$ 1.965,12		100,00%			
1.4.4		ORSE 04/2023		00278		LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS				M2		3.434,37		3.434,37		R\$ 3,80		1,0000		R\$ 13.040,61		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		3.434,37		R\$ 13.050,61		100,00%			
1.4.5		ORSE 04/2023		12636		LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA				UN		100,00		100,00		R\$ 27,96		1,0000		R\$ 2.776,00		10,00		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		10,00		R\$ 2.516,40		90,00%			
1.4.6		ORSE 04/2023		01916		LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS				M2		232,19		150,00		382,19		R\$ 11,73		1,0000		R\$ 4.483,09		382,10		R\$ 4.482,03		99,98%		-		R\$ 0,00		0,00%		382,10		R\$ 4.482,03		99,98%	
1.4.7		SINAPI 04/2023		98524		LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADRA AF_05/2018				M2		179,53		279,53		R\$ 3,59		1,0000		R\$ 1.073,51		278,57		R\$ 1.000,07		99,66%		-		R\$ 0,00		0,00%		278,57		R\$ 1.000,07		99,66%			
1.5		CARGA E TRANSPORTE																		R\$ 152.162,15				R\$ 123.598,29		81,23%				R\$ 123.598,29		81,23%				R\$ 150.721,58		99,05%			
1.5.1		SINAPI 04/2023		100981		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - M. AF_02/2021				M3		492,46		492,46		R\$ 10,76		1,0000		R\$ 5.278,87		112,70		R\$ 1.212,65		22,89%		247,97		R\$ 2.668,16		50,35%		360,67		R\$ 3.880,81		73,24%			
1.5.2		SEINFRA		C2536		TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAS A GRANEL				M3		401,34		693,05		R\$ 49,79		1,0000		R\$ 34.576,96		475,97		R\$ 23.698,69		68,68%		217,07		R\$ 10.807,92		31,32%		693,04		R\$ 34.506,60		100,00%			
1.5.3		SINAPI 04/2023		93589		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				M3XKM		702,28		1.049,03		R\$ 3,03		1,0000		R\$ 3.178,56		1.041,72		R\$ 3.156,41		99,30%		-		R\$ 0,00		0,00%		1.041,72		R\$ 3.156,41		99,30%			
1.5.4		SEINFRA INSUMO		18650		CAMINHÃO LEVE DE CARROCERIA (92HP) C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ TRANSPORTES NO CANTIERO DE OBRA				UN/MES		6,00		8,00		R\$ 13.647,22		1,0000		R\$ 109.177,76		7,00		R\$ 95.530,54		87,50%		1,00		R\$ 13.647,22		12,50%		8,00		R\$ 109.177,76		100,00%			
2.0		FUNDAÇÃO/ESTRUTURA																		R\$ 732.211,57				R\$ 601.489,85		82,99%				R\$ 601.489,85		82,99%				R\$ 678.751,12		92,73%			
2.1		FUNDAÇÃO																		R\$ 213.499,11				R\$ 170.976,49		80,08%				R\$ 170.976,49		80,08%				R\$ 199.808,91		93,59%			
2.1.1		SINAPI 04/2023		93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021				M3		107,34		448,02		R\$ 93,89		1,0000		R\$ 42.074,60		421,46		R\$ 39.570,88		94,07%		26,56		R\$ 2.493,72		5,93%		448,02		R\$ 42.064,60		100,00%			
2.1.2		SINAPI 04/2023		94342		ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016				M3		144,61		588,44		R\$ 135,36		1,0000		R\$ 79.651,24		558,49		R\$ 75.597,21		94,91%		29,95		R\$ 4.054,03		5,09%		588,44		R\$ 79.651,24		100,00%			
2.1.3		SINAPI 04/2023		96995		REATERRIO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017				M3		12,00		137,78		R\$ 56,91		1,0000		R\$ 7.811,06		116,09		R\$ 6.606,68		84,26%		21,69		R\$ 1.234,38		15,74%		137,78		R\$ 7.841,06		100,00%			
2.1.4		SINAPI 04/2023		95241		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016				M2		2.353,30		2.353,30		R\$ 35,67		1,0000		R\$ 83.912,21		1.379,36		R\$ 49.201,72		58,61%		590,14		R\$ 21.050,29		25,08%		1.969,50		R\$ 70.252,02		83,69%			
2.2		ESTRUTURA																		R\$ 518.742,46				R\$ 430.513,36		82,99%				R\$ 430.513,36		82,99%				R\$ 478.942,21		92,33%			
2.2.1		SINAPI 04/2023		89995		GRAUTAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_09/2021				M3		6,77		6,77		R\$ 1.118,74		1,0000		R\$ 7.573,87		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		6,77		R\$ 7.573,87		100,00%	
2.2.2		SINAPI 04/2023		94964		CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021				M3		23,50		23,50		R\$ 552,50		1,0000		R\$ 12.933,75		1,42		R\$ 784,55		6,04%		-		R\$ 0,00		0,00%		1,42		R\$ 784,55		6,04%			
2.2.3		ORSE 04/2023		07629		ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM				M2		114,40		114,40		R\$ 25,57		1,0000		R\$ 2.975,21		106,98		R\$ 2.735,48		93,51%		-		R\$ 0,00		0,00%		106,98		R\$ 2.735,48		93,51%			
2.2.4		COMPOSIÇÃO		012		REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)				KG		150,00		150,00		R\$ 31,33		1,0000		R\$ 4.679,50		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		150,00		R\$ 4.699,50		100,00%	
2.2.5		ORSE 04/2023		09749		TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50X0,07M				UN		125,00		125,00		R\$ 49,75		1,0000		R\$ 6.218,75		3,00		R\$ 149,25		2,40%		11,52		R\$ 573,12		9,22%		14,52		R\$ 722,37		11,62%			
2.2.6		SEINFRA		C4757		PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP=5,0CM				M2		40,00		-35,00		R\$ 597,83		1,0000		R\$ 2.979,15		0,68		R\$ 406,52		13,60%		-		R\$ 0,00		0,00%		0,68		R\$ 406,52		13,60%			
2.2.7		SINAPI 04/2023		93184		VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				M		378,15		378,15		R\$ 46,81		1,0000		R\$ 17.701,20		133,15		R\$ 6.232,75		35,21%		94,20		R\$ 4.409,50		24,91%		227,35		R\$ 10.642,25		60,12%			
2.2.8		SINAPI 04/2023		104488		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREO, FCK = 25 MPa. AF_11/2022				M3		81,37		149,01		R\$ 3.061,71		1,0000		R\$ 456.275,41		136,12		R\$ 416.759,97		91,35%		12,89		R\$ 39.465,44		8,65%		149,01		R\$ 456.225,41		100,00%			
2.2.9		ORSE 04/2023		7393		LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTERIORE 30CM, H=12CM, EL ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.)				M2		39,21		39,21		R\$ 189,38		1,0000		R\$ 7.475,63		18,19		R\$ 3.444,84		46,39%		21,02		R\$ 3.980,79		53,61%		39,21		R\$ 7.425,63		100,00%			
3.0		PAREDE																		R\$ 277,11,44				R\$ 198.068,40		71,48%				R\$ 198.068,40		71,48%				R\$ 243.032,71		87,70%			
3.1		ALVENARIA																		R\$ 277,111,44				R\$ 198.068,40		16,23%				R\$ 44.964,31		16,23%				R\$ 243.032,71		87,70%			
3.1.1		SINAPI 04/2023		101158																																					

		OBJETO		DATA DA EMISSÃO		10/09/2025		VALOR LICITADO		R\$		6.422.691,34		REPLAN																					
				FATOR K		1,4142		VALOR CONTRATADO		R\$		9.082.864,20																							
				DATA DE INÍCIO		11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%																					
				CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%																					
				PRAZO EXECUÇÃO		816		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%																					
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENDIMENTO:		06/04/2026		VALOR TOTAL		R\$		9.082.864,20		0,00%																					
				BM - PERÍODO		09/08/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$		4.140.976,58		45,59%																					
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		10/09/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$		1.317.291,37		14,50%																					
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		BDI = 22,35%		5		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		4.941.887,62		54,41%																					
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																			
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES		PRIÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR																	
Nº		CTR						ADI		SUP		TOTAL		UNITÁRIO		FATOR K		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%							
3.1.4		SEINFRA		C_0074		M2		368,64				368,64		R\$ 129,40		1,0000		294,43		R\$ 7.155,82		15,00%		349,73		R\$ 45.255,06		94,87%		18,91		R\$ 2.446,95		5,13%	
3.1.5		SINAPI 04/2023		101339		M2		128,66				128,66		R\$ 116,69		1,0000		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		128,66		R\$ 15.013,34		100,00%	
4.0		PISO												R\$ 1.161.711,02				R\$ 359.359,73		R\$ 203.874,27		8,17%				R\$ 563.234,00				R\$ 598.487,02					
4.1		CALÇADA												R\$ 88.564,80				R\$ 13.567,23		R\$ 7.237,32		8,17%				R\$ 20.804,55		23,49%		R\$ 67.760,24		76,51%			
4.1.1		SINAPI 04/2023		94990		M3		127,00		-47,00		85,00		R\$ 877,57		1,0000		15,46		R\$ 4.888,06		6,55%		21,03		R\$ 18.455,30		24,74%		63,97		R\$ 56.138,15		75,26%	
4.1.2		SINAPI 04/2023		94273		M		132,56				132,56		R\$ 76,75		1,0000		-		R\$ 0,00		0,00%		30,15		R\$ 2.314,01		22,74%		102,41		R\$ 7.859,97		77,26%	
4.1.3		ORSE 04/2023		02624		M		177,53				177,53		R\$ 19,58		1,0000		-		R\$ 0,00		0,00%		1,80		R\$ 35,24		1,01%		175,73		R\$ 3.440,79		98,99%	
4.1.4		SINAPI 04/2023		102498		M		177,53				177,53		R\$ 1,81		1,0000		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		177,53		R\$ 321,33		100,00%	
4.2		PISO E REVESTIMENTO												R\$ 669.171,13				R\$ 247.823,44		R\$ 125.714,28		18,79%				R\$ 373.537,72		55,82%		R\$ 295.633,41		44,18%			
4.2.1		SINAPI 04/2023		94779		M2		683,85				683,85		R\$ 49,08		1,0000		325,59		R\$ 1.366,88		4,07%		353,44		R\$ 17.347,00		51,68%		330,41		R\$ 16.216,35		48,37%	
4.2.2		SINAPI 04/2023		98679		M2		689,92				689,92		R\$ 42,56		1,0000		-		R\$ 403,47		1,37%		9,48		R\$ 403,47		1,37%		680,44		R\$ 28.959,53		98,63%	
4.2.3		COMPOSIÇÃO		002		M2		2.240,18		-230,00		2.010,18		R\$ 182,52		1,0000		800,88		R\$ 114.850,71		31,30%		1.430,13		R\$ 261.027,33		71,14%		580,05		R\$ 105.870,73		28,86%	
4.2.4		ORSE 04/2023		02228		M		777,49				777,49		R\$ 16,30		1,0000		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		777,49		R\$ 12.673,09		100,00%	
4.2.5		SINAPI 04/2023		87756		M2		846,03				846,03		R\$ 118,59		1,0000		264,25		R\$ 3.302,73		3,29%		292,10		R\$ 34.640,71		34,53%		553,93		R\$ 65.689,99		65,47%	
4.2.6		SINAPI 04/2023		88650		M		37,20				37,20		R\$ 19,55		1,0000		24,22		R\$ 0,00		0,00%		24,22		R\$ 473,50		65,11%		12,98		R\$ 253,76		34,89%	
4.2.7		ORSE INSUMO 04/2023		01294		M2		654,57				654,57		R\$ 63,80		1,0000		-		R\$ 0,00		0,00%		90,76		R\$ 5.790,49		13,87%		563,81		R\$ 35.971,08		86,13%	
4.2.8		COMPOSIÇÃO		027		M2		685,93				685,93		R\$ 121,77		1,0000		442,27		R\$ 53.855,22		0,00%		442,27		R\$ 53.855,22		64,48%		243,66		R\$ 29.670,48		35,52%	
4.2.9		SINAPI 04/2023		98689		M		2,40				2,40		R\$ 136,84		1,0000		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		2,40		R\$ 328,42		100,00%	
4.3		ACABAMENTO PARA PISO (POLIMENTO/PINTURA)												R\$ 403.985,09				R\$ 97.969,06		R\$ 70.922,68		17,56%				R\$ 168.891,73		41,81%		R\$ 235.091,36		58,19%			
4.3.1		COMPOSIÇÃO		014		M2		2.142,55		-230,00		1.912,55		R\$ 70,19		1,0000		801,23		R\$ 44.167,06		32,90%		1.430,48		R\$ 100.405,39		74,79%		482,07		R\$ 33.836,49		25,21%	
4.3.2		COMPOSIÇÃO		017		M2		6.375,29		-1.620,00		4.755,29		R\$ 42,18		1,0000		315,93		R\$ 26.755,62		13,34%		950,25		R\$ 160.496,59		80,02%		3.805,04		R\$ 160.496,59		80,02%	
4.3.3		SINAPI 04/2023		102491		M2		1.787,98				1.787,98		R\$ 23,03		1,0000		215,95		R\$ 4.973,33		0,00%		215,95		R\$ 4.973,33		12,08%		1.572,03		R\$ 36.203,85		87,92%	
4.3.4		SINAPI 04/2023		107504		M		253,51				253,51		R\$ 10,69		1,0000		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		253,51		R\$ 2.710,02		100,00%	
4.3.5		SINAPI 04/2023		102500		M		198,04				198,04		R\$ 4,82		1,0000		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		198,04		R\$ 954,55		100,00%	
4.3.6		SINAPI 04/2023		102494		M2		200,02		88,84		288,86		R\$ 73,48		1,0000		288,86		R\$ 21.225,43		100,00%		288,86		R\$ 21.225,43		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
4.3.7		SINAPI 04/2023		102506		M		259,89				259,89		R\$ 11,92		1,0000		185,07		R\$ 2.206,03		0,00%		185,07		R\$ 2.206,03		71,21%		74,82		R\$ 891,85		28,79%	
5.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDROS, ELEMENTOS METÁLICOS E ACESSÓRIOS												R\$ 674.875,05				R\$ 110.020,71		R\$ 76.550,96		10,89%				R\$ 166.571,67		24,68%		R\$ 488.253,39		71,93%			
5.1		ELEMENTOS METÁLICOS: PORTÕES, GRADES E JANELAS DE AÇO												R\$ 197.099,21				R\$ 33.855,91		R\$ 21.467,93		10,89%				R\$ 55.823,84		28,07%		R\$ 141.775,37		75,94%			
5.1.1		SEINFRA		C1426		M2		300,80				300,80		R\$ 258,40		1,0000		39,34		R\$ 10.165,46		10,98%		72,37		R\$ 18.700,41		24,06%		228,43		R\$ 59.026,31		75,94%	
5.1.2		ORSE 04/2023		08506		M2		11,55				11,55		R\$ 871,84		1,0000		-		R\$ 0,00		-42,34%		-4,89		R\$ 4.263,30		-42,34%		16,44		R\$ 14.333,05		142,34%	
5.1.3		ORSE 04/2023		12105		M2		32,76				32,76		R\$ 537,21		1,0000		10,55		R\$ 0,00		0,00%		10,55		R\$ 5.667,57		32,20%		22,21		R\$ 11.931,43		67,80%	

Johnsen Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 1002240019

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

FRANCISCO HENRIQUE OT. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306


		OBJETO															DATA DA EMISSÃO		10/09/2025		VALOR LICITADO		R\$		6.422.691,34		REFPLAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																	FATOR K		1.4142		VALOR CONTRATADO		R\$		9.082.864,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																	DATA DE INÍCIO		11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																	CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																	PRAZO EXECUÇÃO		816		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																	TERMINO PREVISTO		06/04/2026		VALOR TOTAL		R\$		9.082.864,20		0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

	OBJETO		DATA DA EMISSÃO		10/09/2025		VALOR LICITADO		R\$ 6.422.691,34		RPLAN										
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		1,4142		VALOR CONTRATADO		R\$ 9.082.864,20		0,00%										
			DATA DE INÍCIO		11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%										
			CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		0,00%										
			PRAZO EXECUÇÃO		816		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%										
CONTRATADA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENDIMENTO:		06/04/2026		VALOR TOTAL		R\$ 9.082.864,20		0,00%										
			BM - PERÍODO		09/08/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$ 4.140.976,58		45,59%										
PROCESSO Nº MODALIDADE	Processo Licitatório N° 022/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		10/09/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$ 1.317.291,37		14,50%										
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		BDI = 22,35%		5		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 4.941.887,62		54,41%										
BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	QUANTIDADES			PRIÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR		CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	%	
5.4.1	SINAPI 04/2023	91304	94,00			94,00	R\$ 127,12	1,0000	R\$ 11.919,28	21,00	R\$ 2.669,52	22,34%	5,00	R\$ 635,60	5,32%	26,00	R\$ 3.305,12	68,00	R\$ 8.644,16	72,34%	
5.4.2	SINAPI 04/2023	91305	53,00			53,00	R\$ 128,19	1,0000	R\$ 6.774,07	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	53,00	R\$ 6.794,07	100,00%	
5.4.3	SINAPI INSUMO 04/2023	03107	25,00			25,00	R\$ 10,31	1,0000	R\$ 257,75	1,00	R\$ 10,31	4,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 10,31	24,00	R\$ 247,44	96,00%	
5.4.4	ORSE INSUMO 04/2023	00425	50,00			50,00	R\$ 29,52	1,0000	R\$ 1.476,00	4,00	R\$ 118,08	8,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 118,08	46,00	R\$ 1.357,92	92,00%	
5.4.5	ORSE 04/2023	01864	57,00			57,00	R\$ 14,09	1,0000	R\$ 803,13	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	57,00	R\$ 803,13	100,00%	
5.5		VIDROS							R\$ 9.414,03		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 334,74	3,56%		R\$ 334,74		R\$ 9.079,29	96,44%	
5.5.1	ORSE 04/2023	01878	15,00			15,00	R\$ 209,21	1,0000	R\$ 3.138,15	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 334,74	10,67%	1,60	R\$ 334,74	13,40	R\$ 2.803,41	89,33%	
5.5.2	ORSE 04/2023	01883	36,00			36,00	R\$ 174,33	1,0000	R\$ 6.275,88	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	36,00	R\$ 6.275,88	100,00%	
6.0		ACABAMENTO, REVESTIMENTO E PINTURA							R\$ 1.510.212,88		R\$ 430.327,05			R\$ 262.992,96			R\$ 693.320,01		R\$ 816.892,87		
6.1		ACABAMENTO							R\$ 298.443,89		R\$ 156.972,36	52,60%		R\$ 100.905,18	33,81%		R\$ 257.877,54		R\$ 40.566,35	13,59%	
6.1.1	SINAPI 04/2023	87878	4.253,90	344,05		4.597,95	R\$ 5,35	1,0000	R\$ 24.519,03	3.336,60	R\$ 17.850,80	72,57%	1.261,35	R\$ 6.748,22	27,43%	4.597,95	R\$ 24.599,02	1.000,00	R\$ 0,01	0,00%	
6.1.2	SINAPI 04/2023	87530	3.401,00			3.401,00	R\$ 51,39	1,0000	R\$ 174.777,39	1.757,19	R\$ 90.301,89	51,67%	854,43	R\$ 43.909,16	25,12%	2.611,62	R\$ 134.211,05	789,38	R\$ 40.566,34	23,21%	
6.1.3	SINAPI 04/2023	87532	1.253,00	732,32		1.985,32	R\$ 49,90	1,0000	R\$ 99.067,47	978,35	R\$ 48.819,67	49,28%	1.006,97	R\$ 50.247,80	50,72%	1.985,32	R\$ 99.067,47	-	R\$ 0,00	0,00%	
6.2		REVESTIMENTO EM PAREDES							R\$ 364.115,92		R\$ 119.597,30	32,85%		R\$ 94.327,10	25,91%		R\$ 213.924,40		R\$ 150.191,52	41,25%	
6.2.1	SINAPI 04/2023	104611	2.957,43			2.957,43	R\$ 110,61	1,0000	R\$ 327.171,33	1.081,25	R\$ 119.597,30	36,56%	852,79	R\$ 94.327,10	28,84%	1.934,04	R\$ 213.924,40	1.023,39	R\$ 113.196,93	34,60%	
6.2.2	COMPOSIÇÃO	016	659,64	-250,00		409,64	R\$ 90,31	1,0000	R\$ 36.974,59	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	409,64	R\$ 36.994,59	100,00%	
6.3		PINTURA EM PAREDE							R\$ 608.795,65		R\$ 83.184,44	13,66%		R\$ 43.457,18	7,14%		R\$ 126.641,62		R\$ 482.154,04	79,20%	
6.3.1	SINAPI 04/2023	88495	20.344,18	-10.901,58		9.442,60	R\$ 11,57	1,0000	R\$ 109.270,83	91,40	R\$ 1.057,49	0,97%	734,65	R\$ 8.499,90	7,78%	826,05	R\$ 9.557,39	8.616,55	R\$ 99.693,44	91,25%	
6.3.2	SINAPI 04/2023	95305	541,59			541,59	R\$ 14,96	1,0000	R\$ 8.102,19	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	541,59	R\$ 8.102,19	100,00%	
6.3.3	SINAPI 04/2023	88485	4.853,32			4.853,32	R\$ 4,60	1,0000	R\$ 22.375,27	2.138,06	R\$ 9.835,07	44,05%	883,20	R\$ 4.062,72	18,20%	3.021,26	R\$ 13.897,79	1.832,06	R\$ 8.427,48	37,75%	
6.3.4	SINAPI 04/2023	104642	37.180,13	2.500,00		39.680,13	R\$ 11,57	1,0000	R\$ 459.079,10	6.198,17	R\$ 71.712,87	15,62%	2.670,23	R\$ 30.894,56	6,73%	8.868,40	R\$ 102.607,43	30.811,73	R\$ 356.491,67	77,65%	
6.3.5	SEMPRA	00588	5.230,27	-3.500,00		1.730,27	R\$ 5,79	1,0000	R\$ 10.018,26	100,00	R\$ 579,00	5,78%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00	R\$ 579,00	1.630,27	R\$ 9.439,26	94,22%	
6.4		PINTURA EM TETO							R\$ 64.378,73		R\$ 13.000,48	20,19%		R\$ 4.221,79	6,56%		R\$ 17.222,27		R\$ 47.156,46	73,25%	
6.4.1	SINAPI 04/2023	88494	520,10			520,10	R\$ 21,64	1,0000	R\$ 11.274,96	81,97	R\$ 1.773,83	15,76%	31,52	R\$ 682,09	6,06%	113,49	R\$ 2.455,92	406,61	R\$ 8.799,04	78,18%	
6.4.2	SINAPI 04/2023	88484	858,98			858,98	R\$ 5,61	1,0000	R\$ 4.818,88	19,81	R\$ 111,13	2,31%	31,52	R\$ 176,83	3,67%	51,33	R\$ 287,96	807,65	R\$ 4.530,92	94,02%	
6.4.3	SINAPI 04/2023	104640	4.538,07	-1.100,00		3.438,07	R\$ 14,05	1,0000	R\$ 48.374,88	791,14	R\$ 11.115,52	23,01%	239,35	R\$ 3.362,87	6,96%	1.030,49	R\$ 14.478,38	2.407,58	R\$ 33.826,50	70,03%	
6.5		PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS							R\$ 134.990,38		R\$ 44.933,23	33,29%		R\$ 12.488,36	9,25%		R\$ 57.421,59		R\$ 77.569,40	57,46%	
6.5.1	SINAPI 04/2023	100717	606,36			606,36	R\$ 10,06	1,0000	R\$ 6.079,98	4,76	R\$ 47,89	0,79%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,76	R\$ 47,89	601,60	R\$ 6.052,10	99,21%	
6.5.2	ORSE 04/2023	02304	960,00			960,00	R\$ 8,84	1,0000	R\$ 8.476,40	669,19	R\$ 5.915,64	69,71%	76,22	R\$ 673,78	7,94%	745,41	R\$ 6.589,42	214,59	R\$ 1.896,98	22,35%	
6.5.3	SINAPI 04/2023	100758	2.212,10			2.212,10	R\$ 54,43	1,0000	R\$ 120.474,60	715,96	R\$ 38.969,70	32,37%	217,06	R\$ 11.814,58	9,81%	933,02	R\$ 50.784,28	1.279,08	R\$ 69.620,32	57,82%	
6.6		PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA							R\$ 39.487,71		R\$ 12.639,25	32,01%		R\$ 7.593,35	19,23%		R\$ 20.330,60		R\$ 19.255,11	48,76%	

		OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		DATA DA EMISSÃO		10/09/2025		VALOR LICITADO		R\$		6.422.691,34		REPÚBLICA																													
						FATOR K		1,4142		VALOR CONTRATADO		R\$		9.082.864,20		0,00%																													
						DATA DE INÍCIO		11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%																													
						CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%																													
						PRAZO EXECUÇÃO		816		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%																													
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENDIMENTO:		TERMINO PREVISTO		06/04/2026		VALOR TOTAL		R\$		9.082.864,20		0,00%																													
						BM - PERÍODO		09/08/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$		4.140.976,58		45,59%																													
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023				BM - R\$ MENSAL		10/09/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$		1.317.291,37		14,50%																													
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		TABELA DE REFERÊNCIA		BDI = 22,35%		5		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		4.941.887,62		58,41%																													
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																													
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR																					
Nº		CTR						CTR		ADI		SUP		TOTAL		UNITÁRIO		FATOR K		PRIÇOS		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%							
6.6.1		SINAPI 04/2023		102193		LUXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF_01/2021		M2		540,85				540,85		R\$ 2,03		1,0000		R\$ 1.077,93		130,51		R\$ 264,94		24,13%		176,55		R\$ 358,40		32,64%		307,06		R\$ 623,33		56,77%		233,79		R\$ 474,59		43,23%	
6.6.2		SINAPI 04/2023		102200		APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), AF_01/2021		M2		540,85				540,85		R\$ 19,13		1,0000		R\$ 10.316,46		125,47		R\$ 2.400,24		23,20%		176,55		R\$ 3.377,40		32,64%		302,02		R\$ 5.777,64		55,84%		238,83		R\$ 4.568,82		44,16%	
6.6.3		SINAPI 04/2023		102219		PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021		M2		1.504,47				1.504,47		R\$ 18,64		1,0000		R\$ 28.013,32		535,09		R\$ 9.974,08		35,57%		206,95		R\$ 3.857,55		13,76%		742,04		R\$ 13.831,63		49,32%		762,43		R\$ 14.211,70		50,68%	
7.0		COBERTURA E FORRO								R\$ 1.637,412,11				R\$ 933.572,12				R\$ 159.888,68				R\$ 1.093.460,80				R\$ 543.971,31				R\$ 110.645,65		67,01%		R\$ 210.645,65		37,01%									
7.1		ESTRUTURA / TRAMA								R\$ 569.215,06				R\$ 345.914,01				R\$ 12.655,40		2,22%						R\$ 0,00		0,00%		3,00		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 1.768,20		100,00%							
7.1.1		SINAPI 04/2023		92259		INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERIOR OU METAL, BEM-POBADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÁZIOS MAIORES DO IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE ACABAMENTO, AF_07/2019		UN		3,00				3,00		R\$ 589,40		1,0000		R\$ 1.768,20		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		3,00		R\$ 1.768,20		100,00%	
7.1.2		SINAPI 04/2023		92541		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019		M2		1.225,60		-1.060,00		165,60		R\$ 109,69		1,0000		R\$ 18.154,66		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		165,60		R\$ 18.164,66		100,00%	
7.1.3		COMPOSIÇÃO		001		RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M		788,30				788,30		R\$ 17,14		1,0000		R\$ 13.511,46		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		788,30		R\$ 13.511,46		100,00%	
7.1.4		COMPOSIÇÃO		008		VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M		434,40				434,40		R\$ 42,60		1,0000		R\$ 18.505,44		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		434,40		R\$ 18.505,44		100,00%	
7.1.5		SINAPI 04/2023		100775		ESTRUTURA TELHADA DE COBERTURA, TIPO FINH, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		KG		2.500,00		12.349,10		14.849,10		R\$ 19,80		1,0000		R\$ 294.012,18		14.532,70		R\$ 287.747,46		97,87%		316,40		R\$ 6.264,72		2,13%		14.849,10		R\$ 294.012,18		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
7.1.6		SEINFRA		C4511		ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO		M2		2.174,03		-850,00		1.324,03		R\$ 90,02		1,0000		R\$ 119.189,18		433,17		R\$ 38.993,96		32,72%		23,04		R\$ 2.074,06		1,74%		456,21		R\$ 41.068,02		34,46%		867,82		R\$ 78.121,16		65,54%	
7.1.7		SINAPI 04/2023		100774		ESTRUTURA TELHADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		KG		7.313,96		-2.530,00		4.783,96		R\$ 17,22		1,0000		R\$ 82.379,79		105,00		R\$ 1.808,10		2,19%		-		R\$ 0,00		0,00%		105,00		R\$ 1.808,10		2,19%		4.678,96		R\$ 80.571,69		97,81%	
7.1.8		ORSE 04/2023		208		IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR		M2		618,63		618,63		618,63		R\$ 16,46		1,0000		R\$ 10.180,66		356,33		R\$ 5.864,05		57,60%		262,30		R\$ 4.316,62		42,40%		618,63		R\$ 10.180,66		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
7.1.9		SINAPI 04/2023		4513		CANAL 5 X 5 CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M		1.400,00		1.400,00		1.400,00		R\$ 8,22		1,0000		R\$ 11.503,48		1.399,63		R\$ 11.500,44		99,97%		-		R\$ 0,00		0,00%		1.399,63		R\$ 11.500,44		99,97%		R\$ 3,04		0,03%			
7.2		TELHADO								R\$ 677.137,87				R\$ 472.014,15				R\$ 76.081,69		11,24%						R\$ 548.095,83		80,94%		R\$ 129.042,04		19,06%		R\$ 129.042,04		19,06%		R\$ 15.114,96		100,00%					
7.2.1		SINAPI 04/2023		94201		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019		M2		2.752,97		-2.500,00		252,97		R\$ 59,75		1,0000		R\$ 15.114,96		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		252,97		R\$ 15.114,96		100,00%							
7.2.2		SINAPI 04/2023		94221		CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019		M		600,00		-550,00		50,00		R\$ 31,27		1,0000		R\$ 1.563,50		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		50,00		R\$ 1.563,50		100,00%							
7.2.3		SEINFRA		C0387		BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL		M		850,00		-800,00		50,00		R\$ 15,28		1,0000		R\$ 794,00		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		50,00		R\$ 764,00		100,00%							
7.2.4		SINAPI 04/2023		94210		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ACABAMENTO, AF_07/2019		M2		3.097,53		1.097,73		4.195,26		R\$ 78,51		1,0000		R\$ 329.370,11		3.462,51		R\$ 271.841,66		82,53%		554,54		R\$ 43.536,94		13,22%		4.017,05		R\$ 315.378,60		95,75%		178,21		R\$ 13.991,51		4,25%	
7.2.5		SINAPI 04/2023		94223		CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO, AF_07/2019		M		168,00		31,33		199,33		R\$ 125,45		1,0000		R\$ 25.075,95		163,53		R\$ 20.514,84		82,04%		35,80		R\$ 4.491,11		17,96%		199,33		R\$ 25.005,95		100,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
7.2.6		SINAPI 04/2023		94213		TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ACABAMENTO, AF_07/2019		M2		710,72				710,72		R\$ 90,55		1,0000		R\$ 64.315,70		459,25		R\$ 41.585,09		64,62%		21,09		R\$ 1.909,70		2,97%		480,34		R\$ 43.494,79		67,58%		230,38		R\$ 20.860,91		32,42%	
7.2.7		SEINFRA		C0993		CUMEIRA DE ALUMÍNIO E=0,8MM		M		133,72				133,72		R\$ 65,43		1,0000		R\$ 8.719,30		-		R\$ 0,00		0,00%		7,93		R\$ 518,86		5,93%		7,93		R\$ 518,86		5,93%		125,79		R\$ 8.230,44		94,07%	
7.2.8		SINAPI 04/2023		100330		RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE ACABAMENTO, AF_07/2019		M2		11.256,00		-10.175,15		1.080,85		R\$ 21,30		1,0000		R\$ 23.072,19		2,28		R\$ 48,56		0,21%		-		R\$ 0,00		0,00%		2,28		R\$ 48,56		0,21%		1.078,57		R\$ 22.973,63		99,79%	
7.2.9		ORSE 04/2023		10002		RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, INCLUSIVE PARAFUSO, EXCLUSIVE TELHA - REV 01		M2		445,48				445,48		R\$ 13,10		1,0000		R\$ 5.815,79		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%	
7.2.10		ORSE 04/2023		290		RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,6MM, LARG = 30 CM		M		150,00				286,75		R\$ 169,12		1,0000		R\$ 48.415,16		271,41		R\$ 45.900,86		94,65%		15">																	

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

Johnson Marques de Azevedo
TARCISSO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

 SÃO LOURENÇO DA MATA GOVERNADOR CARLOS DE ALMEIDA Cidade que nasceu com o município	OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE					
		DATA DA EMISSÃO	10/09/2025	VALOR LICITADO	R\$	6.422.691,34	REPLAN
		FATOR K	1,4142	VALOR CONTRATADO	R\$	9.082.864,20	
		DATA DE INÍCIO	11/01/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
		CONTRATO Nº	001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
		PRAZO EXECUÇÃO	816	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
		TERMINO PREVISTO	06/04/2026	VALOR TOTAL	R\$	9.082.864,20	0,00%
		BM - PERÍODO	09/08/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	4.140.976,58	45,59%
	10/09/2025		BM - R\$ MENSAL	R\$	1.317.291,37	14,50%	
	5		BM - R\$ ACUMULADO	R\$	4.941.887,62	54,41%	
CONTRATA	JIM DE IMORAIS EMPREENDIMENTOS	EMPREENDIMENTO:					
PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 022/2023	TABELA DE REFERÊNCIA					
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME	BDI = 22,35%	SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)				

BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
8.1.8	SINAPI 04/2023	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	36,00			36,00	R\$ 35,02	1,0000		R\$ 1.274,0,72	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 1.260,72	100,00%		
8.1.9	SINAPI 04/2023	91986	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	36,00			36,00	R\$ 39,01	1,0000		R\$ 1.404,36	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 1.404,36	100,00%		
8.1.10	SINAPI 04/2023	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	160,00			160,00	R\$ 49,31	1,0000		R\$ 7.889,60	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	160,00	R\$ 7.889,60	100,00%		
8.1.11	SINAPI 04/2023	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	35,00			35,00	R\$ 56,63	1,0000		R\$ 1.982,05	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	35,00	R\$ 1.982,05	100,00%		
8.1.12	SINAPI 04/2023	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	35,00			35,00	R\$ 80,01	1,0000		R\$ 2.800,35	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	35,00	R\$ 2.800,35	100,00%		
8.1.13	ORSE 04/2023	12984	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	116,00			116,00	R\$ 3,80	1,0000		R\$ 440,80	46,00	R\$ 174,80	39,66%	-	R\$ 174,80	39,66%	70,00	R\$ 266,00	60,34%		
8.1.14	SINAPI INSUMO 04/2023	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELTODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	86,00	54,00		140,00	R\$ 4,00	1,0000		R\$ 560,00	90,00	R\$ 360,00	64,29%	50,00	R\$ 200,00	35,71%	140,00	R\$ 560,00	100,00%		
8.1.15	COMPOSIÇÃO	030	PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A, 250V, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELTODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO INTERRUPTOR, ELTODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	27,00			27,00	R\$ 192,78	1,0000		R\$ 5.205,06	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	27,00	R\$ 5.205,06	100,00%		
8.1.16	COMPOSIÇÃO	031	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA (2 MÓDULOS) DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELTODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELTODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	59,00			59,00	R\$ 159,57	1,0000		R\$ 9.414,63	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	59,00	R\$ 9.414,63	100,00%		
8.1.17	COMPOSIÇÃO	040	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELTODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	20,00			20,00	R\$ 256,07	1,0000		R\$ 5.121,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 5.121,40	100,00%		
8.1.18	SINAPI INSUMO 04/2023	38095	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	21,00			21,00	R\$ 6,45	1,0000		R\$ 135,45	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	21,00	R\$ 135,45	100,00%		

8.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES																R\$ 905.080,63	R\$ 216.149,61	23,88%	5,00	R\$ 159.462,79	17,66%	8,00	R\$ 376.012,40	41,54%	92,00	R\$ 529.068,23	58,46%
8.2.1	COMPOSIÇÃO	019	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	PT	100,00					100,00	R\$ 365,55	1,0000	R\$ 36,55	3,00	R\$ 1.096,65	3,00%	5,00	R\$ 1.827,75	5,00%	8,00	R\$ 2.924,40	8,00%	92,00	R\$ 33.630,60	92,00%	R\$ 529.068,23	58,46%	
8.2.2	COMPOSIÇÃO	020	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	PT	78,00					78,00	R\$ 374,20	1,0000	R\$ 29.137,60	1,00	R\$ 374,20	1,28%	3,00	R\$ 1.127,60	3,85%	4,00	R\$ 1.496,80	5,13%	74,00	R\$ 27.690,80	94,87%			
8.2.3	COMPOSIÇÃO	021	PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES (3 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	PT	50,00					50,00	R\$ 382,84	1,0000	R\$ 19.112,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	50,00	R\$ 19.142,00	100,00%			
8.2.4	COMPOSIÇÃO	022	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	PT	331,00					331,00	R\$ 390,65	1,0000	R\$ 129.375,15	14,00	R\$ 5.469,10	4,23%	130,00	R\$ 50.784,50	39,27%	144,00	R\$ 56.253,60	43,50%	187,00	R\$ 73.051,55	56,50%			
8.2.5	ORSE 04/2023	00642	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	105,00					105,00	R\$ 314,07	1,0000	R\$ 32.977,35	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	105,00	R\$ 32.977,35	100,00%			
8.2.6	COMPOSIÇÃO	023	PONTO DE TOMADA 2P+T 10 A, 01 SEÇÃO (1 S), COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	PT	302,00					302,00	R\$ 383,49	1,0000	R\$ 115.813,98	91,00	R\$ 34.897,59	30,13%	-	R\$ 0,00	0,00%	91,00	R\$ 34.897,59	30,13%	211,00	R\$ 80.916,39	69,87%			
8.2.7	COMPOSIÇÃO	024	PONTO DE TOMADA 2P+T 10 A, 02 SEÇÕES (2 S), COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	PT	93,00					93,00	R\$ 393,33	1,0000	R\$ 36,579,69	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	93,00	R\$ 36,579,69	100,00%			
8.2.8	COMPOSIÇÃO	025	PONTO DE TOMADA 2P+T 10 A, 03 SEÇÕES (3 S), COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	PT	40,00					40,00	R\$ 403,17	1,0000	R\$ 16,176,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	40,00	R\$ 16,176,80	100,00%			
8.2.9	COMPOSIÇÃO	026	PONTO DE TOMADA 2P+T 20A, 01 SEÇÃO (1 S), COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	PT	155,00					155,00	R\$ 386,23	1,0000	R\$ 59,875,65	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	155,00	R\$ 59,865,65	100,00%			
8.2.10	SINAPI INSUMO 04/2023	12118	KIT DE PROTEÇÃO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 RÍGIDO Ø 3/4"	UN	20,00					20,00	R\$ 28,47	1,0000	R\$ 5,9940	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 569,40	100,00%			
8.2.11	ORSE 04/2023	00380	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 3/4"	UN	280,00				45,00	325,00	R\$ 35,79	1,0000	R\$ 11,611,75	169,00	R\$ 6.048,51	52,00%	156,00	R\$ 5.583,24	48,00%	325,00	R\$ 11.631,75	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
8.2.12	ORSE 04/2023	03292	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	93,00					93,00	R\$ 346,50	1,0000	R\$ 32,774,50	39,00	R\$ 13.513,50	41,94%	30,00	R\$ 10.395,00	32,26%	69,00	R\$ 23.908,50	74,19%	24,00	R\$ 8.316,00	25,81%			
8.2.13	ORSE 04/2023	03396	PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO ATÉ 4000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	30,00					30,00	R\$ 272,54	1,0000	R\$ 8,176,20	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 8.176,20	100,00%			
8.2.14	ORSE 04/2023	03297	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UN	20,00					20,00	R\$ 297,88	1,0000	R\$ 5,977,60		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 5.957,60	100,00%			
8.2.15	SEINFRA	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UN	12,00					12,00	R\$ 224,70	1,0000	R\$ 2,676,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 2.696,40	100,00%			
8.2.16	COMPOSIÇÃO	032	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4" E COM CONDULETE EM PVC	PT	69,00					69,00	R\$ 349,86	1,0000	R\$ 24,110,34	28,00	R\$ 9.796,08	40,58%	13,00	R\$ 4.548,18	18,84%	41,00	R\$ 14.344,26	59,42%	28,00	R\$ 9.796,08	40,58%			
8.2.17	COMPOSIÇÃO	033	PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES (2 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4" E COM CONDULETE EM PVC	PT	34,00					34,00	R\$ 359,21	1,0000	R\$ 12,213,14	21,00	R\$ 7.543,41	61,76%	-	R\$ 0,00	0,00%	21,00	R\$ 7.543,41	61,76%	13,00	R\$ 4.669,73	38,24%			
8.2.18	COMPOSIÇÃO	034	PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES (3 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4" E COM CONDULETE EM PVC	PT	12,00					12,00	R\$ 362,78	1,0000	R\$ 4,373,36	1,00	R\$ 362,78	8,33%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 362,78	8,33%	11,00	R\$ 3.990,58	91,67%			

	OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		10/09/2025	VALOR LICITADO	R\$	6.422.691,34	REPLAN
													FATOR K		1,4142	VALOR CONTRATADO	R\$	9.082.864,20	
													DATA DE INÍCIO		11/01/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
													CONTRATO Nº		001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
													PRAZO EXECUÇÃO		816	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
CONTRATADA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENDIMENTO:										TERMINO PREVISTO		06/04/2026	VALOR TOTAL	R\$	9.082.864,20	0,00%
													BM - PERÍODO		09/08/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	4.140.976,58	45,59%
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2023		TABELA DE REFERÊNCIA										10/09/2025		BM - R\$ MENSAL	R\$	1.317.291,37	14,50%	
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		BDI = 22,35%										5		BM-R\$ ACUMULADO	R\$	4.941.887,62	54,41%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO																																					
ITEMS		DADOS CONTRATUAIS				QUANTIDADES				DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				MEDIÇÃO ANTERIOR												MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR			
Nº	CTR	CÓDIGO	UN				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%										
8.2.19	COMPOSIÇÃO	035	PT	PONTO DE TOMADA 2P+T 10 A, 01 SEÇÃO (1 S), COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4" E COM CONDULETE EM PVC			187,00	71,00		258,00	R\$ 367,54	1,0000	R\$ 94.875,32			141,00	R\$ 51.823,14	54,65%	117,00	R\$ 43.002,18	45,35%	258,00	R\$ 94.825,32	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%										
8.2.20	COMPOSIÇÃO	036	PT	PONTO DE TOMADA 2P+T 10 A, 02 SEÇÕES (2 S), COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4" E COM CONDULETE EM PVC			69,00			69,00	R\$ 378,43	1,0000	R\$ 26.111,67			45,00	R\$ 17.029,35	65,22%	11,00	R\$ 4.162,73	15,94%	56,00	R\$ 21.192,08	81,16%	13,00	R\$ 4.919,59	18,84%										
8.2.21	ORSE	00641	UN	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"			412,00			412,00	R\$ 253,56	1,0000	R\$ 104.416,72			24,00	R\$ 6.085,44	5,83%	36,00	R\$ 9.128,16	8,74%	60,00	R\$ 15.213,60	14,56%	352,00	R\$ 89.253,12	85,44%										
8.2.22	ORSE 04/2023	08896	UN	CANAL DE PASSAGEM PVC 1X15X18CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR			49,00	33,00		82,00	R\$ 49,20	1,0000	R\$ 4.014,40			37,00	R\$ 1.820,40	45,12%	45,00	R\$ 2.214,00	54,88%	82,00	R\$ 4.034,40	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%										
8.2.23	SINAPI 04/2023	104396	UN	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2022			189,00			189,00	R\$ 28,25	1,0000	R\$ 5.319,25			-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	189,00	R\$ 5.339,25	100,00%										
8.2.24	ORSE 04/2023	03395	UN	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"			10,00	155,00		165,00	R\$ 298,05	1,0000	R\$ 49.118,25			100,00	R\$ 29.805,00	60,61%	65,00	R\$ 19.373,25	39,39%	165,00	R\$ 49.178,25	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%										
8.2.25	COMPOSIÇÃO	038	UN	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) COM TOMADA 01 SEÇÃO (1S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4" E COM CONDULETE EM PVC			12,00	20,00		32,00	R\$ 368,46	1,0000	R\$ 11.710,72			13,00	R\$ 4.789,98	40,63%	19,00	R\$ 7.000,74	59,38%	32,00	R\$ 11.790,72	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%										
8.2.26	COMPOSIÇÃO	041	UN	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO COM TOMADA CONJUGADA (1S+1T), COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4" E COM CONDULETE EM PVC			17,00			17,00	R\$ 360,23	1,0000	R\$ 6.113,91			-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 720,46	11,76%	2,00	R\$ 720,46	11,76%	15,00	R\$ 5.403,45	88,24%										
8.2.27	COMPOSIÇÃO	042	UN	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4" E COM CONDULETE EM PVC			68,00			68,00	R\$ 377,86	1,0000	R\$ 25.614,48			68,00	R\$ 25.694,48	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	68,00	R\$ 25.694,48	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%										
8.3	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS												R\$ 96.909,35				R\$ 37.377,32	38,57%		R\$ 16.936,80	17,48%		R\$ 54.313,12	56,05%		R\$ 42.596,23	43,95%										
8.3.1	COMPOSIÇÃO	004	UN	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SUM (60 CM) 18W/6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			160,00			160,00	R\$ 46,28	1,0000	R\$ 7.414,80			-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	160,00	R\$ 7.404,80	100,00%										
8.3.2	COMPOSIÇÃO	015	UN	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SUM (120 CM) 30W/6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			975,00			975,00	R\$ 65,72	1,0000	R\$ 64.017,00			436,00	R\$ 28.653,92	44,72%	224,00	R\$ 14.721,28	22,97%	660,00	R\$ 43.375,20	67,69%	315,00	R\$ 20.701,80	32,31%										
8.3.3	ORSE 04/2023	8324	UN	PLAFON E-27			231,00			231,00	R\$ 10,86	1,0000	R\$ 2.518,66			-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	231,00	R\$ 2.508,66	100,00%										
8.3.4	SINAPI 04/2023	97610	UN	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020			93,00			93,00	R\$ 21,57	1,0000	R\$ 2.016,01			-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	93,00	R\$ 2.006,01	100,00%										
8.3.5	SINAPI 04/2023	100903	UN	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020			97,00			97,00	R\$ 38,88	1,0000	R\$ 3.711,36			20,00	R\$ 777,60	20,62%	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 777,60	20,62%	77,00	R\$ 2.993,76	79,38%										
8.3.6	ORSE 04/2023	12807	UN	REFLETOR SUM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR			14,00			14,00	R\$ 101,72	1,0000	R\$ 1.414,08			-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 1.424,08	100,00%										
8.3.7	ORSE 04/2023	13148	UN	REFLETOR SUM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR			40,00			40,00	R\$ 158,18	1,0000	R\$ 6.317,20			17,00	R\$ 2.689,06	42,50%	14,00	R\$ 2.214,52	35,00%	31,00	R\$ 4.903,58	77,50%	9,00	R\$ 1.423,62	22,50%										
8.3.8	ORSE 04/2023	12808	UN	REFLETOR SUM LED 300W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR			12,00	5,00		17,00	R\$ 309,22	1,0000	R\$ 5.216,74			17,00	R\$ 5.256,74	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	17,00	R\$ 5.256,74	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%										
8.3.9	ORSE 04/2023	13157	UN	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G - LIGHT OU SIMILAR			31,00			31,00	R\$ 62,50	1,0000	R\$ 1.917,50			-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	31,00	R\$ 1.937,50	100,00%										
8.3.10	COTAÇÃO	011	UN	LÂMPADA LED BULBO 30W, BASE E27			230,00		-130,00	100,00	R\$ 21,96	1,0000	R\$ 2.116,00			-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	100,00	R\$ 2.196,00	100,00%										
8.4	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES E QUADRO DE MEDIÇÃO												R\$ 104.627,71				R\$ 15.402,83	14,72%		R\$ 15.135,68	14,47%		R\$ 30.538,51	29,19%		R\$ 74.089,20	70,81%										
8.4.1	SINAPI 04/2023	101876	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020			7,00			7,00	R\$ 110,43	1,0000	R\$ 773,01			1,00	R\$ 110,43	14,29%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 110,43	14,29%	6,00	R\$ 662,58	85,71%										
8.4.2	ORSE 04/2023	12236	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES			15,00			15,00	R\$ 920,76	1,0000	R\$ 13.811,40			1,00	R\$ 920,76	6,67%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.841,52	13,33%	13,00	R\$ 11.969,88	86,67%										
8.4.3	ORSE 04/2023	12242	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES			12,00			12,00	R\$ 1.097,21	1,0000	R\$ 13.116,52			3,00	R\$ 3.291,63	25,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 5.486,05	41,67%	7,00	R\$ 7.680,47	58,33%										
8.4.4	ORSE 04/2023	12225	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES			15,00			15,00	R\$ 821,16	1,0000	R\$ 12.317,40			-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 12.317,40	100,00%										
8.4.5	SINAPI 04/2023	93653	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020			38,00			38,00	R\$ 15,61	1,0000	R\$ 593,18			6,00	R\$ 93,66	15,79%	5,00	R\$ 78,05	13,16%	11,00	R\$ 171,71	28,95%	27,00	R\$ 421,47	71,05%										
8.4.6	SINAPI 04/2023	93654	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020			95,00			95,00	R\$ 16,28	1,0000	R\$ 1.516,60			43,00	R\$ 700,04	45,26%	6,00	R\$ 97,68	6,32%	49,00	R\$ 797,72	51,58%	46,00	R\$ 748,88	48,42%										
8.4.7	SINAPI 04/2023	93655	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020			155,00			155,00	R\$ 17,66	1,0000	R\$ 2.717,30			3,00	R\$ 52,98	1,94%	10,00	R\$ 176,60	6,45%	13,00	R\$ 229,58	8,39%	142,00	R\$ 2.507,72	91,61%										
8.4.8	SINAPI 04/2023	93656	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020			155,00			155,00	R\$ 17,66	1,0000	R\$ 2.717,30			4,00	R\$ 70,64	2,58%	20,00	R\$ 353,20	12,90%	24,00	R\$ 423,84	15,48%	131,00	R\$ 2.313,46	84,52%										
8.4.9	SINAPI 04/2023	93657	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020			41,00			41,00	R\$ 19,31	1,0000	R\$ 771,71			12,00	R\$ 231,72	29,27%	10,00	R\$ 193,10	24,39%	22,00	R\$ 424,82	53,66%	19,00	R\$ 366,89	46,34%										
8.4.10	SINAPI 04/2023	93658	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020			36,00			36,00	R\$ 27,83	1,0000	R\$ 1.001,88			-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 1.001,88	100,00%										
8.4.11	SINAPI 04/2023	93673	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020			18,00			18,00	R\$ 125,46	1,0000	R\$ 2.218,28			-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 125,46	5,56%	1,00	R\$ 125,46	5,56%	17,00	R\$ 2.132,82	94,44%										
8.4.12	ORSE 04/2023	12452	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A			34,00			34,00	R\$ 129,67	1,0000	R\$ 4.418,78			2,00	R\$ 259,34	5,88%	3,00	R\$ 389,01	8,82%	5,00	R\$ 648,35	14,71%	29,00	R\$ 3.760,43	85,29%										
8.4.13	ORSE 04/2023	08003	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 35A			12,00			12,00	R\$ 163,03	1,0000	R\$ 1.916,36			-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 1.956,36	100,00%										

		OBJETO										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$	6.422.691,34	REPLAN												
CONTRATADA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$	9.082.864,20	0,00%												
												DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%												
												CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%												
												PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%												
CONTRATADA		EMPREENDIMENTO:										TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$	9.082.864,20	0,00%												
PROCESSO Nº		TABELA DE REFERÊNCIA										BM - PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		R\$	4.140.976,58	45,59%												
MODALIDADE																CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		R\$	1.317.291,37	14,50%										
		BDI = 22,35%												SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		R\$	5	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	4.941.887,62	54,41%									
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR								
Nº	CTR						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PRIÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	%						
8.4.14	ORSE 04/2023	08312		DISJUNTOR MONOPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, SIEMENS OU SIMILAR		UN	30,00		-20,00	10,00	R\$ 292,94	1,0000	R\$ 2.929,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	10,00	R\$ 2.929,40	100,00%						
8.4.15	SINAPI INSUMO 04/2023	39471		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45"KA (TIPO AC)		UN	30,00			30,00	R\$ 143,60	1,0000	R\$ 4.308,00	8,00	R\$ 1.148,80	26,67%	16,00	R\$ 2.297,60	53,33%	14,00	R\$ 2.010,40	14,00	R\$ 2.010,40	46,67%						
8.4.16	SINAPI 04/2023	101946		QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020		UN	8,00			8,00	R\$ 202,92	1,0000	R\$ 1.623,36	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	8,00	R\$ 1.623,36	100,00%						
8.4.17	SINAPI 04/2023	98111		CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020		UN	36,00			36,00	R\$ 54,88	1,0000	R\$ 1.975,68	2,00	R\$ 109,76	5,56%	7,00	R\$ 384,16	19,44%	29,00	R\$ 1.591,52	29,00	R\$ 1.591,52	80,56%						
8.4.18	ORSE 04/2023	03766		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR		UN	36,00			36,00	R\$ 163,06	1,0000	R\$ 5.870,16	2,00	R\$ 326,12	5,56%	7,00	R\$ 1.141,42	19,44%	29,00	R\$ 4.728,74	29,00	R\$ 4.728,74	80,56%						
8.4.19	SEINFRA	C4867		POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG		UN	2,00			2,00	R\$ 874,31	1,0000	R\$ 1.748,62	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 874,31	50,00%	1,00	R\$ 874,31	1,00	R\$ 874,31	50,00%						
8.4.20	SINAPI 04/2023	101510		ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN S04 (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020 - PS		UN	3,00	1,00		4,00	R\$ 2.374,20	1,0000	R\$ 9.496,80	2,00	R\$ 4.748,40	50,00%	4,00	R\$ 9.496,80	100,00%	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%						
8.4.21	SINAPI 04/2023	101879		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020		UN	6,00			6,00	R\$ 655,34	1,0000	R\$ 3.932,04	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	6,00	R\$ 3.932,04	100,00%						
8.4.22	ORSE 04/2023	9004		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU) - LINHA BRANCA, CURVA C, 5KA		UN	8,00			8,00	R\$ 184,98	1,0000	R\$ 1.479,84	2,00	R\$ 369,96	25,00%	2,00	R\$ 369,96	25,00%	6,00	R\$ 1.109,88	6,00	R\$ 1.109,88	75,00%						
8.4.23	ORSE 04/2023	7997		DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA		UN	6,00	1,00		7,00	R\$ 243,92	1,0000	R\$ 1.707,44	4,00	R\$ 975,68	57,14%	7,00	R\$ 1.707,44	100,00%	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%						
8.4.24	SEINFRA	C1117		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A		UN	8,00			8,00	R\$ 172,05	1,0000	R\$ 1.376,40	4,00	R\$ 688,20	50,00%	2,00	R\$ 344,10	25,00%	6,00	R\$ 1.032,30	2,00	R\$ 344,10	25,00%						
8.4.25	SINAPI INSUMO 04/2023	39806		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN		UN	11,00			11,00	R\$ 405,95	1,0000	R\$ 4.465,45	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	11,00	R\$ 4.465,45	100,00%						
8.4.26	ORSE INSUMO 04/2023	13158		BARRAMENTO DE FASE TRIFÁSICO TIPO PENTE 12 LIGAÇÕES, TIGRE OU SIMILAR		M	8,00			8,00	R\$ 36,72	1,0000	R\$ 293,76	2,00	R\$ 73,44	25,00%	3,00	R\$ 183,60	62,50%	5,00	R\$ 183,60	3,00	R\$ 110,16	37,50%						
8.4.27	ORSE INSUMO 04/2023	13159		BARRAMENTO NEUTRO E TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		UN	10,00			10,00	R\$ 42,65	1,0000	R\$ 426,50	2,00	R\$ 85,30	20,00%	4,00	R\$ 170,60	40,00%	6,00	R\$ 255,90	6,00	R\$ 255,90	60,00%						
8.4.28	ORSE 04/2023	12229		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES		UN	2,00			2,00	R\$ 1.106,82	1,0000	R\$ 2.213,64	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.106,82	50,00%	1,00	R\$ 1.106,82	1,00	R\$ 1.106,82	50,00%						
8.4.29	COMPOSIÇÃO	039		QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR (POLIFÁSICO) DE SOBREPOR		UN	2,00			2,00	R\$ 368,05	1,0000	R\$ 736,10	1,00	R\$ 368,05	50,00%	2,00	R\$ 736,10	100,00%	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%						
8.4.30	SINAPI INSUMO 04/2023	39469		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)		UN	20,00			20,00	R\$ 97,24	1,0000	R\$ 1.944,80	8,00	R\$ 777,92	40,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 777,92	12,00	R\$ 1.166,88	60,00%						
8.5				CABOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES						R\$ 217.718,89			R\$ 53.046,50			22,22%			R\$ 101.419,47			46,98%			R\$ 116.299,42			53,42%		
8.5.1	SINAPI 04/2023	91926		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023		M	11.305,00			11.305,00	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 53.359,60	2.020,00	R\$ 6.441,67	12,07%	3.384,76	R\$ 15.976,07	29,94%	7.920,24	R\$ 37.383,53	7.920,24	R\$ 37.383,53	70,06%						
8.5.2	SINAPI 04/2023	91928		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023		M	6.947,00			6.947,00	R\$ 7,29	1,0000	R\$ 50.613,63	1.300,00	R\$ 9.477,00	18,71%	2.099,31	R\$ 24.780,97	48,93%	3.399,31	R\$ 25.862,66	3.399,31	R\$ 25.862,66	51,07%						
8.5.3	SINAPI 04/2023	91930		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023		M	876,30			876,30	R\$ 10,17	1,0000	R\$ 8.911,97	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	876,30	R\$ 8.911,97	100,00%						
8.5.4	SINAPI 04/2023	91932		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023		M	259,13			259,13	R\$ 18,24	1,0000	R\$ 4.716,53	-	R\$ 0,00	0,00%	120,00	R\$ 2.188,80	46,31%	139,13	R\$ 2.537,73	139,13	R\$ 2.537,73	53,69%						
8.5.5	SINAPI 04/2023	91934		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023		M	572,00			572,00	R\$ 26,30	1,0000	R\$ 15.013,60	430,00	R\$ 11.309,00	75,17%	80,00	R\$ 2.104,00	13,99%	510,00	R\$ 13.413,00	62,00	R\$ 1.630,60	10,84%						
8.5.6	SINAPI 04/2023	91867		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023		M	245,00			245,00	R\$ 11,35	1,0000	R\$ 2.780,75	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	245,00	R\$ 2.780,75	100,00%						
8.5.7	SINAPI 04/2023	91902		CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023		UN	126,00			126,00	R\$ 13,22	1,0000	R\$ 1.665,72	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 264,40	15,87%	20,00	R\$ 264,40	106,00	R\$ 1.401,32	84,13%						
8.5.8	SINAPI 04/2023	91879		LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023		UN	166,00			166,00	R\$ 7,73	1,0000	R\$ 1.283,18	-	R\$ 0,00	0,00%	23,00	R\$ 177,79	13,86%	23,00	R\$ 177,79	143,00	R\$ 1.105,39	86,14%						
8.5.9	SINAPI 04/2023	91871		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023		M	481,00			481,00	R\$ 15,72	1,0000	R\$ 7.551,32	100,00	R\$ 1.572,00	20,79%	90,00	R\$ 1.414,80	18,71%	190,00	R\$ 2.986,80	291,00	R\$ 4.574,52	60,50%						
8.5.10	SINAPI 04/2023	91914		CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023		UN	401,00			401,00	R\$ 20,27	1,0000	R\$ 8.138,27	137,00	R\$ 2.776,99	34,16%	123,00	R\$ 2.493,21	30,67%	260,00	R\$ 5.270,20	141,00	R\$ 2.858,07	35,16%						

	OBJETO		DATA DA EMISSÃO		10/09/2025	VALOR LICITADO	R\$	6.422.691,34	REP PLAN
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		1,4142	VALOR CONTRATADO	R\$	9.082.864,20	
			DATA DE INÍCIO CONTRATO Nº		11/01/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
CONTRATADA	IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		PRAZO EXECUÇÃO		816	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
			TERMINO PREVISTO		06/04/2026	VALOR TOTAL	R\$	9.082.864,20	0,00%
			BM - PERÍODO		09/08/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	4.140.976,58	45,59%
PROCESSO Nº	TABELA DE REFERÊNCIA		BM - R\$ MENSAL		10/09/2025		R\$	1.317.291,37	14,50%
			BM - R\$ ACUMULADO		5		R\$	4.941.887,62	54,41%
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME								

ITEMS			CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
Nº	CTR	CTR				ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PRIÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
8.5.11	SINAPI 04/2023		91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	518,00	17,00		535,00	R\$ 12,46	1,0000	R\$ 6.666,10	279,00	R\$ 3.476,34	52,15%	256,00	R\$ 3.189,76	47,85%	535,00	R\$ 6.666,10	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.5.12	SINAPI 04/2023		93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	398,34			398,34	R\$ 32,41	1,0000	R\$ 12.910,20	119,83	R\$ 3.883,69	30,08%	190,17	R\$ 6.163,41	47,74%	310,00	R\$ 10.047,10	77,82%	88,34	R\$ 2.863,10	22,18%
8.5.13	SINAPI 04/2023		93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE E ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	93,00			93,00	R\$ 36,08	1,0000	R\$ 3.315,44	31,00	R\$ 1.118,48	33,33%	22,00	R\$ 793,76	23,66%	53,00	R\$ 1.912,24	56,99%	40,00	R\$ 1.443,20	43,01%
8.5.14	SINAPI 04/2023		93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	105,00			105,00	R\$ 22,32	1,0000	R\$ 2.313,60	51,00	R\$ 1.138,32	48,57%	44,00	R\$ 982,08	41,90%	95,00	R\$ 2.120,40	90,48%	10,00	R\$ 223,20	9,52%
8.5.15	SINAPI 04/2023		91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	772,80			772,80	R\$ 3,25	1,0000	R\$ 2.511,60	-	R\$ 0,00	0,00%	112,30	R\$ 364,98	14,53%	112,30	R\$ 364,98	14,53%	660,50	R\$ 2.146,63	85,47%
8.5.16	SINAPI 04/2023		92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	477,66			477,66	R\$ 30,47	1,0000	R\$ 14.514,30	259,32	R\$ 7.901,48	54,29%	80,00	R\$ 2.437,60	16,75%	339,32	R\$ 10.339,08	71,04%	138,34	R\$ 4.215,22	28,96%
8.5.17	ORSE 04/2023		8466	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V	M	269,00			269,00	R\$ 9,39	1,0000	R\$ 2.515,91	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	269,00	R\$ 2.525,91	100,00%
8.5.18	ORSE 04/2023		5023	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	M	236,00			236,00	R\$ 11,14	1,0000	R\$ 2.619,04	-	R\$ 0,00	0,00%	170,00	R\$ 1.893,80	72,03%	170,00	R\$ 1.893,80	72,03%	66,00	R\$ 735,24	27,97%
8.5.19	ORSE 04/2023		4180	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	M	150,00			150,00	R\$ 11,85	1,0000	R\$ 1.717,50	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	150,00	R\$ 1.777,50	100,00%
8.5.20	ORSE 04/2023		11753	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 6,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	170,00			170,00	R\$ 27,23	1,0000	R\$ 4.619,10	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	170,00	R\$ 4.629,10	100,00%
8.5.21	SINAPI 04/2023		97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	128,00			128,00	R\$ 19,89	1,0000	R\$ 2.515,92	-	R\$ 0,00	0,00%	40,00	R\$ 795,60	31,25%	40,00	R\$ 795,60	31,25%	88,00	R\$ 1.750,32	68,75%
8.5.22	SINAPI INSUMO 04/2023		406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	34,00			34,00	R\$ 99,10	1,0000	R\$ 3.319,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	34,00	R\$ 3.369,40	100,00%
8.5.23	SINAPI INSUMO 04/2023		2488	CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL EM QUADROS	UN	602,00	121,00		723,00	R\$ 3,05	1,0000	R\$ 2.215,15	276,00	R\$ 841,80	38,17%	447,00	R\$ 1.363,35	61,83%	723,00	R\$ 2.205,15	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.5.24	SINAPI INSUMO 04/2023		39213	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 2" PARA ELETRODUTO	UN	321,00			321,00	R\$ 3,40	1,0000	R\$ 1.071,40	5,00	R\$ 17,00	1,56%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 17,00	1,56%	316,00	R\$ 1.074,40	98,44%
8.5.25	SINAPI INSUMO 04/2023		39209	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	602,00			602,00	R\$ 0,83	1,0000	R\$ 419,66	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	602,00	R\$ 499,66	100,00%
9.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									R\$ 61.599,45			R\$ 82.952,12			R\$ 124.551,57			R\$ 248.631,44			
9.1			PONTOS HIDRÁULICOS / ESGOTO									R\$ 63.168,70			R\$ 7.922,99			R\$ 18.252,01			R\$ 26.175,00			
9.1.1	SINAPI 04/2023		89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIDOS PASSO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	155,00			155,00	R\$ 157,19	1,0000	R\$ 24.314,45	29,00	R\$ 4.558,51	18,71%	69,00	R\$ 10.846,11	44,52%	98,00	R\$ 15.404,62	63,23%	57,00	R\$ 8.959,83	36,77%
9.1.2	ORSE 04/2023		01679	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	93,00			93,00	R\$ 91,24	1,0000	R\$ 8.415,32	19,00	R\$ 1.733,56	20,43%	38,00	R\$ 3.467,12	40,86%	57,00	R\$ 5.200,68	61,29%	36,00	R\$ 3.284,64	38,71%
9.1.3	ORSE 04/2023		01678	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	62,00			62,00	R\$ 149,24	1,0000	R\$ 9.212,88	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.492,40	16,13%	10,00	R\$ 1.492,40	16,13%	52,00	R\$ 7.760,48	83,87%
9.1.4	ORSE 04/2023		01683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN	155,00			155,00	R\$ 135,91	1,0000	R\$ 21.016,05	12,00	R\$ 1.630,92	7,74%	18,00	R\$ 2.446,38	11,61%	30,00	R\$ 4.077,30	19,35%	125,00	R\$ 16.988,75	80,65%
9.2			LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS									R\$ 146.489,23			R\$ 19.330,43			R\$ 25.289,20			R\$ 44.819,63			
9.2.1	SINAPI INSUMO 04/2023		07608	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2"	UN	94,00			94,00	R\$ 12,36	1,0000	R\$ 1.161,84	5,00	R\$ 61,80	5,32%	7,00	R\$ 86,52	7,45%	12,00	R\$ 148,32	12,77%	82,00	R\$ 1.013,52	87,23%
9.2.2	SINAPI INSUMO 04/2023		11680	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLÁSTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES	UN	94,00	-18,00		76,00	R\$ 17,78	1,0000	R\$ 1.311,28	4,00	R\$ 71,12	5,26%	5,00	R\$ 88,90	6,58%	9,00	R\$ 160,02	11,84%	67,00	R\$ 1.191,26	88,16%
9.2.3	SINAPI 04/2023		89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	125,00	-75,00		50,00	R\$ 100,65	1,0000	R\$ 5.012,50	4,00	R\$ 402,60	8,00%	7,00	R\$ 704,55	14,00%	11,00	R\$ 1.107,15	22,00%	39,00	R\$ 3.925,35	78,00%
9.2.4	SINAPI 04/2023		89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	61,00			61,00	R\$ 50,05	1,0000	R\$ 3.013,05	-	R\$ 0,00	0,00%	9,00	R\$ 450,45	14,75%	9,00	R\$ 450,45	14,75%	52,00	R\$ 2.602,60	85,25%
9.2.5	SINAPI 04/2023		86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENS, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	50,00			50,00	R\$ 166,62	1,0000	R\$ 8.311,00	14,00	R\$ 2.832,68	28,00%	17,00	R\$ 2.832,54	34,00%	31,00	R\$ 5.165,22	62,00%	19,00	R\$ 3.165,78	38,00%
9.2.6	SINAPI 04/2023		86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	113,00			113,00	R\$ 10,97	1,0000	R\$ 1.219,61	10,00	R\$ 109,70	8,85%	22,00	R\$ 241,34	19,47%	32,00	R\$ 351,04	28,32%	81,00	R\$ 888,57	71,68%
9.2.7	SINAPI 04/2023		86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	240,00			240,00	R\$ 14,05	1,0000	R\$ 3.312,00	24,00	R\$ 337,20	10,00%	24,00	R\$ 337,20	10,00%	48,00	R\$ 674,40	20,00%	192,00	R\$ 2.697,60	80,00%
9.2.8	SINAPI 04/2023		86885	ENGAITE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	240,00			240,00	R\$ 13,91	1,0000	R\$ 3.318,40	30,00	R\$ 417,30	12,50%	32,00	R\$ 445,12	13,33%	62,00	R\$ 862,42	25,83%	178,00	R\$ 2.475,98	74,17%
9.2.9	SINAPI 04/2023		86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	144,00			144,00	R\$ 81,17	1,0000	R\$ 11.618,48	23,00	R\$ 1.866,91	15,97%	21,00	R\$ 1.704,57	14,58%	44,00	R\$ 3.571,48	30,56%	100,00	R\$ 8.117,00	69,44%

	OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																																
	CONTRATADA	EMPREENHAMENTO:																																
		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																																
		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																																
PROCESSO Nº MODALIDADE	TABELA DE REFERÊNCIA																																	
	BDI = 22,35%																																	
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																		
ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR										
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%													
9.2.10	ORSE 04/2023	02087	UN	10,00			10,00	R\$ 194,42	1,0000	R\$ 1.914,20	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 777,68	40,00%	4,00	R\$ 777,68	40,00%	6,00	R\$ 1.166,52	60,00%											
9.2.11	SINAPI 04/2023	95469	UN	34,00		-17,00	17,00	R\$ 326,82	1,0000	R\$ 5.515,94	11,76%	2,00	R\$ 653,64	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 653,64	11,76%	15,00	R\$ 4.902,30	88,24%											
9.2.12	SINAPI 04/2023	86888	UN	34,00	1,00		35,00	R\$ 521,88	1,0000	R\$ 18.215,80	34,29%	12,00	R\$ 6.262,56	65,71%	23,00	R\$ 12.003,24	100,00%	35,00	R\$ 18.265,80	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%											
9.2.13	SINAPI 04/2023	100848	UN	28,00			28,00	R\$ 585,40	1,0000	R\$ 16.311,20	3,57%	1,00	R\$ 585,40	3,57%	1,00	R\$ 585,40	7,14%	2,00	R\$ 1.170,80	7,14%	26,00	R\$ 15.220,40	92,86%											
9.2.14	SINAPI 04/2023	100849	UN	131,00			131,00	R\$ 40,28	1,0000	R\$ 5.216,68	22,14%	29,00	R\$ 1.168,12	18,32%	24,00	R\$ 966,72	40,46%	53,00	R\$ 2.134,84	40,46%	78,00	R\$ 3.141,84	59,54%											
9.2.15	SINAPI 04/2023	100851	UN	62,00			62,00	R\$ 79,49	1,0000	R\$ 4.918,38	4,84%	3,00	R\$ 238,47	1,61%	1,00	R\$ 79,49	6,45%	4,00	R\$ 317,96	6,45%	58,00	R\$ 4.610,42	93,55%											
9.2.16	ORSE 04/2023	08211	UN	10,00			10,00	R\$ 475,40	1,0000	R\$ 4.754,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 4.754,00	100,00%											
9.2.17	ORSE 04/2023	03052	UN	99,00		-55,00	44,00	R\$ 80,21	1,0000	R\$ 3.519,24	22,73%	10,00	R\$ 802,10	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 802,10	22,73%	34,00	R\$ 2.727,14	77,27%											
9.2.18	ORSE INSUMO 04/2023	13813	UN	8,00	1,00	8,00	1,00	R\$ 181,55	1,0000	R\$ 1.452,40	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 181,55	100,00%	1,00	R\$ 181,55	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%											
9.2.19	COMPOSIÇÃO	005	UN	30,00			30,00	R\$ 194,32	1,0000	R\$ 5.829,60	23,33%	7,00	R\$ 1.360,24	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 1.360,24	23,33%	23,00	R\$ 4.469,36	76,67%											
9.2.20	SINAPI 04/2023	100858	UN	20,00			20,00	R\$ 797,17	1,0000	R\$ 15.943,40	5,00%	1,00	R\$ 797,17	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 797,17	5,00%	19,00	R\$ 15.146,23	95,00%											
9.2.21	SINAPI INSUMO 04/2023	21112	UN	20,00			20,00	R\$ 330,02	1,0000	R\$ 6.600,40	15,00%	3,00	R\$ 990,06	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 990,06	15,00%	17,00	R\$ 5.610,34	85,00%											
9.2.22	SINAPI INSUMO 04/2023	01748	UN	14,00		-4,00	10,00	R\$ 382,38	1,0000	R\$ 5.353,80	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 3.823,80	100,00%											
9.2.23	SINAPI 04/2023	86878	UN	30,00			30,00	R\$ 113,57	1,0000	R\$ 3.407,10	13,33%	4,00	R\$ 454,28	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 454,28	13,33%	26,00	R\$ 2.952,82	86,67%											
9.2.24	SINAPI 04/2023	86911	UN	34,00			34,00	R\$ 94,99	1,0000	R\$ 3.230,66	8,82%	3,00	R\$ 284,97	17,65%	6,00	R\$ 569,94	26,47%	9,00	R\$ 854,91	26,47%	25,00	R\$ 2.374,75	73,53%											
9.2.25	SINAPI 04/2023	86916	UN	10,00			10,00	R\$ 26,50	1,0000	R\$ 265,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 265,00	100,00%											
9.2.26	SINAPI 04/2023	89987	UN	28,00			28,00	R\$ 111,37	1,0000	R\$ 3.118,36	10,71%	3,00	R\$ 334,11	28,57%	8,00	R\$ 890,96	39,29%	11,00	R\$ 1.225,07	39,29%	17,00	R\$ 1.893,29	60,71%											
9.2.27	COMPOSIÇÃO	018	UN	10,00			10,00	R\$ 164,03	1,0000	R\$ 1.640,30	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.640,30	100,00%											
9.2.28	ORSE 04/2023	04545	UN	5,00			5,00	R\$ 69,26	1,0000	R\$ 346,30	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 346,30	100,00%											
9.2.29	SINAPI 04/2023	86902	UN	1,00			1,00	R\$ 367,65	1,0000	R\$ 367,65	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 367,65	100,00%											
9.2.30	SINAPI INSUMO 04/2023	1750	UN	1,00			3,00	R\$ 781,01	1,0000	R\$ 2.343,03	100,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	3,00	R\$ 2.343,03	100,00%	3,00	R\$ 2.343,03	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%											
9.2.31	SINAPI 04/2023	95544	UN	2,00	2,00		2,00	R\$ 94,74	1,0000	R\$ 189,48	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 189,48	100,00%											
9.3	RESERVATÓRIO E CONEXÕES		R\$ 130.190,07				22,58%				R\$ 8.125,34				6,24%				R\$ 37.521,94				28,82%				R\$ 92.668,13				71,18%			
9.3.1	SINAPI 04/2023	102605	UN	15,00			15,00	R\$ 314,28	1,0000	R\$ 4.714,20	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 4.714,20	100,00%											
9.3.2	SINAPI 04/2023	102607	UN	8,00			8,00	R\$ 518,49	1,0000	R\$ 4.147,92	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 1.555,47	37,50%	3,00	R\$ 1.555,47	37,50%	5,00	R\$ 2.592,45	62,50%											
9.3.3	SINAPI 04/2023	102609	UN	15,00			15,00	R\$ 1.351,04	1,0000	R\$ 20.265,60	20,00%	3,00	R\$ 4.053,12	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 4.053,12	20,00%	12,00	R\$ 16.212,48	80,00%											
9.3.4	COMPOSIÇÃO	013	UN	13,00		-3,00	10,00	R\$ 4.559,04	1,0000	R\$ 45.590,40	30,00%	3,00	R\$ 13.677,12	10,00%	1,00	R\$ 4.559,04	40,00%	4,00	R\$ 18.236,16	40,00%	6,00	R\$ 27.354,24	60,00%											
9.3.5	SINAPI 04/2023	94796	UN	13,00			13,00	R\$ 37,81	1,0000	R\$ 491,53	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 37,81	7,69%	1,00	R\$ 37,81	7,69%	12,00	R\$ 453,72	92,31%											
9.3.6	SINAPI 04/2023	102111	UN	12,00			12,00	R\$ 895,07	1,0000	R\$ 10.740,84	8,33%	1,00	R\$ 895,07	8,33%	2,00	R\$ 1.790,14	16,67%	2,00	R\$ 1.790,14	16,67%	10,00	R\$ 8.950,70	83,33%											
9.3.7	COMPOSIÇÃO	006	UN	3,00			3,00	R\$ 828,24	1,0000	R\$ 2.484,72	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 828,24	33,33%	1,00	R\$ 828,24	33,33%	2,00	R\$ 1.656,48	66,67%											
9.3.8	ORSE 04/2023	01482	UN	3,00			3,00	R\$ 115,19	1,0000	R\$ 345,57	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 115,19	33,33%	1,00	R\$ 115,19	33,33%	2,00	R\$ 230,38	66,67%											
9.3.9	SINAPI 04/2023	94490	UN	62,00			62,00	R\$ 51,57	1,0000	R\$ 3.197,34	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 103,14	3,23%	2,00	R\$ 103,14	3,23%	60,00	R\$ 3.094,20	96,77%											
9.3.10	SINAPI 04/2023	99619	UN	12,00			12,00	R\$ 152,12	1,0000	R\$ 1.825,44	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 1.825,44	100,00%											
9.3.11	SINAPI 04/2023	89382	UN	104,00			104,00	R\$ 15,69	1,0000	R\$ 1.631,76	1,97%	-	R\$ 0,00	1,97%	2,00	R\$ 31,38	1,97%	2,00	R\$ 31,38	1,97%	102,00	R\$ 1.600,38	98,08%											
9.3.12	SINAPI 04/2023	89390	UN	104,00			104,00	R\$ 23,47	1,0000	R\$ 2.440,88	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	104,00	R\$ 2.440,88	100,00%											

Johnsen Marques de Moraes
10/06/2011
CHEATE 10.6219319

	OBJETO		DATA DA EMISSÃO	10/09/2025	VALOR LICITADO	R\$	6.422.691,34	REPLAN
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K	1,4142	VALOR CONTRATADO	R\$	9.082.864,20	
			DATA DE INÍCIO	11/01/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
			CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇOS EXTRA	R\$	-	0,00%
			PRAZO EXECUÇÃO	816	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
CONTRATA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENDIMENTO:	06/04/2026	VALOR TOTAL	R\$	9.082.864,20	0,00%
				09/08/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	4.140.976,58	45,59%
PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 022/2023		TABELA DE REFERÊNCIA	10/09/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$	1.317.291,37	14,50%
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		BDI = 22,35%		BM - R\$ ACUMULADO	R\$	4.941.887,62	54,41%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
ITEMS		DADOS CONTRATUAIS							MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%				
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K													
10.3.2	SINAPI 04/2023	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPALHADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBRADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P5	M	129,65		-79,84	49,81	R\$ 633,36	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 31.547,66	100,00%		
10.3.3	ORSE 04/2023	00228	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	122,00			122,00	R\$ 72,43	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.836,46	100,00%		
10.3.4	ORSE 04/2023	12309	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BWG, SEM REVESTIMENTO, MALHA 2"	M2	366,30			366,30	R\$ 56,34	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 20.637,34	100,00%		
10.3.5	ORSE 04/2023	1900	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	M2	490,80			490,80	R\$ 23,24	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.406,19	100,00%		
10.3.6	ORSE 04/2023	10899	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 5/8"	UN	8,00			8,00	R\$ 43,93	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 351,44	100,00%		
10.3.7	ORSE 04/2023	3848	CABO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (TENSOR)	M	149,00		-83,93	65,06	R\$ 59,57	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.875,62	100,00%		
10.3.8	SINAPI 04/2023	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, [MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 55XCM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	M2	414,50		-53,04	361,45	R\$ 205,60	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 74.314,12	100,00%		
10.3.9	COMPOSIÇÃO	037	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, [MONTANTES COM DIÂMETRO 3", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 55XCM (EXCETO MURETA)	M2	186,37			186,37	R\$ 244,37	1,0000	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 45.543,24	100,00%		
10.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																						
10.4.1	SINAPI 04/2023	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00	352,00		832,00	R\$ 129,58	1,0000				589,00	R\$ 76.322,62	70,79%	243,00	R\$ 31.487,94	29,21%	832,00	R\$ 263.362,30	94,40%	5,60%
10.4.2	SINAPI 04/2023	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.128,00			2.128,00	R\$ 45,19	1,0000				1.359,00	R\$ 61.413,21	63,86%	423,00	R\$ 19.115,37	19,88%	1.782,00	R\$ 80.528,58	83,74%	16,26%
10.4.3	SINAPI 04/2023	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.032,00	159,37	-1.659,37	2.532,00	R\$ 29,63	1,0000				1.620,00	R\$ 48.000,60	63,98%	912,00	R\$ 27.022,56	36,02%	2.532,00	R\$ 75.023,16	100,00%	0,00%
10.5	DIVERSOS																						
10.5.1	SINAPI 04/2023	10848	PLACA DE INALUGACAO METALICA, 440" CM X 660" CM	UN	3,00			3,00	R\$ 876,01	1,0000				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 2.628,03	100,00%	0,00%
10.5.2	COTAÇÃO	008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA COM IMPRESSÃO, ESTRUTURADA COM QUADRO DE METALON (20X20)	M2	30,87			30,87	R\$ 348,66	1,0000				4,00	R\$ 1.394,64	12,96%	8,00	R\$ 2.789,28	25,97%	12,00	R\$ 4.183,92	38,87%	61,13%
10.5.3	COTAÇÃO	009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA EM PVC COM ADESIVO SOBREPOSTO, E=3MM (45X15CM)	UN	127,00			127,00	R\$ 46,48	1,0000				43,00	R\$ 1.998,64	33,86%	39,00	R\$ 1.812,72	30,71%	82,00	R\$ 3.811,36	64,57%	35,43%
10.5.4	ORSE 04/2023	1888	ESPELHO PLANO 3MM	M2	1,68			1,68	R\$ 398,50	1,0000				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	1,68	100,00%
10.5.5	COTAÇÃO	010	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO EM PAREDES DE ADESIVO VINIL LETOSCO	M2	141,18			141,18	R\$ 98,78	1,0000				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	141,18	100,00%
10.5.6	SINAPI 04/2023	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	3,00			3,00	R\$ 5.174,90	1,0000				1,00	R\$ 5.174,90	33,33%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 5.174,90	1,00	100,00%
10.5.7	SINAPI 04/2023	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	3,00			3,00	R\$ 3.141,61	1,0000				-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	3,00	100,00%
10.5.8	COMPOSIÇÃO	68	FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO EM AUTOCAD APROVADO NA CONCESSIONÁRIA EM PRÉDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS COM ATÉ 500M2 DE ÁREA (PONTESCO - RJ - SEZS.40.0050 (A1)). INCLUSO PAGAMENTO DE TODAS AS TAXAS	M2		3.898,46		3.898,46	R\$ 11,12	1,0000					R\$ 43.350,88	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 43.350,88		0,00%
10.5.9	COMPOSIÇÃO	69	FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO EM AUTOCAD APROVADO NA CONCESSIONÁRIA EM PRÉDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS COM ATÉ 500M2 A 300M2, SENDO OS PRIMEIROS 500M2 DE ÁREA SENDO OS PRIMEIROS 500M2 MEDIDOS COMO O ITEM SE 25.40.0050 (PONTESCO - RJ - SEZS.40.0050 (A1)) - INCLUSO PAGAMENTO DE TODAS AS TAXAS	M2		566,81		566,81	R\$ 6,23	1,0000					R\$ 3.531,23	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 3.531,23		0,00%
10.5.10	SINAPI 04/2023	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PDS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		25,00		25,00	R\$ 280,65	1,0000					R\$ 7.016,19	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 7.016,19		0,00%
10.5.11	SINAPI 04/2023	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PDS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		5,00		5,00	R\$ 385,25	1,0000					R\$ 1.926,25	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.926,25		0,00%
10.5.12	ORSE 04/2023	12138	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN		30,00		30,00	R\$ 26,56	1,0000					R\$ 796,72	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 796,72		0,00%
10.5.13	ORSE 04/2023	11439	FITA PLÁSTICA 50MMX30M - VERMELHA	UN		3,90		3,90	R\$ 44,15	1,0000					R\$ 172,20	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 172,20		0,00%
10.5.14	ORSE 04/2023	12137	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13484)	UN		36,00		36,00	R\$ 39,18	1,0000					R\$ 1.410,46	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.410,46		0,00%

FRANCISCO HENRIQUE D. I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

14/15

José Carlos Marques de Azevedo
Presidente
CNPQ Nº 624081/9

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

		OBJETO										DATA DA EMISSÃO		10/09/2025	VALOR LICITADO	R\$	6.422.691,34	REPLAN									
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										FATOR K		1,4142	VALOR CONTRATADO	R\$	9.082.864,20										
												DATA DE INÍCIO		11/01/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%									
												CONTRATO Nº		001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%									
												PRAZO EXECUÇÃO		816	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%									
		EMPREENDIMENTO:										TERMINO PREVISTO		06/04/2026	VALOR TOTAL	R\$	9.082.864,20	0,00%									
CONTRATADA												BM - PERÍODO		09/08/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	4.140.976,58	45,59%									
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023										BM - PERÍODO		10/09/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$	1.317.291,37	14,50%									
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										BM - Nº		5	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	4.941.887,62	54,41%									
BOLETIM DE MEDIÇÃO																											
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR			
								QUANTIDADES		PREÇOS		CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	QTDE
10.5.15	SINAPI 04/2023	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		25,00		25,00	R\$ 30,96	1,0000	R\$ 774,06	25,00	R\$ 774,06	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 774,06	100,00%		R\$ 0,00	0,00%				
TOTAL											R\$ 9.082.864,20		R\$ 3.624.596,25			R\$ 1.317.291,37		R\$ 4.941.887,62			R\$ 4.140.976,58						

FRANCISCO HENRIQUE I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

Tarcísio Marques de Azevedo
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
2024/09/10 14:22:00

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata