

Item	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	
8.1.69	SINAPI	101946										
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020												
8.1.70	SINAPI	91930	R\$ 171,45	R\$ 171,45	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 171,45	100,00%	
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015												
8.1.71	COMPOSIÇÃO	013	R\$ 11,47	R\$ 114,70	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 114,70	100,00%	
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE, MÓDULO E PLACA, PARA CONDULETE DE PVC APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO												
9.0			R\$ 45,10	R\$ 270,60	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 270,60	100,00%	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
9.1			R\$ 733,63	R\$ 8.733,63	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 8.733,63	100,00%	
HIDRÁULICA/ESGOTO												
9.1.40	ORSE	01678	R\$ 140,34	R\$ 140,34	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 140,34	100,00%	
PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.												
9.1.42	ORSE	01683	R\$ 143,89	R\$ 143,89	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 143,89	100,00%	
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)												
9.1.44	SINAPI	86679	R\$ 8,16	R\$ 81,60	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 81,60	100,00%	
VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADROÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020												
9.1.45	SINAPI	86678	R\$ 68,71	R\$ 687,10	50,00%	R\$ 8,00	50,00%	R\$ 65,28	50,00%	R\$ 65,28	50,00%	
VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020												
9.1.46	COMPOSIÇÃO	030	R\$ 83,39	R\$ 833,90	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 833,90	100,00%	
REPARO KIT SALVA REGISTRO, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO												
9.1.47	ORSE	01536	R\$ 22,20	R\$ 222,00	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 222,00	100,00%	
CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL P/ ESGOTO, DIÂM=100MM												
9.1.48	SINAPI	100658	R\$ 771,62	R\$ 7.716,20	66,67%	R\$ 2,00	66,67%	R\$ 1.543,24	66,67%	R\$ 1.543,24	33,33%	
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÍDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020												
9.1.49	ORSE	04545	R\$ 60,98	R\$ 609,80	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 609,80	100,00%	
KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01 SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)												
9.1.50	ORSE	08211	R\$ 283,79	R\$ 283,79	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 283,79	100,00%	
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR												
9.1.51	SINAPI	89578	R\$ 53,82	R\$ 538,20	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 538,20	100,00%	
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014												
9.1.52	SINAPI	89584	R\$ 50,85	R\$ 508,50	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 508,50	100,00%	
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014												
9.1.53	SINAPI	89693	R\$ 85,87	R\$ 858,70	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 858,70	100,00%	
TÉ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014												
9.1.54	ORSE	12869	R\$ 8,15	R\$ 81,50	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 81,50	100,00%	
ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "U" DE 4" COM FIXAÇÕES, P/TUBO GALVANIZADO												
9.1.55	SINAPI	89865	R\$ 14,93	R\$ 149,30	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 149,30	100,00%	
TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014												
9.1.56	SINAPI	89866	R\$ 5,45	R\$ 54,50	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 54,50	100,00%	
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014												
9.1.57	SINAPI	89984	R\$ 115,39	R\$ 1.153,90	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 1.153,90	100,00%	
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021												
9.1.58	SINAPI	89957	R\$ 148,96	R\$ 1.489,60	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 1.489,60	100,00%	
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014												
9.1.59	SINAPI	100851	R\$ 80,99	R\$ 809,90	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 809,90	100,00%	
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020												
9.1.60	SINAPI	99619	R\$ 138,72	R\$ 1.387,20	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 1.387,20	100,00%	
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021												
9.1.61	ORSE	13064	R\$ 766,24	R\$ 766,24	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 766,24	100,00%	
BACIA SANITÁRIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA DIVERSOS												
10.0			R\$ 243,57	R\$ 4.243,57	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 4.243,57	100,00%	
ACESSÓRIOS												
10.1.5	SINAPI	100868	R\$ 429,81	R\$ 4.298,10	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 4.298,10	100,00%	
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020												
10.1.6	ORSE	00191	R\$ 695,86	R\$ 6.958,60	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 6.958,60	100,00%	
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA-ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV.02												
10.1.7	ORSE	09719	R\$ 128,34	R\$ 1.283,40	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 1.283,40	100,00%	
FESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1												
10.1.8	ORSE	10759	R\$ 464,11	R\$ 4.641,10	0,00%	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 4.641,10	100,00%	
BANCADELA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM												
TOTAL			R\$ 278,46	R\$ 84.916,45	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 152.835,18	0,00%	R\$ 278,46	100,00%	
			R\$ 278,46	R\$ 84.916,45	0,00%	R\$	0,00%	R\$ 152.835,18	0,00%	R\$ 278,46	100,00%	

CONSTRUTORA UBUARANA LTDA
 Eng.º Civil nº 17.471 DIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 38.306