

5.1.8	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,60	10,60	366,91	1,0000	R\$ 3.889,24	1,60	587,05	0,00%	0,00%	15,09%	587,05	1,60	587,05	15,09%	9,00	R\$ 3.302,19	84,91%	
5.1.9	SEINFRA	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	0,53	0,53	635,50	1,0000	R\$ 336,81	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	0,33	RS 336,81	100,00%	
5.1.10	ORSE	01841	FECHADURA DE EMBRUTIR PARA PORTA DE BARRIÉRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	21,54	21,54	118,74	1,0000	R\$ 2.577,65	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	21,54	RS 2.577,65	100,00%	
5.1.11	SINAPI	91905	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	2,00	242,56	1,0000	R\$ 485,12	2,00	485,12	100,00%	0,00%	100,00%	485,12	2,00	485,12	100,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	
5.1.12	SINAPI	94559	PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,25	6,25	945,77	1,0000	R\$ 5.911,06	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	6,25	RS 5.911,06	100,00%	
5.1.13	12334	ORSE	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALZAR/VISTA	UN	1,68	1,68	476,32	1,0000	R\$ 800,21	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	1,68	RS 800,21	100,00%	
5.2	SINAPI	100660	ALZAR DE SOLUÇÃO PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	65,10	65,10	779	1,0000	R\$ 507,12	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	65,10	RS 507,12	100,00%	
6.0	FORROCO/COBERTA	6.0	FORROCO E REVESTIMENTO																			
6.1	SINAPI	87878	QUADRO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,361,23	966,21	966,21	4,72	R\$ 4.560,51	680,41	3.211,92	70,42%	0,00%	70,42%	3.211,92	680,41	3.211,92	70,42%	285,80	RS 1.348,98	29,58%	
6.1.3	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. AF_06/2014	M2	1.737,04	415,00	415,00	45,06	1,0000	R\$ 18.699,90	200,17	9.019,49	48,23%	1,33%	49,56%	205,68	205,68	9.288,06	49,56%	209,32	RS 9.431,83	50,44%
6.1.4	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. AF_06/2014	M2	511,99	60,20	60,20	43,70	1,0000	R\$ 2.630,74	56,57	2.472,09	93,97%	5,95%	99,92%	60,15	60,15	2.628,54	99,92%	0,0503	RS 2,19	0,08%
6.1.11	COMPOSIÇÃO	018	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10CM, TIPO A, COR BRANCA, APLICADO COM ARGAMASSA AC-1 E REJUNTADO	M2	81,33	81,33	146,21	1,0000	R\$ 11.891,25	81,33	11.891,25	100,00%	0,00%	100,00%	81,33	81,33	11.891,25	100,00%	-	RS 0,00	0,00%	
6.3	SINAPI	84844	REJUNTADO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10CM, TIPO A, COR BRANCA, APLICADO COM ARGAMASSA AC-1 E REJUNTADO	M2	915,91	996,85	996,85	3,62	R\$ 3.608,59	413,66	1.497,46	41,50%	0,00%	41,50%	413,66	413,66	1.497,46	41,50%	583,19	RS 2.111,13	58,50%	
6.3.1	SINAPI	84844	REJUNTADO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10CM, TIPO A, COR BRANCA, APLICADO COM ARGAMASSA AC-1 E REJUNTADO	M2	915,91	996,85	996,85	3,62	R\$ 3.608,59	413,66	1.497,46	41,50%	0,00%	41,50%	413,66	413,66	1.497,46	41,50%	583,19	RS 2.111,13	58,50%	
7.0	FORROCO/COBERTA	7.0	FORROCO/COBERTA																			
7.1	SEINFRA	C0387	COBERTA	M	516,84	157,97	157,97	15,55	R\$ 68.939,36	157,97	1.968,00	2,88%	0,00%	2,88%	1.968,00	157,97	1.968,00	2,88%	31,41	RS 86.274,35	97,12%	
7.1.17	SINAPI	94216	BEIRA E BICA EM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ALCANTARAL. AF_07/2019	M2	201,75	201,75	326,82	1,0000	R\$ 65.935,93	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	201,75	RS 65.935,93	100,00%	
8.0	ELÉTRICA	8.0	ELÉTRICA																			
8.1	SINAPI	91884	INSTALAÇÃO DE ELÉTRICAS	UN	214,00	55,00	9,38	1,0000	R\$ 515,90	55,00	515,90	100,00%	0,00%	100,00%	515,90	55,00	515,90	100,00%	-	RS 0,00	0,00%	
8.1.4	SINAPI	91884	INSTALAÇÃO DE ELÉTRICAS	UN	214,00	55,00	9,38	1,0000	R\$ 515,90	55,00	515,90	100,00%	0,00%	100,00%	515,90	55,00	515,90	100,00%	-	RS 0,00	0,00%	
8.1.20	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUSIVE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICO, CABO, PASSO, QUEBRADA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	52,00	42,00	160,27	1,0000	R\$ 6.731,34	-	-	0,00%	23,00%	54,76%	3.686,21	23,00	3.686,21	54,76%	19,00	RS 3.045,13	45,24%	
8.1.41	COMPOSIÇÃO	017	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SIM 1200CM 18W 100 A 240V 3200LM 6500K BR3183	UN	79,00	79,00	74,73	1,0000	R\$ 5.903,67	42,00	3.138,66	53,16%	0,00%	53,16%	3.138,66	42,00	3.138,66	53,16%	37,00	RS 2.765,01	46,84%	
8.1.43	COMPOSIÇÃO	022	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) APARENTE COM ELÉTRICO DE PVC	UN	114,00	114,00	336,02	1,0000	R\$ 36.306,28	113,00	37.970,26	99,12%	0,00%	99,12%	37.970,26	113,00	37.970,26	99,12%	1,00	RS 336,02	0,88%	
8.1.44	COMPOSIÇÃO	023	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) APARENTE COM ELÉTRICO DE PVC	UN	28,00	28,00	344,85	1,0000	R\$ 9.655,80	26,00	8.966,10	92,86%	0,00%	92,86%	8.966,10	26,00	8.966,10	92,86%	2,00	RS 689,70	7,14%	
8.1.45	COMPOSIÇÃO	024	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES (3 S) APARENTE COM ELÉTRICO DE PVC	UN	1,00	1,00	353,68	1,0000	R\$ 353,68	1,00	353,68	100,00%	0,00%	100,00%	353,68	1,00	353,68	100,00%	-	RS 0,00	0,00%	
8.1.46	COMPOSIÇÃO	025	INTERRUPTOR 04 SEÇÕES (4 S) APARENTE COM ELÉTRICO DE PVC	UN	88,00	88,00	358,95	1,0000	R\$ 31.587,60	77,00	27.639,15	67,56%	0,00%	67,56%	27.639,15	77,00	27.639,15	67,56%	11,00	RS 9.948,45	12,50%	
8.1.47	COMPOSIÇÃO	026	INTERRUPTOR 05 SEÇÕES (5 S) APARENTE COM ELÉTRICO DE PVC	UN	164,00	164,00	355,78	1,0000	R\$ 58.347,92	156,00	55.501,68	95,12%	0,00%	95,12%	55.501,68	156,00	55.501,68	95,12%	8,00	RS 2.846,24	4,88%	
8.1.48	COMPOSIÇÃO	027	INTERRUPTOR 06 SEÇÕES (6 S) APARENTE COM ELÉTRICO DE PVC	UN	33,00	33,00	365,82	1,0000	R\$ 12.072,06	26,00	9.511,32	78,99%	0,00%	78,99%	9.511,32	26,00	9.511,32	78,99%	7,00	RS 2.560,74	21,21%	
8.1.51	ORSE	3392	DISSOLVOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	20,00	408,35	1,0000	R\$ 8.167,00	20,00	8.167,00	100,00%	0,00%	100,00%	8.167,00	20,00	8.167,00	100,00%	-	RS 0,00	0,00%	
8.1.52	SINAPI	93655	DISSOLVOR MONOPOLAR TIPO DIN/IEC, TRIPOLO 63A	UN	16,00	16,00	17,91	1,0000	R\$ 286,56	-	-	0,00%	11,00%	68,75%	11,00	197,01	68,75%	5,00	RS 89,55	31,25%		
8.1.53	ORSE	12462	DISSOLVOR TRIPOLO TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	134,07	1,0000	R\$ 134,07	1,00	134,07	100,00%	0,00%	100,00%	134,07	1,00	134,07	100,00%	-	RS 0,00	0,00%	
8.1.54	SINAPI	100893	SUporte PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00	34,00	9,05	1,0000	R\$ 307,70	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	34,00	RS 307,70	100,00%	
8.1.55	SINAPI	91966	CONDULETE DE PVC TIPO X, PARA ELÉTRICO DE PVC SOLIDAVEL DN 25 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	89,00	89,00	41,45	1,0000	R\$ 3.689,05	-	-	0,00%	44,00%	49,44%	44,00	44,00	1.823,80	49,44%	45,00	RS 1.865,25	50,56%	
8.1.56	SINAPI	55817	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE, MÓDULO E PLACA, PARA CONDULETE DE PVC APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	11,00	29,98	1,0000	R\$ 329,78	-	-	0,00%	6,00%	54,55%	6,00	6,00	179,88	54,55%	5,00	RS 149,90	45,45%	
8.1.57	COMPOSIÇÃO	030	TOMADA (1 MÓDULO), 10A, 2P+T, INCLUSIVE SUPORTE, MÓDULO E PLACA, PARA CONDULETE DE PVC APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	58,00	58,00	30,89	1,0000	R\$ 1.791,62	-	-	0,00%	31,00%	53,45%	31,00	31,00	957,59	53,45%	27,00	RS 834,03	46,55%	
8.1.58	COMPOSIÇÃO	031	TOMADA (1 MÓDULO), 10A, 2P+T, INCLUSIVE SUPORTE, MÓDULO E PLACA, PARA CONDULETE DE PVC APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	58,00	58,00	30,89	1,0000	R\$ 1.791,62	-	-	0,00%	31,00%	53,45%	31,00	31,00	957,59	53,45%	27,00	RS 834,03	46,55%	

CONSTRUTORA UNIMARCA LTDA
Selo de Matos Ribeiro
Eng Civil CREA 37471 DIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
TARCÍSIO CRUZ MENEZES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CREA PE 36.306

10.1.8	ORSE	10759	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	0,60	0,60	RS	464,11	1,0000	RS	278,46	RS	884.916,45	RS	349.572,08	RS	23.477,83	RS	373.055,94	RS	278,46	RS	211.860,38	100,00%
TOTAL																								

CONSTRUTORA JIMBARANA LTDA
 Sérgio de Matos Ribeiro
 Engº Civil CREA 37471 DIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 TARCISO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

FRANCISCO FERREIRA C. L. DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 38.306