| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÃ DA TÁBUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA | DATA DA EMISSÃO | 03/11/2022 | VALOR LICITADO | R$ 376.289,49 | REPLAN | - |
| | | FATOR K | 0,8999 | VALOR CONTRATADO | R$ 338.629,39 | | |
| | | DATA DE INÍCIO | 31/05/2022 | SERVIÇOS EXCEDENTE | R$ - | | 0,00% |
| | | CONTRATO Nº | 017/2022 | SERVIÇO EXTRA | R$ - | | 0,00% |
| | | PRAZO EXECUÇÃO | 120 | SERVIÇOS SUPRIMIDO | R$ - | | 0,00% |
| CONTRATADA | JOSÉ ARTHUR ARAÚJO E SILVA EIRELI | TERMÍNO PREVISTO | 28/09/2022 | VALOR TOTAL | R$ 338.629,39 | | 0,00% |
| | | BM - PERÍODO | 20/09/2022 | SALDO CONTRATUAL | R$ 160.436,29 | | 47,38% |
| PROCESSO Nº | Processo Administrativo Nº 008/2022-SMS — TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | 24/10/2022 | BM - R$ MENSAL | R$ 88.269,88 | | 26,07% |
| MODALIDADE | TOMADA DE PREÇO Nº 008 /2022-SMS — BDI = 22,35% | BM - Nº | 3 | BM - R$ ACUMULADO | R$ 178.193,09 | | 52,62% |

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| ITENS | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | DADOS CONTRATUAIS | | | | | | | MEDIÇÃO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | | SALDO A MEDIR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | QUANTIDADES | | | | PREÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | CTR | | | | CTR | ADI | SUP | TOTAL | UNITÁRIO | FATOR K | | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % |
| 1.0 | | UBS CHÃ DA TÁBUA | | | | | | | | | R$ 555,79 | | R$ 555,79 | | | R$ - | | | R$ 555,79 | | | R$ 0,00 | |
| 1.1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | R$ 555,79 | | R$ 555,79 | | | R$ - | | | R$ 555,79 | | | R$ 0,00 | |
| 1.1 | COMPOS. | CP-001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1,50 | | | 1,50 | R$ 370,53 | 1,0000 | R$ 555,79 | 1,50 | R$ 555,79 | 100,00% | | - | 0,00% | 1,50 | R$ 555,79 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | | DEMOLIÇOES/REMOÇÕES | | | | | | | | | R$ 11.662,74 | | R$ 3.951,21 | | | R$ 2.651,04 | | | R$ 6.602,25 | | | R$ 5.060,48 | |
| 1.2.1 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 224,85 | | | 224,85 | R$ 20,70 | 1,0000 | R$ 4.654,39 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 128,07 | 2.651,04 | 56,96% | 128,07 | R$ 2.651,04 | 56,96% | 96,78 | R$ 2.003,34 | 43,04% |
| 1.2.2 | COMPOS. | CP-002 | PREPARO DE SUPERFÍCIE (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 | 287,03 | | | 287,03 | R$ 8,00 | 1,0000 | R$ 2.296,24 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 287,03 | R$ 2.296,24 | 100,00% |
| 1.2.3 | COMPOS. | CP-003 | APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS | M2 | 21,39 | | | 21,39 | R$ 2,99 | 1,0000 | R$ 63,95 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 21,39 | R$ 63,95 | 100,00% |
| 1.2.4 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 9,21 | | | 9,21 | R$ 52,13 | 1,0000 | R$ 480,11 | 9,21 | R$ 480,11 | 100,00% | | - | 0,00% | 9,21 | R$ 480,11 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.2.5 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 4,00 | | | 4,00 | R$ 32,26 | 1,0000 | R$ 129,04 | 4,00 | R$ 129,04 | 100,00% | | - | 0,00% | 4,00 | R$ 129,04 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.2.6 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 7,00 | | | 7,00 | R$ 11,13 | 1,0000 | R$ 77,91 | 7,00 | R$ 77,91 | 100,00% | | - | 0,00% | 7,00 | R$ 77,91 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.2.7 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6,93 | | | 6,93 | R$ 8,39 | 1,0000 | R$ 58,14 | 6,93 | R$ 58,14 | 100,00% | | - | 0,00% | 6,93 | R$ 58,14 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.2.8 | COMPOS. | CP-004 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 12,96 | | | 12,96 | R$ 22,41 | 1,0000 | R$ 290,43 | 12,96 | R$ 290,43 | 100,00% | | - | 0,00% | 12,96 | R$ 290,43 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.2.9 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 23,00 | | | 23,00 | R$ 0,59 | 1,0000 | R$ 13,57 | 23,00 | R$ 13,57 | 100,00% | | - | 0,00% | 23,00 | R$ 13,57 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.2.10 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 9,00 | | | 9,00 | R$ 1,15 | 1,0000 | R$ 10,35 | 9,00 | R$ 10,35 | 100,00% | | - | 0,00% | 9,00 | R$ 10,35 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.2.11 | COMPOS. | CP-005 | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) | M2 | 0,54 | | | 0,54 | R$ 27,82 | 1,0000 | R$ 15,02 | 0,54 | R$ 15,02 | 100,00% | | - | 0,00% | 0,54 | R$ 15,02 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.2.12 | COMPOS. | CP-006 | RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS | M | 14,27 | | | 14,27 | R$ 10,75 | 1,0000 | R$ 153,40 | 14,27 | R$ 153,40 | 100,00% | | - | 0,00% | 14,27 | R$ 153,40 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.2.13 | COMPOS. | CP-007 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 16,81 | | | 16,81 | R$ 22,51 | 1,0000 | R$ 378,39 | 16,81 | R$ 378,39 | 100,00% | | - | 0,00% | 16,81 | R$ 378,39 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.2.14 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 79,42 | | | 79,42 | R$ 3,31 | 1,0000 | R$ 262,88 | 79,42 | R$ 262,88 | 100,00% | | - | 0,00% | 79,42 | R$ 262,88 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.2.15 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 188,66 | | | 188,66 | R$ 3,02 | 1,0000 | R$ 569,75 | 188,66 | R$ 569,75 | 100,00% | | - | 0,00% | 188,66 | R$ 569,75 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.2.16 | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 5,00 | | | 5,00 | R$ 8,12 | 1,0000 | R$ 40,60 | 5,00 | R$ 40,60 | 100,00% | | - | 0,00% | 5,00 | R$ 40,60 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.2.17 | COMPOS. | CP-008 | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 100m A 200m | M3 | 27,07 | | | 27,07 | R$ 80,11 | 1,0000 | R$ 2.168,57 | 18,37 | R$ 1.471,62 | 67,86% | | - | 0,00% | 18,37 | R$ 1.471,62 | 67,86% | 8,70 | R$ 696,95 | 32,14% |
| 1.3 | | INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA | | | | | | | | | R$ 59.578,89 | | R$ 58.359,37 | | | R$ - | | | R$ 58.359,37 | | | R$ 1.219,52 | |
| 1.3.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 3,80 | | | 3,80 | R$ 90,67 | 1,0000 | R$ 344,54 | 3,50 | R$ 317,34 | 92,11% | | - | 0,00% | 3,50 | R$ 317,34 | 92,11% | 0,30 | R$ 27,20 | 7,89% |
| 1.3.2 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 14,02 | | | 14,02 | R$ 5,84 | 1,0000 | R$ 81,87 | 12,80 | R$ 74,75 | 91,30% | | - | 0,00% | 12,80 | R$ 74,75 | 91,30% | 1,22 | R$ 7,12 | 8,70% |
| 1.3.3 | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0,53 | | | 0,53 | R$ 594,78 | 1,0000 | R$ 315,23 | 0,49 | R$ 291,44 | 92,45% | | - | 0,00% | 0,49 | R$ 291,44 | 92,45% | 0,04 | R$ 23,79 | 7,55% |
| 1.3.4 | SINAPI | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 7,07 | | | 7,07 | R$ 2.531,32 | 1,0000 | R$ 17.896,43 | 7,07 | R$ 17.896,43 | 100,00% | | - | 0,00% | 7,07 | R$ 17.896,43 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.3.5 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 24,03 | | | 24,03 | R$ 44,52 | 1,0000 | R$ 1.069,81 | 24,03 | R$ 1.069,81 | 100,00% | | - | 0,00% | 24,03 | R$ 1.069,81 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.3.6 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1,34 | | | 1,34 | R$ 36,85 | 1,0000 | R$ 49,37 | 1,34 | R$ 49,37 | 100,00% | | - | 0,00% | 1,34 | R$ 49,37 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.3.7 | COMPOS. | CP-008 | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 100m A 200m | M3 | 3,08 | | | 3,08 | R$ 80,11 | 1,0000 | R$ 246,73 | 3,08 | R$ 246,73 | 100,00% | | - | 0,00% | 3,08 | R$ 246,73 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.3.8 | COMPOS. | CP-009 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 17,56 | | | 17,56 | R$ 66,14 | 1,0000 | R$ 1.161,41 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 17,56 | R$ 1.161,41 | 100,00% |
| 1.3.9 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 11,76 | | | 11,76 | R$ 35,92 | 1,0000 | R$ 422,41 | 11,76 | R$ 422,41 | 100,00% | | - | 0,00% | 11,76 | R$ 422,41 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.3.10 | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7,28 | | | 7,28 | R$ 61,77 | 1,0000 | R$ 449,68 | 7,28 | R$ 449,68 | 100,00% | | - | 0,00% | 7,28 | R$ 449,68 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.3.11 | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 17,78 | | | 17,78 | R$ 48,64 | 1,0000 | R$ 864,81 | 17,78 | R$ 864,81 | 100,00% | | - | 0,00% | 17,78 | R$ 864,81 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.3.12 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 11,20 | | | 11,20 | R$ 62,69 | 1,0000 | R$ 702,12 | 11,20 | R$ 702,12 | 100,00% | | - | 0,00% | 11,20 | R$ 702,12 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.3.13 | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 17,78 | | | 17,78 | R$ 47,70 | 1,0000 | R$ 848,10 | 17,78 | R$ 848,10 | 100,00% | | - | 0,00% | 17,78 | R$ 848,10 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.3.14 | SINAPI | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 11,20 | | | 11,20 | R$ 57,17 | 1,0000 | R$ 640,30 | 11,20 | R$ 640,30 | 100,00% | | - | 0,00% | 11,20 | R$ 640,30 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.3.15 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 96,25 | | | 96,25 | R$ 181,87 | 1,0000 | R$ 17.504,98 | 96,25 | R$ 17.504,98 | 100,00% | | - | 0,00% | 96,25 | R$ 17.504,98 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.3.16 | COMPOS. | CP-010 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2 | M2 | 96,82 | | | 96,82 | R$ 114,01 | 1,0000 | R$ 11.038,44 | 96,82 | R$ 11.038,44 | 100,00% | | - | 0,00% | 96,82 | R$ 11.038,44 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. T. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. Nº 38.306

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 1816249319

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura

SÃO LOURENÇO DA MATA
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO | | DATA DA EMISSÃO | 03/11/2022 | VALOR LICITADO | R$ | 376.289,49 | REPLAN |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÃ DA TÁBUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA | | FATOR K | 0,8999 | VALOR CONTRATADO | R$ | 338.629,39 | - |
| | | DATA DE INÍCIO | 31/05/2022 | SERVIÇOS EXCEDENTE | R$ | - | 0,00% |
| | | CONTRATO Nº | 017/2022 | SERVIÇO EXTRA | R$ | - | 0,00% |
| | | PRAZO EXECUÇÃO | 120 | SERVIÇOS SUPRIMIDO | R$ | - | 0,00% |
| CONTRATADA | JOSÉ ARTHUR ARAÚJO E SILVA EIRELI | TERMÍNO PREVISTO | 28/09/2022 | VALOR TOTAL | R$ | 338.629,39 | 0,00% |
| | | BM - PERÍODO | 20/09/2022 | SALDO CONTRATUAL | R$ | 160.436,29 | 47,38% |
| PROCESSO Nº | Processo Administrativo N° 008/2022-SMS | | 24/10/2022 | BM - R$ MENSAL | R$ | 88.269,88 | 26,07% |
| MODALIDADE | TOMADA DE PREÇO Nº 008 /2022-SMS | BM - Nº | 3 | BM - R$ ACUMULADO | R$ | 178.193,09 | 52,62% |

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
BDI = 22,35%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| ITENS | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | DADOS CONTRATUAIS | | | | | | | MEDIÇÃO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | | SALDO A MEDIR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | QUANTIDADES | | | | PREÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | CTR | | | | CTR | ADI | SUP | TOTAL | UNITÁRIO | FATOR K | | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % |
| 1.3.17 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 71,11 | | | 71,11 | R$ 83,57 | 1,0000 | R$ 5.942,66 | 71,11 | R$ 5.942,66 | 100,00% | | - | 0,00% | 71,11 | R$ 5.942,66 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.4 | | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | | | | | | | | | R$ 18.209,42 | | R$ 16.595,26 | | | R$ - | | | R$ 16.595,26 | | | R$ 1.614,16 | |
| 1.4.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_01/2022 | M2 | 214,52 | | | 214,52 | R$ 77,36 | 1,0000 | R$ 16.595,26 | 214,52 | R$ 16.595,26 | 100,00% | | - | 0,00% | 214,52 | R$ 16.595,26 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.4.2 | COMPOS. | CP-011 | PAREDE GESSO EM BLOCOS 50x67cm ESPESSURA 10cm | M2 | 3,75 | | | 3,75 | R$ 82,78 | 1,0000 | R$ 310,42 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 3,75 | R$ 310,42 | 100,00% |
| 1.4.3 | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 6,72 | | | 6,72 | R$ 194,01 | 1,0000 | R$ 1.303,74 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 6,72 | R$ 1.303,74 | 100,00% |
| 1.5 | | REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS | | | | | | | | | R$ 64.552,68 | | R$ 3.861,56 | | | R$ 18.896,12 | | | R$ 22.757,68 | | | R$ 41.794,98 | |
| 1.5.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 2,89 | | | 2,89 | R$ 571,30 | 1,0000 | R$ 1.651,05 | 2,89 | R$ 1.651,05 | 100,00% | | - | 0,00% | 2,89 | R$ 1.651,05 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.5.2 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 58,90 | | | 58,90 | R$ 37,53 | 1,0000 | R$ 2.210,51 | 58,90 | R$ 2.210,51 | 100,00% | | - | 0,00% | 58,90 | R$ 2.210,51 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.5.3 | SINAPI | 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 128,23 | | | 128,23 | R$ 108,41 | 1,0000 | R$ 13.901,41 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 128,23 | R$ 13.901,41 | 100,00% |
| 1.5.4 | SINAPI | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 22,32 | | | 22,32 | R$ 123,56 | 1,0000 | R$ 2.757,85 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 22,32 | R$ 2.757,85 | 100,00% |
| 1.5.5 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 23,38 | | | 23,38 | R$ 67,26 | 1,0000 | R$ 1.572,53 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 23,38 | R$ 1.572,53 | 100,00% |
| 1.5.6 | COMPOS. | CP-012 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL | M2 | 4,48 | | | 4,48 | R$ 136,50 | 1,0000 | R$ 611,52 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 4,48 | R$ 611,52 | 100,00% |
| 1.5.7 | SINAPI | 92400 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | 4,50 | | | 4,50 | R$ 82,47 | 1,0000 | R$ 371,11 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 4,50 | R$ 371,11 | 100,00% |
| 1.5.8 | COMPOS. | CP-013 | RODAPÉ CERÂMICO DE 10 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM | M | 155,61 | | | 155,61 | R$ 28,96 | 1,0000 | R$ 4.506,46 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 155,61 | R$ 4.506,46 | 100,00% |
| 1.5.9 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 622,68 | | | 622,68 | R$ 3,95 | 1,0000 | R$ 2.459,58 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 622,68 | 2.459,58 | 100,00% | 622,68 | R$ 2.459,58 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.5.10 | SINAPI | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 155,37 | | | 155,37 | R$ 23,18 | 1,0000 | R$ 3.601,47 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 155,37 | 3.601,47 | 100,00% | 155,37 | R$ 3.601,47 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.5.11 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 273,67 | | | 273,67 | R$ 24,44 | 1,0000 | R$ 6.688,49 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 273,67 | 6.688,49 | 100,00% | 273,67 | R$ 6.688,49 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.5.12 | COMPOS. | CP-014 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO | M2 | 143,15 | | | 143,15 | R$ 96,68 | 1,0000 | R$ 13.839,74 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 143,15 | R$ 13.839,74 | 100,00% |
| 1.5.13 | COMPOS. | CP-015 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, BRANCO, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 | M2 | 12,22 | | | 12,22 | R$ 86,14 | 1,0000 | R$ 1.052,63 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 12,22 | R$ 1.052,63 | 100,00% |
| 1.5.14 | COMPOS. | CP-016 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, CINZA, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 | M2 | 35,00 | | | 35,00 | R$ 86,14 | 1,0000 | R$ 3.014,90 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 35,00 | R$ 3.014,90 | 100,00% |
| 1.5.15 | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 149,99 | | | 149,99 | R$ 6,52 | 1,0000 | R$ 977,93 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 149,99 | 977,93 | 100,00% | 149,99 | R$ 977,93 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.5.16 | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 149,99 | | | 149,99 | R$ 34,46 | 1,0000 | R$ 5.168,65 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 149,99 | 5.168,65 | 100,00% | 149,99 | R$ 5.168,65 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.5.17 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1,60 | | | 1,60 | R$ 104,27 | 1,0000 | R$ 166,83 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,60 | R$ 166,83 | 100,00% |
| 1.6 | | COBERTURA | | | | | | | | | R$ 43.582,39 | | R$ 0,00 | | | R$ 42.358,96 | | | R$ 42.358,96 | | | R$ 1.223,43 | |
| 1.6.1 | SINAPI | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, | M2 | 166,02 | | | 166,02 | R$ 22,27 | 1,0000 | R$ 3.697,26 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 166,02 | 3.697,26 | 100,00% | 166,02 | R$ 3.697,26 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.6.2 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 22,32 | | | 22,32 | R$ 20,92 | 1,0000 | R$ 466,93 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 22,32 | R$ 466,93 | 100,00% |
| 1.6.3 | SINAPI | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 188,34 | | | 188,34 | R$ 22,32 | 1,0000 | R$ 4.203,74 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 188,34 | 4.203,74 | 100,00% | 188,34 | R$ 4.203,74 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. I. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. N° 38.306

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 1816249319

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÃO LOURENÇO DA MATA – RUMO AO DESENVOLVIMENTO | OBJETO | DATA DA EMISSÃO | 03/11/2022 | VALOR LICITADO | R$ 376.289,49 | REPLAN |
| | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÃ DA TÁBUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA | FATOR K | 0,8999 | VALOR CONTRATADO | R$ 338.629,39 | |
| | | DATA DE INÍCIO | 31/05/2022 | SERVIÇOS EXCEDENTE | R$ - | 0,00% |
| | | CONTRATO Nº | 017/2022 | SERVIÇO EXTRA | R$ - | 0,00% |
| | | PRAZO EXECUÇÃO | 120 | SERVIÇOS SUPRIMIDO | R$ - | 0,00% |
| CONTRATADA | JOSÉ ARTHUR ARAÚJO E SILVA EIRELI | TERMÍNO PREVISTO | 28/09/2022 | VALOR TOTAL | R$ 338.629,39 | 0,00% |
| | | BM - PERÍODO | 20/09/2022 | SALDO CONTRATUAL | R$ 160.436,29 | 47,38% |
| PROCESSO Nº | Processo Administrativo N° 008/2022-SMS | TABELA DE REFERÊNCIA | SINAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | 24/10/2022 | BM - R$ MENSAL | R$ 88.269,88 | 26,07% |
| MODALIDADE | TOMADA DE PREÇO Nº 008 /2022-SMS | BDI = 22,35% | | BM - Nº | 3 | BM - R$ ACUMULADO | R$ 178.193,09 | 52,62% |

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| ITENS | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | DADOS CONTRATUAIS | | | | | | | MEDIÇÃO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | | SALDO A MEDIR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | QUANTIDADES | | | | PREÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | CTR | | | | CTR | ADI | SUP | TOTAL | UNITÁRIO | FATOR K | | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % |
| 1.6.4 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 188,34 | | | 188,34 | R$ 63,75 | 1,0000 | R$ 12.006,67 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 188,34 | 12.006,67 | 100,00% | 188,34 | R$ 12.006,67 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.6.5 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 32,45 | | | 32,45 | R$ 202,69 | 1,0000 | R$ 6.577,29 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 32,45 | 6.577,29 | 100,00% | 32,45 | R$ 6.577,29 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.6.6 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 82,45 | | | 82,45 | R$ 71,01 | 1,0000 | R$ 5.854,77 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 82,45 | 5.854,77 | 100,00% | 82,45 | R$ 5.854,77 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.6.7 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 35,00 | | | 35,00 | R$ 61,99 | 1,0000 | R$ 2.169,65 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 35,00 | 2.169,65 | 100,00% | 35,00 | R$ 2.169,65 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.6.8 | SINAPI | 20062 | HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL, ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS | UND | 50,00 | | | 50,00 | R$ 15,13 | 1,0000 | R$ 756,50 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 50,00 | R$ 756,50 | 100,00% |
| 1.6.9 | SINAPI | 98560 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 168,99 | | | 168,99 | R$ 46,45 | 1,0000 | R$ 7.849,58 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 168,99 | 7.849,58 | 100,00% | 168,99 | R$ 7.849,58 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.7 | | ESQUADRIA | | | | | | | | | R$ 32.942,38 | | R$ 0,00 | | | R$ 2.387,34 | | | R$ 2.387,34 | | | R$ 30.555,04 | |
| 1.7.1 | SINAPI | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 860,84 | 1,0000 | R$ 860,84 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 860,84 | 100,00% |
| 1.7.2 | COMPOS. | CP-017 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) | UND | 2,00 | | | 2,00 | R$ 1.714,31 | 1,0000 | R$ 3.428,62 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 2,00 | R$ 3.428,62 | 100,00% |
| 1.7.3 | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 7,00 | | | 7,00 | R$ 795,78 | 1,0000 | R$ 5.570,46 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 3,00 | 2.387,34 | 42,86% | 3,00 | R$ 2.387,34 | 42,86% | 4,00 | R$ 3.183,12 | 57,14% |
| 1.7.4 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3,36 | | | 3,36 | R$ 613,09 | 1,0000 | R$ 2.059,98 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 3,36 | R$ 2.059,98 | 100,00% |
| 1.7.5 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 6,00 | | | 6,00 | R$ 656,81 | 1,0000 | R$ 3.940,86 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 6,00 | R$ 3.940,86 | 100,00% |
| 1.7.6 | COMPOS. | CP-018 | PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, COM GUARNICOES | M2 | 3,36 | | | 3,36 | R$ 688,68 | 1,0000 | R$ 2.313,96 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 3,36 | R$ 2.313,96 | 100,00% |
| 1.7.7 | COMPOS. | CP-019 | PORTÃO DE FERRO DE CORRER EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO | M2 | 5,40 | | | 5,40 | R$ 880,21 | 1,0000 | R$ 4.753,13 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 5,40 | R$ 4.753,13 | 100,00% |
| 1.7.8 | COMPOS. | CP-020 | GRADE FIXA EM BARRA DE FERRO QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, BARRA CHATA 3/4"X1/4" (DUPLA) NA HORIZONTAL (CENTRAL) E REQUADRO EM BARRA DE FERRO QUADRADA DE 1 1/2 | M2 | 10,78 | | | 10,78 | R$ 297,29 | 1,0000 | R$ 3.204,78 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 10,78 | R$ 3.204,78 | 100,00% |
| 1.7.9 | COMPOS. | CP-021 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO LISO BRILHANTE, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | M2 | 2,40 | | | 2,40 | R$ 126,08 | 1,0000 | R$ 302,59 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 2,40 | R$ 302,59 | 100,00% |
| 1.7.10 | COMPOS. | CP-022 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO | M2 | 8,08 | | | 8,08 | R$ 457,58 | 1,0000 | R$ 3.697,24 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 8,08 | R$ 3.697,24 | 100,00% |
| 1.7.11 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 8,00 | | | 8,00 | R$ 351,24 | 1,0000 | R$ 2.809,92 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 8,00 | R$ 2.809,92 | 100,00% |
| 1.8 | | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | | | | R$ 26.592,54 | | R$ 4.833,81 | | | 5.649,44 | | | R$ 10.483,25 | | | R$ 16.109,29 | |
| 1.8.1 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UND | 19,00 | | | 19,00 | R$ 137,55 | 1,0000 | R$ 2.613,45 | 19,00 | R$ 2.613,45 | 100,00% | | - | 0,00% | 19,00 | R$ 2.613,45 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.8.2 | COMPOS. | CP-023 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) | UND | 15,00 | | | 15,00 | R$ 116,26 | 1,0000 | R$ 1.743,90 | 15,00 | R$ 1.743,90 | 100,00% | | - | 0,00% | 15,00 | R$ 1.743,90 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.8.3 | COMPOS. | CP-024 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM | UND | 3,00 | | | 3,00 | R$ 158,82 | 1,0000 | R$ 476,46 | 3,00 | R$ 476,46 | 100,00% | | - | 0,00% | 3,00 | R$ 476,46 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.8.4 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 11,00 | | | 11,00 | R$ 117,45 | 1,0000 | R$ 1.291,95 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 11,00 | 1.291,95 | 100,00% | 11,00 | R$ 1.291,95 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.8.5 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 111,32 | 1,0000 | R$ 111,32 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | 111,32 | 100,00% | 1,00 | R$ 111,32 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.8.6 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UND | 4,00 | | | 4,00 | R$ 575,52 | 1,0000 | R$ 2.302,08 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 4,00 | 2.302,08 | 100,00% | 4,00 | R$ 2.302,08 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.8.7 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 30,00 | | | 30,00 | R$ 61,44 | 1,0000 | R$ 1.843,20 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 30,00 | 1.843,20 | 100,00% | 30,00 | R$ 1.843,20 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. I. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. Nº 38.306

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 1816249319

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÃO LOURENÇO DA MATA – RUMO AO DESENVOLVIMENTO | OBJETO | DATA DA EMISSÃO | 03/11/2022 | VALOR LICITADO | R$ | 376.289,49 | REPLAN |
| | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÃ DA TÁBUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA | FATOR K | 0,8999 | VALOR CONTRATADO | R$ | 338.629,39 | - |
| | | DATA DE INÍCIO | 31/05/2022 | SERVIÇOS EXCEDENTE | R$ | - | 0,00% |
| | | CONTRATO Nº | 017/2022 | SERVIÇO EXTRA | R$ | - | 0,00% |
| | | PRAZO EXECUÇÃO | 120 | SERVIÇOS SUPRIMIDO | R$ | - | 0,00% |
| CONTRATADA | JOSÉ ARTHUR ARAÚJO E SILVA EIRELI | TERMÍNO PREVISTO | 28/09/2022 | VALOR TOTAL | R$ | 338.629,39 | 0,00% |
| | | BM - PERÍODO | 20/09/2022 | SALDO CONTRATUAL | R$ | 160.436,29 | 47,38% |
| PROCESSO Nº | Processo Administrativo N° 008/2022-SMS / TABELA DE REFERÊNCIA / SINAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | 24/10/2022 | BM - R$ MENSAL | R$ | 88.269,88 | 26,07% |
| MODALIDADE | TOMADA DE PREÇO Nº 008 /2022-SMS / BDI = 22,35% | BM - Nº | 3 | BM - R$ ACUMULADO | R$ | 178.193,09 | 52,62% |

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| ITENS | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | DADOS CONTRATUAIS | | | | | | | MEDIÇÃO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | | SALDO A MEDIR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | QUANTIDADES | | | | PREÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | CTR | | | | CTR | ADI | SUP | TOTAL | UNITÁRIO | FATOR K | | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % |
| 1.8.8 | SINAPI | 102608 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 890,73 | 1,0000 | R$ 890,73 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 890,73 | 100,00% |
| 1.8.9 | COMPOS. | CP-025 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA, E=2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M2 | 3,19 | | | 3,19 | R$ 441,96 | 1,0000 | R$ 1.409,85 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 3,19 | R$ 1.409,85 | 100,00% |
| 1.8.10 | COMPOS. | CP-026 | RODABANCADA EM GRANITO, ALTURA 10 CM, E=2,0 CM. AF_09/2020 | M | 8,20 | | | 8,20 | R$ 73,52 | 1,0000 | R$ 602,86 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 8,20 | R$ 602,86 | 100,00% |
| 1.8.11 | COMPOS. | CP-027 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=20CM, ESP=2CM. APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I | M | 6,75 | | | 6,75 | R$ 126,58 | 1,0000 | R$ 854,41 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 6,75 | R$ 854,41 | 100,00% |
| 1.8.12 | COMPOS. | CP-028 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=2CM. | M2 | 1,34 | | | 1,34 | R$ 363,55 | 1,0000 | R$ 487,15 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,34 | R$ 487,15 | 100,00% |
| 1.8.13 | COMPOS. | CP-030 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4,00 | | | 4,00 | R$ 270,78 | 1,0000 | R$ 1.083,12 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 4,00 | R$ 1.083,12 | 100,00% |
| 1.8.14 | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 6,00 | | | 6,00 | R$ 254,58 | 1,0000 | R$ 1.527,48 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 6,00 | R$ 1.527,48 | 100,00% |
| 1.8.15 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 6,00 | | | 6,00 | R$ 134,15 | 1,0000 | R$ 804,90 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 6,00 | R$ 804,90 | 100,00% |
| 1.8.16 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4,00 | | | 4,00 | R$ 119,81 | 1,0000 | R$ 479,24 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 4,00 | R$ 479,24 | 100,00% |
| 1.8.17 | COMPOS. | CP-031 | TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO TIPO COPO PVC. | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 687,10 | 1,0000 | R$ 687,10 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 687,10 | 100,00% |
| 1.8.18 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 462,99 | 1,0000 | R$ 462,99 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 462,99 | 100,00% |
| 1.8.19 | COMPOS. | CP-032 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, COM ASSENTO - PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2,00 | | | 2,00 | R$ 839,95 | 1,0000 | R$ 1.679,90 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 2,00 | R$ 1.679,90 | 100,00% |
| 1.8.20 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 107,17 | 1,0000 | R$ 107,17 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 107,17 | 100,00% |
| 1.8.21 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 3,00 | | | 3,00 | R$ 212,96 | 1,0000 | R$ 638,88 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 3,00 | R$ 638,88 | 100,00% |
| 1.8.22 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 3,00 | | | 3,00 | R$ 69,99 | 1,0000 | R$ 209,97 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 3,00 | R$ 209,97 | 100,00% |
| 1.8.23 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 6,00 | | | 6,00 | R$ 53,55 | 1,0000 | R$ 321,30 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 6,00 | R$ 321,30 | 100,00% |
| 1.8.24 | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 68,47 | 1,0000 | R$ 68,47 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 68,47 | 100,00% |
| 1.8.25 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 40,88 | 1,0000 | R$ 40,88 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 40,88 | 100,00% |
| 1.8.26 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 6,00 | | | 6,00 | R$ 370,58 | 1,0000 | R$ 2.223,48 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 6,00 | R$ 2.223,48 | 100,00% |
| 1.8.27 | COMPOS. | CP-033 | BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | CJ | 2,00 | | | 2,00 | R$ 535,89 | 1,0000 | R$ 1.071,78 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 2,00 | R$ 1.071,78 | 100,00% |
| 1.8.28 | SINAPI | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 72,22 | 1,0000 | R$ 72,22 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 72,22 | 100,00% |
| 1.8.29 | SINAPI | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 385,41 | 1,0000 | R$ 385,41 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 385,41 | 100,00% |
| 1.8.30 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 6,00 | | | 6,00 | R$ 14,75 | 1,0000 | R$ 88,50 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 6,00 | 88,50 | 100,00% | 6,00 | R$ 88,50 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.8.31 | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 12,39 | 1,0000 | R$ 12,39 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | 12,39 | 100,00% | 1,00 | R$ 12,39 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.9 | | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | R$ 16.771,48 | | R$ 0,00 | | | 5.949,60 | | | R$ 5.949,60 | | | R$ 10.821,88 | |
| 1.9.1 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 13,00 | | | 13,00 | R$ 147,39 | 1,0000 | R$ 1.916,07 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 13,00 | 1.916,07 | 100,00% | 13,00 | R$ 1.916,07 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.9.2 | SINAPI | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 4,00 | | | 4,00 | R$ 176,25 | 1,0000 | R$ 705,00 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 4,00 | 705,00 | 100,00% | 4,00 | R$ 705,00 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.9.3 | COMPOS. | CP-034 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, APARENTE SEM ELETRODUTO | UND | 6,00 | | | 6,00 | R$ 71,86 | 1,0000 | R$ 431,16 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 6,00 | 431,16 | 100,00% | 6,00 | R$ 431,16 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. L. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. Nº 38.306

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 1806249319

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÃO LOURENÇO DA MATA – RUMO AO DESENVOLVIMENTO | OBJETO | DATA DA EMISSÃO | 03/11/2022 | VALOR LICITADO | R$ | 376.289,49 | REPLAN |
| | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÃ DA TÁBUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA | FATOR K | 0,8999 | VALOR CONTRATADO | R$ | 338.629,39 | |
| | | DATA DE INÍCIO | 31/05/2022 | SERVIÇOS EXCEDENTE | R$ | - | 0,00% |
| | | CONTRATO Nº | 017/2022 | SERVIÇO EXTRA | R$ | - | 0,00% |
| | | PRAZO EXECUÇÃO | 120 | SERVIÇOS SUPRIMIDO | R$ | - | 0,00% |
| CONTRATADA | JOSÉ ARTHUR ARAÚJO E SILVA EIRELI | TERMÍNO PREVISTO | 28/09/2022 | VALOR TOTAL | R$ | 338.629,39 | 0,00% |
| | | BM - PERÍODO | 20/09/2022 | SALDO CONTRATUAL | R$ | 160.436,29 | 47,38% |
| PROCESSO Nº | Processo Administrativo N° 008/2022-SMS — TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | 24/10/2022 | BM - R$ MENSAL | R$ | 88.269,88 | 26,07% |
| MODALIDADE | TOMADA DE PREÇO Nº 008 /2022-SMS — BDI = 22,35% | BM - Nº | 3 | BM - R$ ACUMULADO | R$ | 178.193,09 | 52,62% |

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| ITENS | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | DADOS CONTRATUAIS | | | | | | | MEDIÇÃO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | | SALDO A MEDIR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | QUANTIDADES | | | | PREÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | CTR | | | | CTR | ADI | SUP | TOTAL | UNITÁRIO | FATOR K | | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % |
| 1.9.4 | SINAPI | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 12,00 | | | 12,00 | R$ 204,59 | 1,0000 | R$ 2.455,08 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 12,00 | 2.455,08 | 100,00% | 12,00 | R$ 2.455,08 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.9.5 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 186,90 | 1,0000 | R$ 186,90 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | 186,90 | 100,00% | 1,00 | R$ 186,90 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.9.6 | SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 255,39 | 1,0000 | R$ 255,39 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | 255,39 | 100,00% | 1,00 | R$ 255,39 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.9.7 | COMPOS. | CP-036 | LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT | UND | 14,00 | | | 14,00 | R$ 118,28 | 1,0000 | R$ 1.655,92 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 14,00 | R$ 1.655,92 | 100,00% |
| 1.9.8 | SINAPI | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 2,00 | | | 2,00 | R$ 40,52 | 1,0000 | R$ 81,04 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 2,00 | R$ 81,04 | 100,00% |
| 1.9.9 | COMPOS. | CP-037 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 11,00 | | | 11,00 | R$ 77,94 | 1,0000 | R$ 857,34 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 11,00 | R$ 857,34 | 100,00% |
| 1.9.10 | COMPOS. | CP-038 | REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01 | UND | 6,00 | | | 6,00 | R$ 524,36 | 1,0000 | R$ 3.146,16 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 6,00 | R$ 3.146,16 | 100,00% |
| 1.9.11 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 29,65 | 1,0000 | R$ 29,65 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 29,65 | 100,00% |
| 1.9.12 | SINAPI | 39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 16,46 | 1,0000 | R$ 16,46 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 16,46 | 100,00% |
| 1.9.13 | COMPOS. | CP-039 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 906,38 | 1,0000 | R$ 906,38 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 906,38 | 100,00% |
| 1.9.14 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 2,00 | | | 2,00 | R$ 188,95 | 1,0000 | R$ 377,90 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 2,00 | R$ 377,90 | 100,00% |
| 1.9.15 | SINAPI | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 3,00 | | | 3,00 | R$ 115,98 | 1,0000 | R$ 347,94 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 3,00 | R$ 347,94 | 100,00% |
| 1.9.16 | SINAPI | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 5,00 | | | 5,00 | R$ 19,71 | 1,0000 | R$ 98,55 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 5,00 | R$ 98,55 | 100,00% |
| 1.9.17 | SINAPI | 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 2,00 | | | 2,00 | R$ 33,58 | 1,0000 | R$ 67,16 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 2,00 | R$ 67,16 | 100,00% |
| 1.9.18 | SINAPI | 101902 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 186,73 | 1,0000 | R$ 186,73 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 186,73 | 100,00% |
| 1.9.19 | COMPOS. | CP-040 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 175V | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 140,80 | 1,0000 | R$ 140,80 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 140,80 | 100,00% |
| 1.9.20 | COMPOS. | CP-041 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, 63A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA. | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 253,26 | 1,0000 | R$ 253,26 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 253,26 | 100,00% |
| 1.9.21 | COMPOS. | CP-042 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA. | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 251,79 | 1,0000 | R$ 251,79 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 251,79 | 100,00% |
| 1.9.22 | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 5,00 | | | 5,00 | R$ 184,30 | 1,0000 | R$ 921,50 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 5,00 | R$ 921,50 | 100,00% |
| 1.9.23 | COMPOS. | CP-043 | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO | UND | 2,00 | | | 2,00 | R$ 298,70 | 1,0000 | R$ 597,40 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 2,00 | R$ 597,40 | 100,00% |
| 1.9.24 | COMPOS. | CP-044 | PONTO DE TOMADA INDUSTRIAL 3P+T, ABNT, 30 A, 440 V DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 418,62 | 1,0000 | R$ 418,62 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 418,62 | 100,00% |
| 1.9.25 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UND | 3,00 | | | 3,00 | R$ 50,76 | 1,0000 | R$ 152,28 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 3,00 | R$ 152,28 | 100,00% |
| 1.9.26 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND | 3,00 | | | 3,00 | R$ 105,00 | 1,0000 | R$ 315,00 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 3,00 | R$ 315,00 | 100,00% |
| **1.10** | | **SISTEMAS LÓGICOS E TELECOMUNICAÇÃO** | | | | | | | | | **R$ 3.466,66** | | **R$ 0,00** | | | **1.733,50** | | | **R$ 1.733,50** | | | **R$ 1.733,16** | |
| 1.10.1 | COMPOS. | CP-045 | PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO DE PVC SANFONADO EMBUTIDO, Ø 3/4" | UND | 8,00 | | | 8,00 | R$ 190,95 | 1,0000 | R$ 1.527,60 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 8,00 | 1.527,60 | 100,00% | 8,00 | R$ 1.527,60 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.10.2 | COMPOS. | CP-046 | PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 205,90 | 1,0000 | R$ 205,90 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | 205,90 | 100,00% | 1,00 | R$ 205,90 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.10.3 | COMPOS. | CP-047 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 26,53 | 1,0000 | R$ 26,53 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 26,53 | 100,00% |
| 1.10.4 | SINAPI | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 300,00 | | | 300,00 | R$ 2,01 | 1,0000 | R$ 603,00 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 300,00 | R$ 603,00 | 100,00% |
| 1.10.5 | COMPOS. | CP-048 | CABO COAXIAL RGC 59 MALHA 67 | M | 30,00 | | | 30,00 | R$ 5,94 | 1,0000 | R$ 178,20 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 30,00 | R$ 178,20 | 100,00% |
| 1.10.6 | SINAPI | 98261 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 30,00 | | | 30,00 | R$ 3,36 | 1,0000 | R$ 100,80 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 30,00 | R$ 100,80 | 100,00% |
| 1.10.7 | SINAPI | 98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 571,37 | 1,0000 | R$ 571,37 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 571,37 | 100,00% |
| 1.10.8 | COMPOS. | CP-049 | SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 253,26 | 1,0000 | R$ 253,26 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 253,26 | 100,00% |

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. I. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. Nº 38.306

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 1816249319

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÃ DA TÁBUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA | | | DATA DA EMISSÃO | 03/11/2022 | VALOR LICITADO | R$ 376.289,49 |
| | | | | FATOR K | 0,8999 | VALOR CONTRATADO | R$ 338.629,39 |
| | | | | DATA DE INÍCIO | 31/05/2022 | SERVIÇOS EXCEDENTE | R$ - |
| | | | | CONTRATO Nº | 017/2022 | SERVIÇO EXTRA | R$ - |
| | | | | PRAZO EXECUÇÃO | 120 | SERVIÇOS SUPRIMIDO | R$ - |
| CONTRATADA | JOSÉ ARTHUR ARAÚJO E SILVA EIRELI | | | TERMÍNO PREVISTO | 28/09/2022 | VALOR TOTAL | R$ 338.629,39 |
| | | | | BM - PERÍODO | 20/09/2022 | SALDO CONTRATUAL | R$ 160.436,29 |
| PROCESSO Nº | Processo Administrativo N° 008/2022-SMS | TABELA DE REFERÊNCIA | SINAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | 24/10/2022 | BM - R$ MENSAL | R$ 88.269,88 |
| MODALIDADE | TOMADA DE PREÇO Nº 008 /2022-SMS | BDI = 22,35% | | BM - Nº | 3 | BM - R$ ACUMULADO | R$ 178.193,09 |

| REPLAN |
|---|
| 0,00% |
| 0,00% |
| 0,00% |
| 0,00% |
| 47,38% |
| 26,07% |
| 52,62% |

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| ITENS | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | DADOS CONTRATUAIS | | | | | | | MEDIÇÃO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | | SALDO A MEDIR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | QUANTIDADES | | | | PREÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | CTR | | | | CTR | ADI | SUP | TOTAL | UNITÁRIO | FATOR K | | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % |
| 1.11 | | AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO | | | | | | | | | R$ 3.627,11 | | R$ 0,00 | | | 2.093,49 | | | R$ 2.093,49 | | | R$ 1.533,62 | |
| 1.11.1 | COMPOS. | CP-050 | PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO | UND | 7,00 | | | 7,00 | R$ 299,07 | 1,0000 | R$ 2.093,49 | - | R$ 0,00 | 0,00% | 7,00 | 2.093,49 | 100,00% | 7,00 | R$ 2.093,49 | 100,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| 1.11.2 | SINAPI | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,00 | | | 12,00 | R$ 92,45 | 1,0000 | R$ 1.109,40 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 12,00 | R$ 1.109,40 | 100,00% |
| 1.11.3 | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24,00 | | | 24,00 | R$ 13,94 | 1,0000 | R$ 334,56 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 24,00 | R$ 334,56 | 100,00% |
| 1.11.4 | SINAPI | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 12,00 | | | 12,00 | R$ 5,02 | 1,0000 | R$ 60,24 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 12,00 | R$ 60,24 | 100,00% |
| 1.11.5 | COMPOS. | CP-051 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2,00 | | | 2,00 | R$ 14,71 | 1,0000 | R$ 29,42 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 2,00 | R$ 29,42 | 100,00% |
| 1.12 | | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | | | | | | | | | R$ 4.062,06 | | R$ 0,00 | | | - | | | R$ 0,00 | | | R$ 4.062,06 | |
| 1.12.1 | SINAPI | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UND | 2,00 | | | 2,00 | R$ 262,18 | 1,0000 | R$ 524,36 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 2,00 | R$ 524,36 | 100,00% |
| 1.12.2 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UND | 2,00 | | | 2,00 | R$ 847,16 | 1,0000 | R$ 1.694,32 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 2,00 | R$ 1.694,32 | 100,00% |
| 1.12.3 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UND | 2,00 | | | 2,00 | R$ 296,58 | 1,0000 | R$ 593,16 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 2,00 | R$ 593,16 | 100,00% |
| 1.12.4 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 16,00 | | | 16,00 | R$ 30,84 | 1,0000 | R$ 493,44 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 16,00 | R$ 493,44 | 100,00% |
| 1.12.5 | COMPOS. | CP-052 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UND | 6,00 | | | 6,00 | R$ 48,58 | 1,0000 | R$ 291,48 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 6,00 | R$ 291,48 | 100,00% |
| 1.12.6 | COMPOS. | CP-053 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UND | 3,00 | | | 3,00 | R$ 42,54 | 1,0000 | R$ 127,62 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 3,00 | R$ 127,62 | 100,00% |
| 1.12.7 | COMPOS. | CP-054 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UND | 6,00 | | | 6,00 | R$ 56,28 | 1,0000 | R$ 337,68 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 6,00 | R$ 337,68 | 100,00% |
| 1.13 | | URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | R$ 1.313,01 | | R$ 0,00 | | | - | | | R$ 0,00 | | | R$ 1.313,01 | |
| 1.13.1 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 40,29 | | | 40,29 | R$ 14,84 | 1,0000 | R$ 597,90 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 40,29 | R$ 597,90 | 100,00% |
| 1.13.2 | COMPOS. | CP-055 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSOES (1.00 X 0.25 X 0.08)M, REJUNTADO COM ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA 1:2. | M | 6,05 | | | 6,05 | R$ 37,34 | 1,0000 | R$ 225,90 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 6,05 | R$ 225,90 | 100,00% |
| 1.13.3 | SINAPI | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UND | 2,00 | | | 2,00 | R$ 88,86 | 1,0000 | R$ 177,72 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 2,00 | R$ 177,72 | 100,00% |
| 1.13.4 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 137,55 | 1,0000 | R$ 137,55 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 137,55 | 100,00% |
| 1.13.5 | COMPOS. | CP-056 | TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, 1/2" OU 3/4" | UND | 3,00 | | | 3,00 | R$ 57,98 | 1,0000 | R$ 173,94 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 3,00 | R$ 173,94 | 100,00% |
| 1.14 | | PINTURAS E TEXTURAS | | | | | | | | | R$ 29.768,48 | | R$ 0,00 | | | - | | | R$ 0,00 | | | R$ 29.768,48 | |
| 1.14.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 657,42 | | | 657,42 | R$ 2,94 | 1,0000 | R$ 1.932,81 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 657,42 | R$ 1.932,81 | 100,00% |
| 1.14.2 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 149,87 | | | 149,87 | R$ 3,34 | 1,0000 | R$ 500,56 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 149,87 | R$ 500,56 | 100,00% |
| 1.14.3 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 515,48 | | | 515,48 | R$ 14,65 | 1,0000 | R$ 7.551,78 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 515,48 | R$ 7.551,78 | 100,00% |
| 1.14.4 | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 149,87 | | | 149,87 | R$ 26,68 | 1,0000 | R$ 3.998,53 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 149,87 | R$ 3.998,53 | 100,00% |
| 1.14.5 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 657,42 | | | 657,42 | R$ 16,08 | 1,0000 | R$ 10.571,31 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 657,42 | R$ 10.571,31 | 100,00% |
| 1.14.6 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 149,87 | | | 149,87 | R$ 17,97 | 1,0000 | R$ 2.693,16 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 149,87 | R$ 2.693,16 | 100,00% |
| 1.14.7 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 37,64 | | | 37,64 | R$ 15,04 | 1,0000 | R$ 566,10 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 37,64 | R$ 566,10 | 100,00% |
| 1.14.8 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 37,64 | | | 37,64 | R$ 21,42 | 1,0000 | R$ 806,24 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 37,64 | R$ 806,24 | 100,00% |
| 1.14.9 | SINAPI | 100734 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 12,00 | | | 12,00 | R$ 14,68 | 1,0000 | R$ 176,16 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 12,00 | R$ 176,16 | 100,00% |
| 1.14.10 | SINAPI | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 12,00 | | | 12,00 | R$ 26,47 | 1,0000 | R$ 317,64 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 12,00 | R$ 317,64 | 100,00% |

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique O. I. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. Nº 38.306

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 1816249319

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÃO LOURENÇO DA MATA – RUMO AO DESENVOLVIMENTO | OBJETO | DATA DA EMISSÃO | 03/11/2022 | VALOR LICITADO | R$ 376.289,49 | REPLAN |
| | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÃ DA TÁBUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA | FATOR K | 0,8999 | VALOR CONTRATADO | R$ 338.629,39 | |
| | | DATA DE INÍCIO | 31/05/2022 | SERVIÇOS EXCEDENTE | R$ - | 0,00% |
| | | CONTRATO Nº | 017/2022 | SERVIÇO EXTRA | R$ - | 0,00% |
| | | PRAZO EXECUÇÃO | 120 | SERVIÇOS SUPRIMIDO | R$ - | 0,00% |
| CONTRATADA | JOSÉ ARTHUR ARAÚJO E SILVA EIRELI | TERMÍNO PREVISTO | 28/09/2022 | VALOR TOTAL | R$ 338.629,39 | 0,00% |
| | | BM - PERÍODO | 20/09/2022 | SALDO CONTRATUAL | R$ 160.436,29 | 47,38% |
| PROCESSO Nº | Processo Administrativo N° 008/2022-SMS / TABELA DE REFERÊNCIA | | 24/10/2022 | BM - R$ MENSAL | R$ 88.269,88 | 26,07% |
| MODALIDADE | TOMADA DE PREÇO Nº 008 /2022-SMS / BDI = 22,35% / SINAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | BM - Nº | 3 | BM - R$ ACUMULADO | R$ 178.193,09 | 52,62% |

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| ITENS | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | DADOS CONTRATUAIS | | | | | | | MEDIÇÃO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | | SALDO A MEDIR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | QUANTIDADES | | | | | | PREÇOS | | | | | | | | | | | | |
| Nº | CTR | | | | CTR | ADI | SUP | TOTAL | UNITÁRIO | FATOR K | | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % |
| 1.14.11 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 45,43 | | | 45,43 | R$ 14,40 | 1,0000 | R$ 654,19 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 45,43 | R$ 654,19 | 100,00% |
| 1.15 | | DIVERSOS | | | | | | | | | R$ 1.983,94 | | R$ 0,00 | | | - | | | R$ 0,00 | | | R$ 1.983,94 | |
| 1.15.1 | COMPOS. | CP-057 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM BRONZE *35X 50*CM | UND | 1,00 | | | 1,00 | R$ 1.218,22 | 1,0000 | R$ 1.218,22 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 1,00 | R$ 1.218,22 | 100,00% |
| 1.15.2 | COMPOS. | CP-058 | PLACA INDICATIVA ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA E=6MM, PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DIM.: 0.25 X 0.08 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12,00 | | | 12,00 | R$ 63,81 | 1,0000 | R$ 765,72 | - | R$ 0,00 | 0,00% | | - | 0,00% | - | R$ 0,00 | 0,00% | 12,00 | R$ 765,72 | 100,00% |
| 1.16 | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | R$ 19.959,84 | | R$ 1.766,21 | | | 6.550,39 | | | R$ 8.316,60 | | | R$ 11.643,24 | |
| 1.16.1 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240,00 | | | 240,00 | R$ 42,01 | 1,0000 | R$ 10.082,40 | 20,00 | R$ 840,20 | 8,33% | 80,00 | 3.360,80 | 33,33% | 100,00 | R$ 4.201,00 | 41,67% | 140,00 | R$ 5.881,40 | 58,33% |
| 1.16.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96,00 | | | 96,00 | R$ 102,89 | 1,0000 | R$ 9.877,44 | 9,00 | R$ 926,01 | 9,38% | 31,00 | 3.189,59 | 32,29% | 40,00 | R$ 4.115,60 | 41,67% | 56,00 | R$ 5.761,84 | 58,33% |
| TOTAL | | | | | | | | | | | R$ 338.629,39 | | R$ 89.923,21 | | | R$ 88.269,88 | | | R$ 178.193,09 | | | R$ 160.436,29 | |

Representante: Responsável da Empresa
Nome: Johson Marques de Moarais

Resp.Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
Nome :Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
CREA: PE38306

Secretário de Infraestrutura
Tárcisio Cruz Muniz

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 1816249319

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. I. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. Nº 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura